VIASCON	**EQUIVALENTE DE ARENA**	Código:	FLB-015
		Versión:	1
		Fecha:	10-ene-22

EMPRESA: VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO

OBRA: VARIOS **INFORME No**

DESCRIPCIÓN: DISEÑO DE M.D.C.19 + C.A NORMALIZADO 60-70 ADITIVADO AL 1% CON PROMOTOR DE ADHERENCIA **MUESTRA No** 1

FUENTE: MEZCLA LABORATORIO **SOLICITUD No**

FECHA DE TOMA: 29/09/2022 **FECHA DE ENSAYO:** 29/09/2022

LOCALIZACIÓN: **PLANTA VIASCON**

EQUIPO UTILIZADO: Equipos en códigos **ABSCISA:** NA

NORMA DE ENSAYO: E - 133

	MUESTRA No.	1			2			3		
	PROBETA No.	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
A	LECTURA ARCILLA, Cms.	15,3	16,1	15,5						
B	LECTURA ARENA, Cms.	8	8,3	8,1						
	EQUIVALENTE ARENA, % = 100*B/A	**52**	**52**	**52**						
E.A.	EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO, %	**52**								

VALOR ESPECIFICADO PARA EL MATERIAL >50%

CUMPLE ESPECIFICACIÓN (S/N) **S**

OBSERVACIONES Triturado 3/4 = 11.2 %; Grava semi-fracturada 3/4 = 16,8 % ; Arena semi-fracturada 3/8= 30 %; Arena de trituración caliza 3/8= 25.2% ; Arena de trituración lavada Agrenorte 1/4= 8.4 %; Producto de trituración 1/4 Brimark: 8.4%

ESPECIFICACIONES

ENSAYOS ASOCIADOS:

RESPONSABLE DE ENSAYOS:

JULIO GILL

Nombre y Firma

LABORATORISTA

Nombre y Firma

INGENIERO