DIA 17 Miercoles 22 de Octubre 125. se adelantan las excavaciones de los zapatas del modulo comercial. continua la construcción del componente y el almacen. se inicia figurado de acero para cimentacion. se inicio la construccion del acceso de vehiculos frente a la casa de la cultura.

Personal Contratista.

1 director de obra
1 Ing Residente
1 SST
1 social
1 ambiental
1 maestro
3 oficiales
14 ayudantes
1 servicios generales.
1 vig Priv 2 de Dia - 2 noche

Equipo: herramienta menor.

Tiempo: 1 1/2 hora lluvia de 1/2 a 3 PM.

con el transcurrir de la obra se han presentado variaciones al diseño original que tienen el Vº Bº. de la administración Impol.

- El modulo comercial sufrio un desplazamiento hacia la parte superior para no interferir con el arbol.
- El sendero de la rotonda #2, se va a respetar la pendiente del diseño, donde no alcanza el muro, se demele la

alfagia y se complementa el muro. para conservar la estética, se colocará la pared tipo piedra que sea estético
- En el sendero # 2, se cambiará la pendiente, con el fin de impotar con la rotonda en misma cantidad.
- El sendero #1, se cambiará el alineamiento para evitar que este cruce el area del almacenamiento de agua.

Isaias Naranjo C

Dia 18 Jueves — 23 OCTUBRE de 2025. se termino el terraneto del acceso vehicular a la obra. Se terminó la adecuación del acceso vehicular. se adelantan las obras de la construcción del campamento. continuan excavaciones para zapatas del modulo comercial sur. se figura acero. para cimentación del mismo.

Personal Contratista

1 Ing director obra
1 Ing Residente
1 SST
1 Social
1 ambiental
1 maestro
3 oficiales
14 ayudantes
1/2 serv. generales
1 vig privada. 22

Equipo: herramienta menor. - 1 mezcladora
Tiempo: Todo el dia

Isaias Naranjo C

DIA 19 J-

24 de Octubre 2025 viernes

Estado del tiempo: Lluvioso. 30' de 1:30 a 2pm

personal de obra:

se llevó a cabo el Comité de obra Nº 6, se inicio el Vaciado de los zopatas del módulo comercial sur, y hizo limpieza de placa de los sanitarios. El comité de obra asistieron [illegible] maniobras del agua de manizales e Invarma. se vaciaron 5 zapatas. Topografia modulo comercial - norte

Personal Contratista

1 Ing. civiles
1 Ing Residente
1 SST
1 social
1 ambiental
1 maestro
3. oficiales
14 ayudantes
1 resp. pensiones
1 vig Privada 24Z

Equipo: herramita menor. - 1 Mezcladora
tiempo lluvioso. 1 vibrador.

Dia 20. Sabado

25 Octubre de 2025. se terminaron de vaciar los 5 zopatas restantes. se inicio descopado centro comercial norte. se hizo. limpieza general de la Obra.

Personal Contratista

1 Ing director de obra
1 Ing Residente
1 SST
1 social
1 ambiental
3 oficiales.
11 ayudantes
1 maestro
1 ser. generales.
1 vig privada
2 diurno
2 nocturnos

Equipo, herramienta menor - 1 mezcladora
1 vibrador

Tiempo: diurno. No se detienen Actividades.

Isaias Laranjo

Dia 21 Domingo — 26 Octubre de 2025. Dia festivo No se laboró.

Isaias Laranjo C

L — 27 Octubre de 2025. Se inicio excavación en el centro carrera norte, se va a figurar pero para estructura centro sur. Se realice el recorrido con el personal de aguas de mil Z. a las 11 am. igualmente estructuras y tierras de Invamsa.

Personal Contratista

1 Ing director de O.
1 Ing. Residente
1 SST

1 Social
1 ambiental
1 operativo
3 oficiales
14 ayudantes
1 serv. generales.
1 Vig Privada
2 diurnos
2 nocturnos

Equipo: Inventario menor - 1 mezcladora
1 Vibrador

Tiempo: Lluvioso. de 7:30 a 11:30 Suspenden actividades 4 horas
Todas Naranjo

M 28 Octubre de 2025. Se hace el llenado a la entrada del proyecto con material triturado. Se figura el acero para la continuación de la estructura del módulo. comercial Sur.

Personal Contratista.
1 Ing Residente
1 Ing Asistente Obra
1 operativo
1 Ases. SST
1 ambiental
1 social
3 oficiales
14 Ayudantes
1 Serv. generales
1 Vig priv. 2 D 2 N

Equipo: 1 mezcladora - 1 Vibrador.

Tiempo: lluvioso
Isaías Naranjo

29 Octubre de 2021: se instala el acero de la estructura del modulo comercial sur, se excava en el modulo comercial norte se instala afirmado en la rotonda Nº2.

Personal Contratista.

1 Director obra
1 Ing. Residente
1 SST
1 ambiental
1 social
1 maestro
14 ayudantes
3 oficiales
1 Serv. generales
1 vig. Nocturno

Se recibe visita del Ing Faber Polo, se autoriza el desplazamiento de los columnas del pórtico del acero principal junto al CAI. con el fin de proteger las raíces de un árbol existente. la columna quedara excentrica para garantizar que no se afecte la raiz del arbol.

Equipo 1 mezcladora — 1 Vibrador.

Tiempo: lluvioso. 3:15 a 4 pm se detienen Actividades 45 minutos
Isaías Naranjo

Las columnas del Pórtico quedaron desplazadas hacia el lado Izquierdo a conveniencia.

J 30 Octubre de 2025 se armó acero para el muro en el modulo comercial Sur. se excavan los zapatas y la cimentación del modulo comercial norte. se vaciaron los solados de limpieza se inicio instalación de cimbrado en la rotonda Sur.

Personal Contratista

1 Ing Director
1 Ing Residente
1 SST
1 Social
1 ambiental
1 maestro
3 oficiales
14 ayudantes
1 Resp. generales.
1 Vig Privada.

Equipo: 1 mezcladora - 1 Vibrador
Herramienta menor.

Tiempo: Lluvioso.

Isaías Naranjo

V. 31 octubre de 2025 se arma acero en el muro del modulo comercial sur. se excavan zapatas y cimentación en el modulo comercial norte. se instala cimbrado en la rotonda sur. se vacían zapatas del muro del modulo Sur

Personal Contratista:

1 Ing director

1 Ing Residente
1 Ing auxiliar
1 Sisso
1 ambiental
1 Social
1 maestro
3 ejidos
14 ayudantes
1 serv. generales
1 vig Privada 2 Hg, 2 noche

Equipo: 1 mezcladora, 1 vibrador
1 Herramienta menor.

Tiempo:

Isaias Naranjo C

5. 1 Noviembre de 2025

Continua la excavacion en la cimentacion del modulo comercial Norte. Se realizó retiro de material sobrante de 8 m 2 viajes. Se trabajo en la ferreteria del modulo comercial Sur.
Se le sugiere al Contratista vincular mas personal y abrir nuevos frentes de trabajo.

Personal Contratista
1 Ing Lider
1 Ing residente
1 Ing aux ing.
1 Sisso
1 Social

1 ayudante
1 maestro
3 oficiales
14 peyudantes

Equipo: 1 mezclador
1 Herrata menor.

Tiempo: seco.

Isaias Naranjo C

D. 2 noviembre 2025

Día festivo No se labora.

L 3 noviembre 2025 Isaias Naranjo C

Día festivo No se labora.

M 4 noviembre 2025

Armado de formaleta en el modulo comercial sur.
Demolición de concreto estructural en el modulo comercial sur. excavacion de zapatas para el modulo de acero el porque. Incopete en tendero N°2, excavacion de tendero N°1. Colocación de formaleta en modulo comercial sur.
Instalación de Armado en la rotonda N°2 sur 1 y compactación.

Personal:

1 Ing. director
1 Ing. residente
1 Soldador
1 Ambiental
1 SST
1 mecánico
1 serv. esp.
1 serv. vig. 2 diarios y 2 noct.

Equipo: 1 mezcladora
1 Herramienta menor.

Tiempo: Lluvias de 4 a 4½ PM

Datos Naranjo C Ortiz

Mi 5 Noviembre. anuado femenlo un el modulo comercial ser. afinado y composteado un la otra ser excavación cimentación un el modulo comercial comercial norte y pozo el parque: Aparecio una filo de agua posiblemente proveniente de una filtro. se va a investigar la procedencia para reparar la situación. excavación del sendero Nº 2.

Personal:

1 Ing director
1 Ing Residente
1 Ing auxiliar