SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL
Periodo:	Del _01_ del mes de _agosto_ al _31_ del mes de agosto del 2025_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2611 del 01 de agosto de 2023.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: _N/A_ Km

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA -CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL"		
CONTRATISTA:	GOBERNACIÓN DE CALDAS	NIT:	890801052-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	31 DE AGOSTO DE 2021	No. SRT 46776	SVR
VALOR INICIAL:	$9.000.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$2.019.263.521,00		
ADICIÓN 1:	$1.500.000.000		
ADICIÓN 2:	$519.263.521		
VALOR ACTUAL:	$11.139.185.628		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	42 meses		
PRÓRROGA 1:	31 DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	31 DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	31 DE DICIEMBRE 2024		
PRÓRROGA 4:	31 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
572621	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 750.000.000	$ 750.000.000	$ 00,00
268122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 7.837.500.000,00	$ 7.837.500.000,00	$ 0.,00
268122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 412.500.000,00	$ 412.500.000,00	$ 0.,00
1363022	2022	11	C-2402-0600-12-0-	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$ 0.,00

			2402112-02			
1363022	2022	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.490.000.000,00	$1.490.000.000,00	$ 0.,00
TOTAL						$10.500.000.000

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	

1.4. AVANCE DEL CONVENIO

Según el informe de interventoría No. _N/A_ de fecha _N/A_, para el periodo agosto 2025 , se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	N/A	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A			
...	N/A	N/A			...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2252-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CEEF COLOMBIA RURAL	NIT:	901.550.980-0
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S con NIT. 860.043.881-7 con un porcentaje de participación del 35%, EC CONSULTORIA S.A.S con NIT. 901.450.710-1 con un porcentaje de participación del 25%, ESTUTEC S.A.S con NIT. 900.968.904-2 con un porcentaje de participación del 20% y FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES FERDINCO S.A.S con NIT. 900.871.862-3 con un porcentaje de participación del 20%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA - CRIDEC EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS "COLOMBIA RURAL". GRUPO 2.		

FECHA DE INICIO:	16 de marzo de 2022	SVR 14172	SVR
VALOR INICIAL:	$ 999.980.476,00		
VALOR ADICIONES:	$ 285.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 285.000.000,00		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.284.980.476,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$420.159.864,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$420.159.864,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$420.159.864,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	46 meses		
PRÓRROGA 1:	31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	15 de marzo de 2023		
PRÓRROGA 3:	31 de mayo de 2024		
PRÓRROGA 4:	21 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 5:	31 de diciembre 2024		
PRÓRROGA 6:	15 de febrero 2025		
PRÓRROGA 7:	01 de octubre 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de octubre 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
283622	2022-02-23	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$605.980.476,00	$605.980.476,00	$0,00
1077721	2021-12-30	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$394.000.000,00	$394.000.000,00	$0,00
525925	07-07-2025	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 285.000.000,00	$ 68.705.753,45	$ 216.294.246,55

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 26	$ 60.262.940,00	$ 11.449.958,60	$0,00	$ 71.712.898,60

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _26__De fecha_31/08/2025__para el período _agosto 2025___ el contrato reporta un avance de _83.16%___% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.068.686.229,45 83.16%
Total inversión ejecutada: $1.068.686.229,45 83.16%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			
N/A			
N/A			

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$99,998,047.60	21-44-101372142 ANEXO 30	29/12/2021	03/01/2026
Buen Manejo Anticipo	$420,159,864.00	21-44-101372142 ANEXO 30	29/12/2021	03/08/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$199,996,095.20	21-44-101372142 ANEXO 30	29/12/2021	03/07/2028
Calidad del Servicio	$299,994,142.80	21-44-101372142 ANEXO 30	15/08/2023	15/08/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 7 ADICION No 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _01_/_07_/_2025____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Ejecución física acumulada por contrato derivado en el mes de agosto del 2025.

CONTRATO 17112023-1630: 100% (622 M PLACA HUELLA)

CONTRATO 18092024-1274: CONSORCIO VIAL CALDAS 2024

Valor contrato: $2.700.064.310,00
Avance de obra programado: $1.228.287.316,19 45.49%
Avance de obra ejecutado: $227.021.685,34 8.41%
Atraso: $1.001.265.631,00 37.08%



Construcción placa huella Escopetera Pirza El Mejial



Placa huella terminada resguardo Cañamomo El Brasil



Placa huella terminada resguardo Cañamomo Santa Helena



Placa huella construida resguardo La Trina

CONTRATO 18092024-1295: CONSORCIO MAIC 2024

Valor contrato: $3.568.032.325,00
Avance de obra programado: $2.153.535.316,39 60.35%
Avance de obra ejecutado: $1.821.313.277,43 51.04%
Atraso: $238.037.902,10 9.31%



Resguardo Cañamomo Portuachuelo



Resguardo San Lorenzo San Jose 2



Resguardo San Lorenzo Costa Rica



Resguardo La Montaña La Esperanza

CONTRATO 29102024-1472: CONSORCIO OBRAS DP

Valor contrato: $898.043.437,75
Avance de obra programado: $265.231.099,61 29.53%
Avance de obra ejecutado: $236.319.736,65 26.31%
Atraso: $28.911.362,96 3.22%



Placa huella resguardo Ansea La Quebrada



Construcción camino resguardo Ansea El Aguacate



Resguardo Ansea La Escuela

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Se continua con la solicita por parte de la interventoría incumplimiento a los contratos de obra derivados del convenio 1266-2021 a cargo del contrato de interventoría No 2252-2021

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
1720221600 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRTAO DE INTERVENTORIA 2252-2021