GOBERNACIÓN DE ARAUCA	PROCESO: GESTION INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	CÓDIGO: FR-GIH-21
	FORMATO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN: 26 / 07 / 2024
		VERSIÓN 01

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	477 DE 2024	FECHA DE INICIO:	01/04/2025		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DIQUE VIA SECTOR BELLO HORIZONTE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	01/10/2025		
		FECHA DE SUSPENSION No.1:	02/07/2025	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER HORIZONTE R/ JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ	FECHA DE REINICIO No.1:	24/07/2025		
VALOR CONTRATO:	$ 669.320.214,78	FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1:	23/10/2025	PERIODO DEL ACTA:	DEL 01/04/2025 AL 01/07/2025 Y DEL 24/07/2025 AL 30/08/2025
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES	FECHA PRÓRROGA No. 1:	15/10/2025		
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 267.728.085,91	PLAZO ADICIONADO:	DOS (2) MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	26/11/2025
SUPERVISOR:	DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR	PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	OCHO (08) MESES	VALOR ACTA PARCIAL:	$ 432.385.000,27
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA	FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 1:	23/12/2025		

En el municipio de Arauca, a los **26/11/2025**, se reunieron: el señor **JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ** representante de **CONSORCIO INTER HORIZONTE** en calidad de Contratista de Interventoría Externa, la ingeniera **DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR** como Supervisora de la Interventoria Externa según Resolución No. 971 de 2025 y la ingeniera **EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI** como Secretaria de Infraestructura Física Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA PARCIAL No. 01**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión y por el Departamento de Arauca:

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN REDISTRIBUCIÓN PRÓRROGA N° 1		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	CARGO / OFICIO	SUELDO O TARIFA MENSUAL	CANTIDAD	% DEDICACION	VALOR MES	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL	No. MESE	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR TOTAL
A	**COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL**												
1.0	**PERSONAL PROFESIONAL**												
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 5.000.000,00	1,00	50,00%	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00	8,00	$ 16.750.000,00	4,27	$ 10.675.000,00	4,27	$ 10.675.000,00
1.2	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.000.000,00	1,00	100,00%	$ 4.000.000,00	6,00	$ 24.000.000,00	8,00	$ 32.000.000,00	4,27	$ 17.080.000,00	4,27	$ 17.080.000,00
1.3	INGENIERO CIVIL AUXILIAR DE INTERVENTORIA	$ 3.000.000,00	2,00	100,00%	$ 6.000.000,00	6,00	$ 36.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00
1.4	INGENIERO AMBIENTAL	$ 3.500.000,00	1,00	50,00%	$ 1.750.000,00	6,00	$ 10.500.000,00	8,00	$ 9.800.000,00	4,00	$ 7.000.000,00	4,00	$ 7.000.000,00
1.5	INGENIERO ELECTRICO	$ 4.000.000,00	1,00	30,00%	$ 1.200.000,00	6,00	$ 7.200.000,00	6,00	$ 5.600.000,00	4,00	$ 4.800.000,00	4,00	$ 4.800.000,00
1.6	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN AREA DE VIAS	$ 5.000.000,00	1,00	50,00%	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00	8,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00
1.7	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 5.000.000,00	1,00	50,00%	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00	6,00	$ 11.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00
1.8	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	$ 5.000.000,00	1,00	50,00%	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00	8,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00
1.9	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 5.000.000,00	1,00	50,00%	$ 2.500.000,00	6,00	$ 15.000.000,00	8,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00	4,00	$ 10.000.000,00
						SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 152.700.000,00		$ 135.150.000,00		$ 103.555.000,00		$ 103.555.000,00
						FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,20		$ 2,20		$ 2,20		$ 2,20
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 335.940.000,00		$ 297.330.000,00		$ 227.821.000,00		$ 227.821.000,00
B	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**												
3.1	VEHICULO TIPO CAMIONETA (>2000 CC) (INCLUYE CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO)	$ 12.000.000,00	1,00	100,00%	$ 12.000.000,00	6,00	$ 72.000.000,00	8,00	$ 81.600.000,00	4,27	$ 51.240.000,00	4,27	$ 51.240.000,00
3.2	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 9.465.991,00	1,00	100,00%	$ 9.465.991,00	6,00	$ 56.795.946,00	8,00	$ 75.727.933,36		$ 14.745.085,00		$ 14.745.085,00
3.3	TOPOGRAFIA (Incluye topografo, cadenero I, cadenero II, estacion topografica y nivel de precision)	$ 15.036.336,00	1,00	100,00%	$ 15.036.336,00	6,00	$ 90.218.016,00	8,00	$ 97.736.184,00	4,27	$ 64.205.154,72	4,27	$ 64.205.154,72
3.4	OFICINA (INCLUYE ARRENDAMIENTO ENSERES Y SERVICIOS PUBLICOS), ALQUILER COMPUTADORES.	$ 1.250.000,00	1,00	100,00%	$ 1.250.000,00	6,00	$ 7.500.000,00	8,00	$ 10.000.000,00	4,27	$ 5.337.500,00	4,27	$ 5.337.500,00
						SUB-TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS (B)	$ 226.513.962,00		$ 265.064.117,36		$ 135.527.739,72		$ 135.527.739,72
						TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + COSTOS INDIRECTOS	$ 562.453.962,00		$ 562.394.117,36		$ 363.348.739,72		$ 363.348.739,72
						IVA 19%	$ 106.866.252,78		$ 106.854.882,30		$ 69.036.260,55		$ 69.036.260,55
						VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 669.320.214,78**		**$ 669.248.999,66**		**$ 432.385.000,27**		**$ 432.385.000,27**
						VALORES TOTALES	**$ 669.320.214,78**		**$ 669.248.999,66**		**$ 432.385.000,27**		**$ 432.385.000,27**

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL ACTUALIZADO SEGÚN REDISTRIBUCIÓN PRÓRROGA No. 01		$ 669.248.999,66	**VALOR ANTICIPO (40%)**		$ 267.728.085,91	**VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA**	$ 432.385.000,27
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$	**AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES**			**AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACT**	$ 172.954.000,11
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 432.385.000,27		**AMORTIZACION PRESENTE ACTA**	$ 172.954.000,11		**TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA**	$ 259.431.000,16
SALDO POR EJECUTAR	$ 236.863.999,39		**SALDO POR AMORTIZAR**	$ 94.774.085,80		**% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA**	64,61%
SUMAS IGUALES	$ 669.248.999,66	$ 669.248.999,66	**SUMAS IGUALES**	$ 267.728.085,91		**% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO**	64,61%

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS ACTIVIDADES AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA, Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,

Firma

JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
R/L CONSORCIO INTER HORIZONTE
Interventoria Externa
Contrato de Interventoria No. 477 de 2024

Firma

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
Profesional Universitario S.I.F.D.
Supervisor Contrato de Interventoría No. 477 de 2024 según resolución No. 971 de 2025

Firma

EVERYN DARIANA MANOSALVA ZOCADAGÜI
Secretaria de Infraestructura Física Departamental