CRONOGRAMA DE OBRA

ítem	descripción	unidad	cantidad			PROGRAMADO corte	PROGRAMADO semana 2	EJECUTADO corte	EJECUTADO semana 2
	PRELIMINARES				**$ 1.500.000,00**		**$ 1.500.000,00**		**$ 1.500.000,00**
	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	200,00	$ 7.500,00	$ 1.500.000,00	200,00	$ 1.500.000,00	200,00	$ 1.500.000,00
	CIELOS RASOS				**$ 24.500.000,00**		**$ -**		**$ 6.860.000,00**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RAVO EN PVC	M2	250,00	$ 98.000,00	$ 24.500.000,00	-	$ -	70,00	$ 6.860.000,00
9,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 44.993.558,00**		**$ 11.746.100,00**		**$ 20.016.668,00**
9,02	Suministro e instalación de Luminaria de emergencia certificada RETIE para cuartos tecnicos. Incluye 1 metro de cable encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija.	UN	5,00	$ 111.073,00	$ 555.365,00	1,00	$ 111.073,00	-	$ -
9,03	Suministro e instalación salida de iluminacion en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	UN	64,00	$ 180.395,00	$ 11.545.280,00	22,00	$ 3.968.690,00	44,00	$ 7.937.380,00
9,04	Suministro e instalación salida de interruptor doble en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	UN	3,00	$ 144.460,00	$ 433.380,00	1,00	$ 144.460,00	1,00	$ 144.460,00
9,05	Suministro e instalación salida de tomacorriente doble con polo a tierra en muro sobrepuesta en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijación.	UN	22,00	$ 160.309,00	$ 3.526.798,00	8,00	$ 1.282.472,00	16,00	$ 2.564.944,00
9,07	Suministro e instalación de tablero TRifasico de 12 circuitos sin espacio totalizador, incluye protecciones SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.	UN	2,00	$ 977.904,00	$ 1.955.808,00	-		1,00	$ 977.904,00
9,09	Suministro de certificación RETIE uso final. De las actividades realizadas.	UN	1,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00			0,40	$ 1.000.000,00
9,10	Suministro e instalación salida de interruptor SENCILLO en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	UN	8,00	$ 121.522,00	$ 972.176,00	2,00	$ 243.044,00	4,00	$ 486.088,00
9,11	Suministro e instalación de tablero TRifasico de 24 circuitos con espacio totalizador para TN1 Y TN AA, incluye protecciones SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.	UN	2,00	$ 1.300.000,00	$ 2.600.000,00	-		1,00	$ 1.300.000,00
9,12	Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 120V	UN	13,00	$ 127.550,00	$ 1.658.150,00	-		7,00	$ 892.850,00
9,14	Suministro e instalación de luminaria panel LED redodo de 18W 120V. Para cocina, baños cuarto de aseo, pasillos.	UN	29,00	$ 35.800,00	$ 1.038.200,00	-		-	$ -
9,17	DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES	GL	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,25	$ 375.000,00	0,70	$ 1.050.000,00
9,19	Suministro e instalación salida PARA AA en tuberia EMT 1", cable 2X10+12T awg Libre de halogenos, con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion.	UN	14,00	$ 271.065,00	$ 3.794.910,00	5,00	$ 1.355.325,00	10,00	$ 2.710.650,00
9,22	Suministro e instalacion de Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo.	UN	3,00	$ 188.909,00	$ 566.727,00	1,00	$ 188.909,00	-	$ -
9,23	Suministro e instalación salida para sensor infrarrojo en techo, incluye cable, conectores y elementos de fijación.	UN	3,00	$ 114.999,00	$ 344.997,00	1,00	$ 114.999,00	-	$ -
9,24	Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble con polo a tierra GFCI, incluye cana 2400 aluminio fundido, conctores y soportes de tuberia y en si todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	3,00	$ 248.753,00	$ 746.259,00	1,00	$ 248.753,00	-	$ -
9,25	Suministro e instalacion de canalizacion 2x3" tubo pvc 3", incluye excavación y relleno con el mismo material excavado	ML	25,00	$ 89.735,00	$ 2.243.375,00	25,00	$ 2.243.375,00	-	$ -
9,27	Suministro e instalacipón de caja CS274 de 0,6x0,6m con tapa con marco y contramarco en ladrillo recocido, INCLUYE EXCAVACIÓN	UN	4,00	$ 490.000,00	$ 1.960.000,00	3,00	$ 1.470.000,00		$ -
9,28	Suministro e instalación de tubo EMT de 1 1/4" para acometidas TN1 y TNAA INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES Y ELEMENTOS DE SUJESIÓN	ML	25,00	$ 60.897,00	$ 1.522.425,00				$ -
9,29	Suministro e instalacion de luminaria panel led de Led Panel Rc 40W Dl 100-277V P27916-41 I2-240710	UN	13,00	$ 136.056,00	$ 1.768.728,00	-		7,00	$ 952.392,00
9,36	Suministro e instalacion de alimentador en 3x8+8+10T libre de halógenos para TN1 y TN2	ML	60,00	$ 62.683,00	$ 3.760.980,00	-			$ -
					$ 70.993.558,00		**$ 13.246.100,00**		**$ 28.376.668,00**
							19%		40%

ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA
Representante Legal Consorcio A&D Proyectos