AMVCD-574-2024

Málaga, 4 de noviembre 2025

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Atn. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Directora Territorial Santander.
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe sobre sitios con paso a un carril por deslizamientos Ruta 55ST02 Málaga – los Curos.

Cordial Saludo,

Se presenta una relación de sitios afectados por deslizamientos de tierra y rocas, que se encuentran con paso a un carril en la Ruta 55ST02 Málaga-Los Curos, que requieren de atención con equipo y volquetas para terminar de habilitar el paso y mejorar la seguridad vial. Adicionalmente es necesario mejorar el relleno de la alcantarilla, afirmado con adición de material y conformación en especial en el PR41+0100.
Es recomendable ejecutar estas actividades de demolición, remoción y transporte de material de derrumbe con el contrato 1042 de 2021 con objeto "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 2030" MODULO 1"

cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA
Ing. Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:		*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO DESLIZAMIENTOS RUTA 55ST02 MALAGA-LOS CUROS

Abscisa	Fotos
PR10+0700. Sector en pavimento flexible, se cuenta con equipo en remoción de derrumbe y ampliación de la vía. Deslizamiento activo por inestabilidad del talud. Paso alterno a un carril.	
PR11+0800. Sector en pavimento flexible, deslizamiento que aun descarga rocas sobre la calzada. Paso a un carril. Se requiere equipo para remoción y descargue del talud superior. Cooperativas de mantenimiento rutinario demuelen manualmente y retiran parte del material.	
PR27+0550. Sector en afirmado, deslizamiento de suelo saturado sobre la calzada. Aun permanece sobre la vía gran cantidad de material obstruyendo un carril, que debe ser evacuado con equipo.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DESLIZAMIENTOS RUTA 55ST02 MALAGA-LOS CUROS

Abscisa	Fotos
PR41+0100. Sector en afirmado. Permanece en la vía rocas de gran tamaño obstruyendo circulación por un carril, que deben ser demolidas y retiradas. Se presenta daño en el relleno de la alcantarilla ocasionando dificultad para el paso de vehículos de carga. Adicionalmente se debe destapar alcantarilla retirando rocas de gran tamaño de la caja de entrada que no fue posible remover con mano de obra de la cooperativa de mantenimiento rutinario, por lo cual también se requiere equipo retro de llantas para esta labor.	
PR42+0750. Sector en afirmado. Permanece material de derrumbes en la margen derecha obstruyendo un carril. Se requiere equipo para remover y transportar.	
PR42+0890. Sector en afirmado. Permanece material de derrumbes en la margen derecha obstruyendo un carril. Se requiere equipo para remover y transportar.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DESLIZAMIENTOS RUTA 55ST02 MALAGA-LOS CUROS

Abscisa	Fotos
PR43+0020. Sector en afirmado. Permanece material de derrumbes en la margen derecha. Paso a un carril. Se requiere equipo para remover y transportar.	
PR43+0450. Sector en afirmado. Permanece en la margen izquierda de la vía, rocas de gran tamaño que requieren ser demolidas y retiradas. Existe paso a un carril.	
PR43+0500. Sector en afirmado. Permanece al costado de la vía material y rocas de gran tamaño que requieren ser demolidas y retiradas. Existe paso a un carril.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DESLIZAMIENTOS RUTA 55ST02 MALAGA-LOS CUROS

Abscisa	Fotos
PR43+0700. Sector en afirmado. Permanece material de derrumbes en la margen derecha. Paso a un carril. Se requiere equipo para remover y transportar.	
PR44+0400. Sector en afirmado. Permanece material de derrumbes en la margen derecha e izquierda. Paso a un carril. Se requiere equipo para remover y transportar.	
PR78+0000. Sector en afirmado. Permanece material de derrumbes en la margen derecha. Paso a un carril. Se requiere equipo para remover y transportar	

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-11-04 11:02:27

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: Oficio AMVDC 574 NECESIDAD DE REMOCION DERRUMBES RUTA 55ST02 MALAGA LOS CUROS POR EMRGENCIAS PRESENT

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-124875

Fecha Radicación: 2025-11-04 12:50:07

Cc:



Cordial saludo,
Anexo lo anunciado,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS