Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-034652 Id: 655212
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 21-11-2025 14:04:49
Folios: 1
Anexos: 1 Documentos electrónicos

MEMORANDO

Para: Subdirección de Gestión Contractual

De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES MES DE OCTUBRE DE 2025 DEL CONVENIO 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA

Cordial saludo,

En mi condición de supervisora, adjunto, para su archivo, los siguientes informes que corresponden al mes de OCTUBRE de 2025:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
NN.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	CAM/CIC /SACUDET E	MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS
1988-2021	Sacúdete Tipo 1	Ambalema	Tolima	INFORME DE OCTUBRE 2025 MINISTERIO + SOPORTES– FOLIOS (35)

Total, folios (35)

Cordialmente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda/Apoyo a la supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1988 DE 2021**, MUNICIPIO DE **AMBALEMA - TOLIMA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA – AMBALEMA			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AMBALEMA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.680.000.000,0	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$121.267.797,0	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.801.267.797,0	
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-NOVIEMBRE-2021			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-12-2025	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	LAURA QUINTERO	11/11/2021	21/11/2021	
	YENIER HENAO MEJIA	22/11/2021	20/04/2023	
	NORMAN EDUARDO ORTIZ	21/04/2023	27/04/2023	
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/04/2023	05/06/2024	
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/06/2024	10/06/2024	
	JENNY PAOLA LAVAO	10/06/2024	30/06/2025	
	TITO LORENZO LOVO	01/07/2025	21/07/2025	
	JENNY PAOLA LAVAO	22/07/2025	ACTUAL	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	CAMILO GARCIA MEDINA	22/11/21	31/12/21	
	CAMILO GARCIA MEDINA	18/04/22	31/04/2020	
	Arq. DANIEL SUAREZ	1/04/2022	30/09/2022	
	Arq. DANIEL SUAREZ	08/11/2022	31/12/2022	
	Arq. DANIEL SUAREZ	01/04/2023	31/06/2023	
	Arq. DANIEL SUAREZ	29/06/2023	31/12/2023	
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/04/2024	30/04/2024	
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	01/04/2024	31/12/2024	
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	16/01/2025	30/09/2025	
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	21/10/2025	ACTUAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	52321	4/11/2021		
	27522	18/04/2022		
	3823	14/04/2023		
	33124	4/04/2024		
	35424	24/06/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	112121	18/04/2022		
	18822	16-01-2022		
	2223	14/04/2023		
	54224	04/04/2024		
	93324 (adición)	28/06/2024		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-994000069130	22-11-2021		

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	22-NOVIEMBRE-2021	
FECHA D E MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 28/06/2022
	SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION	**FECHA:** 30/11/2022
	TERCERA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA:** 19/12/2023
	TERCERA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICIÓN	**FECHA:** 27/06/2024
	CUARTA PRÓRROGA	**FECHA:** 29/07/2024
	QUINTA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACION	**FECHA:** 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUPENSION	**FECHA:** 31/06/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA: 31/07/2023**
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	**FECHA: 31/08/2023**
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°3	**FECHA: 31/10/2023**
	REINICIO N°1	**FECHA: 01/12/2023**
	SEGUNDA SUPENSION	**FECHA: 24/04/2025**
	AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°2	**FECHA: 10/06/2025**
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIF. SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 7	
	1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 30/06/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000,00	
VALOR INTERVENTORÍA	$83.333.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$1.250.000.000	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1) UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. Suscripción del acta de inicio. **B**. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **C**. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000
ADICIÓN No. 1	Adición.	NO APLICA	21/03/2025	$ 430.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	28/08/2025	$ 820.000.000

TERCER DESEMBOLSO	**3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.475.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$1.475.000.000.0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	30/11/2022

PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/06/2023

PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/12/2023

PÓLIZA REINICIO Y TERCERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/04/2025

PÓLIZA CUARTA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*

580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/06/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 083 del 11 de abril del 2022	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA Representante Legal JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ		NIT. 901573308-1 CC. 1.020.757.338
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación inicial del contrato	25/11/2022	**Fecha de terminación actual del contrato**	20/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.552.100.309
FECHA DE LA PÓLIZA	DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 087 del 18 de abril del 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 551.433.309
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		CC. 7.722.019
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/06/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	25/11/2022		20/07/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	APORTÓ	NO APORTÓ
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: SEPTIEMBRE 2025	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: INF. SEMANAL No. 21 24/11/2024		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X SEPTIEMBRE 2025 $ 9.373.297,64 (DESPUES DEL EMBARGO) CUENTA BBVA $ 121.595.483,19 NUEVA CUENTA BANCO POPULAR	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**94%**
% EJECUTADO DE OBRA	**89%**

PERIODO: OCTUBRE 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 11/11/2021
AVANCE DE OBRA: 89%
VIGENCIA: 31/12/2025

GESTION DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO OBSERVACIONES:

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO:

NINGUNA

COMPONENTE TECNICO:

17/10/2025

La supervisión del municipio mediante correo electrónico de emite el informe de supervisión del municipio del mes de septiembre de 2025.

21/10/2025

Se remite correo electrónico al municipio notificando reunión de seguimiento para el 24 de octubre de 2025.

23/10/2025

La supervisión del municipio mediante correo electrónico emite el informe financiero del municipio y extracto del mes de septiembre de 2025.

24/10/2025

Se desarrolló la reunión de seguimiento al convenio en la cual participan la supervisión por parte del municipio y la supervisión técnica y jurídica del Ministerio del interior, en la reunión se solicita información en cuanto los procesos de conexión eléctrica

definitiva que se debe realizar con CELSIA y la consecución de la certificaciones RETIE/RETILAP, para lo que el municipio informa que se ha instado al contratista los días 10 y 18 de septiembre de 2025, para conocer el estado actual de la certificación RETIE/RETILAP. Adicionalmente se notifica el pronto vencimiento y riesgo de reserva presupuestal del último desembolso del convenio interadministrativo 1988-21 Ambalema, Tolima. Para lo cual el municipio, adelantara una solicitud de modificación al convenio fundamentada en la necesidad de lograr la legalización de los procesos.

Este mismo día, el municipio emite correo electrónico al contratista de obra e interventoría, con copia a esta supervisión, reiterando la necesidad de información en cuanto los procesos RETIE/RETILAP.

Adicionalmente, Se realizó la actualización mediante el ecosistema de reportes digital del a Subdirección de proyectos. Esto se hace mediante un SharePoint y un formulario de Forms, en el cual se reportan los avances de todos los convenios bajo la supervisión.

COMPONENTE FINANCIERO:

A la fecha se realizado el primer desembolso al convenio por un valor de $225.000.000 M/L.

Es importante destacar que, aunque el segundo y tercer desembolso fueron tramitados mediante los radicados 2024-3-003122-031364 (Id: 430349) y 2024-3-003122-031769 (Id: 432168), correspondientes a los días 22 y 24 de octubre de 2024 respectivamente, ante los despachos del Ministerio del Interior, y estas realizaron las gestiones pertinentes, dichos pagos se constituyeron como una reserva presupuestal y vigencia expirada correspondientemente y a la fecha se han adelantado los trámites pertinentes dentro del ministerio para surtir con este proceso.

El 21 de marzo de 2025 se realizó el pago del SEGUNDO DESEMBOLSO – ADICIÓN correspondiente a $430.000.000 M/L y según afirmó la supervisión municipal, los pagos se efectuaron en el mes de abril de 2025.

El área financiera de la SPS confirma el pago de la vigencia expirada mediante la resolución 1001 de 2025, correspondiente al pago del tercer desembolso por un saldo de $820.000.000 M/L.

COMPONENTE JURIDICO:

El convenio se encuentra en vigencia hasta el próximo 31 de octubre de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El convenio se encuentra suspendido.

Se concluyeron actividades diversas actividades que abarcan acabados, instalaciones eléctricas, movimientos de tierra, fundiciones estructurales y la recepción de materiales.

A la fecha están pendiente la consecución de las certificaciones RETIE/RETILAP y conexión eléctrica definitiva, además falta el arribo de los suministros de juegos infantiles y GYM Vital, estos hechos motivaron la solicitud ampliación No. 2 de suspensión no. 2, suscrita el 26 de septiembre de 2025.

Estos hechos representan una ruta crítica para la finalización efectiva del convenio, de tal manera que se instó al municipio para solicitar información al contratista de obra y la empresa certificadora y obtener las certificaciones. El municipio informó, que el contratista de obra surtió con todos los requisitos y no conformidades requeridas por la empresa certificadora de RETIE/RETILAP, ODIR CERTIFICACIONES S.A, y el pasado 29 de septiembre de 2025, se logró la consecución de la certificación RETIE, pero la RETILAP no se ha logrado. Por lo tanto, al contar con la certificación RETIE, el municipio inició el proceso de legalización del servicio de energía con CELSIA.

Adicionalmente a esto, se advierte que la administración municipal deberá emitir información de los trámites realizados para la consecución de la conexión eléctrica definitiva. Por lo tanto, se solicita documentos que den certeza de las acciones realizadas (radicados, oficios, correos, comunicaciones, etc…). Esta información es necesaria, pues, se pretende que dentro de la presente vigencia se dé el recibo al proyecto a feliz término, suscribir el acta de recibo y solicitar el ultimo desembolso al convenio por un valor de $205.000.000 M/L.

Si no se adquiere la conexión eléctrica definitiva, podría denotar una alarma ante el compromiso por parte del municipio hacia

las disposiciones contractuales, los plazos legales y pone en grave riesgo los recursos del convenio, ya que actualmente este recurso no se reprogramó para la vigencia 2026, por lo cual los recursos correspondientes al último desembolso se convertirán en una reserva presupuestal, de no cumplir con los requisitos necesarios para el último pago. Lo anterior implica que el saldo destinado al proyecto impactará negativamente al Plan Anual de Caja (PAC) del tesoro nacional, imposibilitando su uso posterior.

Por lo tanto, se solicitado a la administración territorial y supervisión municipal dar prioridad inmediata a este trámite, buscando recursos y herramientas legales para pedir a la empresa electrificadora la legalización del servicio, y de esta manera se garantice la entrega del proyecto en la vigencia pactada, todo esto mediante la reunión de seguimiento desarrollada el 24 de octubre de 2025.

Para las próximas fases de obra, una vez agotada la suspensión convenida, priorizará la finalización de instalación de los suministros para generar el recibo y entrega a satisfacción del convenio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/04/2024	18/06/2024	03/10/2024 04/10/2024	21/11/2024 22/11/2024	24/04/2024 25/04/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA **Supervisora Convenio No 1988-21** Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana	**ARQ. JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA** ***Elaboró:*** **Apoyo Profesional a la Supervisión 1988-21** Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

Outlook

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 1988-2021 MES DE SEPTIEMBRE 2025

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Vie 17/10/2025 10:57 AM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (17 MB)
INFORME SACUDETE SEPTIEMBRE ESCANER.pdf;

señores
ministerio del interior

Por medio de la presente me permito enviarles el informe de supervisión de la alcaldía de ambalema tolima derivado del convenio 1988-2021 correspondiente al mes de septiembre del 2025.

cordialmente;

ING.civil BRENDA CATALINA CARDENAS R
contratista adscrita a la secretaria de planeacion
e infraestructura y tics, bajo contrato 106 del 16 de junio 2025.

MARÍA FERNANDA JARAMILLO ANDRADE
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1988 DEL 2021, MUNICIPIO AMBALEMA TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **SEPTIEMBRE** DEL 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 5 con Carrera 4 entre Calles 11 y Calle 12, del barrio la esperanza área urbana del Municipio de Ambalema Tolima Coordenadas: 4°46´59"N 74°45´47"W		
BENEFICIARIO:	AMBALEMA TOLIMA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 1.680.000.000	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 121.267.797	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 1.801.267.797	
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-11-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16-07-2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO – ALCALDE MUNICIPAL, AMBALEMA-TOLIMA.		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**INGENIERO CIVIL, SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS**	**DESDE**	**HASTA**
	JUAN ALEXANDER ROA LOZANO	03/01/2020	06/12/2021
	JUAN APONTE	14/12/2021	05/08/2022
	EVARISTO RAUL RESTREPO ESTRADA	08/08/2022	02/09/2022
	ANDRES FELIPE PEREZ CRUSCO	05/09/2022	13/02/2023
	EDWIN MAURICIO VARON CABEZAS	21/02/2023	31/12/2023
	MARCO TULIO VELASQUEZ	01/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARIA FERNANDA JARAMILLO	01/08/2025	ACTUAL
	BRENDA CATALINA CARDENAS	16/06/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 1036 No. 1035 No. 404 No. 409 No. 1034	28/06/2024 28/06/2024 11/03/2022 18/03/2022 28/06/2024	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 127 No. 288 No. 549 No. 664	21/01/2022 10/03/2022 28/05/2024 28/06/2024	

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-47-994000069130	12/11/2021 DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11/11/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PLAZO INICIAL		31/05/2022
	PRIMERA PRÓRROGA		30/11/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 30/06/2023
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 31/07/2024
	CUARTA PRORROGA		FECHA: 31/12/2024
	QUINTA PRORROGA		FECHA: 31/03/2025
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/05/2023
	AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/07/2023
	AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/08/2023
	AMPLIACIÓN 03 SUSPENSIÓN 01		FECHA: 31/10/2023
	REINICIO 01		FECHA: 01/12/2023
	SUSPENSION 02		FECHA: 24/02/2025
	AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 02		FECHA: 10/06/2025
	REINICIO 02		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 20/05/2022		
	FECHA: 20/04/2022		
	FECHA: 20/11/2027		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA OBRA	$ 83.333.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 510.433.309,00		
VALOR ADICIONAL DE INTERVENTORÍA	$ 40.834.488,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Cronograma contemplado en el # 2 de las obligaciones del Municipio 2. Acta de Inicio 3. Certificado de s.s. Parafiscales 4. Certificado Cuenta de Ahorros 5. Asignación supervisión	NO APLICA	12/07/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO (Adición)	1. Póliza de la adición 2. Aprobación de póliza por parte del ministerio 3. Cronograma actualizado	NO APLICA	21/03/2025	$ 430.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	1. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y 4. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000,00

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R.. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A.– Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Ing. Civil Maria Fernanda Jaramillo A. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME: 1				$ 655.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 262.637.345,49

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
580-47-994000069130	Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra y calidad del Servicio	$ 360.253.559,40	12/11/2021	30/09/2025
580-47-994000069130	Predios Laborales y operaciones, contratistas y subcontratistas, Vehículos propios y no propios	$ 300.000.000	12/11/2021	30/09/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ *Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	083 del 11 de marzo del 2022		$ 83.333.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	27/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.333.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022, 15/08/2024, 16/08/2024		

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato	087 del 18 de Marzo del 2022		$ 41.667.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 41.667.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022, 17/07/2024, 15/08/2024, 27/09/2024.		

➢ *Contrato de Ejecución de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	083 del 11 de Marzo del 2022		$ 1.041.667.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 510.433.309,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA NIT. 901573308-1, RL. JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ CC. 1.020.757.338		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.552.100.309,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232		
FECHA DE LA PÓLIZA	20/04/2022, 24/04/2022, 15/08/2024		

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	087 del 18 de marzo del 2022	$ 83.333.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	28/06/2024	$ 40.834.488,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ CC. 7.722.019	

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R.. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A.– Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	22/07/2022	
	REINICIO	24/06/2024	
	SUSPENSIÓN	25/11/2024	
	REINICIO		
Fecha de terminación del contrato	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.167.488,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022, 17/07/2024, 15/08/2024, 27/09/2024.		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO DEL 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA **(INFORME No.21 CORTE AL 24 de noviembre del 2024)**		X
INFORME FINANCIERO	MAYO DEL 2025	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Cuenta BBVA: $ 9.373.873,64 + Cuenta popular: $ 78.190.241,14	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100.00%
% EJECUTADO DE OBRA	89.00%

5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

- **EQUIPO DE TRABAJO**

El siguiente cuadro corresponde al personal profesional que realizó los diseños para el proyecto "**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA**":

ACTIVIDAD	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Levantamientos Topográficos	SANDOR HERNAN TRUJILLO	Topógrafo	TP-01-3751
Estudios de Suelos	JOSE MARTIN CALDERON	Geólogo	TP-25202-58533
Diseños Arquitectónicos	MARYSELL BARRERA TOVAR	Arquitecto	A 25022009-33751269
Diseños Estructurales	ANDRES FELIPE DE JESUS MUÑOZ	Ing. ESP. EN ESTRUCTURAS	TP-25202-261771 CND
Diseños Eléctricos	JAIBER PORTELA TORRES	Ing. Eléctrico	RS205-4332
Diseños Hidrosanitarios	ROBERTO CASTAÑEDA PRADO	Ing. Civil	TP-700202-281558 TLM
Presupuesto - APU	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ	Ing. Civil	25-202-275791 CND

A la fecha el proyecto se encuentra en estado del cierre financiero de debido a que una vez actualizado el presupuesto este arrojo un valor adicional de **$ 551.267.797,00**, por lo cual el Municipio de Ambalema se encuentra realizando los tramites respectivos, con el fin de lograr gestionar los recursos necesarios para realizar los adicionales a los respectivos contratos de obra e interventoría.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

A la fecha en que se entrega este informe desde la secretaria de hacienda municipal informan lo siguiente:

El día 24 de mayo del 2024 se envía oficio con fecha 23 de mayo del año en curso, con el asunto solicitud exoneración gravámenes financieros marcación de inembargabilidad de cuenta bancaria, El día 04 de junio del 2024 se recibe la repuesta de BBVA oficio con fecha 31 de mayo del año en curso con el asunto a la respuesta del oficio enviado por la secretaria de hacienda del 27 de mayo del 2424 solicitud de la devolución de los recursos retenidos por embargos aplicado a la cuenta corriente adscrita al convenio.

El día 24 de junio del 2024 se reúnen en Ambalema Tolima el interventor del contrato, el contratista de obra y la supervisión de los contratos derivados del convenio 1988-2021, por motivos del reinicio número 1 a la suspensión número 1 del 22 de julio del 2022, el día 26 de junio del 2024 se aprueba en el secop II la primera adición en valor al convenio 1988-2021 y el día 28 de junio se realiza la modificación y adición al valor de los contratos derivados del convenio 1988-2021.

Anexo a este documento de informe de supervisión se adjunta: copia de las ordenes de pagos realizados al contratista de las obras del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: la etapa de los estudios y diseños se encuentra en el 100% de ejecución, desde el pasado 24 de junio se firmó el reinicio a los contratos derivados y se inició la etapa de ejecución y construcción.

Por medio de las funciones como supervisión a cargo de la oficina de planeación y la información entregada por la interventoría se han realizado las siguientes actividades y alcanzado un buen % de avance según lo programado vs el ejecutado:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCUION DE OBRA	100.00%
% EJECUTADO DE EJECUCION DE OBRA	89.00%

- **Programación de obra**: Teniendo en cuenta el reinicio de la obra y que las actividades de ejecución de la obra inician el 2 de julio los contratistas realizan la siguiente reprogramación.

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R.. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A.– Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMAD	% P. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.556.874,96	$ 606.898.012,96	1,45%	39,10%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 24.531.550,81	$ 631.429.563,78	1,58%	40,68%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 40.732.627,64	$ 672.162.191,42	2,62%	43,31%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 119.093.626,41	$ 791.255.817,83	7,67%	50,98%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 215.092.343,96	$ 1.006.348.161,79	13,86%	64,84%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 65.133.179,56	$ 1.071.481.341,36	4,20%	69,03%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 80.079.292,43	$ 1.151.560.633,79	5,16%	74,19%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 312.679.578,84	$ 1.464.240.212,63	20,15%	94,34%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 87.884.533,11	$ 1.552.124.745,73	5,66%	100,00%
TOTAL			$ 1.552.124.746,00			

❖ **Avances realizados por el contratista de obra**

CONTRATO DE OBRA N° 083 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	100.00%
% DE OBRA EJECUTADO:	89.00%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 1.635.433.309,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 1.464.240.212,73

OBSERVACIONES: se evidencia un atraso del -5.34%

❖ **Avances realizados por la interventoría:**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 087 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	100.00%
% DE OBRA EJECUTADO:	89.00%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 165.834.488,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 110.509.064,32

LAS OBSERVACIONES:

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R.. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A.– Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES AVANCES ADMINISTRATIVOS:

1. Seguimiento contractual y coordinación institucional

El 9 de septiembre de 2025 se desarrolló reunión virtual de seguimiento convocada por el Ministerio del Interior, en la cual participaron representantes del municipio, interventoría y contratista.

Se revisaron los avances de obra, el estado de las certificaciones eléctricas y las obligaciones pendientes frente a la reanudación del convenio (prevista para el 26 de septiembre de 2025).

Se reiteró la obligación de remitir, con al menos 15 días de antelación, la solicitud formal para cualquier modificación contractual (prórroga, suspensión o reanudación).

2. Gestión técnica – Certificaciones RETIE y RETILAP

En cumplimiento de los compromisos del comité, la Secretaría de Planeación remitió comunicaciones oficiales los días 10 y 18 de septiembre de 2025 al Consorcio Sacúdete Ambalema, reiterando la solicitud de información actualizada sobre el estado de los trámites de certificación RETIE y RETILAP.

Las cartas oficiales fueron enviadas desde el correo institucional viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co, bajo los consecutivos internos correspondientes.

En dichas comunicaciones se exigió:

Confirmar la subsanación de las observaciones técnicas formuladas por la interventoría (protecciones eléctricas, rotulación, puesta a tierra, entre otros).

Entregar soportes fotográficos y técnicos que evidencien las correcciones realizadas.

Reportar el estado actual del trámite ante los organismos certificadores.

Se advirtió al contratista sobre el riesgo de presunto incumplimiento contractual conforme a las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en caso de no atender las solicitudes dentro del plazo establecido.

3. Gestión administrativa y documental

El municipio consolidó y remitió al Ministerio del Interior la documentación habilitante actualizada del alcalde Marco Tulio Velásquez, incluyendo certificados de antecedentes y acta de posesión.

Se preparó el informe mensual correspondiente a agosto de 2025, con los avances físicos y financieros, para cumplimiento de las cláusulas 2.29 y 2.30 del convenio.

Se adelantó la actualización de los soportes financieros y de control presupuestal en la cuenta del convenio, con el fin de garantizar la trazabilidad requerida para el seguimiento y la programación del último desembolso.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO








Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R.. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A.– Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas



7. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

03/09/2025	11/09/2025	24/09/2025	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. **SUPERVISOR**

Ambalema, 14 de octubre de 2025 **MARIA FERNANDA JARAMILLO ANDRADE** Apoyo a la Supervisión del Convenio No. 1988 DEL 2021 **Secretaria de Planeación e Infraestructura y tics** **Municipio de Ambalema**	
Ambalema, 14 de octubre de 2025 **MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO** Supervisor del Convenio No. 1988 DEL 2021 **Alcalde** **Municipio de Ambalema**	

Proyectò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R.. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Elaborò: Ing. Civil Brenda Catalina Cárdenas R. – Apoyo A la Gestión de la SPIT
Reviso: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A.– Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Aprobó: Ing. Civil María Fernanda Jaramillo A. – Sec. De Planeación e Infraestructura y TICS
Ubicación: Comunicaciones Despachadas

Outlook

Accepted: REUNIÓN DE SEGUIMEINTO CV 1988 DE 2021, AMBALEMA TOLIMA @ vie 24 de oct de 2025 11am - 11:30am (COT) (juan.duque@mininterior.gov.co)

Organizer	Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Vie 24/10/2025, de 11:00 AM a 11:30 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima, Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima, Jenny Paola Lavao Pastrana, Andres Mauricio Duran Duglas, Angie Vannessa Venegas Serrano
Mensaje enviado	Vie 24/10/2025 11:00 AM

1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

viviendayobras viviendayobras has accepted this invitation.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 287 903 377 896 2
Código de acceso: GZ2XT9UK

Para organizadores: Opciones de la reunión
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

When

viernes 24 de oct de 2025 · 11am – 11:30am (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

juan.duque@mininterior.gov.co - organizer
viviendayobras viviendayobras - creator
angie.venegas@mininterior.gov.co
jenny.lavao@mininterior.gov.co
Planeacion ambalema-tolima.gov.co
Andres Mauricio Duran Duglas
View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

Outlook

INFORME FINANCIERO CONVENIO 1988 DE 2021 MES DE SEPTIEMBRE 2025

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Jue 23/10/2025 12:07 PM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>

2 archivos adjuntos (177 KB)

informe financiero convenio 1988 de 2021- septiembre 2025.pdf; extractos bancarios convenio 1988 de 2021- septiembre 2025.pdf;

Buen dia

Hago envío del informe financiero del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de septiembre del 2025.

1. informe financiero del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de septiembre de 2025
2. extractos bancarios del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de septiembre de 2025

MARÍA FERNANDA JARAMILLO ANDRADE
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
30-09-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA	30-09-2025		94.00

PERIODO: Desde 01-09-2025 Hasta 30-09-2025

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
9,374,343.64	.00	94.00

Saldo promedio del mes 9,374,343.64

Nuevo Saldo 9,374,437.64

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	30-09-2025	0013	0876	90	0200070194	1

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-09-2025	SIN MOVMNTOS PERIOD2025-09-012025-09-30	01-09-2025		

PERIODO: Desde 01-09-2025 **Hasta** 30-09-2025

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes .00

Nuevo Saldo
.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	30-09-2025	0013	0876	94	0200001295	1

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente		Cuenta 500-806-07772-6	Página N° 001 de 001
Nombre:	SACUDETE AL PARQUE-MUNICIPIO DE AMBALEMA	Oficina: IBAGUE	Ofi: 550
Dirección:	CL 9 2 52 CENTRO	Fecha de Corte	
Ciudad:	IBAGUE	Desde 2025/09/01 Hasta 2025/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
09 01	2118	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	12,821	64	626,344,574	37
09 01	2118	IBAGUE	N.D. RETENCION	550P563COP 00003	897	51	0	00	626,343,676	86
09 02	2116	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	12,821	88	626,356,498	74
09 02	2116	IBAGUE	N.D. RETENCION	550P563COP 00003	897	53	0	00	626,355,601	21
09 03	2157	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	12,822	13	626,368,423	34
09 03	2157	IBAGUE	N.D. RETENCION	550P563COP 00003	897	55	0	00	626,367,525	79
09 04	1613	IBAGUE	TRANSFERENCIA A	619PSBSO83000120	485,200,000	00	0	00	141,167,525	79
09 04	1613	ATH	COMISION TRANSF	619PSG7O83000120	2,650	00	0	00	141,164,875	79
09 04	1613	ATH	IVA	619PSG7O83000120	503	50	0	00	141,164,372	29
09 04	2125	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,928	87	141,166,301	16
09 05	1452	IBAGUE	TRANSFERENCIA A	619PSBSO84002158	19,610,855	00	0	00	121,555,446	16
09 05	1452	ATH	COMISION TRANSF	619PSG7O84002158	2,650	00	0	00	121,552,796	16
09 05	1452	ATH	IVA	619PSG7O84002158	503	50	0	00	121,552,292	66
09 05	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,660	89	121,553,953	55
09 06	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,660	91	121,555,614	46
09 07	2116	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,660	94	121,557,275	40
09 08	2110	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,660	96	121,558,936	36
09 09	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,660	98	121,560,597	34
09 10	2113	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	00	121,562,258	34
09 11	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	03	121,563,919	37
09 12	2119	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	05	121,565,580	42
09 13	2119	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	07	121,567,241	49
09 14	2120	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	09	121,568,902	58
09 15	2114	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	12	121,570,563	70
09 16	2116	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	14	121,572,224	84
09 17	2111	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	16	121,573,886	00
09 18	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	19	121,575,547	19
09 19	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	21	121,577,208	40
09 20	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	23	121,578,869	63
09 21	2113	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	25	121,580,530	88
09 22	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	28	121,582,192	16
09 23	2128	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	30	121,583,853	46
09 24	2222	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	32	121,585,514	78
09 25	2224	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	34	121,587,176	12
09 26	2111	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	37	121,588,837	49
09 27	2112	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	39	121,590,498	88
09 28	2113	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	41	121,592,160	29
09 29	2146	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	44	121,593,821	73
09 30	2115	IBAGUE	N.C. INTERESES	550P563COP 00002	0	00	1,661	46	121,595,483	19

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
626,331,752 73	504,819,854 59	83,585 05	187,335,957 72	0 00	121,595,483 19

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisonafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Pagina web: www.defensoralg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 876-001295 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 550-80607772-6 DEL BANCO: BANCO POPULAR

VALOR CONVENIO **$ 1,801,267,797.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,680,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 121,267,797.00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1	**$ 225,000,000.00**
GIRO 2	**$ 430,000,000.00**
GIRO 3	**$ 820,000,000.00**
GIRO 4	$ 0.00
TOTAL GIRADO MINISTERIO	**$ 1,475,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1,475,000,000.00** $ 1,475,000,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA	$ 1,125,000,000.00	$ 510,433,309.00	$ 1,635,433,309.00
C-002-2022 (Contrato 087 de 2022	JHON JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125,000,000.00	$ 40,834,488.00	$ 165,834,488.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,801,267,797.00**

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR PAGO
83	primer pago del contrato 083 (estudios y diseños)	1324	1324	06/09/2024		$ 83,332,999.89	$ 83,332,999.89
83	segundo pago del contrato 083 (construccion)	1325	1325	06/09/2024	$ 141,369,548.49	$ 37,934,797.11	$ 179,304,345.60
83	tercer pago del contrato 083 (construccion)	1553	1553	21/10/2024	$ 447,195,587.00		$ 447,195,587.00
87	primer pago interventoria tecnica	1920	1920	10/12/2024	$ 41,667,000.00		$ 41,667,000.00
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion)	1921	1921	10/12/2024	$ 100,000,000.00		$ 100,000,000.00
87	segundo pago interventoria tecnica	520	520	07/04/2025	$ 37,250,246.40		$ 37,250,246.40
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion) excedente	521	521	07/04/2025	$ 249,523,902.00		$ 249,523,902.00
83	cuarto pago del contrato 083 (construccion) excedente de aplicación descuentos	1404	1404	01/08/2025	$ 72,231,582.00		$ 72,231,582.00
83	quinto pago del contrato 083 (construccion)	1575	1575	29/08/2025	$ 227,059,677.00		$ 227,059,677.00
87	segundo pago interventoria tecnica	1576	1576	29/08/2025	$ 64,567,093.76		$ 64,567,093.76
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,380,864,636.65**	**$ 121,267,797.00**	**$ 1,502,132,433.65**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS
30/12/2021	24,502.00
31/01/2022	30,386.00
28/02/2022	9,127.00
31/03/2022	9,127.00
29/04/2022	9,127.00
31/05/2022	9,128.00
30/06/2022	9,128.00
30/07/2022	9,129.00
31/08/2022	9,129.00
30/09/2022	9,130.00
31/10/2022	9,130.00
30/11/2022	9,131.00
31/12/2022	9,131.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

31/01/2023	9,132.00
28/02/2023	9,133.00
31/03/2023	10,164.00
28/04/2023	11,132.00
31/05/2023	11,132.00
30/06/2023	11,133.00
31/07/2023	11,134.00
31/08/2023	11,134.00
29/09/2023	9,815.00
31/10/2023	7,177.00
30/11/2023	7,177.00
28/12/2023	7,178.00
31/01/2024	7,178.00
29/02/2024	7,178.00
31/03/2024	1,555.00
30/04/2024	1,555.00
31/05/2024	1,555.00
28/06/2024	1,555.00
31/07/2024	1,555.00
30/08/2024	440.00
30/09/2024	94.00
31/10/2024	94.00
29/11/2024	94.00
31/12/2024	777.86
31/01/2025	691.37
28/02/2025	633.56
31/03/2025	98,807.79
30/04/2025	81,479.39
31/05/2025	25,539.23
30/06/2025	22,557.54
31/07/2025	23,313.09
31/08/2025	94,814.62
30/09/2025	83,679.05
TOTAL	**$ 725,892.50**

Outlook

Fwd: Reiteración – Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Vie 24/10/2025 11:22 AM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Johan Oñate <johanjaviero@gmail.com>

MARÍA FERNANDA JARAMILLO ANDRADE
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

---------- Forwarded message ---------
De: **Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima** <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Date: vie, 24 oct 2025 a las 8:29
Subject: Fwd: Reiteración – Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022
To: Residente de Obra 1 JR FONSECA ING <residente1.jrfonsecaing@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima** <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Date: mié, 10 sept 2025 a las 9:26
Subject: Reiteración – Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022
To: Residente de Obra 1 JR FONSECA ING <residente1.jrfonsecaing@gmail.com>
Cc: Johan Oñate <johanjaviero@gmail.com>

Señores
CONSORCIO SACÚDETE AMBALEMA
R.L. José Rubén Fonseca López

Asunto: Reiteración – Solicitud de información actualizada sobre certificaciones RETIE y RETILAP – Contrato de Obra No. 083 de 2022

Cordial saludo:

En atención al Contrato de Obra Pública No. 083 de 2022, cuyo objeto es "Realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto Sacúdete al Parque ubicado en el municipio de Ambalema, Tolima", y dando cumplimiento al compromiso adquirido durante la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior realizada el día **9 de septiembre de 2025**, me permito **reiterar** al contratista la solicitud de información actualizada a la fecha sobre el estado de las gestiones adelantadas para la obtención de los certificados RETIE y RETILAP, así como sobre el cumplimiento de las observaciones técnicas previamente identificadas en el informe de revisión de la instalación eléctrica.

Cabe señalar que, conforme a las comunicaciones previas del 5 y 6 de junio de 2025, se solicitó información sobre la trazabilidad de dichos procesos. Posteriormente, el 18 de junio de 2025, el contratista y la interventoría remitieron un cronograma de actividades en el que se informaba que el proceso de certificación se encontraba en revisión final. Sin embargo, a la fecha no se han recibido actualizaciones adicionales.

De manera específica, se requiere:

1. Confirmar si ya se encuentran subsanadas las observaciones técnicas formuladas en el informe correspondiente, relacionadas con deficiencias en la instalación eléctrica, rotulación, protecciones, sistemas de puesta a tierra y demás aspectos señalados por la interventoría.

2. Entrega de soportes técnicos y fotográficos legibles, que evidencien la corrección de cada uno de los puntos observados.

3. Informe detallado sobre el estado actual del trámite de certificación RETIE y RETILAP, indicando si ya fueron obtenidas, o en su defecto, en qué fase se encuentra el proceso ante los respectivos organismos certificadores.

Finalmente, se recuerda que la omisión en la entrega de esta información puede constituir un presunto incumplimiento contractual, conforme a lo dispuesto en las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, lo cual podría dar lugar a actuaciones administrativas y contractuales por parte de la entidad contratante.

Agradeciendo su atención y compromiso con el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos para el correcto funcionamiento del proyecto, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

MARÍA FERNANDA JARAMILLO ANDRADE
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

Libre de virus.www.avg.com

ACTA No.	010-1988-21
FECHA	24/10/2025
CIUDAD	BOGOTA, Oficina de Subdirección de proyectos para la seguridad. Mininterior. (virtual)
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1988 DE 2021, AMBALEMA, TOLIMA
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA"*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	89%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO AL CONVENIO.

PARTES

Ministerio del Interior.	**Municipio.**
Nombre: JENNY PAOLA LAVAO Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR.	Nombre: CATALINA CARDENAS Cargo: APOYO SUPERVISION MUNICIPIO
Nombre: JUAN SEBASTIÁN DUQUE Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.	
Nombre: ANGIE VANNESSA VENEGAS Cargo: APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN.	
Contratista De Obra.	**Interventoría.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 am del 24 de octubre de 2025, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 1988 de 2021, que tiene como objeto realizar un proyecto Sacúdete al Parque tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima, así mismo atendiendo el Numeral.

> *"**30)** Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes"*

Por lo tanto, se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   - 2.1 Actualización procesos RETIE/RETILAP y conexión eléctrica definitiva.
   - 2.2 Notificación de pronta reanudación y vencimiento al convenio.
   - 2.3 Riesgo reserva presupuestal ultimo desembolso.
3. Compromisos
4. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. Presentación de los asistentes

Se procedió a la presentación de los representantes del Municipio y Ministerio del Interior. Se registra en la parte superior de esta acta.

2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento.

2.1 Actualización procesos RETIE/RETILAP.

Conforme a la última comunicación del 15 de octubre de 2025, se solicitó allegar la información en cuanto a la trazabilidad de los procesos RETIE/RETILAP:

- El 31 de julio de 2025, la supervisión del municipio reiteró mediante oficio y correo electrónico al contratista una actualización de los procesos.
- El 11 de agosto de 2025, el contratista emite un borrador de la certificación de RETIE, sin embargo, no es la versión final de certificación.
- El 15 de octubre de 2025 el contratista de obra y de interventoría emitieron un comunicado en donde anexaron el cronograma de actividades de la certificación, la cual se indica que está en un proceso de revisión final.
- El 24 de octubre de 2025, la supervisión del municipio reiteró mediante oficio y correo electrónico al contratista una actualización de los procesos.

2.2 Notificación de fecha de reanudación y terminación del convenio.

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de AMBALEMA, TOLIMA , cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, informamos en la presente reunión a la supervisión municipal realizar con antelación no menor a 15 días del vencimiento de los términos contractuales de ejecución contractual, el requerimiento de la próxima actuación que afecten los plazos del convenio, ya que el último plazo suscrito tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, sin embargo, este se reanuda el 26 de noviembre de 2025. Lo anterior, con el fin de lograr un correcto seguimiento, aplicar el principio de planeación y lo que se encasille dentro del término de ley.

En cumplimiento de las siguientes cláusulas:

> ***"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:*** *(…)29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. 31) Solicitar al MINISTERIO-FONSECON con una antelación no menor a quince (15) días hábiles a la fecha en que se pretenda dar aplicación a cualquiera de las siguientes modificaciones que se requieran, ya sea prórrogas, suspensiones y/o adiciones, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del MINISTERIO. 45) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. "CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.*

Por lo tanto, bajo el principio de planeación se recomienda, que, si a la fecha de reanudación, 26 de noviembre de 2025, no se han cumplido los procesos restantes para la terminación efectiva del convenio, el municipio debería evaluar la posibilidad de gestionar y solicitar una modificatoria contractual, esta debe ir soportada mediante:

- Solicitud firmada por el represéntate legal del convenio.
- Documentos habilitantes del alcalde actualizados (certificaciones contraloría, procuraduría, REDAM, policía nacional y medidas correctivas, acta de posesión y acuerdo de facultades).
- informe de mensual y semanal de interventoría (ultimo).
- informe de mensual del municipio (mes de septiembre 2025).

Cabe resaltar que, si consideran que los términos contractuales serán cumplidos para la fecha de terminación actual, deberán notificarlo con antelación mediante comunicado oficial solicitando la reanudación no. 2 al convenio, para lo cual se deberán anexar los certificados RETIE/RETILAP y factura o comprobante de que se cuenta con el servicio de energía legalizado y en funcionamiento.

3.3 Riesgo reserva presupuestal ultimo desembolso.

Adicionalmente a esto, se advierte que la administración municipal deberá emitir información de los trámites realizados para la consecución de la conexión eléctrica definitiva. Por lo tanto, se solicita documentos que den certeza de las acciones realizadas por ustedes. (radicados, oficios, correos, comunicaciones, etc…). Esta información es necesaria, pues, se pretende que dentro de la presente vigencia se dé el recibo al proyecto a feliz término, suscribir el acta de recibo y solicitar el ultimo desembolso al convenio por un valor de $205.000.000 M/L.

Si no se adquiere la conexión eléctrica definitiva, podría denotar una alarma ante el compromiso por parte del municipio hacia las disposiciones contractuales, los plazos legales y pone en grave riesgo los recursos del convenio, ya que actualmente este recurso no se reprogramó para la vigencia 2026, por lo cual los recursos correspondientes al último desembolso se convertirán en una reserva presupuestal, de no cumplir con los requisitos necesarios para el último pago. Lo anterior implica que el saldo destinado al proyecto impactará negativamente al Plan Anual de Caja (PAC) del tesoro nacional, imposibilitando su uso posterior.

Por lo tanto, se solicita a la administración territorial y supervisión municipal dar prioridad inmediata a este trámite, buscando recursos y herramientas legales para pedir a la empresa electrificadora la legalización del servicio, y de esta manera se garantice la entrega del proyecto en la vigencia pactada.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	**Notificación de próxima modificación al convenio, o de reanudación conforme a los términos para efectuar el recibo.**	**10/10/2025**
MUNICIPIO	**Evidencias de requerimientos formales al contratista de obra e interventoría en cuanto a la consecución de las certificaciones RETIE/RETILAP.**	**31/10/2025**

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1MGFmMjMtYmVjNS00ZjIzLWExY2UtOTQ3NDcxOTE4YTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%22441bdcd0-92a3-4a59-8a11-64be36c1de13%22%7d

Outlook

Notificación de Estado de Proyecto [Mensaje automático]

Desde Analitica SPSCC <analiticaspscc@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 24/10/2025 2:22 PM
Para Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>; Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>; Tito Lorenzo Lovo Carretero <tito.lovo@mininterior.gov.co>; jairo andres paez herrera <jairo.paez@mininterior.gov.co>; Johan Manuel Redondo Ortegon <johan.redondo@mininterior.gov.co>; Maria Lucia Castro Jaramillo <marial.castro@mininterior.gov.co>; Andres Felipe Hernandez Garcia <andresf.hernandez@mininterior.gov.co>; Andrea del Carmen Hernandez Vargas <andreac.hernandez@mininterior.gov.co>; Proyecto Infraestructura <proyectos.infraestructura@mininterior.gov.co>

Por medio de la presente comunicación, el equipo de analítica comunica que se ha realizado un nuevo registro:

Formulario: Estado de Proyecto

ID Registro: 172

Número de convenio: 1988-21

Consecutivo proyecto: 1

ID Proyecto: 1988-21[P1]

Ejecutor: MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

Tipo proyecto: SACUDETE AL PARQUE TIPO 1

Ubicación: AMBALEMA - TOLIMA

Estado del proyecto: En realización física del proyecto

Contexto técnico del estado del proyecto: SE TERMINÓ LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA CAFETERIA, INSTALACIÓN DE LOS ANDENES PERIMETALES Y LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL AUIDRIO AL AIRE LIBRE. SE CUENTA CON LA GRAMA SINTETICA TERMINADA INCLUYENDO CACHAS (PORTERIAS) Y MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. FALTA LA INSTALACIÓN DE LOS JUGEOS INFANTILES, Y EL GYM VITAL Y LA CONSECUSIÓN DE LAS CERTIFIACIONES RETIE/RETILAP.

% Avance físico real: 89

% Avance físico programado: 100

Tipo documento soporte: Informe de la entidad ejecutora

Fecha corte documento: 2025-09-30

URL Documento: https://mininteriorgovco-my.sharepoint.com/personal/analiticaspscc_mininterior_gov_co/Documents/Aplicaciones/Microsoft%20Forms/Informe%20semanal/Pregunta/INFORME%20SACUDETE%20SEPTIEMBRE%20CV%201988-21_Juan%20Sebastian%20Duque.pdf

Persona que notifica: JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA

Supervisor del convenio: JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA

Apoyo técnico:

Apoyo jurídico: ANGIE VANNESSA VENEGAS SERRANO

Este mensaje se generó automáticamente a partir del registro en el formulario de suspensiones contractuales. Estos datos han sido consignados exitosamente en la base de datos general de la Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior. En caso que alguno de los datos no haya sido correctamente registrado, por favor contactarse a la mayor brevedad al correo de **jairo.paez@mininterior.gov.co**.

Agradecemos su atención.

Equipo Analítica de datos SPS