* Se realiza la actividad de extracción de paneles de abejas ubicados en el costado de la edificación (fachada Lateral Derecha, parte superior, zona del edificio que colinda con predio contiguo).
* Se realiza actividad de desplazamiento de cajas de archivo de las Cuartas Denominadas "archivos" para la entidad, para ubicarlas dentro de la edificación. Esto se realizo con la participación de personal disp. esto por la entidad con el propósito de liberar espacios en estas cuartas y poder realizar las activi dades contractuales Necesarias para el contratista poder intervenir.

05:00Pm Finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Isabel Mendoza
Residente de obra

Residente Interventoria

DIC/6/24 Estado del tiempo: Dia Soleado
Domingo Personal que ingresa a obra:
07:00Am OPERATIVO: Oficiales de obra (4) (Ayudantes de obra (2), aprendiz (1). Personal de la entidad para movimiento de cajas (9). ADMINISTRATIVO: Dir. obra, Res. obra y SST, Res. Interv y SST.
Actividades realizadas en obra

* Avance en labores de Redes hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias.
* Avance en instalacion de enchapes Otro Piso para oficinas 1 Piso.
* Avance en actividades de instalacion de Ventaneria y vidrios de Ventanales.
* Avance en labores de enchapes muros internos de baños Pasillos y oficinas (solo los contratados)
* Avance en Actividades de pinturas en muros internos del Edificio.
* Realizan labores de Extraccion de paneles de abejas en Cubierta del edificio.

* Realizan Labores de desplazamiento de cajas del cuarto de archivo por medio de personal dispuesto por la entidad.

05:00PM Finalizan actividades sin mas novedad.

Residente obra — Residente Interventoria

01C/02/24 LUNES 07:00AM

Estado del clima: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudantes de obra (5), oficiales de obra (5), oficial y ayudante Electrico (2), ornamentadores (2), Instaladores de cielo raso (7), Inspector de obra ( ), Vanteanonia (7)

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residente de obra y SST del Contratista e Interventoria, Almacenista de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

* Realizan avance en Labores de redes hidraulicas, Sanitarias y aguas lluvias
* Realizan avance de Enchape de muros internos de baños de pasillos y oficinas
* Avance en actividades de pintura en muros internos de la Edificacion "incluye cuartos Archivo"
* Avance en estructura de cielo raso de los cuartos de archivo (2 Piso y Enfermeria)
* NOTA: El dia Sabado y Domingo se realizo avance en el desmonte de Ductos de aire acondicionado, cielo raso existente, tuberia de red contraincendio.
* Se avanza en trabajos de pintura en puertas metalicas, de todo el edificio en general "incluye Marcos"
* Avance en desinstalacion de cableado existente en las acometidas de Salida de luminarias que estan presentes actualmente, desmonte de luminarias. (Cuartos de Archivo de los 3 pisos)

05:00PM Finalizan labores de obra sin mas novedad

Residente de obra — Residente Interventoria

Dic 03/24 Estado del clima: Dia Soleado

Martes Personal que ingresa a obra

07:00AM OPerativo: Ayudantes de obra (5), Oficiales de obra (5), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador de cielo Raso (2), Vanteneria (1), Inspector de obra (1).

OAdministrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST, Residente Interventoria de obra y SST, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

* Avance instalacion de enchapes Duro piso 1 piso
* Avance de actividades de Vanteneria y Vidrios
* Avance en enchapes de muros internos de los baños de los pasillos y oficinas de los 3 pisos.
* Avance en instalacion de estructura de cielo raso modulado 61 x 61 cm en cuartos de archivo. (1 y 2 Piso)
* Avance de Pintura (Anticorrosivo y esmalte) en puertas metalicas de todo el edificio en general
* Avance de desinstalacion de cableado existente en acometidas de salida de luminarias existentes en cuartos de archivo. Tambien paulatinamente se avanza en la instalacion de tuberia y cableado electrico
* Avance de pintura en general de muros internos de la edificacion (Vinilo Tipo 1) en todos los 3 pisos.

05:00PM Finalizan labores de obra sin mas novedad

Residente obra — Residente Interventoria

DIC/04/24
Miercoles
07:00 AM

Estado del clima: Mañana Soleada - Nublada y la Tarde se presento con lluvia intensa

Personal que ingresa a obra

Operativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (5), instalador de cielo Raso (1), Ventanería (1), Inspector de obra (1), Ayudante y oficial Electrico (2).

Administracion: Directora de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residente de obra y SST de Inter Ventanería, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra

- Avance en labores de Reparacion de tuberia hidraulica y Sanitaria en la zona del Sotano.
- Avance de labores de Ventanería y Vidrios.
- Avance en enchapes de muros internos de los baños de los pasillos y oficinas de las 3 pisos.
- Avance en instalacion de cielo raso modulado en cuartos de archivo en 1 y 2 piso
- Avance en Pintura (Anticorrosivo y esmalte) en puertas metalicas de todo el edificio en general.
- Avance en desinstalacion de cableado existente en acometidas de Salida de luminarias existentes en cuartos de archivo. Tambien se avanza en la instalacion de tuberia y cableado electrico nuevo.
- Avance en Resanes y pulidos de los muros internos de la edificacion en todos los 3 pisos.
- Se realiza lijada y preparacion de superficie de parte de la fachada Metalica (segun solicitud de la supervisor de la entidad) que se considera restaurar lo la pintura.
- Se avanza con actividades de impermeabilizacion de piso en polituras (Zona placa externa (cubierta) del cuarto de planta de Emergencia Electrica.

05:00 Pm Finaliza labores de obra Sin mas Novedad

Residente obra Res. Interventoría

Dic/05/24 Estado del clima: Dia Soleado

Jueves Personal que ingresa a obra

07:00 Am OPERATIVO: Ayudante de obra (6), oficial de obra (5), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador Cielo raso (1), Ventanería (1), inspector de obra (1).

Administrativo: Director de obra, Residentes obra y SST Contratista, Residentes obra y SST Interventoría, Almacenista Contratista.

Actividades Realizadas en obra

- Avance en labores de reparación de tubería hidraulica y Sanitaria en Zona Sotano.
- Avance en labores de Ventanaria y vidrios (Zona de cuarto de aseo 1 piso)
- Avance de enchape de muros internos de los baños del pasillo y oficinas de los 3 pisos.
- Avance instalación de cielo raso modulado en cuartos de archivo y enfermería (1 y 2 Piso)
- Avance en pintura de puertas metalicas y sus marcos en general de todo el edificio.
- Avance en instalación de tubería y cableado Electrico nuevo para los Salidas de luminarias en los 3 pisos. (cuartos de archivo y enfermería)
- Avance en actividades previas de pintura de una zona de la fachada Metalica estipulada por la supervision de la entidad para Restaurar en pintura.
- Se avanza en actividades de impermeabilización de piso exterior que Colinda con placa exterior de cubierta planta Electrica de emergencia.
- Avanza en la instalación de Divisiones modulares de los baños e instalación de mesón de cocina cafetería 3 piso.

05:00 pm | Finalizar actividades de obra Sin mas Novedad.

Residente de obra | Residente Interventoria

DIC/06/24 VIERNES 07:00 AM | Estado del clima = Mañana Soleada - Tarde con lluvia al final del dia.

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudante de obra (7), oficial de obra (4), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador del Cielo Raso (1), Ventanaria (1), inspector de obra (1).

ADMINISTRATIVO: Dir. de obra, Residentes de obra y SST, (contratista), Residentes de obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizadas.

* NOTA: Los sres contratista del Voz y datos ingresaran a la obra el dia 28/Nov/2024 se instalaran y tomaran posesion del cuarto de planta de emergencia electrica para guardar herramienta y pertenencia del equipo de trabajo. Ellos la instalaran un candado a la puerta como medida de proteccion a los elementos guardados.

El dia 04/DIC/2024 Ingresa personal de mobiliario, se evidencia que los elementos que ingresaran para instalar fueron almacenados en la oficina del 2 piso de los puestos de trabajo. y fueron puestos en el piso Vinisel ya instalado por el contratista sin ninguna proteccion de base para evitar daños en el mismo.

* Realizaron Elaboracion de pegos en los Nuevos cuartos habilitados para aseo por cada piso. (Antiguas Cocinetas). Tambien se realiza el enchape del mesón de la pocela Nueva.

* Se avanza en la instalacion de divisiones metalicas de los baños e instalacion de mesón de cocina cafeteria 3 piso.

* Avance instalacion de cielo Raso modulado en cuartos de archivo y enfermeria.

* Avance en labores de reparacion de tuberia hidraulica y sanitaria en la zona de sotano. Se habilitaran instalacion de tapanes de inspeccion y destaponamiento de tramos de Tuberia (en algunos puntos se cambiaran tramos pequeños de tuberia). (En los Tramos grandes se realizaran cambios ya que se presentaba taponamiento excesivo en algunos puntos).
* Avance en enchape de muros internos de baños en pasillos de cada piso y oficinas.
* Instalacion de Tuberia y cableado electrico en cuartos de archivo (instalacion para salida de luminarias de cielo raso).
* Avance de actividades de Ventaneria y vidrios (limpieza y sellado)
* Avance de instalacion de pisos en porcelanato en patio posterior de la edificacion (zona externa placa cubierta de cuarto planta de emergencia electrica).

03:00pm Finalizan actividades de obra sin novedad

Residente obra Residente Interventoria

01/07/24 Estado del Tiempo: Dia Soleado

Sabado Personal que ingresa a obra

07:00AM Ayudante de obra (7), oficiales de obra (4), ayudante electrico y general (2), Instalador de cielo raso (7), Ventaneria (7), inspector de obra (7).

Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de interventoria, Almacenista de obra.

Actividades de obra Realizadas

- Avance actividades de Ventaneria y vidrios
- Avance enchape muros internos de los baños de pasillos y oficinas.
- Avance instalacion de cielo raso. Cuartos Archivo y enfermeria
- Avance Pintura muros internos Generales de la Edificacion
- Avance de instalacion de Tuberia y cableado electrico nuevo

para las salidas de luminarias de las cuartos de archivo y enfermería
- Avance instalación de tubería y cableado eléctrico en los cuartos de archivo y enfermería
- Avance actividades de instalación de piso polivinil en zona exterior fachada posterior Placa cubierta cuarto de la planta de emergencia eléctrica.

05:00 Pm finalizan labores de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoría

Dic/08/2024 Domingo No se realizaron actividades de obra en el Edificio de la Superintendencia de Notariado y Registro Ibagué.

Dic/09/2024 Lunes
07:00 Am
Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal que ingresa a obra
Operativo: Ayudante de obra (5), oficial de obra (3), Ayudante y oficial Electrico (2), Instalador de cielo raso (1), Ventanería (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de interventoría, Almacenista de obra.
Actividades de obra realizadas
* Avance actividades de Ventanería y Vidrios
* Avance enchape muros internos de los baños de pasillos y oficinas
* Avance cielo Raso en cuartos de archivo y enfermería
* Avance pintura muros internos Generales de la Edificación
* Avance instalación de tubería y cableado Electrico nuevo para la salida de luminarias de las cuartos de archivo y enfermería
* Avance en realización de pozos en las nuevas cuartos de aseo habilitados por cada piso (Donde quedaban las antiguas cocinetas). Tambien realizan enchape de muros de la pared nueva.

05:00pm Finaliza labores sin novedad.

Residente obra Residente Interventoria

DIC/10/24 Estado del tiempo: Dia Soleado
Martes Personal que ingresa a obra
07:00AM OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4), Ayudante y oficial Electrico (2). Inspector de obra, Instalador piso Vinisol (2).
ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes obra y SST del contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

* Avance en actividades de Ventaneria y vidrios
* Avance enchape muros internos de los baños de pasillos y oficinas.
* Avance instalacion de cielo raso 1 piso
* Avance Pintura y resanes de muros internos Generales de la edificacion.
* Avance de instalacion de tuberia y cableado de las salidas de luminaria en Sotano.

NOTA: LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE SALIDA DE LUMINARIAS INSTALACION DE LUMINARIAS High bay hermeticas y algunas de 60x60 de cielo raso modulado instaladas en los cuartos de archivo y enfermeria ya fue finalizada esa actividad. (Segundo Piso Cuarto de archivo quedo con cielo raso modulado nuevo y luminarias 60x60) (Cuarto enfermeria quedo con cielo raso modulado y luminaria 60x60) (los cuartos de archivo de Sotano y Primer Piso No se instalo cielo raso modulado y las lamparas fueron hermeticas high bay "archivo Sotano" y lampara de sobreponer 1,20 x 0,30 luz blanca idanches ales de los pasillos) en el cuarto de archivo 1 Piso).

* Avance en trabajos de reparacion y cambios de tramos de la Red hidraulica y sanitaria como de aguas lluvia por afectaciones presentes.

05:00 PM | Finalizan labores de obra sin mas Novedad.

Residente obra · Residentes Interventoria

Dic/11/24 Miercoles 07:00 AM | Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra:

OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4) ayudante y oficial electricos (2), Instalador de piso vinisol, (2), Ventanaria (2), ornamentacion (2).

ADMINISTRATIVO: Director de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residentes de obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades Realizadas en obra

* Avance en instalacion de Piso Vinisol en 1 piso zona de oficinas atencion al usuario.
* Avance en actividades de Pintura y resanes en los muros internos del edificio en general.
* Avance en instalacion de tuberia y cableado electrico (Tuberia EMT) en la zona del Sotano para las salidas de luminarias. Tambien se avanza en la instalacion de las lamparas hermeticas high bay de 50 reparar.
* Avance en reparacion y cambios de tramos de la Red hidraulica y sanitaria como de agua lluvias por afectaciones presentes en las redes de cada una.
* Avance en actividades de Ventaneria y Vidrios
* Avance en detalles de pintura de puertas metalicas de todo el edificio en general.

05:00 PM | Finalizan labores sin mas novedad

Residente obra · Residente Interventoria

Dic/12/24 Jueves 07:00 AM | Estado del Tiempo Dia Soleado - Nublado

Personal que ingresa a obra.

OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4) Ayudantes y oficiales de obra (2), Instaladores piso vinisol (2) (ELECTRICOS)

Ventaneria (2), ornamentacion (2), cielo Raso (2)
Administracion: Director de obra, Residentes obra y SST d
contratista, Residente obra y SST Interventoria, Almaceni
de obra.
Actividades realizadas en obra.
- Avance instalacion de piso vinisol (estan cuadrando detal
lles).
- Avance instalacion de Vidrios de Ventaneria
- Avance instalacion de cielo Raso baños pasillos y oficina
como tambien en piso 1 (oficina Ventanillas)
- Avance en detalles de pintura muros internos y placa
cielo Raso macizo, General toda edificacion.
- Avance en instalacion y empalmes de tuberia y cableado
para alimentar Reflectores muros que estan a instalar
en la parte exterior fachada Pasillo de entrada. Tambien
trabajan en las luminarias del Sotano (Tuberia, cableado
e instalacion de lamparas hermeticas high bay)
- Avance en trabajos de reparacion de tramos de Red hidraulica
y Sanitaria en sotano
- Avance en detalles de pintura de puertas metalicas general
detalles la edificacion.
05:00PM finalizan labores sin mas novedad

Residente obra. Residente Interventoria.

DIC/13/24 Estado del tiempo: Dia Soleado.
Viernes Personal que ingresa a obra:
07:00AM OPERATIVO: Ayudante de obra (6), oficial de obra (4), Ayudante
y oficial Electrico (2), Instalacion piso vinisol (2), Ventane-
ria (2), ornamentacion (2), Instalacion cielo rasa (2)
Inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST
de contratista, Residente de obra y SST de Interventoria,
Almaconista de obra.
Actividades realizadas en obra SM:

- Se realiza avance de pintura en muros internos de los 3 pisos de la edificación, incluida placas Macizas.
- Se realiza avance en terminación de instalación de piso vinisol en 1 Piso.
- Se avanza en trabajos Ventanería y vidrios
- Se realiza labores de aseo y detalles para entrega de puestos de trabajo del 2 Piso
- Se realiza avance en trabajos de Pintura de puertas metálicas del edificio en general.
- Se avanza en instalación de cielo raso modulado en baños pasillos y oficina 1 piso.
- Avance en trabajos de reparación de tramos de tubería de red hidráulica, sanitaria y aguas lluvias.

05:00 PM Finalizar labores sin mas novedad.

Residente obra — Residente Interventoría

DIC/14/24 Sabado 07:00 AM

Estado del tiempo: Dia soleado

Personal que ingresa a obra

Operativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4), ayudante y oficial Electrico (2), Instaladores piso vinisol (2), Ventanería (2), ornamentación (2), Instalador cielo Raso (2), Inspector de obra (1)

Administrativo: Director de obra, Residente de obra y SST del contratista, Residentes de obra y SST de la Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

- Se realiza avance en terminación de piso vinisol 1 Piso
- Avance en trabajos de Ventanería y vidrios.
- Se realiza labores de aseo para detallar y entregar puestos del trabajo 2 Piso, baños pasillos.
- Se realiza avance de trabajos de pintura muros internos de la edificación.
- Avanzan en Pintura Puertas Metalicas y Rejillas Cuarto RAC

de todos los Pisos de la edificacion.
* Se avanzan en instalacion de cielo Raso modulado en baños pasillos y puestos de trabajo 1 Piso.
* Avanzan en fabricacion de muro Cortafuego fachada principal Sector Lateral Derecho.

05:00 PM finalizan labores sin mas Novedad.

Residente obra — Residente Interventoria

DIC/16/24 Estado del Clima: Mañana con fuerte lluvia
LUNES Personal que ingresa a obra.
07:00 AM Operativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra, (4), Ayudante y Oficial Electrico (2), ornamentacion (2) inspector de obra (1). Personal de ASEO (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes de obra y SST del Contratista, Residentes de obra y SST de interventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
* Avance en instalacion de mueble de cocina en la zona de cafeteria 3 piso.
* Se evidencia Realizacion de pegas, enchapes de muros para zona de lavado de Aparatos (Zona Nuevos cuartos de aseo donde quedaban anteriormente las cocinetas en los Pisos 1 y 2 de la edificacion zona pasillos)
* Realizacion de granito blanco en primer piso donde queda la transicion de piso Vinisal con el enchape Duro piso.
* Avance de Pintura en Vinilo Tipo 1 en los muros internos de toda la edificacion.
* Avance en Pintura Puertas Metalicas de todo el edificio.
* Avance fabricacion de Muro Cortafuego en fachada principal Lateral Derecho. (Realizaron columnas y Base).
* Realizan aseo general en las zonas de obra intervenida.
* Avance trabajos reparacion de tramos hidrosanitarios y agua lluvia.

* Finalizan labores Sin mas Navidad.

NOTA: El Director de interventoria realiza Visita y recorrido por todas las areas de obra realizadas, realiza algunas observaciones y se las comunica al contratista para ejecutar en sitio.

Residente obra — Residente Interventoria

DIC/17/24 MARTES 07:00AM

Estado del clima: Dia Soleado

Personal que ingresa a obra: Personal de Aseo (1)

OPerativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), ayudante y oficial electrico (2), inspector de obra (1)

Administrativo: Directora de obra, Residentes de obra y SST del contratista, Residentes obra y SST de Interventoria, Ingeniero Electrico, Auxiliar de ingenieria civil.

Actividades Realizadas en obra

* Estan Realizando avance de Pintura de muros internos
* Realizan instalacion de Rejillas de siete pisos baños Pasillos Tapas de Registros en baños, Instalacion de llaves de paso de cortina General de cada Baño.
* Realizan Conofa en granito para piso y Entrada Puerta
* Realizan Cableado e instalacion de Tema corrientes. Tambien se anexa actividad de Desmonte de cableado existente en esas acumulidades Tomas.

Nota: Durante la semana 09 al 15 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

- Retiro de la obra de material desmontado para su debida disposición.
- Se realizo el traslado de las cajas de archivos del sótano, enfermería y el archivo 2° Piso al terminar actividades ejecutadas por el Consorcio SYOC-GT.
- Se terminan actividades de instalación de Cubierta de Policarbonato en terrazas 3° Piso.

05:00 Pm Finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/18/24 Estado del clima : Dia Soleado
Miercoles Personal que ingresa a obra
07:00 Am Operativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4), Ayudante y oficial electrico (2), Instaladores piso Porcelanato (2) ornamentacion (2), inspector de obra (1). Personal de ASEO (1).
Administrativo: Director de obra, Residentes obra y SST contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista obra
Actividades de obra
* Realizaran aseo General de la Edificacion
* Realizaran labores de Red electrica (INSTALACION LUCES DE EMERGENCIA FALTANTE INSTALACION DE CABLEADO Y TOMA CORRIENTE)
* Realizaran avance en pintura de muros internos de la edificacion. Tambien realizaran Pintura de Puertas Metalicas.
* Realizan detalles de acabado en pisos porcelanato.
* Realizan instalacion de orinales en baños hombre Pasillos.

05:00 Pm finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/19/24 Estado del clima: Dia Soleado
Jueves Personal que ingresa a obra : Personal de ASEO (1).
07:00 Am OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (4), ayudante y oficial electrico (2), inspector de obra (1), Ventanería (1).
ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes obra y SST contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
* ASEO General de la Edificación
* Realizaran actividades de Instalacion de Red electrica (Tuberia y cable) para las lamparas reflectores del pasillo exterior fachada principal del edificio.
* Realizan avance de pintura muros internos de la edificacion
* Realizan avance en instalacion de aparatos Sanitarios (Inodoros) Nuevos en los baños de los 3 Pisos de la Edificacion (contratistas).

* Realizan instalacion de Rejillas sifon pisos de los baños de los 3 pisos de la Edificacion.
* Enchape basas existentes en los Nuevos Cuales de aseo de cada piso Sector pasillos (Antiguas Cuantas)

05:00 PM Tambien se realiza instalacion de vidrios Circulares en los muros fachada Parte exterior de las Rampas. (Fachada Principal y posterior).

* Finalizan labores Sin mas Novedad.

Residente obra Residente Interventoria.

Dic/20/24 Viernes 07:00 AM Estado del clima: Mañana con lluvia Moderada, Resto de dia Soleado.

Personal que ingresa a obra

OPERATIVO: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4) ayudante y oficial Electrico (2), Instalador de vidrios, (1) Personal de Aseo (1).

ADMINISTRATIVO: Directora de obra, Residentes obra y SST contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra:

* Avance en Pintura muros internos y externos de fachada Principal (Vinilo Tipo 1).
* Avance en instalacion de Sanitarios en los baños de los 3 pisos de la edificacion (los contractuales).
* Avance en instalacion de vidrios Circulares de Muro fachada de la Rampas de la edificación. (vidrios externos).
* Terminacion de enchape baño 1 piso Sector pasillos (muros internos).
* Avance en instalacion de lamparas reflectoras led 200 watt 20000 Lm (zona fachada Principal Edificacion).

5:00PM Finalizan labores sin mas novedad

Residente obra Residente Interventoria.

Dic/21/24 Estado del tiempo: Dia Soleado.
SABADO Personal que ingresa a obra.
07:00am OPerativo: Ayudantes de obra (6), Oficiales de obra (5), Ayudante y oficial Electrico (2), Personal de Lavado o hidrogrupo de fachada (1), Personal ornamentacion (2), Personal Estructura Aberura Domo cubierta (2), Personal de Aseo (1).
Administrativo: Directora de obra, Residentes obra y SST del contratista, Residentes obra y SST Interventoria, Almaconista.
Actividades de obra
* Realizaran aseo General de la Edificacion (Parte Interna)
* Realizaran instalacion "Avance" de lamparas reflectoras 200 watt en zona exterior fachada principal
* Realizan avance de Pintura Muros internos y externos de fachada Principal (Vinilo Tipo 1)
* Realizaran avance de Pintura en Puertas metalicas de toda la edificacion.
* Realizan Avance en instalacion de aparatos sanitarios de todos los baños de pasillos y oficinas "Contratistas"
* Realizan avance de Lavado de fachada Principal del Edificio
* Terminan la instalacion de vidrios Arcalares de fachadas del Edificio Zona Muros Externos.
* Realizan avance en Realizacion de Muro cerramiento en ladrillo a la vista fachada Principal Lateral derecho.
05:00Pm finalizan labores de obra Sin mas Novedad

Residente obra Residente Interventoria

Dic/23/24 Estado del tiempo: Dia Nublado y soleado, lluvia leve en la mañana.
Personal que ingresa a obra
OPerativo: Ayudantes de obra (3), Oficiales de obra (3), Ayudante y oficial Electrico (2), Personal de lavado o hidrogrupo de fachada (1), Personal ornamentacion (2), Personal de

estructura abertura Domo cobierta del edificio (2), Personal de asco de obra (1)
Actividades de obra
* Realizan Avance de asco de obra
* Realizan Avance de pintura Muros internos de la Edificacion.
* Realizan Avance con Lavado de Fachada principal
* Realizan Avance de Pintura de Puertas Metalicas General del edificio
* Realizan Avance de labores de Red Electrica General en el edificio.
* Realizan Avance de instalacion de aparatos Sanitarios en baños de pasillos y oficinas (contractual).
* Realizan Avance de Realizacion de Muro Cerramiento en ladrillo a la vista en fachada principal Lateral derecho.

05:00 PM finalizan labores de obra sin más Novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/24/24 Martes 07:00Am Estado del Tiempo: Dia Amanecer con lluvia moderada y el Resto de dia Soleado
Personal que ingresa a obra:
Operativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (4), Personal de lavado o hidrolavado de fachada (1), Personal de Estructura Metalica y policanbonato de la Abertura del Domo (1), Personal de ASEO (1)
Administrativo: Directora de obra, Residente de obra y SST del contratista, Residente obra y SST Interventoria, Almacenista obra.
Actividades Realizadas en obra
* Realizan Avance de aseo general Instalaciones internas de la Edificacion (zonas que estan por entregar).
* Realizan avance de instalacion de aparatos Sanitarios en todos los baños pasillos y oficinas de las 3 pisos.

* Realizan Avance de Pintura interna de la Edificacion (estan Terminando zonas faltantes y en otras se realizan detalles para entregar).
* Realizan Avance en Lavado de fachada Principal (zona de graffitis) para posterior poder aplicar hidrofugado.
* Realizan Avance de instalacion de estructura de Sellar entrada de animales Voladores, Murcielagos, entre otros. (Se esta realizando con estructura de Aluminio y Lamina de policarbonato).
* NOTA: En una revision de areas de Piso Vinisol en los 3 pisos de las oficinas y Cielo raso de las mismas zonas, se pudo observar que:

A) Las zonas de los pisos Vinisol que afectaron los Sres Contratistas de Voz y datos aun no ha sido reparadas

B) En el Cielo raso se observa que por manipulacion de los Sres Contratistas de Voz y datos para instalar las canastillas (Despues de ya haberse entregado por parte del Contratista) los perfiles de la estructura del cielo raso en los perimetrales se observan con afectacion como se observa en el informe enviado ala supervision de la entidad)

C) Los Sres contratistas de Mobiliario estan trabajando en las oficinas de los 3 pisos y por su transitabilidad del espacio que estan realizando sobre los pisos Vinisol ya instalados estan ganando suciedad y posibles detalles en el terminado de estos pisos.

Con lo anterior se deja constancia ya que el contratista de obra ha Terminado con estas actividades (Piso vinisol y cielo Raso) y los demas contratistas (Voz y datos, Mobiliario) estan trabajando Sobre estas zonas ocasionando los detalles de obra antes Mencionados.

05:00 Pm Finalizan labores sin mas Novedad

Residente obra

Residente Interventoria

Dic/25/24 Miercoles — No realizaron actividades de obra. En la edificacion.

Dic/26/24 Jueves 07:00am — Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal que ingresa a obra:

Operativo: Ayudantes de obra (3), Oficiales de obra (4), Instaladores estructura policarbonato Domo Cubierta (1), Personal de hidrolavado y lavado fachada Principal (1), Personal de aseo (1), inspector de obra (1).

Administrativo: Director de obra, Residente obra y SST del contratista, Residente obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.

Actividades realizadas en obra

* Aseo General de las instalaciones internas de la edificacion.
* Realizan actividades de Pintura Muros internos de la edificacion. Tambien realizan Pintura impermeabilizante Latex en zonas de fachada principal pendientes por resanar.
* Realizan actividades de Estructura Policarbonato en Domo cubierta
* Realizan Terminacion de Lavado de fachada principal en donde estan los grapitis. (Faltan Algunos detalles).
* Realizan instalacion de algunas tramos de tuberia hidraulica y sanitaria en el area del Sotano
* Los aparatos sanitarios ya fueron instalados en todos los baños de pasillos y apartamentos de los 3 pisos de la edificacion.

05:00 Pm — Finalizan labores sin novedad.

Residente obra · Residente Interventoria

Dic/27/24 Viernes 07:00 Am — Estado del Tiempo Soleado

Personal que ingresa a obra

Operativo: Ayudantes de obra (6), oficiales de obra (9), Instalador estructura policarbonato Domo Cubierta (1), Personal de hidrolavado y lavado de fachada (1), personal

de aseo (1), inspector de obra (1)
Administrativo: Director de obra, Residente obra y SST de obra, Residente y SST de Intervventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
- Aseo General de las instalaciones del edificio
- Actividades de pintura muros internos del edificio. También realizada impermeabilizacion con pintura latex en zonas de fachadas del edificio.
- Realizan actividades de instalacion de estructura y poli carbonato en abertura del Domo de placa cubierta
- Realizan Lavado e hidrolavado de fachadas Lateral y posterior en Ladrillo a la vista segun las alturas estable cidas en el balanco.
- Realizan Desmonte e instalacion de Tramos de tuberia hidraulica y sanitaria como aguas lluvias (Tuberia Nueva) en zona de Sotano.
- Realizan boquilla de pegue de aparatos sanitarios.

05:00 Pm Finalizan labores de obra sin mas novedad.

Residente obra Residente Intervventoria

Dic/22/24 Sabado 07:00am
Trompo: Dia Sabado
Personal que ingresa a obra:
Operativo: Ayudante de obra (6), oficiales de obra (4), instalador estructura policarbonato (2), personal de Lavado e hidrolavado de fachada (1), Personal de aseo (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente obra y SST Contratista, Residente obra y SST Intervventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
- Aseo General de las instalaciones del edificio.
- Actividades de pintura muros internos del edificio y pintura latex impermeabilizante muros externos de fachada pendientes por pintar.

* Realizan Lavado a hidrofugo de muro fachadas en Ladrillo a la vista (fachada Lateral derecho y posterior). Segun alturas establecidas en Balance.
* Realizar Terminacion de instalacion de estructura y policarbonato para Sellar abertura del domo de placa cubierta Hall de atencion al usuario.
* Realizar Desmonte de instalacion de tuberia hidraulica sanitaria y aguas lluvias (Tuberia Nueva) en zona de Sotano.
* Realizar emboquillado de los pisos de los baños de los 3 pisos de la edificacion.
* Realizar instalacion de cintas antideslizantes auto adhesivas en escaleras (Huellas)
* Realizar avance de instalacion de señalizacion

05:00 Pm finalizar labores de obra Sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/29/24 Domingo

Estado del Tiempo: Dia soleado.
Personal que ingresa a obra.
Operativo: Ayudante de obra (6), oficiales de obra (4), Personal de aseo (1), inspector de obra. (1).
Administrativo: Director de obra, Residente obra y SST, contratista, Residente obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades Realizadas en obra.

* Aseo General de obra
* Actividades de Pintura muros internos y ornamentacion (Detalles de Pintura)
* Realizar emboquillado pisos de baños en los 3 niveles
* Realizar ajustes de detalle en meson cocina y divisiones metalicas de baños en los 3 pisos.
* Realizar Detalles de pintura latex de alfejias Balcones en el 2 Piso.
* Realizar Detalle pintura en estructura Metalica Fachada Principal.

05:00pm finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/30/24 Lunes 07:00Am Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal que ingresa a obra
Operativo: Ayudante de obra (6), oficiales de obra (4)
Personal de aseo (1), inspector de obra (1).
Administrativo: Director de obra, Residente de obra y SST del contratista, Residente y SST Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra
* Aseo General de la Edificacion
* Terminan instalacion de Señalizacion.
* Remate detalle de Pintura interna e impermeabilizante de las fachadas.
* Retiro de herramienta y equipos del contratista.

05:00Pm finalizan labores sin mas novedad.

Residente obra Residente Interventoria

Dic/31/24 Martes Estado del tiempo: Dia soleado.
Personal que ingresa a obra.
Operativo: Ayudante de obra (6), oficiales de obra (4), personal de aseo (1), inspector de obra (1)
Administrativo: Director de obra, Residente de obra y SST del contratista, Residente de obra y SST Interventoria, Almacenista de obra.
Actividades realizadas en obra:
* Se realizan actividades de aseo final de obra.
* A la fecha se da por terminada las obras. Terminadas en sitio. de acuerdo al establecido en el contrato.

Residente obra Residente Interventoria