REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 2

Convocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Supervisor: Se Convocado: ASOCOMUNAL

Fecha presente Acta: 10/12/2025

Convenio solidario No. 023-2025
Fecha del convenio: 15/10/2025
Fecha de acta de inicio: 16/10/2025

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

CONTRACTUAL							OBRA EJECUTADA										
							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			ACTA DE AVANCE # 2			Total obra acumulada		
Cap	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	**PRELIMINARES**															
	1.01	Localización y replanteo	ml	270,00	$ 15.820	$ 4.271.476	(=)	0	270,00	$ 4.271.476	100%		$ 0	0%	270,00	$ 4.271.476	100%
	2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**															
	2.01	Excavación en conglomerado	m3	24,00	$ 43.506	$ 1.044.139	(=)	0	24,00	$ 1.044.139	100%		$ 0	0%	24,00	$ 1.044.139	100%
	2.02	Lleno compactado con material del sitio manual	M3	12,00	$ 31.860	$ 382.321	(=)	0	12,00	$ 382.321	100%		$ 0	0%	12,00	$ 382.321	100%
	3	**CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO**															
	3.01	Cerramiento en malla eslabonada y tubo de 1.1/2" galvanizado, incluye machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), concertina y todos los elementos necesarios para su construcción	M	270,00	$ 231.449	$ 62.491.289	(=)	0,00	264,73	$ 61.272.422	98%	5,27	$ 1.218.866	2%	270,00	$ 62.491.289	100%
	1	**PLAZA DE MERCADO**															
	1.01	Suministro, transporte e instalación de portón batiente en dos alas de 5.50 x 2.40m, en tubería cuadrada de 2" calibre de 2 mm, incluye instalación de concertina sobre las alas, pibotantes y todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00	$ 7.592.016	$ 7.592.016	(=)	0		$ 0	0%	1,00	$ 7.592.016	100%	1,00	$ 7.592.016	100%
	1.02	Demolición de Jardinera en bloque, incluye disposición final	m3	1,92	$ 254.812	$ 489.238	(+)	0,096		$ 0	0%	2,02	$ 513.700	105%	2,02	$ 513.700	105%
	1.03	Construcción de Jardinera en bloque de concreto de 20cm de ancho, de 2 x 2 m, viga de fundación 20 x 20cm, lagrimal en concreto, revoque y pintura	und	3,00	$ 2.489.905	$ 7.469.715	(=)	0		$ 0	0%	3,00	$ 7.469.715	100%	3,00	$ 7.469.715	100%
	1.04	Suministro, transporte y aplicación de Pintura con esmalte	m2	25,60	$ 33.190	$ 849.652	(-)	0,737052141		$ 0	0%	24,86	$ 825.189	97%	24,86	$ 825.189	97%
	1.05	Mantenimiento de rejas cerramiento y portones, incluye preparación de la superficie, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, portones con mejoramiento de chumaceras y balineras y todos los elementos necesarios para su correcta construcción	m	95,00	$ 136.646	$ 12.981.349	(=)	0		$ 0	0%	95,00	$ 12.981.349	100%	95,00	$ 12.981.349	100%
	1.06	Suministro, trasporte e instalación de reja para cerramiento en tubo cuadrado de 2" calibre de 2mm, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m	1,90	$ 374.861	$ 712.236	(=)	0		$ 0	0%	1,90	$ 712.236	100%	1,90	$ 712.236	100%
	1.07	Suministro, transporte e instalación de muro en ADOBE de 15, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	4,80	$ 101.639	$ 487.868	(=)	0		$ 0	0%	4,80	$ 487.868	100%	4,80	$ 487.868	100%
	1.08	Suministro, transporte e instalación de cortina metálica enrollable para local, de 1.50m x 2.40m	und	1,00	$ 2.698.943	$ 2.698.943	(=)	0		$ 0	0%	1,00	$ 2.698.943	100%	1,00	$ 2.698.943	100%

COSTO DIRECTO	$ 101.470.242					
ADMINISTRACIÓN	$ 20.294.048	20,00%				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 121.764.290					
APORTE EN ESPECIE JAC	**$ 1.964.290**					
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	**$ 119.800.000**					
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 80.364.431**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1				66,00%
APORTE OAC ACTA DE AVANCE #1	**$ 1.296.432**					
APORTE MUNCIPIO ACTA DE AVANCE DE OBRA #1	**$ 79.068.000**					
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA	**$ 41.399.860**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2				34,00%
APORTE OAC ACTA DE AVANCE #2	**$ 667.861**					
APORTE MUNCIPIO ACTA DE AVANCE DE OBRA #2	**$ 40.732.000**					
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 121.764.290	% TOTAL ACUMULADO				100,00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 0					

Valor Total Acta de Avance # 1 a pagar: **$ 79.068.000**

Valor Total Acta de Avance # 2 a pagar: **$ 40.732.000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (10) días del mes de (Diciembre) de 2025.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

BRAYAM ANIBAL GUZMAN AGUINAGA
Representante legal
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Localización y replanteo						UNIDAD ml
IDAD CONTRAC	X	ACTIVIDAD EXTRA				ÍTEM No.	1.01
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cerramiento			270				0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	270	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Excavación en conglomerado						UNIDAD m3
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2.01
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cerramiento			180	0,20	0,20		7,2
Pilotes		90	1	0,2	0,2		3,6
Nivelación			90	0,49	0,3		13,2
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m^3
TOTAL ACTIVIDAD		90	181	0,40	0,4	0	24

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA:	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No.	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Lleno compactado con material del sitio manual						UNIDAD M3
CTIVIDAD CONTRACTU	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	2.02
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cerramiento			180	0,20	0,20		7,2
lleno			60	0,27	0,3		4,8
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m^3
TOTAL ACTIVIDAD		0	240	0,47	0,5	0	12

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Cerramiento en malla eslabonada y tubo de 1.1/2" galvanizado, incluye machones en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi), concertina y todos los elementos necesarios para su construcción					UNIDAD	M
IDAD CONTRA	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	3.01

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cerramiento			264,73				0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	264,73	0,00	0	0	0

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Cerramiento			5,27				0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	5,27	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Suministro, transporte e instalación de portón batiente en dos alas de 5.50 x 2.40m, en tubería cuadrada de 2" calibre de 2 mm, incluye instalación de concertina sobre las alas, pibotantes y todo lo necesario para su correcta instalación						UNIDAD und
IDAD CONTRA(	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.01
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Portón	parte superior	1					0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		1	0,00	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Demolición de Jardinera en bloque, incluye disposición final						UNIDAD m3
IDAD CONTRAC	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.02
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Jardinera		3	2,40	0,40	0,70		2,016
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		3	2,40	0,40	0,7	0	2,016

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Construcción de Jardinera en bloque de concreto de 20cm de ancho, de 2 x 2 m, viga de fundación 20 x 20cm, lagrimal en concreto, revoque y pintura					UNIDAD	und
IDAD CONTRAC	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.03

UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Jardinera		3					0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		3	0,00	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Suministro, transporte y aplicación de Pintura con esmalte						UNIDAD m2
IDAD CONTRA(	X	ACTIVIDAD EXTRA				ÍTEM No.	1.04
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Jardinera		4	6,2		1,00	24,86	0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		4	6,22	0,00	1	24,86	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Mantenimiento de rejas cerramiento y portones, incluye preparación de la superficie, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, portones con mejoramiento de chumaceras y balineras y todos los elementos necesarios para su correcta construcción					UNIDAD	m
IDAD CONTRA(	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.05
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
cerramiento			95,00				0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	95,00	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Suministro, trasporte e instalación de reja para cerramiento en tubo cuadrado de 2" calibre de 2mm, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación						UNIDAD m
IDAD CONTRA(	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.06
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
cerramiento			1,90				0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	1,90	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Suministro, transporte e instalación de muro en ADOBE de 15, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación					UNIDAD	m2
IDAD CONTRA(	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.07
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Local			2,00	2,40		4,8	0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	2,00	2,40	0	4,8	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	10/12/2025
CONTRATISTA	Convocado: ASOCOMUNAL						
CONTRATO No	No. 023-2025	OBJETO:	OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA GERONTOLÓGICA Y TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”				
SUPERVISOR:	Secretaría de infraestructura						
ACTIVIDAD:	Suministro, transporte e instalación de cortina metálica enrollable para local, de 1.50m x 2.40m					UNIDAD	und
IDAD CONTRA(	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1.08
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
cerramiento		1					0
							0
							0
							0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		1	0,00	0,00	0	0	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	