	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	18-sep-25	**ACTA No.**	**46**		
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**			
LUGAR DE REUNIÓN:	Tramo Susa - Simijaca				
DEPENDENCIA:	Técnica				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contrato de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato de obra
De acuerdo a lo convenido en la reunión anterior de seguimiento (Acta 45 - del 9 sep 2025), el día de hoy 18 sep 2025 se reúne Interventoría, Contratista e ICCU en el tramo a Intervenir en el sector de Susa y se realiza recorrido en el tramo.

1. Verificación avances en el tramo Susa

De acuerdo a los compromisos adquiridos por el contratista se tenía:

*Ejecución de Alcantarillas
Susa: Fecha de inicio 17 sep. 2025. Se realiza visita al tramo para verificación de avance en la actividad, en la actual visita no se registra actividad de avance en esta actividad, el contratista informa que el día 19 de septiembre llega la tubería para inicio de actividad. Se informa que ya fue socializado el PMT con la Alcaldía y comunidad de Susa para inicio de Intervención. La Interventoría indica que se requiere tener en cuenta las actividades previas de alistamiento del sector donde se instalaran los tubos, no se registra actividad de topografía en la actual visita. Se informa por parte de Interventoría que se debe presentar por el contratista los certificados de la tubería que va llegando así como lo solicitado en el comunicado ICCU-S-228-2025 de Rta a la solicitud de cambio de material de tubería a instalar y se debe realizar la adecuada instalación con el mejoramiento de la superficie a instalar el tubo. Por lo anterior queda como compromiso inamovible el inicio de la ejecución de la actividad para el día Lunes 22 de septiembre 2025.

*Cunetas
Se consulta por parte de Interventoría acerca de las actividades a realizar en cuanto a cunetas en el sector se informa por el contratista que se tiene estimado de acuerdo al presupuesto oficial el uso de manto geotextil al respecto se informa que esto se realizará cuando se realice la intervención vial ya que con la motoniveladora se conformará la sección. Se informa por la Interventoría que se debe presentar el diseño correspondiente.

*Topografia
Incio de topografia en el tramo para el lunes 22 de septiembre 2025.

*Material en campo
Se informa por el contratista que hoy 18 de septiembre se recibirá en campo, tuberia, cemento y acero. Se presentó en campo el punto de acopio del tramo Susa.
*Diseños
Fecha 8 septiembre 2025. No se da cumplimiento a este compromiso. Se informa por parte de Interventoría que el contratista remitió el 10 de septiembre 2025 oficio YVY-242-25 informando que al realizar análisis de costos de ejecución de la propuesta con el estabilizante Stepway que esta cumpliendo para los tramos de Susa, Simijaca, Manta y La Palma, se evidencia un gran recorte al alcance contractual por los altos costos, por lo que requiere una optimización de la mezcla de diseño. Al respecto se respondió por parte de la Interventoría con comunicado ICCU-S-229-2025 indicando que *si bien el contratista quiere realizar nuevas pruebas con productos mejorados, se recuerda que dentro del Anexo 1. Anexo técnico, se establece que el contratista debe presentar tres (3) alternativas de intervención.* El contratista informa que presentará los diseños el día 19 sep 2025.

-Estabilización
Susa: 25 de sep. 2025
Simijaca: 25 de sep. 2025
Compromisos inamovibles.

1.2.Tramo piloto

En el recorrido se define un sector hacia la mitad del tramo de 2km para inicio de tramo piloto con las siguientes coordenadas:

PI	PF
5,4502N	5,4484N
-73,8283	-73,8279

Sin embargo de acuerdo a lo informado por el contratista mediante el comunicado YVY-242-25 de que requiere optimización de diseño y que se tendría posibles modificaciones al alcance inicial por el tema del presupuesto, se recomienda analizar la localización del tramo piloto ya que la Alcaldia de Susa ha manifestado la importancia de que la Intervención llegue hasta la escuela El Tablón.

1.3. Cambio de especificación de tuberia de PVC a concreto

Respecto a la solicitud del contratista con respecto al cambio de la tuberia mediante comunicado YVY-235-25 donde se informa expresamente que el contartista asumira cualquier variaciòn en el precio sin que ello represente modificación en las condiciones económicas del contrato, se emitió aprobaciòn por parte del a Interventoria mediante comunicado ICCU-S-228-2025 en el que igualmente se le realiza recomendaciones de las normas a cumplir y se solicita remitir el procedimiento constructivo detallado, asi como las certificaciones de la tuberias a utilizar. Se informa por parte del contratista que el día viernes, 19 de septiembre 2025 se remitirán las certificaciones de la tuberia a utilizar en el proyecto.

2. Recorrido Tramo Simijaca

En la visita actual se realizó recorrido en el tramo de Simijaca se informa por el contratista que debido a la sección del sector en los que se encuentra canal a cada lado de la vía no se requerirá contrucción de cunetas, sin embargo si se requiere movimiento del material que se encuentra a los lados de la calzada producto de la extracción de material de los canales por parte de los entes municipales, ya que este material contaminado puede afectar la intervención. Se debe verificar por parte del contratista el destino de dicho material.

Respecto a los tramos de intervención inicialmente se ejecutarán los tramos que se encuentran sin carpeta asfaltica, entre tanto el contrartista presenta el APU (con atención de observaciones), diseños y presupuesto de los tramos con carpeta asfaltica y verificación del destino del material producto del fresado que se realice con el pavimento existente en mal estado.

2.1 Actividades para inicio Simijaca

*Actas de vecindad
Simijaca: 15 sep. 2025 No se ha iniciado dicha actividad - Se informa por el contratista que iniciará el lunes 22 de septiembre 2025.
*Topografía
El contratista indicó que tendrá comisión en Susa y posteriormente inicia en Simijaca. Se recuerda que igualmente los trabajos en los frentes de obra deben ser simultaneos.

3. Vallas

*Se informa por Interventoría que por parte del área de comunicaciones del ICCU se requiere fotografia por tramo para el diseño de valla a imprimir e instalar por parte del contartista. Se solicita cuanto antes remitir estas fotos para que se instale la Valla principalmente en los tramos proximos a inicio de intervención.

4. Inicio de tramos simultaneos

* Se recuerda por parte del ICCU que la fecha conractual de finalización es el 31 de diciembre 2025. Asi mismo contractualmente se tiene que los trabajos se deben realizar en minimo 5 frentes de obra simultaneos.

5.Compromiso de actividades de la reunión anterior

***Limpieza de alcantarillas
Tausa: Inició 16 sep. 2025
Villagómez: Estaba para inicio 15 sep. 2025 - No ha iniciado - Se informa por el contratista que inicia el lunes 22 sep. 2025.
Topaipí: Estaba para inicio 15 sep. 2025 - No ha iniciado - Se informa por el contratista que inicia el lunes 22 sep. 2025.
Yacopí: Estaba para inicio 22 sep. 2025, inició 16 sep. 2025.

*PMT

Susa: PMT Ejecución Intervención Rasante - Se remitió por parte del contratista PMT de Susa, asi mismo este fue socializado por el contratista con la Alcaldia y comunidad con acompañamiento de Interventoría. Se solicita por Interventoría socializar el punto de inicio con la Alcaldía.

*Rocería
Se dió inició esta actividad en el tramo de Manta de acuerdo a lo informado en el acta anterior, pendiente inicio en los demas tramos.

*Sitios críticos -Diagnóstico-

Se informa por parte de Interventoría que se recibió el informe de visitas a los tramos, sin embargo no como tal un diagnóstico el contratista informa que lo que estaría pendiente es el informe Geotécnico se espera resultados de CBR inalterados y resultados de los tramos donde se están haciendo nuevas mezclas. Se informa por el contratista que el lunes 22 de septiembre remitirá el informe.

* Fuentes de material

Sector Ubaté
Sutatausa y Cucunuba se informa por el contratista que el día 1 sep. 2025 se llevo la muestra a laboratorio. Se informa que se realizaron los ensayos y que entregarán el informe semana del 22 al 26 de agosto 2025.

Sector Río negro
Se informa que debido al factor climático aun no se ha podido obtener la muestra.

* Sectores que no están cumpliendo con el 1MPa - Se informa que se continua con la ejecución de ensayos con la nueva formula del estabilizantes. Igualmente se informa que se inicia con ensayos de cepillado, secado. Se solicita por la Interventoria informar acerca del inicio para el respectivo acompañamiento.

*Profesional social Ubaté
Se informa por la Interventoría que no se tiene profesional social de ubatè ya que se informó que la profesional renunció, se informa por el contratista que el día jueves 18 de septiembre se remitirá la HV de la profesional social.

*Próxima reunión de seguimiento -
Martes 23 de septiembre - Confirmar por el contartista ejecución al Ing. supervisor ICCU para coordinaciòn del personal para visita de campo.
Miercoles 24 de septiembre - Reunión en campo para verificar avances.

CONCLUSIONES
Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Susa	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

Llegada de material cemento, tubería, acero, diseño intalación tuberia alcantarillas, remisión de certificaciones alcantarillas, fotos para vallas.	18 y 19 sep 2025
Topografía - Alcantarillas inicio	22-sep-25
Cunetas diseño	Semana del 22 al 26 sep 2025
Simijaca	
Actas de vecindad y entorno	22-sep-25
Otros	
Diseños de pavimentos	19-sep-25
Limpieza alcantarillas Villagomez Topaipí	22-sep-25
Inicio estabilizaciones Susa, Simijaca	25-sep-25
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.	

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	EG-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2023

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

Asistencia 18 sep 2025

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Orlando Rodriguez R.	Consorcio YVY	Director Obra	
Armando Mendoza	Consorcio YVY	Director Almacen	
Maira Alejandra Matiz	Consorcio Interv 050	Inspector interventoria	
Maria Fernando Amaro	Consorcio YVY	Ingeniero Ambiental	
Mayra Yisell Rojas	Pact YVY	Inspector contratista	
WILSON A. SANTANDER D.	ICCU	SUPERVISOR ICCU	
Luz Angela Zarabria	IECU	Supervisión ICCU	
Edgar Mauricio Beltran	Consorcio Interv	Director interventoria	
Yuleth Camelo Figueroa	Consorcio Interv	Prof Social	
Carolina Peña López	Consorcio Interv	Ing. Residente	

Powered by CamScanner