ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** **SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**	**FECHA** **19/06/2024** **CÓDIGO** **PS07-FO524** **VERSIÓN 3**

Bogotá, 5 de noviembre de 2025

N° 08

Señor(a):
JOSE ALEXANDER MORENO PAEZ
Subcretario(a) Corporativo(a)
Ciudad, Bogotá DC.

Asunto: Informe de Supervisión 08, al contrato de interventoría N° 1728 de 2024 (Sobre Contrato de obra 1753)

Periodo del Informe: 1/10/2025 al 31/10/2025

Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: SOLIUN SAS

Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

Fecha de Inicio: 19/02/25

Fecha de terminación: 19/11/25

Plazo de Ejecución: 8 Meses

Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): Camilo Eduardo Torres Muñoz

Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Subdirector de Operaciones

Dependencia: Subsecretaría de Coordinación operativa

Dependencia: Subdirección de Operaciones

Valor inicial del contrato	$	205.747.593
Adición 1	$	-
Adición 2	$	-
Adición 3	$	-
Reducción		NA
Valor total del contrato	**$**	**205.747.593**

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	**Días**
Suspensión 1	30
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados			**Recibido**		**Pendientes por Recepción**		**Observaciones**
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	1	$ 205.747.593	1	$ 18.086.114,00	3	$ 187.661.479,00	Durante el periodo (01/10/25 al 31/10/2025) del informe, se realizó el primer desembolso correspondiente al pago de la primera cuenta por valor de $ 18.086.114 el dia 27 de octubre de 2025 del contrato 1728-2024

SI._____X_____ Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

NO._____ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato

Durante el periodo del informe No. 8 (del 01/10/25 al 31/10/25) la interventoría realizó el seguimiento a la ejecución del contrato de estudios, diseños y obra 1753 2024 y reportó mediante el informe mensual No. 8 (Informes Semanales y mensual No. 8 . 1728) la realización de las siguientes actividades:

Etapa 2 – Ejecución de Obra (4 meses)

3.1 COMPONENTE TECNICO:

Informe de avance – Corte al 31 de octubre de 2025

Periodo reportado:

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Anexo Técnico y en el Contrato de Interventoría.

Estado general del contrato:

Días transcurridos: Al 31 de septiembre han transcurrido 223 días desde la firma del acta de inicio

Días faltantes: Al 31 de octubre de 2025, restan 19 días para la finalización del plazo de ejecución contractual.

Porcentaje por ejecutar: Con base en el Informe Semanal No. 31 con corte al 27 de octubre, el avance de ejecución del proyecto corresponde al 50.44%, lo que indica que el 49.56% restante se encuentra pendiente por ejecutar.

AVANCE: Para este mes se dió un avance programado de 25,33% (inicio informe semanal No 28 con 23,57% y terminó según informe No 32 con 48,90%). El avance ejecutado fúe de 25,80% (inicio según informe No 28 con 28,77% y terminó según informe No 32 con 54,57%)

HITOS EJECUTADOS : LOTE B

Instalación de 60 ml de tubería eléctrica PVC 1", adyacente a la **plazoleta de permanencia** e instalación de 4 cajas eléctricas 10 x 10 para iluminación en **plazoleta de permanencia**

Construcción de 1 soakaway de 9,80 ml, instalación de 33ml de loseta guía y toperol, desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena en 82 ml , construcción de 24 m2 de la **plazoleta bicicletero** (excavación, geotextil, SBG, BG), Instalación de 16 ml de Bordillo A-80 en plazoleta de bicicletero

Fundida y corte de 24 m2 de placa en concreto e=10 cm + malla electrosoldada en **plazoleta bicicletero**, construcción 6,15 m2 de la **plazoleta de acceso en adoquín** (excavación, geotextil, SBG, BG), Instalación de 9 ml de Bordillo A-80 y 4,50 ml de Bordillo B-30 en **plazoleta de acceso en adoquín**

construcción de 4 ml de piso en grava con Geocelda, instalación de 5,80 ml de loseta y 9 ml de baranda cerramiento M-83 en **Aula ambiental y plazoleta infantil**, inicio construcción de 3,70 ml de jardines de infiltración e Inicio construcción 2 cajas 60x60 para conexión de desagües de conjuntos colindantes ,

AVANCE EN EL LOTE A :

Instalación de 32 ml de Bordillo A-80 en sendero central adyacente a **aula ambiental,** instalación de 12 ml tubería sanitaria 6" e instalación de geotextil, SBG, BG y fundida de placa de 79 m2 en concreto en **plazoleta infantil.**

Instalación de58 ml tubería eléctrica PVC 1" e instalación de 5 caja eléctricas 10 x 10 para iluminación en **plazoleta infantil.**

Continuación de Instalación de 6ml de loseta guía y toperol, desmonte, corte y reinstalación 62 m2 de adoquín + arena, construcción de la **plazoleta de acceso en adoquín** en 6,10 m2 la cual incluyó (excavación, geotextil, SBG, BG)

Inicio de desmonte, corte y reinstalación de 5,18 m2 de adoquín en **plazoleta de acceso**, inicio de construcción de 3cajas de 40x40 para conexión de desagües de los conjuntos colindantes e inicio de construcción de 2,88 m3 debanca en gavión en **plazoleta de permanencia**

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

De acuerdo con el informe semanal No. 31, con corte al lunes 27 de octubre de 2025, se reporta un avance ejecutado del 50,44% frente a un 40,05% programado. Financieramente, esto equivale a $373.989.229,13 ejecutados versus $296.952.193,23 programados, esto con base del valor de la etapa II de obra que corresponde a $ 741.453.666

Se informa que dicha medición se realizó de acuerdo con la programación oficial que fue aprobada el día 28 de agosto mediante oficio SDHT-1728-2024-317.

CONTROL Y DILIGENCIAMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA

La interventoría mantendrá un control estricto sobre el diligenciamiento de la bitácora de obra, asegurando que el registro sea de manera diaria y detallada el avance de las actividades, los principales eventos, el personal en sitio y las novedades que se presenten en el frente de trabajo. Este registro es un instrumento fundamental para el seguimiento administrativo y técnico del proyecto. Asimismo, se verificará que las instrucciones de la interventoría se registren claramente y que el contratista acate las directrices, lo que permitirá una trazabilidad precisa de las decisiones y las acciones tomadas durante el desarrollo de la obra.

RESULTADO Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Teniendo en cuenta el reporte periódico de materiales presentado por contratista, se realiza control y seguimiento del cumplimiento de especificaciones técnicas correspondientes, a los materiales e insumos que inciden directamente en la calidad de obras ejecutadas

Teniendo en cuenta la medición de las frecuencias de ensayos a materiales pétreos, están basados en cantidades suministradas por el proveedor, se solicitó al contratista incluir en los informes mensuales las certificaciones de cantidades suministradas por las canteras.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

El contratista a la fecha de presentación del presente informe no ha realizado la presentación del informe correspondiente al periodo 8, sin embargo y dado el seguimiento y control realzado por esta interventoría, se puede establecer que se da cumplimiento al Plan de Calidad propuesto, toda vez a que se ha realizado la radicación por medio de oficio de los soportes y documentos de la gestión realizada por el contratista.

PLAN DE MANEJO DEL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN

En el presente periodo, se recibió la respuesta oficial de la SDM mediante la cual se aprueba el ajuste del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), solicitado en el periodo anterior. El contratista formalizó la recepción de esta aprobación a través del oficio INC-379-2025-CANTIP, con fecha del 3 de octubre de 2025. Adicionalmente, el ajuste aprobado ya se encuentra implementado en su totalidad en obra.

3. Avance en la Ejecución del Contrato de obra

3.2 COMPONENTE SOCIAL:

AVANCE de Componente Social:

Desde el Componente Social de la Secretaría Distrital del Hábitat se adelantaron diversas acciones orientadas a la emisión del visto bueno definitivo (VoB) de los productos entregados por parte de la interventoría y el contratista. Para este propósito, se realizaron revisiones técnicas y de contenido, se efectuaron ajustes directos, se formularon observaciones, se revisaron las subsanaciones presentadas y se desarrollaron mesas de trabajo de validación y ajuste, entre otras acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de la entrega estos productos, descritos al detalle en cada una de las etapas contractuales, en el anexo social y demás instrumentos de seguimiento.

1. Acompañamiento a Actividades Territoriales

Durante el mes se adelantaron las acciones de acompañamiento social y comunitario previstas en el cronograma, incluyendo presencia en territorio, articulación interinstitucional y seguimiento a compromisos con líderes y actores locales. Se verificaron avances en los procesos comunitarios, se actualizaron listados de participación y se garantizó la comunicación permanente con la comunidad frente a las acciones del proyecto.

2. Articulación Interinstitucional

Desde la Secretaría Distrital del Hábitat se adelantaron gestiones directas con:

• UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos)
• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB
• IDPYBA (Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal)
• PYBA de la Alcaldía Local de Kennedy

Estas gestiones buscaron asegurar la participación y el acompañamiento de dichas entidades en las actividades de formación, sensibilización y fortalecimiento comunitario, especialmente aquellas relacionadas con sostenibilidad, manejo adecuado de residuos, cuidado del entorno y procesos educativos con la comunidad.

3. Revisión técnica y social de documentos, oficios y respuestas a la comunidad

Durante el periodo, se realizó seguimiento y validación de los documentos remitidos por la interventoría y el contratista, especialmente relacionados con:

• Respuestas a las solicitudes de la señora Mónica Gómez y la asociación de la huerta comunitaria, incluyendo proyecciones de oficio, versiones ajustadas y subsanaciones.
• Oficios relacionados con la invasión de zonas no permitidas, verificando contenido, ajustes y versiones finales.
• Solicitud de acompañamiento institucional (Policía – Alcaldía Local), revisando la coherencia del oficio y sus ajustes.
• Registro de materas, validando el oficio y el soporte enviado para su trámite.
• Metodologías, piezas informativas y presentaciones para el Recorrido 2 y el Taller de Formación 3, verificando su pertinencia y los ajustes requeridos.

Este seguimiento incluyó la revisión de cada una de las versiones enviadas, la emisión de observaciones y la validación de las subsanaciones hasta su trámite para VoBo por parte de la Entidad.

4. Seguimiento y acompañamiento a reuniones comunitarias y validación de información entregada

Reuniones extraordinarias:

• Reunión extraordinaria del 03 de octubre con las administradoras de los conjuntos, relacionada con la respuesta sobre desagües.
• Recorrido de Reconocimiento, el 09 y el 21 de octubre con administradoras de las Etapas IV, VII y VIII, escuchando sus inconformidades y la socialización del manejo de desagües y adecuaciones de los parques.

Reuniones Con Comunidad:

• Recorrido territorial de reconocimiento y reunión de formación y participación ciudadana etapa 2.
• Reunión de avance etapa dos y reunión de formación y participación ciudadana etapa 2.

5. PQRS

se recibe el día 11 de octubre PQR reportando un tema de afectación de muros, se programa visita con equipo técnico estructural y social para el día 24 de octubre generando las validaciones pertinentes y así el cierre de este requerimiento.

6. Revisión de informes semanales de interventoría

Se revisaron los informes semanales presentados por la intervención del Componente Social, emitiendo observaciones orientadas a mejorar su claridad, precisión, análisis y nivel de detalle en la descripción de actividades, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de la gestión social.

7. Informes Mensuales

Se realiza revisión del Informe No. 8, se generan algunas observaciones las cuales son enviadas a través de respuesta oficial SIGA y por correo electrónico para ser subsanadas respectivamente.

Nota: Estos anexos reposan en los Informes Mensuales de la Interventoría Componente Social.

3.3 COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante el mes de octubre de 2025 se llevó a cabo el seguimiento integral al componente ambiental del proyecto verificando el cumplimiento de los programas ambientales definidos en el Manual Ambiental de Obra aprobado.

El contratista mantuvo en operación el campamento de obra en el barrio Nueva Castilla, el cual cuenta con punto ecológico, zona de alimentación, área de hidratación, elementos de emergencia y señalización adecuada. Las baterías sanitarias de la empresa Saniport continuaron funcionando en condiciones óptimas, con mantenimiento certificado y un baño exclusivo para mujeres, garantizando condiciones de salubridad y bienestar al personal.

Se observó la conservación de los cerramientos y señalización en los frentes de obra, así como la correcta delimitación y protección de los centros de acopio de materiales y residuos. Los materiales fueron cubiertos y clasificados para prevenir afectaciones al ambiente y a la seguridad del personal. En cuanto a la adquisición de materiales, se registró un volumen total de 167,19 m³ (265,99 toneladas), priorizando el uso de material reciclado y otros proveedores certificados. Las certificaciones de los materiales y gestión RCD del mes de octubre se presentarán mes vencido

En materia de manejo de vegetación y paisaje, se continuó con el mantenimiento de las protecciones instaladas en los árboles del área de influencia, garantizando su conservación durante las actividades constructivas. De igual forma, se mantuvo el seguimiento a los sumideros y cuerpos de agua identificados en los lotes A y B, verificando su estado y la implementación de medidas preventivas.

Dentro del manejo integral de residuos sólidos, se garantizó la recolección de 20 kg de residuos convencionales mediante la empresa Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., encargada del servicio en la localidad de Kennedy. En cuanto a los residuos de construcción y demolición (RCD), se registró la generación de 90 m³ (149,85 toneladas), gestionados con los gestores autorizados. El proyecto alcanzó un 92 % de meta de circularidad y un meta de aprovechamiento superior al 100 %, gracias a la reutilización in situ de adoquines y la adquisición de materiales reciclados. Además, se realizó la disposición final de dos juegos infantiles tipo M-3 STPM y una baranda M-80 sin viga a través del recuperador específico ASONDRA, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto 507 de 2023

El programa de control de emisiones se desarrolló con el seguimiento a la maquinaria y vehículos de obra, los cuales cuentan con los permisos y PIN ambiental correspondientes, sin presentarse reportes o quejas por ruido o contaminación.

Durante el periodo se realizaron tres capacitaciones ambientales dirigidas al personal operativo, con una cobertura del 100 %, abordando temas de uso eficiente del agua y energía, manejo de campamentos y centros de acopio, y control de derrames de combustibles.

En conclusión, el componente ambiental evidenció cumplimiento general de las metas establecidas para el proyecto, reflejado en el adecuado manejo de los recursos, la correcta disposición y aprovechamiento de residuos, el uso de materiales reciclados. La interventoría mantuvo el control técnico y documental de todas las actividades, verificando la trazabilidad de los programas ambientales, el cumplimiento de las medidas de manejo y la integración de los principios de sostenibilidad en el desarrollo del proyecto.

3.4 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre 1 al 31 de octubre de la etapa 2, objeto del presente informe se adjuntan copias de los soportes correspondientes a las gestiones del área SST realizadas.

Siendo una de las obligaciones de la interventoría hacer el registro y control de las labores a cargo del contratista, este informe contiene el seguimiento de las principales tareas adelantadas referente a los aspectos SST que tienen que ver con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato en ejecución. Además, se verifican las actividades ejecutadas en el periodo reportado por esta interventoría.

Se presenta el resumen de las actividades realizadas por la interventoría en lo que se refiere al manejo del componente SST en los siguientes aspectos:

Cuadro de relación de personal vinculado al proyecto • Seguridad social de todo el personal vinculado al proyecto y certificado de parafiscales • Exámenes médicos Ocupacionales de ingreso (Recomendaciones) • Inducción SST y notificación de riesgos
Capacitaciones SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). • Inspecciones (Elementos de Emergencias y sustancias químicas) • Elementos de Emergencia (Simulacro) • Señalización preventiva e informativa y Demarcación de obra
Campamento (Baños, orden y Aseo) Resolución 2400/1979 • Bienestar (Punto de Hidratación) • Entrega dotación y elementos protección personal • Indicadores de accidentalidad (0 Accidentes Laborales) • COPASST. (Comité Paritario Seguridad y Salud en el Trabajo)
Comité de Convivencia Laboral • Preoperacionales de Maquinaria • Reporte de paz y salvos de personal retirado • Seguimiento al contrato por medio de comités, bitácora y recorridos. • Trazabilidad de oficios enviados y recibidos SST del contrato
Cumplimiento de la normatividad vigente establecida para el componente SST, según resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguimiento Protocolos Bioseguridad • Registro Fotográfico actividades SST

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

En el presente periodo se desarrollaron los siguientes comités de seguimiento y mesas de trabajo:

COMPONENTE TECNICO

Se verificó el Informe Mensual de Interventoría No. 8 – Componente Técnico (Carpeta Anexos - Informes Mensuales)

SIGAS DE ENTRADA:

1. E_1-10-2025_1-2025-51289_ EMAIL - SDHT-1728-2024-410 REMISIÓN PRESUPUESTO, APUS, PLAN DE COMPRAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIAS ETAPA II CONTRATO NO. 1753 DE 2024
2. E_2-10-2025_1-2025-51566_ EMAIL-SDHT-1728-2024-413 REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 27
3. E_3-10-2025_1-2025-51816_ EMAIL-CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA
4. E_3-10-2025_1-2025-51997_ SDHT-1728-2024-418 REMISIÓN DE PMT APROBADO CONTRATO NO. 1753 DE 2024
5. E_7-10-2025_1-2025-52494_ SDHT 1728-2024-425 RADICACION EN FISICO DE LOS DISEÑOS APROBADOS POR EL IDRD
6. E_8-10-2025_1-2025-52779_ SDHT-1728-2024-429 DETALLE DE ANCLAJE DE BALAS LED Y PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA CONTRATO NO. 1728 DE 2024
7. E_9-10-2025_1-2025-52820_ EMAIL-" SDHT-1728-2024-428 CONTRATO NO. 1728 DE 2024 CUYO OBJETO "REALIZAR INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION OBRAS ECOBARRIO NVA CASTILLA.
8. E_9-10-2025_1-2025-52821_ EMAIL-SDHT-1728-2024-430 CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA
9. E_9-10-2025_1-2025-52995_ EMAIL-SDHT-1728-2024-433 RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2025-63672 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 5 CONTRATO NO. 1753 DE 2024
10. E_14-10-2025_1-2025-53311_ EMAIL-SDHT-1728-2024-436 - REMISION PROPUESTA DE LOSETAS PARA AULA AMBIENTAL
11. E_14-10-2025_1-2025-53481/53482/53484/53506/53513_ EMAIL-SDHT-1728-2024-439/440/441/442/443 REMISION INFORME MENSUAL NO 1/2/3/4/6 CONTRATO 1728 DE 2024
12. E_14-10-2025_1-2025-53561_ EMAIL - SDHT-1728-2024-445 - RESPUESTA COMUNICADO 2-2025-64313 MALAS PRACTICAS
13. E_15-10-2025_1-2025-53658_ EMAIL - "ALCANCE A NUESTRO OFICIO SDHT-1728-2024-429. DETALLE DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED Y ZONA DE INFLADO
14. E_16-10-2025_1-2025-53915_ EMAIL-SDHT-1728-2024-447 REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 29
15. E_17-10-2025_1-2025-54214_ EMAIL-"SDHT-1728-2024-451 CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA
16. E_17-10-2025_1-2025-54244_ SDHT-1728-2024-449 REMISION INFORME MENSUAL NO COP 1753 DE 2024
17. E_20-10-2025_1-2025-54407_ EMAIL-" SDHT-1728-2024-453 CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA
18. E_22-10-2025_1-2025-55071_ EMAIL-SDHT-1728-2024-457-REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 30
19. E_24-10-2025_1-2025-55345_ SDHT-1728-2024-458 REMISION INFORME MENSUAL NO 5 CIN 1728 DE 2024
20. E_29-10-2025_1-2025-56171_ EMAIL - SDHT-1728-2024-465 RESPUESTA A SU COMUNICADO NO. 2-2025-67840 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 7 DE INTERVENTORÍA CONTRATO NO. 1728 DE 2024
21. E_30-10-2025_1-2025-56222_ EMAIL - SDHT-1728-2024-467-REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 31
22. E_30-10-2025_1-2025-56352_ EMAIL-SDHT-1728-2024-469 - RESPUESTA COMUNICADO 2-2025-70699 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL # 29
23. E_31-10-2025_1-2025-56380_ SDHT 1728-2024-468 REMISION INFORME MENSUAL NO 7COP 1753 DE 2024

COMPONENTE AMBIENTAL

Se verificó el Informe Mensual de Interventoría No. 8 – Componente Ambiental(Carpeta Anexos - Informes Mensuales)

SIGAS DE ENTRADA:

1. E_2-10-2025_1-2025-51705_ EMAIL-SDHT-1728-2024-415 REMISIÓN INFORME MENSUAL N°7 AMBIENTAL INTERVENTORÍA

COMPONENTE SST

Se verificó el Informe Mensual de Interventoría No. 8 – Componente SST(Carpeta Anexos - Informes Mensuales)

SIGAS DE ENTRADA:

1. E_1-10-2025_1-2025-51241 - CAMBIOS DE PERSONAL CAMBIO DE HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA
2. E_3-10-2025_1-2025-51812_ EMAIL-REMISION INFORME SST N°7 DE INTERVENTORIA CTO: 1728-2024
3. E_7-10-2025_1-2025-52384_ SDHT-1728-2024-424 REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL HIDRÁULICO Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ETAPA 2 CONTRATO NO. 1753 DE 2024

COMPONENTE SOCIAL

Se verificó el Informe Mensual de Interventoría No. 8 – Componente Social(Carpeta Anexos - Informes Mensuales)

SIGAS DE ENTRADA:

1. E_1-10-2025_1-2025-51389_ EMAIL-SDHT-1728-2024-412 REMISION DE INFORME SOCIAL NO.7 DE INTERVENTORIA CONTRATO NO. 1753 DE 2024

Contrato de Estudios, Diseño y Obra 1753-2024

COMITES DE SEGUIMIENTO (Carpeta Anexos - Actas de Comité):

03/10/2025: Recorrido de obra y comité de seguimiento No. 26 (Campamento de obra)
09/10/2025: Recorrido de obra y comité de seguimiento No. 27 (Campamento de obra)
15/10/2025: Recorrido de obra y comité de seguimiento No. 28 (Campamento de obra)
21/10/2025: Recorrido de obra y comité de seguimiento No. 29 (Campamento de obra)
28/10/2025: Recorrido de obra y comité de seguimiento No. 30 (Campamento de obra)

INFORMES SEMANALES (Carpeta Anexos - Informes Semanales)

Informe Semanal No 28
Informe Semanal No 29
Informe Semanal No 30
Informe Semanal No 31
Informe Semanal No 32

REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL:

Durante el periodo no se recibe requerimiento por parte de entes de control.

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA 1753 DE 2024: Suspensión No. 1, por un termino de 30 dias calendario, desde el dia 18 de julio de 2025 hasta el dia 18 del mes de agosto de 2025.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1728 DE 2024 Suspensión No. 1, por un termino de 30 dias calendario, desde el dia 18 de julio de 2025 hasta el dia 18 del mes de agosto de 2025

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato de interventoría conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

OBSERVACIONES

1. El inicio de la etapa de obra se afectó por la no aprobación de los diseños por parte del ente administrador– IDRD.
2. La imposibilidad de dar inicio a las actividades de obra en el tiempo contractual , debido a lo expresado en el punto anterior, tuvo como resultado que el contratista realizó un plan de contingencia para la etapa 2 por tres meses , el cual fué aprobado por la interventoria

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A	N/A	N/A

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

A continuación se enuncian los soportes correspondientes al cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del contratista de interventoría SOLIUN SAS para el mes de octubre 2025: Planillas No. 91129514- 91211780-91128657-91212706-91128287

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES FIGUEROA - Planilla No 91129514
2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA: SERGIO PEDREROS - Planilla No 91211780
3. INGENIERA APOYO TECNICO: ELIZABETH MELO - Planilla No 91211780
4. PROFESIONAL CALIDAD DE INTERVENTORIA: VIANNEY LEAÑO URREGO - Planilla No 91128657
5. PROFESIONAL SST INTERVENTORIA: YINNETH CRUZ - Planilla No 91129514
6. PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA: ROSARIO CARDENAS - Planilla No 91128287
7. INGENIERO PRESUPUESTO INTERVENTORIA: JEISON DELGADO - Planilla No 91211780 y 91212706
8. APOYO AMBIENTAL INTERVENTORIA: NATALIA RAMIREZ - Planilla No 91212706
9. PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA: YANETH DUARTE - Planilla No 91129514 y 91128287 y 91211780 y 91212706
10. TOPOGRAFO INTERVENTORIA: JUAN CARLOS RAMIREZ - Planilla No 91128287
11. ESPECIALISTA GEOTECNIA INTERVENTORIA: RAUL ORLANDO DELGADO - Planilla No 91214443 y 91128657
13. ESPECIALISTA HIDRAULICA INTERVENTORIA: CLAUDIA VERGEL - Planilla No 91128657
14. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL INTERVENTORIA: GERMAN CAMILO ALFONSO - Planilla No 91128657
15. CONDUCTOR INTERVENTORIA: RUBEN MARQUEZ - Planilla No 91211780

Nota 1: SDHT-1728-2024-424 REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL HIDRÁULICO Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ETAPA 2 CONTRATO NO. 1753 DE 2024

9. Requerimientos (cuando aplique)

Requerimientos y/o solicitudes por medio de correo electronico: N/A

Requerimientos y/o solicitudes mediante Correspondencia:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORIA

1-2025-56380	31/10/25 8:51	SDHT 1728-2024-468 REMISION INFORME MENSUAL NO 7COP 1753 DE 2024
1-2025-56352	30-10-2025 04:41 PM	EMAIL-SDHT-1728-2024-469 - RESPUESTA COMUNICADO 2-2025-70699 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL # 29
1-2025-56222	30/10/25 8:33	EMAIL - SDHT-1728-2024-467-REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 31
1-2025-56171	29/10/25 17:04	EMAIL - SDHT-1728-2024-465 RESPUESTA A SU COMUNICADO NO. 2-2025-67840 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 7 DE INTERVENTORÍA CONTRATO NO. 1728 DE 202
1-2025-55345	24-10-2025 10:01 AM	SDHT-1728-2024-458 REMISION INFORME MENSUAL NO 5 CIN 1728 DE 2024
1-2025-55071	22-10-2025 3:01	EMAIL-SDHT-1728-2024-457-REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 3
1-2025-54407	20-10-2025 11:53 AM	EMAIL-" SDHT-1728-2024-453 CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO
1-2025-54244	17-10-2025 02:35 PM	SDHT-1728-2024-449 REMISION INFORME MENSUAL NO COP 1753 DE 2024
1-2025-54229	17/10/25 14:21	EMAIL-SDHT-1728-2024-450 - RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2025-67403 RESIDENTE DE OBRA
1-2025-54214	17-10-2025 01:40 PM	EMAIL-"SDHT-1728-2024-451 CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY,
1-2025-53915	16-10-2025 10:29 AM	EMAIL-SDHT-1728-2024-395 RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2025-59332 SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1-2025-53658	15/10/25 9:50	EMAIL - "ALCANCE A NUESTRO OFICIO SDHT-1728-2024-429. DETALLE DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED Y ZONA DE INFLADO"
1-2025-53561	14-10-2025 04:51 PM	EMAIL - SDHT-1728-2024-445 - RESPUESTA COMUNICADO 2-2025-64313 MALAS PRACTICAS
1-2025-53513	14/10/25 15:40	SDHT-1728-2024-443 REMISION INFORME MENSUAL NO 6 CIN 1728 DE 2024
1-2025-53506	14/10/25 15:35	SDHT-1728-2024-442 REMISION INFORME MENSUAL NO 4 CIN 1728 DE 2024
1-2025-53484	14-10-2025 03:07 PM	SDHT-1728-2024-441 REMISION INFORME MENSUAL NO 3 CIN 1728 DE 2024
1-2025-53482	14/10/25 15:03	SDHT-1728-2024-4040 REMISION INFORME MENSUAL NO 2 CIN 1728 DE 2024
1-2025-53481	14-10-2025 02:58 PM	SDHT-1728-2024-439 REMISION INFORME MENSUAL NO CIN 1728 DE 2024
1-2025-53311	14/10/25 10:23	EMAIL-SDHT-1728-2024-436 - REMISION PROPUESTA DE LOSETAS PARA AULA AMBIENTAL
1-2025-52995	09-10-2025 04:44 PM	EMAIL-SDHT-1728-2024-433 RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2025-63672 – OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 5 CONTRATO NO. 1753 DE 2024
1-2025-52881	09-10-2025 12:01 PM	EMAIL-SDHT-1728-2024-430 CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY,
1-2025-52820	9/10/25 9:29	EMAILO-" SDHT-1728-2024-428 CONTRATO NO. 1728 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY,
1-2025-52779	8/10/25 17:10	SDHT-1728-2024-429 DETALLE DE ANCLAJE DE BALAS LED Y PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA CONTRATO NO. 1728 DE 2024
1-2025-52494	7/10/25 15:14	SDHT 1728-2024-425 RADICACION EN FISICO DE LOS DISEÑOS APROBADOS POR EL IDRD
1-2025-52384	7/10/25 11:43	SDHT-1728-2024-424 REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PERSONAL HIDRÁULICO Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ETAPA 2 CONTRATO NO. 1753 DE 2024
1-2025-51997	3/10/25 16:52	SDHT-1728-2024-418 REMISIÓN DE PMT APROBADO CONTRATO NO. 1753 DE 2024
1-2025-51816	3/10/25 10:33	EMAIL-CONTRATO NO. 1753 DE 2024 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
1-2025-51812	3/10/25 10:27	EMAIL-REMISIÓN INFORME SST N°7 DE INTERVENTORIA CTO: 1728-2024.
1-2025-51705	02-10-2025 03:18 PM	EMAIL-SDHT-1728-2024-415 REMISIÓN INFORME MENSUAL N°7 AMBIENTAL INTERVENTORÍA
1-2025-51566	02-10-2025 08:27 AM	EMAIL-SDHT-1728-2024-413 REMISION DE INFORME SEMANAL NO. 27
1-2025-51389	1/10/25 14:14	EMAIL-SDHT-1728-2024-412 REMISIÓN DE INFORME SOCIAL NO.7 DE INTERVENTORÍA CONTRATO NO. 1753 DE 2024
1-2025-51289	01-10-2025 10:35 AM	EMAIL - SDHT-1728-2024-410 REMISIÓN PRESUPUESTO, APUS, PLAN DE COMPRAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIAS ETAPA II CONTRATO NO. 1753 DE 2024
1-2025-51241	01-10-2025 09:57 AM	CAMBIOS DE PERSONAL CAMBIO DE HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA

CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERVENTORIA

2-2025-71395	30/10/25 13:49	RAD NO. 1-2025-54229 DEL 17/10/2025. RESIDENTE DE OBRA CONTRATO 1753-2024
2-2025-71255	29/10/25 14:43	RADICADO NO. 1-2025-51812 DEL 03/10/2025. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO 7 -CONTRATO INTERVENTORÍA NO 1728-2024
2-2025-70703	28/10/25 11:32	RAD NO. 1-2025-53311 DEL 14/102025. PROPUESTA LOSETAS AULA AMBIENTAL
2-2025-70699	28/10/25 11:17	RAD NO 1-2025-53915 DEL 16/10/2025. INFORME SEMANAL NO. 29 CONTRATO 1728-2024
2-2025-70694	28/10/25 10:29	Rad 1-2025-51389 del 01 de octubre de 2025. EMAIL-RADICADO SDHT-1728-2024-412 Remisión de Informe Social No.7 de Interventoría-CTO. 1753-2024-Ecobarrio Nueva Castilla
2-2025-69640	23/10/25 11:45	APROBACIÓN INFORME MENSUAL NO. 5 CONTRATO 1728-2024
2-2025-67840	17/10/25 16:37	RAD NO. 1-2025-51816 DEL 3/10/2025. REMISIÓN INFORME TÉCNICO N°7 INTERVENTORÍA CONTRATO NO. 1728-2024.
2-2025-67403	16-10-2025 02:17 PM	RAD NO. 1-2025-51241 DEL 01/10/2025. CAMBIO HOJA DE VIDA RESIDENTE OBRA CONTRATO 1753-2024
2-2025-66886	15/10/25 10:51	RAD NO 1-2025-52779 DEL 08/10/2025. DETALLE ANCLAJE DE BALAS LED CONTRATO NO. 1728 DE 2024
2-2025-66885	15/10/25 10:48	RAD NO. 1-2025-52820 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2025 – REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 28 CONTRATO NO. 1728-2024
2-2025-66002	14/10/25 10:11	REPUESTA RADICADO NO. 1-2025-56038 - CTO 1728-2024 - INFORME NO. 6 INTERVENTORIA AJUSTADO
2-2025-64453	10/10/25 11:41	RADICADO NO. 1-2025-51705 DEL 02/10/2025. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO 7 -CONTRATO INTERVENTORÍA NO 1728-2024
2-2025-64317	9/10/25 20:51	CONTRATO NO 1753 NUEVA CASTILLA. DESAGÜES EXISTENTES DE AGUAS LLUVIAS.
2-2025-64313	09-10-2025 08:22 PM	CONTRATO NO 1753 NUEVA CASTILLA. HALLAZGOS DE OBRA, MALAS PRÁCTICAS. ETAPA 2. CONSTRUCCIÓN
2-2025-64226	09-10-2025 05:18 PM	RTA A RADICADO SDHT NO 1-2025-51289 DEL 02/10/2025. OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN REMITIDA DEL CONTRATO NO. 1753 DE 2024 ETAPA II.
2-2025-63686	8/10/25 15:51	RAD 1-2025-45220 DEL 29/08/2025 ?RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2025-44943 INF SEM? INT (SUBSANACIONES INFORMES SEMANALES 16-21) Y RAD 1-2025-44897 DEL 28/08/2025 ?REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 22?
2-2025-63672	8/10/25 15:46	APROBACIÓN INFORMES MENSUALES 1,2,3,4 Y OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO. 5 CTO 1728 2024
2-2025-62795	06-10-2025 08:04 PM	RAD NO 1-2025-51566 DEL 02/10/2025. REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 27
2-2025-62367	03-10-2025 04:18 PM	RAD NO. 1-2025-49911 DEL 25/09/ 2025.OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO NO. 6.
2-2025-62356	3/10/25 16:15	RTA A RAD NO. 1-2025-47271 DEL 11/09/2025. SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL HIDRAULICO ETAPA DE OBRA
2-2025-61577	1/10/25 15:51	RAD NO 1-2025-49779 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 REMISIÓN INFORME SEMANAL NO 26
2-2025-61575	1/10/25 15:46	RTA A RAD NO. 1-2025 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025. REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD DE INICIO. - CONTRATO 1728 DE 2024

10. Garantías

CONTRATO 1753- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	CBS-100000730 2
Entidad emisora:	SEGUROS MUNDIAL
Vigencia:	Desde 30/12/2024 Hasta 19/11/2030
Fecha de aprobación:	8/09/25
Amparos	
Cumplimiento del contrato	30/12/2024 hasta 19/05/2026
Calidad del Servicio	30/12/2024 hasta 19/11/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	30/12/2024 hasta 19/11/2030
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/24 hasta 19/11/2028

Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	CBS- 100000383
Entidad emisora:	SEGUROS MUNDIAL
Vigencia:	Desde 19/02/2025 Hasta 19/11/2025
Fecha de aprobación:	8/09/25

CONTRATO 1728- 2024:

Número de la póliza de cumplimiento:	11-44-101245339
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO
Vigencia:	Desde 30/12/2024 Hasta 20/10/2030
Fecha de aprobación:	30/08/25
Amparos	
Cumplimiento del contrato	30/12/2024 hasta 19/05/2026
Calidad del Servicio	30/12/2024 hasta 20/10/2030
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/24 hasta 19/11/2028

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE CONTRATISTA DE OBRA - CONSORCIO ANTARES IP CONTRATO 1753-2024

VR. CONTRATO	$	846.230.302,00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 41.910.654,00	$ 5.417.481,0	27/10/25
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	

VALOR PAGADO	$ 41.910.654,00	% Ave.	4,95%
VALOR POR PAGAR	$ 804.319.648,00	% Falt.	95,05%
VALOR TOTAL DEDUCCIONES	$ 5.417.481,0		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA - SOLIUN SAS CONTRATO No 1728-2024

VR. CONTRATO	$	205.747.593,00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 21.041.300,00	$ 2.955.186,00	27/10/25
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	

VALOR PAGADO	$ 21.041.300,00	% Ave.	10,23%
VALOR POR PAGAR	$ 184.706.293,00	% Falt.	89,77%
VALOR TOTAL DEDUCCIONES	$ 2.955.186,00		

11.2 Pagos Realizados

EL 27-10-2025 se realizaron los pagos de las cuentas No 1 de los contratos 1728-2024 y 1753-2024

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

A fecha de corte de 31 de octubre de 2025, se tiene un avance en la ejecución física de la etapa II :
CONTRATO DE OBRA 1753 DE 2024
% Avance programado físico de: 40,05%
% Avance Ejecutado físico de: 50,44% Dato suministrado por la Interventoría en el informe mensual # 8 octubre. El adelanto se debe proncipalmente a la construcción de las plazoletas de juegos y aula ambiental como también a la construcción de los senderos internos en adoquín


12.2 Novedades de Carácter Técnico

CONTRATO DE OBRA 1753-2024
-Plan de Contingencia: Dado el avance, no se presenta un programa de contingencia
-Entregables Técnicos: en este período no se realizaron entregas de caracter técnico a ninguna entidad
-Presupuesto, cronograma y especificaciones: A Estos documentos se les asignó nuevas observaciones por parte de la entidad relacionadas con el presupuesto, APUS y especificaciones para la presente etapa para revsión dela interventoría
-Trámites Externos: Para este período no se presentaron trámites externos
-Gestión Contractual: En el mes de octubre se realizaron cinco (5) comités de seguimiento (3, 9, 15, 21 y 28 de octubre), en el cuales la interventoría reiteró las observaciones de la entrega de la solución de desagues de aguas lluvias
-PAGOS REALIZADOS EN EL MES EN CURSO:
INTERVENTORIA = Cuenta de Cobro No 1, Valor pagado $ 18,086,114 (Vr Acta $ 21.041.300 - Vr ANS $ 2.955.186)Fecha de pago: 27 de Octubre de 2025, Porcentaje Financiero Ejecutado: 10,23 %
CONTRATISTA = Cuenta de Cobro No 1, Valor pagado $ 36,492,812 (Vr Acta $ 41.910.654 - Vr ANS $ 5.417.481 Fecha de pago: 27 de Octubre de 2025, Porcentaje Financiero Ejecutado: 4,95 %

13. Anexos

1) INFORMES SEMANALES:
-Informe Semanal 28, Informe semanal 29, informe semanal 30, informe semanal 31 e informe semanal 32 (Carpeta Anexos - Informes Semanales)
2)INFORMES MENSUALES:
-Informe Mensual octubre - Contrato 1728-2024 (Contrato 1753-2024) Componente Técnico, SST , Ambiental y Social. (Carpetas Anexos - Informes Mensuales) link contrato 1728-2024 : https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7091155&isFromPublicArea=True&isModal=False
-Informe Mensual octubre - Contrato 1753-2024 Componente Técnico, SST y Ambiental y Social. link contrato 1753-2024: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7108054&isFromPublicArea=True&isModal=False
3)Correspondencia (Enviada y Recibida)
4)Correos electrónicos (Enviados y Recibidos) 5)Actas de comité (No 26, 27,28, 29 y 30) 6)Parafiscales (Planillas de pago de profesionales de Interventoría)

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	Director de Operaciones
Dependencia	Dirección de Operaciones

Elaboró: Componente tecnico: Alejandro Pulido Parada - Apoyo a la supervisión - Contratista Dirección de operaciones – SDHT

Componente social: Sonia Gomez Cáceres- Apoyo social a la supervisión - Contratista Dirección de operaciones – SDHT

Componente ambiental: Danilo José Villazón Escobar - Apoyo a la supervisión - Contratista Dirección de operaciones – SDHT

Revisó: Jessica Valencia Guerrero -Laura Mantilla Villa - Contratistas Dirección de Operaciones SDHT

Aprobó: Camilo Eduardo Torres Muñoz - Director de Operaciones