ORDEN DE SERVICIO 20253100625383

Nombre del evento:	Conmemoración Toma Palacio de Justicia
Lugar del evento:	Palacio de Justicia
Dirección del evento:	Palacio de Justicia
Fecha y hora de montaje:	06/11/2025 21:00
Fecha del evento:	07/11/2025
Hora de inicio del evento:	07:00
Hora de finalización del evento:	13:00
Fecha y hora de desmontaje:	07/11/2025 13:00
Contacto en campo:	Elkin Ramos
Celular de contacto:	3112660628

INFORME GENERAL DEL EVENTO

Se recibe solicitud por parte de la entidad el día 05 de noviembre para programar los insumos necesarios para la ejecución del evento "Conmemoración Toma Palacio de Justicia" el cual se ejecutó en la dirección relacionada en el encabezado del presente informe; por solicitud de la entidad y de la encargada del evento se empezó el montaje el día 06 de noviembre a las 21:00, el día de evento fue el 07 de noviembre desde las 07:00.

Los insumos instalados fueron los siguientes:

CANT DIAS	CANT	ITEM TF	INSUMO
1	1	83	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 4 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEIS HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS • Ocho (8) cajas de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas colgado. con las siguientes características mínimas: • 850 [Wrms]. • Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz]. • Sensibilidad 1[W] @ 1[M] 105[dB]. • SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]. • Dos vias • Angulo de cobertura horizontal de 90º • Angulo de cobertura vertical de 20º • Dos (2) subwoofers activos dobles 21" con las siguientes características acústicas mínimas: • 800[Wrms] por canal. • Respuesta en frecuencia de (-6dBs) 30 [Hz] a 125[Hz]. • SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]. • Una (1) Consola digital, profesional de 48 canales 24 salidas auxiliares/subgrupos físicos. Solo se admiten marcas reconocida. Contemplar router para conexión a dispositivos móviles. •Una (1) Culebra (Snake) de 48 canales principales y entradas auxiliares para envíos de señal. • Cuatro (4) Cabinas activa de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o700 [Wrms].

			oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. oSPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. oÁngulo de cobertura horizontal de 90º. oÁngulo de cobertura vertical 60º. . • Dos (2) Cabinas para side fill con las siguientes caracteristicas: o700 [Wrms]. oRespuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. oSPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. oÁngulo de cobertura horizontal de 90º. oÁngulo de cobertura vertical 60º. • Un (1) Acondicionador de corriente para protección. • Un (1) Set de microfonería especializado (para voces e instrumentos) según requerimientos de los artistas a presentar. Debe incluir obligatoriamente un (4) micrófono inalámbrico de mano + cuatro (4) micrófono inalámbrico de Diadema. • Diez (10) Cajas directas activas y/o pasivas. • Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB. • El sistema debe contar con todo su cableado y bajantes de corriente dependiendo el sitio. Cubre cables para proteger todas las líneas de señal y energía en las zonas donde se requieran estar protegidas. • Una (1) Carpa para punto de mezcla al frente del escenario de 4 [m] x 4 [m].
1	1	79	Caja De Prensa de 1 a 12 canales.
1	1	97	Pantalla led de 6m. x 4m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, cableado, señal y energía suficiente.
1	1	144	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 12 horas - (Transporte, combust|ible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extenciones de 10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario, cableado necesario para generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

Se coordino entrega y montaje de los insumos con el encargado del evento Elkin Ramos el día 05 de noviembre, el 06 de noviembre se llegó al punto de montaje a las 21:00 de acuerdo a las indicaciones dadas por el encargado, los insumos llegaron sin contratiempo lo cual permitió un montaje optimo y desarrollo del evento sin eventualidad alguna, el evento contó con el equipo necesario para la instalación y desmontaje de todos los insumos requeridos.

El desmontaje se realizó el día 07 de noviembre sin ninguna eventualidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONMEMORACIÓN TOMA PALACIO DE JUSTICIA






LA CANDELARIA
7 nov 2025 12:34:55 a.m.
7-1 Calle 11
La Candelaria
Bogotá


7 nov 2025 12:35:04 a.m.
7-1 Calle 11
La Candelaria
Bogotá


7 nov 2025 7:08:21 a.m.
7-65 Calle 12
La Candelaria
Bogotá


7 nov 2025 7:32:44 a.m.
7-65 Calle 12
La Candelaria
Bogotá


7 nov 2025 8:48:52 a.m.
10-65 Carrera 8
La Candelaria
Bogotá

Radicado: **20253100676573**
Fecha 20-11-2025 11:10

El Documento 20253100676573 fue firmado electrónicamente por:	
Adriana Maria Botero Velez	**Subdirectora de Gestión Cultural y Artística**, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, ID: 52254482, adriana.botero@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 21-11-2025 11:03:18
Elkin Orlando Ramos Junco	**Contratista**, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, ID: 79716222, elkin.ramos@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 20-11-2025 11:12:11
Jazmín Helena Riaño Sanchez	**Contratista**, Subdirección de Gestión Cultural y Artística, ID: 1110497183, jazmin.riano@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 20-11-2025 15:14:12
Revisó:	Jhon Edison Murcia Cifuentes - Contratista - Dirección de Personas Jurídicas

11525aa58b5b5bfa50c21604b4c456ef6071c3b9298f6f9a4bc3fdb62669f8ab
Codigo de Verificación CV: 34731