HOBEFEL
OBRAS CIVILES

Saravena, Arauca
02 de diciembre de 2025

Señores
Secretaría de Planeación Municipal de Saravena
Supervisor del Contrato
Saravena – Arauca

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA S.A.S
Interventoría del Contrato

Asunto: Solicitud de suspensión temporal de obra – Contrato de Obra Pública No. 253 de 2025

Respetados señores:

Yo, Francisco Javier Pineda Cadena, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.085.049.388, en calidad de representante legal de HOBEFEL S.A.S, contratista del Contrato de Obra Pública No. 253 de septiembre 04 de 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", me permito solicitar formalmente la suspensión temporal de la obra, conforme a lo establecido en la normatividad contractual vigente.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

1. Durante las últimas semanas se han presentado precipitaciones constantes y superiores al promedio habitual, generando escorrentías recurrentes sobre el área de intervención. Estas lluvias han producido incremento de humedad en el terreno, saturación de los materiales existentes, imposibilidad de lograr densidades óptimas en subrasante y base granular, así como riesgo de contaminación de los materiales pétreos por finos y lodos. Estas condiciones impiden la adecuada conformación de la estructura inferior necesaria para recibir el concreto rígido.
2. Las festividades y celebraciones decembrinas generan una disminución significativa en la disponibilidad de personal operativo y técnico, así como alteraciones en la logística de suministro de materiales, tránsito de maquinaria y control de calidad. La continuidad de la obra en estas condiciones podría comprometer la calidad final del pavimento y afectar la trazabilidad de los procesos constructivos.

Con el fin de preservar la calidad del proyecto, garantizar la seguridad del personal y evitar afectaciones a la estructura de pavimento por condiciones no aptas para su ejecución, solicito se autorice la suspensión temporal de las actividades de obra a partir del 9 de

HOBEFEL
OBRAS CIVILES

diciembre de 2025, hasta el 7 de enero de 2026, o hasta que cesen las condiciones que impiden la correcta ejecución. Las actividades administrativas y de seguimiento documental continuarán sin afectar el desarrollo contractual.

En el Anexo 1 se relacionan los reportes del IDEAM correspondientes a los días afectados por lluvias, así como los registros fotográficos tomados en la obra que evidencian la situación descrita.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la respuesta oficial por parte de la interventoría y de la Secretaría de Planeación Municipal, así como a la programación del acta de suspensión correspondiente.

Cordialmente,

Francisco J. Pineda Cadena

Francisco Javier Pineda Cadena
C.C. 1.085.049.388
Representante Legal
HOBEFEL S.A.S
NIT 901488334
Teléfono: 3106829324
Correo electrónico: hobefelsas05@gmail.com.

HOBEFEL

OBRAS CIVILES

ANEXOS

HOBEFEL
OBRAS CIVILES

DATOS IDEAM

ACUMULADO DE PRECIPITACIÓN DIARIA


El análisis del acumulado diario de precipitación a nivel nacional para el mes de octubre evidencia una marcada variabilidad, con dos fases principales de alta actividad pluviométrica intercaladas con periodos secos (Figura 4).

La primera fase se extendió entre los días **9 y 17**, caracterizada por los valores más altos del mes. El pico máximo se registró el **día 11**, con **10.462,6 mm**, seguido por el segundo valor más alto el **día 15**, con **9.847,6 mm**. Durante este intervalo, los acumulados diarios se mantuvieron con valores de precipitación muy significativos, reflejando la ocurrencia de sistemas convectivos de gran magnitud.

La segunda fase significativa ocurrió entre los días **23 y 26**, con acumulados cercanos a 8.000 mm, destacando el **día 24 (7.982,2 mm)** y el **día 26 (7.917,5 mm)**, lo que indica una reactivación de la actividad convectiva casi al finalizar el mes.

Los periodos de menor actividad se localizaron entre los días **4 y 18**, con el mínimo absoluto el **día 18 (2.339,6 mm)**, y nuevamente entre los días **27 y 31**, donde los acumulados oscilaron entre 4.663,3 mm y 2.832,6 mm.

Figura 4. ACUMULADO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (datos preliminares)
octubre 2025



Fuente: Grupo de datos Ideam-OSPA.


DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN DIARIA

La Figura 5 muestra que durante los primeros días (1 al 8) del mes se presentaron condiciones mayormente secas en amplios sectores de territorio colombiano, salvo por lluvias importantes en el sur del Caribe, el centro y norte de la Andina, la región Pacífica, el occidente de la Orinoquía y el sur de la Amazonia.

Entre los días **9 al 17** se observa un patrón con precipitaciones, con incremento progresivo de las lluvias y mayor cobertura, destacando los **días 11 y 15** por la presencia de núcleos intensos en diferentes regiones del país.

Finalizando el mes, se observa una tendencia mayormente seca, sin embargo, se presentaron precipitaciones importantes en sectores del Pacífico, la región Andina y en puntos del occidente de la Amazonia y Orinoquía.

Figura 5. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACION DIARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025
(datos preliminares)



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

HOBEFEL

OBRAS CIVILES





