ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 11 de septiembre de 2025
CONVOCA:	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DEL CONTRATO No. 20231800032817
ASISTEN:	CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN
PROCESO/TEMA	Recorrido de la obra para recibo a satisfacción de la misma
OBJETIVO	Realizar un recorrido al Km 1 de la vía Santa Rosa en el marco del contrato no. 20231800032817 para hacer recibo a satisfacción por parte de la entidad

AGENDA

- Realizar recorrido a la obra
- Definir si existen actividades pendientes o de corrección que impidan el recibo a satisfacción de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y DECISIONES

El día 11 de septiembre de 2023, siendo las 2:00PM, se reunieron en el sector del Complejo Deportivo, el ing. José Ordoñez, residente de obra del contrato de obra; el ing. Martín Cisneros, director del contrato de interventoría; el ing. Pablo Aguilar, supervisor de la interventoría y el ing. Daniel Castro, apoyo a la supervisión.

Se hizo el recorrido al primer kilómetro pavimentado de la vía Santa Rosa, en el marco del contrato No. 20231800032817. En este recorrido se verificó que toda la señalización vertical y pictogramas se hubieran instalado y pintado de acuerdo al plano de señalización definitivo remitido a Sec Tránsito Municipal por la interventoría mediante radicado No. 20251150306582 del 26 de junio de 2025. De igual manera se verificó que todas las tachas reflectivas se hubieran instalado y de que la obra en general no presentara ninguna falla.

De acuerdo al recorrido, se realizan las siguientes observaciones:

- La señalización vertical se instaló completamente de acuerdo al plano de señalización definitivo.
- Falta pintar un pictograma de “velocidad máxima permitida 30Km/h” el cual debe estar pintado en la abscisa K0+500.
- Al final del tramo intervenido (40m), falta por instalar tachas reflectivas y también algunas tachas instaladas se encuentran despegadas y fuera de sitio.
- Una tacha reflectiva, a la altura de la abscisa K0+290, se instaló con una orientación errónea.
- Entre las abscisas K0+950 y K1+000 se evidencia el hundimiento del pavimento, alrededor de una tapa de registro del acueducto. A raíz de eso, el contratista propuso hacer el cambio de la tapa por una circular más pequeña y volver a pavimentar ese punto para así solucionar este inconveniente.
- El contratista de obra manifestó que el día que se estaban instalando las señales verticales, en acuerdo con el ing. Carlos Galeano de Sec. Tránsito Municipal, se estableció instalar las señales verticales SP-25 y SP-25A en una abscisa diferente a la establecida en el plano de señalización, lo que también cambió la posición del resalto parabólico que debía estar en la abscisa K0+850. Frente a esta situación, no existe un documento que certifique este acuerdo o que esta modificación tiene el visto bueno de la Sec. Tránsito.

En vista de que persisten varios fallos en la obra, no es posible hacer el recibo a satisfacción de la misma

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO
• Subsanar todas las observaciones realizadas por la supervisión durante el recorrido de obra.	Consorcio San Jerónimo – contratista de obra e Interventoría	Desde el 12/09/2025 al 18/09/2025
• El contratista debe entregar el concepto favorable de las modificaciones a la ubicación del resalto parabólico y las señales verticales SR-25 y SP-25A de la abscisa K0+850	Consorcio San Jerónimo – contratista de obra e Interventoría	Desde el 12/09/2025 al 18/09/2025

AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES

Para Constancia se firma en Popayán, a los 11 días del mes de septiembre del año 2025 por quienes asistieron,

NOMBRE	CARGO	FIRMA

- **ANEXO A ESTA ACTA DE REUNIÓN SE PRESENTE EL LISTADO DE ASISTENCIA DE LA VISITA.**

	ALCALDIA DE POPAYÁN	
	ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS	Versión: 07 Página: 2 de 1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita recorrido Km 1 Sta. Rosa para recibo	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE: Ing. Pablo Aguilar	LUGAR: Vía Santa Rosa	FECHA: 11/09/2025
Marque con X: Capacitación:__ Taller: ___ Reunión: ___ Otro: X Cual Visita de campo			PONENTE:

No	Nombre y Apellido	Secretaria o Instancia de Gestión	Cargo	Correo electrónico	Firma
14	Martha Cisneros C.		Director Interventor	marthacisneros9403@gmail.com	
15	Fraideluz Ordoñez		Residente	arcayvolumen1s@hotmail.com	
16	Daniel Felipe Castro Girón	Sec. Infraest.	Contratista	danielfcg9504@gmail.com	
17	Pablo Aguilar	SEC. INFRA	PROF. UNIVER	Pablo.Aguilar@popayan.gov.co	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					