PALESTINA
GRANDEZA Y BELLEZA DE LOS PUEBLOS

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

"Palestina, Compromiso de Todos"

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA. 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

VALOR INICIAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

ACTA PARCIAL DE OBRA No 01

FECHA PRESENTE ACTA	9 de diciembre de 2025

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.665 de Mercaderes Cauca

SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

En el Municipio de Palestina (Huila), a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 01 del CONTRATO DE OBRA CUM-005-2025, segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA											
1.0	**BOCATOMA-TANQUE**										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	Localización y replanteo	M2	7.69	$ 3,540	$ 27,223	7.69	$ 27,223	7.69	$ 27,223	7.69	27,223.00
1.1.2	Desvio del cauce	GBL	1.00	$ 846,500	$ 846,500	1.00	$ 846,500	1.00	$ 846,500	1.00	846,500.00
1.2	**EXCAVACIONES**										
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	10.38	$ 26,483	$ 274,894	10.38	$ 274,894	10.38	$ 274,894	10.38	274,894.00
1.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	1.15	$ 38,640	$ 44,436	1.15	$ 44,436	1.15	$ 44,436	1.15	44,436.00
1.3	**CONCRETOS**										
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI, 40 % Piedra rajón. Muro protección - presa	M3	0.75	$ 548,600	$ 411,450	0.75	$ 411,450	0.75	$ 411,450	0.75	411,450.00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI	M2	10.69	$ 45,970	$ 491,419	10.69	$ 491,419	10.69	$ 491,419	10.69	491,419.00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	5.13	$ 1,285,620	$ 6,595,231	5.13	$ 6,595,231	5.13	$ 6,595,231	5.13	6,595,231.00
1.4	**ACERO DE REFUERZO**										
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	409.80	$ 8,800	$ 3,606,240	409.80	$ 3,606,240	409.80	$ 3,606,240	409.80	3,606,240.00
1.5	**VÁLVULAS Y ACCESORIOS**										
1.5.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1.00	$ 168,430	$ 168,430	1.00	$ 168,430	1.00	$ 168,430	1.00	168,430.00
1.5.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1.00	$ 95,640	$ 95,640	1.00	$ 95,640	1.00	$ 95,640	1.00	95,640.00
1.5.3	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=6"	UND	2.00	$ 155,760	$ 311,520	2.00	$ 311,520	2.00	$ 311,520	2.00	311,520.00
1.6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**										
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 26, incluye accesorios	ML	6.00	$ 23,640	$ 141,840	6.00	$ 141,840	6.00	$ 141,840	6.00	141,840.00
1.6.2	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=6"	ML	2.00	$ 75,620	$ 151,240	2.00	$ 151,240	2.00	$ 151,240	2.00	151,240.00
1.7	**OTROS COMPONENTES**										
1.7.1	Suministro e instalación de rejilla según diseño. Marco doble en ángulo de 3/4" barras de 1/2"	UND	1.00	$ 346,500	$ 346,500	1.00	$ 346,500	1.00	$ 346,500	1.00	346,500.00
2.00	**VIADUCTOS**										
2.1	**PRELIMINARES**										
2.1.1	Localización y replanteo	M2	24.00	$ 3,540	$ 84,960	24.00	$ 84,960	0.00	$ -	0.00	0.00
2.1.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	3.36	$ 38,640	$ 129,830	3.36	$ 129,830	0.00	$ -	0.00	0.00
2.2	**CONCRETOS**										
2.2.1	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	3.36	$ 1,285,620	$ 4,319,683	3.36	$ 4,319,683	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3	**ESTRUCTURA METÁLICA**										
2.3.1	Cercha en estructura metálica tubo estructural laminado en caliente 2" y 1" espesor 2mm, incluye anticorrosivo y pintura y accesorios necesarios para la instalación	KG	1792.20	$ 26,427	$ 47,362,469	1,792.20	$ 47,362,469	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.2	Platina en lámina HR de 70x50cm, e=3/16"	UND	6.00	$ 297,500	$ 1,785,000	6.00	$ 1,785,000	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.3	Platina en lámina HR de 20x50cm, e=3/16"	UND	6.00	$ 85,000	$ 510,000	6.00	$ 510,000	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.4	Pernos tipo espárrago de 1/2"x10" A325, incluye tuercas A325	UND	48.00	$ 28,550	$ 1,370,400	48.00	$ 1,370,400	0.00	$ -	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES											
1.0	**BOCATOMA**										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	Localización y replanteo	M2	6.85	$ 3,540	$ 24,249	6.85	$ 24,249	6.85	$ 24,249	6.85	24,249.00
1.1.2	Desvio del cauce	UND	1.00	$ 846,500	$ 846,500	1.00	$ 846,500	1.00	$ 846,500	1.00	846,500.00
1.2	**EXCAVACIONES**										
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	1.37	$ 26,483	$ 36,282	1.37	$ 36,282	1.37	$ 36,282	1.37	36,282.00
1.3	**CONCRETOS**										
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI, 40 % Piedra rajón. Muro protección - presa	M3	0.75	$ 548,600	$ 411,450	0.75	$ 411,450	0.75	$ 411,450	0.75	411,450.00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI	M2	4.44	$ 45,970	$ 204,107	4.44	$ 204,107	4.44	$ 204,107	4.44	204,107.00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	2.48	$ 1,285,620	$ 3,188,338	2.48	$ 3,188,338	2.48	$ 3,188,338	2.48	3,188,338.00
1.4	**ACERO DE REFUERZO**										
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	135.70	$ 8,800	$ 1,194,160	135.70	$ 1,194,160	135.70	$ 1,194,160	135.70	1,194,160.00
1.5	**VÁLVULAS Y ACCESORIOS**										
1.5.1	Suministro e instalación Válvula de compuerta, según diseño	UND	1.00	$ 487,600	$ 487,600	1.00	$ 487,600	1.00	$ 487,600	1.00	487,600.00
1.5.2	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=4"	UND	2.00	$ 48,902	$ 97,804	2.00	$ 97,804	2.00	$ 97,804	2.00	97,804.00
1.6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**										
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=4"	ML	20.00	$ 35,460	$ 709,200	20.00	$ 709,200	20.00	$ 709,200	20.00	709,200.00
1.7	**OTROS COMPONENTES**										
1.7.1	Suministro e instalación de rejilla según diseño. Marco doble en ángulo de 1/2" barras de 1/2"	UND	1.00	$ 225,400	$ 225,400	1.00	$ 225,400	1.00	$ 225,400	1.00	225,400.00
1.7.2	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 1 1/2"	UND	1.00	$ 135,400	$ 135,400	1.00	$ 135,400	1.00	$ 135,400	1.00	135,400.00
2.00	**LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, INSTALACIÓN TUBERÍAS**										
2.1	**PRELIMINARES**										
2.1.1	Localización y replanteo	ML	2829.00	$ 2,684	$ 7,593,036	2,829.00	$ 7,593,036	2,829.00	$ 7,593,036	2,829.00	7,593,036.00

PALESTINA
GRAN CORAZÓN DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA. 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA. 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES. 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA. 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ. 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA. 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO. 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

ACTA PARCIAL DE OBRA No 01

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
	VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00		
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÒMICO	VALOR TOTAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
"Palestina, Compromiso de Todos"	PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.665 de Mercaderes Cauca	FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

FECHA PRESENTE ACTA	9 de diciembre de 2025

En el Municipio de Palestina (Huila), a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 01 del CONTRATO DE OBRA CUM-005-2025, según el cuadro de cantidades que se detalla a continuación:

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
2.2	EXCAVACIONES										
2.2.1	Excavación manual en material común	M3	268.76	$ 26,483	$ 7,117,571	268.76	$ 7,117,571	0.00	$ -	0.00	0.00
2.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	14.15	$ 38,640	$ 546,756	14.15	$ 546,756	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
2.3.1	Suministro e instalación Tuberia PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	2829.00	$ 20,095	$ 56,848,755	2,829.00	$ 56,848,755	2,829.00	$ 56,848,755	2,829.00	56,848,755.00
2.3.2	Suministro e instalación Válvula ventosa de 1 1/2"	UND	1.00	$ 732,450	$ 732,450	1.00	$ 732,450	1.00	$ 732,450	1.00	732,450.00
2.4	RELLENOS										
2.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	279.67	$ 24,507	$ 6,853,873	279.67	$ 6,853,873	0.00	$ -	0.00	0.00
3.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO										
3.1	PRELIMINARES										
3.1.1	Localización y replanteo	M2	12.98	$ 3,540	$ 45,949	12.98	$ 45,949	12.98	$ 45,949	12.98	45,949.00
3.2	EXCAVACIONES										
3.2.1	Excavación manual en material común	M3	10.40	$ 26,483	$ 275,423	10.40	$ 275,423	10.40	$ 275,423	10.40	275,423.00
3.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	1.16	$ 38,640	$ 44,822	1.16	$ 44,822	1.16	$ 44,822	1.16	44,822.00
3.3	CONCRETOS										
3.3.1	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI e=0.05	M2	12.98	$ 45,970	$ 596,691	12.98	$ 596,691	12.98	$ 596,691	12.98	596,691.00
3.3.2	Concreto de 3000 PSI Impermeabilizado. Losa - muros	M3	10.94	$ 1,285,620	$ 14,064,683	10.94	$ 14,064,683	10.94	$ 14,064,683	10.94	14,064,683.00
3.3.3	Concreto 3000 PSI para cajas de válvulas y tapas	M3	0.73	$ 1,285,620	$ 938,503	0.73	$ 938,503	0.73	$ 938,503	0.73	938,503.00
3.4	ACERO DE REFUERZO										
3.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	1536.88	$ 8,800	$ 13,524,544	1,536.88	$ 13,524,544	1,536.88	$ 13,524,544	1,536.88	13,524,544.00
3.5	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
3.5.1	Suministro e instalación Tuberia PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	10.20	$ 20,095	$ 204,969	10.20	$ 204,969	10.20	$ 204,969	10.20	204,969.00
3.5.2	Suministro e instalación Tuberia PVCP D=2" RDE 21, incluye accesorios	ML	18.00	$ 23,640	$ 425,520	18.00	$ 425,520	18.00	$ 425,520	18.00	425,520.00
3.6	VÁLVULAS Y ACCESORIOS										
3.6.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1.00	$ 168,430	$ 168,430	1.00	$ 168,430	1.00	$ 168,430	1.00	168,430.00
3.6.2	Suministro e instalación Válvula de 1 1/2"	UND	3.00	$ 450,000	$ 1,350,000	3.00	$ 1,350,000	3.00	$ 1,350,000	3.00	1,350,000.00
3.7	OTROS COMPONENTES										
3.7.1	Cinta PVC 15cm	ML	13.20	$ 77,410	$ 1,021,812	13.20	$ 1,021,812	13.20	$ 1,021,812	13.20	1,021,812.00
3.7.2	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 1 1/2"	UND	2.00	$ 135,400	$ 270,800	2.00	$ 270,800	2.00	$ 270,800	2.00	270,800.00
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA										
1.0	SISTEMA DE CAPTACIÓN										
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización y replanteo manual	M2	3.06	$ 3,540	$ 10,832	3.06	$ 10,832	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.2	Desvio del cauce	GBL	1.00	$ 846,500	$ 846,500	1.00	$ 846,500	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2	EXCAVACIONES										
1.2.1	Excavación manual en material común bajo agua	M3	1.84	$ 42,670	$ 78,342	1.84	$ 78,342	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3	CONCRETOS										
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI. 40 % Piedra rajón. Muro protección - presa.	M3	1.22	$ 548,600	$ 671,486	1.22	$ 671,486	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI, e=0.05m	M2	20.56	$ 45,970	$ 945,143	20.56	$ 945,143	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	1.91	$ 1,285,620	$ 2,455,534	1.91	$ 2,455,534	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4	ACERO DE REFUERZO										
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	106.00	$ 8,800	$ 932,800	106.00	$ 932,800	0.00	$ -	0.00	0.00
1.5	VÁLVULAS Y ACCESORIOS										
1.5.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1.00	$ 168,430	$ 168,430	1.00	$ 168,430	0.00	$ -	0.00	0.00
1.5.2	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=4"	UND	1.00	$ 48,902	$ 48,902	1.00	$ 48,902	0.00	$ -	0.00	0.00
1.6	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
1.6.1	Suministro e instalación Tuberia PVCP D=2" RDE 26, incluye accesorios	ML	91.70	$ 23,640	$ 2,167,788	91.70	$ 2,167,788	0.00	$ -	0.00	0.00
1.6.2	Suministro e instalación Tuberia PVC Sanitaria d=4"	ML	2.00	$ 35,460	$ 70,920	2.00	$ 70,920	0.00	$ -	0.00	0.00
1.7	OTROS COMPONENTES										
1.7.1	Suministro e instalación de rejilla según diseño. Marco doble en ángulo de 3/4" barras de 1/2"	UND	1.00	$ 225,400	$ 225,400	1.00	$ 225,400	0.00	$ -	0.00	0.00
2.00	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. INSTALACIÓN TUBERÍAS										
2.1	PRELIMINARES										
2.1.1	Localización y replanteo con equipo topográfico	ML	705.70	$ 3,840	$ 2,709,888	705.70	$ 2,709,888	0.00	$ -	0.00	0.00
2.2	EXCAVACIONES										
2.2.1	Excavación manual en material común	M3	63.51	$ 26,483	$ 1,682,015	63.51	$ 1,682,015	0.00	$ -	0.00	0.00
2.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	7.06	$ 38,640	$ 272,682	7.06	$ 272,682	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
2.3.1	Suministro e instalación Tuberia galvanizada D=2", incluye accesorios	ML	84.00	$ 55,300	$ 4,645,200	84.00	$ 4,645,200	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.2	Suministro e instalación manguera PF D=1/2", incluye accesorios	ML	1144.00	$ 5,420	$ 6,200,480	1,144.00	$ 6,200,480	0.00	$ -	0.00	0.00
2.4	VÁLVULAS Y ACCESORIOS										
2.4.1	Suministro e instalación válvula bronce antirretorno check 1/2". Incluye accesorios	UND	4.00	$ 42,000	$ 168,000	4.00	$ 168,000	0.00	$ -	0.00	0.00

PALESTINA
GOBIERNO DE LOS BUENOS

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

"Palestina, Compromiso de Todos"

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900 465 305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34 445 665 de Mercaderes Cauca

SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

VALOR INICIAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

ACTA PARCIAL DE OBRA No 01

FECHA PRESENTE ACTA	9 de diciembre de 2025

En el Municipio de Palestina (Huila), a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 01 del CONTRATO DE OBRA CUM-005-2025, segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
2.50	**RELLENOS**										
2.5.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	70.57	$ 24,507	$ 1,729,459	70.57	$ 1,729,459	0.00	$ -	0.00	0.00
3.00	**ARIETE**										
3.01	Base en concreto para ariete e=0.25m	und	2.00	$ 582,224	$ 1,164,448	2.00	$ 1,164,448	0.00	$ -	0.00	0.00
3.02	Suministro e instalación Ariete y accesorios respectivos	und	2.00	$ 5,300,000	$ 10,600,000	2.00	$ 10,600,000	0.00	$ -	0.00	0.00
4.00	**TANQUE COLECTOR O DE CARGA**										
4.10	**PRELIMINARES**										
4.1.1	Localización y replanteo manual	M2	2.89	$ 3,540	$ 10,231	2.89	$ 10,231	0.00	$ -	0.00	0.00
4.2	**EXCAVACIONES**										
4.2.1	Excavación manual en material común	M3	1.16	$ 26,483	$ 30,614	1.16	$ 30,614	0.00	$ -	0.00	0.00
4.3	**CONCRETOS**										
4.3.3	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI, e=0.05m	M2	2.89	$ 45,970	$ 132,853	2.89	$ 132,853	0.00	$ -	0.00	0.00
3.3.2	Concreto de 3000 PSI Impermeabilizado. Losa - muro - tapas	M3	2.69	$ 1,285,620	$ 3,458,318	2.69	$ 3,458,318	0.00	$ -	0.00	0.00
3.3.3	Concreto 3000 PSI para Caja para válvulas y tapas	M3	0.80	$ 1,285,620	$ 1,028,496	0.80	$ 1,028,496	0.00	$ -	0.00	0.00
3.4	**ACERO DE REFUERZO**										
3.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	200.00	$ 8,800	$ 1,760,000	200.00	$ 1,760,000	0.00	$ -	0.00	0.00
4.00	**RED DE DISTRIBUCIÓN**										
4.1	**PRELIMINARES**										
4.1.1	Localización y replanteo con equipo topográfico	ML	4298.70	$ 3,840	$ 16,507,008	4,298.70	$ 16,507,008	4,298.70	$ 16,507,008	4,298.70	16,507,008.00
4.2	**EXCAVACIONES**										
4.2.1	Excavación manual en material común	M3	386.88	$ 26,483	$ 10,245,822	386.88	$ 10,245,822	0.00	$ -	0.00	0.00
4.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	42.99	$ 38,640	$ 1,661,018	42.99	$ 1,661,018	0.00	$ -	0.00	0.00
4.3	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**										
4.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1/2" RDE 13.5, incluye accesorios	ML	268.00	$ 8,315	$ 2,228,420	268.00	$ 2,228,420	268.00	$ 2,228,420	268.00	2,228,420.00
4.3.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=3/4" RDE 21, incluye accesorios	ML	367.00	$ 9,161	$ 3,362,087	367.00	$ 3,362,087	367.00	$ 3,362,087	367.00	3,362,087.00
4.3.3	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	2933.00	$ 11,438	$ 33,547,654	2,933.00	$ 33,547,654	2,933.00	$ 33,547,654	2,933.00	33,547,654.00
4.3.4	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	882.00	$ 20,095	$ 17,723,790	882.00	$ 17,723,790	882.00	$ 17,723,790	882.00	17,723,790.00
4.3.5	tee de 1 1/2" a 1/2"	UND	2.00	$ 22,140	$ 44,280	2.00	$ 44,280	2.00	$ 44,280	2.00	44,280.00
4.3.6	tee de 1 1/2" a 3/4"	UND	1.00	$ 25,000	$ 25,000	1.00	$ 25,000	1.00	$ 25,000	1.00	25,000.00
4.3.7	tee de 1" a 1/2"	UND	15.00	$ 18,650	$ 279,750	15.00	$ 279,750	15.00	$ 279,750	15.00	279,750.00
4.3.8	tee de 3/4" a 1/2"	UND	2.00	$ 15,600	$ 31,200	2.00	$ 31,200	2.00	$ 31,200	2.00	31,200.00
4.4	**VÁLVULAS Y ACCESORIOS**										
4.4.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1.00	$ 56,800	$ 56,800	1.00	$ 56,800	1.00	$ 56,800	1.00	56,800.00
4.4.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1"	UND	2.00	$ 47,640	$ 95,280	2.00	$ 95,280	2.00	$ 95,280	2.00	95,280.00
4.4.3	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1 1/2"	UND	1.00	$ 225,460	$ 225,460	1.00	$ 225,460	1.00	$ 225,460	1.00	225,460.00
4.4.4	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1"	UND	3.00	$ 172,340	$ 517,020	3.00	$ 517,020	3.00	$ 517,020	3.00	517,020.00
4.5	**OTROS COMPONENTES**										
4.5.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	429.87	$ 24,507	$ 10,534,824	429.87	$ 10,534,824	0.00	$ -	0.00	0.00
4.5.2	Cámaras de quiebre de presión, incluye refuerzo y accesorios para su correcto funcionamiento, según diseño	UND	4	$ 1,156,800	$ 4,627,200	4.00	$ 4,627,200	0.00	$ -	0.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ										
1.0	**PRELIMINARES**										
1.0.1	Localización y replanteo con equipo topográfico	ML	5028.01	$ 3,840	$ 19,307,558	5,028.01	$ 19,307,558	5,028.01	$ 19,307,558	5,028.01	19,307,558.00
1.1	**EXCAVACIONES**										
1.1.1	Excavación manual en material común	M3	452.52	$ 26,483	$ 11,984,111	452.52	$ 11,984,111	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	50.28	$ 38,640	$ 1,942,823	50.28	$ 1,942,823	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**										
1.2.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1/2" RDE 13.5, incluye accesorios	ML	1359.81	$ 8,315	$ 11,306,820	1,359.81	$ 11,306,820	1,359.81	$ 11,306,820	1,359.81	11,306,820.00
1.2.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=3/4" RDE 21, incluye accesorios	ML	761.52	$ 9,161	$ 6,976,285	761.52	$ 6,976,285	761.52	$ 6,976,285	761.52	6,976,285.00
1.2.3	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	2318.18	$ 11,438	$ 26,515,343	2,318.18	$ 26,515,343	2,318.18	$ 26,515,343	2,318.18	26,515,343.00
1.2.4	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	588.50	$ 20,095	$ 11,825,908	588.50	$ 11,825,908	588.50	$ 11,825,908	588.50	11,825,908.00
1.2.5	tee de 1 1/2" a 1/2"	UND	2.00	$ 22,140	$ 44,280	2.00	$ 44,280	2.00	$ 44,280	2.00	44,280.00
1.2.6	tee de 1" a 1/2"	UND	7.00	$ 18,741	$ 131,187	7.00	$ 131,187	7.00	$ 131,187	7.00	131,187.00
1.2.7	tee de 3/4" a 1/2"	UND	10.00	$ 15,600	$ 156,000	10.00	$ 156,000	10.00	$ 156,000	10.00	156,000.00
1.3	**VÁLVULAS Y ACCESORIOS**										
1.3.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1.00	$ 56,800	$ 56,800	1.00	$ 56,800	1.00	$ 56,800	1.00	56,800.00
1.3.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1"	UND	5.00	$ 47,640	$ 238,200	5.00	$ 238,200	5.00	$ 238,200	5.00	238,200.00
1.3.3	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 3/4"	UND	1.00	$ 28,600	$ 28,600	1.00	$ 28,600	1.00	$ 28,600	1.00	28,600.00
1.3.4	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1 1/2"	UND	1.00	$ 225,460	$ 225,460	1.00	$ 225,460	1.00	$ 225,460	1.00	225,460.00
1.3.5	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1"	UND	2.00	$ 172,340	$ 344,680	2.00	$ 344,680	2.00	$ 344,680	2.00	344,680.00
1.3.6	Suministro e instalación Válvula control de nivel D=1/2"	UND	1.00	$ 82,630	$ 82,630	1.00	$ 82,630	1.00	$ 82,630	1.00	82,630.00

PALESTINA
GOBIERNO DE LOS PALESTINOS

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

"Palestina, Compromiso de Todos"

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.665 de Mercaderes Cauca

SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

VALOR INICIAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

ACTA PARCIAL DE OBRA No 01

FECHA PRESENTE ACTA	9 de diciembre de 2025

En el Municipio de Palestina (Huila), a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 01 del CONTRATO DE OBRA CUM-005-2025, segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion.

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
1.4	OTROS COMPONENTES										
1.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	502.80	$ 24,507	$ 12,322,144	502.80	$ 12,322,144	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.2	Cámaras de quiebre de presión, incluye refuerzo y accesorios para su correcto funcionamiento, según diseño	UND	4	$ 1,156,800	$ 4,627,200	4.00	$ 4,627,200	4.00	$ 4,627,200	4.00	4,627,200.00
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA										
1.00	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. INSTALACIÓN TUBERÍAS										
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización y replanteo	ML	1000.00	$ 3,840	$ 3,840,000	1,000.00	$ 3,840,000	1,000.00	$ 3,840,000	1,000.00	3,840,000.00
1.2	EXCAVACIONES										
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	90.00	$ 26,483	$ 2,383,470	90.00	$ 2,383,470	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	10.00	$ 38,640	$ 386,400	10.00	$ 386,400	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
1.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	1000.00	$ 30,460	$ 30,460,000	1,000.00	$ 30,460,000	1,000.00	$ 30,460,000	1,000.00	30,460,000.00
1.4	RELLENOS										
1.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	100.00	$ 24,507	$ 2,450,700	100.00	$ 2,450,700	0.00	$ -	0.00	0.00
2.00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO										
2.1	PRELIMINARES										
2.1.1	Localización y replanteo	M2	12.98	$ 3,540	$ 45,949	12.98	$ 45,949	12.98	$ 45,949	12.98	45,949.00
2.2	EXCAVACIONES										
2.2.1	Excavación manual en material común	M3	10.40	$ 26,483	$ 275,423	10.40	$ 275,423	10.40	$ 275,423	10.40	275,423.00
2.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	1.16	$ 38,640	$ 44,822	1.16	$ 44,822	1.16	$ 44,822	1.16	44,822.00
2.3	CONCRETOS										
2.3.1	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI e=0.05	M2	12.98	$ 45,970	$ 596,691	12.98	$ 596,691	12.98	$ 596,691	12.98	596,691.00
2.3.2	Concreto de 3000 PSI Impermeabilizado. Losa - muros	M3	10.94	$ 1,285,620	$ 14,064,683	10.94	$ 14,064,683	10.94	$ 14,064,683	10.94	14,064,683.00
2.3.3	Concreto 3000 PSI para cajas de válvulas y tapas	M3	0.73	$ 1,285,620	$ 938,503	0.73	$ 938,503	0.73	$ 938,503	0.73	938,503.00
2.4	ACERO DE REFUERZO										
2.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	1536.88	$ 8,800	$ 13,524,544	1,536.88	$ 13,524,544	1,536.88	$ 13,524,544	1,536.88	13,524,544.00
2.5	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
2.5.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	10.20	$ 11,438	$ 116,668	10.20	$ 116,668	10.20	$ 116,668	10.20	116,668.00
2.5.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 21, incluye accesorios	ML	18.00	$ 35,740	$ 643,320	18.00	$ 643,320	18.00	$ 643,320	18.00	643,320.00
2.6	VÁLVULAS Y ACCESORIOS										
2.6.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1.00	$ 168,430	$ 168,430	1.00	$ 168,430	1.00	$ 168,430	1.00	168,430.00
2.6.2	Suministro e instalación Válvula HD de 2 1/2"	UND	1.00	$ 720,000	$ 720,000	1.00	$ 720,000	1.00	$ 720,000	1.00	720,000.00
2.6.3	Suministro e instalación Válvula de 1 1/2"	UND	2.00	$ 450,000	$ 900,000	2.00	$ 900,000	2.00	$ 900,000	2.00	900,000.00
2.7	OTROS COMPONENTES										
2.7.1	Cinta PVC 15cm	ML	13.20	$ 77,410	$ 1,021,812	13.20	$ 1,021,812	13.20	$ 1,021,812	13.20	1,021,812.00
2.7.2	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 2 1/2"	UND	2.00	$ 198,430	$ 396,860	2.00	$ 396,860	2.00	$ 396,860	2.00	396,860.00
2.7.3	Suministro e instalación de pasamuros en HD D= 1 1/2"	UND	1.00	$ 135,600	$ 135,600	1.00	$ 135,600	1.00	$ 135,600	1.00	135,600.00
3.00	REDES DE DISTRIBUCIÓN										
3.1	PRELIMINARES										
3.1.1	Localización y replanteo	ML	2000.00	$ 3,840	$ 7,680,000	2,000.00	$ 7,680,000	2,000.00	$ 7,680,000	2,000.00	7,680,000.00
3.2	EXCAVACIONES										
3.2.1	Excavación manual en material común	M3	180.00	$ 26,483	$ 4,766,940	180.00	$ 4,766,940	0.00	$ -	0.00	0.00
3.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	20.00	$ 38,640	$ 772,800	20.00	$ 772,800	0.00	$ -	0.00	0.00
3.3	TUBERÍAS Y ACCESORIOS										
3.3.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1 1/2" RDE 21, incluye accesorios	ML	1000.00	$ 20,095	$ 20,095,000	1,000.00	$ 20,095,000	1,000.00	$ 20,095,000	1,000.00	20,095,000.00
3.3.2	Suministro e instalación Tubería PVCP D=1" RDE 21, incluye accesorios	ML	1000.00	$ 11,438	$ 11,438,000	1,000.00	$ 11,438,000	1,000.00	$ 11,438,000	1,000.00	11,438,000.00
3.4	OTROS COMPONENTES										
3.4.1	Relleno apisonado con material del sitio	M3	200.00	$ 24,507	$ 4,901,400	200.00	$ 4,901,400	0.00	$ -	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO										
1.0	BOCATOMA-TANQUE										
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	Localización y replanteo	M2	7.69	$ 3,540	$ 27,223	7.69	$ 27,223	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.2	Desvio del cauce	GBL	1.00	$ 846,500	$ 846,500	1.00	$ 846,500	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2	EXCAVACIONES										
1.2.1	Excavación manual en material común	M3	1.15	$ 26,483	$ 30,455	1.15	$ 30,455	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2.2	Excavación manual en material conglomerado	M3	2.31	$ 38,640	$ 89,258	2.31	$ 89,258	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2.3	Excavaciones en roca	M3	8.07	$ 135,400	$ 1,092,678	8.07	$ 1,092,678	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3	CONCRETOS										
1.3.1	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI, 40 % Piedra rajón. Muro protección - presa	M3	0.75	$ 548,600	$ 411,450	0.75	$ 411,450	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3.2	Solado de limpieza en concreto 2500 PSI	M2	10.69	$ 45,970	$ 491,419	10.69	$ 491,419	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3.3	Concreto 3000 PSI Para Estructuras y Cajas	M3	5.13	$ 1,285,620	$ 6,595,231	5.13	$ 6,595,231	0.00	$ -	0.00	0.00

PALESTINA
"Palestina, Compromiso de Todos"

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900.465.305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C.C. 34.445.665 de Mercaderes Cauca

SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

VALOR INICIAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

ACTA PARCIAL DE OBRA No 01

FECHA PRESENTE ACTA: 9 de diciembre de 2025

En el Municipio de Palestina (Huila), a los nueve (09) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 01 del CONTRATO DE OBRA CUM-005-2025, segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

		CANTIDADES INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
1.4	**ACERO DE REFUERZO**										
1.4.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	409.80	$ 8,800	$ 3,606,240	409.80	$ 3,606,240	0.00	$ -	0.00	0.00
1.5	**VÁLVULAS Y ACCESORIOS**										
1.5.1	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 2"	UND	1.00	$ 168,430	$ 168,430	1.00	$ 168,430	0.00	$ -	0.00	0.00
1.5.2	Suministro e instalación Válvula bola H20FF PVC 1 1/2"	UND	1.00	$ 95,640	$ 95,640	1.00	$ 95,640	0.00	$ -	0.00	0.00
1.5.3	Suministro e instalación Adaptador de limpieza d=6"	UND	2.00	$ 155,760	$ 311,520	2.00	$ 311,520	0.00	$ -	0.00	0.00
1.6	**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**										
1.6.1	Suministro e instalación Tubería PVCP D=2" RDE 26, incluye accesorios	ML	6.00	$ 23,640	$ 141,840	6.00	$ 141,840	0.00	$ -	0.00	0.00
1.6.2	Suministro e instalación Tubería PVC Sanitaria d=6"	ML	2.00	$ 75,620	$ 151,240	2.00	$ 151,240	0.00	$ -	0.00	0.00
1.7	**OTROS COMPONENTES**										
1.7.1	Suministro e instalación de rejilla según diseño. Marco doble en ángulo de 3/4" barras de 1/2"	UND	1.00	$ 380,520	$ 380,520	1.00	$ 380,520	0.00	$ -	0.00	0.00
2.00	**VIADUCTOS**										
2.1	**PRELIMINARES**										
2.1.1	Localizacion y replanteo	M2	144.88	$ 3,540	$ 512,875	144.88	$ 512,875	0.00	$ -	0.00	0.00
2.1.2	Excavaciones en roca	M3	4.96	$ 135,400	$ 671,584	4.96	$ 671,584	0.00	$ -	0.00	0.00
2.1.3	Demoliciones de estructuras en concreto	m3	6.30	$ 486,730	$ 3,066,399	6.30	$ 3,066,399	0.00	$ -	0.00	0.00
2.2	**CONCRETOS**										
2.2.1	Concreto ciclopeo 2500 PSI, para dados de concreto	M3	2.56		$ -	2.56	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00
2.2.2	Concreto 3000 PSI Para Estructuras	M3	5.76	$ 1,285,620	$ 7,405,171	5.76	$ 7,405,171	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3	**CABLES Y ACEROS**										
2.3.1	Acero de refuerzo PDR de 60000 PSI	KG	209.28	$ 8,800	$ 1,841,664	209.28	$ 1,841,664	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.2	Cable de acero d=1/2" 6x19, incluye perros y demás accesorios para su instalación	ML	152.80	$ 45,873	$ 7,009,394	152.80	$ 7,009,394	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.3	Pendolas en acero liso d= 1/2", incluye accesorios para su instalación	ML	60.00	$ 28,710	$ 1,722,600	60.00	$ 1,722,600	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.4	Suministro e instalación barras de anclaje acero liso d=5/8"x20"	UND	8.00	$ 55,460	$ 443,680	8.00	$ 443,680	0.00	$ -	0.00	0.00
2.3.5	Apoyo móvil metálico, según diseño	UND	8.00	$ 87,664	$ 701,312	8.00	$ 701,312	0.00	$ -	0.00	0.00
2.4	**RECUBRIMIENTOS**										
2.4.1	Pintura koraza elastomerica a 3 manos para recubrimiento de tuberias de PVC	M2	39.90	$ 37,650	$ 1,502,235	39.90	$ 1,502,235	0.00	$ -	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION										
1.0	**BOCATOMA**										
1.1	**PRELIMINARES**										
1.1.1	Localizacion y replanteo	M2	112.8	$ 3,540	$ 399,170.00	112.76	$ 399,170	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.2	Excavacion manual en material comun	M3	2.6	$ 26,800	$ 68,608.00	2.56	$ 68,608	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.3	Excavacion manual en conglomerado	M3	3.8	$ 38,640	$ 147,991.00	3.83	$ 147,991	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.4	Excavacion manual en roca	M3	60.0	$ 135,400	$ 8,124,000.00	60.00	$ 8,124,000	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.5	Manejo y desvio de aguas	UND	1.0	$ 3,548,600	$ 3,548,600.00	1.00	$ 3,548,600	0.00	$ -	0.00	0.00
1.1.6	Acarreo mular carga x50 kg hasta 5 Km	UND	725.2	$ 41,250	$ 29,912,850.00	725.16	$ 29,912,850	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2	**CONCRETOS**										
1.2.1	Concreto de limpieza 18 Mpa	M2	11.4	$ 46,800	$ 531,648.00	11.36	$ 531,648	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2.2	Concreto ciclópeo relación 60 % concreto 3000 psi y 40 % piedra incluye formaleta	M3	3.2	$ 654,980	$ 2,082,836.00	3.18	$ 2,082,836	0.00	$ -	0.00	0.00
1.2.3	Concreto de 21 Mpa. Impermeabilizado, incluye formaleta	M3	7.6	$ 1,285,620	$ 9,796,424.00	7.62	$ 9,796,424	0.00	$ -	0.00	0.00
1.3	**ACERO DE REFUERZO**										
1.3.1	Acero de refuerzo fy=420 Mpa	KG	244	$ 8,800	$ 2,144,560.00	243.70	$ 2,144,560	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4	**VALVULAS Y ACCESORIOS**										
1.4.1	Suministro e instalacion de rejilla bocatoma según diseño	UND	1.0	$ 630,450	$ 630,450.00	1.00	$ 630,450	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.2	Suministro e instalacion de pasamuro 4" en HD estremo Liso x extremo brida, longitud 0.40 m.	UND	1.0	$ 587,600	$ 587,600.00	1.00	$ 587,600	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.3	Suministro e instalacion de pasamuro 6" en HD estremo Liso x extremo brida, longitud 0.40 m.	UND	1.0	$ 876,300	$ 876,300.00	1.00	$ 876,300	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.4	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 4" RDE 26	ML	40.0	$ 86,800	$ 3,472,000.00	40.00	$ 3,472,000	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.5	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 6" RDE 26	ML	30.0	$ 184,600	$ 5,538,000.00	30.00	$ 5,538,000	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.6	Suministro e instalacion compuerta tipo guillotina	UND	1.0	$ 3,734,736	$ 3,734,736.00	1.00	$ 3,734,736	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.6	Suministro e instalación Válvula bridada de compuerta Elástica HD Ø = 6"	UND	1.0	$ 2,962,031	$ 2,962,031.00	1.00	$ 2,962,031	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.7	Suministro e instalación codo gran radio 4"x90°	UND	1.0	$ 228,200	$ 228,200.00	1.00	$ 228,200	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.8	Suministro e instalación codo bridado radio corto 4"x90°	UND	1.0	$ 591,000	$ 591,000.00	1.00	$ 591,000	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.9	Bridas en HD 4"	UND	1.0	$ 124,730	$ 124,730.00	1.00	$ 124,730	0.00	$ -	0.00	0.00
1.4.10	Bridas en HD 6"	UND	4.0	$ 218,000	$ 872,000.00	4.00	$ 872,000	0.00	$ -	0.00	0.00
1.5	**VARIOS**										
1.5.1	Limpieza general de obra	GBL	1.0	$ 546,000	$ 546,000.00	1.00	$ 546,000	0.00	$ -	0.00	0.00

PALESTINA
GOBIERNO DE LOS BUENOS

MUNICIPIO DE PALESTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

"Palestina, Compromiso de Todos"

CONTRATISTA: JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS NIT 900 465 305-1 / JUDY JANNED JARAMILLO PAZ C C. 34 445 665 de Mercaderes Cauca

SUPERVISOR: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI

CONTRATO DE OBRA CUMP-005-2025

OBJETO: RECONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA: 1. EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA PRIMAVERA, 2. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA MIRAFLORES, 3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DEL SECTOR ALTO DE LA VEREDA GALILEA, 4 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA JERICÓ, 5. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA PARA LA VEREDA BETANIA, 6. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTO DE AGUA CRUDA DE LA VEREDA EL CARMELO, 7. MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALESTINA

VALOR INICIAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA SUSPENSION 1	31 de octubre de 2025
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$887,000,000.00	FECHA REINICIO 1	4 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA SUSCRIPCION	29 de julio de 2025	FECHA TERMINACION FINAL	5 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2025		

ACTA PARCIAL DE OBRA No 01

FECHA PRESENTE ACTA	9 de diciembre de 2025

En el Municipio de Palestina (Huila), a los nueve (09) dias del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora, JUDY JANNED JARAMILLO PAZ, como representante legal de JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS, en calidad de contratista de Obra y CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI, Secretario de Planeación y Desarrollo Económico, en calidad de Supervisor, para dejar constancia la presente Acta parcial de obra No 01 del CONTRATO DE OBRA CUM-005-2025, segun el cuadro de cantidades que se detalla a continuacion:

CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	682,307,692.00		682,307,692.00		382,796,445.00		382,796,445.00
ADMINISTRACION (24%)	163,753,846.00		163,753,846.00		91,871,147.00		91,871,147.00
IMPREVISTOS (1%)	6,823,077.00		6,823,077.00		3,827,964.00		3,827,964.00
UTILIDAD (5%)	34,115,385.00		34,115,385.00		19,139,822.00		19,139,822.00
VALOR TOTAL	887,000,000.00		887,000,000.00		497,635,378.00		497,635,378.00

RESUMEN FINANCIERO		
VALOR CONTRATO INICIAL	$	887,000,000.00
VALOR ANTICIPO GIRADO	$	354,800,000
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	887,000,000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No 1	$	497,635,378.00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 1	$	199,054,151.20
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No 1	$	298,581,226.80
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	497,635,378.00
SALDO POR EJECUTAR	$	389,364,622.00

% DE PAGO Y EJECUCION RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
% VALOR ANTICIPO GIRADO	40.00%
% OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No 01	56.10%
% OBRA EJECUTADA ACUMULADA	56.10%
% OBRA POR EJECUTAR	43.90%

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No 01, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA, A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 ,POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON:

JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
R.L. DE JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
SUPERVISOR