MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)

Fecha:	Yopal, 20 de Agosto 2025		
Hora de inicio:	15:00 horas	**Hora de Finalización:**	16:00 horas
Lugar:	Comando de Policía Casanare sala de juntas		

ACTA Nro. AE-2025-027388 **- SUBCO-CIEPS 2.21**

QUE TRATA DE LA REUNION SOLICITADA POR EL SEÑOR CONTRATISTA JOSE ALEXANDER PALACINO, PARA EXPONER LA SOLICITUD DE UNA ADISION PARA LA EJECUSION DEL ITEN N°1 Y TRATAR TEMAS SOBRE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°. PN DECAS 21-9-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

ORDEN DEL DÍA

1.Verificación de asistentes
2.Lectura del acta anterior
3.Verificación de los compromisos
4.Temas a tratar

4.1 Contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE" por un valor de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) y plazo de ejecución 30 de octubre de 2025.

DESARROLLO

En las Instalaciones de la sala de juntas del departamento de Policía Casanare, siendo las 15:00 horas del 20 de agosto del 2025; atendiendo a la solicitud de reunión de fecha 12 de agosto del 2025 realizada por el señor contratista del contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25, se reúnen el señor comandante de departamento y ordenador del gasto, señor Coronel GIOVANNI BARRERO UNIGARRO, señor JOSE ALEXANDER PALACINO Contratista, capitán OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES jefe GUTIC,Capitán XIMENA BOTERO TORO Jefe Asuntos Jurídicos, teniente MACIAS HERNANDEZ CAROLINA Jefe Área Administrativa(E) ,Subteniente NATALY SÁNCHEZ VALENCIA Tesorero (A), Intendente Jefe JESÚS BOLÍVAR ROJAS BURBANO Jefe Grupo Contratos , intendente jefe MARIO ABEL ÁLVAREZ MESA supervisor del contrato y como invitado el señor FERNANDO PACHECO JOYA técnico electricista.

El personal se convoca a esta mesa de trabajo para tomar acciones respecto a la novedad por demoras en la ejecución del contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 por parte del contratista.

El contratista señor JOSE ALEXANDER PALACINO manifiesta que el presupuesto asignado no le alcanza Para la ejecución por lo que propone se estudie la posibilidad de asignar una adición presupuestal de 100 millones de pesos para poder ejecutar el contrato en su totalidad y entregar el equipo planta eléctrica de 500 KVA conectada integrada y funcional al sistema eléctrico del departamento de policía Casanare cumpliendo con toda la normatividad y funcionando al 100 % como respaldo de energía según la capacidad del equipo.

De igual manera se le hace saber al contratista el procedimiento para solicitud de una adición, se le hace la observación de que la solicitud se debió haber presentado con anticipación en el primer mes de ejecución ya que en este momento han trascurrido 108 días de ejecución faltando nomas 41dias para el vencimiento del plazo que se tiene para ejecutar el contrato en su totalidad, por lo que puede no ser viable aprobarle la solicitud, de igual manera el señor contratista no presenta cotizaciones ni soportes que muestren el incremento económico que manifiesta para la ejecución del ítem número

1" respecto a los costos de los conductores de la cometida de alimentación del equipo planta eléctrica desde el transformador de 500 KVA.

Para concluir se solicita al señor contratista que debe ejecutar los ítems del 2 al 8 completos para poder facturarlos y respecto al Ítem 1 donde manifiesta el presupuesto no le alcanza para la acometida, debe presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores y facturar los demás ítems ejecutados para solicitar la posibilidad de una adición presupuestal para el contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25.

BALANCE DE EJECUCIÓN ÍTEMS CONTRATADOS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	EJECUCIÓN
1	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA, GENERADOR DE RESPALDO 500 kVA INSONORIZADO.	Se Suministró Equipo Planta Eléctrica M-400 KW MODASA,pendiente verificar si cumple especificaciones técnicas Falta la instalación del equipo y puesta en funcionamiento como sistema de respaldo para el sistema eléctrico del Comando de Policía Casanare.
	1.1. Especificaciones de los grupos electrógenos	
	Clasificación mínima 513kVA/419kW	
	Clasificación máxima 563kVA/450kW	
	Estrategia de emisiones y combustible - Combustible optimizado	
	Principal 60Hz 563kVA/450kW	
	De respaldo 60Hz 563kVA/450kW	
	Frecuencia 60 H	
	Velocidad 1.800rpm	
	Voltaje 127 a 480voltios	
	1.2. Especificaciones del motor	
	Modelo de motor 2506A-E15TAG3	
	Calibre 137,0mm (5,4")	
	Carrera 171,0mm (6,7")	
	Tipo de regulador Electrónico	
	Cilindrada 15,2L (927,6pulg³)	
	Relación de compresión 16.0:1	
	1.3. MOTOR	
	Filtro de aire	
	Válvula de drenaje del aceite lubricante	
	Motor relleno con aceite lubricante	
	Parada por alta temperatura del refrigerante	
	Cierre por baja presión de aceite	
	Alternador de carga de batería montado en el motor	
	1.4. Enfriamiento	
	Radiador montado en paquete	
	Protección del ventilador del radiador y del alternador de carga	
	Válvula de drenaje del refrigerante	
	Sistema de enfriamiento relleno con mezcla refrigerante	
	1.5. Escape	
	Salida de brida de escape	
	Fuelles y empaquetadura de escape	
	1.6. Combustible	
	Tanque de combustible para 12 horas	
	Receptáculos BSP para combustible	
	1.7. Alternador	
	WEG Excitación del DESVIADOR DE CORRIENTE Protección IP21	
	Panel De Control	
	PowerWizard 2.1+	
	Equipo de caída de cuadratura (AR6)	
	Calentador anticondensación y circuitos de panel (AH1)	
	Excitación AREP/PMG	

Actualizaciones de AVR	
Detección trifásifca	
Alternador de gran tamaño	
Alternador con protección contra el ingreso de corrosión Leroy Somer	
Equipo de caída de cuadratura (AR6)	
1.8. Escape	
Silenciadores industriales, residenciales y críticos	
1.9. Paneles De Control	
Power Wizard 2.1 - easYgen-2500	
• Teclas marcha, automático y parada con indicadores LED	
• Selección de velocidades: 1500/1800 rpm	
• Supervisión del motor y de la CA	
• Función PLC integrada	
• Canales digitales de entrada/salida de reserva adicionales	
• Funcionalidad de transmisor de tensión activa	
• Configuración de parámetros desde el panel frontal o mediante herramienta de mantenimiento	
• Control del interruptor de transferencia en caso de fallo de la red principal	
• Protección de subtensión/sobretensión	
• Origen del evento para facilitar la localización de averías	
• Medición del valor RMS real de la corriente alterna	
• Enlace de datos para anunciador de larga distancia	
• Protección frente a potencia inversa	
• Monitorización remota mediante MODBUS	
2. **OPSION B.**	
MODELO - C500D6R 500 kW en modo de espera - 60 Hz	
diesel motor-Trabajo pesado	
2.1. Potencia nominal	
Apoyar 625 KVA/ 500 KW	
Principal 569 KVA/455 KW	
Frecuencia 60 Hz 1800 rpm	
2.2. **consumo de combustible**	
Galón estadounidense/hora - Apoyar Lleno 34,4/ Principal Lleno 30,4	
L/hora 130/ 115	
2.3. Especificaciones del grupo electrógeno	
Clase de regulación del gobernador - ISO 8528 Parte 1 Clase G2	
Regulación de voltaje, sin carga a plena carga ± 1,0% ± 1,0%	
Variación aleatoria de voltaje *± 1,0% ± 1,0%*	
Regulación de frecuencia *Isócrono*	
Variación de frecuencia aleatoria *± 0,25%*	
Cumplimiento de las emisiones de radiofrecuencia *BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2*	
Capacidad del tanque de combustible en el día *950 litros (251,7 galones)*	
2.4. Especificaciones del motor	
Diseño *Turboalimentado e intercooler*	
Aburrir 137 mm (5,39 pulgadas)	
Ataque 169 mm (6,65 pulgadas)	
Desplazamiento 15 litros (912 im3)	
Bloque de cilindros Hierro fundido, 6 cilindros en línea	
Capacidad de la batería 2x 150 amperios hora	
Alternador de carga de batería 35 amperios	
Voltaje de arranque 24 voltios, tierra negativa	

	Tipo(s) de filtro de aceite lubricante - Combinación de recipiente giratorio simple de flujo completo con derivación	
	Sistema de refrigeración estándar - Sistema de enfriamiento ambiental de 45 °C (113 °F)	
	2.5. Especificaciones del alternador	
	Diseño Sin escobillas, 4 polos, a prueba de goteo, campo giratorio	
	Estator Paso 2/3	
	Rotor Acoplado directamente mediante disco de accionamiento flexible	
	Sistema de aislamiento Clase H según NEMA MG1-1.65	
	Aumento de temperatura estándar 150 °C (302 °F) en modo de espera	
	Tipo de excitador Coincidencia de par (derivación)	
	Rotación de fases A (U), B (V), C (O)	
	Refrigeración del alternador	
	Refrigeración del alternador - Soplador centrífugo de accionamiento directo	
	Distorsión armónica total de la forma de onda de CA - < 5% sin carga a carga lineal completa, < 3% para cualquier armónico individual	
	Factor de influencia del teléfono (TIF) < 50 según NEMA MG1-22.43	
	Factor armónico telefónico (THF) < 3	
	Voltajes disponibles Trifásico 380/220 • 416/240 • 440/254 • 460/265 • 480/277 • 208/120 • 220/127 • 230/132 • 240/139 240/120 • 254/127 • 266/133 • 277/138	
	2.6. Sistema de Control de PC 3.3	
	- compatible con el estilo de excitación shunt o PMG	
	- para cualquier frecuencia, voltaje y conexión de potencia de 120-600 V CA de línea a línea, 601-45 000 V CA con PT externo	
	-Protección AmpSentry™	
	- Configurable para medición de CA monofásica o trifásica. - El reloj del ejercitador y la hora del día de inicio/parada inician una prueba con o sin carga, o una sesión de carga base o de afeitado de pico.	
	- El control de transferencia de potencia digital (AMF) proporciona una operación de transferencia de carga en modos de transición abierta, transición cerrada o transferencia suave (rampa).	
	- El paralelismo extendido (Peak Shave/Base Load) regula la potencia real y reactiva de salida del grupo electrógeno mientras está en paralelo a la red eléctrica.	
	- Sincronización digital de frecuencia y adaptación de tensión. - Reparto de carga isócrona - Control de caída de KW y KVAR	
	-Panel de operador/visualización, Datos de CA, Control del motor, Control del alternador, Datos del motor, Gobierno digital, Regulación de voltaje digital, Funciones en paralelo, Funciones de protección.	
	2.7. Energía de reserva de emergencia (ESP)	
	cumple con la norma ISO 8528. La energía de parada de combustible cumple con las normas ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514.	
	2.8. Potencia primaria (PRP)	
	De acuerdo con la norma ISO 8528. La capacidad de sobrecarga del diez por ciento está disponible de acuerdo con las normas ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514.	
	2.9. Potencia de carga base (continua) (COP)	

	Potencia continua (COP) de acuerdo con las normas ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 y BS 5514 TENER CENTRO DE SERVICIO POSTVENTA, ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y REPUESTOS FÁCILMENTE ACCESIBLES	
2	Adecuación de encerramiento para planta eléctrica en muro A 70 cm de altura ,tubo galvanizados para cerramiento calibre 18 3 pulgadas, estructura para techo en Tubería Rectangular Medida 100 x 40mm Espesor 1.5mm, Malla eslabonada calibre 10 de 2m de altura y techo en teja Arquitectónica Extra Calibre 24. Aproximado 60 metros	Falta instalación de cubierta, estructura metálica, malla de encerramiento, tapas de canalización ,tapa de las cajas cajas y portones de encerramiento.
3	**TRANSFERENCIA**: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DISTRIBUCION DE 800KVA, COFRE TIPO EXTERIOR, KIT PARA TRANSFERENCIA MOTORIZADA TR800-DPX3, INCLUYE: (2 INTERRUPTORES DPX3 DE 800-1000A 70KA, 240 VAC. 1 KIT DE ENCLAVAMIENTO. 4 CONTACTOS ON, OFF. 2 OPERADORES ELECTRÓNICOS PARA DPX3 630, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 5 HILOS (3F+N+T) DE 1000 AMP, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IND TRIPOLAR 200 A, TIPO DRX 250, 35KA 240V, , KIT DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: 6 - MIN INTERRUPTOR DE 1X6A. 1 - MODULO ATL800. , 2 - CONTACTO AUXILIAR O DE SEÑAL DE DEFECTO 1 - RELEVOS DE 14 PINES 220 VAC. 2 - PILOTOS VERDES 220 VAC. 2 - BORNAS	Sin ejecutar
4	**ACOMETIDA BLOQUE SUBOFICIALES**: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/0X(3F+1N)+2T PARA ALIMENTACION DE BLOQUE ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES, INCLUYE RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Aproximado 60 metros	Sin ejecutar
5	CANALIZACIÓN DUCTO CONDUIT PVC TIPO PESADO 3", ZONA DURA. INCLUYE CANALIZACION Y RESERVA, CINTA DE PREVENCIÓN, ARENA LAVADA DE RÍO, EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACA DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Aproximado 55 metros	Falta canalización en la zona donde está el piso de concreto y el ingreso al tablero de distribución.
6	CONSTRUCCION DE CAJA CS274, INCLUYE EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.Se requieren 3.	Falta construir una caja CS274
7	SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE BLOQUE DE ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, INCLUYE COFRE DE 70X60X25 CON BARRAJE TOTALIZADOR DE 125A, 6 BREAKER DE RIEL DE 1X30A, 2 BREAKER DE RIEL DE 1X40A, 10 BREAKER DE RIEL DE 1X20A, ENSAMBLE, ACCESORIOS Y PLAUQETA (INCLUYE RETIRO DEL TABALERO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	Sin ejecutar.
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30X03X10 (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) Se requieren 3.	Sin ejecutar.

ACTA Nro. AC-2025- 027388 **- SUBCO-CIEPS 2.21 - QUE TRATA DE LA REUNION PARA TOMAR ACCIONES SONBRE ATRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRATO NO. PN DECAS 21-9-10014-25 objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.**

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Ejecutar ítem 2 en su totalidad, Adecuación de encerramiento para planta eléctrica en muro A 70 cm de altura, tubo galvanizados para cerramiento calibre 18 3 pulgadas, estructura para techo en Tubería Rectangular Medida 100 x 40mm Espesor 1.5mm, Malla eslabonada calibre 10 de 2m de altura y techo en teja Arquitectónica Extra Calibre 24. Aproximado 60 metros	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 3 en su totalidad, **TRANSFERENCIA**: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DISTRIBUCION DE 800KVA, COFRE TIPO EXTERIOR, KIT PARA TRANSFERENCIA MOTORIZADA TR800-DPX3, INCLUYE: (2 INTERRUPTORES DPX3 DE 800-1000A 70KA, 240 VAC. 1 KIT DE ENCLAVAMIENTO. 4 CONTACTOS ON, OFF. 2 OPERADORES ELECTRÓNICOS PARA DPX3 630, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 5 HILOS (3F+N+T) DE 1000 AMP, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO IND TRIPOLAR 200 A, TIPO DRX 250, 35KA 240V, , KIT DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: 6 - MIN INTERRUPTOR DE 1X6A. 1 - MODULO ATL800. , 2 - CONTACTO AUXILIAR O DE SEÑAL DE DEFECTO 1 - RELEVOS DE 14 PINES 220 VAC. 2 - PILOTOS VERDES 220 VAC. 2 - BORNAS	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 3 en su totalidad, **ACOMETIDA BLOQUE SUBOFICIALES**: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/0X(3F+1N)+2T PARA ALIMENTACION DE BLOQUE ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES, INCLUYE RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Aproximado 60 metros	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 4 en su totalidad, CANALIZACIÓN DUCTO CONDUIT PVC TIPO PESADO 3", ZONA DURA. INCLUYE CANALIZACION Y RESERVA, CINTA DE PREVENCIÓN, ARENA LAVADA DE RÍO, EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACA DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Aproximado 55 metros	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 5 en su totalidad, CONSTRUCCION DE CAJA CS274, INCLUYE EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.Se requieren 3.	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Ejecutar ítem 6 en su totalidad ,SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE BLOQUE DE ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, INCLUYE COFRE DE 70X60X25 CON BARRAJE TOTALIZADOR DE 125A, 6 BREAKER DE RIEL DE 1X30A, 2 BREAKER DE RIEL DE 1X40A, 10 BREAKER DE RIEL DE 1X20A, ENSAMBLE, ACCESORIOS Y PLAUQETA (INCLUYE RETIRO DEL TABALERO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025

Ejecutar ítem 7 en su totalidad, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30X03X10 (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) se requieren 3.	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	28 de agosto del 2025
Evaluar desde el área de contratos e informar si es viable la solicitud de adición.	Intendente Jefe JESÚS BOLÍVAR ROJAS BURBANO Jefe Grupo Contratos	25 de agosto del 2025
Evaluar desde el área de presupuesto e informar si es viable la solicitud de adición.	Subteniente NATALY SÁNCHEZ VALENCIA Tesorero (A)	25 de agosto del 2025
Evaluar de acuerdo a la necesidad e informar si es viable la solicitud de adición.	Capitán OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES Jefe GUTIC	25 de agosto del 2025
Evaluar desde el área jurídica e informar si es viable la solicitud de adición.	Capitán XIMENA BOTERO TORO JEFE Asuntos Jurídicos	25 de agosto del 2025
PRESENTAR FACTURACION DE ITEM EJECUTADOS	contratista JOSE ALEXANDER PALACINO CC:79459691	01 de septiembre del 2025

CONVOCATORIA:

Si se programa una nueva reunión para el 29 de agosto del 2025 con el fin de evaluar avances en la ejecución del contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE".

CR GIOVANNI BARRERO UNIGARRO
Comandante Departamento de Policía Casanare

JOSE ALEXANDER PALACINO
Contratista PN DECAS 21-9-10014-25

MARIO ABEL ALVAREZ MESA
Supervisor contrato PN DECAS 21-9-10014-25

Elaborado por: IT. Mario Abel Álvarez Mesa
Revisado por: IJ Jesús Bolivar Rojas Burbano
Fecha de elaboración: 20/08/2025
Ubicación: Ubicación: Disco D/Gestión Documental 2025/Actas.

Diagonal 15 13B – 05

Teléfono(s) 3118023614 ext. 328101
decas.cieps@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)

Fecha:	Yopal, 20 de agosto 2025		
Hora de inicio:	15:00 horas	Hora de finalización	16:00 horas
Lugar:	Comando de Policía Casanare sala de juntas		

ACTA Nro. AE-2025- 027388 **SUBCO-CIEPS 2.21**

QUE TRATA DE LA REUNION SOLICITADA POR EL SEÑOR CONTRATISTA JOSE ALEXANDER PALACINO, PARA EXPONER LA SOLICITUD DE UNA ADISION PARA LA EJECUSION DEL ITEN N°1 Y TRATAR TEMAS SONBRE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°. PN DECAS 21-9-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CF	Giovanni Barrero Unigarro	COMAN	decas.coman@policia.	7444288	3213941643	
CT	Omar Alexis Aponte	GOTIC	decas.gotic@	1094884446	3147047053	
TE	Carolina Mocoth	GRULO	Carolinamaci1	1128505140	3144017	
CT	Xiomara Botero Toro	ASJUR	decas.asjur@	1040034930	3023886608	
ST	Nataly Sanchez V.	GUPEI	nataly.sanchez648	1117-502-553	7103844613	
IJ	Jesús Reyes	GOTIC	bolivar.reyes.	96357581	3103788456	
IJ	Mario Abel Alvarez Mesa	CIEPS - DECAS	mario.alvarez3898@correo.p	74083898	3204630808	

Diagonal 15 No 13B-05 El Yopal
Teléfono 098-6344700 Ext 328172
decas.CIEPS@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA