MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)

Fecha:	Yopal, 29 de Agosto 2025		
Hora de inicio:	11:00 horas	**Hora de Finalización:**	12:00 horas
Lugar:	subcomando de Policía Casanare sala de juntas		

ACTA Nro. AE-2025-028382 **SUBCO-CIEPS 2.21**

QUE TRATA DE LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA SEÑOR SUBCOMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, CON EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVICIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA RECORDAR LOS COMPROMISOS DEL SEÑOR CONTRATISTA Y EVALUAR EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°. PN DECAS 21-9-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

4.1 Contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE" por un valor de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) y plazo de ejecución 30 de octubre de 2025.

DESARROLLO

En las Instalaciones de la sala de juntas del subcomando departamento de Policía Casanare, siendo las 11:00 horas del 29 de agosto del 2025; atendiendo a la necesidad de Solicitud de modificación de contrato para inclusión de ítems no previstos y adición presupuestal del contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25, se reúnen el señor subcomandante de departamento, señor TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA, señor JOSE ALEXANDER PALACINO Contratista, mayor OVALLE SALGADO URIEL DAVID Jefe Área Administrativa, capitán OMAR ALEXIS APONTE CUBIDES jefe GUTIC, Capitán XIMENA BOTERO TORO Jefe Asuntos Jurídicos, Subteniente NATALY SÁNCHEZ VALENCIA Jefe Grupo Financiero, Intendente WILDER BONILLA MORENO Analista De Contratos, intendente jefe MARIO ABEL ÁLVAREZ MESA supervisor del contrato.

El personal se convoca a esta mesa de trabajo para tomar acciones respecto a la novedad (demora) en la ejecución del contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 por parte del contratista.

El contratista señor JOSE ALEXANDER PALACINO manifiesta que está realizando ejecución de los ítems numerados del 4 al 8 que corresponden a la acometida del bloque de suboficiales para entregarlos totalmente terminados en su ejecución y funcional el sistema de acuerdo a la norma RETIE el día 02-09-2025, para iniciar proceso de facturación.

4	**ACOMETIDA BLOQUE SUBOFICIALES**: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/0X(3F+1N) +2T PARA ALIMENTACION DE BLOQUE ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES, INCLUYE RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Aproximado 60 metros	ML	1
5	CANALIZACIÓN DUCTO CONDUIT PVC TIPO PESADO 3", ZONA DURA. INCLUYE CANALIZACION Y RESERVA, CINTA DE PREVENCIÓN, ARENA LAVADA DE RÍO,	ML	1

	EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACA DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Aproximado 55 metros		
6	CONSTRUCCION DE CAJA CS274, INCLUYE EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SE REQUIEREN 3.	UND	1
7	SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE BLOQUE DE ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, INCLUYE COFRE DE 70X60X25 CON BARRAJE TOTALIZADOR DE 125A, 6 BREAKER DE RIEL DE 1X30A, 2 BREAKER DE RIEL DE 1X40A, 10 BREAKER DE RIEL DE 1X20A, ENSAMBLE, ACCESORIOS Y PLAUQETA (INCLUYE RETIRO DEL TABALERO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	UND	1
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30X03X10 (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) Se requieren 3.	UND	3

Respecto al ítem 2 el señor contratista manifiesta que el día de hoy 29-08-2025 lo entregara terminado y funcional de acuerdo a la norma RETIE.

2	Adecuación de encerramiento para planta eléctrica en muro A 70 cm de altura, tubo galvanizados para cerramiento calibre 18 3 pulgadas, estructura para techo en Tubería Rectangular Medida 100 x 40mm Espesor 1.5mm, Malla eslabonada calibre 10 de 2m de altura y techo en teja Arquitectónica Extra Calibre 24. Aproximado 60 metros	ML	1

Respecto al ejecución de la totalidad de los ítems del contrato PN DECAS 21-9-10014-25 se compromete a dejar ejecutados, integrados al sistema eléctrico del departamento de policía Casanare y funcional el sistema de acuerdo a la norma RETIE todos los ítems contratados a fecha 30 de septiembre del 2025.

De otra parte, para llevarse a cabo la modificación de contrato para inclusión de ítems no previstos y adición presupuestal es necesario que el señor contratista presente la facturación de los ítems numerales del 2 al 8 para lo cual manifiesta que el día martes 02-09-2025 enviara al Grupo Financiero la prefectura de los ítems ejecutados.

Ejecutar el contrato en su totalidad y entregar el equipo planta eléctrica de 500 KVA conectada integrada y funcional al sistema eléctrico del departamento de policía Casanare cumpliendo con toda la normatividad y funcionando al 100 % como respaldo de energía según la capacidad del equipo.

COMPROMISOS

Actividad	**Responsable**	**Fecha de entrega**
Adecuación de encerramiento para planta eléctrica en muro A 70 cm de altura, tubo galvanizados para cerramiento calibre 18 3 pulgadas, estructura para techo en Tubería Rectangular Medida 100 x 40mm Espesor 1.5mm, Malla eslabonada calibre 10 de 2m de altura y techo en teja Arquitectónica Extra Calibre 24. Aproximado 60 metros	JOSE ALEXANDER PALACINO	29-09-2025
EJECUTAR ITEM ACOMETIDA BLOQUE SUBOFICIALES: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN 2/0X(3F+1N) +2T PARA ALIMENTACION DE BLOQUE ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES, INCLUYE RETIRO DE ALIMENTADOR EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Aproximado 60 metros	JOSE ALEXANDER PALACINO	02-09-2025

CANALIZACIÓN DUCTO CONDUIT PVC TIPO PESADO 3", ZONA DURA. INCLUYE CANALIZACION Y RESERVA, CINTA DE PREVENCIÓN, ARENA LAVADA DE RÍO, EXCAVACION, DEMOLICION Y REPOSICION DE PLACA DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Aproximado 55 metros	JOSE ALEXANDER PALACINO	02-09-2025
EJECUTAR ITEM CONSTRUCCION DE CAJA CS274, INCLUYE EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN REQUIEREN 3.	JOSE ALEXANDER PALACINO	02-09-2025
EJECUTAR ITEM SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE BLOQUE DE ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, INCLUYE COFRE DE 70X60X25 CON BARRAJE TOTALIZADOR DE 125A, 6 BREAKER DE RIEL DE 1X30A, 2 BREAKER DE RIEL DE 1X40A, 10 BREAKER DE RIEL DE 1X20A, ENSAMBLE, ACCESORIOS Y PLAQUETA (INCLUYE RETIRO DEL TABALERO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	JOSE ALEXANDER PALACINO	02-09-2025
EJECUTAR ITEM SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30X03X10 (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) Se requieren 3.	JOSE ALEXANDER PALACINO	02-09-2025
El SEÑOR CONTRATISTA PRESENTARÁ PREFACTURACIÓN AL GRUPO FINANCIERO LA DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS-NUMERALES DEL 2 AL 8	JOSE ALEXANDER PALACINO	02-09-2025

CONVOCATORIA:

Se programa reunión para el 04 de septiembre del 2025 con el fin de evaluar los compromisos descritos anteriormente, y avances en la ejecución del contrato N°. PN DECAS 21-9-10014-25 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE".

TC LOPEZ SAAVEDRA JOSE AUGUSTO
Subcomandante Departamento de Policía Casanare

JOSE ALEXANDER PALACINO
Contratista PN DECAS 21-9-10014-25

MARIO ABEL ALVAREZ MESA
Supervisor contrato PN DECAS 21-9-10014-25

Elaborado por: U. Mario Abel Álvarez Mesa
Revisado por: IT . Bonilla Moreno Wilber
Fecha de elaboración: 29/08/2025
Ubicación: Ubicación: Disco D/Gestión Documental 2025/Actas.

Diagonal 15 13B – 05
Teléfono(s) 3118023614 ext. 328101
decas.cieps@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ACTA Nro. AC-2025- 028382 **- SUBCO-CIEPS 2.21 - QUE TRATA DE LA REUNION PARA TOMAR ACCIONES SONBRE ATRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRATO NO. PN DECAS 21-9-10014-25 objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.**

INFORMACION PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE
CENTRO DE INFORMACION ESTRATEGICO POLICIAL DEL SERVICIO (CIEPS)

Fecha:	Yopal, 29 de agosto 2025		
Hora de inicio:	11:00 horas	Hora de finalización	12:00 horas
Lugar:	Subcomando de Policía Casanare sala de juntas		

ACTA Nro. AE-2025-028382 **- SUBCO-CIEPS 2.21**

QUE TRATA DE LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR TC. JOSE AUGUSTO LOPEZ SAAVEDRA SEÑOR SUBCOMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE, CON EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE FORMAN PARTE DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVICIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA RECORDAR LOS COMPROMISOS DEL SEÑOR CONTRATISTA Y EVALUAR EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°. PN DECAS 21-9-10014-25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPONENTE Y RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENCIÓN DEL COMPLEJO COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA CASANARE.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
MY	Oscar Omar Ruiz Sierra	DECAS	[illegible]	1.023.912.461	3177177001	
CS	Omar Aponte Cabida	GOTIC	decas.gotic@	1045847444	3214304703	
CT	Ximena Botero Toro	Asyl	decas.asyl@	1090039930	3023586608	
IJ	Mario Abel Alvarez Mesa	CIEPS	mario-alvarez3898@	74083898	3204630808	