AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	17-mar-25
Semana No	**40**	**DEL :**	9-mar-25	**AL:**	15-mar-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		283	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**36,01%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**2,04%**	**42,92%**
($) Valor programado:	**$ 39.674.592,26**	**$ 835.853.763,56**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,24%**	**45,08%**
($) Valor ejecutado:	**$ 4.661.256,00**	**$ 877.877.069,00**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**2,16%**
	Valor Adelanto:	**$ 42.023.305,44**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 14-03-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 39

"actividades realizadas en obra del (09 de marzo al 15 de marzo del 2025)

• POLICIA AEROPORTUARIA:
- Se continúan las actividades de mantenimiento de pintura de muros, mantenimiento de puertas y perfiles metálicos, mantenimiento de enchape del pasillo principal.

• GRUPO ELECTRÓGENO:
- Se realiza la inspección de las plantas, revisión de los filtros y niveles de combustible.
- Se realiza el mantenimiento del refrigerante de la planta No.01

• ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES:
- Se realiza el mantenimiento de inodoro tapado en los baños públicos del primer piso.
- Se realiza atención de eventualidad presentada en el aire acondicionado de sanidad.
- Se realiza atención de solicitud de mantenimiento de los aires acondicionados de las sala de espera No.02.
- Se realiza mantenimiento de humedades en la sala VIP.
- Se realiza el mantenimiento del aire acondiconado de la oficina de la polica aeroportuaria.
- Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del sugundo piso.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

10/03/2025 - MANTENIMIENTOS PARA REALIZAR EN SALAS DE ABORDAJE
10/03/2025 - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOCAL PARA LA SALA DE LACTANCIA DEL AEROPUERTO VANGUARDIA
11/03/2025 - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SALA DE ABORDAJE 2 PISO.
11/03/2025 - MANTENIMIENTO DE HUMEDADES Y PINTURA OFICINA SIERRA MAY
12/03/2025 - MANTENIMIENTO MUEBLES PARA SALA DE LACTANCIA
12/03/2025 - EST-CAO / SISTEMAS DE ENERGÍA / SISTEMA DE EMERGENCIA/ GRUPO ELECTRÓGENO 2
13/03/2025 - NOVEDAD ÁREA DE ASEO - SANIDAD AEROPUERTO – VILLAVICENCIO
13/03/2025 - SOLICITUD ARREGLO BAÑO BODEGA ALMACEN
14/03/2025 - REACTIVACIÓN URGENTE ACTIVIDADES BASE SEI

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

BOMBEROS: PENDIENTE DE HABILITACION DE TRABAJOS EN ALTURAS
- Solicitud de mantenimiento del punto de abastecimiento de los carros de bomberos. (27/11/2024)
- Cambio de cubierta. (05/12/2024)

SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA - 7: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- Solicitud de mantenimiento de los baños de la sala de llegada de pasajeros (05/12/2024)

SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- mantenimiento y limpieza de todos los vidrios del salón principal. (28/11/2024)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Se participa en la charla de seguridad y en la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Durante la verificación en el campamento, se observó que los hallazgos ambientales anteriores no han sido subsanados. Se solicitó al contratista atender el hallazgo de un vidrio roto en el portón del campamento, señalizarlo y retirarlo para evitar riesgos de corte. Asimismo, se indicó que el personal, debe usar chalecos reflectivos e identificables.

*La interventoría inicia actividades administrativas a las 7:00 a.m. verificando el inicio de actividades del contratista de obra para la instalación de anclajes certificados. Se revisa la documentación diligenciada y se valida que el personal está autorizado para realizar las actividades en alturas. Se confirma que la armada de andamios es realizada por un trabajador con competencia de andamiero, con el apoyo de dos ayudantes. Durante la inspección, se observan actividades de mantenimiento de trabajo en caliente. Se constata que el trabajador competente no cuenta con todos los elementos de protección individual necesarios para la actividad, específicamente las mangas y botas de soldador. Además, se encuentran extensiones en mal estado. Se solicita al contratista atender de inmediato esos hallazgos. La interventoría se encuentra a la espera de la subsanación de los hallazgos mencionados. Adicionalmente, se observa que no se ha cumplido con la entrega de la dotación al personal operativo antiguo, lo que representa un atraso de aproximadamente 40 días, ya que la fecha de entrega debió ser al principio de febrero. Esta interventoría ha reiterado en varias ocasiones el cumplimiento de esta obligación normativa laboral y contractual. En caso de no cumplir, se solicitará a la entidad la multa correspondiente por incumplimiento. Durante la jornada de la tarde, se evidencian hallazgos en el baño de los hombres en el primer piso, donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento de des taponamiento sanitario, sin la debida delimitación y señalización del área intervenida. Esto representa un riesgo para la seguridad de terceros, quienes podrían sufrir caídas o golpes, ocasionando lesiones. Se solicita al contratista atender tanto el área de seguridad como la ambiental, conforme a los requerimientos del plan de manejo ambiental.

*La interventoría inicia actividades administrativas a las 7:00 a.m. y se realiza una inspección en campo. Durante la inspección, se constata que el área de los baños de hombres en el primer piso, donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento, no se encuentra delimitada correctamente. Se solicita al contratista atender de inmediato esta situación para evitar riesgos de seguridad. Se comunica al área SSTA que el día de mañana se llevará a cabo una reunión para tratar los temas pendientes. Además, se constata que dos profesionales no asistieron el día de hoy, tanto el especialista ambiental como la profesional SST.

*La interventoría inicia actividades administrativas a las 7:00 a.m. y se realiza una inspección en el campamento. Durante la verificación, se observa que no se han subsanado completamente los hallazgos ambientales. Específicamente, falta la inclusión de la caneca para residuos peligrosos y la disposición final adecuada de los residuos. Se requiere que la arena se acopie en estibas, se instale una cartelera con temas ambientales y de SST. Se realizan comunicados correspondientes sobre; la entrega del informe SST y Ambiental de interventoría a la entidad, las revisiones de los informes del contratista y los reportes semanales SSTA. Se solicita al contratista delimitar y señalizar adecuadamente las áreas donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento, considerando la importancia de las señales de advertencia. Además, se verifica que ha comenzado el proceso de acopio de residuos ordinarios y reciclables en el punto de acopio del aeropuerto, con control de peso registrado en el formato de Aerocivil. Se solicita que el registro fotográfico se realice conforme a las indicaciones del anexo de las especificaciones técnicas, incluyendo la descripción, logo, lugar, y la actividad que se está realizando.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. con la realización del comité de seguimiento de obra, en el que se abordan temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo (SST), ambientales. Entre los hallazgos, se destaca la falta de delimitación y señalización de las señales de advertencia en áreas intervenidas, la necesidad de incluir un extintor específico para trabajos en caliente en el campo, y la mejora en la delimitación del área durante trabajos en alturas. Se solicita la instalación de una polisombra para proteger contra la caída de objetos y la entrega de las botas de soldador al trabajador competente para trabajos en caliente. Además, se requiere la reparación de las extensiones, ya que se encuentran en mal estado. Se hace un llamado a cerrar los hallazgos ambientales y el control de los residuos depositados en el acopio temporal del aeropuerto. También se solicita la entrega pendiente de la dotación al personal operativo antiguo y la documentación faltante del personal activo y retirado del proyecto. Por último, se insiste en la atención a los PQRS presentados por parte de los trabajadores y de un proveedor.

*

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0378-2025	ENTREGA DE REPORTE DEL AREA SST CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 8 DE MARZO 2025
FAO-CTO-23001163-0379-2025	Entrega de Informe semanal No 39.
FAO-CTO-23001163-0380-2025	Programación semana 40.
FAO-CTO-23001163-0381-2025	Reporte semanal ambiental (3 al 8 de marzo)
FAO-CTO-23001163-0382-2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CO-FJ-1280-116-2025 VILLAVICENCIO – SOLICITUD DE ATENCIÓN NOVEDADES HALLAZGOS AMBIENTALES".
FAO-CTO-23001163-382-2025	PAGO DE RENDIMIENTOS, LIQUIDACIÓN Y RENDICIÓN FINAL CTAS – GRUPO FAO SAS
FAO-CTO-23001163-383-2025	Solicitud de plazo para la instalación de la transferencia
FAO-CTO-23001163-0374-2025	Entrega acta de recibo parcial No5 subsana
FAO-CTO-23001163-0384-2025	ENTREGA DE MATERIALES ELECTRICOS EN MALAS CONDICIONES.
FAO-CTO-23001163-0375-2025	Entrega modificatoria de mayores y menores No1.
FAO-CTO-23001163-0385-2025	Entrega de cronograma de actividades.
FAO-CTO-23001163-0386-2025	ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GRUPO FAO
FAO-CTO-23001163-0387-2025	ENTREGA DE DOCUMENTACION FALTANTE DEL PERSONAL NUEVO (CONTRATOS)
FAO-CTO-23001163-0388-2025	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL INGRESO DE UN TRABAJADOR EN EL CARGO DE COORDINADOR TECNICO.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

10-03-2025 - CO-FJ-1280-142-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
10-03-2025 - CO-FJ-1280-143-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No5 MES NOVIEMBRE 2024
10-03-2025 - CO-FJ-1280-144-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No39
10-03-2025 - CO-FJ-1280-145-2025	VILLAVICENCIO - VILLAVICENCIO – SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS
11-03-2025 - CO-FJ-1280-146-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No9
11-03-2025 - CO-FJ-1280-147-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de los aires acondicionados de la sala de espera No.02)
11-03-2025 - CO-FJ-1280-148-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento del foso del ascensor de la sala No.02 lado plataforma)
11-03-2025 - CO-FJ-1280-149-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Sala de Lactancia del Aeropuerto Vanguardia)
11-03-2025 - CO-FJ-1280-150-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso)
11-03-2025 - CO-FJ-1280-151-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimiento rutinario de los aires acondicionados)
12-03-2025 - CO-FJ-1280-154-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA FAO-CTO-23001163-0383-2025 Solicitud de plazo para la instalación de la transferencia.
13-03-2025 - CO-FJ-1280-152-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST INTERVENTORIA No9
13-03-2025 - CO-FJ-1280-155-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SOLICITUD (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
13-03-2025 - CO-FJ-1280-156-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0371-2025 INFORME SST FEBRERO 2025
13-03-2025 - CO-FJ-1280-157-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0376-2025 INFORME AMBIENTAL FEBRERO 2025
13-03-2025 - CO-FJ-1280-158-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0378-2025 REPORTE SEMANAL SST DEL 03 AL 08 DE MARZO 2025
13-03-2025 - CO-FJ-1280-159-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0381-2025 REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 03 AL 08 DE MARZO 2025
14-03-2025 - CO-FJ-1280-160-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0372-2025 REVISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SST

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	9	10	11	12	13	14	15
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA		1		1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST		1	1		1	1	1
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST		1	1	1	1	1	
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	1		1	1	
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
MAYCOL MAURICIO RUBIO REINA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1		1	1	1
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA			1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1		1	1	1
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	14	14	11	15	15	13


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	9	10	11	12	13	14	15
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	3	3	3	3	3	3

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	3	14	17
MARTES	3	14	17
MIERCOLES	3	11	14
JUEVES	3	15	18
VIERNES	3	15	18
SÁBADO	3	13	16

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 211.480.739,00	$ 65.000.000,00	30,74%
TOTAL ACUMULADO		$ 787.369.049,00	$ 240.814.482,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 787.369.049,00
% Avance facturado Acumulado
40,43%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 40,43%. Equivalente a $ 787,369,049,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 60.909.810,00
TOTAL ACUMULADO		$ 272.963.816,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 272.963.816,00
% Avance facturado Acumulado
32,57%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 272.963.816,00 con un porcentaje de 32,57 %.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de las plantas de los grupos electrógenos
1	



No. FOTO	Se verifica el estado de los filtros del tanque de suministro de combustible, a los grupos electrógenos.
2	



No. FOTO	SeSe realiza visita de inspección en compañía de la supervisión y el personal de soporte técnico
3	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA - ANTES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del mesón en la oficina de la policía aeroportuaria
4	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades y pintura de muros
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de pintura de las puertas metálicas en el mesón del área de cocina
6	

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA - DESPUÉS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de pintura de las puertas y perfiles del mesón en el área de servicio de la policía aeroportuaria
7	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de pintura de las puertas y perfiles del mesón en el área de servicio de la policía aeroportuaria
8	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de pintura de las puertas y perfiles del mesón en el área de servicio de la policía aeroportuaria
9	

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, pintura y canaleta en las áreas comunes de la policía
10	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, pintura y canaleta en las áreas comunes de la policía
11	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de humedades, pintura y canaleta en las áreas comunes de la policía
12	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA - ANTES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del pasillo principal de acceso a las oficinas de la policía
13	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del pasillo principal de acceso a las oficinas de la policía
14	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del pasillo principal de acceso a las oficinas de la policía
15	

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA - DESPUÉS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del pasillo principal de acceso a las oficinas de la policía
16	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del pasillo principal de acceso a las oficinas de la policía
17	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del enchape del pasillo principal de acceso a las oficinas de la policía
18	

OFICINAS DE POLICÍA AEROPORTUARIA



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la puerta salida a plataforma
19	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del marco de la puerta salida a plataforma
20	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la puerta salida a plataforma
21	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE ARMADO DE ANDAMIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANCLAJES



No. FOTO	Se realiza el armado de andamios para realizar la instalación de los anclajes en la cubierta
22	



No. FOTO	Se realiza el armado de andamios para realizar la instalación de los anclajes en la cubierta
23	



No. FOTO	Se realiza el armado de andamios para realizar la instalación de los anclajes en la cubierta
24	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Humedad presentada en la sala VIP
25	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la humedad presentada en la sala VIP
26	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la humedad presentada en la sala VIP
27	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso
28	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso
29	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los orinales del baño público del segundo piso
30	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del inodoro en el baño para hombres del primer piso
31	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del inodoro en el baño para hombres del primer piso
32	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del inodoro en el baño para hombres del primer piso
33	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la chapa de la puerta salida a plataforma de la sala de abordaje No.01
34	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la chapa de la puerta salida a plataforma de la sala de abordaje No.01
35	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la chapa de la puerta salida a plataforma de la sala de abordaje No.01
36	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Participación en las charlas de seguridad
37	



No. FOTO	Participación en la realización de ejercicios de calistenia antes de inicio de actividades
38	



No. FOTO	Inspección del uso de dotación y elementos de protección individual acorde a la actividad
39	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CODIGOFR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

	**No. FOTO**	**Inspección; validando los formatos del SGSST en campo (actividad de alto riesgo)**		**No. FOTO**	**Inspección; validando condiciones seguras en campo (actividad de alto riesgo)**
	40			**41**	
	**No. FOTO**	**Inspección ambiental; verificando la atención a los hallazgos pendientes por subsanar**			
	42				

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Diecisiete	(17)	días del mes de	Marzo	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSIANAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/03/2025 **Y EL** 15/03/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA	FEBRERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																									MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1															
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1															
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVETORIA		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1															
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/03/2025 **Y EL** 15/03/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		FEBRERO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																										MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
CARLOS ALBERTO AGUILAR YAYA	RESIDENTE DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1																	
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			1	1	1		1	1		1	1	1																	
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST										1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1																	
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1	1	1	1							1					1			1			1	1	1	1	1			1		1		1			1	1		1	1																	
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																	
MAYCOL MAURICIO RUBIO REINA	AYUDANTE ELÉCTRICO																										1	1				1	1	1		1	1		1	1		1	1	1																	
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO																																			1	1		1	1	1	1	1	1																	
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA																										1	1	1	1									1	1	1	1	1	1																	
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1																	
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1		1	1	1																	
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA																										1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	1	1																	
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA																										1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	1	1																	
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1																	
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		8	0	9	9	9	9	8	8	0	9	9	9	9	10	9	0	9	10	9	9	10	9	0	10	10	13	14	14	11	0	13	11	10	6	9	7	0	14	14	11	15	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%					
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%					
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%					
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%					
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**