AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	14-abr-25
Semana No	**44**	**DEL :**	6-abr-25	**AL:**	12-abr-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		311	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**39,57%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	0,00%	48,36%
($) Valor programado:	$ 0,00	$ 941.787.649,20

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	1,05%	48,66%
($) Valor ejecutado:	$ 20.543.055,96	$ 947.674.781,20

Evaluación:	Porcentaje Adelanto:	0,30%
	Valor Adelanto:	$ 5.887.132,00

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	Contrato No:	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	Valor Inicial:	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	Valor Actualizado al modificatorio :	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	Plazo inicial:	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	Fecha de iniciación:	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	Fecha de vencimiento:	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	Valor total actual del contrato:	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 09-04-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 43

"actividades realizadas en obra del (06 de abril al 12 de abril del 2025)

* Se realiza la verificación de los filtros y el nivel del refrigerante.
* Se realizo el mantenimiento del radiador de la planta No.01.
* Se continúan las actividades de mantenimiento las bodegas para la adecuación de oficinas.
* Se realiza el mantenimiento de luminaria en la oficina de atención al usuario y en la base SAR.
* Se realizó el mantenimiento de la chapa de la puerta principal de la sala de llegada de pasajeros.
* Se continúan el mantenimiento de los aires acondicionados de la sala de abordaje No.01
* Se realiza el mantenimiento general de los baños de la sala de abordaje No.01, los baños de la estación de bomberos y los baños públicos del segundo piso.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

07-04-2025 - Sistemas de energía: emergencia-grupo electrógeno #1, radiador
07-04-2025 - Solicitud información cumplimiento requisitos de contratistas jurídicos - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
07-04-2025 - Requisitos de cumplimiento para contratistas jurídicos - diligenciar y presentar para certificación SST - Regional Oriente.
08-04-2025 - Socialización cronograma de retoma de las actividades de mantenimiento base SEI (contrato mantenimiento lado tierra)
10-04-2025 - Exigencia de cumplimiento de obligaciones laborales y notificación de acciones legales y mediáticas
11-04-2025 - Hallazgos no subsanados contratista lado tierra

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

BOMBEROS: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- Solicitud de mantenimiento del punto de abastecimiento de los carros de bomberos. (27/11/2024)
- Cambio de cubierta. (05/12/2024)

SALA DE LLEGADA DE PASAJEROS ALFA - 7: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- Solicitud de mantenimiento de los baños de la sala de llegada de pasajeros (05/12/2024)

SALÓN PRINCIPAL DEL AEROPUERTO: PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN
- mantenimiento y limpieza de todos los vidrios del salón principal. (28/11/2024)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*La interventoría inicia actividades labores administrativas a las 7:00 a.m., participamos en la charla de SST y la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Se verifican los permisos de trabajo, las preoperacionales y los reportes de condiciones de salud del personal. Se continuó con la inspección en las zonas donde se realizan labores de mantenimiento, lavado y desinfección de baños, constatando el uso adecuado de los elementos de protección personal. Se solicitó al contratista el certificado de paz y salvo por pagos salariales, seguridad social integral y los respectivos desprendibles de pago.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m.; participamos en la charla ambiental y en la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Se verificó la entrega de elementos de protección individual (botas y guantes de caucho) al personal que aún no los había recibido para las actividades de lavado y desinfección en los baños. Se continuó con la inspección ambiental, enfocada en la verificación de los hallazgos pendientes, constatando que algunos no se han solucionado completamente. Durante la inspección, se evidenció la inclusión de una caneca para los residuos peligrosos contaminados, el kit de emergencias en caso de derrames y una estiba para almacenamiento de arena. Sin embargo, se identificó la falta de disposición final de los residuos peligrosos contaminados y la inclusión del dique de contención en el área de pinturas. Asimismo, la disposición final de los residuos de construcción y demolición. Se emitieron dos comunicados: el primero, sobre la entrega de documentación en la regional Oriente para la certificación SST del personal que ingresó en marzo (coordinador técnico, residente de obra, inspector SST); y el segundo, relacionado con la revisión del informe del evento SST con novedad, solicitando la entrega de la documentación correspondiente al accidente de trabajo ocurrido el 20 de marzo, con fecha límite de entrega para el 9 de abril.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Se lleva a cabo la reunión del Comité de Seguimiento de Obra N.º 43, en la cual se abordan temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y gestión ambiental, específicamente sobre la subsanación de los hallazgos pendientes, como la inclusión del dique de contención y la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), así como de residuos peligrosos contaminados. Posteriormente, se realiza la presentación, ante el área SST de la Regional Oriente, de la profesional Inspector SST del grupo FAO, con el fin de que gestione la entrega de la documentación requerida para trabajos eléctricos. Se continúa con una reunión en la BASE SEI BOMBEROS, donde se coordina el inicio de actividades de mantenimiento, consistentes en el desmonte y montaje de láminas para la cubierta, aplicando todos los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta reunión se levanta un acta, y se solicita al contratista el informe ambiental, el ICA y el certificado de paz y salvo por concepto de pagos de salarios y seguridad social integral.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., participamos en la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en la sesión de calistenia. Se continúa con la inspección en campo, en la zona donde se ejecutan actividades de mantenimiento en la terminal, específicamente la aplicación de pintura. Esta interventoría detiene la actividad y solicita el reemplazo de la escalera por andamios, además de la correcta delimitación y señalización del área, con el fin de prevenir incidentes por caída de objetos, considerando que se trata de una zona con alto flujo de transeúntes. Se emiten los siguientes comunicados: 1) Solicitud de las planillas de seguridad social integral correspondientes al lunes 14. 2) Revisión de los reportes semanales de SSTA 3) Verificación de la documentación de ingreso del técnico eléctrico, informando que se encuentra pendiente la entrega del certificado competencia y vocacional para trabajo en alturas 4) Revisión de la documentación de ingreso de la profesional Inspectora SST, en la cual se constata que se atendieron las correcciones y entregas faltantes. Adicionalmente, se emite el acta correspondiente a la reunión realizada en la BASE SEI DE BOMBEROS y se solicita a la especialista ambiental la entrega del informe e ICA respectivo.

* La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Se realiza inspección en campo en la zona donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento en la terminal, verificando la delimitación y señalización del área, así como la disposición de los elementos de protección individual (EPI) y los equipos de protección contra caídas requeridos para trabajos en alturas. Se emite comunicado respecto a los hallazgos ambientales pendientes desde la inspección realizada el 20 de febrero, sobre los cuales se han hecho varias reiteraciones al contratista, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a su subsanación. Se establece un plazo máximo hasta el 14 de abril para atenderlos; de lo contrario, se solicitará a la entidad la aplicación de la multa correspondiente por incumplimiento contractual. Adicionalmente, se solicita la entrega de paz y salvos correspondientes el 15 de abril, como parte del seguimiento y control de la documentación del personal retirado del proyecto.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Se realiza inspección en campo, validando las condiciones seguras para la ejecución de actividades de mantenimiento en alturas en el área de la terminal. Se emite comunicado adjuntando el Informe N.º 10 de SST de interventoría, con todos los anexos correspondientes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0440-2025	Solicitud capacitación bomberos
FAO-CTO-23001163-0441-2025	Asunto entrega de Informe semanal No 42
FAO-CTO-23001163-0442-2025	Corrección contrato laboral Uriel González- RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0387-2025 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE DEL PERSONAL NUEVO
FAO-CTO-23001163-0443-2025	Propuesta cubierta área de bomberos Base SEI
FAO-CTO-23001163-0444-2025	Ajuste para Programación de obra semana 43
FAO-CTO-23001163-0444-2025	Entrega modificatoria versión actualizada de mayores y menores No1
FAO-CTO-23001163-0445-2025	ENTREGA FORMAL DEL INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
FAO-CTO-23001163-0446-2025	Reporte ambiental-semana 31 de marzo al 5 de abril de 2025
FAO-CTO-23001163-0447-2025	Entrega programación semanal No 44
FAO-CTO-23001163-0448-2025	ENTREGA COMPILADO ACTA 8
FAO-CTO-23001163-0449-2025	Anexo de actividades dentro de la programación de obra de la semana 44 Mantenimiento general de batería de baños
FAO-CTO-23001163-0450-2025	REPORTE SEMANAL MES DE ABRIL 2025 (SEMANA 31 MARZO AL 05 DE ABRIL 2025)
FAO-CTO-23001163-0451-2025	Respuesta a comunicado CO-FJ-1280-072-2025 - mantenimiento de tanque de abastecimiento de agua área de bomberos
FAO-CTO-23001163-0452-2025	04-04-2025 - CO-FJ-1280-216-2025 - VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ACORDES A LA ACTIVIDAD DE LAVADO
FAO-CTO-23001163-0453-2025	Informe mantenimiento correctivo radiador planta No. 1 grupo electrógeno
FAO-CTO-23001163-0453-2025	Entrega informe semanal No 43
FAO-CTO-23001163-0454-2025	Cotización suministro push para orinal
FAO-CTO-23001163-0455-2025	EXPEDICION CARNET AEROPORTUARIO SUPERIOR A 30 DIAS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

07-04-2025 - CO-FJ-1280-220-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No43
08-04-2025 - CO-FJ-1280-219-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0445-2025 REVISIÓN INFORME MENSUAL SST MARZO 2025
08-04-2025 - CO-FJ-1280-221-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE INFORME DE MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA PLANTA No.O1 DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
08-04-2025 - CO-FJ-1280-222-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimientos locativos en la base de Bomberos)
08-04-2025 - CO-FJ-1280-223-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SST (CONTRATISTA GRUPO FAO SAS)
08-04-2025 - CO-FJ-1280-224-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0443-2025 – (Propuesta cubierta área de bomberos Base SEI)
08-04-2025 - CO-FJ-1280-225-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE FRENTES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE SEI DE BOMBEROS.
08-04-2025 - CO-FJ-1280-226-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0451-2025– (MANTENIMIENTO FILTRACIÓN ENTRE TANQUE ELEVADO)
08-04-2025 - CO-FJ-1280-227-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0443-2025 – (Disposición de asbesto cemento)
08-04-2025 - CO-FJ-1280-228-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME DEL MANTENIMIENTO DEL RADIADOR DE LA PLANTA N 01
08-04-2025 - CO-FJ-1280-229-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No10

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO	6	7	8	9	10	11	12
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST		1	1	1	1		1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	1	1	1	1	1
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO		1	1	1	1	1	1
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST		1	1	1	1	1	
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1			
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO				1	1	1	1
MAYCOL MAURICIO RUBIO REINA	AYUDANTE ELÉCTRICO							1
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA				1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO		1	1	1	1		
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	14	14	16	15	13	14


PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	6	7	8	9	10	11	12
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	3	3	3	3	3	3

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	3	14	17
MARTES	3	14	17
MIERCOLES	3	16	19
JUEVES	3	15	18
VIERNES	3	13	16
SÁBADO	3	14	17

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 211.480.739,00	$ 65.000.000,00	30,74%
TOTAL ACUMULADO		$ 787.369.049,00	$ 240.814.482,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 787.369.049,00
% Avance facturado Acumulado
40,43%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 40,43%. Equivalente a $ 787,369,049,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 43.785.303,84
TOTAL ACUMULADO		$ 255.839.310,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 255.839.310,00
% Avance facturado Acumulado
30,52%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 272.963.816,00 con un porcentaje de 32,57%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de la planta No.01
1	



No. FOTO	Se verifica el estado de los filtros del tanque de suministro de combustible, a los grupos electrógenos.
2	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de la planta No.02
3	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible
4	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible
6	

BOMBEROS



No. FOTO	Comité realizado para exponer el cronograma del reinicio de las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la base SEI de Bomberos
7	



No. FOTO	Comité realizado para exponer el cronograma del reinicio de las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la base SEI de Bomberos
8	



No. FOTO	Comité realizado para exponer el cronograma del reinicio de las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la base SEI de Bomberos
9	

SALÓN PRINCIPAL



No. FOTO	Se inician los trabajos de mantenimiento de pintura en el salón principal del aeropuerto Vanguardia
10	



No. FOTO	Se inician los trabajos de mantenimiento de pintura en el salón principal del aeropuerto Vanguardia
11	



No. FOTO	Se inician los trabajos de mantenimiento de pintura en el salón principal del aeropuerto Vanguardia
12	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

SALÓN PRINCIPAL



No. FOTO	Delimitación y señalización de áreas en el salón principal
13	




No. FOTO	Delimitación y señalización de áreas en el salón principal
14	



No. FOTO	Delimitación y señalización de áreas en el salón principal
15	

SALÓN PRINCIPAL



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de los vidrios en el salón principal
16	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de los vidrios en el salón principal
17	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de los vidrios en el salón principal
18	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de la gotera en las oficinas de control y seguridad
19	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del vidrio del baño de la sal de abordaje No.03
20	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del vidrio del baño de la sal de abordaje No.03
21	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS Y GUARDA ESCOBAS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de los baños públicos del primer y segundo piso
22	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza de los baños de las oficinas de administración
23	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento y limpieza del baño de la torre de control
24	

LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS Y GUARDA ESCOBAS



No. FOTO	Se realiza el lavado y limpieza en general de la sala de abordaje No.01
25	



No. FOTO	Se realiza el lavado y limpieza en general de la sala de abordaje No.01
26	



No. FOTO	Se realiza el lavado y limpieza en general de la sala de abordaje No.01
27	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Se participó en las charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas a fortalecer la cultura de prevención, reforzar los procedimientos seguros y sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del autocuidado en el desarrollo de sus labores.
28	



No. FOTO	Se participó en las charlas ambientales, con el objetivo de sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia de las prácticas sostenibles, el cumplimiento de la normativa ambiental y el fomento de hábitos que contribuyan a la conservación del medio ambiente.
29	



No. FOTO	Se participó en la realización de ejercicios de calistenia previos al inicio de las actividades laborales, con el propósito de fomentar el bienestar físico, prevenir lesiones musculoesqueléticas y promover hábitos saludables entre los colaboradores.
30	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	
31	Se llevó a cabo la verificación de la correcta diligenciación de los permisos de trabajo, los formatos preoperacionales y los reportes de condiciones de salud, con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y garantizar la gestión adecuada de los riesgos asociados a las actividades desarrolladas.



No. FOTO	
32	Verificamos la realización de una actividad lúdica en el marco del programa de bienestar laboral, desarrollada con el objetivo de promover la integración, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del clima organizacional entre los colaboradores.



No. FOTO	
33	Se realizó una inspección en campo con el objetivo de validar las condiciones seguras para la ejecución de trabajos en alturas, verificándose el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el uso adecuado de los equipos de protección personal, la señalización correspondiente y la correcta delimitación del área de trabajo.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	
34	Se realizó una inspección y recorrido en conjunto con la ingeniera ambiental de la entidad, el especialista ambiental y el sisoma de interventoría, con el objetivo de verificar los hallazgos ambientales y asegurar el cumplimiento de las normativas y medidas correctivas necesarias para mitigar cualquier impacto ambiental identificado.



No. FOTO	
35	Durante la inspección ambiental, se verificó la falta de inclusión de un dique de contención para prevenir posibles derrames, lo cual es una medida esencial para asegurar el manejo adecuado de materiales y evitar impactos ambientales en caso de incidentes.



No. FOTO	
36	Durante la inspección ambiental, se verificó que deben disponer adecuadamente de los residuos peligrosos contaminados, garantizando su manejo y disposición final conforme a las normativas ambientales vigentes para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud pública.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

					
No. FOTO	**Se realizó una inspección en el acopio temporal de residuos de construcción y demolición, donde se evidenció la necesidad de gestionar su disposición final conforme a la normativa ambiental vigente, por lo que se solicita proceder a su entrega a un gestor autorizado que garantice el manejo adecuado de dichos residuos.**	**No. FOTO**	**Se verificó la entrega de los equipos de protección individual (EPI) al personal encargado de las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de baños, asegurando que los mismos fueran adecuados y cumplieran con los estándares de seguridad e higiene requeridos para la ejecución de dichas tareas.**	**No. FOTO**	**Se realizó una inspección del uso adecuado de la dotación y los elementos de protección individual, verificando que estuvieran conforme a las actividades realizadas y en cumplimiento con las normativas de seguridad y salud laboral establecidas.**
37		**38**		**39**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Catorce	14	días del mes de	Abril	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06/04/2025 **Y EL** 12/04/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FECHA	MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													ABRIL DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																						
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																						
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																						
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA				3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06/04/2025 **Y EL** 12/04/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																															ABRIL DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA																										1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST																										1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1		1		1			1	1		1	1			1	1		1						1	1	1			1			1	1	1	1	1																					
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO																	1		1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1																					
JAVIER ANDRÉS VALENCIA CASTAÑEDA	TÉCNICO ELÉCTRICO	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1																					
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO																																								1	1	1	1																					
MAYCOL MAURICIO RUBIO REINA	AYUDANTE ELÉCTRICO			1	1	1		1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							1																	
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO						1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA	1										1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1				1	1	1					1	1	1	1	1	1																					
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA			1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA	1		1	1						1	1		1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																					
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA	1		1	1						1	1	1	1	1	1		1	1	1												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA	1		1	1						1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																					
LUISA FERNANDA RUIZ RIVEROS	OPERARIA DE ASEO	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1																					
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**9**	**0**	**11**	**10**	**9**	**4**	**7**	**5**	**0**	**12**	**13**	**10**	**13**	**13**	**11**	**0**	**14**	**13**	**13**	**13**	**12**	**9**	**0**	**0**	**11**	**15**	**15**	**14**	**12**	**0**	**16**	**15**	**15**	**16**	**16**	**13**	**0**	**14**	**14**	**16**	**15**	**13**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%					
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%					
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**