AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	28-abr-25
Semana No	**46**	**DEL :**	20-abr-25	**AL:**	26-abr-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		325	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**41,35%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,55%**	**49,44%**
($) Valor programado:	**$ 10.636.341,95**	**$ 962.842.934,88**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**1,59%**	**50,41%**
($) Valor ejecutado:	**$ 30.923.422,93**	**$ 981.714.252,13**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**0,97%**
	Valor Adelanto:	**$ 18.871.317,25**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	GRUPO FAO SAS
Contrato No:	23001163 H4 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911
Plazo inicial:	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 25-04-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 45

"actividades realizadas en obra del (20 al 26 de abril del 2025)

* Se realiza la verificación de los filtros y el nivel del refrigerante.
* Adecuación del tanque de respaldo para el suministro de agua de los carros de bomberos.
* Mantenimiento del tanque de abastecimiento de agua, de los carros de bomberos.
* Mantenimiento de la cubierta para el foso del ascensor lado plataforma
* Mantenimiento de la sala de lactancia
* Se continua con el mantenimiento de las bodegas para la adecuación de oficinas
* Se continua con el mantenimiento de los aires acondicionados. (SANIDAD)

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

20-04-2025 - ASISTENCIA ELÉCTRICA BODEGA DE SATENA
22-04-2025 - SOLICITUD DE ARREGLO AIRES ACONDICIONADOS - SANIDAD AEROPORTUARIA – VILLAVICENCIO
22-04-2025 - MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS GRUPO SEI
23-04-2025 - DAÑO TUBO DE AGUA - PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE - AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.
23-04-2025 - INVITACIÓN A CAPACITACIÓN EN MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS - AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO
23-04-2025 - DAÑO EN BOMBILLA - ENTRADA A SALA 2 - SEGUNDO PISO - AEROPUERTO VANGUARDIA – VILLAVICENCIO.
23-04-2025 - REITERACIÓN DE ATENCIÓN EN PUNTO DE ACCESO VEHICULAR ALFA 13
25-04-2025 - MANTENIMIENTOS PENDIENTES POR REALIZAR CONTRATO MANTENIMIENTO LADO TIERRA

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

* Mantenimiento de la transferencia de los grupos electrógenos
* Mantenimiento de la fachada de la torre de control y el terminal aéreo

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., realizando presencia en el lugar donde se da inicio a la jornada laboral con el fin de verificar la ejecución de la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la práctica de calistenia. Se reitera al contratista la solicitud de entrega de los soportes correspondientes a las planillas de seguridad social integral del personal faltante, recordando que la fecha límite para dicho cumplimiento es hoy, 21 de abril, conforme a la normativa laboral y contractual vigente. Durante la visita, se constató además que el especialista ambiental no se presentó en el aeropuerto y, tras realizar el recorrido de verificación, se evidenció que no se ha dado atención a los hallazgos ambientales previamente identificados, constituyendo esto un incumplimiento de las obligaciones contractuales y del Plan de Manejo Ambiental.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., participamos en la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Durante la jornada, se realizó la revisión de paz y salvos del personal retirado y se solicitó la entrega de los documentos faltantes, con plazo de entrega para el jueves 24 de abril. Posteriormente, se sostuvo una reunión informal con la profesional SST de la región Oriente, quien informó que se llevará a cabo una inspección ambiental junto con la ingeniera Dayana Tapias, ingeniera ambiental de la entidad. En la inspección realizada en la bodega, se verificó la instalación de un dique artesanal en el área de almacenamiento de productos químicos, específicamente pinturas, y se constató que el lugar está ordenado. Además, los productos e insumos químicos están correctamente ubicados en estantes, de acuerdo con la matriz de compatibilidad de productos actualizada, la cual detalla todo lo almacenado. Finalmente, se reitera la solicitud de los soportes pendientes de las planillas de seguridad social integral del personal.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., participamos en la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SCT) y en la sesión de calistenia dirigida por el contratista de obra. Posteriormente, continuamos con la inspección en campo, donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento en la antigua base de bomberos, verificando el cumplimiento de los equipos de protección contra caídas y los elementos de protección individual, área delimitada. Se emiten comunicados respecto a la revisión de los reportes semanales de ambiental y SST, así como la verificación de los soportes de las planillas de seguridad social integral del director de obra y el pago de la ARL de la pasante. Se solicita al contratista de obra la entrega de los soportes de la planilla del coordinador técnico, destacando que ha transcurrido un retraso de nueve días, lo que constituye un incumplimiento contractual. Además, se reporta al área de fauna y flora del aeropuerto la presencia de un ave en proceso de anidación dentro de la bodega. Por último, se constata que la especialista ambiental no estuvo presente el día de hoy en las instalaciones del aeropuerto Vanguardia.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Realizamos una inspección en la bodega, verificando la atención a los hallazgos ambientales. Se constató que se está llevando a cabo un adecuado almacenamiento de productos químicos, y que las pinturas están siendo acopiadas en un dique artesanal elaborado por el contratista para la contención de derrames. Las áreas están debidamente señalizadas y ordenadas, y los residuos se están acopiando de acuerdo con el código de colores de las canecas. Posteriormente, continuamos con la inspección en el área de acopio temporal de residuos de construcción y demolición, donde se verificó que los residuos fueron dispuestos correctamente al gestor autorizado, Agrícola del Llano. Seguido de esto, realizamos una inspección en la antigua base de bomberos, donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento en alturas y el suministro de agua para los carros de bomberos. Se constató que el personal de la obra cuenta con los elementos de protección individual y los equipos de protección contra caídas. Además, el área está debidamente limitada y señalizada. Continuamos nuestra participación en la capacitación por parte del área ambiental de Aerocivil, enfocada en el manejo de sustancias químicas. En la tarde, realizamos un recorrido en campo junto con la supervisión y el contratista de obra, verificando todas las áreas en intervención. Al finalizar la jornada, se llevó a cabo una capacitación práctica sobre el manejo de extintores, con la participación del área operativa y administrativa, tanto del contratista de obra como de la interventoría.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., realizando un recorrido en campo en las áreas donde se están llevando a cabo actividades de mantenimiento. Durante la inspección, se constató la falta de inclusión de una escalera adicional en la tercera sección de los andamios, lo cual es necesario para garantizar un ascenso y descenso seguro de los trabajadores, en pro de su seguridad y en cumplimiento de la normativa laboral. Además, se observó que aún falta completar la colocación de las plataformas para el desplazamiento, lo cual es esencial para permitir el trabajo seguro en el área. Continuamos con la inspección en la base 6 de bomberos, verificando el avance de las actividades según el cronograma establecido por el contratista de obra. Posteriormente, se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra, donde se abordaron temas específicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el cumplimiento ambiental. Se informa que el contratista de obra subsanó los hallazgos ambientales pendientes. También se informó que está pendiente la certificación SST de la región Oriente, en cuanto a trabajos eléctricos, y se solicitó el cumplimiento oportuno de los pagos correspondientes a la seguridad social integral del personal en las fechas vigentes. Asimismo, se requirió la entrega de paz y salvos del personal retirado del proyecto.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. y realiza las siguientes recomendaciones y solicitudes al contratista de obra: 1) Cerrar los dos accidentes de trabajo registrados. 2) Incluir en los exámenes médicos ocupacionales la exposición al riesgo químico. 3) Actualizar el medevac para el informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 4) Presentar el certificado de permiso de horas extras emitido por el Ministerio de Trabajo, en caso de que sea necesario para la extensión del horario laboral. 5) Completar la certificación SST para trabajos eléctricos, avalada por la región Oriente de Aerocivil. 6) Entregar el plan de manejo de tránsito. 7) Proveer la documentación pertinente para la actividad de instalación de puntos de anclaje. Por último se constató que el especialista ambiental no asistió el día de hoy en las instalaciones del aeropuerto.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0456-2025	ENVIO SOPORTE REENTRENAMIENTO ALTURAS Y VOCACIONAL INSPECTOR SST
FAO-CTO-23001163-0459-2025	ANEXO FOTOGRAFICO EN COTIZACION DE PUSH PARA ORINALES
FAO-CTO-23001163-0460-2025	INVESTIGACION ACCIDENTE TRABAJO LUIS HORACIO GUEVARA-RESPUESTA AL COMUNICADO 08-04-2025 - CO-FJ-1280-219-2025 - VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICA
FAO-CTO-23001163-0461-2025	ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL No.9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025,
FAO-CTO-23001163-0462-2025	PLAN DE TRABAJO PARA SEMANA SANTA
FAO-CTO-23001163-0463-2025	PERSONAL DISPONIBLE PARA EVENTUALIDADES DESDE EL DA JUEVES 17 AL 19 DE ABRIL DE 2025
FAO-CTO-23001163-0463-2025	PERSONAL DISPONIBLE PARA EVENTUALIDADES EL DIA SABADO 19 DE ABRIL DE 2025
FAO-CTO-23001163-0464-2025	Entrega informe semanal No 44
FAO-CTO-23001163-0465-2025	Programación de obra semana 45
FAO-CTO-23001163-0466-2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 9
FAO-CTO-23001163-0468-2025	ENVIO DE REPORTE SEMANAL SST DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 07 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL 2025
FAO-CTO-23001163-0469-2025	Cotización disposición de residuos RCD
FAO-CTO-23001163-0470-2025	REPORTE SEMANA DEL 7 al 12 DE ABRIL DE 2025- AMBIENTAL
FAO-CTO-23001163-0471-2025	CONTESTACION A COMUNICADO CO-FJ-1280-236-2025
FAO-CTO-23001163-0472-2025	Entrega programación semanal No 46 para actividades de mantenimiento para la cubierta de bomberos en el área que comprende el gimnasio
FAO-CTO-23001163-0473-2025	Entrega compilado acta de recibo parcial No7
FAO-CTO-23001163-0474-2025	REPORTE SEMANAL SST DEL 14 AL 19 DEL 2025

FAO-CTO-23001163-0475-2025	ENVÍO COMPILADO ACTA No8 DE ACUERDO A OBSERVACIONES
FAO-CTO-23001163-0476-2025	Entrega programación semanal No 46
FAO-CTO-23001163-0477-2025	Entrega informe semanal No 45
FAO-CTO-23001163-0478-2025	REPORTE SEMANA DEL 14 al 16 DE ABRIL DE 2025- AMBIENTAL
FAO-CTO-23001163-0479-2025	En respuesta al Comunicado 21-04-2025 - CO-FJ-1280-253-2025 - VILLAVICENCIO - REITERACIÓN ENTREGA DE SOPORTES DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA
FAO-CTO-23001163-0480-2025	Envío de cotizaciones para los siguientes materiales. •Canaleta 10050200mm. •Cable encauchetado 312
FAO-CTO-23001163-0481-2025	ENVIO DE SOPORTE ARL PAULA RUIZ
FAO-CTO-23001163-0482-2025	Entrega actividades especificadas dentro de la programación semanal No 46 para los trabajos en estación de bomberos
FAO-CTO-23001163-0482-2025	Envió soporte de andamiero
FAO-CTO-23001163-0483-2025	APOYO EN SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
FAO-CTO-23001163-0484-2025	Envió soportes de competencia en trabajo en alturas del colaborador HORACIO GUEVARA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA	
21-04-2025 - CO-FJ-1280-246-2025	VILLAVICENCIO - SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN ALTURAS
21-04-2025 - CO-FJ-1280-247-2025	VILLAVICENCIO - URGENTE CUMPLIMIENTO INMEDIATO RTA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0472-2025ACTIVIDADES SEI
21-04-2025 - CO-FJ-1280-248-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0461-2025 REVISIÓN INFORME AMBIENTAL MARZO 2025
21-04-2025 - CO-FJ-1280-249-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0460-2025 REVISIÓN INFORME MENSUAL SST MARZO 2025
21-04-2025 - CO-FJ-1280-250-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0468-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2025
21-04-2025 - CO-FJ-1280-251-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0470-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 07 AL 12 ABRIL 2025
21-04-2025 - CO-FJ-1280-252-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No45
21-04-2025 - CO-FJ-1280-253-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN ENTREGA DE SOPORTES DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL PERSONAL FALTANTE
22-04-2025 - CO-FJ-1280-254-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0471-2025 ESTADO DE PAZ Y SALVO DEL PERSONAL RETIRADO CONTRATISTA DE OBRA GRUPO FAO SAS
22-04-2025 - CO-FJ-1280-255-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de la trampa de grasas de bomberos)
22-04-2025 - CO-FJ-1280-256-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de los aires acondicionados de Sanidad)
22-04-2025 - CO-FJ-1280-257-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0480-2025 – (Suministro de cable encauchetado y Canaleta 100x50
23-04-2025 - CO-FJ-1280-258-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No7 MES ENERO 2025
23-04-2025 - CO-FJ-1280-259-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No8 MES ENERO 2025
23-04-2025 - CO-FJ-1280-260-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0474-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2025
23-04-2025 - CO-FJ-1280-261-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0478-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 14 AL 19 ABRIL 2025
23-04-2025 - CO-FJ-1280-262-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A LOS COMUNICADOS FAO-CTO-23001163-0279-2025 Y FAO-CTO-23001163-0481-2025 REVISIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
24-04-2025 - CO-FJ-1280-263-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0482-2025 ACTIVIDADES SEI
24-04-2025 - CO-FJ-1280-264-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de luminarias en el ingreso de la sala de abordaje No.02)
24-04-2025 - CO-FJ-1280-265-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimientos de la garita del punto de acceso vehicular alfa 13)
24-04-2025 - CO-FJ-1280-266-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento del orinal del baño para hombres de la sala de abordaje No.03)
24-04-2025 - CO-FJ-1280-267-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No8 MES FEBRERO 2025
24-04-2025 - CO-FJ-1280-268-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No9 MES FEBRERO 2025

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DE OBRA

NOMBRE	CARGO	20 D	21 L	22 M	23 M	24 J	25 V	26 S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1		1	1	
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO							
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST				1	1	1	
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1	1	1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**10**	**11**	**11**	**12**	**12**	**10**

PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	20 D	21 L	22 M	23 M	24 J	25 V	26 S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**


DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	3	10	13
MARTES	3	11	14
MIERCOLES	3	11	14
JUEVES	3	12	15
VIERNES	3	12	15
SÁBADO	3	10	13

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 826.501.931,00	$ 226.116.464,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 826.501.931,00
% Avance facturado Acumulado
42,44%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 42,44%. Equivalente a $ 826,501,931,00 millones de pesos.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 43.785.303,84
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.479,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
TOTAL ACUMULADO		$ 304.480.250,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 304.480.250,00
% Avance facturado Acumulado
36,33%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 304,480,250,00 con un porcentaje de 36,33%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de la planta No.01
1	



No. FOTO	Se verifica el estado de los filtros del tanque de suministro de combustible, a los grupos electrógenos.
2	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de la planta No.02
3	

MANTENIMIENTO DE BODEGAS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
4	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
6	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

BOMBEROS					
					
No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del tanque de abastecimiento de los carros de bomberos	No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del tanque de abastecimiento de los carros de bomberos	No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del tanque de abastecimiento de los carros de bomberos
7		8		9	

BOMBEROS					
					
No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del tanque de respaldo de abastecimiento de los carros de bomberos	No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del tanque de respaldo de abastecimiento de los carros de bomberos	No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del tanque de respaldo de abastecimiento de los carros de bomberos
10		11		12	

BOMBEROS					
					
No. FOTO	Se realiza el traslado de las maquinas del gimnasio para despejar el area donde se realizara el mantenimiento de la cubierta	No. FOTO	Se realiza el traslado de las maquinas del gimnasio para despejar el area donde se realizara el mantenimiento de la cubierta	No. FOTO	Se realiza el traslado de las maquinas del gimnasio para despejar el area donde se realizara el mantenimiento de la cubierta
13		14		15	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

BOMBEROS

		
No. FOTO 16	**Se realiza el retiro del cielo raso existente en el área del gimnasio**	**No. FOTO 17**	**Se realiza el retiro del cielo raso existente en el área del gimnasio**	**No. FOTO 18**	**Se realiza el retiro del cielo raso existente en el área del gimnasio**

ASCENSOR LADO PLATAFORMA

		
No. FOTO 19	**Se realiza el mantenimiento de la cubierta del ascensor lado plataforma**	**No. FOTO 20**	**Se realiza el mantenimiento de la cubierta del ascensor lado plataforma**	**No. FOTO 21**	**Se realiza el mantenimiento de la cubierta del ascensor lado plataforma**

FILTRO A PLATAFORMA - ALFA 8

		
No. FOTO 22	**Se realizó el mantenimiento de la garita del filtro para ingreso a plataforma, alfa 8. pintura en general.**	**No. FOTO 23**	**Se realizó el mantenimiento de la garita del filtro para ingreso a plataforma, alfa 8. afinado perimetral.**	**No. FOTO 24**	**Se realizó el mantenimiento de la garita del filtro para ingreso a plataforma, alfa 8. afinado de piso.**

CUARTO PARA LACTANTES



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del vinilo adhesivo de los vidrios de la oficina para lactantes
25	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del vinilo adhesivo de los vidrios de la oficina para lactantes
26	



No. FOTO	Se realizó el mantenimiento del vinilo adhesivo de los vidrios de la oficina para lactantes
27	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE



No. FOTO	Se participó en las charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas a fortalecer la cultura de prevención, reforzar los procedimientos seguros y sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del autocuidado en el desarrollo de sus labores.
28	



No. FOTO	Se participó en la realización de ejercicios de calistenia previos al inicio de las actividades laborales, con el propósito de fomentar el bienestar físico, prevenir lesiones musculoesqueléticas y promover hábitos saludables entre los colaboradores.
29	



No. FOTO	Participación en la capacitación dirigida por el Área Ambiental de la Aerocivil en cuanto al Manejo de Sustancias Químicas
30	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE







AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO	
31	Se realizó una inspección en campo con el objetivo de validar las condiciones seguras para la ejecución de trabajos en alturas. Durante la visita, se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de SST, prestando especial atención al uso adecuado de los equipos de protección contra caídas, los elementos de protección individual), así como la correcta instalación y aseguramiento de los andamios, los cuales contaban con plataformas firmes y estables.Se solicita al contratista tener escaleras suficientes para el ascenso y descenso de los trabajadores para evitar posibles accidentes y la inclusión de plataformas completa que permita desplazarse de manera segura.	32	Se llevó a cabo una capacitación práctica, dirigida por el personal del cuerpo de bomberos, enfocada en el manejo adecuado de extintores y en la identificación de los distintos tipos según la clase de fuego. Esta actividad tuvo como finalidad reforzar los conocimientos del personal en materia de prevención y control de incendios, garantizando una respuesta segura y eficiente ante posibles emergencias.	33	Se realizó una inspección en el acopio temporal de residuos de construcción y demolición, donde se evidenció que realizaron la disposición final con un gestor autorizado.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE







No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO	
34	Se realizó una inspección ambiental en el campamento, durante la cual se verificó que instalaron un dique de contención, una medida esencial para la prevención de posibles derrames y adicional reubicaron todos los productos químicos en un solo lugar debidamente almacenados con la matriz de compatibilidad y el kit de emergencias.	35	Durante la inspección ambiental, se verificó que realizaron retiro de envases de productos químicos, entregándolos al proveedor, para que sea reutilizable nuevamente.	36	Inspección de uso adecuado de los equipos de protección contra caídas y los elementos de protección individual acorde a la actividad de mantenimiento

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Veintiocho (Día en letras) 28 (Día en Números) días del mes de Abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/04/2025 **Y EL** 26/04/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

| NOMBRE | DOCUMENTO | CARGO / FECHA | MARZO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | |

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%					
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%						
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%						
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%						
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%						
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%						
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%						
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%						
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%						
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%						
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%						
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%						
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%						
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%						
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%						
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%						
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%						
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%						
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%						
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%						
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%						
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%						
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%						
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%						
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%						
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%						
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%						
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%						
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%						
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%						
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%						
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%						
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%						
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%						
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%						
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%						
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%						
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%						
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%						
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%						
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%						
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%						
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%						
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%						
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%						
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%						
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%						
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%						
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%						
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%						
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%						
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%						
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%						
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%						
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%						
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%						
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%						
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%						
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%						
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%						
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%						
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%						
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%						
					$ 1.947.574.910,60	100%						

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ