AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	5-may-25
Semana No	**47**	**DEL :**	27-abr-25	**AL:**	3-may-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		332	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**42,24%**			
Nombre del Supervisor :	**Jorge Beltrán Gómez**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,50%**	**49,94%**
($) Valor programado:	**$ 9.781.331,35**	**$ 972.624.266,23**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,87%**	**51,28%**
($) Valor ejecutado:	**$ 16.938.143,00**	**$ 998.652.395,13**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**1,34%**
	Valor Adelanto:	**$ 26.028.128,90**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA MIERCOLES 30-04-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 46

"actividades realizadas en obra del (27 de abril al 03 de mayo del 2025)

* Se realiza la verificación de los filtros y el nivel del refrigerante de las plantas.
* Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible a las plantas de los grupos electrógenos.
* En sanidad se realiza el mantenimiento de aires acondicionados
* Se realiza el mantenimiento del cuarto de aseo y el cuarto para almacenar desechos peligrosos en sanidad.
* Se continua con el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
* Se realiza el alistado del piso de la garita de alfa 8 y se realiza el mantenimiento de las tomas eléctricas.
* Se realiza el mantenimiento de la lampara de la oficina de carnetización
* Se realiza el destaponamiento de los desagues de la cubierta perimetral de la torre de control.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

28-04-2025 - Iluminación posterior
30-04-2025 - Sistemas de energía/energía de emergencia al 0%
02-05-2025 - Reiteración #2 solicitud de mantenimiento de iluminación de la oficina de carnetización.
02-05-2025 - Reiteración #2 Mantenimiento trampa de grasa SEI
02-05-2025 - Reiteración # 2 solicitud de evaluar atención de vidrios en ventanales superiores del salón principal del aeropuerto vanguardia
02-05-2025 - Reiteración #2 mantenimientos pendientes por realizar contrato mantenimiento lado tierra
02-05-2025 - Novedad Iluminación posterior - SAR - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.
02-05-2025 - Reiteración# 3 de atención en punto de acceso vehicular alfa 13
02-05-2025 - Reiteración #2 Daño en bombilla - entrada a sala 2 - segundo piso - aeropuerto vanguardia - Villavicencio
03-05-2025 - Daño del aire acondicionado del área de medicamentos - Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

* Mantenimiento de la transferencia de los grupos electrógenos
* Mantenimiento de la fachada de la torre de control y el terminal aéreo

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., participamos en la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en la jornada de calistenia dirigida por el contratista de obra. Posteriormente, se realiza inspección en campo, donde se conceptúa que el área de acopio temporal de residuos de construcción y demolición se encuentra descubierta. Por tal motivo, se solicita al contratista organizar adecuadamente esta zona. Se emiten los siguientes comunicados: 1) Revisión de los certificados de andamio. 2) Traslado solicitando capacitación en manejo de fauna silvestre. 3) Revisión de la documentación del trabajador Horacio Guevara, informando que esta interventoría no avala su participación en actividades en alturas, debido a una restricción médica vigente. 4) Revisión de la planilla de seguridad social integral del coordinador técnico, identificando una novedad por incumplimiento de pago, con una mora de 10 días y 5) Revisión del informe de reportes semanales del área ambiental, correspondiente al periodo del 21 al 26 de abril, constatando que la especialista ambiental no asistió el día de hoy a las instalaciones del Aeropuerto Vanguardia.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., participando en la charla de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en la jornada de calistenia dirigida por el contratista de obra. A continuación, se realiza un recorrido en campo donde se llevan a cabo actividades de mantenimiento en la bodega. Durante esta inspección se constata que el personal cuenta con los elementos de protección personal adecuados para el desarrollo de sus labores. Asimismo, se hace presencia tanto del contratista de obra como del equipo de interventoría en la socialización de los resultados del monitoreo ambiental correspondiente al año 2024, realizado en las instalaciones del Aeropuerto Vanguardia.

*La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m., realizando recorrido en campo, durante el cual se solicita al contratista de obra ordenar la parte externa de la bodega del campamento, retirando los residuos y recipientes que contengan agua lluvia, con el fin de prevenir la proliferación de mosquitos y zancudos. En horas de la tarde, se lleva a cabo el comité de seguimiento de obra, donde se abordan temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y aspectos ambientales de las actividades ejecutadas durante la semana. En dicha reunión, se solicita al contratista entregar paz y salvos faltantes del personal retirado estableciendo como fecha de entrega el 3 de abril. Garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en los andamios, los cuales deben encontrarse en buen estado, asegurados, firmes, contar con escaleras suficientes y estar correctamente delimitados y señalizados. Finalmente, se informa que, una vez el contratista de obra cuente con el diagnóstico y la planeación correspondiente para las actividades de trabajo eléctrico, se realizará una mesa de trabajo con el área de SST de la región Oriente.

* La interventoría inicia actividades laborales administrativas a las 7:00 a.m. Se realiza inspección en el área de la bodega, donde se ejecutan actividades de mantenimiento, constatando el cumplimiento en el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal asignado. Posteriormente, se continúa con recorrido en el área de la sala de madres lactantes, donde se solicita al contratista ordenar y mejorar la señalización correspondiente. Adicionalmente, se emite un comunicado con respecto a la revisión del reporte semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el cual se valida la información presentada. Así mismo, se revisa la documentación de ingreso del personal nuevo, constatando la falta de entrega de algunos documentos esenciales. Se manifiesta además el incumplimiento del porcentaje mínimo del 90% de personal vinculado al proyecto, ya que actualmente se registra un 88.89%, cifra inferior a la exigida contractualmente. Por último, se remite un correo al contratista de obra, indicando la relación de documentos que debe contener el informe mensual de SST correspondiente al mes de abril, de acuerdo con las actividades desarrolladas durante el periodo.

*La interventoría inicia actividades administrativas a las 7:00 a.m. y se realiza recorrido en campo para verificar el desarrollo de las actividades de mantenimiento, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal operativo. Durante esta jornada, se solicita al contratista de obra: El certificado de accidentalidad correspondiente al período del 1 al 30 de abril de 2025 y el l certificado de pago de seguridad social integral y los comprobantes de pago de salarios del personal activo en el proyecto. Adicionalmente, durante el recorrido en campo, se constata que el personal está utilizando chalecos que no cumplen con la normatividad vigente exigida por la Aeronáutica Civil y que algunos de estos se encuentran en mal estado. Por lo tanto, se solicita al contratista de obra proceder con la reposición inmediata de los chalecos, garantizando que cumplan con los estándares establecidos.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0485-2025	Cotización para la recolección y disposición final de residuos contaminados
FAO-CTO-23001163-0486-2025	ENVÍO DE COTIZACIONES PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUBIERTA PARA BOTONERA ADECUACION PUNTO DE ABASTECIMIENTO
FAO-CTO-23001163-0487-2025	DISEÑO DE LA TRANSFERENCIA
FAO-CTO-23001163-0489-2025	Envió soporte de la planilla de seguridad social perteneciente al Ingeniero William Caviedes
FAO-CTO-23001163-0490-2025	Envió soporte Certificado como Andamiero Colaborador Fernando Catari
FAO-CTO-23001163-0492-2025	RESPUESTA CO-FJ-1280-266-2025 VILLAVICENCIO – SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento del orinal del baño para hombres de la sala
FAO-CTO-23001163-0493-2025	RESPUESTA- CO-FJ-1280-264-2025 VILLAVICENCIO –SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de luminarias en el ingreso de la sala de
FAO-CTO-23001163-0495-2025	RESPUESTA A COMUNICADO CO-FJ-1280-254-2025
FAO-CTO-23001163-0496-2025	ENTREGA DE REPORTE SST SEMANAL 21-26 ABRIL 2025
FAO-CTO-23001163-0497-2025	ENVÍO COMPILADO ACTA 9 AJUSTADO DE ACUERDO A OBSERVACIONES
FAO-CTO-23001163-0498-2025	Expedición carnet para los colaboradores
FAO-CTO-23001163-0499-2025	Cotizacion para el suministro de perfileria metalica
FAO-CTO-23001163-0500-2025	ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PERSONAL DE INGRESO
FAO-CTO-23001163-0501-2025	Envío compilado Acta No 9 con ajuste en factura
FAO-CTO-23001163-0502-2025	Envío de soportes de competencia riesgo eléctrico
FAO-CTO-23001163-0503-2025	Envío de CERFICADOS DE REENTRENAMIENTO DE ALTURAS

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

28-04-2025 - CO-FJ-1280-269-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A LOS COMUNICADOS FAO-CTO-23001163-0482-2025 Y FAO-CTO-23001163-0490-2025 REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE ANDAMIEROS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

28-04-2025 - CO-FJ-1280-270-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0486-2025 – (Adecuación del tanque alterno para el suministro de los tanq
28-04-2025 - CO-FJ-1280-271-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0485-2025 – (recolección y disposición final de residuos contam
28-04-2025 - CO-FJ-1280-272-2025	VILLAVICENCIO - TRASLADO DE SOLICITUD PARA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
28-04-2025 - CO-FJ-1280-273-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No9 MES MARZO 2025
28-04-2025 - CO-FJ-1280-274-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No10 MES MARZO 2025
28-04-2025 - CO-FJ-1280-275-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0484-2025 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJADOR HORACIO GUEVARA
28-04-2025 - CO-FJ-1280-276-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0489-2025 REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONAL FALTANTE
28-04-2025 - CO-FJ-1280-277-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0494-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL AMBIENTAL DEL 21 AL 26 ABRIL 2025
28-04-2025 - CO-FJ-1280-278-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS. (Mantenimiento de las plantas de los grupos electrógenos)
28-04-2025 - CO-FJ-1280-279-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de la banda transportadora y los soportes de la puerta de vidrio del salón
29-04-2025 - CO-FJ-1280-280-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No46
30-04-2025 - CO-FJ-1280-281-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – (Informes semanales y programación de actividades base SEI de Bomberos)
30-04-2025 - CO-FJ-1280-282-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN DE ANTENCIÓN URGENTE DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS
30-04-2025 - CO-FJ-1280-283-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN DE COTIZACIÓN - RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN FAO-CTO-23001163-0499-2025 – (suministro de perfilería metálica para cubierta en
30-04-2025 - CO-FJ-1280-284-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0495-2025 ESTADO DE PAZ Y SALVO DEL PERSONAL RETIRADO CONTRATISTA DE OBRA GRUPO FAO SAS
30-04-2025 - CO-FJ-1280-285-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de luminarias en la oficina de carnetización)
02-05-2025 - CO-FJ-1280-286-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS CUADRILLA ELÉCTRICA (Mantenimiento de luminarias en áreas perimetrales)
02-05-2025 - CO-FJ-1280-287-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0496-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2025
02-05-2025 - CO-FJ-1280-288-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DEL PERSONAL
02-05-2025 - CO-FJ-1280-289-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS (Mantenimiento de los dispensadores de papel y dispensadores de toallas)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	27	28	29	30	1	2	3
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1		1	1
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1		1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1		1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST		1	1	1		1	1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1			1	
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO						1	1
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST		1	1	1		1	
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1	1			
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1		1	1
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCÓN	AYUDANTE ELÉCTRICO				1		1	1
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA		1	1	1		1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA		1	1	1		1	1
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1	1	1		1	1
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1		1	1
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA							1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		0	11	12	12	0	13	12

PERSONAL DE INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	27	28	29	30	1	2	3
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1		1	1
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1		1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1		1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	3	3	3	0	3	3


DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	3	11	14
MARTES	3	12	15
MIERCOLES	3	12	15
JUEVES	0	0	0
VIERNES	3	13	16
SÁBADO	3	12	15

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 826.501.931,00	$ 226.116.464,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 826.501.931,00
% Avance facturado Acumulado
42,44%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 42,44%. Equivalente a $ 826,501,931,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 43.785.303,84
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.479,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
TOTAL ACUMULADO		$ 304.480.250,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 304.480.250,00
% Avance facturado Acumulado
36,33%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 304,480,250,00 con un porcentaje de 36,33%.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de la planta No.01
1	



No. FOTO	Se verifica el estado de los filtros del tanque de suministro de combustible, y las plantas de los grupos electrógenos.
2	



No. FOTO	Se realiza inspección del estado de los filtros de la planta No.02
3	

GRUPOS ELECTRÓGENOS



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible a los grupos electrógenos.
4	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible a los grupos electrógenos.
5	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del filtro del tanque de suministro de combustible a los grupos electrógenos.
6	

SANIDAD



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del cuarto para aseo de sanidad y el mantenimiento del cuarto para almacenar desechos tóxicos
7	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del cuarto para aseo de sanidad y el mantenimiento del cuarto para almacenar desechos tóxicos
8	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento del cuarto para aseo de sanidad y el mantenimiento del cuarto para almacenar desechos tóxicos
9	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

BODEGAS



No. FOTO	Se continua con el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
10	



No. FOTO	Se continua con el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
11	



No. FOTO	Se continua con el mantenimiento de los muros internos de las bodegas para la adecuación de oficinas
12	

ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los desagües de la cubierta de la torre de control
13	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los desagües de la cubierta de la torre de control
14	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de los desagües de la cubierta de la torre de control
15	

CUADRILLA ELÉCTRICA



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de las luminarias de la oficina de carnetización
16	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de las luminarias de la oficina de carnetización
17	



No. FOTO	Se realiza el mantenimiento de las luminarias de la oficina de carnetización
18	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

					
No. FOTO	**Se participó en las charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas a fortalecer la cultura de prevención, reforzar los procedimientos seguros y sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del autocuidado en el desarrollo de sus labores.**	**No. FOTO**	**Se participó en la realización de ejercicios de calistenia previos al inicio de las actividades laborales, con el propósito de fomentar el bienestar físico, prevenir lesiones musculoesqueléticas y promover hábitos saludables entre los colaboradores.**	**No. FOTO**	**Socialización resultados de monitoreo ambientales 2024 (aire, ruido y residuos sólidos)**
19		**20**		**21**	

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

					
No. FOTO	**Inspección de Delimitación y Señalización de Áreas Intervenidas**	**No. FOTO**	**Inspección de uso adecuado de los elementos de protección personal acorde a la actividad**	**No. FOTO**	**Se solicita al contratista dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente de la Aeronáutica Civil, garantizando que todo el personal cuente con chalecos debidamente identificables y que cumplan con las especificaciones técnicas y de seguridad exigidas.**
22		**23**		**24**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Cinco	05	días del mes de	Mayo	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonairá Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-3	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**		20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/04/2025 **Y EL** 3/05/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING.JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			ABRIL DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														MAYO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																															
FARITH FABRICCIO DOMINGUEZ	1.115.726.230	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																															
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																															
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/04/2025 **Y EL** 3/05/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JORGE BELTRAN

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		ABRIL DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														MAYO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NOMBRE	**CARGO**	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL			1	1			1	1	1	1	1	1			1	1						1		1	1				1		1																												
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1															1	1																												
PAULA ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ	PASANTE SST	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1							1	1	1			1	1	1	1																												
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO									1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1																												
YEISON FERNANDO BETANCUR AYALA	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1						1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCÓN	AYUDANTE ELÉCTRICO																														1		1																												
URIEL ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO	MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1	1				1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
EDIT MER DURAN MADRID	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1																												
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1																1																												
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**12**	**12**	**13**	**13**	**10**	**0**	**12**	**12**	**14**	**14**	**13**	**13**	**0**	**13**	**14**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**11**	**11**	**12**	**12**	**10**	**0**	**11**	**12**	**12**	**0**	**14**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%					
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%					
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%					
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%					
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%					
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%					
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%					
55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%					
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%					
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%					
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%					
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					

71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					
113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón Directora de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**