AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	21-jul-25
Semana No	**58**	**DEL :**	13-jul-25	**AL:**	19-jul-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		408	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**51,91%**			
Nombre del Supervisor :	**ING. JUAN CARLOS MANCERA**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**1,03%**	**60,14%**
($) Valor programado:	**$ 19.966.729,17**	**$ 1.171.281.482,43**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,98%**	**66,41%**
($) Valor ejecutado:	**$ 19.040.007,68**	**$ 1.293.428.445,61**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**6,27%**
	Valor Adelanto:	**$ 122.146.963,18**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 19-07-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 57

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (13 AL 19 DE JULIO DEL 2025)

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Se realizó mantenimiento general a baño de hombres del segundo piso del salón principal.	Bien realizado	NO
2	Se inició con la pintura de las tejas.	En ejecución	NO
3	Se realizó la construcción de los pedestales para instalación de columnas metálicas.	Bien realizado	NO
4	Se realizó la instalación de los flanches de la cubierta del área del gimnasio de la base SEI Bomberos.	Bien realizado	NO
5	Se inició la demolición de la cubierta existente del área de insumos de la base SEI Bomberos.	En ejecución	NO
6	Se realizó arreglo de bisagra en portón de parqueadero público.	Bien realizado	NO
7		Bien realizado	NO

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

14-07-2025 - Respuesta solitud información
14-07-2025 - Daño de control remoto del aire acondicionado consultorio médico
16-07-2025 - MANTENIMIENTOS PENDIENTES EN LA TERMINAL
16-07-2025 - Daño aire acondicionado salud ocupacional - regional oriente
18-07-2025 - Grupo electrógeno - entrega e instalación de la transferencia - aeropuerto vanguardia de villavicencio
18-07-2025 - Retrasó trabajos bodega sei - aeropuerto vanguardia de villavicencio

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

Documentación del personal para instalación de los puntos de anclaje.
Entrega de bodega de insumos a la Administración del aeropuerto.
Retiro de escombros parqueadero privado.
Mantenimiento muro del ascensor salón principal.
Entrega total de base de Bomberos.
Instalación de dispensadores de jabon en baños públicos.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Lunes 14 de julio 2025.** Se llevó a cabo de manera virtual el Comité de Seguimiento de Obra número 56, en el cual se abordaron temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Durante la reunión se reiteró al contratista la obligación de entregar la documentación actualizada del personal que ejecutará actividades en campo, con el fin de gestionar la aprobación por parte de la Dirección Regional Oriente, compromiso que el contratista asumió para el día miércoles 16 de julio. Igualmente, se recordó la entrega del certificado correspondiente al mes de junio por concepto de pago de salarios y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, junto con los respectivos desprendibles de nómina; el contratista manifestó que dicha documentación será entregada el viernes 18 de julio. Se dejó claridad en el comité sobre la vigencia del plazo para el pago de la seguridad social correspondiente al presente mes, el cual vence hoy, 14 de julio, y se advirtió que, en caso de no recibir el soporte correspondiente, la interventoría no avalará el inicio de actividades programadas para el 15 de julio y no se permitirá el ingreso del personal a las áreas restringidas. Posteriormente, se realizó recorrido en campo donde se constató el descargue del material, específicamente tejas, para la instalación de la cubierta en la Base SEI de Bomberos, el cual quedó acopiado de manera temporal en la bodega de insumos de Bomberos. Finalmente, se dejó observación de que la especialista ambiental del contratista no asistió el día de hoy a las instalaciones del Aeropuerto Vanguardia.

***Martes 15 de julio 2025.** Se solicitó la entrega e los soportes correspondientes a las planillas de pago de la Seguridad Social Integral. El contratista de obra manifestó no disponer de dichos documentos en el momento, por lo que se les informó en obra que no está permitido realizar actividades laborales ni ingresar a áreas restringidas, debido al incumplimiento contractual. Se deja constancia mediante oficio de abandono de obra por incumplimiento en las obligaciones relacionadas con el pago de la Seguridad Social Integral. Se manifiesta que, en el día de hoy, no se entregaron los soportes requeridos y, por tanto, no se ejecutaron actividades de mantenimiento. Adicionalmente, la especialista ambiental se comunicó con la interventoría para informar que el día 14 de julio presentó su carta de renuncia a la empresa. Durante la jornada, el contratista de obra no se pronunció al respecto; sin embargo, al ser parte del personal contractual, está obligado a informar oportunamente a la interventoría. Se realizó la entrega del informe SSTA número 13 de junio a la entidad, así como del oficio donde la interventoría revisó y avaló el informe ambiental número 13 de junio del contratista de obra. Por último, se emitió un oficio indicando la necesidad de atender los requerimientos relacionados con SST y gestión ambiental, los cuales son indispensables para la ejecución del proyecto.

***Miércoles 16 de julio 2025.** Se evidenció la realización de capacitación SST y, durante el recorrido en campo, se verificó la construcción de los pedestales y la instalación de flanches en la cubierta del gimnasio de la Base SEI de Bomberos. Se dejó constancia de la socialización de estas actividades con el líder de bomberos, documentada en el acta número 26. El personal presente contaba con sus elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas adecuados para las labores en alturas, bajo la supervisión de la inspector SST del contratista de obra. Sin embargo, manifestamos que han transcurrido dos días sin que el contratista se pronuncie ni comunique formalmente a la interventoría sobre la situación, ni tampoco haya remitido la hoja de vida de la nueva especialista ambiental.

***Jueves 17 de julio 2025.** Se dejó constancia en el acta número 27 de la socialización realizada con el líder de la Base SEI de Bomberos sobre la continuación de la instalación de flanches y la colocación de la teja faltante en la cubierta del gimnasio. El personal involucrado estuvo debidamente equipado con los elementos de protección personal (EPP) y los equipos de protección contra caídas adecuados para la actividad desarrollada. Posteriormente, se continuó con la revisión de la documentación faltante del personal nuevo que actualmente realiza actividades de mantenimiento. La interventoría procedió a remitir dicha documentación al área correspondiente de la Regional Oriente con el fin de obtener el certificado de cumplimiento. Se reiteró al contratista la importancia de entregar toda la documentación requerida para las actividades de anclajes en el edificio principal. De igual forma, se realizó una solicitud urgente para el cambio del especialista ambiental, dado que actualmente se están ejecutando actividades relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Asimismo, se revisaron y aprobaron los reportes SST correspondientes a la semana del 7 al 12 de julio, y se realizó la revisión de las planillas de Seguridad Social Integral, donde se constató un retraso en los pagos. Por lo tanto, se recomendó al contratista la estricta exigencia de cumplir con los pagos en las fechas establecidas contractualmente.

***Viernes 18 de julio 2025.** Se solicitó el retiro de los residuos ubicados en el parqueadero privado. Asimismo, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento de Obra número 57, en el cual se enfatizó la exigencia de contar al 100% con un especialista ambiental. El contratista de obra no ha presentado la hoja de vida correspondiente para el cambio, dado que la especialista anterior cesó su vinculación con la empresa el lunes 14 de julio y, hasta la fecha, no han subsanado los hallazgos ambientales. Adicionalmente, se solicitó la entrega de la documentación requerida ante la Dirección Regional Oriente, relacionada con la actividad de mantenimiento y transferencia de la planta electrógenos, así como la obligación contractual de entregar el certificado de cumplimiento correspondiente al mes de junio junto con los desprendibles de pago asociados.

***Sábado 19 de julio 2025.** Se realizó comunicación vía correo electrónico en donde manifestamos que se hizo revisión de la documentación correspondiente para la ejecución de trabajos de izaje de cargas con manlift, en la cual se relacionaron los documentos faltantes. Además, se continuó con la revisión de la documentación requerida para el ingreso del señor Mario Jiménez, advirtiendo que aún quedan soportes pendientes por entregar.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0623-2025	ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL No.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
FAO-CTO-23001163-0625-2025	FAO-CTO-23001163-0624-2025 Envío seguridad social y vocacional del próximo anclador
FAO-CTO-23001163-0626-2025	FAO-CTO-23001163-0626-2025 Envío reporte semanal.
FAO-CTO-23001163-0627-2025	Respuesta a comunicado CO-FJ-1280-446-2025 - NOTIFICACIÓN MULTA ACTA DE COSTOS No. 12 DEL MES DE JUNIO DE 2025
FAO-CTO-23001163-0629-2025	comunicado FAO-CTO-23001163-0629-2025 respuesta CO-FJ-1280-421-2025 Villavicencio - traslado de solicitud de información por parte del departamento administrativo nacional de estadística (DANE).
FAO-CTO-23001163-0631-2025	FAO-CTO-23001163-0631-2025 Respuesta ante comunicado 16-07-2025 - CO-FJ1280-458-2025 Revisión de documentación ingreso de personal.
FAO-CTO-23001163-0632-2025	COMUNICADO- FAO-CTO-23001163-0532-2025- Envió de la planilla de seguridad social GRUPO FAO
FAO-CTO-23001163-0634-2025	ENVIO DE SOPORTE DE CURSOS REALIZADOS
FAO-CTO-23001163-0634-2025	Envío cotizaciones relacionadas a: • Mantenimiento reparación tanque elevado. • Suministro de reflector de 200 watts
FAO-CTO-23001163-0635-2025	Cronograma y procedimiento de instalación – Transferencia y acometidas eléctricas del grupo electrógeno del Aeropuerto de Villavicencio
FAO-CTO-23001163-0636-2025	FAO-CTO-23001163-0636-2025 Envío de seguridad social, CC inspección de plantas eléctricas
FAO-CTO-23001163-0637-2025	COMUNICADO- FAO-CTO-23001163-0537-2025- Envío de la documentación requerida para la actividad relacionada a trabajo en alturas (PUNTOS DE ANCLAJE)

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

14-07-2025 - CO-FJ-1280-449-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No57
15-07-2025 - CO-FJ-1280-450-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0623-2025 REVISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL JUNIO 2025
15-07-2025 - CO-FJ-1280-451-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST INTERVENTORIA No13
15-07-2025 - CO-FJ-1280-453-2025	VILLAVICENCIO - ABANDONO DE OBRA 15-07-2025.
15-07-2025 - CO-FJ-1280-454-2025	VILLAVICENCIO - SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 15-07-2025
15-07-2025 - CO-FJ-1280-455-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS SSTA
16-07-2025 - CO-FJ-1280-456-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0619-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 01 AL 05 JULIO 2025

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

16-07-2025 - CO-FJ-1280-457-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA
16-07-2025 - CO-FJ-1280-458-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0628-2025 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL OPERATIVO
16-07-2025 - CO-FJ-1280-459-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE PERSONAL OPERATIVO EN OBRA 16-07-2025.
16-07-2025 - CO-FJ-1280-460-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0624-2025 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO EN IZAJE DE CARGAS CON EL MANLIFT
16-07-2025 - CO-FJ-1280-461-2025	VILLAVICENCIO - SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 16-07-2025.
17-07-2025 - CO-FJ-1280-462-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0628-2025 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO PERSONAL OPERATIVO
17-07-2025 - CO-FJ-1280-463-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0625-2025 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJO EN INSTALACIÓN DE ANCLAJES
17-07-2025 - CO-FJ-1280-464-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA
17-07-2025 - CO-FJ-1280-465-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD URGENTE DE CAMBIO DE LA ESPECIALISTA AMBIENTAL
17-07-2025 - CO-FJ-1280-466-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0626-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 07 AL 12 JULIO 2025
17-07-2025 - CO-FJ-1280-467-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0632-2025 REVISIÓN DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (GRUPO FAO SAS)
17-07-2025 - CO-FJ-1280-468-2025	VILLAVICENCIO - SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA BASE BOMBEROS 17-07-2025
18-07-2025 - CO-FJ-1280-469-2025	VILLAVICENCIO - SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASE SEI BOMBEROS
19-07-2025 - CO-FJ-1280-470-2025	VILLAVICENCIO - URGENTE SOLICITUD DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE ÁREA DE INSUMOS BASE SEI BOMBEROS

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	13	14	15	16	17	18	19
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÜA	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	1
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO							
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO		1					
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCÓN	AYUDANTE ELÉCTRICO		1					
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA				1	1	1	1
OSCAR JAVIER ACUÑA PÉREZ	OFICIAL DE OBRA				1	1	1	1
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA							
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA		1					
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA		1					
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		**0**	**8**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**


PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	13	14	15	16	17	18	19
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO			
LUNES	3	8	11
MARTES	3	4	7
MIERCOLES	3	6	9
JUEVES	3	6	9
VIERNES	3	6	9
SABADO	3	6	9

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	$ 66.594.074,00	$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	$ 237.177.273,00	$ 66.434.142,00	28,01%
TOTAL ACUMULADO		$ 1.130.273.278,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.130.273.278,00
% Avance facturado Acumulado
58,03%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 58,03%. Equivalente a $ 1,130,273,278,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 43.785.303,84
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.479,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
11	abr-25	$ 24.113.397,00
12	may-25	$ 67.542.898,00
TOTAL ACUMULADO		$ 396.136.545,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 396.136.545,00
% Avance facturado Acumulado
47,26%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 396,136,545,00 con un porcentaje de 47,26%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



No. FOTO	Se realizó mantenimiento general a baño de hombres del segundo piso del salón principal.
1	



No. FOTO	Se inició con la pintura de las tejas.
2	



No. FOTO	Se realizó la construcción de los pedestales para instalación de columnas metálicas.
3	







AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO	
4	Se realizó la instalación de los flanches de la cubierta del área del gimnasio de la base SEI Bomberos.	5	Se inició la demolición de la cubierta existente del área de insumos de la base SEI Bomberos.	6	Se realizó arreglo de bisagra en portón de parqueadero público.

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE







No. FOTO		No. FOTO		No. FOTO	
7	Verificación de capacitación de seguridad y salud en el trabajo.	8	Verificación del uso adecuado de los EPP y EPCC durante la instalación de teja en el gimnasio de la base SEI de bomberos.	9	Verificación de Descargue de Material – Tejas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

veintiuno	21	días del mes de	Julio	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
26	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**		20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/07/2025 **Y EL** 19/07/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			JUNIO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													JULIO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																							
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
MATEO MEDINA GUTIÉRREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/07/2025 **Y EL** 19/07/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA

JUNIO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1			1	1	1	1	1		
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1			1	1	1	1	1		
JUDITH TERESA MEJIA LOZANO	ESPECIALISTA AMBIENTAL										1		1	1			1			1	1					1		1			
WILLIAM ANDRÉS CAVIEDES CAHUEÑO	COORDINADOR TÉCNICO									1	1	1	1	1																	
JHONATHAN ALIRIO GÁMEZ RODRÍGUEZ	TÉCNICO ELÉCTRICO			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	1		
LUIS ÁNGEL VILLALOBOS RINCÓN	AYUDANTE ELÉCTRICO			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	1		
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA																														
OSCAR JAVIER ACUÑA PÉREZ	OFICIAL DE OBRA																														
FERNANDO ARTURO CATARÍ REYES	OFICIAL DE OBRA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	1		
LUIS HORACIO GUEVARA GUEVARA	OFICIAL DE OBRA			1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1	1	1		
EIDER ALEXANDER TORRES SERNA	AYUDANTE DE OBRA			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	1	1	1		
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**8**	**0**	**9**	**11**	**10**	**11**	**11**	**10**	**0**	**9**	**1**	**9**	**8**	**10**	**4**	**0**	**0**	**9**	**10**	**9**	**10**	**9**	**0**	**0**


JULIO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	J
1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						
1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						
						1		1																						
		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1											
		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1											
																							1	1	1	1				
																							1	1	1	1				
				1	1	1		1	1	1	1	1																		
		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1																		
		1				1	1	1	1	1	1	1																		
4	**4**	**8**	**8**	**0**	**9**	**12**	**11**	**12**	**10**	**9**	**0**	**8**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
45	S-45	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%		$ 1.006.528.866,33	51,68%	$ 7.876.471,20	0,40%
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%		$ 1.036.518.797,33	53,22%	$ 29.989.931,00	1,54%
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.127.476.453,27	57,89%	$ 90.957.655,94	4,67%
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.169.656.522,23	60,06%	$ 42.180.068,96	2,17%
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.174.882.235,23	60,33%	$ 5.225.713,00	0,27%
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.214.354.677,23	62,35%	$ 39.472.442,00	2,03%
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%		$ 1.240.165.879,93	63,68%	$ 25.811.202,70	1,33%

55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.258.871.080,93	64,64%	$ 18.705.201,00	0,96%
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.270.150.782,93	65,22%	$ 11.279.702,00	0,58%
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.274.388.437,93	65,43%	$ 4.237.655,00	0,22%
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%		$ 1.293.428.445,61	66,41%	$ 19.040.007,68	0,98%
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%					
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%					
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%					
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%					
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%					
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%					
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%					
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					

113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	100%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ