AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	8-sep-25
Semana No	**65**	**DEL :**	31-ago-25	**AL:**	6-sep-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		457	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**58,14%**			
Nombre del Supervisor :	**ING. JUAN CARLOS MANCERA**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,33%**	**64,43%**
($) Valor programado:	**$ 6.512.481,51**	**$ 1.254.878.115,87**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,18%**	**70,20%**
($) Valor ejecutado:	**$ 3.446.650,00**	**$ 1.367.203.116,20**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**5,77%**
	Valor Adelanto:	**$ 112.325.000,33**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 05-09-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 64

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Se realizó ajuste a cubierta de parqueadero exterior de base de Bomberos.	Bien realizado	NO
2	Aplicación de estuco y pintura en muros de fachada.	En ejecución	NO
3	Aplicación de esmalte en ventanería metálica	En ejecución	NO
4	Se realizó entrega de las bodegas No. 1 y 2 a la gerencia del Aeropuerto.	Bien realizado	NO
5	Aplicación de esmalte sobre puertas y escaleras metálicas.	En ejecución	NO
6	Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.	Bien realizado	NO
7	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.	Bien realizado	NO
8	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.	Bien realizado	NO

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

CIELO RASO BAÑOS SOPORTE ENERGÍA

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

Pruebas finales transferencia automática de los grupos electrógenos

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Lunes 01 de septiembre 2025.** Verificamos que la profesional del SST no asistió el día de hoy; por lo tanto, no se dio inicio a las actividades operativas programadas. El contratista de obra continuó con el traslado de los elementos al nuevo campamento, aunque se evidenció que aún falta organización en el sitio. Se llevó a cabo el Comité de Seguimiento de Obra N.º 63, en el cual se abordaron los siguientes puntos: 1) Se mantiene pendiente la validación por parte del área SST de la Regional Oriente para el inicio de la actividad eléctrica correspondiente a la transferencia. 2) Se informó la entrega de los ajustes a los informes de SSTA correspondientes a los meses de enero y febrero a la entidad. 3) Se reiteró que continúa pendiente la entrega de chalecos al personal, según lo establecido en el Manual de Identidad Visual de la Aeronáutica Civil. 4) Se recordó que se encuentra pendiente los paz y salvos del personal retirado y por el proveedor Hermes Publicidad, quien presentó una queja formal ante la Gerencia del Aeropuerto Vanguardia.

***Martes 02 de septiembre 2025.** Se realizó la revisión del informe ambiental correspondiente al mes de julio y se constató que aún deben atenderse las observaciones previamente señaladas. Por lo tanto, no se aprueba el informe en su estado actual. Se solicita que el documento sea remitido nuevamente con las correcciones pertinentes, a más tardar el día 4 de septiembre de 2025. Adicionalmente, se comunica la solicitud de la entrega del certificado de paz y salvo por concepto de pago de salarios y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de agosto. Por último, se informa que fueron remitidos al área SST de la Regional Oriente dos soportes faltantes, necesarios para el aval de la actividad de transferencia.

***Miércoles 03 de septiembre 2025.** Verificamos que estaban realizando labores de aseo en la parte externa de las bodegas. Se continuó con la socialización con el personal del Cuerpo de Bomberos respecto a la actividad pendiente de ajuste en la cubierta del parqueadero externo, dejando constancia de ello en el acta número 054. Se verificó que el personal hiciera uso adecuado de los elementos de protección personal correspondientes a la actividad, así como la delimitación del área intervenida. Durante el recorrido en campo también se inspeccionó el área donde se adelantan actividades de mantenimiento en la fachada del edificio principal, y se solicitó que, para la continuación de dicha actividad, se preserve la vegetación existente mediante su cobertura, con el fin de evitar contaminación por estuco y pintura; en consecuencia, se solicitó la presencia del especialista ambiental, quien no se presentó en horas de la mañana en el Aeropuerto Vanguardia, lo cual constituye un incumplimiento contractual dada la baja disponibilidad del profesional en el marco del proyecto. Se solicitó además la delimitación del área de trabajo, la inclusión de señalización de advertencia y la instalación de un sendero peatonal, cuya ejecución fue verificada en horas de la tarde. Nuevamente se constató que el personal hacía uso de los EPP acordes a la actividad. Por parte del área SST de la Regional Oriente se recibió el certificado de cumplimiento para el desarrollo de la actividad de la transferencia, así como la relación de las actividades de alto y bajo riesgo del personal directo del contratista de obra, indicando quiénes están autorizados para su ejecución.

***Jueves 04 de septiembre 2025.** Verificamos que el personal cuenta con chalecos en mal estado, algunos rotos y que no cumplen con los lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Visual; por lo tanto, reiteramos la exigencia de entrega de los chalecos correspondientes y, adicionalmente, la subsanación de los demás hallazgos realizados de SST, los cuales deben ser atendidos a más tardar el día 6 de septiembre. Durante el recorrido en campo se verificó la entrega de elementos de protección personal al personal encargado de la actividad de mantenimiento en la fachada del edificio principal, así como el uso adecuado de los mismos. Continuamos el recorrido en el campamento y constatamos que el punto ecológico se encuentra señalizado y con canecas según los colores establecidos; sin embargo, no contaban con bolsas, por lo cual exigimos su inclusión inmediata. Así mismo, se verificó el almacenamiento de productos químicos dentro del dique de contención de derrames, acompañado por la matriz de compatibilidad, las hojas de seguridad y el kit ambiental. Se evidenció también la presencia de canecas con residuos peligrosos contaminados, que se encuentran acopiados en el área, por lo tanto, se solicitó su disposición final con carácter urgente. Verificamos el acopio de materiales de construcción, como el cemento, el cual se encuentra debidamente señalizado y con la ficha SGA correspondiente. En cuanto al acopio de residuos RCD que contienen asbesto, se solicitó que estos sean cubiertos con lona o plástico, y que se proceda con su correcta señalización y delimitación completa. Se realizaron comunicaciones informando lo siguiente: (1) no se avalan los reportes ambientales correspondientes al mes de agosto, y se solicita atender las observaciones realizadas, con plazo máximo de entrega hasta el 5 de septiembre; (2) se revisó el certificado de paz y salvo por concepto de pago de salarios y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral del mes de agosto, mediante la verificación de los desprendibles de pago y planillas respectivas, lo cual permitió su validación; (3) se aprobó el reporte semanal de SST correspondiente al periodo del 25 al 30 de agosto; (4) se realizó el traslado del certificado de cumplimiento SST otorgado por la entidad, incluyendo recomendaciones pertinentes por parte nuestra, para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto; y (5) se reiteró la exigencia del cumplimiento en la entrega del PEGIR (Plan de Gestión Integral de Residuos) y del Plan de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, estableciendo como fecha máxima de entrega el día 5 de septiembre.

***Viernes 05 de septiembre 2025.** Verificamos la realización de charla ambiental y, durante el recorrido en campo, se evidenció la continuación de las actividades de mantenimiento en la fachada del edificio principal, observando que las áreas intervenidas se encontraban debidamente delimitadas y señalizadas, y que el personal hacía uso de los elementos de protección personal acordes a la actividad. Continuamos con el Comité de Seguimiento de Obra N.º 64, en el cual se abordaron los siguientes temas: se cuenta con el aval del área SST de la Regional Oriente para la ejecución de la actividad eléctrica de la transferencia, así como para las demás actividades de alto riesgo, relacionando el personal autorizado para la realización de cada una, y se entregaron recomendaciones pertinentes para el adecuado desarrollo del proyecto. El contratista cumplió con la entrega del certificado de pago de salarios y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de agosto. Los reportes de SST y el informe SST de agosto se encuentran al día; sin embargo, permanece pendiente la subsanación de los hallazgos SST, incluyendo la entrega de los chalecos reglamentarios, cuyo plazo límite fue establecido para el 6 de septiembre. Se informó que aún se está a la espera de la citación y respuesta con respecto a los paz y salvo del personal retirado del proveedor. En cuanto al componente ambiental, estamos a la espera de la entrega de los siguientes documentos: el Plan de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria, el Plan de Gestión Integral de Residuos, las correcciones a los reportes ambientales del mes de agosto y el Informe Mensual N.º 15 correspondiente al mismo mes. Adicionalmente, se informó que no se ha entregado el informe ambiental del mes de julio, cuya fecha límite de entrega estaba establecida para el 4 de septiembre, la cual no fue cumplida. Por lo tanto, se solicita al contratista que cumpla con sus obligaciones contractuales, recordando que una de ellas es garantizar la dedicación del 100% del especialista ambiental al proyecto. Para finalizar, se realizaron comunicaciones vía correo electrónico solicitando los soportes del certificado de disposición final de los residuos de construcción y demolición correspondiente al día 13 de agosto, así como la entrega inmediata del Informe N.º 15 de agosto, con el fin de dar cumplimiento al componente ambiental del proyecto.

***Sábado 06 de septiembre 2025.** Verificamos que la profesional del área SST no asistió el día de hoy, por lo tanto, no se avaló el inicio de las actividades operativas programadas. Adicionalmente, el especialista ambiental tampoco se presentó en el Aeropuerto Vanguardia. Sin embargo, se le indicó al ingeniero Anderson que el día lunes 8 de septiembre, a las 9:00 a.m., se realizará una mesa de trabajo con el fin de estructurar el informe correspondiente al mes de agosto, junto con sus respectivos soportes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0697-2025	Envío respuesta de comunicado CO-FJ-1280-547-2025
FAO-CTO-23001163-0698-2025	REPORTE (SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SEMANA DE AGOSTO DE 2025- AMBIENTAL
FAO-CTO-23001163-0699-2025	ENVIO DE INFORME SEMANAL # 64
FAO-CTO-23001163-0700-2025	Envío procedimiento operativo normalizado riesgo eléctrico.
FAO-CTO-23001163-0702-2025	Reporte SST semana 25 al 30 agosto 2025
FAO-CTO-23001163-0704-2025	Envío informe mensual SST agosto
FAO-CTO-23001163-0703-2025	Programación para actividades de mantenimiento en fachada aeropuerto vanguardia

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

01-09-2025 - CO-FJ-1280-557-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No64
02-09-2025 - CO-FJ-1280-556-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A RADICADO 2025262020040310 ID 2323503 SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y CONT
02-09-2025 - CO-FJ-1280-558-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE INFORME SOBRE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD
02-09-2025 - CO-FJ-1280-559-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0697-2025 REVISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL JULIO 2025
02-09-2025 - CO-FJ-1280-560-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL MES DE AGOSTO
03-09-2025 - CO-FJ-1280-561-2025	VILLAVICENCIO - VISITA TÉCNICA PARA PRUEBAS FINALES DE TRANSFERENCIA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
04-09-2025 - CO-FJ-1280-562-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0698-2025 REVISIÓN REPORTES AMBIENTALES DEL MES DE AGOSTO
04-09-2025 - CO-FJ-1280-563-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0701-2025 REVISIÓN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - PAGO DE SALARIOS Y SGSSI AGOSTO
04-09-2025 - CO-FJ-1280-564-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA AL COMUNICADO FAO-CTO-23001163-0702-2025 REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 25 AL 30 DE AGOSTO 2025
04-09-2025 - CO-FJ-1280-565-2025	VILLAVICENCIO - TRASLADO DE ENTREGA DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SST POR PARTE DE LA REGIONAL ORIENTE DE LA AERONÁUTICA CIVIL
04-09-2025 - CO-FJ-1280-566-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN N. º3 SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GRUPO FAO SAS)
04-09-2025 - CO-FJ-1280-567-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN N. º2 ENTREGA DE SOPORTES PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	31	1	2	3	4	5	6
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA		1	1	1	1	1	1
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST			1	1	1	1	
ANDERSON MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL		1		1	1	1	
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1		1	1	1
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
LUIS FELIPE LÓPEZ PARRA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1		1
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
KEVIN SANTIAGO GARCÍA ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA		1	1		1	1	1
JAIDER ESNEIDER PÉREZ BARRETO	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**11**	**11**	**10**	**12**	**11**	**10**


PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	31	1	2	3	4	5	6
			D	L	M	M	J	V	S
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO	0	0	
LUNES	3	11	14
MARTES	3	11	14
MIERCOLES	3	10	13
JUEVES	3	12	15
VIERNES	3	11	14
SABADO	3	10	13

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	$ 66.594.074,00	$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	$ 237.177.273,00	$ 66.434.142,00	28,01%
12	Junio	$ 89.566.939,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 1.219.840.217,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.219.840.217,00
% Avance facturado Acumulado
62,63%

NOTA: **Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 62,63%. Equivalente a $ 1.219.840.217,00 millones de pesos.**

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.612,55
4	sep-24	$ 27.203.529,71
5	oct-24	$ 25.632.258,47
6	nov-24	$ 28.408.636,76
7	dic-24	$ 43.785.303,84
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.479,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
11	abr-25	$ 24.113.397,00
12	may-25	$ 67.542.898,00
13	jun-25	$ 30.873.948,00
14	jul-25	$ 27.195.220,00
TOTAL ACUMULADO		$ 454.205.713,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 454.205.713,00
% Avance facturado Acumulado
54,19%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 454.205.713,00 con un porcentaje de 54,19%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



No. FOTO	Descripción
1	Se realizó ajuste a cubierta de parqueadero exterior de base de Bomberos.



No. FOTO	Descripción
2	Aplicación de estuco y pintura en muros de fachada.



No. FOTO	Descripción
3	Aplicación de esmalte en ventanería metálica.



No. FOTO	Descripción
4	Se realizó entrega de las bodegas No. 1 y 2 a la gerencia del Aeropuerto.



No. FOTO	Descripción
5	Aplicación de esmalte sobre puertas y escaleras metálicas.



No. FOTO	Descripción
6	Aplicación de esmalte sobre puertas y escaleras metálicas.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

	No. FOTO 7	Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.		No. FOTO 8	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.
	No. FOTO 9	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.			

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

	No. FOTO 10	Verificación de condiciones seguras en la actividad de ajuste de la cubierta en el parqueadero externo de la base SEI de bomberos.		No. FOTO 11	Verificación de entrega de elementos de protección personal.
	No. FOTO 12	Verificación del sendero peatonal implementado durante la actividad de mantenimiento en la fachada del edificio principal.			
	No. FOTO 13	Verificación del sendero peatonal implementado durante la actividad de mantenimiento en la fachada del edificio principal.		No. FOTO 14	Verificación del uso de los elementos de protección personal durante la actividad de mantenimiento en la fachada del edificio principal.
	No. FOTO 15	Verificación del sendero peatonal implementado durante la actividad de mantenimiento en la fachada del edificio principal.			
	No. FOTO 16	Inspección campamento; almacenamiento de productos químicos. Se verifica el almacenamiento conforme a la matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Se incluyen las hojas de seguridad, el kit ambiental para derrames y un extintor como medidas preventivas ante emergencias.		No. FOTO 17	Inspección campamento; almacenamiento de productos químicos. Se verifica el almacenamiento conforme a la matriz de compatibilidad de sustancias químicas (general). Se incluyen las hojas de seguridad, el kit ambiental para derrames y un extintor como medidas preventivas ante emergencias.
	No. FOTO 18	Inspección campamento; punto ecológico. Se verifica la instalación del punto ecológico con su respectiva señalización. Sin embargo, se solicita la inclusión de las bolsas con los colores correspondientes en las canecas.			

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

					
No. FOTO	**Inspección campamento; residuos contaminados-peligrosos.**	**No. FOTO**	**Inspección del acopio de residuos peligrosos de tejas de asbestos**	**No. FOTO**	**Verificación de charla ambiental.**
19	**Se verifica la presencia de residuos peligrosos que aún no han sido sometidos al proceso de disposición final. Estos residuos contaminados provienen del mantenimiento de la trampa de grasas y del tanque de combustible.**	**20**	**Se solicita la disposición final de los residuos ante el gestor autorizado, garantizando el manejo adecuado y seguro conforme a la normativa vigente.**	**21**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Ocho	08	días del mes de	Septiembre	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Sandra Yonaira Valencia Pinzón
Directora de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
de agua en cu	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 2

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**		20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31/08/2025 **Y EL** 6/09/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			AGOSTO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													SEPTIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																												
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON	63.359.726	DIRECTORA INTERVENTORÍA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																										
MATEO MEDINA GUTIÉRREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																										
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1																										
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	3	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31/08/2025 **Y EL** 6/09/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META


PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		AGOSTO DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																															SEPTIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NOMBRE	**CARGO**	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1																										
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1																										
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1																										
DIANA PATRICIA ÁVILA ZÚA	INSPECTOR SST	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1	1																										
ANDERSON MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL								1											1	1	1					1	1	1		1			1		1	1	1																										
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1		1	1	1																										
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1																										
LUIS FELIPE LÓPEZ PARRA	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1		1																										
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1																										
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1																										
KEVIN SANTIAGO GARCÍA ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1		1	1	1																										
JAIDER ESNEIDER PÉREZ BARRETO	AYUDANTE DE OBRA	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1				1		1	1		1	1	1	1	1	1																										
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		11	11	0	11	11	11	0	11	12	0	11	11	11	11	11	0	0	0	12	12	12	11	11	0	11	11	12	0	11	10	0	11	11	10	12	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	6300,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
33	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
34	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
35	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
36	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
37	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
38	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
39	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
40	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
41	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
42	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
43	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
44	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
45	Se realizó reparación	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
46	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
47	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
48	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%		$ 1.006.528.866,33	51,68%	$ 7.876.471,20	0,40%
49	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%		$ 1.036.518.797,33	53,22%	$ 29.989.931,00	1,54%
50	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.127.476.453,27	57,89%	$ 90.957.655,94	4,67%
51	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.169.656.522,23	60,06%	$ 42.180.068,96	2,17%
52	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.174.882.235,23	60,33%	$ 5.225.713,00	0,27%
53	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.214.354.677,23	62,35%	$ 39.472.442,00	2,03%
54	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%		$ 1.240.165.879,93	63,68%	$ 25.811.202,70	1,33%

55	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.258.871.080,93	64,64%	$ 18.705.201,00	0,96%
56	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.270.150.782,93	65,22%	$ 11.279.702,00	0,58%
57	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.274.388.437,93	65,43%	$ 4.237.655,00	0,22%
58	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%		$ 1.293.428.445,61	66,41%	$ 19.040.007,68	0,98%
59	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%		$ 1.304.949.027,61	67,00%	$ 11.520.582,00	0,59%
60	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%		$ 1.297.947.614,00	66,64%	$ 32.005.742,00	1,64%
61	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%		$ 1.312.407.494,00	67,39%	$ 14.459.880,00	0,74%
62	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%		$ 1.321.780.839,00	67,87%	$ 9.373.345,00	0,48%
63	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%		$ 1.340.059.453,00	68,81%	$ 18.278.614,00	0,94%
64	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%		$ 1.363.756.466,20	70,02%	$ 23.697.013,20	1,22%
65	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.367.203.116,20	70,20%	$ 3.446.650,00	0,18%
66	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%					
67	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%					
68	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%					
69	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%					
70	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%					
71	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%					
72	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%					
73	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%					
74	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
75	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
76	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
77	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
78	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
79	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
80	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
81	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
82	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
83	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
84	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
85	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
86	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
87	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
88	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
89	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
90	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
91	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
92	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
93	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
94	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
95	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
96	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
97	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
98	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
99	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
100	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
101	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
102	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
103	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
104	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
105	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
106	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
107	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
108	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
109	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
110	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
111	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
112	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					

113	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
114	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
115	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
116	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
117	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
118	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
119	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
120	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
121	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
122	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
123	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
124	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
125	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
126	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
127	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
128	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
129	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
130	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
131	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
132	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	6400%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	
	Sandra Yonaira Valencia Pinzón
	Directora de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ