AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	4-nov-25
Semana No	**73**	**DEL :**	26-oct-25	**AL:**	1-nov-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		513	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**65,27%**			
Nombre del Supervisor :	**ING. JUAN CARLOS MANCERA**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**2,06%**	**72,21%**
($) Valor programado:	**$ 40.179.630,18**	**$ 1.406.253.137,65**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,16%**	**72,43%**
($) Valor ejecutado:	**$ 3.208.882,00**	**$ 1.410.549.004,20**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**0,22%**
	Valor Adelanto:	**$ 4.295.866,55**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA MARTES 04-11-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 72

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025)

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Pintura de fachada exterior.	En ejecución	NO
2	Mantenimiento aires acondicionados sala de abordaje No. 2	Buen estado	La unidad de uno de los aires acondicionados de la sala 2 está quemada. Se requiere su sustitución.
3	El contratista de obra ha incurrido en abandono de obra desde el 31 de octubre de 2025 hasta la fecha, debido al incumplimiento en el pago de salarios al personal.	Sin ejecución	NO
4	Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO
5	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO
6	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

No se tienen solicitudes durante la semana.

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

Entrega de los paz y salvos del personal retirado.
Entrega del paz y salvos del proveedor Empresa Hermes Publicidad.
Procedimiento de instalación de la transferencia automática en campo.
Entrega de certificados de disposiciones finales de los residuos (tejas asbesto y aceitosos

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Lunes 27 de octubre de 2025**. Se verificó mediante recorrido en campo que el personal utiliza los elementos de protección personal durante la ejecución de las actividades de mantenimiento de pintura y estuco. Adicionalmente, se evidenció que el área de trabajo se encuentra debidamente señalizada. Por otra parte, se constató que el contratista de obra no ha entregado la hoja de vida del nuevo especialista ambiental. Asimismo, no se ha subsanado la totalidad de los hallazgos ambientales, dado que en el campamento aún se observan residuos líquidos y de construcción y demolición.

***Martes 28 de octubre de 2025.** Se verificó en campo al personal ejecutando actividades de mantenimiento de pintura, haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal. Así mismo, se realizó comunicación formal al contratista de obra indicando el presunto incumplimiento por no contar con el especialista ambiental requerido para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), considerando que dicho profesional hace parte del personal mínimo exigido en el proyecto y constituye una obligación contractual. Se establece como fecha límite para subsanar esta situación el día 29 de octubre. En caso de no hacerlo, la interventoría procederá a emitir el informe de presunto incumplimiento y notificará a la Aeronáutica Civil para el correspondiente proceso administrativo sancionatorio.

***Miércoles 29 de octubre de 2025.** Se realizó la revisión de los reportes de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondientes a las semanas del 6 al 11 y del 20 al 25 de octubre, los cuales fueron aprobados conforme a la información entregada. Durante el recorrido en campo se evidenció la ejecución de actividades de mantenimiento de aires acondicionados, constatándose el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal operativo. Al finalizar las labores, se observó que el área de trabajo fue dejada en condiciones limpias, sin presencia de residuos ni herramientas. Actualmente, se está a la espera de la respuesta formal por parte del contratista de obra respecto al cambio del especialista ambiental, necesario para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto.

***Jueves 30 de octubre de 2025.** Se realizó reunión con la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del contratista con el fin de verificar la documentación correspondiente al informe del mes de octubre. Adicionalmente, se efectuó recorrido en campo, donde se constató que el personal utiliza los elementos de protección personal (EPP) de manera adecuada y que el área se encuentra en condiciones de orden y limpieza.

***Viernes 31 de octubre de 2025.** Se verificó que el personal operativo no está realizando sus actividades laborales debido al no pago de los salarios correspondientes al periodo de octubre, situación que se considera como abandono de labores por parte del contratista. Asimismo, se solicitó formalmente al contratista la entrega del certificado de pago de salarios y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, junto con los desprendibles de pago del mes de octubre, estableciendo como fecha límite de entrega el martes 4 de noviembre antes del mediodía.

***Sábado 01 de noviembre de 2025.** Se verificó que el personal tanto operativo como administrativo no están realizando sus actividades laborales debido al no pago de los salarios correspondientes al periodo de octubre, situación que se considera como abandono de labores por parte del contratista.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0766-2025	Envío de cotización del mantenimiento preventivo de las plantas del grupo de electrógenos.
FAO-CTO-23001163-0767-2025	DOCUMENTACION DE PROFESIONAL SST SUPLENTE
FAO-CTO-23001163-0768-2025	ENVIO DE INFORME SEMANAL # 72
FAO-CTO-23001163-0769-2025	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
FAO-CTO-23001163-0770-2025	ENVIO COMUNICADO DE EXCUSA MEDICA
FAO-CTO-23001163-0771-2025	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

27-10-2025 - CO-FJ-1280-689-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No72
28-10-2025 - CO-FJ-1280-690-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA INCUMPLIMIENTO CAMBIO DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL
29-10-2025 - CO-FJ-1280-691-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025
29-10-2025 - CO-FJ-1280-692-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025
31-10-2025 - CO-FJ-1280-693-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAZ Y SALVO PAGOS DE SALARIOS Y SSI OCTUBRE
31-10-2025 - CO-FJ-1280-695-2025	VILLAVICENCIO - ABANDONO DE OBRA 31-10-2025
31-10-2025 - CO-FJ-1280-696-2025	ILLAVICENCIO - REITERACIÓN OFICIO CO-FJ-1280-656-2025 SOLICITUD CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA
31-10-2025 - CO-FJ-1280-697-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA OFICIO FAO-CTO-23001163-0770-2025. EXCUSA MEDICA DIRECTOR DE OBRA
01-11-2025 - CO-FJ-1280-699-2025	VILLAVICENCIO - ABANDONO DE OBRA 01-11-2025

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	26	27	28	29	30	31	1
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA							
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA							
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST		1	1	1	1	1	
ANDERSON MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL							
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO			1	1	1		
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1		
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1		
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1		
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**5**	**6**	**6**	**6**	**2**	**0**

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	26	27	28	29	30	31	1
			D	L	M	M	J	V	S
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO	0	0	
LUNES	3	5	8
MARTES	3	6	9
MIERCOLES	3	6	9
JUEVES	3	6	9
VIERNES	3	2	5
SABADO	3	0	3

EQUIPOS EN OBRA:	Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	$ 66.594.074,00	$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	$ 237.177.273,00	$ 66.434.142,00	28,01%
12	Junio	$ 89.566.939,00	$ 0,00	0,00%
13	Julio	$ 78.107.397,00	$ 0,00	0,00%
14	Agosto	$ 64.946.652,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 1.362.894.266,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.362.894.266,00
% Avance facturado Acumulado
69,98%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 69,98%. Equivalente a $ 1.362.894.266,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA


Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.613,00
4	sep-24	$ 27.203.530,00
5	oct-24	$ 25.632.258,00
6	nov-24	$ 28.408.637,00
7	dic-24	$ 43.785.304,00
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.480,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
11	abr-25	$ 24.113.397,00
12	may-25	$ 67.542.898,00
13	jun-25	$ 30.873.948,00
14	jul-25	$ 27.195.220,00
15	ago-25	$ 23.617.838,00
TOTAL ACUMULADO		$ 477.823.553,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 477.823.553,00
% Avance facturado Acumulado
57,01%

NOTA:	Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 477.823.553,00 con un porcentaje de 57,01%.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

					
No. FOTO	**Pintura de fachada exterior.**	**No. FOTO**	**Pintura de fachada exterior.**	**No. FOTO**	**Mantenimiento aires acondicionados sala de abordaje No. 2**
1		**2**		**3**	
					
No. FOTO	**Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.**	**No. FOTO**	**Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.**	**No. FOTO**	**Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.**
4		**5**		**6**	

ACTIVIDADES DE SSTA

					
No. FOTO	**Verificación de capacitación de seguridad y salud en el trabajo (técnicas de levantamiento seguro).**	**No. FOTO**	**Verificación de uso de elementos de protección personal y área señalizada durante una actividad de mantenimiento de fachada (estuco y pintura)**	**No. FOTO**	**Verificación de uso de elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas durante una actividad de mantenimiento de fachada (estuco y pintura):**
7		**8**		**9**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Cuatro	04	días del mes de	Noviembre	de	2025
(Día en letras)	(Día en Números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

Néstor A. Sarmiento O.

Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
Director de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

	DESCRIPCION			PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**		20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**		3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**		5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**		28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/10/2025 **Y EL** 1/11/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			OCTUBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													NOVIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																														
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																																			
MATEO MEDINA GUTIÉRREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																																			
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			I,M	I,M	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																																			
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	2	2	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/10/2025 **Y EL** 1/11/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		OCTUBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													NOVIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																							
NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA																																																												
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1													1	1	1		1	1	1	1	1																														
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1	1	1	1																							1	1	1	1	1																														
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST	1	1	1	1			1	1	1														1	1	1		1	1	1	1	1																														
ANDERSON MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	1	1	1				1																																																					
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1			1	1	1																														
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1																														
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1																														
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1																														
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		8	8	8	8	0	1	6	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	5	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	6800,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
TÉ DE	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
DEL	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
###	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
###	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
###	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
###	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
###	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
###	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
###	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
###	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
###	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
###	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
###	Se realizó reparación	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
###	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
###	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
###	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%		$ 1.006.528.866,33	51,68%	$ 7.876.471,20	0,40%
###	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%		$ 1.036.518.797,33	53,22%	$ 29.989.931,00	1,54%
###	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.127.476.453,27	57,89%	$ 90.957.655,94	4,67%
###	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.169.656.522,23	60,06%	$ 42.180.068,96	2,17%
	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.174.882.235,23	60,33%	$ 5.225.713,00	0,27%
1	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.214.354.677,23	62,35%	$ 39.472.442,00	2,03%
2	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%		$ 1.240.165.879,93	63,68%	$ 25.811.202,70	1,33%

3	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.258.871.080,93	64,64%	$ 18.705.201,00	0,96%
4	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.270.150.782,93	65,22%	$ 11.279.702,00	0,58%
5	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.274.388.437,93	65,43%	$ 4.237.655,00	0,22%
6	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%		$ 1.293.428.445,61	66,41%	$ 19.040.007,68	0,98%
7	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%		$ 1.304.949.027,61	67,00%	$ 11.520.582,00	0,59%
8	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%		$ 1.297.947.614,00	66,64%	$ 32.005.742,00	1,64%
9	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%		$ 1.312.407.494,00	67,39%	$ 14.459.880,00	0,74%
10	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%		$ 1.321.780.839,00	67,87%	$ 9.373.345,00	0,48%
11	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%		$ 1.340.059.453,00	68,81%	$ 18.278.614,00	0,94%
12	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%		$ 1.363.756.466,20	70,02%	$ 23.697.013,20	1,22%
13	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.367.203.116,20	70,20%	$ 3.446.650,00	0,18%
14	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.370.244.419,20	70,36%	$ 3.041.303,00	0,16%
15	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%		$ 1.386.447.863,20	71,19%	$ 16.203.444,00	0,83%
16	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.392.042.874,20	71,48%	$ 5.595.011,00	0,29%
17	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.395.006.255,20	71,63%	$ 2.963.381,00	0,15%
18	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.406.000.636,20	72,19%	$ 10.994.381,00	0,56%
19	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%		$ 1.406.000.636,20	72,19%	$ 0,00	0,00%
20	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.407.340.122,20	72,26%	$ 1.339.486,00	0,07%
21	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.410.549.004,20	72,43%	$ 3.208.882,00	0,16%
22	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%					
23	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%					
24	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%					
25	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%					
26	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
27	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
28	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
29	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
30	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
31	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
32	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
33	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
34	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
35	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
36	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
37	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
38	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
39	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
40	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
41	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
42	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
43	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
44	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
45	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
46	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
47	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
48	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
49	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
50	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
51	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
52	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
53	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
54	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
55	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
56	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
57	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
58	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
59	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
60	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					

61	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
62	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
63	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
64	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
65	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
66	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
67	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
68	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
69	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
70	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
71	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
72	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
73	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
74	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
75	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
76	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
77	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
78	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
79	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
80	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	6900%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Néstor A. Sarmiento O. **Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz** Director de Interventoría. **CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ**