AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	1-dic-25
Semana No	**77**	**DEL :**	23-nov-25	**AL:**	29-nov-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		541	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**68,83%**			
Nombre del Supervisor :	**ING. JUAN CARLOS MANCERA**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,66%**	**76,95%**
($) Valor programado:	**$ 12.821.969,47**	**$ 1.498.696.083,31**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,11%**	**73,53%**
($) Valor ejecutado:	**$ 2.070.724,00**	**$ 1.435.590.186,00**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**-3,43%**
	Valor Adelanto:	**-$ 63.105.897,31**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 28-11-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 76.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2025)

Nº	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Ajuste en puertas de sala de llegada de pasajeros.	Bien realizado	NO
2	Pintura fachada exterior.	En ejecución	NO
3	Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO
4	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO
5	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.	Buen estado	NO

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

Problemática en la red eléctrica del aeropuerto vanguardia y regional oriente.
VERIFICACION Y CORRECION AIRE ACONDICIONADO Y PUERTA SAL DE DESEMBARQUE

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

Procedimiento de instalación de la transferencia automática en campo.
Certificado de octubre por concepto de pagos de salarios y seguridad social integral.
Entrega del paz y salvos del proveedor Empresa Hermes Publicidad.
Hoja de vida del especialista ambiental.
Entrega de certificados de disposiciones finales de los residuos (tejas asbesto y aceitosos).
Entrega de paz y salvo de personal retirado.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Lunes 24 de noviembre de 2025.** Realizamos comunicaciones reiterando la entrega de los informes ambientales correspondientes a los meses de julio y octubre, con fecha de plazo 26 de noviembre. Asimismo, reiteramos la entrega de la hoja de vida del especialista ambiental, con fecha límite del 25 de noviembre. Continuamos con la revisión de la planilla de seguridad social integral del inspector de obra, Wilder Guarín, en la cual verificamos el cumplimiento de los pagos a las entidades de salud, pensión y caja de compensación familiar. Sin embargo, se insta al contratista realizar el pago de la seguridad social integral en la fecha establecida, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1990 de 2016.

***Martes 25 de noviembre de 2025.** Verificamos la realización de las charlas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y calistenia al inicio de las actividades. El profesional inspector SST se encuentra realizando el acompañamiento durante esta semana, mientras se remite la hoja de vida de un nuevo profesional. Asimismo, validamos las labores de trabajo en alturas ejecutadas en la fachada exterior del aeropuerto, constatando el cumplimiento de los controles y medidas de seguridad correspondientes.

***Miércoles 26 de noviembre de 2025.** Verificamos la hoja de vida remitida por el contratista correspondiente a la nueva profesional inspectora SST, Alejandra Mejía, y constatamos que cumple con los requisitos mínimos establecidos para el cargo. En consecuencia, la interventoría aprueba dicha hoja de vida. Asimismo, reiteramos la entrega de la dotación, cuyo plazo de cumplimiento vence el 28 de noviembre. Durante la visita de campo, verificamos el acatamiento de las normas de seguridad durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento.

***Jueves 27 de noviembre de 2025.** Verificamos en campo el cumplimiento de las normas de seguridad durante la actividad de mantenimiento en la fachada. Continuamos con la verificación de la entrega de residuos aprovechables y no aprovechables en el punto ecológico del Aeropuerto Vanguardia. Para finalizar, realizamos la entrega a la entidad de la atención dada a las observaciones del informe ambiental correspondiente al mes de febrero de 2025.

***Viernes 28 de noviembre de 2025.** Verificamos el cumplimiento de las normas de seguridad en la fachada externa. Continuamos con la verificación de la atención a los hallazgos de SSTA, relacionados con la recarga del extintor y la clasificación de los residuos en el punto ecológico. Asimismo, se revisó la delimitación, señalización y cubrimiento de los residuos acopiados; sin embargo, aún se encuentra pendiente su disposición final. Adicionalmente, realizamos la revisión y aprobación de los reportes SST correspondientes a la semana del 18 al 22 de noviembre.

***Sábado 29 de noviembre de 2025.** Verificamos en campo el cumplimiento de las normas de seguridad para trabajos en alturas. Continuamos con la revisión del certificado de paz y salvo por concepto de pago de salarios y del Sistema General de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de octubre, junto con los desprendibles de pago. Asimismo, se revisó la documentación de ingreso de la profesional inspectora SST, informando la documentación recibida y la que aún se encuentra pendiente.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0792-2025	Envío certificado de la seguridad social del mes de octubre del inspector de obra
FAO-CTO-23001163-0793-2025	Envió informe semanal No 76 del mes de noviembre DE 2025
FAO-CTO-23001163-0794-2025	Envió comunicado del procedimiento de conexión de la transferencia
FAO-CTO-23001163-0796-2025	ENTREGA DE REPORTE SEMANAL AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FAO-CTO-23001163-0797-2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CO-FJ-1280-744-2025. ATENCION HALLASZGO SSTA – RECARGA DE EXTINTORES.
FAO-CTO-23001163-0798-2025	RESPUESTA AL COMUNICADO CO-FJ-1280-743-2025 – SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS AMBIENTALES
FAO-CTO-23001163-0796-2025	Envío documentación para acta de modificación de cantidades
FAO-CTO-23001163-0799-2025	ENVIO RADICADO DE ACTA 16 DEL MES DE OCTUBRE
FAO-CTO-23001163-0800-2025	Radicación del certificado de pago de parafiscales y pagos de nómina de octubre - noviembre
FAO-CTO-23001163-0801-2025	Respuesta a los siguientes documentos, presunto atraso de obra.
FAO-CTO-23001163-0802-2025	Respuesta los siguientes oficios ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN 9. ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS - INICIO PROCEDIMIENTO APLICACIÓN
FAO-CTO-23001163-0803-2025	Respuesta los siguientes oficios– Presunto incumplimiento por no entrega de carnés aeroportuarios

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

24-11-2025 - CO-FJ-1280-745-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN ENTREGA DE LOS INFORMES AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE
24-11-2025 - CO-FJ-1280-746-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No76
24-11-2025 - CO-FJ-1280-747-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (GRUPO FAO SAS)
24-11-2025 - CO-FJ-1280-748-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN ENTREGA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA AMBIENTAL
26-11-2025 - CO-FJ-1280-738-2025	VILLAVICENCIO - JORNADA LABORAL CUADRILLA ELECTRICA GRUPO FAO
26-11-2025 - CO-FJ-1280-749-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN OFICIO CO-FJ-1280-735-2025. PLAN DE CONTINGENCIA
26-11-2025 - CO-FJ-1280-751-2025	VILLAVICENCIO - APROBACIÓN INFORMES MENSUALES DE OBRA DE JULIO A OCTUBRE DE 2025.
26-11-2025 - CO-FJ-1280-753-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL INSPECTOR SST
26-11-2025 - CO-FJ-1280-754-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DEL GRUPO FAO S.A.S
27-11-2025 - CO-FJ-1280-752-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA OFICIO FAO-CTO-23001163-0794-2025 PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN TRASNFERENCIA
27-11-2025 - CO-FJ-1280-755-2025	VILLAVICENCIO - RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO 2025361030047422 Id 2397112
28-11-2025 - CO-FJ-1280-750-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 2
28-11-2025 - CO-FJ-1280-756-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN REPORTE SEMANAL SST DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025
28-11-2025 - CO-FJ-1280-757-2025	VILLAVICENCIO - ATENCIÓN HALLAZGOS SSTA - RECARGA EXTINTORES
28-11-2025 - CO-FJ-1280-758-2025	VILLAVICENCIO - SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS AMBIENTALES
28-11-2025 - CO-FJ-1280-761-2025	VILLAVICENCIO - ALCANCE OFICIO CO-FJ-1280-711-2025 REMISIÓN DE INFORME DE INCUMPLIMIENTO GRUPO FAO
29-11-2025 - CO-FJ-1280-762-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA No16 MES OCTUBRE 2025
29-11-2025 - CO-FJ-1280-764-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS Y SGSSI OCTUBRE
29-11-2025 - CO-FJ-1280-765-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO INSPECTOR SST

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	23	24	25	26	27	28	29
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA							
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA							
DIANA ALEJANDRA CAICEDO OSPINA	INSPECTOR SST			1	1	1	1	1
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO			1	1	1	1	1
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**4**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**


PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	23	24	25	26	27	28	29
			D	L	M	M	J	V	S
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO	0	0	
LUNES	3	4	7
MARTES	3	6	9
MIERCOLES	3	6	9
JUEVES	3	6	9
VIERNES	3	6	9
SABADO	3	6	9

EQUIPOS EN OBRA: Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	$ 66.594.074,00	$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	$ 237.177.273,00	$ 66.434.142,00	28,01%
12	Junio	$ 89.566.939,00	$ 0,00	0,00%
13	Julio	$ 78.107.397,00	$ 0,00	0,00%
14	Agosto	$ 64.946.652,00	$ 0,00	0,00%
15	Septiembre	$ 31.001.759,00	$ 0,00	0,00%
16	Octubre	$ 20.041.732,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 1.413.937.757,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.413.937.757,00
% Avance facturado Acumulado
72,60%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 72,60%. Equivalente a $ 1.413.937.757,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA


Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.613,00
4	sep-24	$ 27.203.530,00
5	oct-24	$ 25.632.258,00
6	nov-24	$ 28.408.637,00
7	dic-24	$ 43.785.304,00
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.480,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
11	abr-25	$ 24.113.397,00
12	may-25	$ 67.542.898,00
13	jun-25	$ 30.873.948,00
14	jul-25	$ 27.195.220,00
15	ago-25	$ 23.617.838,00
16	sep-25	$ 15.010.222,00
17	oct-25	$ 12.239.954,00
TOTAL ACUMULADO		$ 505.073.729,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 505.073.729,00
% Avance facturado Acumulado
60,26%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 505.073.729,00 con un porcentaje de 60,26%.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

					
No. FOTO 1	**Ajuste en puertas de sala de llegada de pasajeros.**	**No. FOTO** 2	**Ajuste en puertas de sala de llegada de pasajeros.**	**No. FOTO** 3	**Pintura fachada exterior.**
					
No. FOTO 4	**Se realizó verificación del estado del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos.**	**No. FOTO** 5	**Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos.**	**No. FOTO** 6	**Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos.**

ACTIVIDADES DE SSTA

					
No. FOTO 7	**Verificación charla de seguridad y salud en el trabajo**	**No. FOTO** 8	**Medidas preventivas implementadas: andamios debidamente asegurados, uso de equipos de protección contra caídas, establecimiento de un sendero peatonal seguro y correcta delimitación y señalización del área de trabajo.**	**No. FOTO** 9	**Atención de hallazgo SSTA: recarga de los tres extintores asignados al proyecto, en cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial, prevención de emergencias y lo establecido en el PMA, ficha ICA-1a_PMA-OC-01 "Instalación y Operación de Campamentos y Talleres".**
					
No. FOTO 10	**Atención de hallazgos ambientales: delimitación y señalización del área de acopio temporal de residuos líquidos.** **Pendiente por disposición final, en cumplimiento del PMA, ficha ICA-1a_PMA-OC-08 "Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y Peligrosos".**	**No. FOTO** 11	**Atención de hallazgos ambientales: cobertura total con plástico, poda del área, delimitación y señalización del acopio de residuos de construcción y demolición que contienen asbesto, clasificados como residuos peligrosos.** **Pendiente por disposición final, en cumplimiento del PMA, ficha ICA-1a_PMA-OC-08 "Manejo de Residuos Sólidos, Especiales y Peligrosos".**	**No. FOTO** 12	**Atención de hallazgos ambientales: clasificación de los residuos en el punto ecológico conforme al código de colores establecido.**

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

					
No. FOTO	**Entrega de residuos aprovechables en el punto ecológico del Aeropuerto Vanguardia.**	**No. FOTO**	**Entrega de residuos no aprovechables en el punto ecológico del Aeropuerto Vanguardia.**	**No. FOTO**	**Validando entrega de residuos al punto ecológico del Aeropuerto Vanguardia.**
13		**14**		**15**	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Primero (Día en letras) 01 (Día en Números) días del mes de Diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Néstor A. Sarmiento O.

Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
Director de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/11/2025 **Y EL** 29/11/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			OCTUBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													NOVIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																					
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
MATEO MEDINA GUTIÉRREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN		SISOMA INTERVENTORÍA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			I,M	I,M	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	2	2	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23/11/2025 **Y EL** 29/11/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

FECHA		OCTUBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																															NOVIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																								
NOMBRE	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA																																																																	
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1													1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	1	1	1	1																																1	1																											
SEBASTIÁN GARCÍA GONZÁLEZ	INSPECTOR SST	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1	1	1							1	1													1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1			1	1	1						1	1	1	1													1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1															1	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		7	7	7	7	0	1	6	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	5	6	6	6	2	0	0	0	0	5	5	5	6	0	6	6	7	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	0	4	6	6	6	6	6	0

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	7600,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
TÉ DE	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
DEL	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
###	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
###	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
###	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
###	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
###	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
###	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
###	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
###	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
###	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
###	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
###	Se realizó reparación	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
###	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
###	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
###	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%		$ 1.006.528.866,33	51,68%	$ 7.876.471,20	0,40%
###	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%		$ 1.036.518.797,33	53,22%	$ 29.989.931,00	1,54%
###	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.127.476.453,27	57,89%	$ 90.957.655,94	4,67%
###	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.169.656.522,23	60,06%	$ 42.180.068,96	2,17%
	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.174.882.235,23	60,33%	$ 5.225.713,00	0,27%
1	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.214.354.677,23	62,35%	$ 39.472.442,00	2,03%
2	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%		$ 1.240.165.879,93	63,68%	$ 25.811.202,70	1,33%

3	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.258.871.080,93	64,64%	$ 18.705.201,00	0,96%
4	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.270.150.782,93	65,22%	$ 11.279.702,00	0,58%
5	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.274.388.437,93	65,43%	$ 4.237.655,00	0,22%
6	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%		$ 1.293.428.445,61	66,41%	$ 19.040.007,68	0,98%
7	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%		$ 1.304.949.027,61	67,00%	$ 11.520.582,00	0,59%
8	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%		$ 1.297.947.614,00	66,64%	$ 32.005.742,00	1,64%
9	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%		$ 1.312.407.494,00	67,39%	$ 14.459.880,00	0,74%
10	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%		$ 1.321.780.839,00	67,87%	$ 9.373.345,00	0,48%
11	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%		$ 1.340.059.453,00	68,81%	$ 18.278.614,00	0,94%
12	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%		$ 1.363.756.466,20	70,02%	$ 23.697.013,20	1,22%
13	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.367.203.116,20	70,20%	$ 3.446.650,00	0,18%
14	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.370.244.419,20	70,36%	$ 3.041.303,00	0,16%
15	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%		$ 1.386.447.863,20	71,19%	$ 16.203.444,00	0,83%
16	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.392.042.874,20	71,48%	$ 5.595.011,00	0,29%
17	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.393.896.025,00	71,63%	$ 2.963.381,00	0,15%
18	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.404.890.406,00	72,19%	$ 10.994.381,00	0,56%
19	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%		$ 1.404.890.406,00	72,19%	$ 0,00	0,00%
20	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.406.229.892,00	72,26%	$ 1.339.486,00	0,07%
21	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.414.156.149,00	72,43%	$ 3.208.882,00	0,16%
22	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.426.739.721,00	73,07%	$ 12.583.572,00	0,65%
23	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%		$ 1.429.168.047,00	73,20%	$ 2.428.326,00	0,12%
24	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%		$ 1.433.519.462,00	73,42%	$ 4.351.415,00	0,22%
25	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%		$ 1.435.590.186,00	73,53%	$ 2.070.724,00	0,11%
26	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%					
27	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
28	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
29	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
30	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
31	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
32	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
33	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
34	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
35	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
36	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
37	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
38	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
39	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
40	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
41	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
42	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
43	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
44	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
45	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
46	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
47	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
48	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
49	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
50	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
51	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
52	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
53	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
54	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
55	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
56	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
57	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
58	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
59	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
60	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					

61	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
62	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
63	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
64	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
65	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
66	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
67	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
68	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
69	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
70	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
71	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
72	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
73	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
74	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
75	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
76	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
77	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
78	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
79	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
80	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	7700%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Néstor A. Sarmiento O.
	Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
	Director de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ