AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL**			**FECHA:**	9-dic-25
Semana No	**78**	**DEL :**	30-nov-25	**AL:**	6-dic-25
Plazo Total	**25 MESES Y 25 DIAS (Hasta el 31 de julio de 2026)**	786	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		548	días		
porcentaje del tiempo transcurrido (%)		**69,72%**			
Nombre del Supervisor :	**ING. JUAN CARLOS MANCERA**				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO VANGUARDIA, DE VILLAVICENCIO - META

	Semanal	Acumulado
(%) Programado:	**0,66%**	**77,61%**
($) Valor programado:	**$ 12.821.969,47**	**$ 1.511.518.052,78**

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado:	**0,06%**	**73,59%**
($) Valor ejecutado:	**$ 1.185.353,00**	**$ 1.437.876.097,00**

Evaluación:	**Porcentaje Adelanto:**	**-4,02%**
	Valor Adelanto:	**-$ 73.641.955,78**

El atraso del contratista, correspondiente al –4,02 %, obedece a que aún no se han finalizado las actividades de instalación de la transferencia automática y el cambio de acometida en los grupos electrógenos. Adicionalmente, se remitió a la entidad el acta de mayores y menores cantidades mediante el oficio CO-FJ-1280-750-2025 del 28/11/2025, frente al cual se recibieron observaciones el 05/12/2025. En este momento, el contratista se encuentra atendiendo dichas observaciones

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	GRUPO FAO SAS	**Contratista:**	CONSORCIO AEROPUERTUARIO FJ
Contrato No:	23001163 H4 de 2023	**Contrato No:**	23001280 H3 de 2023
Valor Inicial:	$ 1.947.574.911	**Valor Inicial:**	$ 838.169.861
Valor Actualizado al modificatorio :	$ 1.947.574.911	**Valor Actualizado al modificatorio :**	$ 838.169.861
Plazo inicial:	30 MESES	**Plazo inicial:**	30 MESES
Plazo actualizado:	25 MESES Y 25 DÍAS	**Plazo actualizado:**	25 MESES Y 25 DÍAS
Fecha de iniciación:	6-jun-24	**Fecha de iniciación:**	6-jun-24
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Valor total actual del contrato:	$ 1.947.574.911	**Valor total actual del contrato:**	$ 838.169.861

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

OBRAS DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA

EL DÍA VIERNES 05-12-25 SE REALIZA EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 77.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA DEL (30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2025)

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	No se ejecutaron actividades de mantenimiento durante la semana, debido a que la profesional de SST presentó de manera inesperada su carta de renuncia el día 03/12/2025, situación que impidió la emisión de los permisos de trabajo.	En ejecución	A la fecha del presente informe, el contratista ya cuenta con profesional SST
2	Se realizó verificación del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos y se encuentra en buen estado. Ultimo cambio de filtro se efectuó el dia 20/11/2025.	Buen estado	NO
3	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos. La planta No. 1 ha trabajado 5,76 horas desde la última revisión (28/11/2025)	En funcionamiento	NO
4	Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos. La planta No. 2 ha trabajado 0 horas desde la última revisión (28/11/2025) y se encuentra fuera de servicio desde el día 02/10/2025.	Sin funcionamiento	Se encuentra fuera de servicio desde el día 02/10/2025.

SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

No se recibieron solicitudes durante la semana.

SOLICITUDES URGENTES Y PENDIENTES POR EJECUCIÓN

Procedimiento de instalación de la transferencia automática en campo.
Entrega de paz y salvo de personal retirado.
Hoja de vida del especialista ambiental.
Pintura fachada exterior.
Entrega de certificados de disposiciones finales de los residuos (tejas asbesto y aceitosos).

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

***Lunes 01 de diciembre de 2025.** Verificamos la presencia de la nueva SST en la oficina del contratista; sin embargo, el personal operativo no puede realizar actividades en alturas ni trabajos eléctricos, debido a que aún se encuentra pendiente la aprobación de la documentación de ingreso. Se realizaron comunicaciones formales al contratista, alertando sobre presuntos incumplimientos relacionados con la reiterada no entrega de los informes ambientales correspondientes a los meses de julio y octubre. Asimismo, se solicitó la entrega del Plan de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria y del Plan de Gestión Integral de Residuos, definiendo como plazo máximo el día viernes 5 de diciembre, equivalente a cuatro días hábiles. Adicionalmente, se advirtió al contratista sobre la suspensión de actividades si no entregan la hoja de vida del especialista ambiental a más tardar el día miércoles 03 de diciembre de 2025.

***Martes 02 de diciembre de 2025.** Realizamos la revisión de la documentación de ingreso de la nueva inspectora SST y verificamos que continúa pendiente la entrega del certificado de trabajo en alturas expedido por el Ministerio de Trabajo, así como el formato de entrega de dotación y elementos de protección personal. Se informa al contratista que deben remitir las planillas de pago de la seguridad social integral a más tardar el día 15 de diciembre, conforme a la fecha establecida y vigente. Asimismo, se solicita la entrega de los informes ambientales correspondientes al mes de noviembre para el día 5 de diciembre, tal como lo indica el anexo al contrato. Adicionalmente, se requiere el certificado de paz y salvo por concepto de pago de salarios y de seguridad social integral del periodo de noviembre, con fecha límite de entrega el día 4 de diciembre.

***Miércoles 03 de diciembre de 2025.** Verificamos en campo que la profesional SST no asistió. Se continuaron realizando comunicaciones formales dirigidas al contratista, alertando el presunto incumplimiento por la no entrega de la dotación al personal operativo, para lo cual se estableció como plazo máximo el día 4 de diciembre. Asimismo, revisamos la hoja de vida de la especialista ambiental remitida por el contratista y se constató que cumple con el título profesional en Ingeniería Ambiental y acredita experiencia laboral; sin embargo, la expedición de la tarjeta profesional es inferior a los cinco (5) años exigidos como requisito mínimo de experiencia general. Por lo tanto, esta interventoría emite concepto de no aprobación de la hoja de vida. Adicionalmente, se solicitó al contratista remitir una nueva hoja de vida, estableciendo como fecha límite de entrega el día 4 de diciembre.

***Jueves 04 de diciembre de 2025**. Recibimos la hoja de vida de una nueva profesional SST. Esta interventoría inicia el proceso de revisión de dicha hoja de vida.

***Viernes 05 de diciembre de 2025.** Realizamos las siguientes comunicaciones formales: se emitió el concepto de aprobación de la hoja de vida correspondiente de la inspectora sst, se reiteró la solicitud de entrega del paz y salvo por concepto de pago de salarios y del Sistema General de Seguridad Social Integral correspondiente al mes de noviembre; y se confirmó la subsanación en la entrega de la documentación del personal operativo, quedando el hallazgo cerrado. Finalmente, se llevó a cabo de manera virtual el Comité de Seguimiento de Obra No. 77.

***Sábado 06 de diciembre de 2025.** Reiteramos, mediante carta, la entrega de los informes ambientales y SST correspondientes al mes de noviembre, estableciendo como fecha límite el martes 9 de diciembre antes del mediodía. Asimismo, se realizó la revisión de la documentación de ingreso de la inspectora SST, identificando documentos faltantes, y se estableció el mismo plazo de entrega, martes 9 de diciembre antes del mediodía.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

FAO-CTO-23001163-0805-2025	Entrega de documentación de ingreso inspector sst
FAO-CTO-23001163-0806-2025	Envió informe semanal No 77 del mes de noviembre
FAO-CTO-23001163-0805-2025	Actualización de paz y salvos.
	Hoja de vida especialista ambiental
FAO-CTO-23001163-0806-2025	Notificación situacion personal SST
	Hoja de vida inspector SST
FAO-CTO-23001163-0807-2025	Cronograma de plan de transición de instalación de transferencia.
FAO-CTO-23001163-0808-2025	Actualización de carnés.
FAO-CTO-23001163-0809-2025	Actualización de paz y salvos.
FAO-CTO-23001163-0810-2025	En respuesta al oficio CO-FJ-1280-771-2025 - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN 9. ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
FAO-CTO-23001163-0811-2025	Informativo
FAO-CTO-23001163-0812-2025	COMUNICADO INFORME MENSUAL No 17 DEL MES DE NOVIEMBRE
FAO-CTO-23001163-0813-2025	Actualización paz y salvos

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA

01-12-2025 - CO-FJ-1280-759-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES (JULIO Y OCTUBRE)
01-12-2025 - CO-FJ-1280-760-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN 9. REQUISITOS COMPONENTE AMBIENTAL
01-12-2025 - CO-FJ-1280-763-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. ENTREGA HOJA DE VIDA ESPECIALISTA AMBIENTAL
01-12-2025 - CO-FJ-1280-766-2025	VILLAVICENCIO - ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No77
02-12-2025 - CO-FJ-1280-767-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO INSPECTOR SST
02-12-2025 - CO-FJ-1280-768-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENVÍO DE PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
02-12-2025 - CO-FJ-1280-769-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES AMBIENTAL Y SST NOVIEMBRE DE 2025
02-12-2025 - CO-FJ-1280-770-2025	VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ENTREGA DE PAZ Y SALVO PAGOS DE SALARIOS Y SSI NOVIEMBRE
03-12-2025 - CO-FJ-1280-771-2025	VILLAVICENCIO - ALERTA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN 9. ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
03-12-2025 - CO-FJ-1280-772-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN HOJA DE VIDA ESPECIALISTA AMBIENTAL
05-12-2025 - CO-FJ-1280-773-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONAL INSPECTOR SST
05-12-2025 - CO-FJ-1280-774-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN DE ENTREGA DE PAZ Y SALVO PAGOS DE SALARIOS Y SSI NOVIEMBRE
05-12-2025 - CO-FJ-1280-775-2025	VILLAVICENCIO - SUBSANACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DEL GRUPO FAO S.A
06-12-2025 - CO-FJ-1280-776-2025	VILLAVICENCIO - REITERACIÓN ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES AMBIENTAL Y SST NOVIEMBRE DE 2025
06-12-2025 - CO-FJ-1280-777-2025	VILLAVICENCIO - REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE INGRESO INSPECTOR SST

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE	CARGO	30	1	2	3	4	5	6
		D	L	M	M	J	V	S
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	DIRECTOR DE OBRA							
YINETH STERLING LOSADA	RESIDENTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
WILDER ALEXANDER GUARÍN ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA							
MAYRA ALEJANDRA MEJÍA POVEDA	INSPECTOR SST		1	1				
ZORAYDA CABRERA LAMPREA	INSPECTOR SST							1
JHON EDISSON HERNÁNDEZ PRIETO	TÉCNICO ELÉCTRICO		1	1		1	1	
MAY SWILLZHERT CABEZAS VALENZUELA	AYUDANTE ELÉCTRICO		1	1	1	1	1	1
JOEL URIZA SALAZAR	MAESTRO DE OBRA		1	1	1	1	1	1
GAMALIEL ECHEVERRY ROCHA	AYUDANTE DE OBRA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA		**0**	**6**	**6**	**4**	**5**	**5**	**5**


PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA


NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	30	1	2	3	4	5	6
			D	L	M	M	J	V	S
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORÍA		1	1	1	1	1	1
MATEO MEDINA GUTIERREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORIA		1	1	1	1	1	1
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

DÍA	INTERVENTORÍA	OBRA	TOTAL
DOMÍNGO	0	0	
LUNES	3	6	9
MARTES	3	6	9
MIERCOLES	3	4	7
JUEVES	3	5	8
VIERNES	3	5	8
SABADO	3	5	8

EQUIPOS EN OBRA:	Andamios, pulidora, escalera de tijera, taladro, hidro lavadora, compresor, herramienta menor.

GRAFICAS (PROGRAMADO VS EJECUTADO)





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total	AMORTIZACIÓN	%
ANTICIPO	Entregado al contratista	$ 305.869.421,00		
1	Del 6 de jun al 31 de jul	$ 187.656.630,00	$ 30.025.061,00	16,00%
2	Agosto	$ 155.033.486,00	$ 50.000.000,00	32,25%
3	Septiembre	$ 78.800.698,00	$ 25.789.421,00	32,73%
4	Octubre	$ 70.812.436,00	$ 35.000.000,00	49,43%
5	Noviembre	$ 83.585.060,00	$ 35.000.000,00	41,87%
6	Diciembre	$ 144.103.712,00	$ 29.000.000,00	20,12%
7	Enero	$ 53.551.056,00	$ 10.710.211,00	20,00%
8	Febrero	$ 20.657.485,00	$ 4.131.497,00	20,00%
9	Marzo	$ 32.301.368,00	$ 6.460.274,00	20,00%
10	Abril	$ 66.594.074,00	$ 13.318.815,00	20,00%
11	Mayo	$ 237.177.273,00	$ 66.434.142,00	28,01%
12	Junio	$ 89.566.939,00	$ 0,00	0,00%
13	Julio	$ 78.107.397,00	$ 0,00	0,00%
14	Agosto	$ 64.946.652,00	$ 0,00	0,00%
15	Septiembre	$ 31.001.759,00	$ 0,00	0,00%
16	Octubre	$ 20.041.732,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL ACUMULADO		$ 1.413.937.757,00	$ 305.869.421,00	

Valor Total Contrato Obra
$ 1.947.574.911,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.413.937.757,00
% Avance facturado Acumulado
72,60%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, el contratista de obra ha realizado una ejecución de obras de mantenimiento por un porcentaje equivalente al 72,60%. Equivalente a $ 1.413.937.757,00 millones de pesos.

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	jun-24	$ 27.938.995,00
2	jul-24	$ 56.131.974,00
3	ago-24	$ 46.738.613,00
4	sep-24	$ 27.203.530,00
5	oct-24	$ 25.632.258,00
6	nov-24	$ 28.408.637,00
7	dic-24	$ 43.785.304,00
8	ene-25	$ 20.782.905,00
9	feb-25	$ 12.450.480,00
10	mar-25	$ 15.407.556,00
11	abr-25	$ 24.113.397,00
12	may-25	$ 67.542.898,00
13	jun-25	$ 30.873.948,00
14	jul-25	$ 27.195.220,00
15	ago-25	$ 23.617.838,00
16	sep-25	$ 15.010.222,00
17	oct-25	$ 12.239.954,00
TOTAL ACUMULADO		$ 505.073.729,00

Valor Total Contrato Interventoría
$ 838.169.861,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 505.073.729,00
% Avance facturado Acumulado
60,26%

NOTA: Para la fecha del presente informe semanal, la interventoría presenta un avance financiero equivalente a $ 505.073.729,00 con un porcentaje de 60,26%.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	PROCESO	VERSION. 01
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	EJECUCION	CÓDIGO: FR-AV-32

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	**No. FOTO** **1**	**Se realizó verificación del filtro del tanque de ACPM de los grupos electrógenos y se encuentra en buen estado. Ultimo cambio de filtro se efectuó el dia 20/11/2025.**		**No. FOTO** **2**	**Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 1 de los grupos electrógenos. La planta No. 1 ha trabajado 1,33 horas desde la última revisión (28/11/2025) y se encuentra operando normalmente.**
	**No. FOTO** **3**	**Se realizó verificación de las horas de trabajo de la planta No. 2 de los grupos electrógenos. La planta No. 2 ha trabajado 0 horas desde la última revisión (28/11/2025) y se encuentra fuera de servicio desde el día 02/10/2025.**			

ACTIVIDADES DE SSTA

 	**No. FOTO** **4**	**Validamos la reposición de equipos de protección contra caídas: arenes y eslinga.**	 	**No. FOTO** **5**	**Validamos la entrega de dotación al personal operativo.**
	**No. FOTO** **6**	**Verificamos que el personal cuente con la dotación completa y el chaleco correspondiente.**			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría y de conformidad con sus obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los

Nueve (Día en letras) 09 (Día en Números) días del mes de Diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Néstor A. Sarmiento O.

Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
Director de Interventoría.
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	1			**MAMPOSTERIA**								
1	1.1		1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	60,00	$ 38.916,00	$ 2.334.960,00		-20,00	40,00	$ 1.556.640,00
2	1.2		1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60,00	$ 30.706,00	$ 1.842.360,00	50,00		110,00	$ 3.377.660,00
3	1.3		1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	150,00	$ 26.258,00	$ 3.938.700,00			150,00	$ 3.938.700,00
4	1.4		1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (M2)	M2	1.982,50	$ 38.490,00	$ 76.306.425,00			1982,50	$ 76.306.425,00
5	1.5		1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, ESTUCO Y PINTURA (REPARACIÓN DE HUMEDADES) (ML)	ML	991,00	$ 29.591,00	$ 29.324.681,00			991,00	$ 29.324.681,00
6	1.6		1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2.400,00	$ 15.640,00	$ 37.536.000,00		-700,00	1700,00	$ 26.588.000,00
7	1.7		1.7	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	59,00	$ 66.017,00	$ 3.895.003,00	44,50		103,50	$ 6.832.760,00
8	1.8		1.8	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	40,00	$ 33.550,00	$ 1.342.000,00			40,00	$ 1.342.000,00
9	1.9		1.9	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	ML	400,00	$ 1.841,00	$ 736.400,00	3700,00		4100,00	$ 7.548.100,00
10	1.10		1.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO.	M2	1.563,00	$ 27.292,00	$ 42.657.298,00			1563,00	$ 42.657.298,00
Subtotal								**$ 199.913.827,00**				**$ 199.472.264,00**
	2			**PISOS**								
11	2.1		2.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	700,00	$ 20.128,00	$ 14.089.600,00		-650,00	50,00	$ 1.006.400,00
12	2.2		2.2	ENCHAPE PISO Y GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	115,00	$ 86.865,00	$ 9.989.475,00		-65,00	50,00	$ 4.343.250,00
13	2.3		2.3	ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO)	M2	38,00	$ 175.568,00	$ 6.671.584,00		-37,00	1,00	$ 175.568,00
Subtotal								**$ 30.750.659,00**				**$ 5.525.218,00**
	3			**CUBIERTA Y CIELORASO**								
14	3.1		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC 2mm (5.9X1.13M) (INCLUYE RETIRO;NO INCLUYE SOPORTES)	UN	24,00	$ 480.205,00	$ 11.524.920,00		-12,00	12,00	$ 5.762.460,00
15	3.2		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 (INCLUYE RETIRO)	M2	490,00	$ 89.881,00	$ 44.041.690,00		-130,00	360,00	$ 32.357.160,00
16	3.3		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	490,00	$ 140.472,00	$ 68.831.280,00		-428,25	61,75	$ 8.674.146,00
17	3.4		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN LÁMINA DE PVC, DE ESPESOR 10 MM Y ANCHO DE 25CM, INCLUYE REGISTRO DE INSPECCIÓN CADA 2.4m (INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE)	M2	368,00	$ 89.781,00	$ 33.039.408,00		-359,60	8,40	$ 754.160,00
18	3.5		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100,00	$ 28.249,00	$ 2.824.900,00		-90,00	10,00	$ 282.490,00
Subtotal								**$ 160.262.198,00**				**$ 47.830.416,00**
	4			**CARPINTERIA METÁLICA**								
19	4.1		4.1	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINADA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA DE 0,9*2,1M)	UN	5,00	$ 451.209,00	$ 2.256.045,00		-3,00	2,00	$ 902.418,00
20	4.2		4.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSINAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS EXPUESTAS (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES POR UNIDAD DE MEDIDA)	ML	300,00	$ 17.857,00	$ 5.357.100,00	3500,00		3800,00	$ 67.856.600,00
21	4.3		4.3	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	200,00	$ 22.736,00	$ 4.547.200,00		-110,00	90,00	$ 2.046.240,00
22	4.4		4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA DE ACREO HR GRADO 50 (60X60X2.5mm) PAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA ZONA DE PARQUEO AIM	ML	82,00	$ 83.129,00	$ 6.816.578,00	40,58		122,58	$ 10.189.953,00
Subtotal								**$ 18.976.923,00**				**$ 80.995.211,00**
	5			**CARPINTERIA MADERA**								
23	5.1		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE MADERA DE 0,9 * 2,15 M (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	UN	7,00	$ 476.557,00	$ 3.335.899,00		-5,00	2,00	$ 953.114,00
24	5.2		5.2	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	154,80	$ 12.995,00	$ 2.011.626,00		-50,00	104,80	$ 1.361.876,00
25	5.3		5.3	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	77,40	$ 38.231,00	$ 2.959.079,00			77,40	$ 2.959.079,00
Subtotal								**$ 8.306.604,00**				**$ 5.274.069,00**
	6			**CRISTALERIA**								
	6.1		6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50,00	$ 289.652,00	$ 14.482.600,00		-50,00	-	$ 0,00
27	6.2		6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	50,00	$ 84.356,00	$ 4.217.800,00		-50,00	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 18.700.400,00**				**$ 0,00**
	7			**CANALETAS Y PORTACABLES**								
28	7.1		7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA CABLES EN PVC (100 X 50 mm) INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE	ML	500,00	$ 61.879,00	$ 30.939.500,00		-490,00	10,00	$ 618.790,00
Subtotal								**$ 30.939.500,00**				**$ 618.790,00**

licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	3

FORMULARIO 1
PROPUESTA MAYORES Y MENORES NUMERO 1

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF)

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS	MENOS	CANT AJUSTADA	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						(+)	(-)		
	8			**LIMPIEZA PROFUNDA**								
29	8.1		8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	9.100,00	$ 9.054,00	$ 82.391.400,00		0,00	9100,00	$ 82.391.400,00
30	8.2		8.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	6.125,00	$ 14.260,00	$ 87.342.500,00		-2000,00	4125,00	$ 58.822.500,00
31	8.3		8.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 7.870,00	$ 11.805.000,00			1500,00	$ 11.805.000,00
32	8.4		8.4	MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	160,00	$ 627.943,00	$ 100.470.880,00			160,00	$ 100.470.880,00
33	8.5		8.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	9.543,14	$ 30.741,00	$ 293.365.667,00		-1435,77	8107,37	$ 249.228.771,00
Subtotal								**$ 575.375.447,00**				**$ 502.718.551,00**
	9			**EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS**								
34	9.1		9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES MINI SPLIT, AIRES CENTRALES Y UNIDADES DE CONDENSACIÓN. (CUATRO RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 61.126.435,00	$ 61.126.435,00		-0,50	0,50	$ 30.563.218,00
35	9.2		9.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA	UND	1,00	$ 22.193.560,00	$ 22.193.560,00	1,00	0,00	2,00	$ 44.387.120,00
36	9.3		9.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES (2 RUTINAS ANUALES)	UND	1,00	$ 72.618.205,00	$ 72.618.205,00		-0,25	0,75	$ 54.463.654,00
37	9.4		9.4	MANTENIMIENTO ELEVADORES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CUATRO MANTENIMIENTOS ANUALES)	UND	24,00	$ 589.218,00	$ 14.141.232,00		-24,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 170.079.432,00**				**$ 129.413.992,00**
	10			**MANO DE OBRA**								
38	10.1		10.1	CUADRILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONFORMADA POR UN TÉCNICO Y DOS AYUDANTES	MES	30,00	$ 11.766.194,00	$ 352.985.820,00		-4,00	26,00	$ 305.921.044,00
39	10.2		10.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	480,00	$ 39.080,00	$ 18.758.400,00	200,00		680,00	$ 26.574.400,00
40	10.3		10.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	720,00	$ 36.074,00	$ 25.973.280,00	1963,00		2683,00	$ 96.786.542,00
Subtotal								**$ 397.717.500,00**				**$ 429.281.986,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.611.022.490,00**				**$ 1.401.130.497,00**
				IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 11.956.808,00			0,19	**$ 10.399.015,00**
				SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 1.622.979.298,00**				**$ 1.411.529.512,00**
	11			**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**								
41	11.1		11.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA	UND	1,00	$ 324.595.613,00	$ 324.595.613,00				$ 536.045.399,00
							TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$ 324.595.613,00**				**$ 536.045.399,00**
				VALOR TOTAL				**$ 1.947.574.911,00**				**$ 1.947.574.911,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
NOTA 4: El valor de la bolsa de monto agotable incluye IVA y todos los impuestos a los que haya lugar.	**UTILIDAD**	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC 79556358
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO FAO SAS

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
CC 63359726
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/11/2025 **Y EL** 6/12/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

FECHA			NOVIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																													DICIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO																							
NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
NÉSTOR ALFREDO SARMIENTO ORTIZ	1.098.659.054	DIRECTOR INTERVENTORÍA	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																										
MATEO MEDINA GUTIÉRREZ	1.018.484.001	RESIDENTE INTERVENTORÍA	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																										
LINA PAOLA HINCAPIE MARIN	1.121.896.118	SISOMA INTERVENTORÍA	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1																										
TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA			3	0	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/11/2025 **Y EL** 6/12/2025 **PLAZO:** 786 **DÍAS**

SUPERVISOR - AERONÁUTICA CIVIL ING. JUAN CARLOS MANCERA

FRENTE REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO META.

PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

| FECHA | | NOVIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DICIEMBRE DE 2025 - ETAPA DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

			COSTO PROGRAMADO					EJECUTADO			
			COSTO PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO	COSTO SEMANAL PROGRAMADO	% SEMANAL		COSTO EJECUTADO ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	COSTO SEMANAL EJECUTADO	% SEMANAL EJECUTADO
0	S-0	9/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%	0%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
1	S-1	16/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
2	S-2	23/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	7600,00%		$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
3	S-3	30/06/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 1.600.000,00	0,08%	$ 1.600.000,00	0,08%
4	S-4	7/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 6.051.963,00	0,31%	$ 4.451.963,00	0,23%
5	S-5	14/07/2024	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%		$ 14.426.535,12	0,74%	$ 8.374.572,12	0,43%
6	S-6	21/07/2024	$ 45.812.826,61	2,35%	$ 45.812.826,61	2,35%		$ 32.938.784,08	1,69%	$ 18.512.248,96	0,95%
7	S-7	28/07/2024	$ 104.547.219,71	5,37%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 187.656.630,00	9,64%	$ 154.717.845,92	7,94%
8	S-8	4/08/2024	$ 163.281.612,81	8,38%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 228.308.146,00	11,72%	$ 40.651.516,00	2,09%
9	S-9	11/08/2024	$ 222.016.005,91	11,40%	$ 58.734.393,10	3,02%		$ 265.699.525,00	13,64%	$ 37.391.379,00	1,92%
10	S-10	18/08/2024	$ 267.981.357,99	13,76%	$ 45.965.352,08	2,36%		$ 287.156.607,00	14,74%	$ 21.457.082,00	1,10%
11	S-11	25/08/2024	$ 281.112.033,16	14,43%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 311.702.916,00	16,00%	$ 24.546.309,00	1,26%
12	S-12	1/09/2024	$ 294.242.708,33	15,11%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 360.592.928,00	18,51%	$ 48.890.012,00	2,51%
13	S-13	8/09/2024	$ 307.373.383,50	15,78%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 430.770.803,00	22,12%	$ 70.177.875,00	3,60%
14	S-14	15/09/2024	$ 320.504.058,67	16,46%	$ 13.130.675,17	0,67%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 32.786.021,00	1,68%
15	S-15	22/09/2024	$ 336.339.384,58	17,27%	$ 15.835.325,91	0,81%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
16	S-16	29/09/2024	$ 352.937.560,70	18,12%	$ 16.598.176,12	0,85%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
17	S-17	6/10/2024	$ 374.247.028,83	19,22%	$ 21.309.468,13	1,09%		$ 463.556.824,00	23,80%	$ 0,00	0,00%
18	S-18	13/10/2024	$ 401.170.505,98	20,60%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 11.204.668,00	0,58%
19	S-19	20/10/2024	$ 428.093.983,13	21,98%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 474.761.492,00	24,38%	$ 0,00	0,00%
20	S-20	27/10/2024	$ 455.017.460,28	23,36%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 524.418.957,30	26,93%	$ 49.657.465,30	2,55%
21	S-21	3/11/2024	$ 481.940.937,43	24,75%	$ 26.923.477,15	1,38%		$ 528.524.348,30	27,14%	$ 4.105.391,00	0,21%
22	S-22	10/11/2024	$ 508.770.878,31	26,12%	$ 26.829.940,88	1,38%		$ 585.049.134,70	30,04%	$ 56.524.786,40	2,90%
23	S-23	17/11/2024	$ 535.533.086,04	27,50%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 606.186.245,82	31,13%	$ 21.137.111,12	1,09%
24	S-24	24/11/2024	$ 562.295.293,77	28,87%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 627.526.809,73	32,22%	$ 21.340.563,91	1,10%
25	S-25	1/12/2024	$ 589.057.501,50	30,25%	$ 26.762.207,73	1,37%		$ 649.728.616,29	33,36%	$ 22.201.806,56	1,14%
26	S-26	8/12/2024	$ 613.961.736,22	31,52%	$ 24.904.234,72	1,28%		$ 676.214.666,29	34,72%	$ 26.486.050,00	1,36%
27	S-27	15/12/2024	$ 634.212.216,92	32,56%	$ 20.250.480,70	1,04%		$ 718.014.760,61	36,87%	$ 41.800.094,32	2,15%
28	S-28	22/12/2024	$ 650.072.944,39	33,38%	$ 15.860.727,47	0,81%		$ 765.286.339,61	39,29%	$ 47.271.579,00	2,43%
29	S-29	29/12/2024	$ 663.682.314,47	34,08%	$ 13.609.370,08	0,70%		$ 787.369.049,00	40,43%	$ 22.082.709,39	1,13%
30	S-30	5/01/2025	$ 673.618.417,22	34,59%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 805.952.284,00	41,38%	$ 18.583.235,00	0,95%
31	S-31	12/01/2025	$ 683.554.519,97	35,10%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 815.249.829,00	41,86%	$ 9.297.545,00	0,48%
32	S-32	19/01/2025	$ 693.490.622,72	35,61%	$ 9.936.102,75	0,51%		$ 829.111.743,00	42,57%	$ 13.861.914,00	0,71%
TÉ DE	S-33	26/01/2025	$ 703.766.316,78	36,14%	$ 10.275.694,06	0,53%		$ 839.295.695,00	43,09%	$ 10.183.952,00	0,52%
DEL	S-34	2/02/2025	$ 714.137.793,00	36,67%	$ 10.371.476,22	0,53%		$ 843.786.348,00	43,32%	$ 4.490.653,00	0,23%
###	S-35	9/02/2025	$ 724.265.806,04	37,19%	$ 10.128.013,04	0,52%		$ 847.270.374,00	43,50%	$ 3.484.026,00	0,18%
###	S-36	16/02/2025	$ 731.593.992,49	37,56%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 857.125.493,00	44,01%	$ 9.855.119,00	0,51%
###	S-37	23/02/2025	$ 738.922.178,94	37,94%	$ 7.328.186,45	0,38%		$ 861.773.136,00	44,25%	$ 4.647.643,00	0,24%
###	S-38	2/03/2025	$ 757.980.970,75	38,92%	$ 19.058.791,81	0,98%		$ 866.033.733,00	44,47%	$ 4.260.597,00	0,22%
###	S-39	9/03/2025	$ 796.179.171,30	40,88%	$ 38.198.200,55	1,96%		$ 873.215.813,00	44,84%	$ 7.182.080,00	0,37%
###	S-40	16/03/2025	$ 835.853.763,56	42,92%	$ 39.674.592,26	2,04%		$ 877.877.069,00	45,08%	$ 4.661.256,00	0,24%
###	S-41	23/03/2025	$ 876.597.467,07	45,01%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 885.784.982,00	45,48%	$ 7.907.913,00	0,41%
###	S-42	30/03/2025	$ 917.341.170,58	47,10%	$ 40.743.703,51	2,09%		$ 900.341.603,24	46,23%	$ 14.556.621,24	0,75%
###	S-43	6/04/2025	$ 931.369.380,59	47,82%	$ 14.028.210,01	0,72%		$ 927.131.725,24	47,60%	$ 26.790.122,00	1,38%
###	S-44	13/04/2025	$ 941.787.649,20	48,36%	$ 10.418.268,61	0,53%		$ 947.674.781,20	48,66%	$ 20.543.055,96	1,05%
###	Se realizó reparación	20/04/2025	$ 952.206.592,93	48,89%	$ 10.418.943,73	0,53%		$ 950.790.829,20	48,82%	$ 3.116.048,00	0,16%
###	S-46	27/04/2025	$ 962.842.934,88	49,44%	$ 10.636.341,95	0,55%		$ 981.714.252,13	50,41%	$ 30.923.422,93	1,59%
###	S-47	4/05/2025	$ 972.624.266,23	49,94%	$ 9.781.331,35	0,50%		$ 998.652.395,13	51,28%	$ 16.938.143,00	0,87%
###	S-48	11/05/2025	$ 980.098.488,48	50,32%	$ 7.474.222,25	0,38%		$ 1.006.528.866,33	51,68%	$ 7.876.471,20	0,40%
###	S-49	18/05/2025	$ 994.922.494,90	51,09%	$ 14.824.006,42	0,76%		$ 1.036.518.797,33	53,22%	$ 29.989.931,00	1,54%
###	S-50	25/05/2025	$ 1.015.068.758,81	52,12%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.127.476.453,27	57,89%	$ 90.957.655,94	4,67%
###	S-51	1/06/2025	$ 1.035.215.022,72	53,15%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.169.656.522,23	60,06%	$ 42.180.068,96	2,17%
	S-52	8/06/2025	$ 1.055.361.286,63	54,19%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.174.882.235,23	60,33%	$ 5.225.713,00	0,27%
1	S-53	15/06/2025	$ 1.075.507.550,54	55,22%	$ 20.146.263,91	1,03%		$ 1.214.354.677,23	62,35%	$ 39.472.442,00	2,03%
2	S-54	22/06/2025	$ 1.095.383.369,94	56,24%	$ 19.875.819,40	1,02%		$ 1.240.165.879,93	63,68%	$ 25.811.202,70	1,33%

3	S-55	29/06/2025	$ 1.114.027.164,38	57,20%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.258.871.080,93	64,64%	$ 18.705.201,00	0,96%
4	S-56	6/07/2025	$ 1.132.670.958,82	58,16%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.270.150.782,93	65,22%	$ 11.279.702,00	0,58%
5	S-57	13/07/2025	$ 1.151.314.753,26	59,12%	$ 18.643.794,44	0,96%		$ 1.274.388.437,93	65,43%	$ 4.237.655,00	0,22%
6	S-58	20/07/2025	$ 1.171.281.482,43	60,14%	$ 19.966.729,17	1,03%		$ 1.293.428.445,61	66,41%	$ 19.040.007,68	0,98%
7	S-59	27/07/2025	$ 1.192.206.198,82	61,21%	$ 20.924.716,39	1,07%		$ 1.304.949.027,61	67,00%	$ 11.520.582,00	0,59%
8	S-60	3/08/2025	$ 1.209.634.483,11	62,11%	$ 17.428.284,29	0,89%		$ 1.297.947.614,00	66,64%	$ 32.005.742,00	1,64%
9	S-61	10/08/2025	$ 1.226.076.594,25	62,95%	$ 16.442.111,14	0,84%		$ 1.312.407.494,00	67,39%	$ 14.459.880,00	0,74%
10	S-62	17/08/2025	$ 1.233.714.313,88	63,35%	$ 7.637.719,63	0,39%		$ 1.321.780.839,00	67,87%	$ 9.373.345,00	0,48%
11	S-63	24/08/2025	$ 1.241.172.352,05	63,73%	$ 7.458.038,17	0,38%		$ 1.340.059.453,00	68,81%	$ 18.278.614,00	0,94%
12	S-64	31/08/2025	$ 1.248.365.634,36	64,10%	$ 7.193.282,31	0,37%		$ 1.363.756.466,20	70,02%	$ 23.697.013,20	1,22%
13	S-65	7/09/2025	$ 1.254.878.115,87	64,43%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.367.203.116,20	70,20%	$ 3.446.650,00	0,18%
14	S-66	14/09/2025	$ 1.261.390.597,38	64,77%	$ 6.512.481,51	0,33%		$ 1.370.244.419,20	70,36%	$ 3.041.303,00	0,16%
15	S-67	21/09/2025	$ 1.267.733.439,63	65,09%	$ 6.342.842,25	0,33%		$ 1.386.447.863,20	71,19%	$ 16.203.444,00	0,83%
16	S-68	28/09/2025	$ 1.273.953.439,66	65,41%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.392.042.874,20	71,48%	$ 5.595.011,00	0,29%
17	S-69	5/10/2025	$ 1.280.173.439,69	65,73%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.393.896.025,00	71,63%	$ 2.963.381,00	0,15%
18	S-70	12/10/2025	$ 1.286.393.439,72	66,05%	$ 6.220.000,03	0,32%		$ 1.404.890.406,00	72,19%	$ 10.994.381,00	0,56%
19	S-71	19/10/2025	$ 1.325.893.877,29	68,08%	$ 39.500.437,57	2,03%		$ 1.404.890.406,00	72,19%	$ 0,00	0,00%
20	S-72	26/10/2025	$ 1.366.073.507,47	70,14%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.406.229.892,00	72,26%	$ 1.339.486,00	0,07%
21	S-73	2/11/2025	$ 1.406.253.137,65	72,21%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.414.156.149,00	72,43%	$ 3.208.882,00	0,16%
22	S-74	9/11/2025	$ 1.446.432.767,83	74,27%	$ 40.179.630,18	2,06%		$ 1.426.739.721,00	73,07%	$ 12.583.572,00	0,65%
23	S-75	16/11/2025	$ 1.473.252.146,74	75,65%	$ 26.819.378,91	1,38%		$ 1.429.168.047,00	73,20%	$ 2.428.326,00	0,12%
24	S-76	23/11/2025	$ 1.485.874.113,84	76,29%	$ 12.621.967,10	0,65%		$ 1.433.519.462,00	73,42%	$ 4.351.415,00	0,22%
25	S-77	30/11/2025	$ 1.498.696.083,31	76,95%	$ 12.821.969,47	0,66%		$ 1.436.690.744,00	73,53%	$ 2.070.724,00	0,11%
26	S-78	7/12/2025	$ 1.511.518.052,78	77,61%	$ 12.821.969,47	0,66%		$ 1.437.876.097,00	73,59%	$ 1.185.353,00	0,06%
27	S-79	14/12/2025	$ 1.524.340.022,25	78,27%	$ 12.821.969,47	0,66%					
28	S-80	21/12/2025	$ 1.533.088.604,89	78,72%	$ 8.748.582,64	0,45%					
29	S-81	28/12/2025	$ 1.541.349.091,56	79,14%	$ 8.260.486,67	0,42%					
30	S-82	4/01/2026	$ 1.547.764.734,78	79,47%	$ 6.415.643,22	0,33%					
31	S-83	11/01/2026	$ 1.554.180.378,00	79,80%	$ 6.415.643,22	0,33%					
32	S-84	18/01/2026	$ 1.561.147.319,89	80,16%	$ 6.966.941,89	0,36%					
33	S-85	25/01/2026	$ 1.569.039.773,60	80,56%	$ 7.892.453,71	0,41%					
34	S-86	1/02/2026	$ 1.577.169.941,22	80,98%	$ 8.130.167,62	0,42%					
35	S-87	8/02/2026	$ 1.585.066.137,73	81,39%	$ 7.896.196,51	0,41%					
36	S-88	15/02/2026	$ 1.592.896.342,39	81,79%	$ 7.830.204,66	0,40%					
37	S-89	22/02/2026	$ 1.600.740.077,38	82,19%	$ 7.843.734,99	0,40%					
38	S-90	1/03/2026	$ 1.608.739.411,11	82,60%	$ 7.999.333,73	0,41%					
39	S-91	8/03/2026	$ 1.616.532.746,82	83,00%	$ 7.793.335,71	0,40%					
40	S-92	15/03/2026	$ 1.625.499.763,32	83,46%	$ 8.967.016,50	0,46%					
41	S-93	22/03/2026	$ 1.637.498.649,21	84,08%	$ 11.998.885,89	0,62%					
42	S-94	29/03/2026	$ 1.649.771.243,75	84,71%	$ 12.272.594,54	0,63%					
43	S-95	5/04/2026	$ 1.664.573.433,63	85,47%	$ 14.802.189,88	0,76%					
44	S-96	12/04/2026	$ 1.680.566.021,32	86,29%	$ 15.992.587,69	0,82%					
45	S-97	19/04/2026	$ 1.696.558.609,01	87,11%	$ 15.992.587,69	0,82%					
46	S-98	26/04/2026	$ 1.704.432.501,33	87,52%	$ 7.873.892,32	0,40%					
47	S-99	3/05/2026	$ 1.712.140.705,99	87,91%	$ 7.708.204,66	0,40%					
48	S-100	10/05/2026	$ 1.721.817.914,73	88,41%	$ 9.677.208,74	0,50%					
49	S-101	17/05/2026	$ 1.736.558.276,80	89,17%	$ 14.740.362,07	0,76%					
50	S-102	24/05/2026	$ 1.751.298.638,87	89,92%	$ 14.740.362,07	0,76%					
51	S-103	31/05/2026	$ 1.766.039.000,94	90,68%	$ 14.740.362,07	0,76%					
52	S-104	7/06/2026	$ 1.774.935.235,23	91,14%	$ 8.896.234,29	0,46%					
53	S-105	14/06/2026	$ 1.781.081.291,74	91,45%	$ 6.146.056,51	0,32%					
54	S-106	21/06/2026	$ 1.787.227.348,25	91,77%	$ 6.146.056,51	0,32%					
55	S-107	28/06/2026	$ 1.793.373.404,76	92,08%	$ 6.146.056,51	0,32%					
56	S-108	5/07/2026	$ 1.799.519.461,27	92,40%	$ 6.146.056,51	0,32%					
57	S-109	12/07/2026	$ 1.805.665.517,78	92,71%	$ 6.146.056,51	0,32%					
58	S-110	19/07/2026	$ 1.811.811.574,29	93,03%	$ 6.146.056,51	0,32%					
59	S-111	26/07/2026	$ 1.817.957.630,80	93,34%	$ 6.146.056,51	0,32%					
60	S-112	2/08/2026	$ 1.824.103.687,31	93,66%	$ 6.146.056,51	0,32%					

61	S-113	9/08/2026	$ 1.830.249.743,82	93,98%	$ 6.146.056,51	0,32%					
62	S-114	16/08/2026	$ 1.836.395.800,33	94,29%	$ 6.146.056,51	0,32%					
63	S-115	23/08/2026	$ 1.842.541.856,84	94,61%	$ 6.146.056,51	0,32%					
64	S-116	30/08/2026	$ 1.848.687.913,35	94,92%	$ 6.146.056,51	0,32%					
65	S-117	6/09/2026	$ 1.854.833.969,86	95,24%	$ 6.146.056,51	0,32%					
66	S-118	13/09/2026	$ 1.860.980.026,37	95,55%	$ 6.146.056,51	0,32%					
67	S-119	20/09/2026	$ 1.867.126.082,88	95,87%	$ 6.146.056,51	0,32%					
68	S-120	27/09/2026	$ 1.873.272.139,39	96,18%	$ 6.146.056,51	0,32%					
69	S-121	4/10/2026	$ 1.879.089.924,30	96,48%	$ 5.817.784,91	0,30%					
70	S-122	11/10/2026	$ 1.884.669.995,30	96,77%	$ 5.580.071,00	0,29%					
71	S-123	18/10/2026	$ 1.890.250.066,30	97,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
72	S-124	25/10/2026	$ 1.895.830.137,30	97,34%	$ 5.580.071,00	0,29%					
73	S-125	1/11/2026	$ 1.901.410.208,30	97,63%	$ 5.580.071,00	0,29%					
74	S-126	8/11/2026	$ 1.906.990.279,30	97,92%	$ 5.580.071,00	0,29%					
75	S-127	15/11/2026	$ 1.912.570.350,30	98,20%	$ 5.580.071,00	0,29%					
76	S-128	22/11/2026	$ 1.918.150.421,30	98,49%	$ 5.580.071,00	0,29%					
77	S-129	29/11/2026	$ 1.923.730.492,30	98,78%	$ 5.580.071,00	0,29%					
78	S-130	6/12/2026	$ 1.929.310.563,30	99,06%	$ 5.580.071,00	0,29%					
79	S-131	13/12/2026	$ 1.934.890.634,30	99,35%	$ 5.580.071,00	0,29%					
80	S-132	20/12/2026	$ 1.947.574.910,60	100,00%	$ 12.684.276,30	0,65%					
					$ 1.947.574.910,60	7700%					

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Néstor A. Sarmiento O.
	Néstor Alfredo Sarmiento Ortiz
	Director de Interventoría.
	CONSORCIO AEROPORTUARIO FJ