**Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025**

**IYCU-727-2024-621**

**DOCTORA:**
**LEIDY MARCELA PINILLA PINILLA**
**Alcaldesa (e) localidad de Usme**
**Bogotá**

**Asunto:** ENTREGA DE INFORMES No. 15 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 727 DE 2024

**Referencia:** Contrato de Interventoría No. CIN 727 de 2024 - Contrato de obra pública No. COP 726 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la interventoría INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S radica en la alcaldía local de Usme, los siguientes documentos dando cumplimiento al contrato en referencia.

•Informes mensuales No. 15 del Contrato de Interventoría 727 de 2024 con los componentes técnicos, ambiental, siso y social.

Cordialmente,

**CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA**
**Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.**
Nit: 900107376-1

Bogotá D.C 30 de noviembre de 2025.

Señores
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME.**
**Dr. LEIDY MARCELA PINILLA PINILLA**
Alcaldesa Local de Usme
Ciudad.

**Asunto**: Informe Mensual correspondiente al periodo comprendido del 1 de al 30 de noviembre de 2025.

**Referencia**: Contrato de Interventoría No.727 de 2024, y Contrato de Obra No.726 de 2024.

Después de la revisión de documental preliminar y las vías priorizadas por la Alcaldía Local de Usme, la Interventoría INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS, hace entrega del tercer Informe Ejecutivo de Interventoría del contrato de obra No.727 de 2024 cuyo objeto es **: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C",** bajo la ejecución del contratista **CONSORCIO SAN PROTO**.

Cordialmente.

**Ing. CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA.**
**Director de Interventoría**

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 727 DE 2024

## REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C. DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACION DE OBRA PUBLICA FDLU-CMA-005-2024



## INFORME LEGAL, FINANCIERO Y TÉCNICO EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No. 15

**Periodo Del 1 al 30 de noviembre de 2025**

**BOGOTA D.C.**

| **Firma:** | **Firma:** | **Versión:** |
|---|---|---|
| **Elaboro:** Andrés Caballero<br>**Cargo:** Residente Técnico | **Reviso:** Carlos Arámbula<br>**Cargo:** Director de interventoría | **0.1** |

## Tabla de contenido

1. GENERALIDADES ..... 6
1.1 Introducción ..... 6
1.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO ..... 7
1.3 Listado de pólizas por parte de la interventoría ..... 8
2. CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ..... 11
2.1 Forma de pago. ..... 11
2.2 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA. ..... 12
3. INFORMACIÓN TÉCNICA ..... 15
3.1 Introducción. ..... 15
3.2 Estado de la obra durante el periodo de ejecución. ..... 15
3.3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA. ..... 19
BARRIO EL CURUBO ..... 20
BARRIO EL COMUNEROS ..... 21
NUEVO PORVENIR ..... 22
BARRIO TENERIFE ..... 22
DOÑA LILIANA ..... 23
MANIOBRA DE EMERGENCIA USME CENTRO ..... 24
COMPOSTELA ..... 24
ROSAL MIRADOR ..... 24
URBANIZACION VIRREY ..... 25
LORENZO ALCANTUZ ..... 25
FISCALA SAN MARTIN ..... 26
BRAZUELOS ..... 26
ESMERALDA ..... 27
3.3.1 ITEMS NO PREVISTOS ..... 28
3.3.2 Diseños de pavimento ..... 29
3.3.3 Diseños andenes ..... 29
3.3.4 Diseños pavimento maniobra de emergencia ..... 30
3.3.5 Oficios radicados en el periodo ..... 30
3.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA. ..... 32
3.5 Actividades desarrolladas ..... 32

4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES ..... 33

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Perfil y responsable INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS ..... 5
Tabla 2 Perfil y responsable CONSORCIO SAN PROTO ..... 5
Tabla 3 Información de contrato de interventora 727 de 2024 ..... 7
Tabla 4 Información de contrato de obra 726 de 2024 ..... 8
Tabla 5 Póliza interventoría Aseguradora Solidaria ..... 9
Tabla 6 Póliza interventoría posteríos a adición y prorroga 1 ..... 9
Tabla 7 Póliza obra seguros del estado ..... 10
Póliza obra posterior a adición 1 seguros del estado ..... 11
Tabla 9 ESTADO DE CUENTA ACTUAL CONSORCIO SAN PROTO ..... 13
Tabla 10 ESTADO DE CUENTA INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS ..... 14
Tabla 11 Listado CIV a intervenir localidad de USME ..... 18
Tabla 12 Listado de CIV incluidos en adición presupuestal y prorroga 1 ..... 19
Tabla 13 Oficios generados por Interventoría ..... 32
Tabla 14 Seguimiento a comités de obra ..... 32

## TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1Mapa localidades de Bogotá D.C. 2017 (http://www.usme.gov.co/mi-localidad/mapas/mapa-la-localidad-5a-usmehttp://www.bogota.gov.co/localidades/mapa) 6
Ilustración 2 Diseño de pavimento sugerido 2018 ..... 29
Ilustración 3 Diseño de pavimento suministrado por CONSORCIO SAN PROTO ..... 29
Ilustración 4 Ilustración diseño andenes 2018 ..... 29
Ilustración 5: Estructura de andenes diseño 2018 ..... 30
Ilustración 6: Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024 ..... 30
Ilustración 7 Estructura de pavimento aprobada para maniobra de emergencia USME CENTRO ..... 30

## LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 .....
Anexo 2.....

## INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Usme (FDLU), con el objeto de procurar que el mejoramiento de la red vial del distrito mediante el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las vías locales, sea realizado teniendo en cuenta las especificaciones y normatividad existente, ha celebrado el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, cuyo objeto es ***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"*** que busca contribuir con el desarrollo social de la localidad y su movilidad, realizando la supervisión y medición de las obras, calidad de los materiales, garantía de las actividades entre otras, y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra.

La interventoría ha hecho acompañamiento al contratista **CONSORCIO SAN PROTO** con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra **No.726 de 2024** cuyo objeto es "**REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"**

Este informe mensual resume los diferentes aspectos del resultado de las actividades de iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, del periodo comprendido entre el ***1 al 30 de noviembre del 2025***, del contrato de Interventoría **No.727 de 2024** entre el **FDLU** e **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS.**

Por consiguiente. este documento presenta los aspectos que se han presentado en la ejecución del contrato de obra, por una parte, se relaciona toda la información contractual sobre el Contrato de Obra No.726 de 2024 y el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, así como generalidades del proyecto las especificaciones de los contratos involucrados y los diferentes participantes dentro de la ejecución del proyecto.

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CARLOS ARÁMBULA |
| INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | ANDRÉS CABALLERO |
| REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ARÁMBULA |

*Tabla 1 Perfil y responsable INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS*

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | JOTAM MAESTRE DIAB |
| INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS LORA |

*Tabla 2 Perfil y responsable CONSORCIO SAN PROTO*

Seguidamente se presenta el aspecto legal y financiero de ambos contratos, en donde se expondrá el balance financiero actualizado según el periodo del informe y se analizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de obra, finalmente se presentan las actividades desarrolladas por la interventoría durante la fase inicial del proyecto. Por último, el informe presenta las conclusiones y/o recomendaciones halladas en la ejecución de los contratos.)
Este informe hace parte de los compromisos y obligaciones asumidos por la Interventoría y que están establecidos en el Contrato de Interventoría No.727 de 2024, así como las disposiciones de la legislación vigente, el Estatuto General de Contratación Pública, así como la demás normativa que lo regule, modifique o complemente.

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 Introducción

El FDLU con el objetivo de fortalecer la red vial del distrito por medio del mantenimiento, conservación, rehabilitación y/o reconstrucción de las vías de la localidad, y mediante el desarrollo del proceso licitatorio No. FDLU-LP-004-2024 celebró el contrato de Obra No.726 de 2024, que tiene como objeto **REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"** para intervenir las vías de la localidad, cuyo contratista es el **CONSORCIO SAN PROTO.**

Los segmentos viales por intervenir se encuentran en la Localidad de Usme





*Ilustración 1Mapa localidades de Bogotá D.C. 2017 (http://www.usme.gov.co/mi-localidad/mapas/mapa-la-localidad-5a-usmehttp://www.bogota.gov.co/localidades/mapa)*

## 1.2 ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

En la Tabla 1 y Tabla 2 se exponen las especificaciones generales propias de la interventoría como el de obra.

| | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 727 DE 2024** |
|---|---|
| **Nombre del interventor:** | INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS |
| **Licitación pública (Obra):** | CONCURSO DE MERITOS No. FDLU – CMA – 005 - 2024 |
| **Objeto:** | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **Plazo inicial:** | DOCE (12) MESES |
| **Fecha de Inicio (Firma Acta de Inicio):** | Lunes, 12 de agosto de 2024 |
| **Fecha de terminación Inicial:** | Lunes, 11 de agosto de 2025 |
| **Valor Inicial (Acta de Inicio):** | MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.500.000.000) |
| **Prorroga número 1 (tiempo):** | SEIS (6) MESES, QUINCE (15) DIAS |
| **Adición número 1 (valor):** | SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 750.000.000) |
| **Suspensión 1 (tiempo):** | 20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025) |
| **Fecha de reinició:** | 28 de mayo de 2025 |
| **Fecha de terminación final:** | 01 de septiembre de 2025 |
| **Valor final del contrato:** | $2.250.000.000 |
| **Entidad contratante:** | Fondo de Desarrollo Local de Usme |
| **Nombre del supervisor:** | ING. OSCAR CRUZ |

*Tabla 3 Información de contrato de interventora 727 de 2024*

| | CONTRATO DE OBRA No. 726 DE 2024 |
|---|---|
| **Nombre del contratista:** | CONSORCIO SAN PROTO |
| **Licitación pública (Obra):** | FDLU-LP-004-2024 |
| **Objeto:** | ” REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C.” |
| **Plazo inicial:** | DOCE (12) MESES. |
| **Fecha de Inicio (Firma Acta de Inicio):** | Lunes, 12 de agosto de 2024 |
| **Fecha de terminación Inicial:** | Lunes, 11 de agosto de 2025 |
| **Valor Inicial (Acta de Inicio):** | QUINCE MIL MILLONES DE PESOS. ($ 15.000.000.000,00) |
| **Prorroga número 1 (tiempo):** | SEIS (6) MESES, QUINCE (15) DIAS |
| **Adición número 1 (valor):** | SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO DE PESOS. ($ 6.855.848.048,00) |
| **Suspensión 1 (tiempo):** | 20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025) |
| **Fecha de reinició:** | 28 de mayo de 2025 |
| **Fecha de inicio prorroga:** | 02 de septiembre de 2025 |
| **Fecha de terminación final:** | 16 de marzo de 2026 |
| **Valor final del contrato:** | $ 21,855,848,048.00 |
| **Entidad contratante:** | Fondo de Desarrollo Local de Usme |

*Tabla 4 Información de contrato de obra 726 de 2024*

## 1.3 Listado de pólizas por parte de la interventoría

| PÓLIZAS CIN 727 DE 2024 | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |

| **PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION** | | Póliza de Cumplimiento No. 980-47-994000028706 |
|---|---|---|
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del Contrato | 17/07/2024 | 03/03/2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 17/07/2024 | 03/09/2025 |
| Calidad del servicio | 17/07/2024 | 03/09/2028 |

*Tabla 5 Póliza interventoría Aseguradora Solidaria*

| **PÓLIZAS CIN 727 DE 2024** | | |
|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION** | | Póliza de Cumplimiento No. 980-47-994000028706 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del Contrato | 12/08/2024 | 18/09/2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 12/08/2024 | 18/03/2029 |
| Calidad del servicio | 12/08/2024 | 18/03/2031 |

*Tabla 6 Póliza interventoría posteríos a adición y prorroga 1*

Bajo el oficio **IYCU-727-2024-293. Entrega de actualización de pólizas – Contrato FDLU 726 de 2024”** se hace entrega de pólizas actualizadas en donde incluye la suspensión No 1: *20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025).*

| PÓLIZAS COP 726 DE 2024 | | |
|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION** | | Póliza de Cumplimiento No. 64-44-101232028 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del Contrato | 12/08/2024 | 01/03/2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 12/08/2024 | 01/09/2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 12/08/2024 | 01/09/2025 |
| Estabilidad de la obra | 5 años | |
| **PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION** | | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101076747 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Póliza de RCE | 12/08/2024 | 03/09/2025 |

*Tabla 7 Póliza obra seguros del estado*

Bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-322** con asunto **"RESPUESTA OFICIO IYCU-727-2024-293 & IYCU-727-2024-307. Entrega de actualización de pólizas – Contrato FDLU 726 de 2024"** se hace entrega de pólizas actualizadas en donde incluye la suspensión No 1: *20 días (desde el 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025).* ***Anexo en informe de contratista informe 10.***

Bajo el oficio **IYCU-727-2024-512. Entrega de actualización de pólizas – Contrato FDLU 726 de 2024" POLIZAS TRAS ADICION No 1 y PRORROGA No 1 (desde el 02 de septiembre d***e 2025 hasta el 22 de mayo de 2025).* ***Anexo en informe de contratista.***

| PÓLIZAS COP 726 DE 2024 | | |
|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION** | | Póliza de Cumplimiento No. 64-44-101232028 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Cumplimiento del Contrato | 12/08/2024 | 16/09/2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 12/08/2024 | 16/03/2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 12/08/2024 | 16/03/2029 |
| Estabilidad de la obra | 5 años | |
| **PÓLIZA NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICION** | | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 65-40-101076747 |
| **AMPARO** | **DESDE** | **HASTA** |
| Póliza de RCE | 12/08/2024 | 16/03/2026 |

**8** *Póliza obra posterior a adición 1 seguros del estado*

## 2. CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

### 2.1 Forma de pago.

El valor del contrato se pagará así:
I. Pago por el 90% del valor total del contrato en once (11) pagos mensuales iguales mes vencido a partir de la suscripción del acta de inicio. El contrato se suscribe a precio global, por lo tanto, si las obras se ejecutan en menor plazo que el máximo pactado, al interventor se le pagará en la última cuenta parcial lo que equivalga a completar el 90% del valor del contrato.
II. El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así**:**
a) Un cinco por ciento (5%) del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo final de las obras, la entrega de la documentación del contrato de obra al momento del pago y la entrega del borrador del acta de liquidación contrato de obra, con los lineamientos y

documentos requeridos por parte del FONDO para la suscripción de esta y estará supeditado al recibo a satisfacción de estos documentos, por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme.
III. Al contrato de interventoría se le realizo una acción y prórroga en la ejecución por parte del FDLU por valor de $ 750.000.000 el cual será cancelado mes a mes durante la ejecución del tiempo estipulado para la prórroga en partes equitativas, mediante el oficio 20255520274511.

## 2.2 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.

**CONSORCIO SAN PROTO** a la fecha de este informe se mantiene el décimo corte de obra según avance de ejecución en los frentes de trabajo por un valor $ 1.135.143.760 correspondiente al 5,77% del valor con un acumulado a la fecha del 79,10% del valor total del contrato, teniendo en cuenta en el presente informe que el valor desciende ya que el contrato tuvo la modificación de la adicción presupuestal, por otra parte, **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** a la fecha de este informe presenta el cobro No. 15 al contrato de interventoría 727 de 2024 por un valor $ 103.846.154 correspondiente al 4,60 % del valor con un acumulado a la fecha del 77,80 % del valor total del contrato, teniendo en cuenta en el presente informe que el valor desciende ya que el contrato tuvo la modificación de la adicción presupuestal al igual que el contrato de obra.

# COP 726 DE 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **90% CONTRATO** | $ 19.670.263.243 | **ADICIONES** | |
| **10% LIQUIDACIÓN** | $ 1.500.000.000 | **ADICION 1** | $ 6.855.848.048 |
| **VALOR TOTAL INICIAL** | $ 15.000.000.000 | **ADICION 2** | |
| **VALOR COBRADO ACUMULADO** | $ 15.215.848.266 | | |
| **ANTICIPO** | $ 4.500.000.000 | | |
| | | ***% COBRADO ACUMULADO:*** | **79,10%** |
| | | **POR COBRAR** | $ 6.639.999.782 |

| PAGO | % CONTRATISTA | VALOR TEORICO | VALOR REAL CONTRATISTA | PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,52% | | $ 495.444.921,00 | 12 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| 2 | 15,47% | | $ 3.042.202.071,00 | 12 OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE ENERO DE 2024 |
| 3 | 2,23% | | $ 439.301.392,00 | 12 DE ENERO DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2025 |
| 4 | 12,84% | | $ 2.525.243.623,00 | 12 DE FEBRERO DE 2025 AL 8 DE MAYO DE 2025 |
| 5 | 8,30% | | $ 1.631.939.680,00 | 12/03/2025 al 08/05/2025 y 28/05/2025 al 11/06/2025 |
| 6 | 7,35% | | $ 1.101.791.176,00 | 12/06/2025 – 30/06/2025 |
| 7 | 8,74% | | $ 1.719.887.996,00 | 01/07/2025 – 31/07/2025 |
| 8 | 10,60% | | $ 2.085.904.435,00 | 01/08/2025 – 31/08/2025 |
| 9 | 5,28% | | $ 1.038.989.212,00 | 01/09/2025 – 30/09/2025 |
| 10 | 5,77% | | $ 1.135.143.760,00 | 01/10/2025 – 31/10/2025 |
| 11 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10% | | $ 1.500.000.000 | | |
| **TOTAL** | **79,10%** | **$ 1.500.000.000** | **$ 15.215.848.266** | |

*Tabla 9 ESTADO DE CUENTA ACTUAL CONSORCIO SAN PROTO*

# CIN 727 DE 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **90% CONTRATO** | $ 2.025.000.000 | **ADICIONES** | |
| **10% LIQUIDACION :** | $ 225.000.000 | **ADICION 1** | $ 750.000.000 |
| **VALOR TOTAL INICIAL** | $ 1.500.000.000 | **ADICIÓN 2** | |
| **VALOR COBRADO ACUMULADO** | $ 1.765.384.617 | **ADICION 3** | |
| **% RELACION CONTRATISTA** | 10,00% | **% COBRADO ACUMULADO:** | **77,80%** |
| | | **POR COBRAR** | $ 484.615.383 |

| | PAGO | %INTERVENTORIA | VALOR TEORICO | VALOR REAL INTERVENTORIA | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% EN 11 COBROS FIJOS Y 10 % A LIQUIDACION | 1 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | 2 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| | 3 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | 4 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 NOVIEMBRE DE 2024 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| | 5 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 DICIEMBRE DE 2024 AL 11 DE ENERO DE 2025 |
| | 6 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 ENERO DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2025 |
| | 7 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 FEBRERO DE 2025 AL 11 DE MARZO DE 2025 |
| | 8 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 MARZO DE 2025 AL 11 DE ABRIL DE 2025 |
| | 9 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 12 ABRIL DE 2025 AL 8 DE MAYO DE 2025 |
| | 10 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 8 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 |
| | 11 | 5,40% | | $ 122.727.273 | 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 |
| | 12 | 4,60% | | $ 103.846.154 | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 |
| | 13 | 4,60% | | $ 103.846.154 | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| | 14 | 4,60% | | $ 103.846.154 | 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| | 15 | 4,60% | | $ 103.846.155 | 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| | 16 | | | | |
| 10% LIQUIDACION | | | | | |
| **TOTAL** | | **77,80%** | **$ -** | **$ 1.765.384.617** | |

*Tabla 10 ESTADO DE CUENTA INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS*

# 3. INFORMACIÓN TÉCNICA

## 3.1 Introducción.

En este capítulo se presentará el estado de los frentes de obra durante el periodo que comprende este informe mensual, en el cual se expondrá la actualización de la programación de obra.

Color amarillo los CIV en los con los cuales se encuentra alguna anomalía, de la cual ya se solicitó aclaración al FDLU.
De color azul los CIV que se encuentran en ejecución.

## 3.2 Estado de la obra durante el periodo de ejecución.

| CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CIV** | **BARRIO** | **NOMENCLATURA** | | | **ESTADO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | |
| **1** | 5002744 | EL CURUBO | CALLE 80 S | 2 E | 3 E | EN EJECUCION |
| **2** | 5002640 | EL CURUBO | CALLE 79 S | 2 E | 3 E | PENDIENTE REMATES |
| **3** | 5002637 | EL CURUBO | CALLE 79 S | 4 E | 3 E | PENDIENTE REMATES |
| **4** | 5008103 | COMPOSTELA 1 SECTOR | CALLE 84 B SUR | TRANS. 2 ESTE | CRA. 3 B ESTE | EN EJECUCION |
| **5** | 5003108 | COMPOSTELA 1 SECTOR | CARRERA 4 ESTE | CALLE 81 C SUR | CALLE 82 SUR | EN EJECUCION |
| **6** | 30001909 (5003108) | COMPOSTELA 1 SECTOR | CARRERA 4 ESTE | CALLE 82 SUR | CALLE 82 BIS SUR | EN EJECUCION |
| **7** | 5006138 | LA ESMERALDA | CARRERA 3 | DIAGONAL 102 SUR | TRANSVERSAL 3 A | EN EJECUCION |
| **8** | 5006112 | LA ESMERALDA | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 102 SUR | EN EJECUCION |

| CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CIV** | **BARRIO** | **NOMENCLATURA** | | | **ESTADO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | |
| **9** | 5006100 | LA ESMERALDA | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | EN EJECUCION |
| **10** | 5006257 | URBANIZACION VIRREY | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 102 SUR | PENDIENTE REMATES |
| **11** | 5006217 | URBANIZACION VIRREY | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | PENDIENTE REMATES |
| **12** | 5006194 | URBANIZACION VIRREY | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 SUR | DIAGONAL 101 BIS SUR | PENDIENTE REMATES |
| **13** | 5006177 | URBANIZACION VIRREY | CARRERA 2 B | DIAGONAL 100 F SUR | DIAGONAL 101 SUR | EN EJECUCION |
| **14** | 5006145 | URBANIZACION VIRREY | CARRERA 2 B | DIAGONAL 100 D SUR | DIAGONAL 100 F SUR | EN EJECUCION |
| **15** | 5005773 | LOS COMUNEROS | KR 2 B ESTE | CALLE 97 SUR | CALLE 97 A SUR | EN EJECUCION |
| **16** | 5005697 | LOS COMUNEROS | KR 2 B ESTE | CALLE 92 B SUR | CALLE 97 A SUR | PENDIENTE REMATES |
| **17** | 5007376 | EL OASIS | CALLE 132 SUR | KR 14 I | KR 14 H | PENDIENTE REMATES |
| **18** | 5010066 | EL OASIS | CALLE 132 SUR | KR 14 H | KR 14 G | PENDIENTE REMATES |
| **19** | 5010212 | NUEVO PORVENIR | CALLE 105 SUR | TRANS.6 A ESTE | KR 7 ESTE | PENDIENTE REMATES |
| **20** | 5010212 | NUEVO PORVENIR | CALLE 105 SUR | kR 7 ESTE | KR 7 BIS | PENDIENTE REMATES |
| **21** | 5006956 | NUEVO PORVENIR | CALLE 105 SUR | KR 7 BIS | KR 7 BIS A | PENDIENTE REMATES |
| **22** | 5010211 | NUEVO PORVENIR | CALLE 105 SUR | KR 7 BIS ESTE | KR 7 A | PENDIENTE REMATES |

| CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CIV** | **BARRIO** | **NOMENCLATURA** | | | **ESTADO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | |
| **23** | 5007137 | EL UVAL DOS | CARRERA 6 ESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 106 SUR | PENDIENTE REMATES |
| **24** | 5007171 | EL UVAL DOS | CARRERA 6 DESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 107 SUR | PENDIENTE REMATES |
| **25** | 5007085 | EL UVAL DOS | CARRERA 6 D ESTE | CALE 107 SUR | CALLE 106 SUR | EN EJECUCION |
| **26** | 5003490 | TENERIFE | CARRERA 14 C | CALLE 92 A SUR | CALLE 92 B SUR | PENDIENTE REMATES |
| **27** | 5003420 | TENERIFE | CARRERA 14 C | CALLE 92 B SUR | CALLE 92 DUR | PENDIENTE REMATES |
| **28** | 5003343 | TENERIFE | CARRERA 14 C | CALLE 92 SUR | CALLE 91 A SUR | PENDIENTE REMATES |
| **29** | 5003292 | TENERIFE | CARRERA 14 C | CALLE 91 A SUR | CALLE 91 BIS SUR | PENDIENTE REMATES |
| **30** | 5003206 | TENERIFE | CARRERA 14 C | CALLE 91 BIS SUR | CALLE 91 SUR | PENDIENTE REMATES |
| **31** | 5002997 | DOÑA LILIANA | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 C SUR | PENDIENTE REMATES |
| **32** | 5002916 | DOÑA LILIANA | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 B BIS SUR | PENDIENTE REMATES |
| **33** | 5002813 | DOÑA LILIANA | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B SUR | CALLE 81 B SUR | EN EJECUCION |
| **34** | 5002998 | DOÑA LILIANA | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 C SUR | CALLE 81 C SUR | EN EJECUCION |
| **35** | 5002886 | DOÑA LILIANA | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 B BIS SUR | EN EJECUCION |

| CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP 726 DE 2024 - FDLU- CONSTRUCCION | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CIV** | **BARRIO** | **NOMENCLATURA** | | | **ESTADO** |
| | | | | **DESDE** | **HASTA** | |
| **36** | 5006267 | BRAZUELOS | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 C | CARRERA 14 B | EN EJECUCION |
| **37** | 5006284 | BRAZUELOS | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 B | CARRERA 14 A | EN EJECUCION |
| **38** | 5006343 | BRAZUELOS | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 A | CARRERA 14 | EN EJECUCION |

*Tabla 11 Listado CIV a intervenir localidad de USME*

Por otro lado, en la siguiente tabla se relacionan los segmentos viales adicionados del contrato 726-2024, correspondientes a la adición N°1 realizada por la entidad, la cual realiza la inclusión de los códigos de identificación vial mencionados a continuación.

| No | CIV | EJE | DESDE | HASTA | BARRIO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5005877 | CALLE 101 C SUR | CARRERA 6 | CARRERA 6 A | LORENZO ALCANTUZ | EN EJECUCION |
| 2 | 5005924 | CARRERA 6 | CALLE 101 C SUR | CALLE 102 SUR | LORENZO ALCANTUZ | EN EJECUCION |
| 3 | 5002546 | CALLE 77 SUR | CARRERA 11 G ESTE | CARRERA 12 BIS ESTE | COSTA RICA SUR ORIENTAL | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 4 | 5002542 | CALLE 77 SUR | CARRERA 12 BIS ESTE | CARRERA 13 ESTE | COSTA RICA SUR ORIENTAL | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 5 | 5002535 | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 ESTE | CARRERA 13 A ESTE | COSTA RICA SUR ORIENTAL | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 6 | 5002531 | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 A ESTE | CARRERA 13 B ESTE | COSTA RICA SUR ORIENTAL | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 7 | 5002527 | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 B ESTE | CARRERA 13 B BIS ESTE | COSTA RICA SUR ORIENTAL | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 8 | 5002522 | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 B BIS ESTE | CARRERA 13 C ESTE | COSTA RICA SUR ORIENTAL | PENDIENTE POR DEFINIR |

| No | CIV | EJE | DESDE | HASTA | BARRIO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5000425 | CALLE 64 A SUR | CARRERA 5 ESTE | CARRERA 6 ESTE | LA FISCALA ALTA | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 10 | 5000374 | CARRERA 5 | CALLE 65 SUR | DIAGONAL 65 C BIS SUR | LA FISCALA CENTRO | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 11 | 5009199 | CARRERA 5 | DIAGONAL 65 C BIS SUR | CALLE 65 D SUR | LA FISCALA CENTRO | PENDIENTE POR DEFINIR |
| 12 | 5000348 | CARRERA 2 ESTE | CALLE 64 SUR | CALLE 63 BIS SUR | LA FISCALA SAN MARTIN | EN EJECUCION |

*Tabla 12 Listado de CIV incluidos en adición presupuestal y prorroga 1*

### 4.2.1 Programación de Obra

El contratista debe retroalimentar el presente balance general con un nuevo alcance dado la adición y prorroga generada por el fondo, incluyendo los segmentos viales adicionados.

Dicho esto, se realiza acompañamiento de la supervisión, en los siguientes frentes de obra, **DOÑA LILIANA, ESMERALDA, COMPOSTELA, COMUNEROS, CURUBO, LORENZO ALCANTUZ, FISCALA SAN MARTIN, BRAZUELOS**

## 3.3 SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA.

Las actividades desarrolladas y descritas a continuación están comprendidas para el periodo desde el **1 *al 30 de noviembre del 2025,*** en las cuales se pauta una serie de actividades que se trabajan de la mano junto con el contratista mediante oficios en los cuales posterior a su radicación por medio virtual, se les realiza una revisión técnica y si existe alguna novedad, esta se remite por medio de oficio de manera virtual, hasta subsanar todas las novedades o hallazgos relacionados con el respectivo documento.

Posterior a la subsanación de todos los hallazgos, la interventoría redacta un oficio dando el aval al contratista para cerrar con el requerimiento, de esta manera el contratista imprime los documentos y los radica en físico en la oficina de la interventoría y para su respectiva radicación ante FDLU en físico por parte de la interventoría.

Dentro de los alcances la interventoría, realiza un análisis con respecto a los diseños presentados por el fondo elaborados en el 2018, en los cuales se evidencia que el contratista realiza un cambio total en la estructura de diseño de pavimento rígido al igual que en las terminaciones de las zonas comunes, evidenciando una menor cantidad en excavación y rellenos e implementando mejoras en los métodos constructivos con

materiales de relleno reciclados que son amigables con el medio ambiente, al igual que el no uso de tabletas prefabricadas, reemplazándolas por concreto estampado y de esta manera aumentando la vida útil en los andenes.

## BARRIO EL CURUBO

CIV´s 5002744-5002640-5002637

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 19/09/2024 |
| **Fecha estimada de terminación** | 01/07/2025 |

Este segmento vial ya se finalizo, solo hace falta la etapa de fraguado, instalacion de barandas y remates por parte del contratista

CIV´s 5002744

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 9/09/2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | |

Se procede a dar inicio de obra en el segmento vialñ 5002744,
Posterior a la revision de redes de aguas sanitarias y aguas pluviales se define por parte de la presnete interventoria al no cambio de redes, ya que se encuentran en obtimo estado
Se realiza excavaciones mecanicas de estructura de via y s eprocede a realizar llenos de estructura.
Se demuele roca que se encuentra en medio de la via.
Se realiza conformacion de via con rellenos, al igual que estructura de senderos peatonales
Se conforman terrazas
Se instala concreto de senderos peatonales







Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## BARRIO EL COMUNEROS

CIV´s 5005697

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 24/09/2024 |
| **Fecha estimada de terminación** | 05/05/2025 |

Este segmento vial ya se finalizo, solo hace falta la etapa de fraguado, instalacion de barandas y remates por parte del contratista.

CIV´s 5005773

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 22/09/2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | POR DEFINIR |

Se levanta la suspensión de obra
Se finalizan actividades de cambio de red sanitaria
Se procede a realizar llenos de estructura
Se inician las fundiciones de vigas de amarre para muros
Se demuelen y se reconstruyen las cajas de aguas domiciliarias
Se continua con la conformación de vigas y muros







Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

**BARRIO OASIS 2**
**CIV´s 5007376-5010066**

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 03/10/2024 |
| **Fecha estimada de terminación** | 16/07/2025 |

Este segmento vial ya se finalizo, solo hace falta la etapa de fraguado, instalacion de barandas y remates por parte del contratista.

**NUEVO PORVENIR**
**CIV´s 5010212-506956-500211**

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 10/10/2024 |
| **Fecha estimada de terminación** | 24/04/2025 |

Este segmento vial ya se finalizo, solo hace falta la entrega a la comunidad a su entera satisfaccion.

**BARRIO TENERIFE**
**CIV´s 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206**

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 22/10/2024 |
| **Fecha estimada de terminación** | 10/07/2025 |

Este segmento vial ya se finalizo, solo hace falta la etapa de fraguado, instalacion de barandas y remates por parte del contratista.

**BARRIO UVAL II**
**CIV´s 5007137-5007171-5007038**

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 22 de enero de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | 10/08/2025 |

Se inician actividades de instalación de MR 43 en CIV pendiente
Se realizan actividades de remates en cajas domiciliarias
Se realiza el arreglo en el primer CIV, por obstrucción en la tubería instalada
Se realiza orden y aseo general
Se finaliza la obra civil robusta en el frente de obra









Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## DOÑA LILIANA

CIV´s 5002813-5002916-5002997-5002886-5002998

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 5 de marzo de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | 10/08/2025 |

Se realiza la conformación de los muros faltantes al inicio del CIV 5002916-5002997
Se procede con la nivelación del terreno y alistamiento para instalación de MR 43
Se conforman las parrillas de las placas asimétricas y que tienen elementos como pozos en su intersección
Se continua con instalación de sardinel y mampostería para muros
Se realiza la instalación de sumidero del CIV 5002886-5002998
Se finaliza la instalación de MR CIV ejecutados











Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## MANIOBRA DE EMERGENCIA USME CENTRO

CIV´s 5007645-5007589-5007612

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 6 de marzo de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | 11 de abril parcialmente |

Este segmento vial ya se finalizo, solo hace falta la etapa de remates por parte del contratista.

## COMPOSTELA

CIV´s 5003108-30001909(5003108)

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 28 de mayo de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se realiza instalacion de sardineles
Fuertes lluvias durante todas las semanas
Se conforman algunos muros
Se funden algunas terrazas de las zonas peatonales
Se finalizan actividades de instalacion de MR en la via





Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## ROSAL MIRADOR

CIV´s 5008103

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 28 de mayo de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se finaliza instalación de Mr 43
Se realiza orden y aseo general de obra
Se solicita al contratista finalizar remates de obra

## URBANIZACION VIRREY

CIV´s 5006257-5006717-5006194-5006177-5006145

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 8 de mayo de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se inicia nivelacion de via
Se nivelan pozos
Se realiza estabilizacion de estructura final
Se finaliza la inetalacion de MR en los CIV




Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## LORENZO ALCANTUZ

CIV´s 5005877-5005924

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 7 de octubre de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se inician actividades de obra
Iniciando con cerramiento y excavación de cajeo de via
Se inicia conformación de estructura en segundo CIV





Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## FISCALA SAN MARTIN

CIV´s 5006257-5006717-5006194-5006177-5006145

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 21 de octubre de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se inician actividades de obra
Iniciando con cerramiento y excavación de cajeo de via
Se realiza cambio de red
Y se conforma vía con sardineles y estructura






Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## BRAZUELOS

CIV´s 5006257-5006717-5006194-5006177-5006145

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 28 de octubre de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se inician actividades de obra
Iniciando con cerramiento y excavación de cajeo de vía
Se realiza excavaciones pertinentes
Se realiza conformación de zona pacificada en concreto









Complemento de registro fotografico dentro de los anexos del informe semanal

## ESMERALDA

CIV´s 5006257-5006717-5006194-5006177-5006145

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio labores** | 21 de octubre de 2025 |
| **Fecha estimada de terminación** | Por definir |

Se inician actividades de obra
Iniciando con cerramiento y excavación de cajeo de via





A continuación, se ilustran las estructuras del diseño del año 2018 y la sugerida por el contratista en la actualidad.

### 3.3.1 ITEMS NO PREVISTOS

Durante la ejecución de la obra se ha visto la necesidad de realizar una serie de actividades, las cuales no se encuentran contempladas dentro de los ítems





principales como se ven reflejadas en el **ANEXO 5** del presente informe, donde encontramos las justificaciones técnicas, jurídicas y demás las cuales son justas causales y aprobadas tanto interventoría como por el fondo para la inclusión de NP.

Estas causales ya se encuentran archivadas en los expedientes de la alcaldía mediante los radicados:

- Aprobación NP V1 20245510188722
- Justificación ítems no previstos V 20255510004992
- Concepto favorable inclusión NP 20255510006892
- Justificación y aprobación NP V2 20255510102942
- Respuesta a comunicado 20255520264581 20255510109302
- Aval a solicitud de adición y prorroga 20255510110352
- Justificación ítems no previstos V2 20255510110342
- Solicitud de prorroga y adición interventoría 20255510110362

### 3.3.2 Diseños de pavimento

A continuación, se ilustran las estructuras del diseño del año 2018 y la sugerida por el contratista en la actualidad.





*Ilustración 2 Diseño de pavimento sugerido 2018*

| Especificación IDU | Capa | Espesor |
|---|---|---|
| 800-18 | Concreto hidráulico MR43 | 21 cm |
| 520-18 | Subbase Granular AR_SBG50 mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m$^3$) | 20 cm |
| 242-18 | Geomalla multiaxial, resistencia a fluencia ≥ 300 kN/m | - |
| 511-18 | Agregado reciclado AR_SBG50 | 5 cm |
| 412-18 | Geocelda h=15 cm, esfuerzo de fluencia mínimo 18 kN/m, rellena con agregado reciclado AR_SBG50 | 15 cm |
| 511-18 | Agregado reciclado AR_SBG50 | 5 cm |
| 411-18 | Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m | - |

*Ilustración 3 Diseño de pavimento suministrado por CONSORCIO SAN PROTO*

### 3.3.3 Diseños andenes





*Ilustración 4 Ilustración diseño andenes 2018*




*Imagen: detalle **Estructura recomendada pavimento rígido**, fuente: Cartilla de andenes Bogotá D.C. 2018*

*Ilustración 5: Estructura de andenes diseño 2018*

| Especificación IDU | Capa | Espesor |
|---|---|---|
| 800-18 | Concreto 3000 PSI estampado | 10 cm |
| 512-18P | Subbase Granular Clase, SBG_PEA mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m$^3$) | 20 cm |
| 411-18 | Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m | - |

*Figure 6 Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024*

| Especificación IDU | Capa | Espesor |
|---|---|---|
| 801-18 | Concreto MR41 estampado, malla electrosoldada 5mm, separación 15x15 cm | 15 cm |
| 512-18P | Subbase Granular Clase, SBG_PEA mejorada con cemento portland (5%) y aditivo líquido iónico (1,0 l/m$^3$) | 20 cm |
| 411-18 | Geotextil tejido, método tira ancha >90 kN/m | - |

*Ilustración 6: Estructura de andenes sugerida CONSORCIO SAN PROTO 2024*

### 3.3.4 Diseños pavimento maniobra de emergencia

| Especificación IDU | Capa | Espesor |
|---|---|---|
| 620-18 | Concreto asfáltico MD19, asfalto 60/70 | 10 cm |
| 611-18 | Riego de liga, emulsión CRR-1 | - |
| 740-18 | Geomalla Fortgrid Asphalt 100 | - |
| 611-18 | Riego de liga, emulsión CRR-1 | - |
| 625-18 | Concreto asfáltico MCCh25 | 10 cm |
| 610-18 | Imprimación, emulsión CRL-1 | - |
| - | Material granular existente (capa de aporte y plataforma) | Mínimo 60 cm |

*Ilustración 7 Estructura de pavimento aprobada para maniobra de emergencia USME CENTRO*

### 3.3.5 Oficios radicados en el periodo

| FECHA | ESTADO | ASUNTO | CONSECUTIVO |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Incumplimiento | Incumplimiento de acuerdos mesa de trabajo PMT 17-10- | IYCU-727-2024-581 |

| FECHA | ESTADO | ASUNTO | CONSECUTIVO |
|---|---|---|---|
| | | 2025 | |
| 11/04/2025 | Aprobación | Aprobación subsanación incumplimiento PMT Rad 202531213359921 | IYCU-727-2024-582 |
| | | Radicación Informe semanal de personal 27 oct a 1 nov-2025 | IYCU-727-2024-583 |
| 11/04/2025 | Actualización | Actualización balance de obra 726 de 2024 | IYCU-727-2024-584 |
| 11/10/2025 | Aprobación | Aprobación subsanación incumplimiento PMT Rad 202531213419241 | IYCU-727-2024-585 |
| 11/12/2025 | Aprobación | Aprobación subsanación incumplimiento PMT Rad 202531214543731 | IYCU-727-2024-586 |
| 11/13/2025 | Radicación | Cobro N° 14 CIN 727-2024 | IYCU-727-2024-587 |
| 11/13/2025 | Aprobación | Aprobación informe mensual social N°13 | IYCU-727-2024-588 |
| 11/13/2025 | Aprobación | Aprobación de volantes de sostenibilidad doña liliana | IYCU-727-2024-589 |
| | | | IYCU-727-2024-590 |
| 11/13/2025 | Observaciones | Observaciones informe mensual ambiental N°14 Rev 0 | IYCU-727-2024-591 |
| | | | IYCU-727-2024-592 |
| 11/14/2025 | Aprobación | Aprobación informe mensual SGSST N°13 Rev 1 | IYCU-727-2024-593 |
| 11/18/2025 | Radicación | Radicación Informe semanal de personal 04 al 08 nov-2025 | IYCU-727-2024-594 |
| 11/18/2025 | Radicación | Radicación Informe semanal de personal 10 al 15 nov-2025 | IYCU-727-2024-595 |
| | | | IYCU-727-2024-596 |
| | | | IYCU-727-2024-597 |
| | | | IYCU-727-2024-598 |
| | | | IYCU-727-2024-599 |
| | | | IYCU-727-2024-600 |
| 11/18/2025 | Observaciones | Observaciones informe mensual N°14 SGSST Rev 0 | IYCU-727-2024-601 |
| 11/20/2025 | Observaciones | Observaciones a diseños de señalización horizontal y vertical en respuesta a radicado No.202561203612432 | IYCU-727-2024-602 |
| | | | IYCU-727-2024-603 |

| FECHA | ESTADO | ASUNTO | CONSECUTIVO |
|---|---|---|---|
| | | | IYCU-727-2024-604 |
| 11/21/2025 | Radicación | Radicación informe N°14 CIN 727-2024 | IYCU-727-2024-605 |
| | | | IYCU-727-2024-606 |
| 11/24/2025 | Aprobación | Aprobación informe mensual técnico N°14 | IYCU-727-2024-607 |
| | | | IYCU-727-2024-608 |
| 11/24/2025 | Observaciones | Observaciones informe mensual N°14 SGSST Rev 1 | IYCU-727-2024-609 |
| 11/26/2025 | Aprobación | Aprobación informe mensual ambiental N°14 Rev 0.1 | IYCU-727-2024-610 |
| 11/26/2025 | Requerimiento | Requerimiento incumplimiento PMT Rad 202531215699991 | IYCU-727-2024-611 |
| 11/27/2025 | Respuesta | Respuesta derecho de petición 2025ee21479 | IYCU-727-2024-612 |

*Tabla 13 Oficios generados por Interventoría*

### 3.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE OBRA.

Seguimiento y control al contrato de obra FDLU **727 de 2024** y **FDLU 726 DE 2024** durante el mes de octubre, se realizaron 3 de comités de seguimiento de obra, con la participación de **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** y contratista de obra **CONSORCIO SAN PROTO** y en de la **ALCALDÍA LOCAL DE USME FDLU**, adicional se realizaron acompañamientos a reunión con contraloría y acueducto.
La relación de fechas de estas actas se presenta a en la siguiente tabla.

| N. | DESCRIPCION | FECHA | LUGAR |
|---|---|---|---|
| **1** | Seguimiento contrato | 07/11/2025 | Alcaldía |
| **2** | Seguimiento contrato - Contraloría | 26/11/2025 | Frentes de obra |
| **3** | Seguimiento contrato | 26/11/2025 | Punto CREA |
| **4** | Reunión extraordinaria acueducto | 27/11/2025 | Frente de obra Esmeralda |

*Tabla 14 Seguimiento a comités de obra*

### 3.5 Actividades desarrolladas

La interventoría en el periodo comprendido del ***1 al 30 de noviembre del 2025*** ejecuto las siguientes actividades en un ámbito general, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas:

- Verificación de PMT y cerramientos de obra.

- Inicio de obra en frentes nuevos.
- Verificación de niveles de cajeo.
- Aprobación de cambio de tuberías en segmentos viales debido al no cumplimiento de la norma o a afectaciones en la funcionalidad de las redes hidráulicas existentes.
- Se ha verificado el seguimiento con las empresas de servicios públicos por afectaciones derivadas de excavaciones.
- Verificación de actividades y aprobación en avance de construcción de CIV, s
- Se verifican cantidades de obra en sitio en conjunto con el contratista.
- Se realiza acompañamiento y seguimiento a cada una de las actividades de obra.
- Se realizan los acompañamientos y verificaciones de las tomas de las densidades y cantidad de materiales usados en obra
- Se realizan los ensayos respectivos a los concretos de obra.

## 4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se realiza aprobación adición prórroga del contrato tanto de interventoría como de obra
- Se solicita al contratista orden y aseo en los segmentos viales ya que estamos en temporada de lluvias y con las excavaciones se genera demasiado material en las vías.
- Se solicita al contratista realizar inspecciones en las redes de alcantarillado para tener certeza al momento de divulgar a la comunidad si es o no necesario el cambio de tuberías durante la obra.
- Se solicita al contratista las aprobaciones de los PMT que están por vencerse al igual y los que se necesiten antes de iniciar actividades.
- Se solicita al contratista realizar las socializaciones de entrega de obras a la comunidad para verificar remates e ir entregando las obras ya finalizadas.
- Se solicita al contratista la implementación de PMT completos y medidas en los accesos peatonales por los desniveles existentes por topografía de terrenos.
- Por parte de la interventoría se ha realizado el acompañamiento y seguimiento de los oficios tanto a las entidades de servicios públicos, como a la secretaria de movilidad solicitando los PMT de cada frente de obra y solicitando a las empresas de servicios públicos sus acompañamientos.
- Se solicita al contratista la bitácora de obra por frente de trabajo.
- Se solicita al contratista llevar control de las lluvias en las bitácoras de obra.}+
- Se solicita al contratista mantener los plafones en buen estado al igual que el cerramiento perimetral de cada uno de los segmentos viales.
- Se solicita al contratista el plan de contingencia debido a los atrasos en actividades de ejecución de las obras a la fecha.
- Se realiza corte de obra # 10 al contratista.
- Teniendo en cuenta la adición presupuestal que se generó en el contrato se solicita al contratista un nuevo balance de obra teniendo en cuenta los nuevos segmentos viales añadidos en la adición presupuestal
- Por parte de la interventoría, se realiza acompañamiento durante la ejecución de

obra, inspeccionando la calidad de los materiales suministrados por el contratista, tanto en inspecciones documentales, como acompañamientos en la toma de densidades muestras y ensayos de laboratorio, los cuales arrojan resultados favorables para dichos fines

# ANEXO 1

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 50 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 27/09/2025 | Hasta: | 4/10/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| **ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS** | | **PERSONAL EN LA OBRA** | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**


**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**

**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**


**4, CONTROL DE COSTOS**

| **CONTRATO DE OBRA** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 207.797.842,40 | 1,06% | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.536.923.078,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 14.080.704.506,00 | 73,35% | 2.250.000.000,00 | $ 1.536.923.078,00 | $ 1.562.884.616,75 | 69,83% |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 10%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 82 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 82 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 75%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 82 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 82 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 55 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |


| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | |  |  | |
| **CIV´s 5006177*5006145 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 60 %** | **PENDIENTE CONFORMACION DE TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** | **CIV´s 5006145-5006177*5006194 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 60 %** | **PENDIENTE CONFORMACION DE TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** |
|  |  | |  |  |  |
| **CIV 5008103 ROSAL MIRADOR** | **AVANCE DEL 78 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA DE VIA, SARDINELES, CONCRETOS Y TERRAZAS** | **CIV 5008103 ROSAL MIRADOR** | **AVANCE DEL 78 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA DE VIA, SARDINELES, CONCRETOS Y TERRAZAS** |
|  |  | |  |  | |
| **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 65 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA ESTABILIZADA, SARDINELES, TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** | **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 65 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA ESTABILIZADA, SARDINELES, TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Fuertes lluvias durante toda la semana

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 51 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 5/10/2025 | Hasta: | 12/10/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| **ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS** | | **PERSONAL EN LA OBRA** | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**


**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**


| **CONTRATO DE OBRA** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 14.080.704.506,00 | $ 283.785.940,00 | 1,44% | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.562.884.616,75 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 14.080.704.506,00 | $ 14.364.490.446,00 | 74,79% | 2.250.000.000,00 | $ 1.562.884.616,75 | $ 1.588.846.155,50 | 70,98% |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 15%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |


| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |

| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 82 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 75%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |






| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 65 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | **CIV´s 5006177*5006145 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 60 %** | **PENDIENTE CONFORMACION DE TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** |   | **CIV´s 5006145-5006177*5006194 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 60 %** | **PENDIENTE CONFORMACION DE TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** |
|   | **CIV 5008103 ROSAL MIRADOR** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA DE VIA, SARDINELES, CONCRETOS Y TERRAZAS** |   | **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES** |
|   | **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 20 %** | **INICIO DE CAJEO DE VIA** |   | **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 20 %** | **SE INICIA EXCAVACIONES** |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 52 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 13/10/2025 | Hasta: | 20/10/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| **ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS** | | **PERSONAL EN LA OBRA** | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**


**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| **CONTRATO DE OBRA** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 14.364.490.446,00 | $ 283.785.940,00 | 1,44% | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.578.461.540,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 14.364.490.446,00 | $ 14.648.276.386,00 | 76,23% | 2.250.000.000,00 | $ 1.578.461.540,00 | $ 1.604.423.078,75 | 72,13% |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 18%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** | **CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 75%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** | **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** | **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 66 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | **CIV´s 5006177*5006145 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 60 %** | **PENDIENTE CONCRETOS, REMATES** |   | **CIV´s 5006145-5006177*5006194 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 60 %** | **PENDIENTE CONCRETOS, REMATES** |
|   | **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 65 %** | **PENDIENTE SARDINELES, TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** |   | **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 35 %** | **CONTINUA CON EXCAVACIONES** |
|   | **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 65 %** | **CONTINUA CON EXCAVACIONES** |   | **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 65 %** | **INICIO DE CAJEO DE VIA** |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

# INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 53 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 21/10/2025 | Hasta: | 28/10/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**

**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 283.785.940,00 | 1,44% | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.599.230.771,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 14.156.692.603,60 | 77,67% | 2.250.000.000,00 | $ 1.599.230.771,00 | $ 1.625.192.309,75 | 73,28% |







| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 22%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 65 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA ESTABILIZADA, SARDINELES, TERRAZAS, CONCRETOS.** |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |

| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 78%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002813-5002916-5002997 DOÑA LILIANA 1** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 70 %** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | | |   | | |
| **CIV´s 5006177*5006145 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE CONFORMACION DE TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** | **CIV´s 5006145-5006177*5006194 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE CONFORMACION DE TERRAZAS, CONCRETOS, REMATES** |
|   | | |   | | |
| **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 42 %** | **INICIO DE RELENO CON ESTRUCTURA** | **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 42 %** | **INICIO DE RELENO CON ESTRUCTURA** |
|   | | | | | |
| **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 40 %** | **INICIO DE RELENO CON ESTRUCTURA** | | | |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Fuertes lluvias durante toda la semana

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** | | |

# INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 54 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 29/10/2025 | Hasta: | 5/11/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**

**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 14.648.276.386,00 | $ 283.785.940,00 | 1,44% | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.620.000.002,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 14.648.276.386,00 | $ 14.932.062.326,00 | 79,11% | 2.250.000.000,00 | $ 1.620.000.002,00 | $ 1.645.961.540,75 | 74,43% |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 25%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** | **CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 85%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 65 %** | **PENDIENTE ESTRUCTURA ESTABILIZADA, SARDINELES, TERRAZAS, CONCRETOS.** | **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 65 %** | **SE NIVELAN TERRAZAS Y SE FUNDEN CONCRETOS** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5006177*5006145 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES** | **CIV´s 5006145-5006177*5006194 URBANIZACION VIRREY** | **AVANCE DEL 98 %** | **PENDIENTE REMATES** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | | |   | | |
| **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE ESTABILIZA PRIMER CAPA DE ESTRUCTURA** | **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE ESTABILIZA PRIMER CAPA DE ESTRUCTURA** |
|    | | |   | | |
| **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 35 %** | **SE ESTABILIZA PRIMER CAPA DE ESTRUCTURA** | **ESMERALDA 5006100-5006138 5006112** | **AVANCE DEL 05 %** | **SE INICIA ACTIVIDAD DE CAJEO DE VIA** |
|   | | | | | |
| **BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343** | **AVANCE DEL 15 %** | **SE INICIA ACTIVIDAD DE CAJEO DE VIA** | | | |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** | | |

# INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 55 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 6/11/2025 | Hasta: | 13/11/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**

**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 14.932.062.326,00 | $ 283.785.940,00 | 1,44% | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.640.769.233,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 14.932.062.326,00 | $ 15.215.848.266,00 | 81,25% | 2.250.000.000,00 | $ 1.640.769.233,00 | $ 1.666.730.771,75 | 75,58% |






**CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 33%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE**





**CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 90%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE**







**CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 82 %** | **PENDIENTE CONCRETOS DE VIA Y REMATES**







**CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 82 %** | **V**





**CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE ESTABILIZA CAPA**







**LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE ESTABILIZA CAPA**

| | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | | |   | | |
| **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE COMPACTA SUPERFICIE DE RED** | **ESMERALDA 5006100-5006138 5006112** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE CONTINIA CON CAJEO** |
|   | | | | | |
| **BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343** | **AVANCE DEL 78 %** | **SE REALIZA CAMBIO DE RED** | | **AVANCE DEL 78 %** | |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

# INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 56 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 14/11/2025 | Hasta: | 21/11/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS | | PERSONAL EN LA OBRA | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**


**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**


**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ - | | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.661.538.464,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 13.872.906.663,60 | 81,25% | 2.250.000.000,00 | $ 1.661.538.464,00 | $ 1.687.500.002,75 | 76,73% |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 38%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** | **CIV´s 5007285 UVAL 3** | **AVANCE DEL 98%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 75 %** | **SE INICIA INSTALACION DE CONCRETOS** | **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 75 %** | **SE INICIA INSTALACION DE CONCRETOS** |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 45 %** | **SE PROCEDE A INSTALAR SARDINELES** | **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 35 %** | **SE PROCEDE A INSTALAR SARDINELES** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | | |   | | |
| **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 30 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA DE VIA** | **ESMERALDA 5006100-5006138 5006112** | **AVANCE DEL 30 %** | **SE REALIZA EL CAMBIO DE RED** |
|   | | | | | |
| **BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343** | **AVANCE DEL 30 %** | **SE REALIZA EL CAMBIO DE RED** | | | |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| **RESPONSABLE** | | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 57 | | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 22/11/2025 | Hasta: | 29/11/2025 | |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| **ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS** | | **PERSONAL EN LA OBRA** | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**

**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| **CONTRATO DE OBRA** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ - | | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.682.307.695,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 13.872.906.663,60 | 81,25% | 2.250.000.000,00 | $ 1.682.307.695,00 | $ 1.708.269.233,75 | 77,88% |







| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 42%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 82 %** | **SE NIVELAN CARGUES** |




| | | |
|---|---|---|
| **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 82 %** | **SE INSTALAN SARDINELES** |

| | | |
|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 75%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** |





| | | |
|---|---|---|
| **CIV´S 5003108-5003108 COMPOSTELA 1 SECTOR** | **AVANCE DEL 82 %** | **SE FINALIZA LA INSTALACION DE MR** |





| | | |
|---|---|---|
| **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 55 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA** |

| | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |
|---|---|---|









| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 45 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA** | **ESMERALDA 5006100-5006138 5006112** | **AVANCE DEL 45 %** | **SE CONTINUA CON CAMBIO DE RED** |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343** | **AVANCE DEL 35 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA** | | | |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| **RESPONSABLE** | | **FECHA** |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME SEMANAL** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ |

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C" |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SAN PROTO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Informe No.** | 58 | | | |
| **Periodo evaluado** | Desde: | 30/11/2025 | Hasta: | 7/12/2025 |

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|---|---|
| Contrato No . | 727 de 2024 | Contrato No . | 726 de 2024 |
| Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 | Fecha de Iniciación: | lunes, 12 de agosto de 2024 |
| Fecha de Terminación | lunes, 11 de agosto de 2025 | Fecha de Terminación | lunes, 1 de septiembre de 2025 |
| Plazo Inicial | 12 MESES | Plazo Inicial | 12 MESES |
| Adiciones | 6,5 meses | Adiciones | 6,5 meses |
| prorrogas | 20 dias por suspensión | prorrogas | 20 dias por suspensión |

**2, INFORMACION DE PERSONAL**

| **ENSAYOS, DISEÑOS Y OTROS** | | **PERSONAL EN LA OBRA** | |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | DIRECTOR DE OBRA | 1 |
| | | INSPECTOR DE OBRA | 1 |
| | | RESIDENTES | 1 |
| | | ESPECIALISTA DE OBRA | 4 |
| | | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 |
| | | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 0 |
| | | AREA SISOMA | 1 |
| | | AREA SOCIAL | 1 |
| | | RESIDENTE DE INTERVENOTRIA | 1 |
| | | **TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO** | **11** |
| | | OFICIALES DE OBRA | 7 |
| | | AYUDANTES DE OBRA | 35 |
| | | **TOTAL PERSONAL OPERATIVO** | **42** |
| | | **TOTAL GENERAL** | **53** |

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza reunion de socializacion para remates con la comunidad**

**CIV 5002640-5002637 Se realizan zocalos e inspecciones en cada vivienda**

**CIV 5002640-5002637 Se realiza orden y aseo general**

**CIV - 5005697 5005373 Se inician actividades en el segundo CIV con escavaciones y cambio de red sanitaria**

**CIV 5007376 - 5010066 Se finaliza con la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza procede a implementar sumidero**

**CIV 5007376 - 5010066 Se realiza orden y aseo general**

**CIV 5010112 5006956 5010111 Se finalizan actividades en este CIV, pendiente remates por parte del contratista**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto en 4 de los 5 CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se finalizan actividades de concreto MR**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza la conformacion de muros en mamposteria y escaleras en el CIV**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se inicia etapa de remates**

**CIV 5003490-5003420-5003343-5003292-5003206 se realiza orden y aseo general**

**CIV´s 5007137 Se realiza finaliza la instalacion de senderos peatonales**

**CIV´s 5007137 Se inicia la instalacion de concreto en senderos peatonales estampado**

**CIV´s 5007137 Se nivelan rampas a 15 cm**

**CIV´s 5007171-5007285 Sse estabilizan senderos peatonales**

**CIV´s 5007171-5007285 Se continuuan trabajos de instalacion sardinel**

**CIV´s 5007171-5007285 Fuertes lluvias no dejan desarrollar con efectividad las actividades de obra**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se presentan fuertes lluvias**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 formaletea la via**

**CIV´s 5002813-5002916-5002997 Se da inicio a la instalacion de MR 43**

**CIV´s 5002998-5002886Se continua con nivelacion de terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 Se realiza nivelacion terrazas**

**CIV´s 5006257-5006217 presentando lluvias**

**CIV 5008103 Inicia la instalacion de MR 43 en la via**

**CIV 5008103 Se Conforman cajas domiciliarias**

**CIV´S 5003108-5003108 Se nivela estructura final y se nuvala para la instalacion de concreto**

**CIV´S 5003108-5003108 Orden y aseo general**

**4, CONTROL DE COSTOS**

| **CONTRATO DE OBRA** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | | PRESUPUESTO | | COBRADO A LA FECHA | |
| | INICIAL | ACTUAL | $ VALOR | % | INCIAL | ACTUAL | $ VALOR | % |
| DIRECTOS +AIU+IVA | $ 15.000.000.000,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ - | | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.703.076.926,00 | $ 25.961.538,75 | 1,15% |
| OBRAS ADICIONALES | $ 6.855.848.048,00 | | | | 750.000.000,00 | | | |
| TOTAL | $ 21.855.848.048,00 | $ 13.872.906.663,60 | $ 13.872.906.663,60 | 81,25% | 2.250.000.000,00 | $ 1.703.076.926,00 | $ 1.729.038.464,75 | 77,80% |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5005373 COMUNEROS** | **AVANCE DEL 44%** | **INICIO DE OBRA 22 DE SEPTIEMBRE** | **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 98%** | **PENDIENTE REMATES Y BARANDAS** |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIV´s 5002998-5002886 DOÑA LILIANA 2** | **AVANCE DEL 98 %** | **SE CONTINUA CON LA INSYALACION DE MR 43** | **CIV 5002744 CURUBO** | **AVANCE DEL 98 %** | **SE INSTALAN TERRAZAS** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LORENZO ALCANTUZ 5005877-5005924** | **AVANCE DEL 82 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA** | **FISCALA SAN MARTIN 5000348** | **AVANCE DEL 55 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA** |

| | INFORME SEMANAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTA |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | |  |  |  | |
| **ESMERALDA 5006100-5006138 5006112** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE CONTINUA CON EL CAMBIO DE RED** | **BRAZUELOS 5006267 5006284 5006343** | **AVANCE DEL 60 %** | **SE PROCEDE CON ESTRUCTURA** |

**6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Fuertes lluvias durante toda la semana

**COMPORTAMIENTO DEL CLIMA**

| RESPONSABLE | | FECHA |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | ING ANDRES CABALLERO | |
| **CARGO** | RESIDENTE TECNICO | |
| **FIRMA** |  | |

# ANEXO 2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comité seguimiento de obra 736-2024 | | | | |
| **Fecha:** | 07-11-2025 | **Hora de inicio:** 9:30 am | **Modalidad:** | X Presencial | |
| **Lugar:** | Frente de Obra Casa Liliana | **Hora de finalización:** 12:00 pm | | Virtual | |
| **Dependencia:** | Infraestructura. | **Nombre del Responsable:** | | Telefónica | |
| | | | | Mixta | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| | 1032408862 | Yeni Andrea Guevara | | C. San Pedro | | | | | | | | | X | | |
| | 52786278 | Johanna James. | | C. San Pedro | | | | | | | | | X | | |
| | 79691429 | Fabio Mercic. | | C. San Pedro | | | | | | | | | X | | |
| | 1016103983 | Andry Vanesa Guzmán | | FDLU | | | | | | | | | X | | |
| | 1022907707 | Oscar Cruz B | | FDLU | | | X | | | | | X | | | |
| | 1030616992 | Leonardo Martinez A | | Interventoría | | | X | | | | | | X | | |
| CC | 1018178401 | Heidy Castellanos | | Interventoría | | | X | | | | | | | Ncuevo2020@gmail.com | |
| | 1019101939 | Cristian Rodriguez | | C. San Pedro | | | | | | | | | | | |
| | 1065875668 | Jotan Maestre | | C. San Pedro | | | + | | | | | | + | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

**Objeto de la reunión:** Comité seguimiento de Obra 726-2024

**Fecha:** 07-11-2025

**Hora de inicio:** 9:30 am

**Hora de finalización:** 12:00 pm

**Modalidad:** X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

**Lugar:** Frente de obra Dora Liliana

**Dependencia:** Infraestructura

**Nombre del Responsable:**

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 52789856 | Adriana Caldas | Social | Interventoria | | | X | | | | | | | interventoriagestionsocial@gmail.com | |
| CC | 1012345536 | Andres Caballero | Residente Tecnico | Interventoria | | | X | | | | | | | | |
| CC | 1012391117 | Edwin M. Beltrán. | | Interventoría | | | X | | | | | | | 4ycusme2024@gmail.com | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio a comite de seguimiento al contrato de obra 726-2024 tocando los siguientes pendientes del comite anterior.

- diseño muro estructural frente esmeralda -> Se envio hoy antes de comite esta pendiente por revisión
- actualizacion diseños PMT: se entrega el 14 de Noviembre su actualizacion a interventoria.

desde el area tecnica estan pendiente los siguientes compromisos

- entrega planillas SST para informe 13: Se entregan para el dia martes 11 noviembre.

- pendiente entrega de actas de los siguientes tramos

1. lorenzo alcantuz. ->
2. Fiscala centro
3. Biazuelos
4. Esmeralda.

- para ellos estan pendientes la entrega de informes por parte de la empresa. se debe entregar para proximo comite. 14 de noviembre
- Entrega en fisico de actas de fiscala son martin y curubo, para martes 11 noviembre.

- Solicitud cambio de tuberia de comuneras para jueves 13 noviembre.

- iniciar a montar la exclusion de av's junto a informe. de no apropiacion de los diseños entregados de la consultoria. para lo cual se iniciaron con los tramos de fiscala alto y costa rica. entregando un borrador de fiscala alta el jueves 13 de noviembre.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

- presentar la respuesta de oficio emitido por interventoria sobre el arreglos de la intervencion de usme centro, presentar factibilidad a la entidad. en caso de existir respuesta por parte de contratista e interventoria.

- Desde el area social se solicita realizar acompañamiento de la PQR del tramo de villey, el acompañamiento se realiza hoy con topografia, se debe levantar acta

- solucionar problema o PQR generado por daño en bienes alcantar. de acometido en vivienda.

- Actualizar registro fotografico de observaciones a implementacion de PMT junta a observaciones que se puedan generar en los frentes junta a su subsanacion, Registro que se debe enviar al canal informativo creado en whastapp.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | Planillas SST | San Proto | 11-NOV-25 |
| | CCTV'S Lorenzo, Brazuelos y Esmeralda | San Proto | 14-NOV-25 |
| | CCTV'S Fiscala San Martin y Curuba en Fisico | San Proto | 11-NOV-25 |
| | Justificación Tuberia Comuneros | San Proto | 13-NOV-25 |
| | Borrador No Apropiación Informe Fiscala | San Proto | 13-NOV-25 |
| | Radicado Respuesta a interventoria Caso Usme C. | Interventoria | 10-NOV-25 |
| | Revision Area tecnica y Topografia de la rampa en Predio Virrey | San Proto | 7-NOV-25 |
| | Actualización diseños PMT | San Proto | 14-NOV-25 |
| | Enviar actualización registro Fotografico de PMT al grupo | San Proto | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Reunion Extraordinaria empresa Acueducto y Alcantarillado | | |
| **Fecha:** | 27 de noviembre de 2025 | **Hora de inicio:** | **Modalidad:** ___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta |
| **Lugar:** | Frente Esmeralda | **Hora de finalización:** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 3703525O | Samuel Hernandez | — | EAAB-ESP. ZY | | | ✓ | | | | | | | Shernandez@acueducto.com.co | |
| | 1065915667 | Jotam Maestro | | C. San Proto | | | | | | | | | | | |
| | 1018460808 | Duvan Diaz | | C. San Proto | | | | | | | | | | | |
| | 9.012345539 | Andres Caballero | | Interventoria | | | ✓ | | | | | | | 1ycusme2024@gmail.com | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | GOBIERNO

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Bogota 27 de Noviembre
Se realiza visita tecnica del Acueducto, contratista e interventoria, en el frente de obra Esmeralda, tocando los siguientes temas:
Se indican los 3 CIV y las direcciones de los flujos de aguas tanto lluvias como sanitarias se indica por parte del acueducto los siguiente
① Proponen el manejo de aguas lluvias en el CIV 5006138 con un sumidero 2100 teniendo en cuenta desarrollo urbanistico aguas abajo *1
② Segundo CIV no tiene intervención
③ En el caso del tercer CIV, se esta realizando el cambio de red sanitaria, y se autoriza reducir el cambio de pendiente teniendo en cuenta la normativa que nos indica que el porcentaje minimo es del 2% *1 adicional tener en cuenta la profundidad con respecto a la rezante la implementación de carcamo, en caso de requerirse
④ El acueducto solicita enviar un perfil del estado actual de la red, y el cambio propuesto del CIV 5006100
*1 la cual se desarrolla su instalación sin afectar los caudales siguientes aguas abajo
Se finaliza visita

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.



Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Seguimiento Cto de obra 726-2024 | | |
| **Fecha:** | 26-noviembre-2025 | **Hora de inicio:** 12:00 PM | **Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | Punto PAE | **Hora de finalización:** ____ | |
| **Dependencia:** | Infraestructura | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1019101939 | CRISTIAN ANDRÉS RODRIGUEZ | | CONSORCIO SAN PROTO | | | | | | | | | X | CONSORCIOSAN PROTO @gmail.com | |
| | 1065825663 | Jotam Maestre | | C. San Proto | | | | | | | | | X | | |
| CC | 52726278 | Johanna Gaimos. | | C. San proto | | | | | | | | | X | istambiental sanproto@. | Johanna. |
| CC | 1032408782 | Yenifer Andrea Quevedo | | C.SANPROTO | | | | | | | | | X | socialsanproto726 gmail.com | |
| CC | 1000380852 | Jorge Peña | | Consorcio San Proto | | | | | | | | | | 11 | Jorge Peña |
| CC | 1018478401 | Heidy Castellanos | | Interventoria | | | X | | | | | | | iycusme2024 @ gmail.com | Heidy Castellanos R. |
| CC | 1030676972 | Leonardo Martinez | | Interventoria | | | X | | | | | | X | — | |
| CC. | 1012345539 | Andres Caballero | | Interventoria | | | X | | | | | | X | iycusme2024 @ gmail.com | |
| CC | 52789656 | Adriana Caldas | | Interventoria | | | X | | | | | | | interventoria gestion social@gmail.com | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Bogota, 26 de Noviembre de 2025
Se realiza comite de seguimiento de obra, entre las partes contratista e interventoria, tocando los siguientes temas:

- Compromisos anteriores
- Planilla SST informe 13 contratista cumplido
- CCTV. se realizo una entrega parcial por parte del contratista y se radica en la entidad
- Justificación Combo de Red comuneras, entregada a interventoria y radicada en alcaldia
- Predio Virrey Rampa: Ya se realizo la demolición y se esta en visperas de realizar fundida en los proximos dias.
- Actualización PMT diseños: Cumplido
- Enviar registro fotografico de PMT al grupo de whatsapp cumplido
- Fin de los comunicados
  Fecha de inicio fase cierre: 9 de diciembre de 2025
  Frentes de obra terminados: Doña Liliana y compostela.
  Concreto. Inicio de instalacion de HR 43 en via frente Curubo dia 28 de Noviembre.
- Como actividad en trabajo a realizar se pacta reunión con contratista en mesa de trabajo para socializa planos record y radicar ante la entidad

Se finaliza comite de obra

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | solicitud Mesa de trabajo caso | interventoría | |
| | Esmeralda | | |
| 2 | Propuesta diseño ajustado a | Contratista | 2 de diciembre |
| | caso Esmeralda | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | |
|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Seguimiento cto de obra 726-2024 - Contraloría |
| **Fecha:** | 26-Noviembre-2025 |
| **Hora de inicio:** | 9:00 am |
| **Hora de finalización:** | 12:00 pm |
| **Lugar:** | Frentes de obra |
| **Dependencia:** | Infraestructura |
| **Nombre del Responsable:** | |
| **Modalidad:** | X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1019740602 | David Esteban Cuellar Perez | | Contraloria de Bogota | | | X | | | | | | | dcuellar@contraloriabogota | David Cuellar. |
| | 19458108 | Jose E Florez N | | Contraloria | | X | | | | | | | | jflorez@contraloria | |
| | 1019101939 | Cristian Rodriguez | | Consorcio San Pedro | | | | | | | | | | CONSORCIO SAN PEDRO @gmail.com | |
| | 52726278 | Johanna Pinzon | | Consorcio San Pedro | | | | | | | | | X | sstambert@sanpedro.gm | Johanna, |
| | 79671429 | Fabio Merck. | | San pedro | | | | | | | | | X | | Fabio. |
| | 1065825668 | Juan Maestre | | C. San Pedro | | | X | | | | | | X | | |
| | 1002947140 | Cristian David Mora | | Contratista Alcaldia Ume | | | X | | | | | | X | Cristian.d.mora@ | |
| | 1032408762 | Yeimi Andrea Ospina | | Consorcio San Pedro | | | | | | | | | Y | | |
| | 52789858 | Adriana Caldas | | Interventoria | | | X | | | | | | | interventoriagestionsocial@gmail.com | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.


* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

# INFORME DE GESTIÓN MENSUAL AMBIENTAL Y DE SST DE INTERVENTORÍA N° 15




## CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº FDLU – 727 - 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C"

| Heidy Castellanos R.<br>Firma | E. Beltrán<br>Firma | <br>Firma | Versión |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** Heidy Castellanos<br>**Cargo:** Residente ambiental de interventoría | **Elaboró:** Edwin Beltrán<br>**Cargo:** Residente SST de interventoría | **Aprobó:** Carlos Arámbula<br>**Cargo:** Director de interventoría | 0.1 |

## Tabla de contenido


**1. INTRODUCCIÓN ..... 7**

**2. OBJETIVOS. ..... 7**

GENERAL ..... 7

ESPECÍFICOS ..... 8

**3. GENERALIDADES. ..... 8**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ..... 8

ALCANCE, ESTUDIOS Y DISEÑOS. ..... 9

**4. METODOLOGÍA ..... 14**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. ..... 14

**5. COMPONENTES DEL MAO-SST ..... 16**

COMPONENTE A. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST. ..... 18
COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA. ..... 21
COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE. ..... 51
COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ..... 54
COMPONENTE E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. ..... 75

**6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST ..... 77**

**7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... 78**

## Listado de tablas

Tabla 1. Listado de Priorización Inicial. ..... 10
Tabla 2. Avance en Tiempo. ..... 16
Tabla 3. Relación personal BOAL y campamento por frente de obra. ..... 19
Tabla 4. Personal Amb&SST. ..... 20
Tabla 5. Capacitaciones ambientales. ..... 21
Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra. ..... 23
Tabla 7. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre 2024. ..... 26
Tabla 8. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1). ..... 27
Tabla 9. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Certificado). ..... 27
Tabla 10. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2). ..... 27
Tabla 11. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Certificado). ..... 27
Tabla 12. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2). ..... 28
Tabla 13. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Certificado). ..... 28

Tabla 14. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2). ....28
Tabla 15. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Certificado). ....29
Tabla 16. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Acta 3). ....29
Tabla 17. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Certificado). ....29
Tabla 18. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Acta 4). ....29
Tabla 19. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Certificado). ....30
Tabla 20 Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Acta 5). ....30
Tabla 21. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Certificado). ....30
Tabla 22. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5). ....30
Tabla 23. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Certificado). ....31
Tabla 24. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5) ....31
Tabla 25. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6) ....31
Tabla 26. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Certificado). ....31
Tabla 27. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7) ....32
Tabla 28. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Certificado). ....32
Tabla 29. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 - Emergencia Usme centro (Certificado). ....32
Tabla 30. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8) ....33
Tabla 31. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Certificado). ....33
Tabla 32. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9) ....33
Tabla 33. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Certificado). ....33

Tabla 34. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10) .....34
Tabla 35. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Certificado) .....34
Tabla 36. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11).....34
Tabla 37. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Certificado).....34
Tabla 38. Cumplimiento Art.46 Decreto 507 de 2023 – circularidad de los materiales. .....35
Tabla 39. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de agosto al 11 de septiembre 2024 (certificado). .....39
Tabla 40. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1). .....39
Tabla 41. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (certificado).....40
Tabla 42. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2). .....40
Tabla 43. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (certificado). .....40
Tabla 44. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2). .....40
Tabla 45. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024. .....41
Tabla 46. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2). .....41
Tabla 47. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (certificado). .....41
Tabla 48. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de enero 11 de febrero 2025 (Acta 3).....41
Tabla 49. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de enero al 11 de febrero 2025 (certificado). .....42
Tabla 50. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de febrero 11 de marzo 2025 (Acta 4). .....42
Tabla 51. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (certificado). .....42
Tabla 52. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de marzo 11 de abril 2025 (Acta 5). .....42
Tabla 53. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de marzo al 11 de abril 2025 (certificado). .....42
Tabla 54. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).....43
Tabla 55. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (certificado). .....43
Tabla 56. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5). .....43

Tabla 57. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6). .....43
Tabla 58. Cantidades RCD certificados en el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (certificado). .....44
Tabla 59. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7).....44
Tabla 60. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (certificado). .....44
Tabla 61. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8).....44
Tabla 62. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (certificado). .....45
Tabla 63. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9) .....45
Tabla 64. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (certificado). .....45
Tabla 65. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)...45
Tabla 66. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (certificado). .....46
Tabla 67. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11) .....46
Tabla 68. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (certificado). .....46
Tabla 69. Relación de volquetas disponibles para el periodo. .....48
Tabla 70. Relación de vehículos disponibles para el periodo. .....48
Tabla 71. Representantes COPASST .....55
Tabla 72. Relación reuniones COPASST - CONSORCIO SAN PROTO. .....55
Tabla 73. Representantes CCL – CONSORCIO SAN PROTO. .....59
Tabla 74. Relación reuniones CCL – CONSORCIO SAN PROTO. .....59
Tabla 75. Representantes Brigada de Emergencia CONSORCIO SAN PROTO.....61
Tabla 76. Inspecciones realizadas en el periodo. .....62
Tabla 77. Listado de personal del contrato de obra 726-2024 para el actual periodo. .....63
Tabla 78. Personal mínimo de contratista- SAN PROTO para el periodo del 1 al 30 de noviembre 2025.....63
Tabla 79. Personal mínimo de interventoría – INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES. .....64
Tabla 80. Capacitaciones SST realizadas en el presente periodo. .....67
Tabla 81. Entrega de dotación y EPP para el presente periodo. .....68
Tabla 82. Lavado de baños en frente de obra. .....68
Tabla 83. Indicadores de Accidentalidad. .....69
Tabla 84. Ausentismo .....69
Tabla 85. Indicadores de Ausentismo. .....70
Tabla 86. Maquinaria de obra en el periodo. .....71
Tabla 87. Control PMT y COI Cto de Obra 726-2024. .....76

Tabla 88. Trazabilidad de incumplimientos y subsanación de hallazgos en PMT Cto de obra 726-2024 para el periodo .....77

## Listado de ilustraciones y fotografía

Ilustración 1. Zona de influencia del proyecto. .....14

Fotografía 1. Comité de seguimiento de obra 21

## Anexos

*Anexo 1. Certificado de Cumplimiento de Pagos de Parafiscales, con documentos del contador de Interventoría y Construciviles S.A.S.*

*Anexo 2. Evaluación de Desempeño Ambiental*

## 1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Usme, mediante contrato CTO-727-2024 con objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C", realizó la licitación pública N° FDLU-LP-004-2024, en la cual se seleccionó la firma constructora CONSORCIO SAN PROTO, con la cual se suscribe el contrato de obra N° 726 – 2024 cuyo objeto es: "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C".

De otra parte y paralela al contrato de obra, el Fondo de Desarrollo Local de Usme ordenó la apertura del Concurso de Méritos N° FDLU-CMA-005-2024, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C".,para realizar seguimiento a la ejecución de las obras garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente para el Distrito Capital, realizó este contrato de Interventoría.

Se verifican las acciones para permitir identificar, controlar y evaluar los aspectos de la gestión ambiental conforme a las necesidades requeridas en la etapa preliminar de obra, lo cual se realiza como estrategia para el cumplimiento de las obligaciones de la gestión ambiental con la entidad contratante, utilizando como directriz el Pliego de condiciones, Anexo técnico , el Programa de Implementación del Manejo Ambiental de Obra – MAO para el proyecto y la legislación ambiental vigente; así mismo se describen los controles a ejercer por parte de la interventoría Consorcio INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S al Consorcio SAN PROTO, para minimizar los riesgos asociados a la salud y seguridad de los trabajadores en la obra y oficina. Así mismo se busca dar cumplimiento al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentado por el Consorcio para el inicio del contrato de obra 726 de 2024, por medio de la supervisión de la interventoría.

## 2. OBJETIVOS.

### General

Supervisar, controlar e inspeccionar las actividades relacionadas con los componentes Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas en obra para dar cumplimiento al pliego de condiciones del contrato 727 de 2024 de interventoría como soporte documental a entregar al FDLU como parte integral del contrato.

### Específicos

- Elaborar un informe mensual que permita evidenciar las medidas implementadas del área ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para mitigar, minimizar y controlar los impactos que genera el contrato en ejecución.

- Describir las actividades Ambientales que se desarrollaron durante el periodo evaluado, las cuales se encuentran divididas por programas estipulados en el MAO.

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores.

- Revisar y avalar los documentos contractuales de carácter AMBIENTAL y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que permitan dar las pautas de las estrategias a implementar durante la fase constructiva del contrato.

- Supervisar del cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el monitoreo del desempeño del MAO, el PMARCD y del SGSST, las cuales definen las medidas de manejo a ser implementadas y/o contempladas con relacióna las labores ejecutadas por el contratista de obra en el desarrollo de sus labores.

- Generar un medio de consulta, de fácil acceso y compresión, para cualquier persona o entidad que necesite información sobre los avances y acontecimientos del contrato de obra.

- Mantener informado al Fondo de Desarrollo Local de Usme sobre los seguimientos, procesos, revisiones, aprobaciones, recomendaciones y observaciones que la Interventoría hace al contratista en las diferentes actividades.

## 3. GENERALIDADES.

### Descripción del contrato

| | |
|---|---|
| Objeto: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SISO, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO FDLU-LP-004-2024 (109224) QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME – BOGOTÁ D.C” |
| Contratista: | CONSORCIO SAN PROTO |
| NIT: | 901851633-1 |

| | |
|---|---|
| Representante legal: | Luis Alberto Lora Escobar |
| N° Contrato obra | 726 de 2024 |
| Plazo | (12) meses |
| Inicio | 12 de agosto de 2024 |
| Terminación: | 01 de septiembre de 2025 |
| Plazo adición | (6.5) meses |
| Finalización de primera adición | 16 de marzo de 2026 |
| Interventoría: | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S |
| NIT: | 900.107.376-1 |
| Representante legal: | Carlos Alberto Arámbula Currea |
| N° contrato Interventoría | 727 de 2024 |
| Entidad contratante | FDLU |
| Nivel de riesgo | V |

Posterior a la adjudicación de la licitación pública No. FDLU-LP-004-2024, se firma el contrato de obra pública No. 726 – FDLU – 2024, entre El Fondo de Desarrollo Local de Usme y el Consorcio SAN PROTO. Una vez cumplidas las actividades contractuales preliminares establecidas se procede a la firma del acta de inicio de obra el día 11 de agosto de 2024. Dando inicio al contrato de interventoría No. 727 de 2024 y el contrato de obra pública No. 726 de 2024.

## Alcance, Estudios y Diseños.

De acuerdo a los pliegos de condiciones y el anexo técnico, con el presente contrato de obra se busca la construcción de la vía y el espacio público asociado de Treinta y ocho (38 CIV´s) segmentos viales distribuidos y aislados en la localidad de Usme, con una longitud aproximada de 2022,36 m, y con un espacio público asociado con un área aproximada de 5580,09 m2, para lo cual se toman como base los estudios y diseños entregados con los contratos N°277-FDLU-2018 y N°286-FDLU-2018, con un presupuesto de obra de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000), teniendo en cuenta que el contrato es a monto agotable, valores y CIV iniciales del contrato.

*Tabla 1. Listado de Priorización Inicial.*

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km-carril | VÍA (m ²) | EP(m²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5002637 | 295735 | 295737 | CL 79 SUR | KR 3 ESTE | KR 4B ESTE | 53,02 | 0,11 | 407,99 | 296,86 | EL CURUBO |
| 2 | 5002640 | 295744 | 295746 | CL 79 SUR | KR 2 ESTE | | 110,36 | 0,10 | 348,20 | 305,48 | EL CURUBO |
| 3 | 5002744 | 92067803 | N/A | CL 80 SUR | KR 2 ESTE | KR 3 ESTE | 120,75 | 0,12 | 425,35 | 282,44 | EL CURUBO |
| 4 | 5005773 | 302691 | 302689 | KR 2B ESTE | CL 97 SUR | CL 97A SUR | 71,81 | 0,06 | 228,74 | 148,55 | LOS COMUNEROS |
| 5 | 5005697 | 302505 | 302503 | KR 2B | CL 92B SUR | CL 97 SUR | 111,46 | 0,09 | 336,52 | 432,88 | LOS COMUNEROS |
| 6 | 50005257 (5010066) | 92067514 | 92067069 | CL 132 SUR | KR 14H | KR14G | 18,84 | 0,02 | 87,67 | 36,31 | EL OASIS |
| 7 | 5007376 | 306447 | 306445 | CL 132 SUR | KR 14I | KR 14H | 77,91 | 0,10 | 343,35 | 188,04 | EL OASIS |
| 8 | 50005299 (5010212) | 92067410 | 92067409 | CL 105 SUR | TV 6A ESTE | KR 7 ESTE | 26,67 | 0,03 | 106,09 | 203,33 | NUEVO PORVENIR |
| | 50005298 (5010212) | 92067410 | 92067409 | CL 105 SUR | KR 7 ESTE | KR 7 BIS | 26,67 | 0,03 | 106,09 | 203,33 | NUEVO PORVENIR |
| 9 | 5006956 | 92067411 | 305586 | CL 105 SUR | KR 7 BIS | KR 7 BIS A | 29,38 | 0,03 | 99,06 | 50,80 | NUEVO PORVENIR |
| 10 | 50007869 (5010211) | 305596 | 305598 | CL 105 SUR | KR 7 BIS A | KR 7 A | 24,94 | 0,03 | 99,28 | 52,12 | NUEVO PORVENIR |
| 11 | 5003490 | 297614 | 297616 | CARRERA 14 C | CALLE 92 A SUR | CALLE 92 B SUR | 50,50 | 0,08 | 298,93 | 81,06 | TENERIFE |
| 12 | 5003420 | 92067764 | 92067727 | CARRERA 14 C | CALLE 92 B SUR | CALLE 92 SUR | 55,88 | 0,08 | 305,29 | 169,45 | TENERIFE |
| 13 | 5003343 | 92067730 | 92067729 | CARRERA 14 C | CALLE 92 SUR | CALLE 91 A SUR | 51,39 | 0,07 | 256,29 | 264,19 | TENERIFE |
| 14 | 5003292 | 297091 | 297093 | CARRERA 14 C | CALLE 91 A SUR | CALLE 91 BIS SUR | 57,20 | 0,08 | 299,50 | 199,53 | TENERIFE |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km-carril | VÍA (m ²) | EP(m²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5003206 | 92067759 | 92067760 | CARRERA 14 C | CALLE 91 BIS SUR | CALLE 91 SUR | 53,65 | 0,09 | 312,88 | 149,39 | TENERIFE |
| 16 | 5002813 | 92071495 | N/A | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 A SUR | CALLE 81 B SUR | 38,99 | 0,04 | 126,10 | 97,61 | DOÑA LILIANA |
| 17 | 5002916 | 296268 | 296270 | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B SUR | CALLE 81 B BIS SUR | 41,18 | 0,04 | 141,96 | 158,72 | DOÑA LILIANA |
| 18 | 5002997 | 296465 | 296467 | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 C SUR | 38,48 | 0,04 | 143,61 | 159,27 | DOÑA LILIANA |
| 19 | 5002886 | 296203 | 296205 | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B SUR | CALLE 81 B BIS SUR | 27,36 | 0,02 | 73,02 | 77,60 | DOÑA LILIANA |
| 20 | 5002998 | 296468 | 296470 | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 C SUR | 52,44 | 0,05 | 169,97 | 126,29 | DOÑA LILIANA |
| 21 | 5006145 | 303559 | 303561 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 100 D SUR | DIAGONAL 100 F SUR | 31,35 | 0,05 | 165,22 | 88,99 | URBANIZACIÓN VIRREY |
| 22 | 5006177 | 303640 | 303642 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 100 F SUR | DIAGONAL 101 SUR | 30,99 | 0,04 | 160,18 | 72,52 | URBANIZACIÓN VIRREY |
| 23 | 5006194 | 303682 | 303684 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 SUR | DIAGONAL 101 BIS SUR | 35,06 | 0,05 | 181,05 | 56,41 | URBANIZACIÓN VIRREY |
| 24 | 5006217 | 303739 | 303741 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | 30,80 | 0,05 | 176,05 | 41,95 | URBANIZACIÓN VIRREY |
| 25 | 5006257 | 303847 | 303849 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 102 SUR | 47,68 | 0,07 | 264,79 | 84,51 | URBANIZACIÓN VIRREY |
| 26 | 5007137 | 305965 | 305967 | CARRERA 6 ESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 106 SUR | 125,94 | 0,13 | 470,01 | 256,66 | EL UVAL DOS |
| 27 | 5007171 | 306046 | 306048 | CARRERA 6 D ESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 107 SUR | 87,52 | 0,12 | 438,72 | 123,90 | EL UVAL DOS |
| 28 | 5007085 | 305866 | 305868 | CARRERA 6 D ESTE | CALLE 107 SUR | CALLE 106 SUR | 61,62 | 0,09 | 318,31 | 175,85 | EL UVAL DOS |
| 29 | 5006267 | 303873 | N/A | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 C | CARRERA 14 B | 41,21 | 0,05 | 165,51 | 36,84 | BRAZUELOS |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km-carril | VÍA (m ²) | EP(m²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5006284 | 92066955 | N/A | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 B | CARRERA 14 A | 34,39 | 0,04 | 158,67 | 24,79 | BRAZUELOS |
| 32 | 5006343 | 92066787 | N/A | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 A | CARRERA 14 | 88,00 | 0,05 | 168,65 | 122,94 | BRAZUELOS |
| 32 | 5006100 | 92067016 | 92067012 | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | 27,60 | 0,04 | 130,17 | 76,06 | LA ESMERALDA |
| 33 | 5006112 | 92067009 | 92067010 | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 102 SUR | 12,93 | 0,01 | 48,23 | 25,24 | LA ESMERALDA |
| 34 | 5006138 | N/A | N/A | CARRERA 3 | DIAGONAL 102 SUR | TRANSVERSAL 3 A | 15,17 | 0,02 | 66,70 | | LA ESMERALDA |
| 35 | 5003108 | 92083816 | 92083815 | CARRERA 4 ESTE | CALLE 81 C SUR | CALLE 82 SUR | 127,22 | 0,15 | 540,32 | 271,41 | COMPOSTELA 1 SECTOR |
| | 30001909 (5003108) | 92083816 | 92083815 | CARRERA 4 ESTE | CALLE 82 SUR | CALLE 82 BIS SUR | 127,22 | 0,15 | 540,32 | 271,41 | COMPOSTELA 1 SECTOR |
| 36 | 5008103 | 531621 | 531619 | CALLE 84 B SUR | TRANSVERSAL 2 ESTE | CARRERA 3 B ESTE | 71,86 | 0,05 | 183,94 | 167,36 | EL ROSAL MIRADOR |

*FUENTE: FDLU, 2025*

Para el modificatorio firmado el día 8 de agosto de 2025 se realiza la adición de los segmentos viales para los barrios de: Lorenzo Alcantúz, Costa rica Suroriental, La fiscala alta, La fiscala centro, La fiscala San Martín.

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km-carril | VÍA (m ²) | EP(m²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5005877 | - | - | CALLE 101 C SUR | CARRERA 6 | CARRERA 6 A | - | - | - | - | LORENZO ALCANTUZ |
| 38 | 5005924 | - | - | CARRERA 6 | CALLE 101 C SUR | CALLE 102 SUR | - | - | - | - | LORENZO ALCANTUZ |
| 39 | 5002546 | - | - | CALLE 77 SUR | CARRERA 11 G ESTE | CARRERA 12 BIS ESTE | - | - | - | - | COSTA RICA SUR ORIENTAL |
| 40 | 5002542 | - | - | CALLE 77 SUR | CARRERA 12 BIS ESTE | CARRERA 13 ESTE | - | - | - | - | COSTA RICA SUR ORIENTAL |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km-carril | VÍA (m ²) | EP(m²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5002535 | - | - | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 ESTE | CARRERA 13 A ESTE | - | - | - | - | COSTA RICA SUR ORIENTAL |
| 42 | 5002531 | - | - | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 A ESTE | CARRERA 13 B ESTE | - | - | - | - | COSTA RICA SUR ORIENTAL |
| 43 | 5002527 | - | - | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 B ESTE | CARRERA 13 B BIS ESTE | - | - | - | - | COSTA RICA SUR ORIENTAL |
| 44 | 5002522 | - | - | CALLE 77 SUR | CARRERA 13 B BIS ESTE | CARRERA 13 C ESTE | - | - | - | - | COSTA RICA SUR ORIENTAL |
| 45 | 5000425 | - | - | CALLE 64 A SUR | CARRERA 5 ESTE | CARRERA 6 ESTE | - | - | - | - | LA FISCALA ALTA |
| 46 | 5000374 | - | - | CARRER A 5 | CALLE 65 SUR | DIAGONAL 65 C BIS SUR | - | - | - | - | LA FISCALA CENTRO |
| 47 | 5009199 | - | - | CARRER A 5 | DIAGONAL 65 C BIS SUR | CALLE 65 D SUR | - | - | - | - | LA FISCALA CENTRO |
| 48 | 5000348 | - | - | CARRER A 2 ESTE | CALLE 64 SUR | CALLE 63 BIS SUR | - | - | - | - | LA FISCALA SAN MARTIN |


*FUENTE: FDLU, 2025*

**Nota:** Durante la ejecución del proyecto, el FDLU podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vías asignadas y/o elementos de espacio público, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vías y/o elementos de espacio público, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local de la Localidad de Usme. La inclusión de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a requerimientos judiciales, requerimientos especiales según la necesidad de urgencia o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

### 3.1.3. Localización del Proyecto.

El contrato será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C., en la Localidad 5° de Usme, en las UPZ: (52) La flora, (57) Gran Yomasa, (58) Los comuneros, (59) Alfonso López, (61) Ciudad Usme.

*Ilustración 1. Zona de influencia del proyecto.*




*FUENTE: ICBF 2024.*

## 4. METODOLOGÍA

La elaboración de informes por mes, evidencia el cumplimiento de las tareas a ejercer en cada uno de los componentes que se encuentran inmersos dentro del MAO, los cuales son revisados, verificados y aprobados por la interventoría, estos se encuentran a continuación:

- Componente A; Cumplimientos Ambientales.
- Componente B; Manejo ambiental en la ejecución de actividades.
- Componente C; Manejo de la Vegetación y del Paisajismo.
- Componente D; Salud Ocupacional y Seguridad Integral.
- Componente E; Señalización de Seguridad Vial.

### Descripción de Actividades Ejecutadas.

La Interventoría del contrato realiza la supervisión y control técnico, administrativo, legal, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, social y financiero del contrato de obra, de acuerdo a las obligaciones descritas en el contrato y los manuales de interventoría del IDU. Lo anterior mediante visitas técnicas de obra, revisión de especificaciones, seguimiento y control a las actividades desarrolladas, asistencia a comités, revisión y control del manejo del anticipo.

Lo anterior con el equipo profesional capacitado para desarrollar estas actividades toda vez que el control y seguimiento que la interventoría realiza está encaminada a hacer cumplir los requerimientos del FDLU contemplados en las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas del contratista y al estricto cumplimiento del componente PIPMA y SSTMA presentado y avalado por la Interventoría.

En cuanto a la implementación del PIPMA, la interventoría en la etapa preliminar del contrato revisó e hizo las observaciones pertinentes al ejecutor de tal documentación, la cual a la fecha esta interventoría luego de avalados en su totalidad, se radicaron el PMARCD, MAO-SST a la supervisión del contrato, igualmente con lo referente a la gestión y documentación de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable en la ejecución del proyecto (SGSST).

Teniendo en cuenta que los proyectos se deben adelantar mediante las bases específicas técnicas debidamente avaladas por las entidades correspondientes, existe una especificación en materia de manejo ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional (SISOMA) la cual debe cumplir en la planificación, ejecución y mantenimiento de los proyectos viales, actividad acompañada por los profesionales correspondientes de la interventoría en el área de intervención.

### 4.1.1. Documentos exigidos al contratista

Durante el periodo comprendido correspondiente al presente informe, el Consorcio ha implementado los programas propuestos el documento Manejo Ambiental de Obra – MAO que se aprobaron en la etapa preliminar del contrato de obra, esto permite dar cumplimiento a los requerimientos contractuales como parte del componente ambiental y SST del proyecto:

- MAO
- PG-RCD
- SG SST

MAO: Es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción SISOMA elaborado y ejecutado por el contratista, teniendo en cuenta la identificación de los aspectos ambientales y prevención de riesgos definidos en los estudios y diseños SISOMA que apliquen y la Guía de manejo ambiental del IDU a través de sus programas.

El objetivo con este documento es garantizar el cumplimiento de cada uno de los componentes de la Guía de Manejo Ambiental, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, implementando las diferentes medidas de prevención, control, mitigación y corrección para evitar la posible generación de impactos negativos al ambiente.

Las medidas contempladas en este documento serán tenidas en cuenta durante las diferentes fases de ejecución del contrato incluyendo el plan de manejo integral de residuos, RCD, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos.

En la etapa preliminar se realiza la apertura del Pin ambiental como generador ante el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA; con la dependencia del PIGA se realizó la adjudicación de número de PIN ambiental de obra 26332 para el cumplimento del Decreto Distrital N°507 de 2023.

El SGSST- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contiene a detalle las herramientas para la mejora continua de actividades laborales y generación de un compromiso de responsabilidad social frente a los trabajadores, asegurando un ambiente laboral con peligros controlados, estableciendo una cultura de promoción y prevención, mejora de productividad, y evitando enfermedades y accidentes laborales dando cumplimiento a los requisitos legales.

### 4.1.2. Avance del Proyecto en Tiempo.

De acuerdo a la fecha de inicio y a la fecha de corte de este informe ha transcurrido un 81,04

% de plazo de ejecución a la fecha final establecida para el contrato; el día 8 de agosto/2025 se firma el modificatorio de prorroga y adición en el contrato el cual es de 6.5 meses.

*Tabla 2. Avance en Tiempo.*

| | |
|---|---|
| Fecha de Inicio | 12/08/2024 |
| Fecha Final | 16/03/2026 |
| Fecha de corte | 30/11/2025 |
| Días Transcurridos | 372 |
| % transcurrido | 81,04% |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

## 5. COMPONENTES DEL MAO-SST

El consorcio SAN PROTO como actividad previa elaboró los documentos: Manejo ambiental de obra (MAO-SST), plan de gestión de RCD (PG-RCD) y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), documentación la cual fue revisada y aprobada por el Contrato N°727 de 2024 de interventoría; documentos fundamentales para el inicio de las actividades de manejo ambiental y SST que son atendidas durante la ejecución del proyecto.

Como también la interventoría realiza seguimiento para su implementación durante el periodo de ejecución de obra.

Las medidas que hacen parte del MAO serán implementadas y supervisadas por la interventoría durante la fase de ejecución de las obras, como también, se tendrán en cuenta las disposiciones legales, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al terminar el Documento elaborado por interventoría, será radicado ante el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

| COMPONENTE A- MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST |
|---|

| COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | |
|---|---|
| B1 | Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio |
| B2 | Manejo de materiales de construcción |
| B3 | Manejo integral de residuos sólidos |
| B4 | Control de emisiones atmosféricas |
| B5 | Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas |

| COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE | |
|---|---|
| C1 | Manejo de la vegetación |
| C2 | Manejo de fauna silvestre |
| C3 | Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible |

| COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | |
|---|---|
| D1 | Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos - MEV |
| D1.1 | Manejo de Maquinaria y Equipos |
| D1.2 | Manejo de vehículos |
| D1.3 | Traslado de maquinaria, equipos y cargas |
| D1.4 | Abastecimiento de combustibles en el proyecto |
| D1.5 | Almacenamiento de combustibles en obra |
| D2 | Trabajo seguro en excavaciones |
| D3 | Trabajo en alturas |
| D4 | Izaje mecánico de cargas |
| D5 | Manipulación de redes eléctricas |

| COMPONENTE E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | |
|---|---|
| E1 | MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD |

En las fichas se establece el ítem de seguimiento y control con indicadores de evaluación que revisa la interventoría, el cual permite controlar y evidenciar el cumplimiento porcentual a las

medidas y actividades de mitigación planteadas según las afectaciones en el componente Ambiental y SST.

Aquí se evidencian las actividades realizadas durante este periodo en ejecución de obra:

## Componente A. MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST.

**Metodología para la evaluación de la gestión MA&SST**

Desde la firma del acta de inicio del contrato, y desarrollo de la fase de la primera etapa, se continua con la segunda etapa mediante el inicio de ejecución de obra.

En el periodo reportado se realizaron visitas a los frentes de obra para realizar verificación del cumplimiento de los procedimientos y programas de manejo ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo descritos por el contratista en el Programa de Implementación del Manejo Ambiental de Obra – MAO, PMRCD, el SGSST, y las demás especificaciones técnicas o normatividad que aplique a los procesos constructivos en el desarrollo del objeto del contrato firmado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

Se realizaron recorridos donde se llevaron a cabo inspecciones visuales en los frentes de obra y campamentos; se revisó la separación en la fuente de residuos generados, protección de sumideros, acopios, procedencia de materiales de construcción y disposición final de Residuos de Construcción generados, así mismo ubicación de elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y elementos de primeros auxilios y protección (botiquines, camillas, carpa, cerramientos perimetrales, señales preventivas e informativas, entre otras), y la implementación y estado de los Planes de Manejo de Transito PMT’s autorizados en frentes de obra.

Por parte de la interventoría se evidencia que el contratista está dando cumplimiento a la gestión mediante la verificación visual in situ y de los listados de chequeo o de verificación, en base a eso se realiza registro fotográfico como soporte de la misma: ver *Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra* del presente informe.

El seguimiento realizado por parte de la interventoría es notificado de manera continua en el desarrollo de los comités de obra. Así mismo, se realiza la revisión de la información solicitada y presentada por el contratista de las áreas SST&MA.

**Permisos ambientales:**

La interventoría revisa la lista de los proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición Final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU” Categoría de Agregados Pétreos RES. 0836 DE 07/2015, ANLA, IDU No. 427-2015, RES. 1330/2019.

Para el manejo de los RCD, la interventoría revisará que se dé cumplimiento a la normatividad legal vigente con el Decreto Distrital 507 de 2023 que organiza el cumplimiento de la Resolución nacional 1257 de 2021.

El PIN generador asignado para este contrato de obra es el número **26332**.

**Brigadas de aseo:**

Las tareas de limpieza, orden y mantenimiento permiten la eficiencia del sistema productivo dentro del desarrollo de la obra; es importante mencionar la seguridad y la calidad de los productos. Siendo factores esenciales para la convivencia social, dentro del lugar de trabajo y fuera de este, es por ello que se requieren de unos estándares claros de desempeño, un trabajo en equipo y de la participación responsable de todos como equipo en cada frente.

La interventoría verifica que en cada uno de los frentes de obra enlistados a continuación se cuenta con personal de la BOAL, los cuales son capacitados en brigadas de orden - aseo, para mantener y conservar el frente de obra en óptimas condiciones dando cumplimiento a los objetivos determinados que actualmente son objeto de intervención constructiva:

*Tabla 3. Relación personal BOAL y campamento por frente de obra.*

| CIV | Ubicación | Frente de obra | Estado campamento temporal |
|---|---|---|---|
| 5007171 | CARRERA 6 D ESTE DESDE CALLE 110 SUR HASTA CALLE 107 SUR | Uval II (III) | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5007085 | CARRERA 6 D ESTE DESDE CALLE 107 SUR HASTA CALLE 106 SUR | | |
| 5002886 | CARRERA 13 B ESTE DESDE CALLE 81 B SUR HASTA CALLE 81 B BIS SUR | Doña Liliana (II) | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5002998 | CARRERA 13 B ESTE DESDE CALLE 81 B BIS SUR HASTA CALLE 81 C SUR | | |
| 30001909 (5003108) | CARRERA 4 ESTE DESDE CALLE 81 C SUR Y CALLE 82 SUR HASTA CALLE 82 SUR Y CALLE 82 BIS SUR | Compostela 1 Sector | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5005753 | KR 2B ESTE DESDE CL 97 SUR HASTA CL 97A SUR | Comuneros (II) | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5005877 | CALLE 101 C SUR DESDE CARRERA 6 HASTA CARRERA 6 A | Lorenzo Alcantúz | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5005924 | CARRERA 6 DESDE CALLE 101 C SUR HASTA CALLE 102 SUR | | |

| CIV | Ubicación | Frente de obra | Estado campamento temporal |
|---|---|---|---|
| 5002744 | CL 80 SUR DESDE KR 2 ESTE HASTA KR 3 ESTE | Curubo (II) | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5006267 | CALLE 106 SUR DESDE CARRERA 14 C HASTA CARRERA 14 B | Brazuelos | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5006284 | CALLE 106 SUR DESDE CARRERA 14 B HASTA CARRERA 14 A | | |
| 5006343 | CALLE 106 SUR DESDE CARRERA 14A HASTA CARRERA 14 | | |
| 5000348 | CARRERA 2 ESTE DESDE CALLE 64 SUR HASTA CALLE 63 BIS SUR | Fiscala San Martin | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5006100 | CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 101 BIS SUR HASTA DIAGONAL 101 A SUR | La Esmeralda | Implementado - objeto de seguimiento |
| 5006112 | CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 101 A SUR HASTA DIAGONAL 102 SUR | | |
| 5006138 | CARRERA 3 DESDE DIAGONAL 102 SUR HASTA TRANSVERSAL 3A | | |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

**Personal ambiental y SST:**

Se cuenta con el siguiente personal para dar cumplimiento de requisitos y obligaciones A&SST:

*Tabla 4. Personal Amb&SST.*

| DEPENDENCIA | CARGO | NOMBRE | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Contratista | Residente ambiental | Fabio Merck Ramírez Poveda | 100% |
| Interventoría | | Heidy Castellanos Rodríguez | 70% |
| Contratista | Residente SST | Edith Johanna Jaimes Figueroa | 100% |
| Interventoría | | Edwin Mauricio Beltrán Ávila | 70% |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

**Cronograma de actividades ambientales:**

En base al *Anexo 2. Cronograma de actividades ambientales* del informe mensual ambiental N°15 del contratista, se da cumplimiento a las actividades programadas para el periodo, y en el *Anexo 3. Cronograma de capacitaciones y/o charlas ambientales* se realizan las capacitaciones a continuación tabuladas, dando así cumplimiento al cronograma:

*Tabla 5. Capacitaciones ambientales.*

| TIPO | TEMA | PARTICIPANTES | FECHA |
|---|---|---|---|
| Capacitación | Implementación y manejo de señalización PMT | 9 | 27/11/2025 |
| | Sustancias químicas | 5 | 19/11/2025 |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

**Comités de gestión AMB&SST**

Por parte de los componentes Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría dando cumplimiento al seguimiento e inspecciones realizadas, y de la misionalidad establecida en el anexo técnico y en los apéndices de contrato; se desarrollaron comités de obra de seguimiento en los cuales se abarca los componentes ambiental y SST; se realizan con acompañamiento del contratista – Consorcio San Proto y la supervisión del contrato del FDLU.

Las Actas de comité se adjuntan en los Anexos del informe mensual técnico N°15 de la presente interventoría.
Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2025, se realizaron comités de seguimiento de obra los días: 07 de noviembre/2025 y 26 de noviembre/2025.

*Fotografía 1. Comité de seguimiento de obra*



*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

## Componente B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA.

La interventoría supervisará el cumplimiento de componente B, que permite desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas y/o de conservación, a continuación, se describen las actividades realizadas para el periodo en mención.

### 5.1.1. B1 - Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales- centros de acopio.

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **B1** | **Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales más centros de acopio** |
| **Impactos a manejar:** | |
| Cambio de la calidad del agua | |
| Cambio de la calidad del aire | |
| Cambios temporales de uso del suelo | |
| Variación de la calidad visual | |
| Generación de residuos sólidos | |
| **Tipo de medida:** | |
| Prevención: X | Control: X |

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **B1** | **Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales más centros de acopio** |
| **Medidas de Manejo** | |

**Campamento y acopios temporales**: La interventoría realiza la verificación en cada frente de obra, se instaló un campamento dentro del área de influencia de los trabajos de obra, consta de una carpa de 2m x 2m aproximadamente, cuenta con un espacio para la zona de cambio y almacenamiento de objetos personales de los trabajadores. El área de almacenamiento de insumos y herramientas que con frecuencia son requeridas en los frentes de obra, estos campamentos están debidamente señalizados y dotados con:



- Servicio de baño, el cual es una Unidad Móvil Sanitaria.
- Punto ecológico que son diferenciados por colores con el fin de hacer la clasificación de los residuos en la fuente.
- Extintor para el control de incendios, Botiquín de primeros auxilios, y Camilla de primeros auxilios, señalización de los elementos de primeros auxilios y de seguridad.
- Cartelera que contiene información de SST – AMBIENTAL.
- Punto de Hidratación para los trabajadores de obra.
- Kit para control de derrames de hidrocarburos.

La interventoría supervisa la implementación en los campamentos de la señalización informativa, preventiva y de restricción con el objetivo de diferenciar cada área y contar con el equipamiento adecuado que permita la operación segura de los frentes de obra y el personal que interviene en los mismos se encuentre seguro.

El contrato estará distribuido en diversos frentes de obra, por tal motivo cuando uno de los

frentes se cierra, serán recogidos los elementos pertenecientes de este: como son los baños, el campamento, elementos de primeros auxilios: botiquín, extintor, camilla, y demás elementos de obra que puedan encontrarse como señalización y se realizaran aseo, orden y limpieza pertinente.

*Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra.*

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía N°1. Acompañamiento de auxiliar de tráfico en movimiento de maquinaria</td><td>Fotografía N°2. Cerramiento perimetral en frentes de obra.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotografía N°3. Protección de cajas de inspección en frentes de obra</td><td>Fotografía N°4. Cargue de RCD en frentes de obra</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía N°5. Protección de sumideros</td><td>Fotografía N°6. Implementación PMT</td></tr>
</table>



Fotografía N°7. Campamento y unidad sanitaria en frentes de obra.




Fotografía N°8. Puntos ecológicos



Fotografía N°9. Verificación de implementación de PMT en frentes de obra




Fotografía N°10. Verificación de elementos para emergencias en los campamentos: camilla, extintor, botiquín, kit para control antiderrames y cartelera SST-AMB.




Fotografía N°11. Verificación de uso de EPP de trabajadores y uso de maquinaria de actividades en obra



Fotografía N°12. Verificación de uso de dotación y EPP de trabajadores en frentes de obra

| | |
|---|---|
|  |  |
| Fotografía N°15. Verificación de adecuado cubrimiento y delimitación de acopios en frentes de obra | Fotografía N°15.Verificación de maquinaria en obra |
|  |  |
| Fotografía N°15. Verificación de orden y aseo por brigadistas BOAL en frentes de obra | Fotografía N°16. Aseguramiento de pasos e ingreso a viviendas en frentes de obra |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

| **LUGAR DE APLICACIÓN** | |
|---|---|
| Área de instalación de campamentos:<br>Frentes de trabajo | |
| **CONTROL DE EJECUCIÓN** | |
| **ACTIVIDADES** | |
| - Funcionamiento del campamento | |
| **Responsable de la ejecución:** | |
| - Residente de obra<br>- Residente Ambiental<br>- Residente SST | |
| **SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | |
| **INDICADORES** | **REGISTROS DE CUMPLIMIENTO** |
| | Por medio de visitas a los tramos de obras, la interventoría realiza seguimiento al |

| | |
|---|---|
| $\frac{Número\ de\ \ campamentos\ instalados}{Numero\ de\ campamentos\ temporales\ requeridos} * 100$<br><br>$\frac{9}{9} * 100 = 100\%$ | funcionamiento, orden y aseo de los campamentos instalados, que para este periodo fueron en nueve (9) frentes de obra: Uval II(III), Doña Liliana (II), Compostela 1 sector, Comuneros (II), Curubo (II), Lorenzo Alcantúz, Fiscala San Martin, Brazuelos, Esmeralda.<br><br>Ver *fotografía N°7. Campamento y unidad sanitaria en frentes de obra* de la *Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra* y *Tabla 3. Relación personal BOAL y campamento por frente de obra.* |

### 5.1.2. B2 – Manejo de materiales de construcción

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO | | |
|---|---|---|
| **B2** | **Manejo de materiales de construcción** | |
| **Impactos a manejar:** | | |
| - Generación de ruido por altos decibeles. | | |
| - Aumento de sedimentos a los drenajes. | | |
| - Alteración del espacio público. | | |
| - Exposición a contingencias. | | |
| - Cambios temporales de uso del suelo. | | |
| - Contaminación visual. | | |
| - Aportes de sólidos a cuerpos de agua. | | |
| **Tipo de medida:** | | |
| Prevención: X | Control: X | Mitigación: X |
| **Medidas de Manejo** | | |

La interventoría revisa que se realice la instalación de materiales granulares en los frentes de obra en el periodo; materiales procedentes de cantera y/o agregados reciclados, a los cuales se les realizará una trazabilidad, así mismo se realiza el seguimiento para dar cumplimiento al Art. 46 del Decreto Distrital 507 de 2023.

*Tabla 7. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre 2024.*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 8. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| B- 200 | 481,275 | 385,02 | 558,279 |
| **TOTAL** | **481,275** | **385,02** | **558,279** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 9. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| - | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 10. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| TRITURADO 3/4 | 39.121 | 24.760 | 60.662 |
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 130.504 | 104.403 | 151.385 |
| SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C) | 62.092 | 49.673 | 72.026 |
| AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | 560.375 | 448.300 | 650.035 |
| **TOTAL** | **792.092** | **627.137** | **934.108** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 11. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C) | 189 | 267.03 |
| AGREGADOS RECICLADOS PARA | 7 | 9.89 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | | |
| TRITURADO ¾” | 7 | 13.72 |
| **TOTAL** | **203** | **290.642** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 12. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| Triturado 3/4 | 39.121 | 24.760 | 60.662 |
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 130.504 | 104.403 | 151.385 |
| SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C) | 62.092 | 49.673 | 72.026 |
| AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | 560.375 | 448.300 | 650.035 |
| **TOTAL** | **792.092** | **627.137** | **934.108** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 13. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | 397 | 560,92 |
| SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C) | 140 | 197,80 |
| **TOTAL** | **537** | **758.72** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 14. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| Triturado 3/4 | 39.121 | 24.760 | 60.662 |
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 130.504 | 104.403 | 151.385 |
| SUB BASE GRANULAR TIPO C (SBG-C) | 62.092 | 49.673 | 72.026 |
| AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | 560.375 | 448.300 | 650.035 |
| **TOTAL** | **792.092** | **627.137** | **934.108** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 15. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | 279 | 328,57 |
| **TOTAL** | **279** | **328,57** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 16. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Acta 3).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| Triturado 3/4 | 1,043 | 0,66 | 1,617 |
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 98,125 | 78,5 | 113,825 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA) | 251,913 | 201,53 | 292,219 |
| **TOTAL** | **351,080** | **280,69** | **407,661** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 17. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de enero al 11 de febrero 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) | 42 | 65,87 |
| **TOTAL** | **42** | **65,87** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 18. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Acta 4).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| AR_SBG50 | 587,50 | 470,00 | 681,50 |
| Triturado ¾" | 48,79 | 30,88 | 75,66 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA) | 91,50 | 73,20 | 106,14 |
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 206,81 | 165,45 | 239,903 |
| MEZCLA ASFÁLTICA MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO | 144,070 | 180,0875 | 306,149 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | 144,070 | 180,088 | 298,945 |
| **TOTAL** | **288,140** | **360,175** | **605,094** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 19. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AR_SBG50 | 135 | 211,720 |
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 60 | 94,098 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA) | 8 | 12,546 |
| **TOTAL** | **203** | **318,365** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 20 Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Acta 5).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 21. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de marzo al 11 de abril 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| SUBBASE GRANULAR B-200 | 23 | 36,071 |
| AR_SBG50 | 50 | 78,415 |
| SBG TIPO B | 165 | 258,769 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA) | 14 | 21,956 |
| **TOTAL** | **252** | **395,212** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 22. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 23. Cantidades de materiales de construcción periodo del 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AR_SBG50 | 85 | 133,305 |
| SBG TIPO B | 82 | 128,601 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA) | 15 | 23,524 |
| **TOTAL** | **182** | **285,431** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 24. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG_B-200 | 358,800 | 287,040 | 416,208 |
| AR_SBG_50 | 501,763 | 401,410 | 582,045 |
| TRITURADO ¾” | 70,373 | 44,540 | 109,123 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG-PEA) | 140,275 | 112,220 | 162,719 |
| **TOTAL** | **1071,211** | **845,210** | **1270,095** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 25. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG B_200 | 502,538 | 402,03 | 582,944 |
| Triturado ¾” | 62,236 | 39,390 | 96,506 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA) | 59,088 | 47,270 | 68,542 |
| AR_SBG_50 | 204,913 | 163,930 | 237,699 |
| MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 | 12,350 | 15,438 | 25,626 |
| **TOTAL** | **841,124** | **668,058** | **1011,315** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 26. Cantidades de materiales de construcción periodo del 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA) | 96,00 | 150,557 |
| SBG TIPO B | 269,00 | 421,873 |
| AR- SGB 50 | 420,00 | 658,686 |
| SBG_C | 7,00 | 10,978 |
| **TOTAL** | **792,00** | **1242,094** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 27. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG B_200 | 154,988 | 123,99 | 179,786 |
| Triturado ¾" | 25,564 | 16,180 | 39,641 |
| SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA) | 157,913 | 126,330 | 183,179 |
| AR_SBG_50 | 362,700 | 290,160 | 420,732 |
| **TOTAL** | **701,164** | **556,660** | **823,337** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 28. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de julio al 31 de julio 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| SUB BASE PEATONAL (SBG_PEA) | 29,00 | 45,481 |
| AR- SGB 50 | 59,00 | 92,529 |
| **TOTAL** | **88,00** | **138,010** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 29. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 - Emergencia Usme centro (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| MCCH25 IDU 2018 | 190,02 | 258,427 |
| MD-19 2018 | 246,15 | 326,887 |
| **TOTAL** | **436,17** | **585,31** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 30. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG B_200 | 24,113 | 19,29 | 27,971 |
| Triturado ¾" | 7,331 | 4,640 | 11,368 |
| SBG_PEA | 122,975 | 98,380 | 142,651 |
| AR_SBG_50 | 496,775 | 397,42 | 576,259 |
| **TOTAL** | **651,194** | **519,730** | **758,249** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 31. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AR SBG 50 | 169,00 | 265,0427 |
| SBG_PEA | 22,00 | 34,5026 |
| SBG B_200 | 75,00 | 117,623 |
| **TOTAL** | **266,00** | **417,1678** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 32. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG B_200 | 150,613 | 120,490 | 174,711 |
| Triturado ¾" | 16,716 | 10,580 | 25,921 |
| SBG_PEA | 103,225 | 82,580 | 119,741 |
| AR_SBG_50 | 179,713 | 143,770 | 208,467 |
| **TOTAL** | **450,266** | **357,420** | **528,839** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 33. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Certificado).*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AR SBG 50 | 412,00 | 646,1396 |
| SBG_PEA | 30,00 | 47,049 |

| | | |
|---|---|---|
| SBG B_200 | 15,00 | 23,5245 |
| **TOTAL** | **457,00** | **716,713** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 34. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG B_200 | 224,550 | 179,640 | 260,478 |
| Triturado ¾" | 30,984 | 19,610 | 48,045 |
| SBG_PEA | 54,363 | 43,490 | 63,061 |
| AR_SBG_50 | 153,175 | 122,540 | 177,683 |
| Fresado | 46,2375 | 36,99 | 62,883 |
| **TOTAL** | **509,309** | **402,270** | **612,149** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 35. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Certificado)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AR SBG 50 | 103,00 | 161,535 |
| SBG_PEA | 22,00 | 34,503 |
| **TOTAL** | **125,00** | **196,038** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 36. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL SUELTO $m^3$ | CANTIDAD VOL COMPACTO $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|---|
| SBG B_200 | 218,738 | 174,990 | 253,736 |
| Triturado ¾" | 54,889 | 34,740 | 85,113 |
| SBG_PEA | 198,313 | 158,650 | 230,043 |
| AR_SBG_50 | 326,488 | 261,190 | 378,726 |
| **TOTAL** | **798,427** | **629,570** | **947,617** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 37. Cantidades de materiales de construcción periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Certificado)*

| TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD VOL $m^3$ | CANTIDAD (Ton) |
|---|---|---|
| AR SBG 50 | 313,00 | 490,878 |
| SBG_PEA | 66,00 | 103,508 |

| | | |
|---|---|---|
| B 200 | 45,00 | 70,574 |
| SBG_TIPO B | 203 | 318,365 |
| **TOTAL** | **627,00** | **983,324** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 38. Cumplimiento Art.46 Decreto 507 de 2023 – circularidad de los materiales.*

| PERIODO | % CIRCULARIDAD |
|---|---|
| 12 agosto a 11 septiembre de 2024 | 0,00% |
| 12 septiembre a 11 octubre de 2024 | 0,00% |
| 12 octubre a 11 noviembre de 2024 | 77,30% |
| 12 noviembre a 11 diciembre de 2024 | 77,30% |
| 12 diciembre 2024 a 11 enero de 2025 | 77,30% |
| 12 enero a 11 febrero de 2025 | 71,68% |
| 12 febrero a 11 marzo de 2025 | 64,03% |
| 12 marzo a 11 abril de 2025 | 0,00% |
| 12 abril a 07 de mayo de 2025 | 0,00% |
| 28 de mayo a 30 de junio de 2025 | 58,64% |
| | 31,07% |
| 1 de julio a 31 de julio de 2025 | 73,35% |
| 1 de agosto a 31 de agosto de 2025 | 94,81% |
| 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025 | 62,06% |
| 1 de octubre a 31 de octubre de 2025 | 43,83% |
| 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2025 | 100% |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

Para el presente periodo de intervención y de acuerdo con la revisión realizada al informe ambiental presentado por el contratista de obra Consorcio SAN PROTO. Por parte de la presente interventoría se han venido solicitado los certificados de los materiales de construcción, así mismo se verifica el cumplimiento del art 46 del Decreto 507 de 2023 en donde se evidencia un promedio de $\bar{x}$ 58,59% de circularidad de materiales de construcción en los meses de ejecución del contrato de obra.

Las cantidades presentadas son sustraídas de actas de cobro del contratista y de los certificados adjuntos en el *Anexo 5. certificaciones proveedor de materiales* del Informe mensual ambiental N°15 del contrato de obra 726-2024.

**ASFALTO CON GRANULO DE CAUCHO:**

Para los segmentos viales de construcción se instala pavimento rígido por lo que no se deberá

cumplir el aprovechamiento según el DECRETO DISTRITAL 265 de 2016 que estipula la reutilización del ≥25 % del material de la obra a ejecutar.

Según el DECRETO 442 de 2015, por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones:

ARTICULO 10. APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO CAPITAL. Modificado por el Articulo 4, Decreto Distrital 265 de 2016 Desde el 1 de Julio de 2016.

| **LUGAR DE APLICACIÓN** | |
|---|---|
| Frentes de Obra - Segmento vial | |
| **FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO** | |
| **B2** | **Manejo de materiales de construcción** |
| **CONTROL DE EJECUCIÓN** | |
| **ACTIVIDADES** | |
| Manejo de materiales | |
| **Responsable de la ejecución:** | |
| -Residente de obra | |
| -Residente Ambiental | |
| -Residente SST | |
| -Personal operativo | |
| -Brigada de aseo y limpieza -BOAL | |

| **SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | |
|---|---|
| **INDICADORES** | **REGISTROS DE CUMPLIMIENTO** |
| $\frac{Cantidad\ \ de\ material\ de\ construccion\ certificado}{Cantidad\ de\ material\ \ \ de\ construccion\ suministrado} * 100\%$<br><br>$\frac{6858{,}85\ ton}{10304{,}50\ ton} * 100 = 66{,}56\%$<br><br>$\frac{Número\ de\ proveedores\ que\ suministran\ el\ material}{Número\ de\ proveedores\ autorizados} * 100\%$<br><br>$\frac{2}{7} * 100 = 28.57\%$ | Para el presente periodo se cuenta con certificación del 66,56% del total de material granular suministrado para el contrato de obra.<br><br>Se cuenta con 4 puntos de acopio de materiales en los 9 frentes de obra en donde se usaron materiales de construcción, con un 44,44% de cumplimiento con el indicador de N° de acopios en cada frente respecto al N° de frentes de obra, esto por |

| | |
|---|---|
| $\frac{Número\ de\ puntos\ \ de\ acopio\ temporal\ de\ materiales}{Número\ de\ frentes\ de\ obra\ con\ uso\ de\ materiales} * 100$<br><br>$\frac{4}{9} * 100 = 44{,}44\%$ | disponibilidad de espacios autorizados y hábiles para el fin.<br><br>Se evidencia cumplimiento de cubrimiento y aseo de los acopios existentes en los frentes de obra. |

### 5.1.3. B3 – Manejo integral de residuos solidos

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | | |
|---|---|---|
| **B3** | **Manejo integral de residuos sólidos** | |
| **Impactos a manejar:** | | |
| Cambios de la calidad del agua. | | |
| Alteración en las condiciones de la calidad del aire. | | |
| Variación de la calidad del suelo. | | |
| Contaminación visual y alteraciones sociales. | | |
| Cambios paisajísticos. | | |
| Alteraciones e incomodidades a la población residente de la zona de trabajo. | | |
| **Tipo de medida:** | | |
| Prevención: X | Control: X | Mitigación: X |
| **Medidas de Manejo** | | |
| En el manejo integral de residuos sólidos se contemplan las medidas para el manejo adecuado de RCD, material reutilizable, material reciclable y otros residuos que se generan dentro de los procesos constructivos del contrato de obra dando cumplimiento a las normas ambientales, las cuales serán verificadas por parte de la interventoría para su cumplimiento. | | |
| **RESIDUOS SOLIDOS** | | |
| La interventoría reviso el cumplimiento en la identificación con el código de colores como lo indica la Resolución 2184 de 2019 en su Art. 4; negro, blanco y verde para la separación de residuos en la fuente descritos de la siguiente manera:<br><br>Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.<br><br>Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, entre otros. | | |

Color blanco: Para depositar los residuos reciclables aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Color Rojo: Para depositar los RESPEL que puedan generarse en la ejecución del contrato de obra, la cual debe identificarse con una etiqueta que contenga fecha de generación, tipo de residuo, frente de obra que entrega y datos generales de la obra.

Para el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025 se evidencia la ubicación de un (1) punto ecológico por frente de obra en ejecución: Uval III, Doña Liliana II, Compostela 1 sector, Comuneros (II), Brazuelos, Lorenzo Alcantúz, Esmeralda, Curubo (II), Fiscala san Martín; cabe mencionar que estos puntos ecológicos se realizan de manera artesanal por las condiciones de seguridad de las zonas, como se evidencia en la *Fotografía N°8. Puntos ecológicos* de la *Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra,* el cual cuenta con su respectiva señalización de ***Punto Ecológico.***

Por parte de esta interventoría se evidencia la adecuada separación en la fuente mediante el uso de las bolsas de colores negro, verde y blanco hasta su llenado completo y ubicadas en un punto de fácil acceso para la recolección por parte del operador de aseo según lo descrito en el MAO, y dando cumplimiento al nuevo modelo de gestión de residuos para Bogotá; se hace mención de que no se puede realizar una cuantificación de residuos sólidos generados toda vez que las cantidades generadas no son representativas.

Para el periodo no se han generado RESPEL; en caso de generarse residuos de manejo especial se dispondrán en bolsas rojas identificadas con una etiqueta que indique la fecha, tipo de residuo, frente de obra que lo genera y los datos generales de la obra. Se acopiarán hasta tener un volumen considerable para disposición.

**RCD**

La interventoría supervisa el retiro de residuos de demolición y excavación – RCD que deben ser registradas con manifiestos de disposición en sitios autorizados, el cubrimiento de los materiales en los frentes de obra en traslado de materiales de excavación y demolición, se realiza verificación del cumplimiento de los requerimientos normativos definidos en el IDU y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá - SDA por parte del gestor o proveedor del servicio, los cuales deben encontrarse ya registrados el listado único de la plataforma de la SDA.

De acuerdo con el cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable al desarrollo constructivo Decreto 507 de 2023; el contratista presentó el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- PG-RCD siendo este aprobado por esta interventoría y bajo el cual se

realiza la gestión y acopio temporal de los mismos.

Según la formalidad, y en cumplimiento de la normatividad y procesos institucionales, el Fondo de Desarrollo Local de Usme - FDLU en la dependencia del PIGA, ha generado el número de PIN: **26332** cuyo soporte corresponde al Rad No.2024ER168609 de fecha 10 de septiembre de 2024.

Una vez obtenido el número de PIN, el ejecutor remitió los informes correspondientes desde el momento de firma de acta de inicio.

Se cuenta con un (1) lugar de acopio de RCD en los frentes de obra Curubo (II), Brazuelos, Comuneros y Lorenzo Alcantúz, los cuales fueron reubicados para dar cumplimiento al PMT autorizado por SDM, y no generan afectación al espacio público ni a la malla vial, y se encuentran debidamente cubiertos con plástico negro, delimitados y señalizados para controlar el arrastre o movimiento de material particulado: saltación, deslizamiento superficial y suspensión. Ver *Fotografía N°15. Verificación de adecuado cubrimiento y delimitación de acopios en frentes de obra de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra* del presente informe, y *Anexo 10. Acopios* del informe mensual ambiental N°15 del contratista de obra.

Los Brigadistas de la BOAL en cada frente de obra realizan labores para la preservación del orden, aseo y limpieza como: recolección de los residuos, barrido de las áreas de influencia directas, del trasiego de maquinaria y remoción del material, así como el mantenimiento permanente del cerramiento perimetral y pasos peatonales.

A continuación se relacionan las cantidades periodo a periodo del reporte de generación de RCD con relacionados en actas de cobro y certificaciones:

*Tabla 39. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de agosto al 11 de septiembre 2024 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **-** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024.*

*Tabla 40. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (Acta 1).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 4.975 | 3.980 | 6.766 |
| Excavación | 2018,125 | 1614,500 | 2421,750 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **2023,100** | **1618,48** | **2428,516** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024*

*Tabla 41. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de septiembre al 11 de octubre 2024 (certificado)*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 930 | 1362,72 | CEMEX |
| **TOTAL** | **930** | **1362,72** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024*

*Tabla 42. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (Acta 2).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 79.914 | 63.931 | 108.683 |
| Excavación | 796.467 | 637.173 | 955.760 |
| **TOTAL** | **876.381** | **701.104** | **1064.443** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024*

*Tabla 43. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de octubre al 11 de noviembre 2024 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 1271 | 1636.17 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **1271** | **1636.17** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024*

*Tabla 44. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024 (Acta 2).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 79.914 | 63.931 | 108.683 |
| Excavación | 796.467 | 637.173 | 955.760 |
| **TOTAL** | **876.381** | **701.104** | **1064.443** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024*

*Tabla 45. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre 2024.*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 617 | 791.43 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **617** | **791.43** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2024*

*Tabla 46. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (Acta 2).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 79.914 | 63.931 | 108.683 |
| Excavación | 796.467 | 637.173 | 955.760 |
| **TOTAL** | **876.381** | **701.104** | **1064.443** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 47. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de diciembre 2024 al 11 de enero 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 340 | 436,12 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **340** | **436,12** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 48. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de enero 11 de febrero 2025 (Acta 3).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 97.747 | 78.197 | 132.936 |
| Excavación | 374.763 | 299.810 | 449.175 |
| **TOTAL** | **472.509** | **378.007** | **582.651** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 49. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de enero al 11 de febrero 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 300 | 384.81 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **300** | **384.81** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 50. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de febrero 11 de marzo 2025 (Acta 4).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 84,932 | 67,946 | 115,508 |
| Excavación | 1669,763 | 1335,81 | 2003,715 |
| **TOTAL** | **1754,695** | **1403,756** | **2119,223** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 51. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de febrero al 11 de marzo 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 269 | 345,05 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **269** | **345,05** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 52. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de marzo 11 de abril 2025 (Acta 5).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | - | - | - |
| Excavación | - | - | - |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 53. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de marzo al 11 de abril 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Excavación | 231 | 296,31 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **231** | **296,31** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 54. Cantidades de RCD para el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (Acta 5).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | - | - | - |
| Excavación | - | - | - |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 55. Cantidades RCD certificados en el Periodo 12 de abril al 07 de mayo 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 536 | 687,53 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **536** | **687,53** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 56. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 5).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 169,407 | 135,526 | 230,394 |
| Excavación | 1858,675 | 1486,940 | 2230,410 |
| **TOTAL** | **2028,082** | **1622,466** | **2460,804** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 57. Cantidades de RCD para el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (Acta 6).*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 44,143375 | 35,315 | 60,035 |
| Excavación | 910,775 | 728,620 | 1092,930 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **954,918** | **763,935** | **1152,965** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 58. Cantidades RCD certificados en el Periodo 28 de mayo al 30 de junio 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 4017,00 | 5152,65 | Maquinas amarillas |
| Petreos | 14,00 | 21,96 | Secam JR |
| **TOTAL** | **4031,00** | **5174,61** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 59. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (Acta 7)*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 41,857 | 33,486 | 56,926 |
| Excavación | 785,3 | 628,240 | 942,360 |
| **TOTAL** | **827,157** | **661,726** | **999,286** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 60. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de julio al 31 de julio 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 45,00 | 57,72 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **45,00** | **57,72** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 61. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (Acta 8)*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 79,016 | 63,213 | 107,462 |
| Excavación | 343,163 | 274,530 | 411,795 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **422,179** | **337,743** | **519,257** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 62. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de agosto al 31 de agosto 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 210,00 | 269,37 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **210,00** | **269,37** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 63. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (Acta 9)*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 42,8000 | 34,240 | 58,208 |
| Excavación | 802,875 | 642,300 | 963,450 |
| **TOTAL** | **845,68** | **676,54** | **1021,66** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 64. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de septiembre al 30 de septiembre 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 389,00 | 498,97 | Maquinas amarillas |
| **TOTAL** | **389,00** | **498,97** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 65. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (Acta 10)*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 68,66 | 54,924 | 93,371 |
| Excavación | 1040,075 | 832,060 | 1248,090 |
| **TOTAL** | **1108,73** | **886,98** | **1341,46** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 66. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de octubre al 31 de octubre 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Demolición | 732,00 | 1148 | SECAM JR |
| **TOTAL** | **732,00** | **1148** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 67. Cantidades de RCD para el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (Acta 11)*

| RCD | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | VOLUMEN COMPACTO ($m^3$) | TONELADAS (t) |
|---|---|---|---|
| Demolición | 47,770 | 38,216 | 64,967 |
| Excavación | 1244,863 | 995,890 | 1493,835 |
| **TOTAL** | **1292,633** | **1034,106** | **1558,802** |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 68. Cantidades RCD certificados en el Periodo 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 (certificado).*

| RCD | VOLUMEN ($m^3$) | TONELADAS (ton) | GESTOR |
|---|---|---|---|
| Excavación | 255 | 399,92 | SECAM JR |
| **TOTAL** | **255** | **399,92** | |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

Para el presente periodo de intervención, y de acuerdo con la revisión realizada al informe ambiental presentado por el contratista de obra Consorcio SAN PROTO, no se evidencian vales, solo certificaciones de entrega al gestor (Ver *Anexo 6. Certificaciones de disposición final* del Informe mensual ambiental N°15 del contratista) desde la presente interventoría se han venido solicitando.

Dentro de las actividades programadas se espera realizar procesos de aprovechamiento de material RCD, con el fin de dar cumplimiento al art 44 del Decreto 507 de 2023 de la SDA con el 50% de aprovechamiento de material total de la obra.

Dentro de las actividades programadas se espera realizar procesos de aprovechamiento de material RCD, con el fin de dar cumplimiento al art 44 del Decreto 507 de 2023 de la SDA con el

50% de aprovechamiento de material total de la obra. De acuerdo al avance de obra el contratista ha realizado el **91.65%** de meta de cumplimiento.

$$\text{Metas aprov} = \frac{Total\ de\ RCD\ aprovechado}{Total\ de\ RCD\ generado\ en\ lo\ que\ va\ de\ ejecucón} = \frac{1148\ Ton}{1252{,}62\ Ton} = 91{,}65\ \%$$

Desde la presente interventoría se realiza seguimiento y verificación de las certificaciones de los sitios de disposición final/aprovechamiento de RCD, así como los correspondientes cargues de RCD y materiales de circularidad ante el aplicativo WEB de la SDA.

| **LUGAR DE APLICACIÓN** | |
|---|---|
| Frentes de Obra Segmento vial | |
| **CONTROL DE EJECUCIÓN** | |
| **ACTIVIDADES** | |
| Cumplir con la normatividad exigida en el Manejo ambiental de obra MAO. | |
| **Responsable de la ejecución** | |
| -Residente de obra<br>-Residente Ambiental<br>-Residente SST<br>-Personal operativo<br>-Brigada de aseo y limpieza -BOAL | |
| **INDICADORES** | **REGISTRO DE CUMPLIMIENTO** |
| $\frac{Número\ de\ puntos\ ecologicos\ en\ frente\ de\ obra}{Número\ de\ puntos\ ecologicos\ requeridas} * 100$<br>$\frac{9}{9} * 100 = 100\%$ | La interventoría realiza recorrido a los tramos de obra para verificación del cumplimiento de los indicadores, del cumplimiento normativo, y de orden y aseo en los frentes de obra. |

### 5.1.4. B4 – Control de emisiones atmosféricas

| **FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO** | |
|---|---|
| **B4** | **Control de emisiones atmosféricas** |
| **Impactos a manejar:** | |
| Cambios y contaminación atmosférica | |
| Presión sobre los recursos naturales | |
| Alteración al tránsito peatonal de la comunidad | |

| | | |
|---|---|---|
| Afectación al ambiente | | |
| Cambios en el uso del suelo | | |
| **Tipo de medida:** | | |
| Prevención: X | Control: X | Mitigación: X |

**Medidas de Manejo**

Se realiza seguimiento por parte de la interventoría con el fin de mantener las medidas de manejo en mitigación al riego o escorrentía de partículas por arrastre de estos en momentos de lluvias y movimiento de material particulado: saltación, deslizamiento superficial y suspensión por vientos fuertes, se evidencia el cubrimiento del material granular con polietileno negro.

La interventoría realizará la verificación a las Volquetas destinadas al transporte de RCD que cumplan con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga), para lo cual no se debe exceder la capacidad en volumen ni el borde superior más bajo del platón. Para el transporte del material las volquetas deben contar con volcó adecuado y se exige que el material transportado se mantenga cubierto con geotextil o lona debidamente asegurada al volcó en el momento de salir del frente de obra, por parte de la interventoría se realiza la verificación de la documentación de volquetas y vehículos: SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, PIN ambiental de transportador.

*Tabla 69. Relación de volquetas disponibles para el periodo.*

| N° | PLACA | PIN AMBIENTAL |
|---|---|---|
| 1 | EKS871 | 23920 |
| 2 | SZW439 | 18099 |
| 3 | SBB123 | 42 |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 70. Relación de vehículos disponibles para el periodo.*

| N° | VEHÍCULO | MARCA | PLACA | MODELO | SOAT | TÉCNICO MECÁNICA | N° MÓVIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camioneta | FORD RANGER | ERL190 | 2018 | 27/07/2026<br>408004839632000 | 27/07/2026<br>182812665 | 004 |
| 2 | Furgón | JMC | JTZ036 | 2022 | 24/02/2026<br>650000012370500 | 02/03/2026<br>179919669 | 001 |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

**LUGAR DE APLICACIÓN**

Frentes de obra

**CONTROL DE EJECUCIONES**

**ACTIVIDADES**

Evitardispersión, escorrentía y emisiones atmosféricas de material particulado.

| **Responsable de la ejecución** | |
|---|---|
| - Residente de obra<br>- Residente Ambiental<br>- Residente SST<br>- Personal operativo<br>- Brigada de orden, aseo y limpieza -BOAL- | |
| **SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | |
| **INDICADORES** | **REGISTRO DE CUMPLIMIENTO** |
| $\frac{Total\ de\ vehículos\ con\ verificación\ de\ documentación}{Total\ de\ vehiculos\ en\ obra\ \ y\ administrativo} * 100$<br>$\frac{5}{5} * 100 = 100\%$ | Se verificará el cumplimiento de la documentación normativa y del estado de las volquetas y vehículos en uso para el presente periodo. |

### 5.1.5. B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

| **FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO** | | |
|---|---|---|
| **B5** | **Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obrashidráulicas** | |
| **Impactos a manejar:** | | |
| - Alteración del suelo | | |
| - Contaminación del recurso hídrico | | |
| - Contaminación atmosférica por material particulado. | | |
| - Protección de suelo y aguas | | |
| - Alteración del paisaje | | |
| - Alteración de la calidad de aguas superficiales | | |
| - Generación de vertimientos | | |
| **FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO** | | |
| **B5** | **Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas** | |
| Prevención:X | Control: X | Mitigación: X |
| **Medidas de Manejo** | | |
| En el manejo de sumideros, la interventoría supervisa la protección de todos los sumideros ubicados en el área de influencia en cada frente de obra y que se puedan ver afectados en la fase constructiva. Así mismo, el contratista diariamente realiza la inspección visual de los mismos, verificando que se encuentren libres de materiales que puedan aportar sedimentos a las redes y | | |

obstruir el paso normal del agua en los días de lluvia o por arrastre de materiales; se realiza una protección mediante el cubrimiento con polimalla (ver *Fotografía 5 de la Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra).*

Antes de dar inicio a las labores constructivas en cada frente de obra se debe realizar un diagnóstico del estado de los sumideros y cuerpos de agua presentes en el área de trabajo (no hay cuerpos de agua los cuales puedan ser área de influencia en o en cercanías de los segmentos viales en este contrato) y de encontrarse obstrucciones o taponamientos en la red de alcantarillado se debe efectuar una coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el fin de dar solución al problema presentado, se verifica el diligenciamiento del formato Manejo de cuerpos de agua para los frentes de obra de Rosal mirador, Oasis, Doña Liliana, Doña Liliana II, Uval III y Comuneros II, en donde describen la intervención realizada a los sumideros, ver *Anexo 11 Formato manejo de cuerpos de agua* del Informe Ambiental mensual N°15 del contratista SAN PROTO.

Así mismo se verifica en los pozos y cajas de inspección la protección mediante la colocación de tablones de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes, teniendo precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras; la protección debe ser revisada diariamente para garantizar que se encuentren en óptimas condiciones, y la señalización del mismo.

| **FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA – MAO** | |
|---|---|
| **B5** | **Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obrashidráulicas** |
| **LUGAR DE APLICACIÓN** | |
| Frentes de Obra - Segmento vial | |
| **CONTROL DE EJECUCIÓN** | |
| **ACTIVIDADES** | |
| La interventoría verifica la limpieza y protección de los sumideros que en este casoson los cuerpos más cercanos al agua. | |
| **Responsable de la ejecución:** | |
| -Residente de obra<br>-Residente Ambiental<br>-Residente SST<br>-Personal operativo<br>-Brigada de aseo y limpieza | |
| **SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | |
| **INDICADORES** | |
| | En los recorridos por parte de la interventoría se realiza la verificación de la protección de los sumideros, como se menciona en el indicador. |

| | |
|---|---|
| $\frac{Número\ de\ sumideros\ protegidos}{Número\ de\ sumideros\ presentes\ en\ el\ frente\ de\ obra} * 100$<br><br>Sumideros de frente Fiscala San martín<br>$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$<br><br>Sumideros de frente Doña Liliana II<br>$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$<br><br>Sumideros de frente Uval III<br>$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$<br><br>Sumideros de frente Comuneros II<br>$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$<br><br>Sumideros de frente Esmeralda<br>$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$ | Ver *Fotografía N°5. Protección de sumideros* de la *Tabla 6. Registro fotográfico de seguimiento y estado de frentes de obra*.<br><br>Para el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 2025 se evidencia la protección de sumideros en los frentes de: Fiscala San martín, Doña Liliana II, Uval III, Esmeralda y comuneros II, los cuales son protegidos con polimalla (malla sintética) verificando que se encuentren libres de materiales que puedan obstruir el paso normal del agua en los días de lluvia y por el arrastre de materiales de obra. |

## Componente C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE.

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **C** | **Manejo de la vegetación, paisajismo y fauna silvestre.** |
| **Impactos a manejar:** | |
| - Cambios en la cobertura vegetal | |
| - Perdida de especies vegetales | |
| - Alteración de la fase organiza del suelo | |
| - Contaminación atmosférica por material particulado | |
| - Alteración del flujo vehicular y peatonal. | |
| - Variación en las actividades cotidianas de la comunidad en el área de trabajo. | |
| - Desplazamiento de fauna silvestre y alteración de comportamiento de especies. | |
| **Tipo de medida:** | |

| Prevención:X | Control: X | Compensación: X |
|---|---|---|

**Medidas de Manejo**

Para este componente se abordan aspectos relacionados con los beneficios ambientales; dentro de estos beneficios, se encuentran entre otros, la reducción en el calentamiento de la ciudad, el mejoramiento de la calidad del aire, el amortiguamiento del efecto del ruido, el viento, la mitigación de inundaciones, la alimentación de acuíferos, el incremento de vegetación en la ciudad, la disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre, el incremento de zonas de relajación y recreación pasiva y el mejoramiento de la calidad paisajística.

La interventoría no evidencia afectación a ningún tipo de zonas verdes, ni paisajísticas. A la fecha y de acuerdo a la revisión inicial del contrato de obra no se requiere permisos silviculturales, sin embargo, en el momento de requerirse se debe realizar el levantamiento de la información forestal de los individuos arbóreos y arbustivos, seguir con todos los procedimientos requeridos para la obtención de permisos.

Se evidencia mediante información geográfica 1 individuo arbóreo que se encuentran en la zona de la obra (frente de Compostela) frente en el cual se finaliza la intervención pero se mantiene la protección del individuo; y 2 individuos arbóreo y arbustivo (frente de obra Esmeralda) los cuales se encuentran dentro de la base geográfica del SIGAU; se hace énfasis en que estos individuos silviculturales están protegidos con geotextil o malla sintética.

Así mismo el manejo de fauna silvestre no aplica al contrato de obra N°726 de 2024 debido a que no interviene con un impacto directo a fauna silvestre. El contrato no genera afectación a áreas protegidas, parques urbanos, cuerpos de agua como ríos, canales, humedales o espacios que hacen parte del entorno urbano y rural que ofrece. Son sitios para el refugio, descanso, reproducción, alimentación y paso transitorio de la fauna silvestre.

**LUGAR DE APLICACIÓN**

Frentes de Obra - Segmento vial

**CONTROL DE EJECUCIÓN**

**ACTIVIDADES**

Supervisar y revisar que se realice la protección de las zonas verdes con cerramientos y delimitaciones cuando sea necesario.

**Responsable de la ejecución**

-Residente de obra

-Residente Ambiental

-Residente SST

-Personal operativo

-Brigada de aseo y limpieza

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**

## INDICADORES

$$\frac{\#\ de\ individuos\ con\ protección\ instalada}{\#\ de\ individuos\ arboreos\ presentes\ en\ el\ frente\ de\ obra} * 100$$

Individuos silviculturales en frente Compostela S1

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

Individuos silviculturales en frente Esmeralda

$$\frac{2}{2} * 100 = 100\%$$

Se mantiene la protección con polimalla (malla sintética) a un individuo arbóreo debido a que en la zona de influencia en el frente de obra de Compostela 1 sector, y 2 individuos silviculturales en el frente de obra de Esmeralda.


Se evidencia en los sistemas de información geográfico del jardín botánico y de manera presencial en campo, estando los individuo con proximidad a los segmentos viales en intervención; se hace mención de que los individuos no han presentado riesgo por la misma, esta se realiza como medida preventiva ante al desarrollo de las actividades.






| | |
|---|---|
| Nombre común | Pino ciprés |
| Nombre científico | *Cupressus lusitanica* |
| Código SIGAU | 05010805000049 |
| Coordenadas aproximadas | 4.509070484991498, -74.10310786145891 |






| Nombre común | Cerezo | Sauco |
|---|---|---|
| Código SIGAU | 05010501000159 | 05010501000158 |
| Coordenadas aproximadas | X: 96047,60<br>Y: 88835,97 | X: 96048,45<br>Y: 88836,82 |

## Componente D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría revisa y verifica las actividades realizadas tanto ambientales como de SST a implementar, cumpliendo así con lo estipulado en la proyección inicial del contrato. Tomando como base, el informe de actividades presentado por el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST del contratista; se describen las actividades del área y los indicadores del SG-SST.

La interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES revisa las actividades preliminares para la ejecución de obra del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control necesarias frente a los riesgos de origen laboral existentes, que aseguren el bienestar de todas las partes involucradas, evitando daños a la propiedad, al ambiente y a la salud de los trabajadores; para lo cual se deberá enmarcar la gestión del Contratista en un proceso de mejora continua:

- Verificación del cumplimiento a la totalidad del personal del contrato de obra 726-2024 a la cual se socializó el Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo esta actividad se realizará a todos los trabajadores en la inducción.
- Verificación de la Socialización y Política de SST de la totalidad del personal del contrato de obra 726-2024.
- Verificación de Afiliaciones y Pagos al Sistema General de Seguridad Social del 100% del personal del contrato de obra 726-2024.

### 5.1.6. Cronograma de actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría revisó el cumplimiento de actividades en el componente SST, y se desarrolló de acuerdo con lo planeado en el periodo comprendido en el presente informe; se evidencia la realización de inspecciones, inspección preoperacional de vehículos y maquinaria, y actividades de trabajo en alturas y espacios confinados.

### 5.1.7. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de Contrato 726-2024, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015; conformado por 4 personas de las cuales 2 por parte de los trabajadores y 2 por parte del empleador:

*Tabla 71. Representantes COPASST*

| REPRESENTANTES | |
|---|---|
| **Principales** | Kristian Camilo Rodríguez Cruz |
| | Yenni Andrea Guevara |
| **Suplentes** | Cristian González |
| | Cristian Rodríguez |

*FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO 2025.*

El CONSORCIO SAN PROTO realiza la reunión periódica del comité el día lunes 18 de noviembre de 2025 como consta en el documento **Acta COPASST** del *Anexo 8. Comités y brigada* del Informe mensual del SGSST N°15 del contratista. Se trataron temas como: Medidas de seguridad en trabajos en alturas y salud laboral mediante al autocuidado y promoción de hábitos saludables de vida; también se menciona que durante el presente periodo no se presentaron accidentes y/o incidentes de trabajo en ningún frente de obra.

*Tabla 72. Relación reuniones COPASST - CONSORCIO SAN PROTO.*

| N° REUNIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/09/2024 | Conformación COPASST | Capacitaciones de prevención y promoción de la salud, recorridos de inspección de dotación y EPPs, y seguimiento/acompañamiento a la BOAL, |

| N° REUNIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| | | | apoyo en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. |
| 2 | 10/10/2024 | Reunión mensual | Capacitaciones de Funciones y responsabilidades del COPASST, y capacitación en Prevención de accidentes y promoción de la salud, queda pendiente asignar fecha, y realizar revisión de los avances del SG-SST para implementar planes de acción. |
| 3 | 11/11/2024 | Reunión mensual | Se propuso revisar observaciones de los exámenes ocupacionales para realizar seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores<br>Realizar seguimiento a:<br>• Importancia de la salud y bienestar de los Trabajadores<br>• Retroalimentación de la capacitación realizada al personal de obra acerca de daños a la salud derivados del trabajo.<br>• Brigada de orden y Aseo semanal en todos los frentes de obra. |
| 4 | 10/12/2024 | Reunión mensual | Se propuso revisar observaciones de los exámenes ocupacionales para realizar seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores:<br>• Realizar seguimiento a SVE: visual, programar jornadas de promoción y prevención de salud visual.<br>• Seguimiento periódico de indicadores de accidentalidad. |
| 5 | 10/01/2025 | Reunión mensual | • Realizar entrega de guantes a personal con EPP faltante.<br>• Seguimiento periódico de indicadores de accidentalidad; ejecutar acciones preventivas y correctivas. |
| 6 | 07/02/2025 | Reunión mensual | • Realizar entrega de impermeable a cada uno de los trabajadores por condiciones climáticas.<br>• Se programa capacitación en cada uno de los frentes priorizando orden y aseo por temporada de lluvias. |
| 7 | 19/02/2025 | Reunión mensual | • Se identifica la falta botas de caucho para algunos trabajadores por temporada de lluvias, se realiza entrega de las mismas. |

| N° REUNIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| | | | • Se presentan actos inseguros en los frentes de obra, por tal se programa capacitación. |
| 8 | 27/03/2025 | Reunión mensual | • Realizar afiliación de grupo familiar del trabajador Jorge Vargas a la caja de compensación.<br>• Realizar entrega de protección respiratoria EPP a los trabajadores en frentes de obra. |
| 9 | 22/04/2025 | Reunión mensual | • Programar a personal para realización de EMO periódico.<br>• Realizar capacitación de orden y aseo. |
| 10 | 24/06/2025 | Reunión mensual | • Cambio de representante Paolo Bianchi mediante acta.<br>• Entrega de EPP (guantes) a trabajadores.<br>• Charla sobre seguridad en frentes de obra por irregularidades del terreno por lluvias. |
| 11 | 23/07/2025 | Reunión mensual | • Realizar charla sobre prohibición de consumo de tabaco en frentes de obra<br>• Se socializa que se realizó capacitación de actos y condiciones inseguras. |
| 12 | 25/08/2025 | Reunión mensual | • Realizar cambio de señalización en frentes de obra<br>• Realizar inspecciones de orden y aseo por parte del área ambiental y SST |
| 13 | 17/09/2025 | Reunión mensual | • Realizar charlas para prevención de AT, condiciones y actos inseguros<br>• Charlas periódicas de aseguramiento de del cumplimiento de seguridad y el fomento de seguridad |
| 14 | 17/10/2025 | Reunión mensual | • Realizar charla a los trabajadores sobre uso correcto y reporte de daño o perdida de EPP.<br>• Charla en frentes de obra sobre la comunicación inmediata respecto a actos o condiciones inseguras que se presenten en el entorno laboral. |
| 15 | 18/11/2025 | Reunión mensual | • Realizar charla de cumplimiento de normas de seguridad, uso de EPP y reporte de condiciones inseguras en actividades de trabajo en alturas. |

| N° REUNIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISO |
|---|---|---|---|
| | | | • Charla de promoción de prácticas saludables y salud laboral |
| 16 | 19/12/2025 | Próxima reunión | / |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

### 5.1.8. Comité de Convivencia Laboral – CCL

El consorcio SAN PROTO establece el Comité de Convivencia Laboral, el cual tiene por objeto prevenir las conductas de acoso laboral y atenderlas en caso de presentarse.

El Comité procura promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los trabajadores de todos los niveles jerárquicos del contrato de obra, mediante estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos, es de esta manera como desarrollará actividades de sensibilización, capacitación y vigilancia periódica.

Los participantes se comprometen en las siguientes funciones que serán supervisadas por interventoría:

- Recibir y posteriormente dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral con sus respectivas pruebas.
- Examinar de manera confidencial los casos puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas de acoso laboral.
- Atender a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que Convivencia Laboral.
- Presentar las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia.
- Elaborar reuniones trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya, seguimiento de los casos y recomendaciones que den lugar a la queja o reclamo.
- Realizar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva.
- Formular un plan de mejora continúa concertado entre las partes.
- Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo acordado.

*Tabla 73. Representantes CCL – CONSORCIO SAN PROTO.*

| REPRESENTANTES | |
|---|---|
| **Principales** | Cristian Rodríguez |
| | Yenni Andrea Guevara |
| **Suplentes** | Cristian González |
| | Kristian Rodríguez |

*FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO 2024.*

*Tabla 74. Relación reuniones CCL – CONSORCIO SAN PROTO.*

| N° REUNIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| 1 | 09/09/2024 | Conformación CCL | Cumplir funciones de prevención de acoso laboral y proponer condiciones intra y extralaborales propicias. | Inmediato |
| 2 | 10/12/2024 | Reunión periódica CCL | Dar a conocer los canales para reportar casos de acoso laboral, y verificar afectación del estrés en la jornada laboral. | 26/12/2024 |
| 3 | 27/03/2025 | Reunión periódica CCL | • Capacitación de control de estrés.<br>• Se divulgan los canales de atención y reporte de acoso laboral. | 02/05/2025 |
| 4 | 12/06/2025 | Reunión periódica CCL | • Mediante acta se realza el cambio del representante Paolo Bianchi.<br>• Charla de trabajo en equipo en todos los frentes de obra. | 26/06/2025 |
| 5 | 14/08/2025 | Reunión periódica CCL | • Se realiza charla con el personal operativo sobre comunicación asertiva.<br>• Se programan actividades de prevención de estrés psicosocial como pausas activas y espacios para compartir. | 21/08/2025<br>23/08/2025 |
| 6 | 18/09/2025 | Reunión periódica CCL | • Garantizar charla ambientes de trabajo sanos, prevención de acoso y bienestar psicosocial | 17/09/2025 |

| N° REUNIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| | | | • Charla de prevención y sanción de cualquier forma de acoso en el entorno laboral | |
| 7 | 15/10/2025 | Reunión periódica CCL | • Mediante la Ley 1010 de 2006 se pretende dirigir a la prevención, corrección y sanción del acoso laboral promoviendo ambientes de trabajo sanos y respetuosos<br>• Charla en los frentes de obra para dar manera al estrés laboral mediante la organización de actividades diarias, actitud positiva y pausas activas. | 16/10/2025 |
| 8 | 18/11/2025 | Reunión periódica CCL | • Charlas para el fortalecimiento de acciones de promoción de ambiente laboral sano, trabajo en equipo y sana convivencia.<br>• Charla sobre comunicación asertiva. | 19/11/2025 |
| 9 | 18/12/2025 | Próxima reunión | / | / |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

El comité de convivencia laboral de reunirá de manera ordinaria mensual para el desarrollo de actividades administrativas como seguimiento a los compromisos establecidos por las partes involucradas en los casos y formulación de recomendaciones al área de seguridad y salud en el trabajo como lo establece la Resolución 3461 de 2025.

Se estima la fecha de la próxima reunión de comité de convivencia laboral en la semana del 18 de diciembre de 2025 o antes en caso de que alguno de los integrantes lo solicite.

También se menciona que durante el presente periodo no hubo reportes de acoso laboral por parte de ningún trabajador de los frentes de obra.

### 5.1.9. Brigada de emergencia

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 en su art. 2.2.4.6.25; la brigada conformada por 4 personas de las cuales cada uno cuenta en un rol como: jefe de brigada, brigadista de primeros auxilios, brigadista contraincendios y brigadista de evacuación; ejerciendo funciones como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia:

*Tabla 75. Representantes Brigada de Emergencia CONSORCIO SAN PROTO.*

| REPRESENTANTES | |
|---|---|
| **Jefe de Brigada** | Edith Johanna Jaimes Figueroa |
| **Control de Incendios** | Kristian Camilo Rodríguez Cruz |
| **Primeros Auxilios** | Cristian González |
| **Evacuación** | Didier Acero |

*FUENTE: CONSORCIO SAN PROTO 2025.*

El Consocio San Proto participó en el Simulacro Distrital ante emergencias el 22 de octubre de 2025, esto compromiso ante la seguridad de los trabajadores del Consorcio. Evidencias reportadas en el Informe del SGSST N°14 del contratista.

### 5.1.10. Panorama de factores de riesgos

El proceso de identificación de los peligros en aspectos SST, desarrollado por el contratista CONSORCIO SAN PROTO, considera las situaciones pasadas, presentes y potenciales, así como las disposiciones legales o reglamentarias.

El proceso de identificación y actualización de los peligros en aspectos SST considera entre otros:

- Realizar revisión del proceso constructivo y las actividades, teniendo en cuenta materias primas, personal expuesto, insumos y los productos.
- Definir las actividades del CONSORCIO SAN PROTO, rutinarias y no rutinarias. Igualmente se tienen en cuenta todas las instalaciones provistas por el consorcio o por terceros incluyendo (visitantes, contratistas y condiciones de trabajo que aplican a todas las actividades).
- La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se diligencia en la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- Antes de iniciar un frente de obra se realiza la divulgación de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
- Almacenamiento de productos y materias primas incluyendo transporte.
- Emisiones atmosféricas, residuos líquidos, residuos sólidos tales como residuos del proceso constructivo, residuos de embalaje, residuos domésticos.
- Peligro de origen físico, químico, biomecánico, mecánico, de seguridad, biológicos, psicosociales, entre otros.
- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros.
- Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo y controladas por la organización.
- Dentro del SGSST se cuenta con el plan de emergencias en donde se encuentran los PON- procedimientos Operativos Normalizados para contingencias de sismo, tormenta

eléctrica, inundación, vendaval y granizados, incendio, explosiones, colapso estructural, fugas o derrames de material y amenaza terrorista.
Y los contactos de apoyo de emergencia, en caso de presentarse.

En el desarrollo del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, y en el transcurso del presente periodo, no se han reportado actividades que se consideren nuevas para la aplicabilidad en el desarrollo del proyecto en mención, razón por la cual no hay cambios que conlleven a la actualización del Panorama de riesgos establecido en el Manual Ambiental de Obra MAO ni del SGSST para el contrato de obra FDLU 726-2024.

### 5.1.11. Diagnóstico de condiciones de trabajo

La interventoría realiza supervisión de las actividades realizadas por el Consorcio SAN PROTO para el cumplimiento de dicho ítem. Para este periodo se realizaron diagnósticos para las actividades seguras del contrato; a continuación, se describe en la siguiente tabla las inspecciones realizadas y que se encuentran adjuntas en el *Anexo 10. Inspecciones* del Informe mensual del SGSST N°15 del contratista.

*Tabla 76. Inspecciones realizadas en el periodo.*

| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INSPECCIÓN | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspección de vehículos y maquinaria | Residente SST | Desde 01 al 30 noviembre/2025 | Diarias, según días de uso |
| 2 | Inspección de Extintores | Residente SST | 12/11/2025<br>21/11/2025 | 2 veces al mes |
| 3 | Inspección de Botiquín | Residente SST | 12/11/2025<br>21/11/2025 | 2 veces al mes |
| 4 | Inspección de Orden, aseo y almacenamiento | Residente SST | 07/11/2025<br>12/11/2025<br>21/11/2025<br>28/11/2025 | Inspección visual diaria Documentada semanal |
| 5 | Inspección Señalización de seguridad | Residente SST | 07/11/2025<br>12/11/2025<br>21/11/2025<br>28/11/2025 | Semanal |
| 6 | Inspección estado y uso de los EPP | Residente SST | 07/11/2025<br>12/11/2025<br>21/11/2025<br>28/11/2025 | 2 veces al mes (mínimo) |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

### 5.1.12. Gestión para el talento humano

### 5.1.12.1. Ingreso de personal a la obra:

Para el presente periodo se contó con ingreso de personal, el cual se relaciona en el *Anexo 6. Listado de personal* del informe mensual N°15 del SGSST del contratista; el cual se mantiene actualizado. La interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES revisa y aprueba lo consignado en este anexo y enlistado de manera general a continuación:

*Tabla 77. Listado de personal del contrato de obra 726-2024 para el actual periodo.*

| CONDICIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| Nuevos | 5 |
| Antiguos | 50 |
| Retiros | 11 |
| **TOTAL ACTIVOS** | **55** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

Se evidencia que para el presente periodo se contó con un total de 55 trabajadores activos entre personal de ingreso, personal antiguo y personal retirado; se relacionan en el *Anexo 6* del informe mensual N°15 del SGSST del contratista San Proto.

### 4.1.12.2 Relación de personal de obra e interventoría:

Para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025 se cuenta con la siguiente relación de personal contractual del contratista San Proto y de interventoría:

*Tabla 78. Personal mínimo de contratista- SAN PROTO para el periodo del 1 al 30 de noviembre 2025.*

| CARGO | PERSONAL CONTRACTUAL | DEDICACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | JOTAM MAESTRE DIAB | 100% |
| RESIDENTE SST | EDITH JOHANNA JAIMES FIGUEROA | 100% |
| RESIDENTE AMBIENTAL | FABIO MERCK RAMÍREZ POVEDA | 100% |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | CARLOS ANDRÉS MUÑOZ LEÓN | 61% |
| RESIDENTE DE OBRA | CRISTIAN ANDRÉS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 100% |
| INSPECTOR DE OBRA | KRISTIAN CAMILO RODRÍGUEZ CRUZ | 92% |
| INSPECTOR DE OBRA | DIDIER ANDREY ACERO HERNÁNDEZ | 92% |
| ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO | ANGELA PATRICIA BARRERA RAMÍREZ | 61% |

| CARGO | PERSONAL CONTRACTUAL | DEDICACIÓN |
|---|---|---|
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS | JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA | 100% |
| RESIDENTE SOCIAL | YENNI ANDREA GUEVARA SANCHEZ | 100% |
| ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO | LUIS FERNANDO ALARCÓN PEÑA | 61% |
| TOPÓGRAFO | CRISTIAN GUSTAVO GONZÁLEZ SILVA | 73% |
| CADENERO | BRYAN ALEJANDRO GONZALES BEDOYA | 73% |
| LABORATORISTA INSPECTOR | JORGE ENRIQUE PEÑA GONZÁLEZ | 58% |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 79. Personal mínimo de interventoría – INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES.*

| CARGO | PERSONAL CONTRACTUAL | DEDICACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA | 60% |
| RESIDENTE SST | EDWIN MAURICIO BELTRÁN ÁVILA | 70% |
| RESIDENTE AMBIENTAL | HEIDY DANITZZA CASTELLANOS RODRÍGUEZ | 70% |
| TOPÓGRAFO | CARLOS ALBERTO JABONERO HERNÁNDEZ | 58% |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | JOVANNY ALEJANDRO VARGAS RODRÍGUEZ | 58% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | ANDRÉS GUILLERMO CABALLERO ARIAS | 100% |
| INSPECTOR DE INTERVENTORÍA | HÉCTOR LEONARDO MARTÍNEZ ARIAS | 92% |
| INSPECTOR DE INTERVENTORÍA | JOHANN SEBASTIÁN TORRES GARZÓN | 92% |
| ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO | MARÍA NATALIA MORENO MARTÍNEZ | 39% |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS | VIVIANA ANDREA RODRÍGUEZ MUÑOZ | 38% |
| RESIDENTE SOCIAL | ADRIANA MILENA CALDAS CARREÑO | 70% |
| ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO | MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS | 38% |
| AUXILIAR TOPÓGRAFO | LILIAN ALEJANDRA HERRÁN ÁVILA | 58% |
| PROFESIONAL JURÍDICO | MILLER OSWALDO VILLAMIZAR ROJAS | 32% |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

#### 4.1.12.3 Afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales:

**Seguridad social contrato de Obra N° 726-2024:**

Esta documentación es revisada y aprobada por la interventoría y se encuentra consignada en el *Anexo 1. Documentación del personal* aportado en el Informe mensual del SG-SST N°15 del contratista, documentación de personal de ingreso en cada periodo del contrato.

Por parte de la interventoría se solicita al ejecutor remitir los pagos de seguridad social del 100% del personal, los cuales son verificados y se realiza el control de pago planillas aportado con el Informe mensual del SG-SST N°15 del contratista en el *Anexo 11. Control pago planilla*; en este mismo se adjunta la certificación de pago de parafiscales remitido por el Revisor fiscal del Consorcio San Proto para el presente periodo de ejecución del contrato de obra.

**Seguridad social contrato de Interventoría N° 727-2024:**

En el desarrollo del presente contrato de Interventoría CIN-727-2024, y en la formulación de los informes de gestión del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo; para el manejo y pagos de la seguridad social del personal contractual del INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S., se precisa informar al FDLU que de acuerdo con el anexo técnico de la presente interventoría en su numeral 5: Formas de pago, (…)

> Parágrafo 2: El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
>
> Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.”

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento a los solicitado por el anexo técnico de la presente interventoría, se presenta el Certificado de Cumplimiento de Pagos de Parafiscales Según el Articulo 50 Ley 789 del 2022, 828 del 2003, Ley 1607 del 2012, y Decreto 8662 del 2013.

Ver *Anexo 1. Certificado de Cumplimiento de Pagos de Parafiscales, con documentos del contador de Interventoría y Construciviles S.A.S., d*el presente informe.

### 4.1.12.4 Inducción y capacitación:

Durante el presente periodo al personal que ingreso se le realizó inducción, charla/capacitación y notificación de riesgos, se adjunta soporte en el *Anexo 2. Inducción y capacitación* del Informe mensual del SGSST N°15 del contratista, el cual fue revisado por la interventoría; se mencionan temas importantes como:

- Dentro de las instalaciones de la obra, deben mantener el documento de identificación, afiliación o carné de la ARL y EPS.
- Todo personal que ingrese a la obra debe de utilizar los elementos de protección personal: Casco de seguridad, protector auditivo de copa e inserción, Tapabocas, Gafas, botas de seguridad y Guantes.
- Está PROHIBIDO FUMAR en el interior de la obra.
- Está PROHIBIDO el ingreso al personal en estado de embriaguez y bajo el efecto de sustancias alucinógenas
- No se permite el ingreso a personal que porten armas.
- Observe y utilice las áreas de circulación peatonal.
- No pase por debajo de materiales transportados por cualquier máquina.
- No pase por debajo de material suspendido por maquinaria y esté atento a los movimientos que este realice.
- No corra, juegue, ni haga bromas que pueda poner en peligro su vida.
- Reporte cualquier condición insegura y situación de riesgo, durante su permanencia dentro de las obras.
- Todo personal debe solicitar autorización para realizar trabajos de alto riesgo y contar con su respectiva certificación:
    - Trabajo en alturas.
    - Trabajos en caliente.
    - Trabajos en espacios confinados
- Mantenerse alejado de las máquinas que desconozca y NUNCA la opere si no ha recibido entrenamiento
- Respetar las señales de prevención, no las modifique o retire de su lugar.
- Es obligatorio la asistencia a las charlas, socializaciones o capacitaciones de seguridad en la obra.
- En caso de una emergencia siga las instrucciones del encargado de SST.
- No realizar ningún tipo de actividad para la cual usted no ha sido entrenado.
- Respetar los horarios de ingreso y salida de la obra.
- Nociones sobre protección ambiental, plan de manejo ambiental que aplique.
- Mantener el área de trabajo y descanso en perfecto orden y aseo.

En el *Anexo. 3 notificación del riesgo* del Informe mensual N°15 del SGSST del contratista, se adjuntan los soportes de notificación del riesgo al personal de ingreso.

Para este periodo se desarrollaron las siguientes capacitaciones sujetas al cronograma de manera mensual. Los soportes adjuntos firmados de asistencia fueron revisados por la Interventoría, INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES ver *Anexo 2. Inducción y capacitación* del Informe mensual SGSST N°15 del contratista San Proto.

*Tabla 80. Capacitaciones SST realizadas en el presente periodo.*

| TIPO | TEMA | PARTICIPANTES | FECHA |
|---|---|---|---|
| Capacitación | Cerramientos, senderos peatonales y señalización | 3 | 28/11/2025 |
| | Manipulación manual de cargas | 8 | 14/11/2025 |
| Inducción | Inducción SST | 2 | 5/11/2025 |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

### 5.1.13. Subprograma de medicina del trabajo

En este Sub-programa se integran las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, actividades que han sido acordadas por el ejecutor de la obra y revisadas por interventoría.

**Exámenes de Ingreso:**

Los exámenes médicos ocupacionales se realizan para determinar las condiciones de salud física del trabajador antes de su contratación con el fin de monitorear factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias por dicha exposición, esto como acción de vigilancia de la salud dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. Dichos exámenes se encuentran adjuntos a la documentación completa de cada trabajador en el *Anexo 1. Documentación del personal* aportado en el informe SST N°15 del contratista, estos por su parte son revisados y de los cuales la interventoría realiza la solicitud de remitir a la totalidad del personal a la realización de los EMO y adjuntar el soporte del examen.

### 5.1.14. Subprograma de higiene industrial

#### 5.1.14.1. Suministro de dotación

Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, a la hora de seleccionar los elementos de protección personal adecuados y estos serán inspeccionados en campo por interventoría:

- Que proteja correctamente contra el riesgo identificado
- Que sea confortable para el trabajador y no presente incomodidades.
- Que no restringa los movimientos del trabajador
- Que sea durable y su mantenimiento sea fácil
- Que cumpla con las normas establecidas en el país

Se realizó el suministro según normativa de elementos de protección personal (EPP) al personal ingresado al contrato, estos elementos fueron por cada trabajador: casco blanco para ingenieros y botas punta de acero, y para operativos casco gris, guantes de vaqueta, botas punta acero de cuero y de caucho para días de lluvia o según el estado del terreno.

Como dotación se suministró el overol negro y rojo para operativos, chaleco verde para auxiliar profesionales, chaleco rojo para auxiliar SST, chaleco naranja para Boal y chaqueta roja con amarillo para profesionales.

*Tabla 81. Entrega de dotación y EPP para el presente periodo.*

| TIPO DE ENTREGA | FECHAS | CANTIDAD DE PERSONAL |
|---|---|---|
| DOTACIÓN | 05/11/2025 al 28/11/2025 | 3 |

*FUENTE: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

La interventoría realiza recorridos por los frentes de obra en ejecución del presente contrato, se realiza el respectivo seguimiento y control al uso de los EPP´s, así como el estado de los mismos y los diferentes hallazgos encontrados en dichos recorridos se le informan de manera verbal, mediante oficio, y/o dejando la respectiva anotación y recomendación en la bitácora de obra, dependiendo la situación evidenciada, dichos hallazgo deberán ser acatados y solucionados por parte del Residente SST.

El formato físico de entrega de Dotación y de EPP, soportes los cuales son revisados por la interventoría se encuentra en el *Anexo 5. Entrega de dotación y EPP* del informe mensual N°15 del SGSST del contratista, en este se evidencia la entrega de DOTACIÓN a 3 trabajadores para el presente periodo.

#### 5.1.14.2. Manejo de unidades sanitarias

La interventoría, en el desarrollo de este componente realiza visitas de seguimiento y control, para el periodo reportado. El contratista de obra en los frentes de obra que se encuentran en intervención: Doña Liliana II, Brazuelos, Esmeralda, Comuneros II, Curubo II, Fiscala San Martín, Lorenzo alcantúz y Compostela sector 1; se cuenta con Unidades sanitarias suficientes para el personal que se encuentra realizando las labores en tramos previamente mencionados.

Es importante mencionar que las unidades sanitarias presentes en los frentes de obra no cuentan con lavamanos como indicó el contratista en el SGSST del presente contrato. A continuación, se relaciona el *Lavado de baños en frente de obra*, ver *Anexo 13. Certificado de baños* del Informe mensual ambiental N°15 del contratista.

*Tabla 82. Lavado de baños en frente de obra.*

| LAVADO DE BAÑOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Compostela** | **Brazuelos** | **Fiscala San Martin** | **Doña Liliana II** | **Comuneros II** | **Curubo II** | **Lorenzo Alcantúz** | **Esmeralda** |
| 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

La cantidad referenciada, es la cantidad de lavados de los baños en cada frente de obra en el mes de noviembre de 2025.

#### 5.1.14.3. Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo

Durante el presente periodo no se presenta ningún incidente o accidente de trabajo y a continuación, se muestra el cálculo de indicadores que son verificados por la interventoría.

*Tabla 83. Indicadores de Accidentalidad.*

| INDICADOR | FORMULA | INTERPRETACIÓN |
|---|---|---|
| Frecuencia de accidentalidad | $IFAT = \frac{\#\ de\ A.\bar{T}.Mes}{\#\ de\ trabajadores\ Mes} * 100$<br>IFAT=(0/55)*100 | Por cada 55 trabajadores que laboran en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo. |
| Severidad de accidentalidad | $SAT = \frac{\#\ días\ incapacidad\ por\ A.T.Mes + N°\ días\ cargados\ mes}{\#\ de\ trabajadores\ Mes} * 100$<br>SAT = (0/55) *100 | Por cada 55 trabajadores que laboran en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo. |
| Proporción de Accidentes de trabajo mortales | $PATM = \frac{\#\ de\ ATM\ Año}{\#\ total\ de\ AT\ Año} * 100$<br>PATM = (0/0) *100 | En el indicador se evidencia, el 0% de accidentes de trabajo que fueron mortales. |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

### 5.1.14.4. Estadísticas de ausentismo y enfermedad laboral.

Para el cálculo de los indicadores de ausentismo y enfermedad, se utiliza para cumplimiento de la normativa legal vigente en Colombia la Resolución 0312 de 2019, por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, para este periodo se tiene que:

*Tabla 84. Ausentismo*

| CONCEPTO | N° EVENTOS | DÍAS |
|---|---|---|
| AUSENCIAS | 0 | 0 |
| ACCIDENTE COMÚN | 0 | 0 |

| CONCEPTO | N° EVENTOS | DÍAS |
|---|---|---|
| ACCIDENTE LABORAL | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD GENERAL | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD LABORAL | 0 | 0 |
| CALAMIDAD | 0 | 0 |
| PERMISOS NO REMUNERADOS | 0 | 0 |
| SUSPENSIONES | 0 | 0 |
| MOTIVOS LEGALES | 0 | 0 |
| MOTIVOS EXTRALEGALES | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

*Tabla 85. Indicadores de Ausentismo.*

| NOMBRE INDICADOR | FORMULA | INTERPRETACIÓN |
|---|---|---|
| Prevalencia de la enfermedad laboral | $PEL = \frac{\#\ de\ casos\ nuevos\ y\ antiguos\ de\ EL\ en\ el\ mes}{\#\ \ de\ trabajadores\ Mes} * 100.000$<br>PEL= (0/55) *100.000 | Por cada 55 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en el periodo. |
| Incidencia de la enfermedad laboral | $IEL = \frac{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL\ \ en\ el\ \ mes}{\#\ \ de\ trabajadores\ Mes} * 100.000$<br>EL: Enfermedad laboral<br>IEL = (0/55)*100.000 | Por cada 55 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo. |
| Ausentismo por causa medica | $ACM = \frac{\#\ de\ días\ de\ ausencia\ por\ IL\ o\ común\ en\ el\ mes}{\#\ \ de\ días\ de\ trabajo\ programados\ Mes} * 100$<br>IL: Incapacidad laboral<br>ACM = (0/23) *100 | En el mes se perdieron 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica. |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

HHT = (XT x HTD x DTM) + NHE − NHA
XT= Numero promedio de servidores

HTD= Número de horas hombre trabajadas al día
DTM= Días trabajados en el mes
NHE= Número total de horas extras y otro tiempo suplementario laborado durante el mes NHA= Número total de horas de ausentismo durante el mes.
HHT = (55 trabajadores x 8 horas x 23 días) + 0 −0 = **10.120 HHT**

### 5.1.15. Fichas guía de manejo ambiental de obra componentes de seguridad y salud en el trabajo.

#### 5.1.15.1. D1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS – MEV

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **D1** | **MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS - MEV** |
| **Impactos a manejar:** | |
| Generación en el aumento de niveles de ruido | |
| Contaminación Atmosférica por material particulado | |
| Alteración en la movilidad vial de la zona. | |
| Accidentes a terceros causados por la obra | |
| **Tipo de medida:** | |
| Prevención: X | Control: X |
| **Medidas de Manejo** | |

**D1.1 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS:**

La documentación de maquinaria es previamente revisada por la interventoría y la cual debe contar con: las hojas de vida de la maquinaría, tarjeta de propiedad, certificado de mantenimiento, certificado de óptimas condiciones, compromiso de mantenimientos, documentos legales de conductores, certificado de idoneidad del operador.

La interventoría revisa y evidencia que para este periodo se cuenta con la siguiente maquinaria, la interventoría aprueba la documentación pertinente de maquinaria que ingresa como nueva.

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **D1** | **MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV** |

*Tabla 86. Maquinaria de obra en el periodo.*

| N° | CLASE MAQUINARIA | MARCA | LÍNEA | SERIE | AÑO MODELO | #MOVIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINICARGADOR | BOBCAT | S175 | 525216722 | 2004 | 032 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VIBROCOMPACTADOR | INGERSOLL RAND | DD24 | 175059 | 2006 | 017 |
| 3 | EXCAVADORA | SHANTUI | SE75 | 86SE07EJNL 0001147 | 2021 | 002 |
| 4 | RETROEXCAVADORA | HITACHI | ZX75 | HCM1P300K0 0066473 | 2014 | 007 |
| 5 | MINICARGADOR | KOMATSU | SK820-5E0 | F60263 | 2017 | 013 |
| 6 | RETROEXCAVADORA | HITACHI | ZX75US-3 | HCM1P300K0 0064299 | 2014 | 016 |
| 7 | MINICARGADOR | BOBCAT | S530 | B5N111821 | 2025 | 015 |
| 8 | EXCAVADORA | VOLVO | ECR58 | ECR58-10534 | 2007 | 014 |

*Fuente: Consorcio INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

La documentación y los formatos de inspección preoperacional de la maquinaria y vehículos son revisados y aprobados por interventoría, información reportada en el presente informe es tomada y organizada en base a los soportes de los documentos adjuntos en el *Anexo 9. Maquinaria y equipos* y en el *Anexo 10. Inspecciones* del informe mensual SGSST N°15 de contratista.

**D 1.2 MANEJO DE VEHÍCULOS**

Para el transporte del material la interventoría inspecciona las volquetas que se usaron para el presente periodo de ejecución de obra; estas cuentan con un volcó adecuado y se ha exigido al contratista que el material transportado se mantenga cubierto con geotextil o también lona debidamente asegurada al volcó en el momento de salir del frentede obra y transitar, dando cumplimiento a lo reglamentado en la Resolución 541 de 1994.

Para no realizar duplicidad en la información, la interventoría relaciona los vehículos en la ficha B4: **Control de emisiones atmosféricas**, ver en el presente documento:

*Tabla 69. Relación de volquetas disponibles para el periodo.*
*Tabla 70. Relación de vehículos disponibles para el periodo.*

Por parte de la interventoría se verifica la realización de inspección diaria a vehículos y maquinaría mediante trazabilidad en el *Anexo 10. Inspección y de maquinaría y vehículos* del Informe N°15 mensual del SGSST del contratista.

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **D1** | **MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - MEV** |

**D1.4 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| Para este periodo dentro de los frentes de obra no se realizó manejo de combustible. | |
| **D1.5 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN OBRA** | |
| También la interventoría inspecciona que los frentes de obra no se presenten almacenamiento de combustibles. | |
| **LUGAR DE APLICACIÓN** | |
| Frentes de Obra. | |
| **CONTROL DE EJECUCIÓN** | |
| **ACTIVIDADES** | |
| Señalizar siempre los sitios de obra | |
| **Responsable de la ejecución:** | |
| -Residente Ambiental | |
| -Residente SST | |
| -Personal operativo | |
| -Brigada de aseo y limpieza | |
| **SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | |
| **INDICADORES** | |
| $\frac{Número\ de\ maquínas\ inspeccionadas}{Número\ total\ de\ maquinaría\ en\ obra} * 100$<br><br>$\frac{8}{8} * 100 = 100\%$ | La interventoría realiza el seguimiento a la realización de las inspecciones a vehículos y maquinaria que se encuentra en los frentes de obra.<br><br>La interventoría verifica los formatos de inspección preoperacional de vehículos para el presente periodo, y que se encuentren en estado bueno de sus componentes. |

### 5.1.15.2. D2. TRABAJO SEGURO DE EXCAVACIONES

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO | |
|---|---|
| **D2** | **TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIONES** |
| **Impactos a manejar:** | |
| Alteración visual del paisaje. | |
| Contaminación atmosférica por medio de material particulado. | |
| Alteración flujo vehicular y peatonal. | |
| **Tipo de medida:** | |

| Prevención:X | Control: X | Mitigación: X |
|---|---|---|

**Medidas de Manejo**

Durante el presente periodo la interventoría realizo acompañamiento en los frentes de obra y en estos se realizaron actividades de instalación de tubería a una profundidad superior a 2 metros, de manera que se requirió de entibado y realización de actividades con curso de alturas y espacios confinados.

Se realizan actividades de instalación de entibado y tubería sanitaria.

Se adjunta por frente de obra: ATS diario durante la duración de la actividad, certificado de trabajador autorizado que acredita las competencias laborales para la tarea, certificado médico de actitud para trabajo en alturas del trabajador (el cual se adjuntó entre los documentos iniciales de ingreso del trabajador), certificado del coordinador de actividades en alturas, inspección preoperacional de equipos contra caídas y permisos de trabajo firmados por el coordinador.

Documentos reportados en informe mensual del SGSST N°15 del contratista.

**FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO**

| **D2** | **Trabajo seguro en excavaciones** |
|---|---|

**LUGAR DE APLICACIÓN**

Frentes de Obra - Segmento vial

**CONTROL DE EJECUCIÓN**

**ACTIVIDADES**

Señalizar siempre los sitios de obra

**Responsable de la ejecución:**

-Residente de obra
-Residente Ambiental
-Residente SST
-Personal operativo
-Brigada de aseo y limpieza

**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**

| **INDICADORES** | |
|---|---|
| $\frac{Número\ de\ excavaciones\ en\ obra}{Número\ de\ entibados} * 100$<br><br>$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$ | La interventoría por medio de visitas registra las actividades realizadas en obra y reconoce el porcentaje de cumplimiento del indicador. |

| | |
|---|---|
| $\frac{Número\ de\ TA-EC\ \ en\ obra}{Número\ de\ AT-EC\ con\ documentación\ de\ TA-EC\ seguro} * 100$<br><br>$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$ | |

## Componente E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

En el siguiente programa, la interventoría - INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES se encarga de vigilar e inspeccionar la implementación e instalación de la señalización requerida en el desarrollo de las obras con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores, y evitar en lo posible la restricción u obstrucción del flujo vehicular. La señalización correspondiente a este componente es la establecida en los PMT.

La implementación de este componente se basa en que el Contratista evitará el ingreso de peatones a la malla vial y vehículos a los frentes de obra durante el desarrollo de las actividades constructivas y la correcta implementación de los manuales vigentes en torno al tema de señalización y tránsito.

Identificación de impactos: Los posibles impactos que se pueden presentar en el momento de implementar los Planes de Manejo de Transito son:

- Alteración del flujo vehicular
- Alteración del entorno paisajístico
- Incomodidades a la comunidad

| **FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO** | |
|---|---|
| **E1** | **MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** |
| **Impactos a manejar:** | |
| Alteración del flujo vehicular y peatonal por la instalación de estas señales. | |
| Afectación del paisaje por contaminación visual. | |
| Incomodidades a la comunidad por la instalación de PMT. | |
| Accidentes a terceros causados por la obra | |
| **Tipo de medida:** | |
| Prevención: X | Control: X |
| **Medidas de Manejo** | |
| Según lo estipulado en los planes de manejo de tránsito - PMT diseñados por el especialista en tránsito y transporte del contratista y revisados por Interventoría; se cuenta con la aprobación de los PMT por parte de SDM, los cuales se relacionan en la *Tabla 87. Control PMT y COI Cto de obra 726-2024*, allí se relacionan los frentes que se encuentran activos para el periodo con su respectivo PMT aprobado y la información del mismo.<br><br>Las aprobaciones y planos aprobados por SDM están adjuntos en el *Anexo 14. PMT* del informe mensual ambiental N°15 del contratista – Consorcio San Proto. | |

| FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO |
|---|
| Para esto, la presente interventoría estará atenta a mitigar de forma viable cualquier impacto negativo a causa del desarrollo de la obra, por tal se realizan recorridos de verificación y supervisión del cumplimiento del PMT, la adecuada instalación de los cerramientos perimetrales en los frentes de obra, la respectiva señalización, la instalación de los pasos peatonales de la obra los cuales se encuentran en óptimas condiciones, y el mantenimiento de manera permanente por parte del brigadista de la BOAL en cada frente de obra lo que permite el adecuado tránsito peatonal de la comunidad y demás actores viales.<br><br>La interventoría hace seguimiento a la solicitud, aprobación, instalación y mantenimiento de los PMT's solicitados por el contratista, para dar cumplimiento al PMT minimizando impactos de movilidad y a garantizar las condiciones de seguridad vial en zonas de influencia de los frentes de obra, y la adecuada instalación de los cerramientos perimetrales en los frentes de obra; acciones que permiten controlar y mitigar la dispersión de material particulado, así mismo de realizar la humectación de la zona de obra (de ser necesario).<br><br>Así mismo desde la presente interventoría se realiza el respectivo seguimiento a incumplimientos y la subsanación de los hallazgos por parte de SDM, mediante trazabilidad se relacionan en la *Tabla 88. Trazabilidad de incumplimientos y subsanación de hallazgos por SDM- PMT Cto de obra 726-2024*. |
| **LUGAR DE APLICACIÓN** |
| Frentes de Obra - Segmento vial |
| **CONTROL DE EJECUCIÓN** |
| **ACTIVIDADES** |
| Señalizar siempre los sitios de obra |
| **Responsable de la ejecución:** |
| - Residente de obra<br>- Residente Ambiental<br>- Residente SST<br>- Personal operativo<br>- Brigada de aseo y limpieza -BOAL |

*Tabla 87. Control PMT y COI Cto de Obra 726-2024.*

| N° | CIV | EJE | DESDE | HASTA | BARRIO | COI | N° COI | FECHA APROBACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | ABIERTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5007171 | CARRERA 6 D ESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 107 SUR | EL UVAL DOS (III) | 34 | 24115 | 22/08/2025 | 05/03/2026 | X |
| 2 | 5007085 | CARRERA 6 D ESTE | CALLE 107 SUR | CALLE 106 SUR | EL UVAL DOS (III) | | | | | X |
| 3 | 5005773 | KR 2B ESTE | CL 97 SUR | CL 97A SUR | COMUNEROS (II) | 36 | 25532 | 05/09/2025 | 05/03/2026 | X |
| 7 | 5002886 | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B SUR | CALLE 81 B BIS SUR | DOÑA LILIANA (II) | 35 | 24642 | 29/08/2025 | 05/03/2026 | X |
| 8 | 5002998 | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 C SUR | DOÑA LILIANA (II) | | | | | X |

| N° | CIV | EJE | DESDE | HASTA | BARRIO | COI | N° COI | FECHA APROBACIÓN | FECHA VENCIMIENTO | ABIERTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5003108 | CARRERA 4 ESTE | CALLE 81 C SUR | CALLE 82 SUR | COMPOSTELA 1 SECTOR | 34 | 24117 | 22/08/2025 | 05/03/2026 | X |
| | 30001909 (5003108) | CARRERA 4 ESTE | CALLE 82 SUR | CALLE 82 BIS SUR | | | | | | |
| 17 | 5002744 | CL 80 SUR | KR 2 ESTE | KR 3 ESTE | EL CURUBO | 36 | 25532 | 05/09/2025 | 05/03/2026 | X |
| 18 | 5006267 | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 C | CARRERA 14 B | BRAZUELOS | 34 | 24116 | 22/08/2025 | 05/03/2026 | X |
| 19 | 5006284 | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 B | CARRERA 14 A | BRAZUELOS | | | | | X |
| 20 | 5006343 | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 A | CARRERA 14 | BRAZUELOS | | | | | X |
| 21 | 5006100 | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | *LA ESMERALDA* | 35 | 24643 | 29/08/2025 | 05/03/2026 | X |
| 22 | 5006112 | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 102 SUR | *LA ESMERALDA* | | | | | X |
| 23 | 5006138 | CARRERA 3 | DIAGONAL 102 SUR | TRANSVERSAL 3 A | *LA ESMERALDA* | | | | | X |
| 24 | 5005877 | CALLE 101 C SUR | CARRERA 6 | CARRERA 6 A | LORENZO ALCANTUZ | 37 | 26236 | 12/09/2025 | 05/03/2026 | X |
| 25 | 5005924 | CARRERA 6 | CALLE 101 C SUR | CALLE 102 SUR | LORENZO ALCANTUZ | 37 | 26237 | 12/09/2025 | 05/03/2026 | X |
| 26 | 5000348 | CARRERA 2 ESTE | CALLE 64 SUR | CALLE 63 BIS SUR | LA FISCALA SAN MARTIN | 37 | 26234 | 12/09/2025 | 05/03/2025 | X |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025*

*Tabla 88. Trazabilidad de incumplimientos y subsanación de hallazgos en PMT Cto de obra 726-2024 para el periodo*

| **Incumplimiento en implementación PMT CTO de obra 726-2024** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Requerimiento de incumplimiento de PMT remitido por SDM** | | | **Respuesta de subsanación ante interventoría por Consorcio San Proto** | | **Radicado relacionado como respuesta - cargue en ORFEO** | | **Respuesta de la entidad -SDM** | |
| **Oficio recibido** | **Fecha** | **Frentes de obra en incumplimiento** | **Fecha** | **Oficio recibido** | **Radicado en plataforma** | **Fecha** | **Estado del documento** | **Respuesta** |
| 202531214543731 | 5/11/2025 | Brazuelos, Urbanización virrey, Lorenzo alcantuz | 12/11/2025 | CSP-COP-726-2024-476 | 202561204186232 | 18/11/2025 | En trámite | - |
| 202531215699991 | 24/11/2025 | Uval 3, Doña Liliana, Compostela S1, Curubo, Fiscala SM | 4/12/2025 | CSP-COP-726-2024-493 | 202561204445762 | 5/12/2025 | En trámite | - |

*Fuente: INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES 2025.*

## 6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

"FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0", esta calificación será informada al contratista en comité SST&MA y se tomarán las acciones pertinentes para mejorar en la gestión de dichos componentes.

Ver *Anexo 2. Evaluación de Desempeño Ambiental* del presente informe.

## 7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

**Área ambiental:**

- Se revisa y se generan correcciones para aprobar el décimo quinto informe mensual ambiental.
- Los programas ambientales, se han revisado y radicado dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.
- Conforme al cronograma de actividades ambientales se ha dado cumplimiento.
- El contratista ha proyectado de manera eficaz y razonable las estrategias necesarias para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.
- La interventoría Revisa y avala los documentos contractuales de carácter AMBIENTAL y SST.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento del Decreto 507 de 2023, aprovechamiento y circularidad de RCD como lo indican los art 44 y art 46 respectivamente.
- Se realiza seguimiento a la actividad de aprovechamiento in situ para el periodo del material resultante del fresado de la atención a emergencia de Usme centro en el mes de junio de 2025.
- Se verifica cumplimiento en PMT en frentes de obra mediante acompañamiento en la jornada laboral y seguimiento a requerimientos por parte de SDM

**Área SST:**

- Se revisa y se generan correcciones para aprobar el décimo quinto informe mensual del SGSST.
- Se verifican las afiliaciones y pagos de planillas de seguridad social del personal que intervino en el contrato de obra para el respectivo periodo.
- Se evidencia que el contratista cumplió el cronograma de capacitación propuesto y aprobado por esta interventoría.
- Se evidencia el uso y la entrega de elementos de protección personal al personal del Consorcio SAN PROTO; se cuenta con registro fotográfico.
- Se evidencia que no todo el personal del contrato de obra cuenta con examen médico ocupacional de ingreso – EMO, se realiza observación y solicitud de los mismos al contratista.
- Se verifican los indicadores de accidentalidad y ausentismo en 0% para el presente periodo.
- Se verifica personal presente en frentes de obra mediante elaboración y radicación de un reporte de personal semanal.

# ANEXO 1


**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S**

De conformidad en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar que se han efectuado los pagos de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, como Salud, Pensión, Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación, ICBF y SENA por parte de **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S** de los empleados y contratistas durante los últimos 6 meses.

Se expide la presente certificación para la ejecución del contrato de interventoría 727 de 2024 en el cual la empresa tiene vinculados un total de 14 personas, asi mismo la presente certificación correspondiente al periodo del 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, con destino a quien interese, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 05 días del mes de diciembre de 2025.

**GERMAN CAMACHO LADINO**
Contador público
TP 90910-T

**CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA**
Representante Legal
C.C. 79.939.003 de Bogotá



FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1977

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500117-42136802-M-0079892173-20050912 06249 05252B 02 201193296



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.892.173
NUMERO


CAMACHO LADINO
APELLIDOS

GERMAN HUMBERTO
NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
90910-T
GERMAN HUMBERTO
CAMACHO LADINO
C.C. 79892173
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 13/03/2003
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 100780



PIRMA DEL TITULAR
91693
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a la persona que encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7163E40E9F984C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN HUMBERTO CAMACHO LADINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79892173 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 90910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# ANEXO 2

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 5 | DICIEMBR | 2025 |

**INTERVENTORÍA:** INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO SAN PROTO

**CONTRATO DE OBRA N°** FDLU 726-2024

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** FDLU 727-2024

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 1 | NOVIEMBRE | 2025 | 30 | NOVIEMBRE | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:**
"REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C."

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES | | | | | | 13% |
| 1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | **13,0%** |
| 4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS | | | | | | 39% |
| 6 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | **7,0%** | Aplica | 100% | | |
| 7 | Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 8 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 9 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente. | **4,0%** | Aplica | 100% | | **39%** |
| 10 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem. | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| 11 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO. | **7,0%** | Aplica | 100% | | |
| 12 | Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO | | | | | | 0% |
| 13 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | **0,0%** | No aplica | | | |
| 14 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | **0,0%** | No aplica | | | |
| 15 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | **0,0%** | No aplica | | | |
| 16 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | **0,0%** | No aplica | | | |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 5 | DICIEMBR | 2025 |

**INTERVENTORÍA:** INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO SAN PROTO

**CONTRATO DE OBRA N°** FDLU 726-2024

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** FDLU 727-2024

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 1 | NOVIEMBRE | 2025 | 30 | NOVIEMBRE | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:**
"REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C."

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **COMPONENTE AMBIENTAL** | **ÍNDICE DE PONDERACIÓN** | **APLICABILIDAD** | **% CUMPLI.** | **OBSERVACIONES EN CASO DE 0%** | **COMPONENTE** |
| **COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | **43%** |
| 17 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 18 | Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 19 | Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 20 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 21 | Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 22 | Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 23 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 24 | Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos. | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| 25 | Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 26 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 27 | Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 28 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 29 | Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 30 | Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 31 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 32 | Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 33 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | | **5%** |
| 34 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | **5,0%** | Aplica | 100% | | 5% |
| **TOTAL** | | **100%** | **TOTAL EVALUADO** | | | **100%** |

# INFORME INTERVENTORÍA DE GESTIÓN SOCIAL No. 15 PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 726 DE 2024 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME



**OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C**

| | | |
|---|---|---|
| Firma | Firma | Versión |
| Elaboro: Adriana Caldas<br>Residente Social Interventoría | Reviso:<br>Director de Obra Interventoría | 0.1 |

Contenido

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME ..... 1**
**OBJETIVO GENERAL ..... 11**
**OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 11**
**1. PLAN DE GESTIÒN INTERVENTORIA ÁREA SOCIAL. ..... 11**
**1.1. PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA ..... 11**
**1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO. ..... 12**
**1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: ..... 12**
**1.4 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA: ..... 12**
**1.5 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. ..... 13**
**1.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA: ..... 13**
**2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME ..... 13**
**2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÒN A LA COMUNIDAD ..... 14**
2.1.1 Reunión de inicio ..... 14
2.1.1.1 Reunión de finalización ..... 14
**2.1.1.2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON LA COMUNIDAD. ..... 15**
**2.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÒN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD. ..... 15**
2.1 Puntos satélites de información (PSI). ..... 16
a. Volantes informativos ..... 21
**2.3 PROGRAMA DE ATENCIÒN AL CIUDADANO. ..... 32**
2.3.1 Punto PAC. (Punto de Atención al Ciudadano) ..... 32
**2.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ..... 42**
**2.4.1 VEEDURIAS CIUDADANAS. ..... 42**
**2.4.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO ..... 46**
**2.5 PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÒN DE EMPLEO ..... 47**
Acciones a ejecutar: ..... 47
**2.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA. ..... 49**
2.6.1 Levantamiento de actas de vecindad ..... 50
2.6.2 Actas de compromisos. ..... 51
2.6.3 Registros fílmicos y Fotográficos ..... 52
**2.7 CONCLUSIONES. ..... 59**
2.7.1 Programa de información a la comunidad ..... 59
2.7.2 Programa de divulgación del proyecto ..... 59
2.7.3 Programa de atención al ciudadano ..... 59
2.7.4 Programa de sostenibilidad ..... 60
2.7.5 Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra ..... 60
2.7.6 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra ..... 60

## LOCALIDAD 5 USME



La localidad 5 Usme situada en el sur de Bogotá, limita al norte con las localidades San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (18) y Tunjuelito (6); al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de Sumapaz (20); y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar (19), con el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha. Esta localidad tiene una extensión de 21.506 hectáreas (ha), de estas 2.120 ha corresponden a suelo urbano, 902 ha se clasifican como suelo de expansión urbana y las restantes 18.483 ha constituyen suelo rural. Usme ocupa el segundo lugar entre las localidades con mayor superficie dentro del Distrito Capital, en primer lugar está la localidad de Sumapaz. Usme contiene siete UPZ, de las cuales cinco son de tipo residencial de urbanización incompleta, una de tipo predominantemente dotacional y una de desarrollo. La UPZ con mayor participación en suelo es la 61 - Ciudad de Usme 30,63% (925,5 ha) con formada por 33 barrios, seguida por la UPZ 57 Gran Yomasa 17,73 % (535,8 ha) barrios oficiales y área por UPZ de la localidad.1 UPZ SUPERFICIE ha SUPERFICIE EN % 52 La Flora 180,3 5,97% 56 Danubio 288,7 9,55% 57 Gran Yomasa 535,8 17,73% 58 Comuneros 493 16,31% 59 Alfonso Lopéz 60 Parque Entre Nubes 61 Ciudad Usme 216,5 382 925,5 Total 3021,8 Fuente: SDP, 21 Monografías de las localidades, localidad 5 Usme, Distrito Capital 2011. 7,16% 12,64% 30,63%

## *CIVS INICIALES A INTERVENIR*

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km - carril | VÍA (m ²) | EP (m ²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5002637 | 295735 | 295737 | CL 79 SUR | KR 3 ESTE | KR 4 B ESTE | 53,02 | 0,11 | 407,99 | 296,86 | EL CURUBO |
| 2 | 5002640 | 295744 | 295746 | CL 79 SUR | KR 2 ESTE | | 110,36 | 0,10 | 348,20 | 305,48 | EL CURUBO |
| 3 | 5002744 | 92067803 | N/A | CL 80 SUR | KR 2 ESTE | KR 3 ESTE | 120,75 | 0,12 | 425,35 | 282,44 | EL CURUBO |
| 4 | 5005773 | 302691 | 302689 | KR 2B ESTE | CL 97 SUR | CL 97 A SUR | 71,81 | 0,06 | 228,74 | 148,55 | LOS COMUNEROS |
| 5 | 5005697 | 302505 | 302503 | KR 2B | CL 92 B SUR | CL 97 SUR | 111,46 | 0,09 | 336,52 | 432,88 | LOS COMUNEROS |
| 6 | 50005257 (5010066) | 92067514 | 92067069 | CL 132 SUR | KR 14H | KR14G | 18,84 | 0,02 | 87,67 | 36,31 | EL OASIS |
| 7 | 5007376 | 306447 | 306445 | CL 132 SUR | KR 14I | KR 14H | 77,91 | 0,10 | 343,35 | 188,04 | EL OASIS |
| 8 | 50005299 (5010212) | 92067410 | 92067409 | CL 105 SUR | TV 6 A ESTE | KR 7 ESTE | 26,67 | 0,03 | 106,09 | 203,33 | NUEVO PORVENIR |
| 9 | 50005298 (5010212) | 92067410 | 92067409 | CL 105 SUR | KR 7 ESTE | KR 7 BIS | 26,67 | 0,03 | 106,09 | 203,33 | NUEVO PORVENIR |
| 10 | 5006956 | 92067411 | 305586 | CL 105 SUR | KR 7 BIS | KR 7 BIS A | 29,38 | 0,03 | 99,06 | 50,80 | NUEVO PORVENIR |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km - carril | VÍA (m ²) | EP (m ²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 50007869 (5010211) | 305596 | 305598 | CL 105 SUR | KR 7 BIS A | KR 7 A | 24,94 | 0,03 | 99,28 | 52,12 | NUEVO PORVENI R |
| 12 | 5003490 | 297614 | 297616 | CARRERA 14 C | CALLE 92 A SUR | CALLE 92 B SUR | 50,50 | 0,08 | 298,93 | 81,06 | TENERIF E |
| 13 | 5003420 | 92067764 | 92067727 | CARRERA 14 C | CALLE 92 B SUR | CALLE 92 SUR | 55,88 | 0,08 | 305,29 | 169,45 | TENERIF E |
| 14 | 5003343 | 92067730 | 92067729 | CARRERA 14 C | CALLE 92 SUR | CALLE 91 A SUR | 51,39 | 0,07 | 256,29 | 264,19 | TENERIF E |
| 15 | 5003292 | 297091 | 297093 | CARRERA 14 C | CALLE 91 A SUR | CALLE 91 BIS SUR | 57,20 | 0,08 | 299,50 | 199,53 | TENERIF E |
| 16 | 5003206 | 92067759 | 92067760 | CARRERA 14 C | CALLE 91 BIS SUR | CALLE 91 SUR | 53,65 | 0,09 | 312,88 | 149,39 | TENERIF E |
| 17 | 5002813 | 92071495 | N/A | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 A SUR | CALLE 81 B SUR | 38,99 | 0,04 | 126,10 | 97,61 | DOÑA LILIANA |
| 18 | 5002916 | 296268 | 296270 | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B SUR | CALLE 81 B BIS SUR | 41,18 | 0,04 | 141,96 | 158,72 | DOÑA LILIANA |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km - carril | VÍA (m ²) | EP (m ²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5002997 | 296465 | 296467 | CARRERA 13 A ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 C SUR | 38,48 | 0,04 | 143,61 | 159,27 | DOÑA LILIANA |
| 20 | 5002886 | 296203 | 296205 | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B SUR | CALLE 81 B BIS SUR | 27,36 | 0,02 | 73,02 | 77,60 | DOÑA LILIANA |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km - carril | VÍA (m ²) | EP (m ²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5002998 | 296468 | 296470 | CARRERA 13 B ESTE | CALLE 81 B BIS SUR | CALLE 81 C SUR | 52,44 | 0,05 | 169,97 | 126,29 | DOÑA LILIANA |
| 22 | 5006145 | 303559 | 303561 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 100 D SUR | DIAGONAL 100 F SUR | 31,35 | 0,05 | 165,22 | 88,99 | URBANIZ ACION VIRREY |
| 23 | 5006177 | 303640 | 303642 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 100 F SUR | DIAGONAL 101 SUR | 30,99 | 0,04 | 160,18 | 72,52 | URBANIZ ACION VIRREY |
| 24 | 5006194 | 303682 | 303684 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 SUR | DIAGONAL 101 BIS | 35,06 | 0,05 | 181,05 | 56,41 | URBANIZ ACION VIRREY |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km - carril | VÍA (m ²) | EP (m ²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUR | | | | | |
| 25 | 5006217 | 303739 | 303741 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 10 1 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | 30,80 | 0,05 | 176,05 | 41,95 | URBANIZ ACION VIRREY |
| 26 | 5006257 | 303847 | 303849 | CARRERA 2 B | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 10 2 SUR | 47,68 | 0,07 | 264,79 | 84,51 | URBANIZ ACION VIRREY |
| 27 | 5007137 | 305965 | 305967 | CARRERA 6 ESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 106 SUR | 125,94 | 0,13 | 470,01 | 256,66 | EL UVAL DOS |
| 28 | 5007171 | 306046 | 306048 | CARRERA 6 D ESTE | CALLE 110 SUR | CALLE 107 SUR | 87,52 | 0,12 | 438,72 | 123,90 | EL UVAL DOS |
| 29 | 5007085 | 305866 | 305868 | CARRERA 6 D ESTE | CALLE 107 SUR | CALLE 106 SUR | 61,62 | 0,09 | 318,31 | 175,85 | EL UVAL DOS |
| 30 | 5006267 | 303873 | N/A | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 C | CARRERA 14 B | 41,21 | 0,05 | 165,51 | 36,84 | BRAZUELOS |
| 31 | 5006284 | 92066955 | N/A | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 B | CARRERA 14 A | 34,39 | 0,04 | 158,67 | 24,79 | BRAZUELOS |

| # | CIV | PK_ID ANDEN 1 | PK_ID ANDEN 2 | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | km - carril | VÍA (m ²) | EP (m ²) | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5006343 | 92066787 | N/A | CALLE 106 SUR | CARRERA 14 A | CARRERA 14 | 88,00 | 0,05 | 168,65 | 122,94 | BRAZUELOS |
| 33 | 5006100 | 92067016 | 92067012 | CARRERA 3 | DIAGONAL 10 1 BIS SUR | DIAGONAL 101 A SUR | 27,60 | 0,04 | 130,17 | 76,06 | LA ESMERA LDA |
| 34 | 5006112 | 92067009 | 92067010 | CARRERA 3 | DIAGONAL 101 A SUR | DIAGONAL 10 2 SUR | 12,93 | 0,01 | 48,23 | 25,24 | LA ESMERA LDA |
| 35 | 5006138 | N/A | N/A | CARRERA 3 | DIAGONAL 10 2 SUR | TRANSVERSAL 3 A | 15,17 | 0,02 | 66,70 | | LA ESMERA LDA |
| 36 | 5003108 | 92083816 | 92083815 | CARRERA 4 ESTE | CALLE 81 C SUR | CALLE 82 SUR | 127,22 | 0,15 | 540,32 | 271,41 | COMPOS TELA 1 SECTOR |
| 37 | 30001909 (5003108) | 92083816 | 92083815 | CARRERA 4 ESTE | CALLE 82 SUR | CALLE 82 BIS SUR | 127,22 | 0,15 | 540,32 | 271,41 | COMPOS TELA 1 SECTOR |
| 38 | 5008103 | 531621 | 531619 | CALLE 84 B SUR | TRANSVERSAL 2 ESTE | CARRERA 3 B ESTE | 71,86 | 0,05 | 183,94 | 167,36 | EL ROSAL MIRADOR |
| | | | | | | **Total** | 2022,36 | 2,47 | 8892,73 | 5580,09 | **Total** |

Fuente: anexo técnico CCE-EICP-IDI-

| | |
|---|---|
| **Número del contrato** | 726 de 2024 |
| **Inicio y final** | 12 de agosto del 2024 al 1 de septiembre de 2025 |
| **Duración del contrato** | Doce (12) meses |
| **Valor** | QUINCE MIL MILLONES DE PESOS. (15.000.000.000,00) |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C |
| **Fecha de terminación** | 1 de septiembre 2025 |
| **Prorroga** | 02 de septiembre de 2025 hasta el 16 de marzo de 2026 |
| **Prorroga fecha terminación** | 16 de marzo de 2026 |
| **suspensión** | 08 de mayo de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025 |
| **Adición** | SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE **$6.855.848.048**, |
| | |
| **Entidad contratante** | Fondo De Desarrollo Local De Usme – FDLU |
| **Supervisor** | Ing. Oscar Cruz |
| **Teléfono** | 3156353292 |
| **Dirección** | Carrera 14 a No. 137 b sur 32 |
| **Contratista** | |
| **Nombre del contratista** | CONSORCIO SAN PROTO |
| **NIT** | 901 851 633 – 1 |
| **Representante legal** | Luis Alberto Lora Escobar |
| **Teléfono** | 3135512948 |
| **Correo electrónico** | consorciosanproto@gmail.com |
| **Director de obra** | Jotam Maestre Diab |
| **Teléfono** | 3135512948 |
| **Correo electrónico** | consorciosanproto@gmail.com |
| **Especialista de transito** | Lina Marcela Reyes Sánchez |
| **Teléfono** | 310 4957223 |
| **Dirección oficina** | Carrera 2 No. 88 – 09 |
| **Correo electrónico de oficina** | consorciosanproto@gmail.com |
| **Interventoría** | |
| **Nombre de interventoría** | INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES |

| | |
|---|---|
| | SAS |
| **NIT** | 900.107.376 – 1 |
| **Representante legal** | Carlos Alberto Arámbula Currea |
| **Correo** | interventoriagestionsocial@gmail.com<br>iycusme2024@gmail.com |
| **Director de obra** | Carlos Alberto Arámbula Currea |
| **Teléfono** | 6019371881 |
| **Correo electrónico** | interventoriagestionsocial@gmail.com<br>iycusme2024@gmail.com |
| **Especialista de transito** | Jovanny Alejandro Vargas |
| **Teléfono** | 6019371881 |

| **PERSONAL CONTRACTUAL** | |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | JOTAM MAESTRE DIAB |
| RESIDENTE SST | EDITH JOHANNA JAIMES FIGUEROA |
| RESIDENTE AMBIENTAL | FABIO MERK RAMIREZ POVEDA |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | CARLOS ANDRES MUÑOZ LEON |
| RESIDENTE DE OBRA | CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| INSPECTOR DE OBRA | KRISTIAN CAMILO RODRÍGUEZ CRUZ |
| INSPECTOR DE OBRA | DIDIER ANDREY ACERO HERNANDEZ |
| ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO | ANGELA PATRICIA BARRERA RAMÍREZ |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS | JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA |
| RESIDENTE SOCIAL | YENNI ANDREA GUEVARA SÁNCHEZ |
| ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO | LUIS FERNANDO ALARCON PEÑA |
| TOPÓGRAFO | CRISTIAN GUSTAVO GONZALES SILVA |
| CADENERO | BRYAN ALEJANDRO GONZALES BEDOYA |
| LABORATORISTA INSPECTOR | JORGE ENRIQUE PEÑA GONZALEZ |

## INTRODUCCIÓN

Para el presente informe de gestión social la interventoría hace acompañamiento al contratista con el fin de dar cumplimiento al contrato de obra No 726 de 2024 cuyo objeto es: REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C. De acuerdo con lo escrito anteriormente

el presente informe expone el conjunto de actividades orientadas y supervisadas por INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S para ejecutar las actividades según plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, índice H, las cuales para esta etapa fueron registradas en los formatos aprobados por la interventoría del área Social.

La construcción de las obras generará algunos impactos a la comunidad residente y comerciante del sector durante su desarrollo; por tal razón el Fondo de Desarrollo Local de Usme, ha venido implementado y mejorando el proceso desarrollado en los siguientes programas:

**OBJETIVO GENERAL**

Supervisar, controlar y aprobar en forma eficaz y oportuna la acción del CONTRATISTA responsable del desarrollo de los proyectos, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones de gestión social del CONTRATISTA, con criterios de calidad y oportunidad, en el marco de los términos de referencia del Contrato y las disposiciones legales.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Controlar, exigir y verificar que la ejecución del plan de gestión social se efectué de conformidad con lo previsto en el Contrato de Obra objeto de esta Interventoría, atendiendo a los procesos y lineamientos establecidos por el FONDO en el Manual de Interventoría.
- Garantizar que se implementen los requerimientos realizados por la Interventoría y el FONDO durante el desarrollo del Contrato, exigiendo al Contratista (de ser necesario) la adopción inmediata de acciones correctivas.
- Elaborar y presentar al FONDO los informes y la tirilla, así como, el informe final consolidado de la Gestión Social del Contrato objeto de la Interventoría.
- Aprobar todos los documentos, productos y actividades realizadas por EL CONTRATISTA para el desarrollo del proyecto.

## 1. PLAN DE GESTIÒN INTERVENTORIA ÁREA SOCIAL.

### 1.1. PLAN DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

Busca implementar acciones de comunicación para brindar información veraz, clara y oportuna a la comunidad sobre las actividades técnicas, ambientales, sociales y

de seguridad y salud en el trabajo antes, durante y después de la ejecución de la obra; este programa contempla las siguientes actividades:

- Reunión de Inicio
- Reunión de finalización de la obra
- Reuniones extraordinarias

## 1.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

A través de este programa se realiza la publicación de información del proyecto, mediante entrega de piezas de comunicación las cuales son entregadas a las unidades sociales algunas de ellas en visitas domiciliarias donde se presenta el portafolio de las actividades que se realizaran en la ejecución de la obra; para este programa se hacen las siguientes actividades.

- Ubicación de puntos satélites de información
- Afiches de información
- Volantes de información ciudadana o comunicados.

## 1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

Con este programa se acerca al ciudadano a la gestión pública, facilitándole el acceso a la información sin tener que desplazarse a la entidad. El fin es contar con los medios suficientes para brindarle una atención oportuna a la solicitud que presente frente a la obra, los elementos básicos para la atención a la comunidad son:

- Punto PAC (centro de atención al ciudadano y atención en obra).
- Línea telefónica
- Correo electrónico
- Recepción de quejas, reclamos, solicitudes de información y sugerencias.

## 1.4 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA:

En este programa se capacita al personal de la obra sobre los temas relacionados

a la atención al ciudadano y aspectos sociales en la ejecución del proyecto.

### 1.5 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

El presente programa busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la población que apunte al mejoramiento de las condiciones económicas de la población participante. Según lo estipulado en el apéndice social del contrato. EL CONTRATISTA deberá contratar como mínimo un (40) % del personal no calificado para la obra, estableciendo que su domicilio se encuentre en la localidad que atraviesa el proyecto para este caso localidad de USME. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá llevar una planilla (formato respectivo de personal no calificado) que registre esta circunstancia. Los oficios que se entenderán como mano de obra no calificada son los siguientes: cargue, descargue, excavación, limpieza y en general las actividades concernientes a un obrero raso. Durante las reuniones de inicio de obra

se socializo con la comunidad las vacantes disponibles, y los requisitos, perfiles y tiempo de entrega de hojas de vida para los aspirantes.

### 1.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:

Durante el desarrollo de la obra existen diferentes actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad. En estas actividades el área Social de la interventoría efectúa el acompañamiento respectivo para hacer el acercamiento directo con la comunidad y el personal técnico del proyecto; estas actividades son:

- Levantamiento de actas de vecindad.
- Levantamiento de actas de compromiso.
- Realización del registro fílmico y fotográfico de las vías.

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME

El presente Informe de Gestión Social consolida las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO SAN PROTO S.A.S. dando cumplimiento al anexo técnico-social correspondiente al contrato FDLU-COP- 726-2024 de 2024 que tiene por objeto “REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C” para el periodo comprendido entre el 1

NOVIEMBRE DE 2025 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

A continuación, se presentan y se describen cada una de las actividades desarrolladas por el contratista en acompañamiento de la interventoría del área social dentro del componente de Gestión Social para el proyecto y las obras a desarrollar durante el contrato No. 726 de 2024, para el presente periodo.

## 2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÒN A LA COMUNIDAD

### 2.1.1 Reunión de inicio.

Para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre 2025, consignado en este informe, no se reportaron reuniones de inicio a nivel técnico, social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, duración, impactos y medidas de manejo previstas para informar a la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto:

**Tabla reuniones de inicio**

| BARRIO | LUGAR | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Total** | | | **N/A** |

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Reunión de inicio | Total, reuniones de inicio ejecutadas = N/A<br>Total, reuniones de inicio programadas = N/A | % |

*Fuente: Propia del Consorcio San Proto*

#### 2.1.1.1 Reunión de finalización

Para el presente periodo no se han realizado reuniones finales debido que las obras aún no se encuentran en su 90% de finalización, una vez se avance con este porcentaje se procederá a la programación de dichas reuniones.

**Tabla reuniones de finalización**

| No. | FRENTE / BARRIO | CIV | LUGAR | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Total, Asistentes** | | | | | **N/A** |

### 2.1.1.2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON LA COMUNIDAD.

Para el presente periodo, comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 se realizó una (1) reunión para el segmento La Esmeralda la cual se relaciona a continuación:

**Tabla Reunión Extraordinaria**

| No. | FRENTE / BARRIO | CIV | LUGAR | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ESMERALDA | 5006138<br>5006112<br>5006100 | CARRERA 3 ENTRE DG 101ª SUR Y TV 3ª | 28/11/25 | 6 |
| **Total, Asistentes** | | | | | **6** |

**Tabla Indicador reuniones extraordinaria**

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Reunión extraordinaria | Total, reuniones extraordinarias requeridas = 1<br>Total, reuniones extraordinarias ejecutadas = 1 | 100% |

### 2.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÒN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD.

El presente programa se orienta a brindar información clara y oportuna, respecto a las condiciones generales del proyecto, así como de las actividades próximas a realizar, las recomendaciones para la sostenibilidad de las obras ejecutadas y los datos de contacto tanto de contratista como de interventoría, a la comunidad que se encuentra en la zona de influencia directa del proyecto y a su vez garantizar a los

diferentes sectores de la comunidad, el acceso a la información de manera oportuna y eficaz a través de la divulgación de diferentes piezas informativas.

Las generalidades de esta actividad se describen a continuación:

### 2.1 Puntos satélites de información (PSI).

Los puntos satélites de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano, tienen como función difundir por medio de piezas de divulgación la información del mismo a la comunidad de la localidad de Usme

Durante el periodo reportado en el presente informe se desarrollaron actividades correspondientes a este ítem, verificando los puntos donde se encuentran ubicados los PSI y se realiza la actividad de mantenimiento de cada punto relacionados a continuación:

**Tabla puntos satélites de información (PSI)**

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| curubo | 5002637 | 18/09/24 | 30/09/24<br>24/10/24<br>13/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Nubia Ramírez |
| | 5002640 | 30/09/24 | 24/10/24<br>02/12/24<br>03/01/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Vanessa Mereda |
| | 5002637 | 18/09/24 | 02/12/24<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25** | Maicol Beltrán |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | **CIERRE** | |
| | | 04/04/25 | 30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Mariela Poveda |
| Curubo | 5002744 | 08/10/25 | 28/11/25 | Predio desocupado |
| | | 08/10/25 | 28/11/25 | Rodrigo Colorado |
| Comuneros | 5005773 | 18/09/24 | 30/09/24<br>24/10/24<br>29/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>**21/06/25**<br>**CIERRE** | Zaraida Ardila |
| | 5005697 | 18/09/24 | 30/09/24<br>24/10/24<br>29/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>**21/06/25**<br>**CIERRE** | María Olga Gallo |
| | 5005773 | 30/09/25 | 29/10/25<br>28/11/25 | Ruben Jimenez |
| | | 30/09/25 | 29/10/25<br>28/11/25 | Jenny Castañeda |
| uevo porvenir | 5010212 | 01/10/24 | 24/10/24<br>02/12/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>**21/06/25**<br>**CIERRE** | Campo Elías Torres |
| | 5006956 | 01/10/24 | 02/12/24<br>03/01/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>**21/06/25**<br>**CIERRE** | Alba Gladys Veloza |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| Oasis | 50100668 | 01/10/24 | 24/10/24<br>02/12/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>**CIERRE** | Héctor Fabio Ramos |
| | | 04/04/25 | 30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Blanca Morales |
| | 5007376 | 13/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Angelica Zapata |
| Tenerife | 5003490 | 26/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | José Peña |
| | 5003206 | 26/10/24 | 13/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Miriam de Jesús Sánchez |
| | | 21/10/24 | 2/12/24<br>03/01/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Jennifer Téllez |
| | 5003420 | 26/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25** | Jhon Jairo Rozo |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | **CIERRE** | |
| | 5003343 | 26/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Yolanda Tovar |
| Uval 2 | 5007137 | 03/03/25 | 31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Telmo Cruz |
| | | 03/03/25 | 31/03/25<br>30/04/25<br>30/05/25<br>**21/07/25**<br>**CIERRE** | Antonio Gutiérrez |
| | 5007085 | 03/06/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CIERRE** | Noemi Campos |
| | | 03/06/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CIERRE** | Nury Posada |
| | 5007171 | 09/09/25 | **CIERRE** | José Barrera |
| | | 09/09/25 | **CIERRE** | Predio desocupado |
| Doña Liliana | 5002997 | 17/03/25 | 30/04/25<br>30/05/25<br>21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | Carolina Giraldo |
| | 5002916 | 17/03/25 | 30/04/25<br>30/05/25<br>21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | Aurelia Mendoza |
| | 5002813 | 17/03/25 | 30/04/25<br>30/05/25<br>21/07/25 | Deisy Sánchez |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | |
| | 5002998 | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>29/10/25<br>28/11/25 | Omar Puentes |
| | 5002886 | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>29/10/25<br>28/11/25 | Francisco Buitrago |
| Rosal Mirador | 5008103 | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | Helena Jiménez |
| | | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | Carlos Daza |
| Compostela primer sector | 5003108 | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>29/10/25<br>**CERRADO** | Leidy Tatiana Castellanos |
| | | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>29/10/25<br>**CERRADO** | Ana Rojas |
| | | 07/05/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>29/10/25<br>**CERRADO** | Dora Vega |
| Urbanización virrey | 5006257 | 03/06/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | María Moreno |
| | 5006217 | 03/06/25 | 21/07/25<br>22/08/25<br>09/09/25<br>**CERRADO** | Predio desocupado |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| | 5006177 | 09/09/25 | 08/10/25 **CERRADO** | Andrea Gaitán |
| | 5006145 | 09/09/25 | **CERRADO** | Predio desocupado |
| Lorenzo Alcantuz | 5005924 | 08/10/25 | 28/11/25 | María Santos Buitrago |
| | | 08/10/25 | 28/11/25 | Luz Amparo Seguro |
| | 5005877 | 08/10/25 | 28/11/25 | María Santos Buitrago |
| | | 08/10/25 | 28/11/25 | Predio desocupado |
| Brazuelos | 5006343 | 21/11/25 | N/A | Marco Cruz |
| | | 21/11/25 | N/A | Acueducto |
| | 5006267 | 21/11/25 | N/A | Predio desocupado |

**a. Volantes informativos**

**Tabla Volantes Reuniones Extraordinarias**

| BARRIO | CIV | No DE PIEZAS ENTREGADAS |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **Total, Volantes Reunión Extraordinaria** | | **N/A** |

**b. Volantes de inicio**

**Tabla Indicador Volantes de Inicio**

| FRENTE / BARRIO | CIV | FECHA | NO DE PIEZAS ENTREGADAS |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Total volantes de Inicio** | | | N/A |

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Volantes de inicio | Total, volantes de inicio distribuidos = N/A<br>Total, de volantes de inicio requeridos = N/A | N/A |

## Tabla Volante de invitación a Reuniones de comité de veeduría

| BARRIO | CIV | FECHA | No DE PIEZAS ENTREGADAS |
|---|---|---|---|
| Fiscala San Martin | 5000348 | 20/11/25 | 4 |
| Brazuelos | 5006267<br>5006284<br>5006343 | 20/11/25 | 4 |
| Lorenzo Alcantuz | 5005877<br>5005924 | 20/11/25 | 4 |
| La Esmeralda | 5006138<br>5006112<br>5006100 | 20/11/25 | 4 |
| Doña Liliana 2 | 5002998<br>5002886 | 20/11/25 | 20 |
| Curubo | 5002744 | 20/11/25 | 5 |
| Comuneros | 5005773 | 22/11/25 | 15 |
| **Total** | | | **56** |

## Tabla Volantes de Información Ciudadana

| Barrio | CIV | Fecha | No DE PIEZAS ENTREGADAS |
|---|---|---|---|
| BRAZUELOS | 5006267<br>5006284<br>5006343 | 07/11/25 | 11 |
| LA ESMERALDA | 5006138<br>5006112<br>5006100 | 10/11/25 | 4 |
| LORENZO ALCANTUZ | 5005877<br>5005924 | 11/11/25 | 6 |
| CURUBO | 5002744 | 19/11/25 | 13 |
| **Total** | | | **55** |

**Tabla Volante Adecuación Bajantes Aguas lluvias**

| TIPO DE PIEZA | FECHA | CIV | FRENTE / BARRIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 07/11/25 | 5006267<br>5006284<br>5006343 | BRAZUELOS | 6 |
| 21 | 10/11/25 | 5006138<br>5006112<br>5006100 | LA ESMERALDA | 1 |
| 21 | 11/11/25 | 5005877<br>5005924 | LORENZO ALCANTUZ | 6 |
| 21 | 19/11/25 | 5002744 | CURUBO | 2 |
| 21 | 21/11/25 | 5002998<br>5002886 | DOÑA LILIANA | 5 |
| **Total** | | | | **20** |

**Tabla Indicadores Adecuaciones Bajantes aguas lluvias**

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Volantes Adecuación bajantes aguas lluvias | Total, volantes adecuación bajantes requeridos = 20<br>Total, volantes adecuación bajantes entregados = 20 | 100% |

*Fuente: P. del C. San Proto*

**Tabla Volante levantamiento de actas**

| BARRIO | CIV | Levantamiento de actas | No DE PIEZAS ENTREGADAS |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Total** | | | N/A |

**Instalación Vallas Móviles**

Se instalaron vallas móviles sobre las vías de intervención, lo cual es un requisito para dar inicio a los frentes de obra.

El CONSORCIO efectuó la instalación de las vallas móviles en los segmentos que se encuentran abiertos de la siguiente manera:

| FRENTE / BARRIO | CIV | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|
| El Oasis | 5007376<br>5010066 |  |
| Tenerife | 5003490<br>5003420<br>5003343<br>5003292<br>5003206 |  |
| El Rosal mirador | 5008103 |  |

| FRENTE / BARRIO | CIV | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|
| Compostela 1 sector | 5003108 |  |
| Urbanización Virrey | 5006257<br>5006217<br>5006194<br>5006177<br>5006145 |  |
| El Uval dos | 5007137<br>5007171<br>5007085 |  |
| Doña Liliana 1 | 5002997<br>5002916<br>5002813 |  |

| FRENTE / BARRIO | CIV | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|
| Doña Liliana 2 | 5002998<br>5002886 |  |
| Curubo | 5002744 |  |
| La Esmeralda | 5006138<br>5006112<br>5006100 |  |
| Lorenzo Alcantuz | 5005877<br>5005924 |  |

| FRENTE / BARRIO | CIV | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|
| Comuneros | 5005773 |  |

**Tabla Afiches Informativos**

| Barrio/Segmento | CIV | Tipo de Pieza | ESTADO | No de Piezas Instaladas |
|---|---|---|---|---|
| El Curubo | 5002640<br>5002637 | AFICHE | CERRADO | 8 |
| Comuneros | 5005697<br>5005773 | | CERRADO | 4 |
| Oasis | 5005257<br>5007376 | | CERRADO | 8 |
| Nuevo porvenir | 5010212<br>5006956<br>5010211 | | CERRADO | 8 |
| Tenerife | 5003206<br>5003292 | | CERRADO | 8 |
| Uval 2 | 5007137 | | ACTIVO | 8 |
| | 5007085 | | ACTIVO | 8 |
| Doña Liliana | 5002997<br>5002916<br>5002813<br>5002998<br>5002886 | | ACTIVO | 8 |
| El Rosal Mirador | 5008103 | | ACTIVO | 4 |
| Compostela primer sector | 5003108 | | ACTIVO | 8 |
| Urbanización virrey | 5006257<br>5006217<br>5006194 | | ACTIVO | 8 |
| Esmeralda | | | ACTIVO | 4 |

| Barrio/Segmento | CIV | Tipo de Pieza | ESTADO | No de Piezas Instaladas |
|---|---|---|---|---|
| Fiscala San Martin | | | ACTIVO | 4 |
| Lorenzo Alcantruz | | | ACTIVO | 4 |
| Brazuelos | | | ACTIVO | 4 |
| Comuneros | | | ACTIVO | 4 |
| Curubo | | | ACTIVO | 4 |
| **Total** | | | | **80** |

**Tabla Puntos satélites de información**

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | PROPIETARIO Y/O ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| El curubo | 5002637 | 18/09/24 | 30/09/24<br>24/10/24<br>13/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25 | Nubia Ramirez |
| | 5002640 | 30/09/24 | 24/10/24<br>02/12/24<br>03/01/25<br>31/03/25 | Vanessa Mereda |
| | 5002637 | 18/09/24 | 02/12/24<br>31/03/25 | Maicol Beltran |
| | | 04/04/25 | N/A | Mariela Poveda |
| Comuneros | 5005773 | 18/09/24 | 30/09/24<br>24/10/24<br>29/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Zaraida Ardila |
| | 5005697 | 18/09/24 | 30/09/24<br>24/10/24<br>29/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Maria Olga Gallo |
| uevo porvenir | 5010212 | 01/10/24 | 24/10/24<br>02/12/24 | Campo Elias Torres |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | PROPIETARIO Y/O ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | |
| | 5006956 | 01/10/24 | 02/12/24<br>03/01/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Alba Gladys Veloza |
| Oasis | 50100668 | 01/10/24 | 24/10/24<br>02/12/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>**CIERRE** | Hector Fabio Ramos |
| | | 04/04/25 | N/A<br>30/04/25 | Blanca Morales |
| | 5007376 | 13/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Angelica Zapata |
| Tenerife | 5003490 | 26/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Jose Peña |
| | 03206 | 26/10/24 | 13/11/24<br>03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Miriam de Jesus Sanchez |
| | | 21/10/24 | 2/12/24<br>03/01/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Jennifer Tellez |
| | 03420 | 26/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Jhon Jairo Rozo |
| | 03343 | 26/11/24 | 03/01/25<br>03/03/25<br>31/03/25<br>30/04/25 | Yolanda Tovar |
| Uval 2 | 07137 | 03/03/25 | 31/03/25<br>30/04/25 | Telmo Cruz |
| | | 03/03/25 | 31/03/25<br>30/04/25 | Antonio Gutierrez |

| BARRIO | CIV | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | PROPIETARIO Y/O ENGARGADO |
|---|---|---|---|---|
| Doña Liliana | 02997 | 17/03/25 | 30/04/25 | Carolina Giraldo |
| | 02916 | 17/03/25 | 30/04/25 | Au7relia Mendoza |
| | 02813 | 17/03/25 | 30/04/25 | Deisy Sanchez |






CL 80

## 2.3 PROGRAMA DE ATENCIÒN AL CIUDADANO.

### 2.3.1 Punto PAC. (Punto de Atención al Ciudadano)

Ofrecer atención oportuna a la comunidad en general, mediante atención personalizada, información efectiva y oportuna sobre la gestión, desarrollo y ejecución del proyecto en marcha, la interventoría se encuentra en revisión del punto propuesto por el contratista el cual se ubicará y operará de la siguiente forma:

- El consorcio San Proto punto PAC, con ubicación:
- Dirección: Carrera 2 No. 88 - 09 Barrio Chico Sur
- Correo electrónico: socialsanproto726@gmail.com
- Teléfono: 3135512948
- Horario de atención.: lunes a viernes de 8:00 am a
- 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm.

El componente social de interventoría verifico que el Punto PAC, está dotado con:

- Baño personal para quien atiende la oficina Punto PAC.
- Línea telefónica exclusiva.
- Computador con unidad de DVD, pantalla LCD de 21” con filtro y con los programas de office instalados (Word, Excel, power point) AutoCAD, programa de manejo de fotografías, puerto USB para transporte.
- Deberá contar con las actas de vecindad, actas de compromiso y demás archivos de soporte de las actividades desarrolladas por el contratista.
- Impresora
- Silla ergonómica y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio para reunión de diez personas con sillas disponibles

Este punto de atención se encuentra cerca al área de afluencia del proyecto, para facilitar el desplazamiento de la ciudadanía y el cual estaría disponible para la atención de las posibles PQR’S manifestados por la comunidad.



## TABLA DE PQRS

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5007376 | Oasis | CL 132 SUR # 14 G – 06 | Francisco Solano | Se recibe PQR por daños en muebles, debido a daño en tubería | Se realiza acercamiento al propietario de la vivienda, a la espera de la cuenta de cobro | 12/10/24 | 21/03/25 CERRADA |
| 2 | 5003206 | Tenerife | Cll 91bis sur#14c 04 | Ana Cecilia Baquero | Se recibe derecho de petición bajo radicado 2024-551-017996-2 | Se emite respuesta a interventoría bajo el oficio **CSP-COP-** | 12/12/24 | 19/12/24 CERRADA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de la Alcaldía Local | **726-2024-164** | | |
| 3 | 5003292 | Tenerife | CL 91 Bis Sur #14 C - 05 | Gladys González | Ciudadano solicita información acerca de sumidero existente | Se realiza acercamiento al predio el día 13 de enero del 2025 con el fin de atender la solicitud y aclara que el | 8/01/25 | 13/01/25 CERRADA |
| 4 | 5002637 5002640 | Curubo | Calle 79 sur entre 2y4 este | William Rodríguez | Ciudadano solicita por medio de Derecho de Petición con asunto Pavimentación de la calle 79 sur | Se emite respuesta a interventoría bajo oficio **CSP-COP-726-2024-181** | 13/01/25 | 27/01/25 CERRADA |
| 5 | 5002637 | Curubo | Cll 79 sur entre Cra 3y4 este | Nancy María Nogoa Pacheco | Ciudadano solicita mediante derecho de petición rampa de acceso (Trasferido de la Alcaldía) | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-232** | 01/03/25 | 01/03/25 CERRADA |
| 6 | 5007589 | Usme Centro | Cra 14 entre Cll 136c sur y Cll 136ª sur | Diego Fernando Jiménez | Se presenta daño a vehículo con mini cargador | Se realiza el pago del valor solicitado para efectuar los arreglos quedando a paz y salvo con el ciudadano | 08/03/25 | 08/03/25 CERRADA |
| 7 | 5010211 | Nuevo Porvenir | Cll 105 bis 7-80 Este | Astrid Carolina Herrera | Se recibe derecho de petición con el asunto solicitud de acceso vehicular | Se emite respuesta a interventoría bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-222** | 13/02/25 | 26/02/25 CERRADA |
| 8 | 5010212 | Nuevo Porvenir | Cll 105 sur 7-este 03 | Ana Mariela Torrez | Se recibe derecho de petición donde se solicita mejoramiento del ingreso a la | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-** | 13/02/25 | 25/02/25 CERRADA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | vivienda | **726-2024-219** | | |
| 9 | 5007589 | Usme Centro | Cra 14 entre Cll 136c sur y Cll 136ª sur | Jenny Monsalve Ramírez | Se recibe derecho de petición donde se solicita el arreglo de la vía principal de Usme pueblo | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-261** | 13/03/25 | 27/03/25 CERRADA |
| 10 | 5002637 | Curubo | Cll 80 sur entre Cra 2y3 este | Alcaldía Local de Usme | Se recibe derecho de petición donde se solicita | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-260** | 05/03/25 | 26/03/25 CERRADA |
| 11 | 5005697 | Comuneros | Calle 92b sur #2ª-59 | Pilar Moreno | Se recibe PQR por robo de medidor de agua | Se realiza acercamiento al propietario de la vivienda, a la espera de la cuenta de cobro **, se realiza pago de contador el 12/11/25** | 07/04/25 | 12/11/25 CERRADA |
| 12 | 5002637 | Curubo | Cll 80 sur entre Cra 2y3 este | JAC el curubo | Se recibe derecho de petición donde se solicita la construcción de senderos peatonales unificados. | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-283** | 08/04/25 | 05/05/25 CERRADA |
| 13 | 5003292 | Tenerife | Calle 91ª sur #14c-23 sur | JAC Tenerife | Se recibe derecho de petición donde se solicita la instalación de un borde en el andén de la Cl 91ª sur | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-290** | 08/05/25 | 13/05/25 CERRADA |
| 14 | 5008103 | Rosal mirador | Cll 84B sur con TRV 1 este hasta la TVR 2 este | JAC Rosal mirador | Se recibe derecho de petición donde se solicita información sobre el | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-** | 30/05/25 | 03/06/25 CERRADA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mejoramiento vial de la de la Cll 84B sur con TRV 1 este hasta la TVR 2 este | **726-2024-310** | | |
| 15 | 5005773 | Comuneros | KR 2B entre Cll 97 sur y Cll 97ª sur | JAC Comuneros | Se recibe derecho de petición donde se solicita información sobre el mejoramiento vial de la KR 2B entre Cll 97 sur y Cll 97ª sur. | CERRADA BAJO OFICIO DEL FDLU | 30/05/25 | CERRADA |
| 16 | 5002744 | Curubo | Calle 80 sur entre Carrera 2 y 3 este | JAC El Curubo | Se recibe derecho de petición donde se solicita información sobre el mejoramiento vial de la Cll 80 sur entre KR 2 y KR 3 este. | CERRADA BAJO OFICIO DEL FDLU | 13/06/25 | CERRADA |
| 17 | 5007171 | Uval 2 | KR 6 este #106-111 sur | JAC Uval 2 Yadira Zapata | Se recibe derecho de petición donde informa presuntamente problemas con los pozos. Radicado No 2025-551-008423-2 | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-334** | 24/06/25 | 02/07/25 CERRADA |
| 18 | 5007171 | Uval 2 | KR 6 este #106-110 sur | Ana Rita Zapata | Se recibe derecho de petición donde informa presuntamente problemas con los pozos Radicado No 2025-551-008421-2. | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-339** | 24/06/25 | 07/07/25 CERRADA |
| 19 | 5002637 5002640 | Curubo | Cll 79 sur entre Cra 2y4 este | JAC El Curubo | Se recibe solicitud de donación de material | Se emite respuesta a interventoría bajo el | 30/06/25 | 14/07/25 CERRADA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | radicado **CSP-COP-726-2024-345** | | |
| 20 | 5003108 | Compostela primer sector | KR 4 #81C-20 | María Esperanza Avila Miranda | Se recibe derecho de petición por inconformidad en el proceso constructivo | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-373** | 01/08/25 | 13/08/25 CERRADA |
| 21 | 5007376 | Oasis | Cl 132 sur #14G-65 | Gloria Marleny León | Se recibe derecho de petición verbal por presunta afectación en fachada de la vivienda | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-372** | 08/08/25 | 12/08/25 CERRADA |
| 22 | 5002637 5002640 | Curubo | Calle 79 sur entre carrera 2 este y carrera 4 este | Diana Marcela Suesca silva | Se recibe derecho de petición por solicitud de limpieza de escombros | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-386** | 12/08/25 | 29/08/25 CERRADA |
| 23 | 5002640 5002637 | Curubo | Cl 79 #2-54 sur | Maribel Garcia Hernandez | Se recibe derecho de petición por solicitud de reparación de medidor del acueducto. | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-394** | 01/09/25 | 05/09/25 CERRADA |
| 24 | 5008103 | Rosal mirador | Cl 84b sur #2-65 este | Carlos Daza Serrano | Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación y adecuación de parqueadero, se realiza verificación en campo y se realizarán los ajustes requeridos. | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-402** | 05/09/25 | 10/09/25 CERRADA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5003108 | Compostela | Desde Cra 4 este entre calle 81c sur a calle 82 bis sur | Luz Mary Cifuentes | Se recibe derecho de petición por solicitud de aclaración de construcción de la vía SINPROC 4427307-2025 TRASLADO POR COMPETENCIA (AL CONTESTAR CITE EL NÚMERO DEL ASUNTO) | Se emite respuesta a interventoría bajo el radicado **CSP-COP-726-2024-486** | 08/09/25 | 09/10/25 CERRADA |
| 26 | 5002640 5002637 | Curubo | Cl 79 sur #2-80 este | Marionel Gómez Peña | Se recibe PQR por daño de medidor de agua | Se realiza verificación en el predio, **se realiza pago del contador el día 13/11/25** | 17/09/25 | 13/11/25 CERRADA |
| 27 | 5007137 | Uval 2 | Calle 106 sur | Comunidad | Se recibe derecho de petición por solicitud de rectificación de la tubería sanitaria en segmento vial | Se emite oficio de respuesta bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-430** | 26/09/25 | 01/10/25 CERRADA |
| 28 | 5007137 | Uval 2 | Kr 6 Este No. 106 Sur 75 | María Zenaida Real Moreno | Se recibe derecho de petición por solicitud de verificación de rampa. | Se emite oficio de respuesta bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-456** | 26/09/25 | 23/10/25 CERRADA |
| 29 | 5002997 5002916 5002813 | Doña Liliana | Kr13a Este Entre Cl 81a Sur Y Cl 81c Sur | Deisy Sánchez | Se recibe derecho de petición por solicitud de Limpieza u adecuación de sumidero | Se emite oficio de respuesta bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-442** | 30/09/25 | 10/10/25 CERRADA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5007376<br>5010066 | El Oasis | CALLE 132 SUR 14G-10 | Pilar Alonso | Se recibe derecho de petición por inconformidad con la construcción del espacio publico | ABIERTA | 14/10/25 | ABIERTA |
| 31 | 5008103 | Rosal mirador | calle 84 B sur entre carrera 2 y 3 Este | Carlos Daza Serrano | Se recibe derecho de petición por solicitud de arreglo de vía adyacente, la cual se encontraba en fresado | Se emite oficio de respuesta bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-455** | 16/10/25 | 23/10/25 CERRADA |
| 32 | 5005877<br>5005924 | Lorenzo Alcantuz | calle 101c Sur #6-38 | Lady Ávila Rojas | Daño en tubería del acueducto durante proceso constructivo | Se emite oficio de respuesta bajo el oficio **CSP-COP-726-2024-490** Se emite información al área administrativa para generar pago. | 31/10/25 | EN TRAMITE |
| 33 | 5002640<br>5002637 | Curubo | Cl 79 sur #3-49 este | Gabriel Virgûez | Se recibe PQR por robo de medidor de agua | Se realiza verificación en el predio, **se realiza pago del contador el día 12/11/25** | 10/07/25 | 12/11/25 CERRADA |
| 34 | 5007137 | Uval dos | KR 6 este #106-51 sur | Jose Alvaro Gonzalez | Se recibe PQR por robo de medidor de agua | Se verifica información y **se emite al área administrativa el 26/11/25** | 15/07/25 | ABIERTA |
| 35 | 5003108 | Compostela primer sector | CRA 4 # 82 - 05 sur | Leonor Manrique | Se recibe PQR por daño de medidor de agua | Se verifica información y **se emite al área administrativa el 26/11/25** | 23/08/25 | ABIERTA |

| NO | CIV | BARRIO | DIRECCION | NOMBRE Y APELLIDO | OBJETO | SEGUIMIENTO | APERTURA | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5002640<br>5002637 | Curubo | Cl 79 sur #2-46 este | Sugey Castillo | Se recibe PQR por daño de medidor de agua | Se realiza seguiminto al reporte, se responde bajo oficio **CSP-COP-726-2024-489,** Se queda a la espera que llegue el cobro del contador en el recibo | 12/11/25 | ABIERTA |
| 37 | 5002640<br>5002637 | Curubo | Cl 79 sur #2-73 este | Marco Aurelio Serna | Se recibe PQR por daño de medidor de agua | Se verifica reporte Se emite cuanta de cobro al área administrativa **el 26 de noviembre del 2025** | 21/11/25 | ABIERTA |
| 38 | 5002640<br>5002637 | Curubo | Cl 79 sur #2-38 este | José Pablo | Se recibe PQR por daño de medidor de agua | Se verifica reporte Se emite cuanta de cobro al área administrativa **el 26 de noviembre del 2025** | 21/11/25 | ABIERTA |

**Tabla Indicador de Gestión PQRS**

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Atención a comunidad | Numero de PQRS recibidas en el periodo = 3<br>Numero de PQRS cerradas = 3 | 100% |

**Tabla actividades sociales en obra**

| CIV | FECHA | BARRIO | REQUERIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 5000348 | 04/11/25 | Fiscala San | Socialización de adecuación de caja |

| CIV | FECHA | BARRIO | REQUERIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | Martín | de inspección en predio |
| 5007137 | 06/11/25 | Uval dos | Socialización en predios por instalación de concreto |
| 5002998<br>5002886 | 07/11/25 | Doña Liliana | Atención a solicitud presentada por el señor Carlos Rodriguez |
| 5006284 | 07/11/25 | Brazuelos | Acercamiento a predio por adecuación interna de la tubería para conexión de la caja de inspección |
| 5006284 | 07/11/25 | Brazuelos | Acercamiento a predio por adecuación interna de la tubería para conexión de la caja de inspección |
| 5006284 | 07/11/25 | Brazuelos | Acercamiento a predio por adecuación interna de la tubería para conexión de la caja de inspección |
| 5002998<br>5002886 | 07/11/25 | Doña Liliana | Pago alquiler de bodega |
| 5006257<br>5006217 | 07/11/25 | Urbanización Virrey | Socialización adecuación de rampa |
| 5005877<br>5005924 | 11/11/25 | Lorenzo Alcantuz | Verificación predio a predio de personas en condición de discapacidad |
| 5004427 | 11/11/25 | Curubo | Entrega de medido del agua durante proceso constructivo |
| 5006284 | 13/11/25 | Brazuelos | Socialización en predio por adecuación de caja de inspección en lote |
| 5000348 | 18/11/25 | Fiscala San Martin | Verificación de presunta afectación en predio por daño de tuberia en el segmento vial |
| 5000348<br>5006267<br>5006284<br>5006343<br>5005877<br>5005924<br>5006138<br>5006112<br>5006100<br>5002998<br>5002886<br>5004427<br>5005773 | 21/11/25 | Fiscala San Martin<br>Brazuelos<br>Lorenzo Alcantuz<br>La Esmeralda<br>Doña Liliana<br>Curubo<br>Comuneros | Recorrido por los frentes de obra para atención de preguntas de la comunidad |
| 5000348<br>5006267<br>5006284 | 25/11/25 | Fiscala San Martin<br>Brazuelos | Acompañamiento en comites de |

| CIV | FECHA | BARRIO | REQUERIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 5006343<br>5005877<br>5005924<br>5006138<br>5006112<br>5006100 | | Lorenzo Alcantuz<br>La Esmeralda | veeduria y capacitaciones a personal |
| 5006138<br>5006112<br>5006100 | 26/11/25 | La Esmeralda | Socialización predio a predio por manejo de via adyacente |
| 5002998<br>5002886<br>5004427<br>5005773 | 27/11/25 | Doña Liliana Curubo<br>Comuneros | Acompañamiento en comites de veeduria y capacitaciones a personal |
| 5006138<br>5006112<br>5006100 | 28/11/25 | La Esmeralda | Reunión extraordinaria |

## 2.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Con este programa se busca mitigar los impactos sociales que se desprenden de la ejecución de las actividades de obra.

### 2.4.1 VEEDURIAS CIUDADANAS.

Con el propósito de mitigar los impactos sociales que se desprenden de la ejecución de las actividades de obra, se establece la conformación para cada uno de los CIV´S en ejecución de un Comité encargado de divulgar la información sobre los proyectos a la comunidad, con el fin de ejercer el control ciudadano para el buen desarrollo del proyecto, así como de identificar, recoger las manifestaciones de la comunidad y promover alternativas de solución. Para el periodo correspondiente a este informe se llevaron a cabo reuniones de Comité veedor con la comunidad, según actividades correspondientes a la ejecución de la obra. No se conformaron nuevas inscripciones de los miembros de la comunidad de los barrios beneficiados de las obras.

| No. | FRENTE / BARRIO | CIV | LUGAR | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiscala San Martin | 5000348 | KR 2 ESTE ENTRE CL 64 SUR Y CL 63 BIS SUR | 25/11/25 | 9 |

| No. | FRENTE / BARRIO | CIV | LUGAR | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brazuelos | 5006267<br>5006284<br>5006343 | CALLE 106 SUR ENTRE KR 14C HASTA KR 14 | 25/11/25 | 11 |
| 3 | Lorenzo Alcantuz | 5005877<br>5005924 | CL 101C SUR ENTRE CRA 6 Y CRA 6ª | 25/11/25 | 9 |
| 4 | La Esmeralda | 5006138<br>5006112<br>5006100 | CARRERA 3 ENTRE DG 101ª SUR Y TV 3ª | 25/11/25 | 3 |
| 5 | Doña Liliana 2 | 5002998<br>5002886 | CARRERA 13 B ESTE ENTRE CALLE 81 B SUR Y CALLE 81C SUR | 27/11/25 | 31 |
| 6 | Curubo | 5002744 | CL 80 SUR ENTRE KR 2 ESTE Y KR 3 ESTE | 27/11/25 | 13 |
| 7 | Comuneros | 5005773 | KR 2B ESTE ENTRE CL 97 SUR Y CL 97ª SUR | 27/11/25 | 12 |
| **Total, Asistentes** | | | | | **88** |

**Tabla Indicador Reuniones de Veeduría**

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Reunión Comités CREA | Total, reuniones comité veeduría requeridos = 7<br>Total, reuniones comité veeduría ejecutados = 7 | 100% |

*Fuente: Propia del Consorcio San Proto*

**Tabla Comunidad inscrita Comités de Veeduría**

| TRAMO | CANTIDAD DE INSCRITOS | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|---|
| | | Alejandra Reyes<br>Clara Vargas<br>Efrén Ramos<br>Esperanza Novoa |

| TRAMO | CANTIDAD DE INSCRITOS | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|---|
| El Curubo | 11 | Fredy Sánchez<br>Jorge García<br>Jorge R<br>José Daza<br>José Sepúlveda<br>Luigi Diaz<br>Luz Sánchez |
| Los Comuneros | 6 | Jaime Castañeda<br>Jorge Eliecer Vargas<br>William Ríos<br>Estrella Martínez<br>Miguel Torres<br>Eliecer Palacio |
| El Oasis | 5 | Luz Dary Marín<br>Luis Salazar<br>Ever Sánchez<br>Filiberto Araque<br>Alfonso Ruano |
| Nuevo Porvenir | 6 | José Agudelo<br>Yaneth Merchán<br>Alber Villamil<br>Jairo González<br>Albeiro Guio Colmenares<br>Pedro Salazar |
| Tenerife | 5 | Andrés Campos<br>Cielo Osorio<br>Ana Vaquero<br>Flor Pérez<br>María del Carmen Agatón |
| El uval dos | 8 | David Ocampo<br>Patricia Peña<br>Ana Zapata<br>Yurley Ruiz<br>José Esteindicigo<br>Tomas Beltrán<br>William Vera<br>Guillermo Vega |
| Doña Liliana | 21 | Iván Moreno<br>Gloria Figueredo<br>José Huertas<br>Olga Gómez<br>Adriana Sarmiento<br>Edelmira Ruiz<br>Luz Marina López |

| TRAMO | CANTIDAD DE INSCRITOS | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|---|
| | | Edgar Rojas<br>Angel Cubillos<br>Luz Denis Blandon<br>Alonso Bracaldo<br>José Camelo<br>Jun pablo Largo<br>María Isabel Numpaque<br>María Sánchez<br>Martha Ramírez<br>Flor Nelly Fonseca<br>Luis Martínez<br>Deysi Sánchez<br>Ingrid Miranola<br>Camilo Torres |
| Urbanización Virrey (El brillante) | 7 | Ada Téllez<br>Geffry Téllez<br>Gina Fandiño<br>Viancy Pachón<br>Feliz Gonzalez<br>Bellanith Ortiz<br>Ciro Barragon |
| El Rosal Mirador | 5 | Mariela Cardona<br>Dina Marroquín<br>Diana Paola Daza<br>Carlos Daza<br>Yazmin Ruiz |
| Compostela Primer Sector | 8 | Luz Mary<br>Yeimy Isabel Ochoa<br>Ana Rojas<br>Javier Chaparro<br>Alix Fajardo<br>Rosa Castellanos<br>Carlos Rafael<br>Oscar Julián Bejarano |
| Brazuelos | 4 | María Luisa Becerra<br>Diego Suarez<br>Miriam Cruz<br>Eufemia Castro |
| La Esmeralda | 4 | José Piñeros<br>Jorge Lozano<br>Miriam Moreno<br>Marina Pérez |
| El Curubo 2 | 10 | Yesney Usme Rojas<br>Martha Rodríguez<br>Noelia Ayala |

| TRAMO | CANTIDAD DE INSCRITOS | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|---|
| | | Rodrigo Colorado<br>Luz Nelly García<br>Danna Hernandez<br>Emilse Rodríguez<br>Cristian Lobatón<br>Luigy Diaz Gamboa<br>Pedro Julio Ortiz |
| Fiscala Centro | 5 | Carlos Guillermo García<br>Angelica Gómez<br>Olga Méndez<br>Luis Parra<br>Braulio Acevedo |
| Fiscala San Martin | 9 | Shirley Sánchez<br>Lilibeth Sandoval<br>Claudia Patricia Méndez<br>Luis Eduardo Bermeo<br>Omaira Castañeda<br>Guillermo Rico<br>Ediee Cortes<br>July Nathalia Patiño<br>Javier Alarcón |
| Lorenzo Alcantuz | 4 | Fernando Diaz<br>María Gladys Delgado<br>Eliecer Rico<br>Anita Cortes Velosa |

### 2.4.2 **PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO**

El contratista desarrollo actividades de capacitación al personal las cuales tienen por objeto sensibilizar a los miembros del consorcio San Proto, sobre la correcta atención a la comunidad, participación en los procesos de inversión pública, buen uso y cuidado del medio ambiente, y la importancia de las obras y sus beneficios. Para el presente informe aplico el tema “Habilidades motrices laborales” este ítem, seguirá implementándose con diferentes talleres capacitando a los empleados.

**Tabla capacitación de trabajadores**

| FRENTE / BARRIO | CIV | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| Fiscala San Martin | 5000348 | 25/11/25 | 2 |
| Brazuelos | 5006267 | 25/11/25 | 3 |

| FRENTE / BARRIO | CIV | FECHA | CANTIDAD DE ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| | 5006284<br>5006343 | | |
| Lorenzo Alcantuz | 5005877<br>5005924 | 25/11/25 | 4 |
| Curubo | 5002744 | 27/11/25 | 5 |
| Comuneros | 5005773 | 27/11/25 | 3 |
| **Total** | | | **17** |



## 2.5 PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÒN DE EMPLEO.

Durante el periodo en mención el contratista procedió con la convocatoria para la contratación del personal de mano de obra no calificada (MONC) de la localidad de Usme, a través de las diferentes actividades ejecutadas por el área de Gestión Social en los CIV´S proyectados, así como comunicando las vacantes disponibles, y los requisitos, perfiles y tiempo de entrega de hojas de vida para los aspirantes, así mismo, en los puntos satélites de información, en el punto PAC

**Acciones a ejecutar:**

### a. Contratación de mano de obra no calificada (MONC)

Durante este periodo se contrató mano de obra no calificada y se procede a continuar con la convocatoria para la contratación del personal de mano de obra no calificada (MONC) de la localidad de Usme.

**Tabla Relación Mano de Obra**

| Total, de Personal contratado | MONC | MONC Local | Personal vulnerable | Total, personal femenino |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 36 | 15 | 1 | 3 |

**Tabla Indicadores Mano de Obra**

| ITEM | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Contratación MONCL | Total, personal, MONCL =15<br>Total, personal MONC= 36 | 41,66% |
| Mano de obra Mujeres | Total, personal, mujeres MONC = 3<br>Tota MONCL =15 | 20% |
| Personal, Población vulnerable | Total, personal vulnerable = 1<br>Total, personal MONCL= 15 | 6,66% |

**Tabla Personal Contratado**

| No. | Fecha De Contratación | Nombre | Cargo | Personal Femenino | MONCL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/05/2025 | Ramon Isidro Bernal Rivas | Boal-Auxiliar de trafico | | X |
| 2 | 7/05/2025 | Laura Alejandra Menjura Caro | Boal-Auxiliar de trafico | X | X |
| 3 | 7/05/2025 | Haidy Caterin Guayara Loaiza | Boal-Auxiliar de trafico | X | X |

| No. | Fecha De Contratación | Nombre | Cargo | Personal Femenino | MONCL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25/04/2025 | Esteban Santamaria Gonzalez | Boal-Auxiliar de trafico | | X |
| 5 | 7/05/2025 | Angel Daniel Silva Puerto | Boal-Auxiliar de trafico | | X |
| 6 | 13/03/2025 | Luis Fernando Ortega Matute | Boal-Auxiliar de trafico | | X |
| 7 | 28/03/2025 | Manuel Faustino Ortega Matute | Boal-Auxiliar de trafico | | X |
| 8 | 14/01/2025 | Abel Sair Vega Herrera | Cadenero segundo | | X |
| 9 | 9/04/2025 | Jimmy Martínez Bermúdez | Almacenista | | X |
| 10 | 4/06/2025 | Deivis Alfonso Dávila Rúa | Ayudante de obra | | X |
| 11 | 3/06/2025 | Jordán Estiben Forero Cortes | Ayudante de obra | | X |
| 12 | 4/06/2025 | Junior José Orellana Valenzuela | Ayudante de obra | | X |
| 13 | 4/06/2025 | Yair José Dávila Rúa | Ayudante de obra | | X |
| 14 | 2/09/2025 | Edwin Zamir Murcia Riaño | Cadenero segundo | | X |
| 15 | 15/10/2025 | Daniel David Gil Gutierrez | Boal-Auxiliar de trafico | | X |

## 2.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A

## ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.

### 2.6.1 Levantamiento de actas de vecindad.

En el informe del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre del 2025, se relacionan los levantamientos de actas de vecindad correspondientes a los siguientes segmentos, las cuales se encuentran en revisión:

**Tabla Levantamiento de actas de vecindad**

| CIV | BARRIO | No DE ACTAS LEVANTADAS DE VECINDAD |
|---|---|---|
| 5003490<br>5003420<br>5003343<br>5003292<br>5003206 | Tenerife | 34 |
| 5007376<br>5010066 | Oasis | 30 |
| 5010212<br>5006956<br>5010211 | Nuevo Porvenir | 16 |
| **Total, predios** | | **80** |

**Tabla Indicador levantamiento de actas**

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Acompañamientos Técnicos | Total, actas de vecindad requeridas = 80<br>Total, de actas de vecindad levantadas= 80 | 100% |

**Tabla Actas de rampas y Accesos vehiculares**

| CIV | BARRIO | No DE ACTAS LEVANTADAS |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **Total, predios** | | **N/A** |

### 2.6.2 Actas de compromisos.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 se establecieron las siguientes actas de compromiso, las cuales se relacionan a continuación:

**Tabla Actas de Compromiso**

| FRENTE / BARRIO | FECHA | CIV | LUGAR | TEMA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comuneros | 06/11/24 | 5005697 | Kr 2 B #92 B Sur - 93 | Atención a comunidad por solicitud medidor de EAAB-ESP<br>Se realiza pago por nequi el día 6 de noviembre | 08/11/24 CERRADA |
| Tenerife | 17/12/24 | 5003292 | Kra 14c#91-53 | Afectación en enchape, esta reparación se realizará al finalizar el proceso constructivo | ABIERTA |
| Comuneros | 09/01/25 | 5005697 | Kra 2b #92-80 | Desprendimiento bajante de aguas lluvias | 05/05/2025 CERRADA |
| Tenerife | 04/02/25 | 5003206 | Kr 14 C #91 – 17 sur | Socialización adecuación puerta ingreso a vivienda Tenerife | 08/02/2025 CERRADA |
| Curubo | 21/02/25 | 5002637 | Cl79 sur 37g este | Traslado de contador Vanti por proceso constructivo en espacio publico | 22/02/25 CERRADA |
| Usme Centro | 04/04/25 | 5007645 5007612 5007589 | Kr 14 #136C-75 sur | Pago de días pendientes correspondientes al acopio de materiales y maquinaria, durante la emergencia. | 10/04/25 CERRADA |
| Compostela primer sector | 07/05/25 | 5003108 | KR 4 este #82-17 sur | Solicitud de demolición en primer piso de vivienda, por ocupación de espacio público. | 28/07/25 CERRADA |
| Doña Liliana | 29/05/25 | | KR 13B #81B-47 sur | Pago de daño en puerta por golpe con rollizo. | 05/06/25 CERRADA |

**Tabla Indicador Actas de Compromiso**

| Indicador | Formula | Desarrollo del indicador |
|---|---|---|
| Acta de | Total, actas de compromiso ejecutadas =8 | 87.5% |

| | | |
|---|---|---|
| compromiso | Total, actas de compromiso cerradas = 7 | |

**Tabla Actas de Espacio Publico**

| CIV | BARRIO | No DE ACTAS LEVANTADAS |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **Total, predios** | | **N/A** |

### 2.6.3 Registros fílmicos y Fotográficos

**Fotografía (1)**



**Fotografía (2)**



**Fotografía (3)**



**Fotografía (4)**



**Fotografía (5)**



**Fotografía (6)**



**Fotografía (7)**



## 2.7 CONCLUSIONES.

### 2.7.1 Programa de información a la comunidad

- El componente social de interventoría a evidenciado que una comunicación proactiva y transparente antes, durante y después de la obra civil aumenta significativamente la **aceptación del proyecto** por parte de la comunidad. Al entender los beneficios, el alcance y los plazos, los ciudadanos son menos propensos a oponerse o generar conflictos.

### 2.7.2 Programa de divulgación del proyecto

- A través de reuniones informativas y otros canales de comunicación que se llevaron a cabo, nos permitieron identificar **inquietudes, preocupaciones y objeciones** de la comunidad y otras partes interesadas en etapas tempranas del proyecto. Esta retroalimentación valiosa nos facilita la implementación de **medidas correctivas o de mitigación** antes de que los problemas escalen. Además, nos permiten identificar las **oportunidades** inesperadas para el proyecto, como colaboraciones con la comunidad o ajustes que mejoren su impacto. Las actividades de Gestión Social continúan efectuándose de acuerdo a lo requerido en el anexo técnico y la dinámica del contrato COP FDLU 726 de 2024, para el cumplimiento del contrato.

### 2.7.3 Programa de atención al ciudadano

- En los diferentes acompañamientos de la interventoría junto al consorcio, a las actividades sociales en obra, se evidencio La atención proactiva a las preocupaciones ciudadanas que permitieron **identificar y gestionar conflictos potenciales antes de que escalen**. Esto incluye la coordinación para mitigar impactos negativos (ruido, polvo, desvíos, etc.) y la búsqueda de soluciones consensuadas que benefician a todas las partes. Se evidencia que las PQR han sido atendidas de la manera adecuada según lo establecido en el contrato.

### 2.7.4 Programa de sostenibilidad

- El programa de sostenibilidad es crucial para minimizar el impacto ambiental, social y económico de los proyectos de construcción. Lo podemos observar en la mejora de la calidad de vida de las comunidades aledañas a la obra, a través de la generación de **empleo local** y la **capacitación** de mano de obra. lo que contribuye a la **reducción de la desigualdad** y al **fortalecimiento del tejido social**. Además, se observa una mayor **participación ciudadana** en la toma de decisiones, lo que genera un sentido de pertenencia y legitimidad a este proyecto.

### 2.7.5 Programa de socialización del proyecto a empleados de la obra

- La socialización permitió que los empleados entendieran no solo sus tareas individuales, sino también cómo su trabajo se integra en el panorama general del proyecto. Esto generó un mayor sentido de **propósito y pertenencia.**

- **Aumento** la motivación y el compromiso al sentirse informados y parte activa del proyecto. Los trabajadores mostraron un incremento en su motivación y compromiso. La claridad sobre los objetivos y beneficios del programa se tradujo en una **mayor proactividad** y dedicación.

### 2.7.6 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra

- Los acompañamientos sociales fomentaron la **participación activa de la comunidad** en las diferentes fases del proyecto. Esto incluye la socialización de los objetivos de la obra, la escucha de las preocupaciones y expectativas de los residentes, y la incorporación de sus aportes en la medida de lo posible. Este diálogo constante reduce la resistencia, minimiza los conflictos y aumenta la legitimidad del proyecto, lo que se traduce en una mayor probabilidad de éxito y sostenibilidad a largo plazo.

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **FORMATO TESTIGO DOCUMENTAL** | **N° Folio** |

| **DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de la Serie:** ALCALDÍA LOCAL DE USME | | **Código:** 05 | |
| **Nombre de la Subserie:** CONTRATOS | | **Código:** 75 | |
| **Asunto del expediente:** 727 -2024 | | | |
| **Nombre del documento:** INFORME #15 CONTRATO FDLU CIN 727 DE 2024 | | | |
| **Fecha del documento:** **10 DICIEMBRE** DE 2025 | **Número de páginas / Folios:** **211** | | |
| **Autor:** **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS** | | | |

| **UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE Y ARCHIVO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SIGNATURA TOPOGRÁFICA N°. de estante / entrepaño** | | **ÓPTICO / MAGNÉTICO** (CD, DVD / Disquete) | X | **Url. (Documento Electrónico)** |
| **N°. de Caja** | | **ELECTRÓNICO** | | |
| **N°. de Carpeta** | | **EMPASTADO / TEXTO / TOMO** | | |
| **N°. Consecutivo asignado al documento** | | **PLANOS** | | |
| | | **MEDIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES** (Casete, BETA, VHS) | | **Otro.** |
| **Observaciones:** | | | | |

FUENTE: Archivo General de la Nación. Acuerdo 011 del 22 de mayo de 1996, Arts. 1 y 2.

**INSTRUCCIONES:**

- El material documental gráfico que se encuentra en el expediente entre las unidades de conservación debe extraerse dejando en su lugar un "testigo documental" y registrarse en la sección del archivo dispuesto para conservar este tipo de soportes diferentes.
- Entiéndase por material gráfico todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías. códices, prensa, objetos tridimensionales, entre otros.
- El testigo documental debe colocarse en reemplazo y en el lugar que ocupaba el documento gráfico, diligenciando todos los campos.
- El testigo documental se debe foliar en el recuadro colocado en la parte superior derecha del formato.