SPI300 – OF - 29 - 10 – 151

Anzoátegui, 11 de diciembre de 2025

Doctor
**GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO**
Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible

Ingeniero
**CARLOS MARIO MONTAÑO HERNÁNDEZ**
Supervisor Convenio 1087 del 29 de diciembre de 2022
CORTOLIMA

**REF:** Convenio Interadministrativo N.° 1087 del 29 de diciembre de 2022, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI".

**ASUNTO:** Solicitud de suspensión del Convenio Interadministrativo N.° 1087 del 29 de diciembre de 2022.

Cordial saludo,

En mi calidad de Alcalde Municipal de Anzoátegui – Tolima, y en atención a la información remitida por la supervisión de los contratos derivados del convenio, así como a las comunicaciones oficiales del contratista y de la interventoría, me permito solicitar la suspensión temporal del Convenio Interadministrativo N.° 1087 del 29 de diciembre de 2022, por las siguientes razones:

1. Los contratos derivados del convenio —Contrato de Obra No. 125 de 2023 y Contrato de Interventoría No. 151 de 2023— se encuentran suspendidos desde el 7 de noviembre de 2025, conforme a la solicitud presentada por el contratista y al aval emitido por la interventoría externa.

2. El contratista sustentó su solicitud en las afectaciones ocasionadas por el Fenómeno de La Niña, las cuales han generado lluvias intensas, derrumbes y cierres continuos en la vía de acceso al Centro Poblado Palomar, impidiendo el transporte de materiales y el desarrollo normal de las actividades de obra.

3. La interventoría, mediante comunicación del 5 de noviembre de 2025, verificó estas condiciones, constató las limitaciones técnicas y climáticas y emitió concepto favorable recomendando la suspensión temporal mientras se superan las circunstancias descritas.

La suspensión del Convenio Interadministrativo 1087 se fundamenta en que los contratos de obra e interventoría —que permiten su ejecución— se encuentran suspendidos, lo que impide el normal avance del proyecto. En consecuencia, y dado que el convenio no puede desarrollarse sin la operatividad de sus contratos derivados, resulta necesaria su suspensión temporal hasta superar las condiciones climáticas y técnicas que afectan directamente el proyecto.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la respuesta

correspondiente.

Cordialmente,

**FERNEY PAVÓN BELTRÁN**
Alcalde Municipal
Municipio de Anzoátegui – Tolima
planeacion@anzoategui-tolima.gov.co

**CONSORCIO KAPITAL AZ**
**NIT 901.710.061-4**

**OKAZ-048**

**Ibagué, 05 de noviembre de 2025**

**SEÑORES:**
ALCALDIA DE ANZOTEGUI-TOLIMA
**ING. EINAR ARENAS ALVAREZ**
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
**SUPERVISOR CONTRATO No. 151 DE 09 DE MAYO DE 2023**
CIUDAD

**REF.:** "SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI – TOLIMA". SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI – TOLIMA. CONTRATO DE OBRA No. 125 DEL 29 DE ABRIL DE 2023".

**ASUNTO:** AVAL SOLICITUD CONTRATISTA SUSPENSION.

Ingeniero Einar:

Según solicitud de parte del contratista de obra, en la cual manifiesta protocolizar una suspensión de actividades del contrato de la referencia, y luego de analizar los motivos expuestos, nos permitimos manifestarle, nuestras consideraciones al respecto:

1) Respecto a la temporada invernal actual (**Semestre "B" de 2025**) , de la cual se ha hecho especial énfasis por la autoridades correspondientes , de caracterizarse como **FENÓMENO DE LA NIÑA**; a parte de la evidencia tangible e innegable de la presencia actual y constante de lluvias en el lugar de ejecución de la obra , se procede a verificar los reportes de las autoridades estatales encargadas de los temas meteorológicos (**IDEAM**) en el país , validándose oficialmente , que en el territorio nacional , según "***INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COLOMBIA***" (Ver anexo informe), de fecha de publicación **14** de **octubre de 2025**, donde claramente se indica que: "*En cuanto a la precipitación, el modelo probabilístico del IDEAM prevé que, para* ***noviembre de 2025, las lluvias estarían por encima de lo normal en la mayor parte de las regiones*** *Caribe,* ***Andina,*** *Pacífica e incluso hacia el centro oeste de la Orinoquía. El modelo determinístico estima* ***incrementos entre el 10 % y el 30 % en estas zonas .*** Lo anterior ha provocado que, la llegada de suministro de material e insumos de construcción a la obra como: cemento, agregados para concretos, base, piedras para conformar gaviones y concretos ciclópeos , acero, entre otros; se ralentice y dificulte por el estado de vía en el sector no pavimentado (10km) , por lo tanto los ritmos y avances programados

Diagonal 83 No. 10 -95 Torre 5 Apto 204 – Cel 316 740 0 872
e – mail kapitalcolombia21@gmail.com – dau77@outlook.com
Ibague – Tolima

y esperados en a la ejecución del proyecto, se ven afectados de manera considerable. (ver registro fotográfico).

Noviembre

**San Andrés y Providencia**: Se prevén precipitaciones entre un 10 % y un 20 % por encima de los promedios históricos.
**Región Caribe**: Se esperan volúmenes de lluvia entre un 10 % y un 30 % por encima de los valores históricos en gran parte de la región, excepto hacia el Golfo de Urabá, donde se esperan valores dentro de los registros históricos.
**Región Andina**: Para este mes, se proyectan incrementos de precipitación entre un 10 % y un 30 % respecto a la climatología de referencia 1991–2020.
**Región Pacífica**: Se estiman registros de precipitación superiores al 20 % con respecto a los promedios históricos en el centro de Valle del Cauca; para el resto de la región se esperan valores dentro de la climatología de referencia.
**Orinoquía**: Se anticipan aumentos de precipitación entre un 10 % y un 20 % en el piedemonte llanero, así como en el occidente y oriente del Meta, sectores de Casanare y centro-oriente de Vichada. Para el resto de la región, se estiman precipitaciones dentro de los promedios climatológicas para la época del año.
**Amazonía**: Se esperan aumentos de precipitación entre un 10 % y un 30 % en el piedemonte amazónico, Putumayo y oeste y centro de Caquetá. En el resto del territorio, se proyectan déficits de lluvia entre un 10 % y un 20 %.

**IMAGEN TOMADA DE INFORME DE PREDICCION CLIMATICA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO *EN COLOMBIA*" (VER ANEXO INFORME), DE FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2025.**



# Alerta roja en varios municipios del Tolima por incidencias de las lluvias

Nacional

Like 0 Post

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima adelanta seguimiento y monitoreo a los 47 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo del departamento, ante el incremento de las precipitaciones en diferentes zonas del territorio.

De acuerdo con la directora de Gestión del Riesgo, Andrea Mayorquín, cerca del 30 % de los municipios reportaron lluvias en la mañana de hoy. "Entre estos está Ibagué, Cajamarca, Anzoátegui, Alpujarra, Rovira, Valle de San Juan, Venadillo, Santa Isabel, Murillo y el municipio de El Líbano", indicó.

Mayorquín también señaló que, según los boletines del IDEAM, 17 municipios se encuentran en alerta naranja por amenazas hidrológicas, mientras que 23 presentan alerta naranja por deslizamientos. Además, precisó que Cajamarca y El Líbano permanecen en alerta roja por esta misma causa.

La directora resaltó que desde la entidad se mantiene comunicación permanente con los alcaldes y coordinadores municipales para atender los llamados y articular las ayudas necesarias durante esta segunda temporada de más lluvias.

Finalmente, recordó que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo cuenta con un Centro de Monitoreo disponible las 24 horas del día, al número 313 293 4649, donde se reciben los reportes y solicitudes de los municipios.

Deja tu comentario

**IMAGEN PORTAL DIGITAL DE NOTICIAS REGIONAL, EL CUAL DEDICA UNA DE SUS NOTAS, A LAS ALERTAS POR EL INVIERNO EN VARIOS MUNCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.**

https://www.alaluzpublica.com/alerta-roja-en-varios-municipios-del-tolima-por-incidencias-de-las-lluvias/



ESTADO ACTUAL VIA DE INGRESO A LA CENTORO POBALDO DE PALOMAR, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI-TOLIMA.

2) Sumado a lo anterior, se está a la espera de la entrega y socialización de los diseños del aliviadero de entrada a las dos PTAR, para su materialización en obra, situación que hemos puesto en conocimiento de las partes de tiempo atrás en comunicados No. **CKAZ-37** con asunto "**RECOMENDACIÓN PROYECCION ALIVIADERO PTAR**", No. **CKAZ-42** con asunto "**DEFINICION RECOMENDACIÓN PROYECCION ALIVIADERO PTAR**" y No. **KAZ-47** con asunto "**RESPUESTA COUMUNICADO SPI300-OF-2910-114**" ; por lo anterior y según el nivel de avance del contrato a la fecha, es determinante