ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	29/05/2025	**ACTA No.**	**6**
HORA DE INICIO:	8:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**11:00:00 a. m.**
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Componente Administrativo

- Se confirma por parte de la supervisión la gestión de pago del anticipo del contarto de Interventoria y el contrato de obra.
- Se informa a la supervisión que tanto el contratista de obra como interventoria ya cuenta con oficina en el municipio.
- Se informa a la supervisión que se radico la programación de obra a la entidad bajo el radicado ICCU-E-2025-0005800 de fecha del 21 de mayo de 2025.

2. Componente Técnico

2,1 Muro de Contención: Se confirma visita técnica para el dia 29/05/25 por parte del ICCU para verificar en conjunto los sitios de posible intervención propuestos por el contratista de obra para la construcción del muro de contención; la interventoria manifiesta a la supervisión que no hay un diseño establecido para la construcción de los muros, ya que la información entregada por la entidad corresponde a una serie de planos, mas sin embargo se informa a la entidad que se notifico al contratista sobre las obligaciones contractuales.

2,2 Pavimentos: Se socializan las tres alternativas de diseño de pavimentos a la supervisión, con el fin de indicar que se requiere analizar los costos de las propuestas ya que los presupuestos de las propuesta se aumentaron, debido a que los anchos de la via no es de 5,8 mts como esta contemplando en los documentos contractuales, si no por el contrario el ancho de via vereficado en campo esta en promedio en 6,11 mts; motivo por el cual se recomineda ajustar el presupuesto e incluir actividades no previstas, para lo cual la interventoria envio el comunicado CI-062-2025 al contratista de obra, con el fin de que el contratista ajuste el APU no previsto.

Por parte de la entidad se solicita proyectar propuesta a fin de evaluar la posibilidad de realizar un modificatorio al conto, de acuerdo con las propuestas de diseños de pavimentos socializadas; para que este este antes de iniciar las obras con el fin de no tener inonvenientes e incurrir en hechos cumplidos.

2,3 Separador acceso: La entidad indica que el separador de acceso a la vía Nocaima debe ser demolida, debido a que se requiere para integrar con otro proyecto que adelanta la Gobernación, por lo cual se debe socializar con la administración municipal, la JAC y la veeduria y realizar acta de dicha socialización.

3. Contrato de Obra

3.1 Socialización de inicio de obra: Se indica por parte de la entidad que se debe repetir la socialización del inicio del proyecto para socializar el proyecto por parte del contratista de obra, con el fin que la comunidad conozca el proyecto en cada uno de los componentes que la componen (social, ambiental, SST, técnica), teniendo en cuenta que el gestor del contrato es la Gobernación de Cundinamarca y el ICCU, por lo cual la entidad propone realizar la reunión el dia 9 de Junio de 2025.

CONCLUSIONES

Se emitira concepto sobre las alternativas de diseño de pavimento, solitando al contratista elevar una modificación contractual de acuerdo a la alternativa de diseño de pavimento informado a la entidad que el alcance del proyecto se puede reducir, por lo cual posiblemente se requiera adicionar mas recursos para mantener el alcance contractual de 2,81 km

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Plano de ubicación de los muros propuestos por el contratist de obra	**29/05/2025**
Reiterar nuevamente la entrega del inventario vial al contratista de obra	**29/05/2025**
solicitar al contratista de obra la entregar de los planes PAGA, PMT	**4/06/2025**

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
Maria del Pilar Suárez Monzón	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
Abel Soler Cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Martha Liliana Bernal	apoyoiccu234@gmail.com	