ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**		**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN		**FECHA**	**23/02/2025**
FECHA DE REUNIÓN :	5/06/2025	**ACTA No.**	8	
HORA DE INICIO:	8:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	9:00AM	
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL			
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento integral al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los compromisos comité anterior.
a. Remisión del comunicado para el trámite de pago del anticipo de obra e interventoría por parte de la entidad (21/05/2025) Cumplido
b. Revisar por parte de la entidad si aplica el impuesto al timbre para los contratos. (21/05/2025) Cumplido
c. Radicar aprobación de la programación de obra por la plataforma Colibrí a la entidad. (21/05/2025) Cumplido
d. Presentación de la propuesta de intervención para presentar a la entidad, por parte del contratista de obra. (05/06/2025) Hoy se realizará 10:00 am
e. Enviar a la entidad ubicación a través de un plano de los muros de contención proyectados para intervención. (21/05/2025) Cumplido
f. Envió del levantamiento topográfico y diseño hidráulico por parte del contratista de obra. (21/05/2025) Cumplido topografía- No cumplido diseño hidráulico
g. Envió del diseño geométrico e inventario vial por parte del contratista de obra. (22/05/2025) No cumplido

2. Tema Administrativo.
- Se define fecha de comité de seguimiento para los días miércoles cada 15 días 8:00am, proxima reunión 18/06/2025
- Se define entrega de Informes Mensuales, los 5 primeros días de cada mes.
- La Entidad solicita el envío de Informe Gerencial cada 15 días.

3. Componente técnico:
a. Programación de obra: Se encuentra aprobada bajo el comunicado CI26-058-25 del 21/05/2025 y remitida a la entidad bajo el comunicado CI26-059-25, con radicado ICCU-E-2025-0005800 del 21/05/2025.
b. Ajuste a estudios y diseños (Pavimentos): Se remitió por parte del contratista de obra la atención de observaciones, bajo el comunicado GOG3-034-2025, bajo el comunicado, CI26-062-25_Rta. Comunicado COG3-034-2025_ Diseño de pavimentos Alt 03, el contratista de obra da respuesta bajo el comunicado COG3-049-2025 de fecha 28 de mayo del año 2025; En este último comunicado el contratista de obra presenta la propuesta económica de las tres alternativas, incluyendo unas memorias de cálculo generales que funcionan para identificar matemáticamente los costos de cada alternativa, las cuales son:

Alternativa 01: 8.625.913.190
Alternativa 02: 7.366.842.807
Alternativa 03: 7.367.965.922

Es de anotar que, el costo de las alternativas subió, con respecto al presupuesto y esto obedece, al ancho promedio de la vía verificada topográficamente, el cual es de 6.1 mts y no 5.8 como estaba presupuestado desde la licitación, sin embargo se le solicito al contratista que presentara un presupuesto ajustando al presupuesto contractual, presentando las diferencias ante la exposición de la alternativa seleccionada a las directivas del ICCU.

Por otro lado, una vez consultado con los especialista en pavimentos, tanto del contrato de obra como de la interventoría en reunión del 03 de junio del año 2025, se preciso que si es posible dejar la cota rasante a la actual, sin embargo esto se Debra analizar ya desde la parte económica la cual no está bajo alcance de ello, de lo anterior desde la dirección de la interventoría se considera oportuno en estas instancias señalar la importancia de no modificar la cota de la rasante actual, esto para garantizar que la vía mantendrá la cotas actuales, también que no se presente alguna modificación que puede llegar a generar una posible afectación o reclamo de la comunicada o desde la administración local, razón por la cual se le solicito al contratista de obra incluir en los presupuestos la excavación adicional y el retiro de esta (apro 10 cm).

Finalmente se precisa que, esta interventoría recomendaría la alternativa con base estabilizada, siempre y cuando se garanticen unos rendimientos en la ejecución más óptimos y que estos se vena reflejados en la reducción de tiempo de ejecución en la programación de obra y finalización de las obras esto, teniendo en cuenta que la diferencia de valor esta alrededor de algo más de un millón y este valor no sería relevante si se ejecuta el contrato en un tiempo menor.

La Propuesta es que después de la socialización de las alternativas ante la entidad, el contratista de obra solicite la solicitud de modificación contractual incluyendo el item no previsto de la base estabilizada con emulsión y cemento, según lo socialización ante las directivas del ICCU; Esto mismo se trato hablo el pasado 30 de mayo en el recorrido de obra.

c. Ajuste a estudios y diseños (Muros de contención): De acuerdo a la visita e inspección visual realizada en los sitios propuestos por el contratista de obra para el diseño y construcción de muros de contensión, se evidencia que existe la necesidad en todos los puntos, pero que para la obra actual solo se prioriza el diseño y construcción del Muro No. 3, esto debido a la limitación presupuestal del proyecto.

El día 03/06/2025 la Entidad remite el diseño modelo de muro propuesto para el proyecto de Nocaima, el cual debe ser revisado por el contratista de obra. Si para el contratista de obra este diseño es técnicamente viable para el proyecto, deberá remitirlo a la Interventoría para su revisión y aprobación.








d. Ajuste a estudios y diseños (Topografía, diseño geométrico, hidráulico, transito), Inventario Vial: En espera remisión de estudios y diseños completos por parte del contratista de obra.

e. PMT: CI26-85-25_Respuesta comunicación COG3-052-2025 Remisión Plan de Manejo de Tránsito PMT.

4. Componente Ambiental y Social:
- Plan de Manejo RCD se envío al contratista para subsanar observaciones el día 05/06/2025
- PAGA: Se remite al contratista para que se incluyan las observaciones sociales Plan de Inversión Social para entrega el día 05/06/2025. Radicación de Interventoría a la Entidad el día 06/06/2025.
- Programar recorrido para revisión de puntos de acopio.
- El contratista realiza la gestión de petición de ubicación de escombros en lugares cercanos permitidos por la CAR , en espera de respuesta.

5. Componente SST:
- El día 30/05/2025 se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría para resolver dudas en la atención de observaciones al Sistema de Gestión SST.
- En espera de respuesta del contratista sobre el requerimiento de las observaciones al personal mínimo, será enviada por el contratista el día 06/06/2025
- Se solicita el envío de soportes de vinculación del personal, será enviada por el contratista el día 06/06/2025
- Se solicito el envío de los soportes solicitados de la Maquinaría Mínima requerida, será envía el día 05/06/2025
- Se solicito el envío del Sistema de Gestión SST, será enviado el día 07/06/2025

CONCLUSIONES	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Sunsanación de Plan de Manejo RDC por parte del contratista	5/06/2025
Inclusión de Plan de Inversión Social en el PAGA por parte del contratista	5/06/2025
Radicación del PAGA por parte de Interventoría	6/06/2025
Ajuste observaciones del Personal Mínimo requerido y soportes de vinculación por parte del contratista	6/06/2025
Envío de los soportes de Maquinaría Mínima requerida por parte del contratista	5/06/2025
Remisión del Sistema de Gestión SST por parte del contratista	7/06/2025

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
Maria del pilar suarez	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
José Ignacio Quintero Corzo	gbnocaima@gmail.com	
Abel soler cardenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Raúl Camilo Quintero Blanco	gbnocaima@gmail.com	
Walter Camilo Quintero	residenteinfra26@gmail.com	
An Milena Rodriguez	ambiental.interventoria03@gmail.com	
Laura Murillo	interventoriaiccusst.contrato26@gmail.com	
Miguel A. Nova J.	gbnocaima@gmail.com	
Hugo Fernando Marroquín Escobar	hugomarroquin@gmail.com	
Juanita Ospina	gbnocaima@gmail.com	
Martha Liliana Bernal	apoyoiccu234@gmail.com	