	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	14/08/2025	**ACTA No.**	**14**
HORA DE INICIO:	10:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los compromisos del Cómite del 01/08/2025.

a. Actas de vecindad pendientes por parte del contratista de obra. (04/08/2025). **Cumplido.**

b. Envió de documentos de la maquinaria por parte del contratista de obra, según lo solicitado por interventoría. (01/08/2025). **No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente cómite.**

c. Entrega atención de observaciones PAGA. (01/08/2025). **No Cumplido.**

d. Entrega del plan RCD. (01/08/2025). **No Cumplido.**

e. Implementación del segundo frente de trabajo por parte del contratista de obra. (01/08/2025). **No Cumplido.**

f. Entrega del plan de contingencia. (01/08/2025). **No Cumplido.**

g. Entrega de informe apropiación o no (estructuras). (01/08/2025). **No Cumplido.**

h. Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños. (05/08/2025). **No Cumplido.**

i. Entrega de subsanaciones del plan de calidad. (01/08/2025). **No Cumplido.**

j. Entrega del informe mensual de obra No. 1,2 y 3 componente técnico. **Cumplido.**

k. Entrega informe No. 2 y 3 del componente SST y atención a las observaciones del Informe No, 1. **No Cumplido.**

l. Informe No. 3 componente ambiental y atención de las observaciones expresadas mediante comunicado CI26-167-25. **No Cumplido.**

m. Documentación pendiente para el trámite de aprovechamiento forestal ante la autoridad competente. **No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente cómite.**

2.Componente Administrativo.

a. Anticipos: Ya se encuentran entregados y desembolsados por la entidad..

La interventoria vuelve a informar que, para el tema de los anticipos se debe hacer uso de los formatos para la operación. Debido a que, se deben organizar cada uno de los documentos y soportes para configurar los pagos como orden de operación. Asi mismo, la interventoria solicita a la supervisión por parte de la entidad se comience a revisar el informe del buen manejo del anticipo, los extractos y rendimientos que se deben consignar a la entidad.

b. Acta parcial 01 de Interventoría : Se trato y reviso preliminarmente el día martes 12 de agosto de 2025 con el Ing Jairo Nova, pendiente por tramitar la cuenta y terminar de reunir los documentos soporte para la radicación formal de la misma.

c. Informe mensual Interventoría: A la espera de la aprobación por parte de la entidad. Dentro de lo cual, a la fecha se destaca lo siguiente:

Aprobado el informe No. 1 y 2 por parte del especialista ambiental de la entidad.
Se encuentra ajustando el informe del componente social con el fin de aprobación del mismo, se enviarán los informes No. 1,2 y 3 en el transcurso del día.

Pendiente aprobación del informe No.1 y 2, por parte del SST de la profesional Maria José Corredor, debido a que se le enviaron la atención a las observaciones, se esta a la espera de la aprobación de este componente.
El Ing Jairo Nova informa que se encuentra en revisión el informe mensual de interventoría No. 1 y una vez se encuentre aprobado cada uno de sus componentes, se dará la aprobación final técnica.

d. Informe mensual Obra: Pendiente atención de observaciones del informe No. 3.

e. Informe Semanales: Se tiene remitido a la entidad hasta el No. 15, pendiente remitir el de la semana que esta terminando.

f. Informe de presunto incumplimiento: Se tiene prevista la citación virtual para el dia 20 de agosto de 2025.

La interventoria da la recomendación al contratista de obra de entregar la mayor cantidad de documentación posible.

3.Componente técnico:

a. Programación de obra:

- A corte del informe semanal No. 15, Se tiene un programado acumulado de 7,79%, equivalente a $ 534.601.590 y un ejecutado acumulado de 7,31%, equivalente a $ 501'.680,440 dejando una variación negativa de 0,48% equivalente a $ 32'921.150.

b. Ajuste a estudios y diseños:

A corte del presente comité, sin la entrega completa por parte del contratista de obra el consorcio ICCU G3, evidenciando la no entrega de lo requerido contractualmente, esto a pesar de las múltiples solicitudes de la interventoría, situación que está generando demoras imputable al contratista de obra.

La interventoria menciona que las actividades en obra han avanzado satisfactoriamente, para lo cual hace un balcance de las actividades ejecutadas a la fecha, las cuales son:
- BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO. Cant: 782m³
- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM. Cant: 24 und

La interventoria recomienda ir generando y estructurando las memorias de cálculo y los documentos requeridos, con el fin de poder tramitar un acta parcial de pago.

c. Calidad - Ensayos de laboratorio:

El contratista remitió las certificaciones de calidad del laboratorio que se usara.

El contratista remitió Diseño de la mezcla asfáltica MDC-19 y el diseño de concreto de 3000 psi.

Sin embargo a corte del presente informe el contratista no ha presentado resultados de los ensayos de laboratorio y controles de calidad, esto a pesar de las solicitudes por escrito tanto en bitácora, como en oficio y verbalmente. El llamado al contratista de obra es enviar la documentación e información que posee.

Por otra parte, la interventoría informa que de la misma manera se le ha solicitado al contratista de obra el trámite de la bitácora de obra, da recomendaciones sobre la aplicación del PMT y expresa que se requiere que el contratista de obra grantice el suministro de los materiales, insumos, equipos, herramientas y maquinaria para llevar a cabo de forma adecuada la ejecución de cada uno de los items establecidos contractualmente.

c. PMT:

•Se encuentra aprobado e implementado en el desarrollo de las obras ejecutadas.

4. Componente Social

a. Actas de vecindad: 49 actas de vecindad se encuentran aprobadas por la interventoría, y sin observaciones.

b. Punto de atención a la comunidad: El Punto de Atención al Ciudadano permanece activo según horario de atención presencial y con los canales virtual y telefónico de manera permanente.

c. PAGA: Se encuentra aprobado en versión 3.

d. PQRS: el proyecto tiene un total de 5 PQRSD de las cuales 4 se encuentran cerradas y 1 abierta, aunque el día de hoy se emitirá el concepto con el fin de dar respuesta y continuar el trámite.

e. Comité de participación: Se encuentra conformado y se plantea realizar el taller de cultura vial con los estudiantes del colegio de Nocaima el día 25 de agosto.

La interventoría solicitó al contratista la presentación de la metodología de los talleres de cultura vial asociados y ofertados en el documento PAGA. El contratista de obra presentó subsanado luego de unas observaciones la metodología donde se expresa que se realizarán los talleres en el mes de agosto y en el mes de octubre.

Subprograma de cultura vial y participación comunitaria: se desarrolló el primer encuentro que contó con la participación del contratista de obra, la interventoría, la personera municipal, dos ciudadanos de la veeduría, uno de los cuales no pudo asistir debido a que presento la debida excusa médica.

La interventpría solicitó al contratista la presentación de la metodología de los talleres de cultura vial asociados y ofertados en el documento PAGA. El contratista de obra presentó subsanado luego de unas observaciones la metodología donde se expresa que se realizarán los talleres en el mes de agosto y en el mes de octubre.

Subprograma de mano de obra contratada: El contratista desarrollo la inscripción de las vacantes relacionadas con la mano de obra no caificada ante la agencia de empleo municipal y presento el soporte requerido. A la fecha no se han recibido hojas de vida, sin embargo se hace claridad que el contrato cuenta con el personal que se ha requerido relacionado con ayudantes y auxuliares de tráfico, y 6 personas del municipio de Nocaima vinculadas.

Informes mensuales: Los informes 1,2 y 3 se encuentran aprobados de parte del componente social.

El contratista atendio las observaciones y la interventoria los remitirá con el fin de tener estos informes al dia.

5. Componente Ambiental

a. PAGA: Solicitud de entrega de subsanaciones: La interventoría informa y reitera que, a la fecha sigue pendiente la subsanación y atención de las observaciones realizadas por el profesional del ICCU (Ing. Andres Tolosa) al proyecto (PAGA) y (Oficio CI26-157-25), debido que a la fecha no se han atendido. Consecuencia de esto, se radico el tercer apremio por la no entrega del documento ajustado. El contratista de obra requiere y considera oportuno reunirse con la interventoría para la atención y revisión de estas observaciones.

Es necesario que atiendan estas observaciones inmediatamente con el fin no de caer en un informe de presunto incumplimiento.

b. Informe Mensual: Pendiente la entrega del Informe No. 3.

Se informa que la hoja de vida de la profesional ambiental cumple y la interventoría da aprobación a la misma.

Se informa el apremio por la no entrega del informe No. 3.

c. Plan RCD: Continua pendiente el sitio de disposición final RCD, sin embargo se informa que gran parte del material se va a utilizar dentro de las actividades que se estan ejecutando.

d. Proveedores de Materiales: Continuan pendiente Documentos como licencia ambiental, registro minero, ETC. Para lo cual el contratista de obra informa que la semana entrante allegará el listado de documentos con los proveedores. La interventoria infoma que se tiene pendiente atender la solicitud de entrega de protocolos de calidad de los materiales que se han utilizado en el proyecto, con el fin de no generar otro presunto incumplimiento al respecto.

e. Cobertura vegetal: Se informa que el municipio ya remitió la solicitud de aprovechamiento forestal para la tala de los árboles.

Se encuentra pendiente el acta de comité de gestión de riesgo y el radicado de la solicitud realizada por el municipio.
El contratista de obra informa que entregara los documentos pendientes el día martes con el fin de hacer la revisión de los mismos con la profesional ambiental de la interventoría.
La interventoría solicita mantener trazabilidad de todas las solicitudes realizadas, debido a que se tiene la obligación especifica de gestionar y realizar todos los tramites.

6. Componente SST.

a.SG SST: El contratista de obra cuenta con el producto aprobado por esta interventoría, el cual se está realizando el seguimiento a cada uno de las actividades ofertados en obra y presentados en los informes. Este producto esta Aprobado con carta CI26-152-25 de 02 de julio de 2025. Sin novedades a la fecha.

b.Personal: La interventoría informa que el contratista de obra allegó la hoja de vida para los cargos:

- Profesional Ambiental
- Profesional SST (Aura Paola Vega)

Se informa desde este componente que, ya enviaron la hoja de vida de la profesional SST, sin embargo, a la fecha están pendientes los soportes de vinculación de esta persona.

c.Maquinaria: A la fecha continua pendiente la entrega por parte del contratista de obra de los documentos de la maquinaria y la maquinaria mínima requerida, este requerimiento ha sido atendido parcialmente.

d.Informes:

1. Informe 1. Continua pendiente la atención a las observaciones por parte del contratista de obra, debido a que no hay profesional SST por parte del contratista de obra vinculado para su atención.
2. Informe 2. El contratista de obra no ha realizado la entrega.
3. Informe 3. El contratista de obra no ha realizado la entrega.

e. Pendientes:

- La interventoría manifiesta que a la fecha no se ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso del presente periodo, más sin embargo la profesional SISO de la interventoría se hace la aclaración que en caso de presentarse un accidente laboral, incidente o siniestro es responsabilidad del contratista de obra, debido a que no hay profesional SST actualmente.

- Se encuentra en elaboración el informe No. 3.

- Se va remitir el SG.SST el día martes 19-agosto-25

- Se presenta la profesional Aura Paola Vega de parte del contratista de Obra

- La profesional SST de la interventoria solicita que esten completos los pagos de seguridad social para los informes No. 1 y 2.

- El dia miércoles 20 de agosto de 2025 a las 2:00 pm se reunirán ambas profesionales (obra e interventoría) con el fin de revisar cada uno de los documentos e informes para hacer entrega de estos a la entidad.

CONCLUSIONES

La entidad informa que el contratista debe entregar cada uno de los documentos solicitados. Así como estar acorde a la programación de obra.








Puesto que, no basta solo con la ejecución de obra sino de igual manera debe estar completa y al día la parte administrativa, debido que es el insumo fundamental para las actas parciales de obra, y cumplir con cada una de las solicitudes y apremios realizadas por la interventoría y la entidad. Del mismo modo, se está a la atención de cualquier situación que se requiera.

La interventoría recalca el compromiso que se debe tener por parte del contratista de Obra, para la correcta ejecución y buen termino del presente proyecto.Asi mismo,se enfatiza por parte del director de interventoria, que el equipo de trabajo y/o profesionales de la interventoria siempre cuentan con la disposición o se pueden concertar espacios para realizar mesas de trabajo con el ánimo de superar los atrasos y vacios documentales presentados de parte del Contratista de Obra.

El Ing Jairo Nova informa de parte de la entidad que, el contratista debe atender todos y cada uno de los requerimientos emitidos por parte de la interventoria y la entidad.

La entidad radico el presunto incumplimiento por la no entrega de la documentación solicitada a lo largo de todos los comités, donde el dia 13 de agosto llego via correo electronico la notificacion a la audiencia del posible incumplimiento al contrato de obra ICCU 276 DE 2025, citada para el dia 20 de agosto del año 2025 a las 12:00, con el fin de que el contratista rinda descargo y haga la solicitud probatoria que el contratista considere pertienente en el ejercicio de su derecho a la defensa.

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega atención de observaciones al PAGA.	Inmediata
Entrega del plan RCD.	Inmediata
Implementación del segundo frente de trabajo por parte del contratista de obra.	Inmediata
Entrega del plan de contingencia.	Inmediata
Entrega de informe apropiación o no (estructuras).	Inmediata
Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños.	Inmediata
Entrega de subsanaciones del plan de calidad.	Inmediata
Informe No. 2 y 3 del componente SST y atención a las observaciones del informe No. 1	Inmediata
Informe No. 3 componente ambiental y atención de las observaciones expresadas mediante comunicado CI26-167-25	Inmediata
Entrega resultados ensayos de laboratorio y control de calidad	Inmediata

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
Jairo Antonio Nova Rodriguez	jairo.nova@cundinamarca.gov.co	
Abel Soler Cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Laura Liliana Murillo Perdomo	interventoriaiccusst.contrato26@gmail.com	
José Ignacio Quintero Corzo	qbnocaima@gmail.com	
Miguel Ángel Nova Sarmiento	qbnocaima@gmail.com	
Paola Rueda	qbnocaima@gmail.com	
Aura Paola Vega	qbnocaima@gmail.com	
Hugo Fernando Marroquín Escobar	marroquinhf@gmail.com	
Juanita Ospina Arismendy	qbnocaima@gmail.com	
Camilo Castellanos Garcia	apoyoiccu234@gmail.com	