SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO: No 890-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
Periodo:	Del 1 al 28 de Abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 3661 de fecha 23 de noviembre de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El corredor vial intervenido se encuentra ubicado en el Municipio de Tuchin, ubicado en la parte norte del departamento de Córdoba hasta el límite al Norte con el Departamento de Sucre (Municipio de Sincelejo y San Antonio de Palmito). La obra ejecutada comprende dos tramos viales:

* El primero corresponde al corredor comprendido entre el casco urbano del municipio de Tuchín (Córdoba) cuyo PR0+000 se ubica en el sitio conocido como cuatro (4) caminos con coordenadas 9°11'23" (latitud) y 75°32'49" (longitud). El punto final que es el PR9+700 se encuentra en lugar denominado como La “Y” de las cruces, en los límites con el área rural del Municipio de San Antonio de Palmito (Sucre), con coordenadas 9°15'16" (latitud) y 75°32'49" (longitud).

* El segundo tramo corresponde al corredor comprendido entre el PR7+120 del tramo inicial conocido como La “Y” del Chuzo con coordenadas 9°14'17" (latitud) y 75°31'58" (longitud). El punto final se encuentra dos kilómetros después en dirección al corregimiento de Pueblo Nuevo del Municipio de Tuchín, es decir, en el PR9A+120 con coordenadas 9°15'19" (latitud) y 75°31'59" (longitud).

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Obras para construir: Tramo Principal: 9,7 Km de pavimento asfaltico, 21 obras hidráulicas entre alcantarillas, box culvert y puente. **Tramo Adicional:** 2,0 km de pavimento asfaltico y 4 obras hidráulicas tipo box culvert.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 890-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-150-2021			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	NIT:	901540248-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROCOM INGENIERÍA SAS: 10%, - INGEVOLCO SAS: 45%, - DBD INGENIERÍA SAS: 5%, - LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ: 40%			
OBJETO:	*"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".*			
FECHA DE INICIO:	2/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio – Formato del Municipio de Tuchin	
VALOR INICIAL:	$ 26.219.479.111			
VALOR ADICIONES:	$ 10.000.000,00			
ADICIÓN 1:	$ 10.000.000,00			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 36.219.479.111			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14.487.791.644			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 13.038.011.802			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.449.779.842			
PLAZO INICIAL:	10 meses. (Hasta 01 de octubre de 2022)			
TOTAL PRÓRROGAS:	10			
PRÓRROGA 1:	2 meses y 29 días (Hasta 31 de diciembre de 2022)			
PRÓRROGA 2:	8 meses y 15 días (Hasta 15 de septiembre de 2023)			
PRÓRROGA 3:	3 meses y 15 días (Hasta 31 de diciembre de 2023)			
PRÓRROGA 4:	2 meses y 15 días (Hasta el 15 de marzo de 2024)			
PRÓRROGA 5:	Hasta 15 de julio de 2024			
PRÓRROGA 6:	1 mes y 25 días (Hasta 10 de septiembre de 2024)			
PRÓRROGA 7:	2 meses y 20 días (Hasta 30 de noviembre de 2024)			
PRÓRROGA 8:	1 mes (Hasta 31 de diciembre de 2024)			
PRÓRROGA 9:	3 meses (Hasta 31 de marzo de 2025)			
PRÓRROGA 10:	1 mes (Hasta 30 de abril de 2025)			
SUSPENSIÓN 1	12/03/2024 – 11/04/2024			
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1	12/04/2024 – 5/05/2024			
SUSPENSIÓN 2	29/04/2025 – 12/06/2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14/06/2025			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210807	500.1 COF.: 500.1 COF. NAL	Vías terciarias mejorada	$ 10.487.791.644,00	$ 6.863.342.038,00	$ 3.624.449.606
20210856	AD 20	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA HASTA EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000	$ 0,00
20220023	20220061 2,3,2, 0202005	Vías terciarias mejorada	$ 11.731.687.467,00	$ 11.731.687.467,00	$ 0,00
20221081	500.1 Cofinanciación Nacional	Vías Terciarias Mejorada	$ 10.000.000.000	$ 10.000.000.000	$ 0,00
TOTAL			$ 36.219.479.111,00	$ 34.044.809.344,86	$ 3.624.449.606

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 41 de fecha 5/05/2025, para el periodo de Abril de 2025 el contratista de obra, consorcio provias córdoba, siguió realizando adelantos en la construccion de la obra.

A la fecha se tiene un porcentaje de ejecución total de obra del 98,50%, respecto a un programado acumulado del 100,00% lo que representa un atraso del 1,50%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 36.219.479.111,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 36.219.479.111,00	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 35.675.279.505,28	98,5 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 653.451.508,28	1,80 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 35.675.279.505,28	98,5 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	**$14.487.791.644**
Amortizado	$13.038.011.802
Saldo	**$1.449.779.8420**

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 98,5%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/04/2025	2	N/A	29/04/2025 – 12/06/2025	13/06/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100185732 Anexo 12	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 3.621.947.912,00	NB-100185732	10-09-2024	29-03-2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14.487.791.645,00	NB-100185732	10-09-2024	29-03-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 7.243.895.822,20	NB-100185732	10-09-2024	29-11-2027
Estabilidad de la Obra	$10.865.843.733,30	NB-100185732	29-11-2024	29-11-2029
Calidad del servicio	$ 52.956.225,00	NB-100185732	29-11-2024	29-11-2029

Póliza de responsabilidad civil

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No NB-100040257, Anexo 10.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Laborares y Operaciones	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Patronal	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Contratista y subcontratista	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024
Vehículo propios y no propios	$1.810.973.955	No NB-100040257, Anexo 5.	12/11/2021	29/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
	24/04/2025	Solicitud de suspensión No. 2 al contrato de obra LP 150-2021	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA - Representante Legal CONSORCIO PROVIAS CÓRDOBA	Dr. ELIGIO PESTANA ROJAS Alcalde Municipal de Tuchín Ingeniero GUILLERMO ANDRÉS VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1583-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPALMITO ZP	NIT:	901.522.032-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	-PI SAS – PROYECTOS DE INGENIERÍA: 50%, - ZAFRA INGENIERÍA S.A.S: 40%, - RAFAEL AUGUSTO ZAFRA DULCEY: 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	23/11/2021	No. de Oficio:	SVR 65848
VALOR INICIAL:	$ 1.775.927.817,00		
VALOR ADICIONES:	$ 1.372.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 600.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$ 400.000.000,00		
ADICIÓN 3:	$ 330.000.000		
ADICIÓN 4:	$ 42.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 3.147.927.817,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
TOTAL PRÓRROGAS:	10		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 1 de octubre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		

PRÓRROGA 3:	Hasta el 15 de septiembre de 2023
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 5:	Hasta el 15 de marzo de 2024
PRÓRROGA 6:	Hasta el 15 de julio de 2024
PRÓRROGA 7:	Hasta el 10 de septiembre de 2024
PRÓRROGA 8:	Hasta el 30 de noviembre de 2024
PRÓRROGA 9:	Hasta 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 10:	Hasta 31 de marzo de 2025
PRÓRROGA 11:	Hasta 30 de abril de 2025
SUSPENSIÓN 1	12/03/2024 – 11/04/2024
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1	12/04/2024 – 5/05/2024
REANUDACIÓN 1	6/05/2024
SUSPENSIÓN 2	29/04/2025 – 12/06/2025
REANUDACIÓN 2	13/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14/06/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
826321	2021	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 1.775.927.817	$ 1.221.383.711	$ 0,00
1085022		11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 600.000.000,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00
918223		11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 554.544.106,00	$ 554.544.106,00	$ 0,00
1086423		11	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00
481024		10	C-2402-0600-13-0-2402041-02	$ 330.000.000,00	$ 329.997.577,36	$ 2.422,64
20250217		-	1.2.4.3.03. SGP-Propósito genral libre inverisíon	$ 42.000.000	$ $ 40.560.198,00	$ 1.439.802
TOTALES				$3.147.927.817,00	$ $ 3.146.485.592,36	$ 1.442.224,64

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 41	$ 3.540.420,00	$ 672.679,80	0	$ 4.213.099,80

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 41 de fecha 5/05/2025, para el período de abril de 2025. En el mes de abril de 2025 el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Extendida y reconformación de subbase y base granular en PR7 – PR9, tramo adicional.
- Construcción de empalmes placa huella existente PR7+300.
- Imprimación de base granular e instalación de primera capa de MDC-19 entre P7A+ 550 a PR9A + 1 20 carril derecho y PPR7A + 539 - PR9A + 1 20 carril izquierdo. Instalación y compactación de segunda capa de MDC-19 del PR7+115 a PR9+120, calzada completa. Previamente se hace el riego de liga a primera capa de asfalto.
- Finaliza actividades de ampliación del box culvert en el PR7A+870.
- Ampliación box PR8+088 tramo adicional y PR8 + 528.
- Instalación de defensas metálicas tramo principal.
- Señalización horizontal en tramo principal y zonas escolares.
- Instalación de señalización vertical entre PR0 – PR9.
- Instalación de tubería de PVC de 36” en sectores críticos, descoles de obras hidráulicas. PR6+268 – PR6+300 – PR2+475, etc.
- Finaliza construcción de cunetas y bordillos en tramo principal.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.146.485.592,36
Total inversión ejecutada: $ 3.146.485.592,36

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
30/04/2025	2	N/A	29/04/2025 – 12/06/2025	13/06/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	96-44-101165276 Anexo No. 20	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$314.792.781.70	96-44-101165276 Anexo No. 20	23/11/2021	30/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$887.963.908,50	96-44-101165276 Anexo No. 20	23/11/2021	30/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$629.585.563.40	96-44-101165276 Anexo No. 20	23/11/2021	30/04/2028
Calidad del Servicio	$944.378.345.10	96-44-101165276 Anexo No. 20	03-03-2022	03-03-2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Suspensión No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 3/04/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No.	FECHA	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-493	2/04/2025	Entrega de Informe mensual No. 39 - Febrero 2025	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - Supervisor del Contrato de interventoría 1583-2021
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-494	3/04/2025	Entrega de Acta de costos de Interventoría No. 39 (febrero de 2025)	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - Supervisor del Contrato de interventoría 1583-2021
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-495	7/04/2025	Respuesta oficio 2024S-VBOG-083148 de 07/11/2024 y 2024S-VBOG-087757 de 2024-11-22 por parte de Subdirección de Sostenibilidad	JORGE LUIS MONTIEL PERALTA Director de Interventoría CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero JAIRO FERNANDEZ ARGUELLO - Subdirector de Sostenibilidad
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-496	8/04/2025	Requerimiento por señalización en obra	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-497	14/04/2025	Solicitud de atención de liquidación	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal

			CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Consorcio Provias Córdoba
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-497A	15/04/2025	Aprobación de plan de compensación ambiental	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-498	25/04/2025	Aval de interventoría para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero LUIS FERNANDO MENDOZA RODRIGUEZ Representante Legal Consorcio Provias Córdoba Dr. ELIGIO PESTANA ROJAS - Alcalde Municipal de Tuchín
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499	25/04/2025	Solicitud de suspensión No. 2 del Contrato de interventoría 1583-2021	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Ingeniero OSCAR RODOLFO ACEVEDO Subdirector de Vías Regionales
CSIZP-CE-INVIAS-1583-2021-499A	25/04/2025	Aclaración para suspensión No. 2 del contrato de obra LP 150-2021	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Dr. ELIGIO PESTANA ROJAS Alcalde Municipal de Tuchin
CSIZP-CE-INVIAS-1583-	30/04/2025	Entrega de Informe mensual de Interventoría No. 40 – Marzo de 2025	GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZÓN	Ingeniero NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO - Supervisor del

2021-500			Representante Legal CONSORCIO INTERPALMITO ZP	Contrato de interventoría 1583-2021

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el informe de interventoría, se menciona que a la fecha del presente periodo se tiene un porcentaje de ejecución total de obra del 98,50%, respecto a un programado acumulado del 100,00% lo que representa un atraso del 1,50%.

Se evidencia en las cifras anteriores que el contratista de obra reactivó de manera significativa la ejecución de las actividades pendientes de obra. Sin embargo, se solicita y realizan llamados de atención para terminar todo lo correspondiente en aras de darle finalidad al objeto del contrato y en vista que el tiempo que resta es poco y adicional se suspende el contrato por problemas con proveedores.

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

En el informe de interventoría se menciona que el contratista de obra no ha presentado actualización de las pólizas de acuerdo con las nuevas prorrogas solicitadas.

Con respecto al contrato de interventoría No. 1583-2021, se observa que en la plataforma Secop II no se han aprobado las pólizas en sus anexos 18, 19 y 20.

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el informe mensual de interventoría del presente periodo, se menciona que el contrato de obra y de interventoría se suspenden a partir del 29 de abril de 2025.

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En el informe mensual de interventoría, se menciona que se inician cierres de actas de vecindad a lo largo del corredor vial intervenido y se realizan reuniones de cierre con veeduría del proyecto.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza la revisión del informe mensual de Interventoría No. 40 correspondiente al mes de marzo de 2025, y el acta de costo No. 40 mes de marzo de 2025.


7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

7.1 Se le recomienda al contratista y la interventoría que todo el personal que este en obra debe estar debidamente afilado a la EPS, ARL y AFP y realizar el pago oportuno de la planilla de seguridad social con el fin de evitar suspensión de las actividades.

7.2 Se recomienda buscar proveedores alternos con el fin de continuar con las actividades pendientes y darle finalización al contrato de obra.

7.3 Se recomienda realizar con puntualidad y buen manejo cada proceso de ejecución del proyecto, para así cumplir con la finalidad de este a satisfacción.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 1583-2021
Supervisor del convenio 890-2021

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez, Ing. de Apoyo 