PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1			
		FECHA:	24	7	2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S - ARQUIND S A S	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-143-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIF	
FECHA DE RECEPCIÓN: 10/12/2025 / **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 78.442.793**	**RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 10/12/2025	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 10/12/2025**
SUPERVISOR: Ricardo Tafur Tafur	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N/A					✓	
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)								✓	
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)								✓	
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)								✓	N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.								✓	
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.								✓	
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)								✓	
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)								N/A	
9	Corte parcial o final de obra	N/A							✓	
10	Aval de pago Interventoría								N/A	
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								N/A	
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente								✓	
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)								N/A	N/A
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)								✓	
15	Multas o Sanciones								N/A	

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRES Y APELLIDOS : Adm. Emp. Ángela Rodríguez Fernandez	
FIRMA: Angela Maria Rodriguez F	11 DIC 2025 11/12/25

Fecha trámite de pago	11/12/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($78.442.793)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-143-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S - ARQUIND S A S	
Identificación	NIT o C.C: 830077126-1	SAP (acreedor) : 80006285
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, CAD COROZAL, UBICADO EN COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300012782	
Expediente Orfeo	No. 20251300101307000 7E	
Registro Presupuestal	No. 207225 del 02/09/2025	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($136.633.207.09)
	+ Valor Adiciones	($20.252.378.91)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($156.885.586,00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	23/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	50 %	
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor $20.252.378,91 ☒ Modificación Descripción Inclusión de Ítems nuevos ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Modificatorio No. 1 Cesión derechos económicos, se modifica la Cláusula sexta, nombre de la cuenta, número de cuenta, entidad financiera y nit. Con fecha del 22 de octubre de 2025. Modificatorio No 2, Adición e Inclusión de nuevos Ítems, en donde se	

	modifica la cláusula Tercera cuadro de precios y así mismo el anexo técnico en el sentido de incluir nuevas actividades para efectos legales, fiscales y presupuestales con una adición presupuestal de $20.252.378,91 a los 27/10/2025

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	14-44-101243442 Anexo 3	$149.041.306,7	24/09/2025	25/12/2030
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	14-40-101075453 Anexo 3	$284.700.000,00	24/09/2025	25/12/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 62715777261	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9494488639	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	Noviembre 2025	
	Periodo Pensión	Octubre 2025	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	$ 78.442.793,00	1
2.	Factura, ARQ No. 16	09/12/2025	$ 78.442.793,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 1 código CT-FO-01 (copia)	30/11/2025	$ 78.442.793,00	3
4.	Acta de corte parcial No. 1 de obra PA-FO-66	30/11/2025	$ 78.442.793,00	4
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	04/12/2025	N/A	5

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-143-2025 suscrito el 29 de agosto de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	Si	N/A	1
2.	Factura, ARQ No. 16	Si	09/12/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	Si	30/11/2025	3
4.	Acta de corte parcial No. 1 de obra PA-FO-66	Si	30/11/2025	4
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	Si	04/12/2025	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	Si	01/12/2025 03/12/2025	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. N° 9494488639	Si	07/11/2025	8
9.	Informe de supervisión No. 3	Si	10/12/2025	9-14
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	RUT ARQUIND S.A.S RUT ISABELLA MARTNEZ RINCÓN	Si	01/08/2025 11/12/2025	15-16
14.	RIT ARQUIND S.A.S	Si	04/12/2025	17

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Ing. Ricardo Tafur Tafur					
	Cargo/Dependencia Profesional de Defensa/Dirección de Infraestructura		Extensión 1230			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre Adm. Emp. Ángela Rodríguez Fernandez					
	Cargo / Dependencia: Profesional de Defensa/Subdirección de Contratos		Extensión: 1130			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Arq. Yamid Cocunubo Cocunubo					
	Cargo Director de Infraestructura (E)/Dirección de Infraestructura					
	Firma					

02

GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA: 17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.:	001-143-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha:	RP: 207225 del 02/09/2025				
Objeto del Contrato:	Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe, CAD Corozal, ubicado en Corozal, departamento de Sucre	RP Actual No.	207225	Valor	$ 136.633.207,09 $ 20.252.378,91	Fecha	2/09/2025
Nombre Contratista:	Arquitectura Ingeniería y Desarrollo - Arquind S A S	RP Reserva No.:	N/A	Valor:	N/A	Fecha:	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	Arquitectura Ingeniería y Desarrollo - Arquind S A S			No. de la negociación de BMC:	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI: X	NO:					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /convenio u otras:	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	El plazo contractual es de noventa (90) días calendario luego de la firma del del acta de inicio de la obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Acta de inicio 24/09/2025 - Termina 23/12/2025		
Celebrado(s) con:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado:	Valor amortizar:	Total amortizado:	Saldo pendiente por amortizar:
$ -	$ -	$ -	$ -

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR: 156.885.586,00 Valor por rubro
$ 136.633.207,09	A-05-01-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIRECCION INFRAESTRUCTURA	$ 136.633.207,09
$ 20.252.378,91	A-05-01-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIRECCION INFRAESTRUCTURA	$ 20.252.378,91
			Valor total del contrato:	$ 156.885.586,00
			Valor ejecutado presupuestal:	$ 78.442.793,00
			Saldo por ejecutar:	$ 78.442.793,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ARQ No. 16	9-dic-25	A-05-01-02-005-004	01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	DIRECCION INFRAESTRUCTURA	$ 78.442.793,00	$ 78.442.793,00	$ 78.442.793,00
TOTAL TRAMITE:	$						78.442.793,00	78.442.793,00
Saldo por Uso:	$ 78.442.793,00							
Saldo:	$ 78.442.793,00							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. 207225 DE FECHA 02/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 27/10/2025

Movimiento	Fecha		Valor
Adición No 1	27/10/2025	Se suscribe modificatorio No. 1 Adición No. 1. Inclusión de ítems nuevos	20.252.378,91

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Ricardo Tafur Tafur Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del CONTRATO No.: 001-143-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

02

Factura Electrónica De Venta No.

ARQ No. 16

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102786181 que habilita desde ARQ 16 hasta ARQ 1000. Vence 2026-12-09

ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

Nit 830077126 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7111 8.66 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 95 # 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, CAD COROZAL, UBICADO EN COROZAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/12/2025	15/12/2025	ARQUIND SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CORTE PARCIAL No. 1 DE OBRA (CONTRATO 001-143-2025)	1,00	Und.	62.874.954	0%	0	62.874.954
2	ADMINISTRACION 17%	1,00	Und.	10.688.742	0%	0	10.688.742
3	IMPREVISTO 3%	1,00	Und.	1.886.249	0%	0	1.886.249
4	UTILIDAD 4%	1,00	Und.	2.514.998	19%	477.850	2.514.998

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	77.964.943
DESCUENTO	0
IVA	477.850
TOTAL DE LA OPERACIÓN	78.442.793
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	78.442.793

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

#$15-20-00-000;001-143-2025;ricardo.tafur@agencialogistica.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2025 10:41:22

CR 83 23 b 55 to 2 207 Teléfono 3028337004 Bogota D.C.
Correo Electrónico arquindsas@gmail.com

CUFE: 4cf9aeb062de2a9ee8734c21e08edb148b6008445cf547f48377830caeb53cffac17926fe4e41d660c2da9d67f140f3d --Expedición: 09/12/2025 05:04 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

03

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-F0-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001 - 143 - 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(29-08-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, CAD COROZAL, UBICADO EN COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS		
NIT/CC/CE:	830077126-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	YAMILE RINCON BURGOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	RICARDO TAFUR TAFUR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(24-09-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(23-12-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(30-11-2025)	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	No.1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COROZAL - SUCRE			DIRECCION :	KM 1 VIA COROZAL - SINCELEJO CONTINUO AL BATALLON DE IM N°1,		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ARQUIND SAS	YAMILE RINCON BURGOS	R/LEGAL	DIRECTORA DE OBRA
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	RICARDO TAFUR TAFUR	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001 - 143 - 2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	ALFM

DATOS DE LOS BIENES N/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	%/IVA	IV/TOTAL
				0%	$ -
				0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			COP 0
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Desmonte e Instalación de (Estanterías tipo Racks)	Unidad	2	$ 327.513,00	$ 655.026,00
2	Grateada, lijada de módulos estructurales, mantenimiento (Estanterías tipo Racks)	Unidad	2	$ 357.346,00	$ 714.692,00
3	Pintura con tratamiento anticorrosivo para los módulos estructurales. (Estanterías tipo Racks)	Unidad	2	$ 1.119.707,00	$ 2.239.414,00
4	Ajuste de tornillería de módulos estructurales. (Estanterías tipo Racks)	Unidad	2	$ 166.916,00	$ 333.832,00
5	ajustes de Marcos de modulos estructurales (incluye enderezar y reforzar en caso de ser requerido) (Estanterías tipo Racks)	Unidad	2	$ 391.453,00	$ 782.906,00
6	Mantenimiento de protectores de base de estanterías	Unidad	2	$ 192.738,00	$ 385.476,00
7	Pintura estructura metálica (cubierta) incluye limpieza, lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura.	Ml	2137,00	$ 10.357,00	$ 22.132.867,06
8	Mantenimiento cubierta metálica (limpieza, lijado, anticorrosivo y pintura)	M2	1286,984	$ 12.602,00	$ 16.218.572,37
NP 1	DESMONTE, LIMPIEZA Y MONTAJE DE LAMPARAS	UN	20	$ 54.154,00	$ 1.083.080,00
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTORES EOLICOS	UN	6	$ 2.376.180,00	$ 14.257.080,00
NP 3	*TRATAMIENTO ELIMINACION OXIDO EN PERFILERIA METALICA*	ML	127,32	$ 28.284,00	$ 3.601.118,88
NP 4	*FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA FACHADA LATERAL DERECHA INGRESO MURCIELAGOS.*	ML	10	$ 47.089,00	$ 470.890,00
				VALOR PARCIAL:	$ 62.874.954,31
Administración			17,00%		$ 10.688.742,23
Imprevistos			3,00%		$ 1.886.248,63
Utilidades			4,00%		$ 2.514.998,17
		I.V.A / Utilidades		19%	$ 477.849,65
				VALOR TOTAL:	$ 78.442.793,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	x	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Ejecucion de las actividades de acuerdo a las especificaciones tecnicas.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
OTRO			

DATOS DE RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN Y LA FIRMAN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ARQUIND SAS	YAMILE RINCON BURGOS	R/LEGAL	DIRECTORA DE OBRA	
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	RICARDO TAFUR TAFUR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO

PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **CORTE PARCIAL No 1 DE OBRA**

CÓDIGO: PA-FO-66			
VERSIÓN No. 02		Página: 1 de 1	
FECHA:	28	6	2024

CONTRATO N° 001- 143 - 2025
CORTE DE OBRA N° No 1
FECHA CORTE: NOVIEMBRE 30 de 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, CAD COROZAL, UBICADO EN COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				(+) MAYORES Y (-) MENORES CANTIDADES DE OBRA		PRESUPUESTO ACTUALIZADO MODIFICADO		OBRA EJECUTADA A LA FECHA DE CORTE			ACTUAL			OBRA POR EJECUTAR SALDO		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+) MAYORES	(-) MENORES	(C) CANT	(D) VALOR	(E) CANT	(F) VALOR TOTAL	% EJEC	(G) CANT	(H) VALOR TOTAL	% EJEC	(I) CANT	(J) VALOR TOTAL	% EJEC
1	Desmonte e instalación de (Estanterías tipo Racks)	Unidad	6	$ 327.513,00	1.965.078,00		-	6,00	1.965.078,00	2,00	655.026,00	33,33%				4,00	1.310.052,00	33,3%
2	Grateado, lijada de módulos estructurales, mantenimiento (Estanterías tipo Racks)	Unidad	6	$ 357.346,00	2.144.076,00		-	6,00	2.144.076,00	2,00	714.692,00	33,33%				4,00	1.429.384,00	33,3%
3	Pintura con tratamiento anticorrosivo para los módulos estructurales. (Estanterías tipo Racks)	Unidad	6	$ 1.119.707,00	6.718.242,00		-	6,00	6.718.242,00	2,00	2.239.414,00	33,33%				4,00	4.478.828,00	33,3%
4	Ajuste de tornillería de módulos estructurales. (Estanterías tipo Racks)	Unidad	6	$ 166.916,00	1.001.496,00		-	6,00	1.001.496,00	2,00	333.832,00	33,33%				4,00	667.664,00	33,3%
5	ajustes de Marcos de modulos estructurales (incluye enderezar y reforzar en caso de ser requerido) (Estanterías tipo Racks)	Unidad	6	$ 391.453,00	2.348.718,00		-	6,00	2.348.718,00	2,00	782.906,00	33,33%				4,00	1.565.812,00	33,3%
6	Mantenimiento de protectores de base de estanterías	Unidad	6	$ 192.738,00	1.156.428,00		-	6,00	1.156.428,00	2,00	385.476,00	33,33%				4,00	770.952,00	33,3%
7	Pintura estructura metálica (cubierta) incluye limpieza, lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura.	Ml	5200	$ 10.357,00	53.856.400,00		2.973,15	2226,85	23.063.485,45	2.137,00	22.132.867,06	95,96%				89,85	930.618,39	96,0%
8	Mantenimiento cubierta metálica (limpieza, lijado, anticorrosivo y pintura)	M2	3200	$ 12.602,00	40.326.400,00		1.913,02	1.286,98	16.218.521,96	1.286,98	16.218.572,37	100,00%				0,00	-50,41	100,0%
					-													
	(s) TOTAL COSTO DIRECTO				109.516.838,00				54.616.045,41		43.462.785,43			-			11.153.259,98	
ADMINISTRACION			17%		18.617.862,46				9.284.727,72		7.388.673,52			0,00			1.896.054,00	
IMPREVISTOS			3%		3.285.505,14				1.638.481,36		1.303.883,56			0,00			334.598,00	
UTILIDADES			4%		4.380.673,52				2.184.641,82		1.738.511,42			0,00			446.130,00	
IVA SOBRE UTILIDAD			16%		832.327,97				415.081,95		330.317,17			0,00			84.765,00	
				(t) Subtotal 1	$ 136.633.207,09				$ 68.138.978,25		$ 54.224.171,11			$ 0,00			$ 13.914.806,98	
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																	
NP 1	DESHONTE, LIMPIEZA Y MONTAJE DE LAMPARAS	UN		$ 54.154,00	-			20,00	1.083.080,00	20,00	1.083.080,00	100,00%				0,00	0,00	100,0%
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTORES EOLICOS	UN		$ 2.376.180,00	-			6,00	14.257.080,00	6,00	14.257.080,00	100,00%				0,00	0,00	100,0%
NP 3	TRATAMIENTO ELIMINACION OXIDO EN PERFILERIA METALICA	ML		$ 28.284,00	-			127,32	3.601.118,88	127,32	3.601.118,88	100,00%				0,00	0,00	100,0%
NP 4	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA FACHADA LATERAL DERECHA INGRESO MURCIELAGOS.	ML		$ 47.089,00	-			10,00	470.890,00	10,00	470.890,00	100,00%				0,00	0,00	100,0%
	Actividades mayores y menores cantidades Y/O Items nuevos			$ 51.721.694,33	-			1,00	51.721.694,33	0,00	-	0,00%				1,00	51.721.694,33	0,0%
	(u) TOTAL COSTO DIRECTO				-				71.133.863,21		19.412.168,88			0,00			51.721.694,33	
ADMINISTRACION			17%		0,00				12.092.756,75		3.300.088,71			0,00			8.792.668,00	
IMPREVISTOS			3%		0,00				2.134.015,90		582.365,07			0,00			1.551.651,00	
UTILIDADES			4%		0,00				2.845.354,53		776.486,76			0,00			2.068.868,00	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		0,00				540.617,36		147.532,48			0,00			393.085,00	
				(v) Subtotal 2	$ 0,00				$ 88.746.607,75		$ 24.218.621,89			$ 0,00			$ 64.527.986,33	
	(w) VALOR TOTAL				$ 136.633.207,09				$ 156.885.586,00		$ 78.442.793,00			$ 0,00			$ 78.442.793,31	
(x) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO									$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00				
(y) SALDO POR PAGAR									$ 156.885.586,00		$ 78.442.793,00	50,00%		$ 0,00			$ 78.442.793,31	50,00%

Elaboró:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y posfirma

N/A

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR
Firma y posfirma

Revisó:

SUPERVISOR
Firma y posfirma

40

Certificación Bancaria

Jueves, 04 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ISABELA MARTINEZ RINCON identificado(a) con CC 1000286647, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	62715777261	2020-11-20	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

ARQUIND S.A.S
ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S NIT. 830077126-1

CERTIFICACION
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C. Diciembre 1 de 2025

Cordial saludo,

YAMILE RINCON BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.105.716 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND S.A.S., con NIT. 830.077.126-1**, de la presente empresa, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra a paz y salvo, **no se encuentra en mora** y ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de esta certificacion, con los pagos de los aportes correspondientes a los sitemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002

Igualmente, informo que según lo contemplado en el artículo 114-4 del estatuto tributario, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes". Así mismo, me permito aclarar que la empresa actualmente no posee empleados que devenguen salarios mensuales superiores a 10 SMMLV.

Atentamente,

YAMILE RINCON BURGOS
C.C No. 52.105.716 de Bogotá
Representante Legal y gerente.
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS
NIT. 830.077.126-1
Cel. 3028337004

ARQUIND S.A.S
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S NIT. 830077126-1

CERTIFICACION
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES

YAMILE RINCON BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.105.716 de Bogotá en calidad de Representante Legal de **ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND S.A.S., con NIT. 830.077.126-1**, y **JACKELINE MAYORGA MOGOLLON** identificada con cédula de ciudadanía No. 28428642 y Tarjeta Profesional 224325-T, en mi calidad de Contador de la presente empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa se encuentra a paz y salvo, **no se encuentra en mora** y ha cumplido con la totalidad de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual relacionado con el contrato 001-143-2025 y su modificatorio No. 2 Adición No. 1 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, CAD COROZAL, UBICADO EN COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, confirmamos y certificamos el cumplimiento de estas obligaciones desde el inicio de la ejecución hasta la fecha.

Dado en Bogotá, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,

YAMILE RINCON BURGOS
C.C. No. 52105716 de Bogotá
Representante Legal y gerente.
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS - ARQUIND SAS
NIT. 830.077.126-1
Cel. 3028337004
Correo: arquindsas@gmail.com

JACKELINE MAYORGA MOGOLLON
C.C. No. 28428642 de Suaita
T.P. 224325-T
Contador Público

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830077126	1	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	ARQUIND	Carrera 83 # 238-55 OF 207 Torre 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3028337004	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Nro Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910168722	9494488639	E	2025/11/10	2025/11/07	BANCOLOMBIA		$2,342,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Nro	Identificacion	Nombre	EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARQUIND (4 Afiliados)							$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$483,500			$6,770,500	$271,000			$6,770,500		$379,700		$2,500,000	$125,000		$2,342,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
11	CC	1002866477	MARTINEZ ISABELA		23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)							$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$426,500			$5,347,000	$214,000			$5,347,000		$372,200		$2,500,000	$125,000		$1,993,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$5,347,000	$855,600			$5,347,000	$426,500			$5,347,000	$214,000			$5,347,000		$372,200		$2,500,000	$125,000		$1,993,300
12	CC	1003841713	GUTIERREZ DANIEL		23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.960%	$99,700	30	$0	$0		$440,000
13	CC	1026390128	VANJARREZ RAFAEL		23020	30	$2,500,000	$400,000	CCFCI	30	$2,500,000	$312,500	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$2,500,000	$125,000		$1,111,500
14	CC	1105716	RINCON YAMILE		23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0		$440,000
Total			4 Afiliados(4)				$6,770,500	$1,083,400			$6,770,500	$483,500			$6,770,500	$271,000			$6,770,500		$379,700		$2,500,000	$125,000		$2,342,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830077126	15	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	ARQUIND	Carrera 83 # 23B-55 Of 207 Torre 2	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3028372004	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1910387227	94946863	E	2025/11/19	2025/11/06	BANCOLOMBIA		$2,342,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,083,400	$0	$0	$1,083,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$379,700	$0	$0	$379,700
ARL SURA	ARL1	890,903,790	5	4	$379,700	$0	$0	$379,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$271,000	$0	$0	$271,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$271,000	$0	$0	$271,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$483,500	$0	$0	$483,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$312,500	$0	$0	$312,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,000	$0	$0	$75,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$75,000	$0	$0	$75,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,000	$0	$0	$50,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				4	$2,342,600	$0	$0	$2,342,600

PLANILLA PAGADA

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11** VERSIÓN No. **03** | Página **1** de **11** FECHA: **16** **07** **2025**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No.03

Ciudad y fecha **10/12/2025**

AL: Señora, Contadora Pública
SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRÍGUEZ
Secretaria General (E) Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la señora Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, Secretaria General (E) de la ALFM, el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 001-143-2025 Correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-143-2025

CONTRATISTA: ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S - ARQUIND S A S

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, CAD COROZAL, UBICADO EN COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR DEL CONTRATO: $136.633.207,09 + Adición $20.252.378.91

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 90 días calendario

MODIFICACIONES: SI X **NO** X

TIPO MODIFICACION	
Modificación No. 1	Cesión derechos económicos
Modificación No. 2	Adición 1. ($20.252.378,91)

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERAL	DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN SEP	OCT	NOV	
1	Constituir la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente aceptación de oferta	Pólizas	Si	Si	Si	
2	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento de la presente aceptación de oferta.		Si	Si	Si	
3	Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la entrega de lo establecido en el objeto de la presente aceptación de oferta		Si	Si	Si	
4	El Contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link https://www.agencialogistica.gov.co/es/content/base-de-datos-inscripcion-proveedores-alfm		Si	Si	Si	
5	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II					
6	Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento cronograma de ejecución de la presente aceptación de oferta, en caso de presentar atrasos preparar los planes de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo consenso con el Supervisor de la ALFM.		Si	Si	Si	
7	Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros que afecten memorias, diseños, especificaciones técnicas, programación, cortes, ensayos y demás, serán notificadas a la Entidad por medio de la Supervisión Técnica, esperando respuesta de las observaciones por escrito en un plazo no mayor de dos (2) días, el cual el Contratista de obra no tomará decisiones contables, administrativas, técnicas y jurídicas sobre el desarrollo de las obras, en caso de tomar decisiones propias, el Contratista de obra asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad.					
8	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.		Si	Si	Si	
9	Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.		Si	Si	Si	

NUMERAL	DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN SEP	OCT	NOV
10	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		Si	Si	Si
11	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		Si	Si	Si
12	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.				
	ESPECIFICAS				
13	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las actividades descritas en el documento de "Especificaciones técnicas".		Si	Si	Si
14	El CONTRATISTA debe garantizar que los bienes materiales al momento de la entrega deben ser nuevos y sellados de fábrica y originales y por ninguna circunstancia remanufacturados.		Si	Si	Si
15	Entregar los materiales en la calidad y características de conformidad con las fichas técnicas de cada uno de los elementos, de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes al requerimiento.		Si	Si	Si
16	Atender a los requerimientos que sobre la cantidad y la calidad de los bienes-materiales que efectué el supervisor del contrato por defectos de fábrica y hacer los cambios necesarios si a ello hubiere lugar, por bienes de igual o superiores características.				
17	El CONTRATISTA debe ofrecer elementos de excelente calidad, durabilidad y respaldo en garantías.			Si	Si
18	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasionen en razón de la entrega de los bienes comprados.			Si	Si
19	Una vez los bienes sean entregados por parte del CONTRATISTA en el sitio establecido, el delegado o supervisor, verificará los mismos frente a los requisitos de los materiales utilizados, de conformidad con la ficha técnica del producto, normas aplicables y certificados de calidad, en el caso de no cumplir con el requerimiento, el CONTRATISTA tendrá tres (3) días calendario para realizar la reposición de los elementos de iguales o superiores características a las descritas				

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EJECUTABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN SEP	OCT	NOV	
20	Se definirán los materiales defectuosos cuando se presenten las siguientes condiciones: 1. Una vez verificado el producto se evidencie que físicamente existen diferencias con la ficha técnica de producto o que no cumple con las especificaciones técnicas de las normas relacionadas. 2. Los envases, empaques y/o embalajes presenten daños mecánicos, corroídos, magullados deteriorados, entreabiertos, sucios, abollados, etc. 3. Cuando el empaque, envase, embalaje presentación o rotulado del producto no cumpla con lo establecido dentro de la ficha técnica de producto y normativa aplicable. 5. Cuando se evidencie que el producto presente daños mecánicos, rupturas, dimensiones diferentes a las establecidas en las fichas técnicas del producto.					
21	Disponer de personal suficiente, idóneo para la distribución y entrega de los materiales e insumos.		Si	Si	Si	
22	Disponer de los equipos de comunicación (línea fija y móvil) para recibir las órdenes de pedido y coordinar la entrega y distribución de los materiales solicitados que se requieren en cada sitio.		Si	Si	Si	
23	De conformidad a lo expuesto en el artículo 17 de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la ALFM, que regula la conducta del personal extremo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta manera los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas, el cual se encuentra publicado en la página de la ALFM, Link de contratación.		Si	Si	Si	
24	Responder en los plazos que la ALFM establezca en cada caso. Los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.				Si	

NUMERAL	DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN SEP	OCT	NOV
25	Presentar la programación la cual debe calcularse con unidad de tempo en días calendario.		Si	Si	Si
26	La AGENCIA LOGÍSTICA, mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato una SUPERVISIÓN que ejercerá el control y verificación de las obras que se estén desarrollando y ejecutando de conformidad con las especificaciones y términos del contrato.		Si	Si	Si

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afectar la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para que se inicie el tratamiento	Fecha estimada para que se complete el tratamiento	¿Como se realizará el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Social o Político	Cambios en la normatividad	En materia de contratación estatal, no se pueda contratar el objeto contractual	1	5	6	Alto	Entidad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	1	1	2	Bajo	NO	Contratación	Apenas se estructuración del	Hasta el momento de la adjudicación	Verificando el portal de CCE	Semanal

| | | |

6	7	8	9
General	General	General	Específico
Externo	Externo	Interno	Externo
Selección	Contratación	Ejecución	Ejecución
Económico	Operacional	Regulatorio Y Económico	Operacional
Presentación de ofertas artificialmente bajas	No suscripción del contrato / No se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	Perdida o Daño del bien, los bienes se extravíen o sufran algún tipo de daño durante la ejecución del contrato previo al recibo a satisfacción
Posible incumplimiento del objeto contractual por desequilibrio económico	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados	La imposibilidad de la debida . ejecución del contrato
4	1	2	2
5	5	4	3
9	6	6	5
Extremo	Alto	Alto	Medio
Oferente	Proponente	Entidad Contratante / Contratista	Contratista
Solicitar explicación de la oferta en los términos de la guía de precios artificialmente bajos de Colombia compra eficiente	seriedad de la oferta y convocar a los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad que cumpla con todos los requisitos en caso de no aceptación de	Estipulación Contractual que permita revisar precios y encontrar alternativas para la ejecución del objeto contractual propendiendo	bienes, realizar seguimiento sobre inventario de los bienes a intervenir, a fin de corroborar que estos sean devueltos completos y en buen estado, estimación contractual en caso de pérdida, daño o hurto, a fin de hacer efectiva la póliza de
2	2	1	2
2	3	1	3
4	5	2	5
Bajo	Medio	Bajo	Medio
Si	Si	Si	Si
Comité Económico Evaluador	Contratación	Entidad Contratante y contratista	Contratista
Etapa de evaluación del proceso	Desde el momento de la adjudicación	Desde el inicio de la ejecución del proceso y durante la ejecución	Desde el inicio de la ejecución del contrato
Adjudicación del contrato	de la oferta y se adjudica en el orden de	Fecha de terminación del Contrato	Hasta el plazo de vigencia de las pólizas que respaldan la ejecución del contrato
Cumplimiento de los términos contractuales	seriedad y se adjudica en el orden de garantía de	Mediante verificación de la normatividad tributaria	Mediante la entrega y recibo sobre inventario, de los bienes a intervenir, informe del supervisor.
Durante la evaluación del proceso	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución	Mensual	Seguimiento permanente al inventario de los bienes de la Entidad

10	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Sufrir diferentes tipos de desastres naturales como inundaciones, movimiento de placas tectónicas y/o lluvias intensivas, que imposibiliten la ejecución del contrato	Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales para la ejecución, daños inminentes en la zona de ejecución, que impidan el desarrollo del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante/Contratista	Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales, y tomar las acciones preventivas necesarias	3	3	6	Alto	SI	Supervisor / Ejecutor / Contratista	Desde la planeación, el establecimiento de los requisitos de ejecución, y legalización del contrato	Plazo ejecución contrato	Control constante a la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Bloqueos en las vías y/o protestas - Alteración del orden publico	Demoras en la entrega del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad/ Estado	Verificación y monitoreo de noticias ante cualquier eventualidad que altere el orden publico	3	3	6	Alto	SI	Supervisor / Ejecutor / Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato	Monitoreo y revisión de las noticias acerca de la alteración del orden publico	Diario
12	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado.	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual por parte del contratista	3	5	8	Extremo	Contratista	Póliza de suficiencia de cumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	SI	Contratación / Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato	Supervisión de la ejecución contractual	Diario

13	General	Externo	Ejecución	operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	La imposibilidad de la debida ejecución del contrato	3	4	7	Alto	contratista	Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3	2	5	Medio	SI	Contratación / Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato y 3 años mas	Supervisión de la ejecución contractual	semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Mala calidad o deficiencias técnicas del producto suministrado por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Incumplimiento parcial del objeto contractual por parte del contratista	3	2	5	medio	Contratista	Suficiencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra	3	1	4	Bajo	NO	Contratación / Supervisor	Desde la entrega evidenciada en el objeto contractual (acta de recibo a	fecha de entrega evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte	Supervisión postcontractual	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / Regulatorio	Por el incumplimiento de los parámetros, legislación sanitaria aplicable, normas técnicas establecidas para el respectivo bien.	Incumplimiento parcial del objeto contractual por parte del contratista	3	2	5	medio	Contratista	Suficiencia de la garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra	3	1	4	Bajo	NO	Contratación / Supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Plazo ejecución contrato	Supervisión de la ejecución contractual	Diario

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Al corte del presente informe no se presentaron riesgos previsibles en el contrato

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 136.633.207.09 + adición $20.252.378.91			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura ARQ No. 16	9/12/2025	$ 78.442.793,00	$ 78.442.793,00	N/A

Factura No.				
Factura No.				
Subtotal (por usos)		$ 78.442.793,00	$ 78.442.793,00	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 90% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

CARGO	CANTIDAD	FORMACION PROFESIONAL - TITULO	EXPERIENCIA MINIMA (AÑOS)		TIEMPO DE PERMANENCIA EN OBRA
			GENERAL	ESPECIFICA	
Director de obra	1	Arquitecto o Ingeniero civil	8	3	20%
Residente de obra	1	Arquitecto o Ingeniero civil	5	3	100%

8. INFORMACIÓN AIU (*Cuando aplique / si no aplica dejar en este espacio la palabra No Aplica*)

El contratista cumple con el personal administrativo, y los equipos y gastos generales propuestos, de conformidad con el desglose del AIU que se le aprobó.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No aplica para el presente periodo.

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIÓN

Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	

El presente informe no corresponde al final del contrato

11. RECOMENDACIONES:

Las obras se han desarrollado conforme al cronograma presentado por el contratista. Actualmente, se están ejecutando las siguientes actividades: pintura de la estructura metálica de la cubierta, mantenimiento de la cubierta metálica y mantenimiento de los racks de la bodega.

El contratista presentó un corte de obra parcial por el 50%, de acuerdo con la Cláusula Sexta del contrato, el cual fue devuelto para correcciones, sin embargo, después de dos mesas de trabajo y oficios enviados, decidió ajustar las memorias de cálculo y las cantidades asociadas al Ítem No. 7, reflejando la medición conforme al criterio de metro lineal de la sección completa del elemento, tal como le fue solicitado. Remitió la versión corregida del Acta Parcial No. 1, junto con sus soportes los cuales fueron revisados.

Por medio de este informe de supervisión doy mi aval positivo para que se le pague la factura electrónica de venta ARQ No. 16 por un valor de Setenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos m/cte. ($78.442.793) presentado por Arquitectura Ingeniería y Desarrollo - Arquind S A S, valor que corresponde al primer pago del contrato de obra No. 001-143-2025.

Cordialmente,

PD **RICARDO TAFUR TAFUR**
Supervisor del contrato No. 001-143-2025

15

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194628490

(415)7707212489984(8020) 000014119462849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 7 7 1 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ARQUIND S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 83 23 B 55 TO 2 207 BRR MODELIA

42. Correo electrónico arquindsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 8 3 3 7 0 0 4	6 0 1 3 0 4 9 6 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 0 0 0 6 2 3	7 1 1 2	2 0 0 0 0 6 2 3	4 1 1 2	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
TRAMITE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141144373511

(415)7707212489984(8020) 000014114437351 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1000286647	3	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1000286647

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	RINCON	ISABELA	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 83 23 B 55 AP 207

42. Correo electrónico: isamartinezrincon03@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3232284878	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7410	2023-01-02	4923	2024-01-02				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos	SI	NO	Para uso exclusivo de la DIAN 60. No. de Folios	0
		X		

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MARTINEZ RINCON ISABELA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:04/12/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830077126	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 83 23 B 55 TO 2 APTO 207 Teléfonos: 3028337004

Dirección electrónica: arquindsas@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 23/06/2000

Matrícula Mercantil:01043055 Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 1

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 71111 - Actividades de arquitectura

Actividad 3: 71121 - Actividades de ingenierÃ-a y otras actividades conexas de consultorÃ-a tÃ©cnica

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fechaapertura	MATRICULA	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
23/06/2000	01043355	ARQUIND SAS	carrera 83 23b-55 Torre 2-207	3028337004

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
22/04/2025	C.C.	28428642	JACKELINE MAYORGA MOGOLLON	CONTADOR
31/03/2018	C.C.	52105716	YAMILE RINCON BURGOS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02