INFORMACION GENERAL EJECUCION DEL CONVENIO 175-2025	
Contratista:	JAC VEREDA SAN JOSE
NIT / C.C.	900276495-1
Supervisor	ROBERTH LEONARDO ROCHA ALARCON
Cargo	Secretario de Infraestructura y Planeación.
Objeto del Contrato o Convenio	***CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CERRAMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA SEDE EDUCATIVA Y EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE, SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE Y EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.***
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	OCTUBRE 11 DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	OCTUBRE 11 DE 2025
Valor del Convenio	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000)
Póliza No	360-47-994000054293
Plazo de Ejecución Inicial	DOS (2) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	DICIEMBRE DE 2025

1. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista desarrollo las siguientes actividades en la escuela y el salón comunal de la vereda de San José.

	
Fotografía 1. Se Instala malla eslabonada por el costado izquierdo con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3” metálicos y confinada con Angulo de 1”.	Fotografía 2. Se Instala malla eslabonada por el costado posterior de la institución de san José con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3” metálicos y confinada con Angulo de 1”.

	
Fotografía 3. Se Instala tubería metálica de 3” confinada en concreto para soportar la malla eslabonada por el frente de la institución entre la cancha y la capilla.	Fotografía 4. Se Instala malla eslabonada por el costado derecho de la institución de san José con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3” metálicos y confinada con Angulo de 1”.
	
Fotografía 3. Se Instala tubería metálica de 3” confinada en concreto para soportar la malla eslabonada por el frente de la institución entre la cancha y la capilla.	Fotografía 6. Se Instala malla eslabonada por el costado derecho de la capilla de san José con una altura de 3 metros y soportada en tubos de 3” metálicos y confinada con Angulo de 1”.


2. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- Se instala un total de 118 ml de cerramiento en malla eslabonada que alcanza salón comunal, capilla y parte de la institución educativa de san José.
- En la parte inferior del cerramiento se soporta con una viga de amarre de poste a poste con unas medidas de 12cms x 18cms por 118 metros de larga.
- Se instala un ángulo de 1” para confinamiento superior del cerramiento con una longitud de 118 metros lineales.

Cantidades ejecutadas con el convenio.

BALANCE DE MAYORES Y MENORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE CARUPA.					
OBJETO:	***CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CERRAMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN LA SEDE EDUCATIVA Y EN EL SALON COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE, SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE Y EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA.***				
ITEM ICCU 2025	***ITEM***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***V/UNITARIO***	***V/TOTAL***
	PRELIMINARES				
2	**CIMIENTOS**				
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0	$860.192	$0
2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$605.415	$0
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$0
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2		$135.258	$0
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		$8.165	$0
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2		$33.433	$0
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	107,9091	$166.807	$18.000.000
18	**PINTURAS**				
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$11.707	$0
18,26	PINTURA EPÓXICA	M2		$21.375	$0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$18.000.000**



FERNANDO AMAYA RINCON
C.C.No.2.984.470 DE CARMEN DE CARUPA
Representante legal JAC. San José