	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	**OAC:**	JAC VEREDA LA MELONA
	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA		JAC DE LA VEREDA LA JOTA
	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO		JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER
	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO		JAC DE EL OPONCITO
	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA		JAC DE VEREDA LA AMARILLA
	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS		JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON		JAC SAN IGNACIO DEL OPON
	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR		JAC VEREDA PORVENIR
	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES		JAC DE VEREDA VAINALES
	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO		JAC VEREDA SAN CAYETANO
	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA		JAC LIMONCITO LA MANTELLINA
	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS		JAC LAS PALMAS
	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON		JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024 **Interventoría:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (x) DEL MUNICIPIO DE (x) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** dic-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		16
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		20
2.1	Localización		20
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		21
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		34
2.4	Características técnicas del proyecto		45
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		49
3.1	Información general del contrato		49
3.2	Modificaciones de los convenios solidarios		50
3.3	Pólizas o garantías de los convenios solidarios		51
3.4	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		52
3.5	Seguimiento Ítems no previstos		No aplica
3.6	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		56
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		58
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	59
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	No aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	166
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	No aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	No aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	No aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	176
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		No aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	No aplica
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		180
5.1	Información general del contrato		180
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		181
5.3	Actividades administrativas		181
5.4	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.5	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.6	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.7	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		184
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	185
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	188
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	190
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	192
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	194
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		197
8	**Anexos**		198
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		201
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		No aplica
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		256

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1786 del 23 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4345 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 27/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 250 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.997.379,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.997.379,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	167
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	40	40
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.233.329		$ 152.233.329
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.567.000		$ 4.567.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.153.464		$ 43.153.464
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.953.793**		**$ 199.953.793**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 58.067.432	$ -	$ 58.067.432	$ 58.067.432
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 14.600.000		$ 14.600.000	$ 14.600.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 72.667.432**	**$ -**	**$ 72.667.432**	**$ 72.667.432**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 72.667.432,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 72.667.432,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4248 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 257 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.901.151,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.901.151,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	141
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	50	50
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.140.265		$ 152.140.265
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.564.208		$ 4.564.208
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.678		$ 43.196.678
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.901.151**		**$ 199.901.151**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 42.000.000	$ -	$ 42.000.000	$ 42.000.000
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.500.000		$ 42.500.000	$ 42.500.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 84.500.000**	**$ -**	**$ 84.500.000**	**$ 84.500.000**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 84.500.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 84.500.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4332 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 257 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.990.865,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.990.865,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	120
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	30	
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN	1	1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.585.508		$ 146.585.508
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.565		$ 4.397.565
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.792		$ 49.007.792
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.990.865**		**$ 199.990.865**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		$ -	$ -	$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 101.100.000	$ -	$ 101.100.000	$ 101.100.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7.400.000		$ 7.400.000	$ 7.400.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 108.500.000**	**$ -**	**$ 108.500.000**	**$ 108.500.000**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 108.500.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 108.500.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4553 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 255 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.852.243,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.852.243,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	128
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	60	60
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN	1	1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.451.444		$ 146.451.444
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.393.543		$ 4.393.543
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.256		$ 49.007.256
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.852.243**		**$ 199.852.243**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 87.000.000	$ -	$ 87.000.000	$ 87.000.000
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16.000.000		$ 16.000.000	$ 16.000.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 103.000.000**	**$ -**	**$ 103.000.000**	**$ 103.000.000**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 103.000.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 103.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4613 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 251 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.781.377,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.781.377,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	130
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	80	80
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.382.908		$ 146.382.908
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.391.487		$ 4.391.487
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.006.982		$ 49.006.982
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.781.377**		**$ 199.781.377**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 80.800.000	$ -	$ 80.800.000	$ 80.800.000
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 18.000.000		$ 18.000.000	$ 18.000.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 98.800.000**	**$ -**	**$ 98.800.000**	**$ 98.800.000**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 98.800.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 98.800.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4561 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 204 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.070.295,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.070.295,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	140
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		70	70
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.303.848		$ 152.303.848
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.569.115		$ 4.569.115
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.332		$ 43.197.332
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.070.295**		**$ 200.070.295**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 78.615.551	$ -	$ 78.615.551	$ 78.615.551
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 36.000.000		$ 36.000.000	$ 36.000.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 114.615.551**	**$ -**	**$ 114.615.551**	**$ 114.615.551**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 114.615.551,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 114.615.551,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3915 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 209 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.056.472,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.056.472,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	130
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	136,9	136,9
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.290.479		$ 152.290.479
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.568.714		$ 4.568.714
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.279		$ 43.197.279
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.056.472**		**$ 200.056.472**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 179.500.000	$ -	$ 179.500.000	$ 179.500.000
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20.556.472		$ 20.556.472	$ 20.556.472
		$ -	$ -	
\			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 200.056.472**	**$ -**	**$ 200.056.472**	**$ 200.056.472**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.056.472,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 200.056.472,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4547 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/01/2025
PLAZO ACUMULADO:	256 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.321.131,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.321.131,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	100
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	40	40
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN	1	1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.904.914		$ 146.904.914
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.407.147		$ 4.407.147
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.009.070		$ 49.009.070
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.321.131**		**$ 200.321.131**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 137.624.482	$ -	$ 137.624.482	$ 137.624.482
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 12.000.000		$ 12.000.000	$ 12.000.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 149.624.482**	**$ -**	**$ 149.624.482**	**$ 149.624.482**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 149.624.482,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 149.624.482,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4337 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 259 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.021.639,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.021.639,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	80
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	82	82
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.615.270		$ 146.615.270
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.398.458		$ 4.398.458
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.911		$ 49.007.911
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.021.639**		**$ 200.021.639**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 91.711.157,00	$ -	$ 91.711.157,00	$ 91.711.157,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 35.000.000,00		$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 126.711.157,00**	**$ -**	**$ 126.711.157,00**	**$ 126.711.157,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 126.711.157,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 126.711.157,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4569 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 251 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.995.031,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.995.031,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	70
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	1
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	18	18
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN	1	1
	Puentes			
	Gaviones	UN	1	1
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.589.537		$ 146.589.537
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.686		$ 4.397.686
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.808		$ 49.007.808
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.995.031**		**$ 199.995.031**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 116.655.285	$ -	$ 116.655.285	$ 116.655.285
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ -	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 19.000.000		$ 19.000.000	$ 19.000.000
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 135.655.285**	**$ -**	**$ 135.655.285**	**$ 135.655.285**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 135.655.285,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 135.655.285,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** dic-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4785 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

PLAZO INICIAL:	hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO:	22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	15/12/2024
PLAZO ACUMULADO:	208 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.953.793,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.953.793,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	113
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	52	112
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.191.176		$ 152.191.176
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.565.735		$ 4.565.735
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.882		$ 43.196.882
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.953.793**		**$ 199.953.793**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.191.176		$ 152.191.176	$ 152.191.176
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.565.735	$ -	$ 4.565.735	$ 4.565.735
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.882		$ 43.196.882	$ 43.196.882
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.953.793**	**$ -**	**$ 199.953.793**	**$ 199.953.793**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.953.793,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.953.793,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO N°. 1612 DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

PERÍODO:

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME N°07

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por:	 Nombre: DANIEL EDUARDO PEDROZA MENDOZA Título: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Revisado por:	 Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	 Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL	$ 200.997.379

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
			MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.901.151
4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.990.865
4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.852.243
4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.781.377
4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.023.666
4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	$ 201.070.295
3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL	$ 201.056.472

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
			PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.149.665
4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.321.131
4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.021.639
4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.995.031
4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.953.793

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Santander

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°07 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id OAC	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	4345 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	BOLIVAR	LA MELONA
2	4248 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	CIMITARRA	LA JOTA
3	4332 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER	CIMITARRA	EL GUAYABITO
4	4553 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	CIMITARRA	EL OPONCITO
5	4613 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	CIMITARRA	LA AMARILLA
6	4258 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS
7	4561 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON
8	3915 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR	LANDAZURI	PORVENIR
9	4540 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES
10	4547 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO
11	4337 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA
12	4569 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	VELEZ	LAS PALMAS
13	4785 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	VELEZ	CUBA Y COLON

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander



Gráfica 1-Localización del departamento de Santander



Gráfica 2 – Localización de los municipios en el Departamento de Santander

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

MUNICIPIO DE BOLÍVAR

El municipio de Bolívar se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 246 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 957,25 Km cuadrados de los cuales solo 150,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Bolívar se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5,98897
Longitud: -73,7711



Gráfica 3-Municipio de Bolívar en Santander



Gráfica 4- Vereda La Melona- municipio de Bolívar.

MUNICIPIO DE CIMITARRA


El municipio de CIMITARRA se encuentra localizado en la provincia de VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 201,2 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 3165,94 Km cuadrados, de los cuales solo 1.33 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Cimitarra se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6°18’48”N
Longitud: 73°57’00”O



Gráfica 5-Municipio de Cimitarra



Gráfica 6-Vereda La Jota, municipio de Cimitarra



Gráfica 7-Vereda El Guayabito – Municipio de Cimitarra



Gráfica 8- Tramo vial de El Oponcito – Municipio de Cimitarra



Gráfica 9- ***Vereda La Amarilla – Municipio de Cimitarra***

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ


El municipio de El Carmen de Chucurí se encuentra localizado en la provincia de Mares del Departamento de Santander, dista 178 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con el sector agropecuario, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 914,00 Km cuadrados de los cuales solo 0,27 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de El Carmen de Chucurí se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6,7
Longitud: -73,517



Gráfica 10 – **El Carmen de Chucurí en Santander**



Gráfica 11- Vereda Angosturas – El Carmen de Chucurí de Chucurí

MUNICIPIO DE LANDAZURI

El municipio de Landázuri se encuentra localizado en la provincia de VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 229,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 630 Km cuadrados de los cuales solo 126 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Landázuri se localiza en las siguientes coordenadas:


Latitud: 6°13’05”N
Longitud: 73°48’41”O



Gráfica 12 – localización del municipio de Landazuri en Santander



Gráfica 13- Vía El Basurero a la Virgen – Municipio de Landázuri



Gráfica 14- El Porvenir Vía El Pichudo – Municipio de Landázuri

MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN


El municipio de Santa Helena del Opón se encuentra localizado en la provincia de Comunera del Departamento de Santander, dista 100 kilómetros de la Ciudad capital del departamento por vía terrestre. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, estás actividades determinan la mayor ocupación de los habitantes del municipio. Tiene una extensión total de 387,83 Km cuadrados de los cuales solo 0,1584 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Santa Helena del Opón se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6.338889
Longitud: -73.616944



Gráfica 15– **Santa Helena del Opón en Santander**.



Gráfica 16–– Tramo Vial Vereda Vainales – Santa Helena del Opón



Gráfica 17-Tramo Vial Vereda San Cayetano – Santa Helena del Opón

MUNICIPIO DE VÉLEZ

El municipio de Vélez se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 231 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 271,34 Km cuadrados de los cuales solo 20,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Vélez se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6,017
Longitud: -73,667




Gráfica 18– **Vélez en Santander**



Gráfica 19- **Tramo Vereda El Limoncito - Vélez**



Gráfica 20- Tramo Vereda La Palma – Vélez



Gráfica 21- Tramo El Progreso de las Veredas Cuba y Colón - Vélez

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesario la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potencializará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalece el desarrollo económico de la región.

MUNICIPIO DE BOLIVAR-VEREDA LA MELONA








Fotografía 1-Visita inicial 28/Julio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA LA JOTA








Fotografía 2. **Visita Julio/12/2023**

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA EL GUAYABITO



Fotografía 3-Visita Julio/13/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA EL OPONCITO







Fotografía 4-Visita Julio/14/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA LA AMARILLA







Fotografía 5-Visita Julio/13/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI-VEREDA ANGOSTURAS



Fotografía 6-Visita Agosto/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE LANDAZURI-VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON







Fotografía 7-Visita 26/Octubre/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE LANDAZURI-VEREDA EL PORVENIR

Sin registro de visita técnica inicial en el año 2023.

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON-VEREDA VAINALES

Sin registro de visita técnica inicial en el año 2023.

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON-VEREDA SAN CAYETANO








Fotografía 8-Visita 23/Octubre/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA LIMONCITO LA MATELLINA



Fotografía 9-Visita 10/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA LAS PALMAS







Fotografía 10-Visita 12/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA CUBA Y COLON



Fotografía 11-Visita Julio/11/2023
Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

La OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Santander donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas balanceadas para cada convenio solidario hasta la fecha:

Id Metas	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	PAV. RIGIDO	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA		167		
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA		141	1	
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO		120	1	
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO		128	1	
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA		130		
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	120			
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON		140		
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR		130		
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES		127		
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO		100	1	
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA		80	2	
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS		70	3	1
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON		110		
	TOTAL			120	**1443**	**9**	**1**

Nota: Los alcances iniciales variarán, y éstas se consolidarán al finalizar cada proyecto.

Tabla No 3. Alcance inicial del proyecto.

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	PART	DESCRIPCIÓN	UNID
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
2	600.2.0	600.2.0		Excavaciones varias en roca en seco	M3
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID
		GENERAL 2013	PART		
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
10	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
11	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
12	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
13	661,30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
14	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
15	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3
16	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
17	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
18	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
19	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
20	673.2			Material Drenante	M3
21	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	CARLOS CIRO NOVA NOVA
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	IRENE BARRERA MORENO
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER	NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	LUIS EDUARDO AMADO BONILLA
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR	EULALIA MENESES CEPEDA
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES	ALVARO AMADO AMADO
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	ELDA MORENO PEÑA
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	ELIBARDO OSMA PINZON

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

INVIAS impartió el inicio de los convenios solidarios en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoría, los convenios solidarios fueron sujetos de una suspensión de plazo a partir del 27/Diciembre/2023 y se reiniciaron entre el 28 y 29 de Mayo de 2024.

Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios.

Id	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA INICIO	FECHA DE SUSP.	FIN SUSP.	FECHA DE REINICIO	FIN PLAZO
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	27/03/2024		29/05/2024	29/05/2024	31/01/2025
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	19/12/2023	27/12/2023	29/05/2024	29/05/2024	31/01/2025
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	20/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	22/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	09/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	21/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	21/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	21/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	09/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	22/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas que amparan los convenios solidarios:

Id	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	COMPAÑIA	POLIZA CUMPLIMIENTO No	POLIZA RCE No	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	SEGUROS MUNDIAL	B100042740	B-100011154	11/11/2023	31/01/2029
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	PREVISORA SEGUROS	3002005	1014776	3/11/2023	31/01/2029
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	SEGUROS MUNDIAL	B-100042689	B-100011134	10/11/2023	31/01/2029
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	SEGUROS MUNDIAL	B100043121	B-100011273	22/11/2023	31/01/2029
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	SEGUROS MUNDIAL	B-100043312	B-100011335	22/11/2023	31/01/2029
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	PREVISORA SEGUROS	3001982	1014730	03/11/2023	15/12/2028
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	SEGUROS MUNDIAL	B-100043856	B-100011515	21/11/2023	31/01/2029
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	PREVISORA SEGUROS	3001988	1014739	13/10/2023	15/12/2028
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	PREVISORA SEGUROS	3001998	1014751	20/11/2023	15/12/2028
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	PREVISORA SEGUROS	3001999	1014752	21/11/2023	31/01/2029
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	PREVISORA SEGUROS	3001989	1014742	10/11/2023	31/01/2029
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	SEGUROS MUNDIAL	B–100043233	B-100011302	24/11/2023	31/01/2029
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	SEGUROS MUNDIAL	B-100043404	B-100011362	23/11/2023	15/12/2028

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

Pendiente la actualización de las pólizas conforme a las modificaciones de los convenios (inicio, suspensión, reinicio, prórrogas). De algunas pólizas no se conocen detalles y no se han subido al SECOP para consulta.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024 por parte de los OAC:

CONVENIO 4345 DE 2023 - BOLIVAR (LA MELONA)

- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra. Inicio de actividades físicas.
- Realización del comité operativo 4 del 17 de diciembre de 2024.
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.

CONV 4248 DE 2023 - CIMITARRA (LA JOTA)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada
- Acopio de materiales
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4 y 5 el 17 y 27 de diciembre de 2024.

CONV 4332 DE 2023 - CIMITARRA (EL GUAYABITO)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada e instalación de subbase
- Construcción de alcantarilla
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4, 5 y 6 el 03 ,17 y 27 de diciembre de 2024.

CONVENIO 4553 DE 2023 - CIMITARRA (EL OPONCITO)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.

- Requerimientos para inicio de actividades en obra.
- Replanteo topográfico
- Construcción de poceta y aletas de alcantarilla
- Figurado de acero de refuerzo
- Acopio de materiales
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4, 5 y 6 el 03 ,17 y 27 de diciembre de 2024.

CONVENIO 4613 DE 2023 - CIMITARRA (LA AMARILLA)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada e instalación de subbase
- Fundida de placa huella
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4, 5 y 6 el 03 ,17 y 27 de diciembre de 2024.

CONVENIO 4258 DE 2023 -EL CARMEN DE CHUCURI (ANGOSTURAS)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Replanteo topográfico
- Instalación de subbase
- Fundida de concreto para pavimento rígido
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4 y 5
- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONV 4561 DE 2023 - LANDAZURI (SAN IGNACIO DEL OPON)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra.
- Replanteo topográfico

- Conformación de calzada e instalación de subbase
- Fundida de placa huella
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 3 y 4

CONVENIO 3915 - LANDAZURI (PORVENIR)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada e instalación de subbase
- Fundida de placa huella
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4 del 11 de diciembre de 2024.
- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4540 DE 2023 - SANTA HELENA DEL OPON (VAINALES)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada e instalación de subbase
- Fundida de placa huella
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité Operativo 5,6 y 7
- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONV 4547 DE 2023 - SANTA HELENA DEL OPON (SAN CAYETANO)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra
- Replanteo topográfico
- Construcción de alcantarilla

- Conformación de calzada
- Acopio de materiales
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité operativo 4 y 5 del 03 y 19 de diciembre de 2024.

CONVENIO 4337 DE 2023 - VELEZ (LIMONCITO LA MANTELLINA)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Requerimientos para inicio de actividades en obra.
- Acopio de materiales
- Seguimiento al plan de manejo ambiental
- Comité Operativo 3 y 4 del 03 de diciembre y 19 de diciembre de 2024.
- Vereda con inconvenientes debido a la fuerte ola invernal en el sector

CONVENIO 4569 DE 2024 - VELEZ (LAS PALMAS)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada
- Instalación de subbase
- Fundida de placa huella
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.
- Comité Operativo 5 y 6 del 05 y 18 de diciembre de 2024.

CONVENIO 4785 DE 2023 - VELEZ (CUBA Y COLON)

- Seguimiento plan de inversión social.
- Coordinación de cotizaciones para compra de materiales.
- Replanteo topográfico
- Conformación de calzada
- Instalación de subbase
- Fundida de placa huella
- Seguimiento al plan de manejo ambiental.

- Comité Operativo 4
- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe, los OAC no han entregado cronograma de actividades.

Se reporta el seguimiento financiero a los convenios solidarios:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	INVERSIONES EJECUTADAS	% TOTAL INVERSION
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	$ 72,667,432.00	36.33
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	$ 84,500,000.00	42.27
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	$ 108,500,000.00	54.25
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	$ 103,000,000.00	51.54
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	$ 133,800,000.00	66.97
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	$ 200,023,666	100.00
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	$ 114,615,551.00	57.29
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	$ 200,056,472.00	100.00
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	$ 200.149.665	100.00
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	$ 149,624,482.00	74.32
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 126,711,157.00	63.03
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	$ 155,655,285.00	77.83
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	$ 199,953,793.00	100.00

Tabla 7-Seguimiento avance financiero Diciembre/2024

Se reporta el avance de ejecución en tiempo (promedio) de los convenios solidarios:

Tiempo Total (promedio)	245 días
Tiempo transcurrido (promedio)	214 días
% Tiempo transcurrido	87.34%

Tabla 8-Seguimiento a la ejecución en tiempo de los convenios solidarios

Las acciones por parte de la interventoría, se han centrado en lo siguiente:

- Solicitar a los OAC el inicio de actividades físicas de obra.
- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.
- Hacer seguimiento al plan de inversión social y al manejo ambiental.

- Revisar las cotizaciones de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños de cada uno de los convenios.
- Revisar y aprobar los contratos de prestación de servicios profesionales para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños.
- Revisar y tramitar gestiones sobre las prórrogas de los Convenios solidarios.
- Hacer seguimiento y control en campo a las obras iniciadas.
- Realizar comités operativos de obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Informe de Inversión y buen Manejo del Desembolso Convenio	Sin código
	• Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1
		MEPI-MN-IN-6-FR-2
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.000.000,00	1,31%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-1,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.567.432,00	15,86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.567.432,00	4,78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-4,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.567.432,00	4,78%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,31% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 1,31%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	1,84				1,31%
Ejec	1,84				1,31%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Melona

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de acopio de materiales en obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con el acopio de los materiales y se dara inicio a la obra fisica.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+140

Alcantarillas
0 0

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA		
CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13.000.000,00	8,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-8,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.000.000,00	14,66%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 20.000.000,00	10,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-10,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	3,50%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8,54% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 8,54%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	133

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	11,36				8,54%
Ejec	11,36				8,54%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Vereda La Jota – Vereda La Perdida | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER		
CONVENIO No.	4332 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 69.500.000,00	47,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-47,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.500.000,00	14,04%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.000.000,00	38,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-38,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000,00	2,50%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47,41% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 47,41%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	100
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	47,41				47,41%
Ejec	47,41				47,41%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Guayabito – Vía La Mugrosa (El Volcán)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A .....

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

Se han presentado fuertes lluvias en la vereda, generando reprocesos en los trabajos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-dic-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 24.500.000,00	16,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-16,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.500.000,00	14,04%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 32.000.000,00	16,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-16,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.500.000,00	3,75%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16,73% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 16,73%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	104
	Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	17,40				16,73%
Ejec	17,40				16,73%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Oponcito – Bellavista (Loma El Resbalón)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Excavación para construcción de alcantarilla.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de alcantarilla e inicio de actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

CONVENIO No. 4613 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-dic-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 32.500.000,00	22,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-22,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21.500.000,00	40,26%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 54.000.000,00	27,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-27,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.500.000,00	10,76%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,20% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 22,20%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	136,7

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	30,35				22,20%
Ejec	30,35				22,20%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Quebrada La Toroba – La Muralla
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213[illegible] NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

dic-24 | SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 29/12/2024 al 4/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.215.551,00	11,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-11,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.500.000,00	26,17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 29.715.551,00	14,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-14,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.500.000,00	6,25%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,30% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 11,30%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	15,82				11,30%
Ejec	15,82				11,30%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía El basurero a la Virgen | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/01/2025

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada y acopio de subbase.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de la semana presente.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+140

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 139,6 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.056.472,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.056.472,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.290.479,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 72.947.620,00	47,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-47,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.941.498,00	43,84%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 93.889.118,00	46,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-46,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.389.118,00	17,69%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47,90% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 47,90%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	139,6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	66,87				47,90%
Ejec	66,87				47,90%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Lla vía El Porvenir vía El Pichudo | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de acero de refuerzo
* Conformación e instalación de subbase.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+139,6

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-dic-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 75.624.482,00	51,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-51,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9.000.000,00	16,85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.624.482,00	42,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-42,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000,00	2,48%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 51,48% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 51,48%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	80
Placa huella	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	41,18				51,48%
Ejec	41,18				51,48%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	1,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía San Cayetano
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.
* Figurado del acero.
* Construccion de la placa huella.
* Excavación para la alcantarilla.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA		
CONVENIO No.	4337 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.021.639,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.021.639,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 32.211.157,00	21,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-21,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9.500.000,00	17,79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.711.157,00	20,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-20,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 21,97% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 21,97%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	126

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	27,68				21,97%
Ejec	27,68				21,97%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Los Curos - Limocito | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se comienza con el vaciado del concreto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+126

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-dic-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74.655.285,00	50,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-50,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.000.000,00	22,47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 86.655.285,00	43,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-43,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	6,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,93% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 50,93%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	70
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	35,65				50,93%
Ejec	35,65				50,93%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Jordán Alto - Recreo
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de subbase.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Vaciado del concreto.
* Construccíon de gaviones.
* Construcción de las alcantarillas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguiir con las actividades de la actual semana, y terminar con la construcción de los gaviones y las 3 alcantarillas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 28 del 28/11/2024 al 4/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 112 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No. 4785 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.953.793,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.953.793,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15-dic-24 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.191.176,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.061.585,00	77,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-77,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 28.653.738,00	59,99%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 146.715.323,00	73,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-73,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.746.157,00	8,88%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 77,57% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 77,57%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	112

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	86,88				77,57%
Ejec	86,88				77,57%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Cuba - Colon Sector Piquete De Yuca | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 5/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Trabajos de conformación de calzada, acopio de materiales, instalación de subbase, armado de acero y fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+112

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1




FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15-dic-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.000.000,00	4,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-4,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.567.432,00	15,86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14.567.432,00	7,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-7,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.567.432,00	7,28%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4,60% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 4,60%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	6,44				4,60%
Ejec	6,44				4,60%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Melona

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de acopio de materiales en obra. La obra inicia con bajo rendimiento, con el acopio de materiales y la conformación de la subrasante.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con el acopio de los materiales y se dara inicio a la obra fisica.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONVENIO No. 4248 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.000.000,00	9,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-9,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.500.000,00	17,80%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.500.000,00	11,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-11,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.000.000,00	3,50%

Observaciones: Se ha realizado un balance preeliminar encontrando que se proyecta una ejecución de 133 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 9,20% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 9,20%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	133

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	12,24				9,20%
Ejec	12,24				9,20%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Vereda La Jota – Vereda La Perdida
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER		
CONVENIO No.	4332 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 77.000.000,00	52,53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-52,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.600.000,00	16,10%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.600.000,00	42,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-42,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.600.000,00	4,30%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52,53% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 52,53%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	100
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	52,53				52,53%
Ejec	52,53				52,53%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Guayabito – Vía La Mugrosa (El Volcán)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PACA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

Se han presentado fuertes lluvias en la vereda, generando reprocesos en los trabajos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 33.000.000,00	22,53%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-22,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.000.000,00	46,82%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.000.000,00	29,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-29,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	12,51%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 22,53% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 22,53%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	104
*	Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	23,43				22,53%
Ejec	23,43				22,53%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Oponcito – Bellavista (Loma El Resbalón) | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se da terminación a la construcción de la alcantarilla.
* Se comienza con los trabajos para la construcción de la calzada.
* Armado del acero.
* Instalación de la subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 | Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA		
CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 54.000.000,00	36,89%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-36,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26.800.000,00	50,19%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 80.800.000,00	40,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-40,44%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.800.000,00	13,41%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 36,89% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 36,89%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	136,7

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	50,43				36,89%
Ejec	50,43				36,89%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Quebrada La Toroba – La Muralla
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213[illegible] NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 29.715.551,00	19,51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-19,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.500.000,00	30,36%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.215.551,00	22,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-22,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.500.000,00	7,25%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19,51% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 19,51%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	27,31				19,51%
Ejec	27,31				19,51%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía El basurero a la Virgen | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la presente semana se inicia con el armado de acero y actividad de fundir concreto

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 139,6 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.056.472,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.056.472,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.290.479,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 99.395.240,00	65,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-65,27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.882.996,00	62,56%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 129.278.236,00	64,62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-64,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.389.118,00	17,69%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65,27% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 65,27%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	139,6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	91,11				65,27%
Ejec	91,11				65,27%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Lla vía El Porvenir vía El Pichudo | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de acero de refuerzo
* Conformación e instalación de subbase.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+139,6

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 84.624.482,00	57,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-57,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21.000.000,00	39,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105.624.482,00	52,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-52,47%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000,00	2,48%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 57,60% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 57,60%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	80
Placa huella	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	46,08				57,60%
Ejec	46,08				57,60%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	1,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía San Cayetano
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.
* Figurado del acero.
* Construccion de la placa huella.
* Fundida de alcantarilla.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguir con las actividades de construcción de la placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA
CONVENIO No.: 4337 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.021.639,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.021.639,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
CONTRATO No.: 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37.456.834,00	25,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-25,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9.500.000,00	17,79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 46.956.834,00	23,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-23,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,55% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 25,55%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	126

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	32,19				25,55%
Ejec	32,19				25,55%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Los Curos - Limocito
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 86.655.285,00	59,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-59,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.000.000,00	26,21%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.655.285,00	50,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-50,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.000.000,00	7,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 59,11% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 59,11%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	70
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	41,38				59,11%
Ejec	41,38				59,11%
Prog	3,00				100,00%
Ejec	3,00				100,00%
Prog	1				100,00%
Ejec	1				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Jordán Alto - Recreo | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de subbase.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Vaciado del concreto.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 29 del 5/12/2024 al 11/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 112 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No. 4785 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.953.793,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.953.793,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.191.176,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 129.438.115,00	85,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-85,05%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.023.365,00	73,33%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.461.480,00	82,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		-82,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.746.157,00	8,88%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 85,05% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 85,05%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	112

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	95,26				85,05%
Ejec	95,26				85,05%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Cuba - Colon Sector Piquete De Yuca | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 12/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Trabajos de conformación de calzada, acopio de materiales, instalación de subbase, armado de acero y fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella

PR0+000 PR0+112

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14.567.432,00	9,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-9,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.000.000,00	52,39%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 39.567.432,00	19,78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-19,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.567.432,00	19,78%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 9,57% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 9,57%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	13,40				9,57%
Ejec	13,40				9,57%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Melona

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de acopio de materiales en obra. La obra inicia con bajo rendimiento, con el acopio de materiales y la conformación de la subrasante.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con el acopio de los materiales y se dara inicio a la obra fisica.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA		
CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.000.000,00	11,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-11,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 8.500.000,00	17,80%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.500.000,00	13,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-13,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.500.000,00	4,25%

Observaciones: Se ha realizado un balance preeliminar encontrando que se proyecta una ejecución de 133 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 11,83% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 11,83%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	133

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	15,74				11,83%
Ejec	15,74				11,83%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Vereda La Jota – Vereda La Perdida
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER		
CONVENIO No.	4332 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 85.600.000,00	58,40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-58,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9.000.000,00	16,85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.600.000,00	47,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-47,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	4,50%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 58,40% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 58,40%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	100
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	58,40				58,40%
Ejec	58,40				58,40%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Guayabito – Vía La Mugrosa (El Volcán)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

Se han presentado fuertes lluvias en la vereda, generando reprocesos en los trabajos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 49.500.000,00	33,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-33,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.000.000,00	46,82%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 74.500.000,00	37,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-37,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.000.000,00	12,51%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33,80% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 33,80%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	104
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	35,15				33,80%
Ejec	35,15				33,80%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Oponcito – Bellavista (Loma El Resbalón)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se siguen con los trabajos para la construcción de la calzada.
* Armado del acero.
* Instalación de la subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA		
CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80.800.000,00	55,20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-55,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.000.000,00	33,71%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.800.000,00	49,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-49,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.000.000,00	9,01%

Observaciones: De acuerdo a un balance se proyecta un alcande de 136.7 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 55,20% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 55,20%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	136,7

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	75,46				55,20%
Ejec	75,46				55,20%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Quebrada La Toroba – La Muralla
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 44.215.551,00	29,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-29,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15.400.000,00	32,24%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 59.615.551,00	29,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-29,80%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.400.000,00	7,70%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 29,03% — Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 29,03%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	40,64				29,03%
Ejec	40,64				29,03%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía El basurero a la Virgen — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 139,6 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.056.472,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.056.472,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.290.479,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 125.842.860,00	82,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-82,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 38.824.494,00	81,28%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.667.354,00	82,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-82,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.389.118,00	17,69%

Observaciones: Luego de un balance general el contrato tendrá un alcance final de 139.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82,63% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 82,63%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	139,6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	115,36				82,63%
Ejec	115,36				82,63%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Lla vía El Porvenir vía El Pichudo | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de acero de refuerzo
* Conformación e instalación de subbase.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+139,6

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 105.624.482,00	71,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-71,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 15.000.000,00	28,08%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 120.624.482,00	59,92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-59,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.000.000,00	7,45%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 71,90% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 71,90%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	80
Placa huella	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	57,52				71,90%
Ejec	57,52				71,90%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	1,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía San Cayetano
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.
* Figurado del acero.
* Construccion de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4337 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.021.639,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.021.639,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.711.157,00	28,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-28,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.000.000,00	54,30%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.711.157,00	35,18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-35,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: Luego de realizado un análisis del proyecto,se concluye que se preve un alcance final de 126 ml de placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,45% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 28,45%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	126

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	35,85				28,45%
Ejec	35,85				28,45%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Los Curos - Limocito | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+126

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 70 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 100.655.285,00	68,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-68,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16.000.000,00	29,96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 116.655.285,00	58,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-58,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.000.000,00	8,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68,66% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 68,66%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	70
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	48,07				68,66%
Ejec	48,07				68,66%
Prog	3,00				100,00%
Ejec	3,00				100,00%
Prog	1				100,00%
Ejec	1				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Jordán Alto - Recreo | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de subbase.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Vaciado del concreto.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 30 del 12/12/2024 al 18/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 112 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No. 4785 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.953.793,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.953.793,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.191.176,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.814.645,00	92,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-92,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 41.392.992,00	86,66%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 182.207.637,00	91,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-91,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.746.157,00	8,88%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92,52% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 92,52%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	112

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	103,63				92,52%
Ejec	103,63				92,52%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Cuba - Colon Sector Piquete De Yuca | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la presente semana se continua con el vaciado de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+112

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 39.567.432,00	25,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-25,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.500.000,00	38,77%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.067.432,00	29,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-29,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 58.067.432,00	29,03%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,99% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 25,99%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	36,39				25,99%
Ejec	36,39				25,99%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Melona

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de acopio de materiales en obra. La obra inicia con bajo rendimiento, con el acopio de materiales y la conformación de la subrasante.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continua con el acopio de los materiales y se dara inicio a la obra fisica.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA		
CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.500.000,00	14,79%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-14,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19.500.000,00	40,83%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 42.000.000,00	21,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-21,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.500.000,00	9,75%

Observaciones: Se ha realizado un balance preeliminar encontrando que se proyecta una ejecución de 133 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,79% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 14,79%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	133

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	19,67				14,79%
Ejec	19,67				14,79%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Vereda La Jota – Vereda La Perdida | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER		
CONVENIO No.	4332 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 94.600.000,00	64,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-64,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.500.000,00	12,17%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 101.100.000,00	50,55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-50,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.500.000,00	3,25%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 64,54% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 64,54%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	100
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	64,54				64,54%
Ejec	64,54				64,54%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Guayabito – Vía La Mugrosa (El Volcán)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

Se han presentado fuertes lluvias en la vereda, generando reprocesos en los trabajos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 74.500.000,00	50,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-50,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.500.000,00	23,41%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 87.000.000,00	43,53%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-43,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.500.000,00	6,25%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,87% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 50,87%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	104
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	52,90				50,87%
Ejec	52,90				50,87%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Oponcito – Bellavista (Loma El Resbalón) | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se siguen con los trabajos para la construcción de la calzada.
* Armado del acero.
* Instalación de la subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA		
CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 98.800.000,00	67,49%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-67,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 9.000.000,00	16,85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 107.800.000,00	53,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-53,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.000.000,00	4,50%

Observaciones: De acuerdo a un balance se proyecta un alcande de 136.7 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 67,49% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 67,49%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	136,7

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	92,26				67,49%
Ejec	92,26				67,49%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Quebrada La Toroba – La Muralla | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213-394 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 59.615.551,00	39,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-39,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19.000.000,00	39,78%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.615.551,00	39,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-39,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.000.000,00	9,50%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 39,14% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 39,14%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	54,80				39,14%
Ejec	54,80				39,14%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía El basurero a la Virgen | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+140

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 23/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 139,6 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	3915 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.056.472,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.056.472,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.056.472,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.290.479,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.290.479,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.556.472,00	43,04%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 172.846.951,00	86,40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-86,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.389.118,00	17,69%

Observaciones: Luego de un balance general el contrato tendrá un alcance final de 139.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	139,6

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	139,60				100,00%
Ejec	139,60				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: Lla vía El Porvenir vía El Pichudo | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 24/12/2024

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finalizanlas actividades para la construcción de la placa huella y se realiza aseo y limpieza de la zona trabajada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.624.482,00	82,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-82,11%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 17.000.000,00	31,83%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 137.624.482,00	68,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-68,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.000.000,00	8,44%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82,11% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 82,11%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	80
Placa huella	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	65,69				82,11%
Ejec	65,69				82,11%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	1,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía San Cayetano
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.
* Figurado del acero.
* Construccion de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4337 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.021.639,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.021.639,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 70.711.157,00	48,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-48,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 21.000.000,00	39,32%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 91.711.157,00	45,62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-45,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: Luego de realizado un análisis del proyecto,se concluye que se preve un alcance final de 126 ml de placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,23% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 48,23%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	126

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	60,77				48,23%
Ejec	60,77				48,23%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Los Curos - Limocito | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+126

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 71,6 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 116.655.285,00	79,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-79,58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 19.000.000,00	35,58%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135.655.285,00	67,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-67,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.000.000,00	9,50%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que se alcance a construir 71.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 79,58% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 79,58%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	71,6
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	56,98				79,58%
Ejec	56,98				79,58%
Prog	3,00				100,00%
Ejec	3,00				100,00%
Prog	1				100,00%
Ejec	1				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Jordán Alto - Recreo
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de subbase.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Vaciado del concreto.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 31 del 19/12/2024 al 25/12/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 112 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

CONVENIO No. 4785 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.953.793,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.953.793,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.953.793,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.191.176,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.191.176,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 47.762.617,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.953.793,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.746.156,00	8,88%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	112

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	112,00				100,00%
Ejec	112,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Cuba - Colon Sector Piquete De Yuca | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE			
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/12/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la presente semana se termino la construccion de la placa huella, tambien se realizo limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+112

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 58.067.432,00	38,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-38,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 14.600.000,00	30,59%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.667.432,00	36,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-36,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 72.667.432,00	36,33%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 38,14% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 38,14%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	53,40				38,14%
Ejec	53,40				38,14%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Melona

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicio de acopio de materiales en obra. La obra inicia con bajo rendimiento, con el acopio de materiales y la conformación de la subrasante.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se siguen con actividades para la conformación de la huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 42.000.000,00	27,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-27,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 42.500.000,00	88,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.500.000,00	42,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-42,27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.500.000,00	21,26%

Observaciones: Se ha realizado un balance preeliminar encontrando que se proyecta una ejecución de 133 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 27,61% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 27,61%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	133

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	36,72				27,61%
Ejec	36,72				27,61%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Vereda La Jota – Vereda La Perdida
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/01/2024 al 1/02/2024 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER		
CONVENIO No.	4332 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 101.100.000,00	68,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-68,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 7.400.000,00	13,86%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 108.500.000,00	54,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-54,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.400.000,00	3,70%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68,97% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 68,97%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	100
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	68,97				68,97%
Ejec	68,97				68,97%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Guayabito – Vía La Mugrosa (El Volcán)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/02/2024

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

Se han presentado fuertes lluvias en la vereda, generando reprocesos en los trabajos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sosteribilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 87.000.000,00	59,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-59,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 16.000.000,00	29,96%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.000.000,00	51,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-51,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.000.000,00	8,01%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 59,41% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 59,41%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	104
Alcantarilla	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	61,78				59,41%
Ejec	61,78				59,41%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Oponcito – Bellavista (Loma El Resbalón)
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Se siguen con los trabajos para la construcción de la calzada.
* Armado del acero.
* Instalación de la subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA		
CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 107.800.000,00	73,64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-73,64%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26.000.000,00	48,69%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 133.800.000,00	66,97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-66,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.000.000,00	13,01%

Observaciones: De acuerdo a un balance se proyecta un alcande de 136.7 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 73,64% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 73,64%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	136,7

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	100,67				73,64%
Ejec	100,67				73,64%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Quebrada La Toroba – La Muralla | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213-394 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 78.615.551,00	51,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-51,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 36.000.000,00	75,37%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 114.615.551,00	57,29%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-57,29%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.000.000,00	17,99%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 51,62% | Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física Ejecutada % 51,62%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	140

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	72,26				51,62%
Ejec	72,26				51,62%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía El basurero a la Virgen | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 137.624.482,00	93,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-93,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 12.000.000,00	22,47%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 149.624.482,00	74,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-74,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.000.000,00	5,96%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 93,68% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 93,68%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	80
Placa huella	UN	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	74,95				93,68%
Ejec	74,95				93,68%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	1,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía San Cayetano
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.
* Figurado del acero.
* Construccion de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA			INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
				INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONVENIO No.	4337 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.021.639,00	CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.021.639,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 91.711.157,00	62,55%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-62,55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.000.000,00	65,54%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 126.711.157,00	63,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-63,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones: Luego de realizado un análisis del proyecto,se concluye que se preve un alcance final de 126 ml de placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,55% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 62,55%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Placa huella	ML	126

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	78,82				62,55%
Ejec	78,82				62,55%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía Los Curos - Limocito | TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

	DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua fundiendo concreto y con el armado de acero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+126

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 32 del 26/12/2024 al 1/01/2025 — Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 71,6 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 467.570.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 467.570.040,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 408.235.807,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 59.334.233,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.655.285,00	92,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-92,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 20.000.000,00	37,45%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 155.655.285,00	77,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-77,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	10,00%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que se alcance a construir 71.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 408.235.807,00	87,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.395.261,00	6,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92,54% — Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 92,54%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Placa huella	ML	71,6
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	1				
Prog	66,26				92,54%
Ejec	66,26				92,54%
Prog	3,00				100,00%
Ejec	3,00				100,00%
Prog	1				100,00%
Ejec	1				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: La vía La Jordán Alto - Recreo — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

		DISPONIBLE	
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 2/01/2025

UBICACIÓN: .....

PERMISO MINERO: SI ..... NO .....

LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO .....

CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de subbase.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Vaciado del concreto.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de construccion de la placa huella

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4345 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA MELONA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MAICOL SNEYDER BELTRAN CEDIEL	1.006.738.102	AYUDANTE	$ 1.714.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC VEREDA LA MELONA	$1.371.826	$ 95.500	V	CAPITAL SALUD EPS	7957863651	$ 171.500	COLPENSIONES	7957863651	$ 219.500	$ 54.900	$ 27.500	$ 41.200	
2	ROBINSON HERREÑO BALLEN	1.097.991.774	AYUDANTE	$ 1.714.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC VEREDA LA MELONA	$1.371.826	$ 95.500	V	NUEVA EPS	7957863651	$ 171.500	PORVENIR	7957863651	$ 219.500	$ 54.900	$ 27.500	$ 41.200	
3	JULIAN DARIO QUICENO RIOS	1.097.994.083	AYUDANTE	$ 1.714.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC VEREDA LA MELONA	$1.371.826	$ 95.500	V	NUEVA EPS	7957863651	$ 171.500	PORVENIR	7957863651	$ 219.500	$ 54.900	$ 27.500	$ 41.200	
4	DIOCLIDES LOPEZ ARIZA	79.915.355	MAESTRO	$ 2.774.767	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		JAC VEREDA LA MELONA	$1.202.400	$ 83.700	V	NUEVA EPS	7957863651	$ 150.300	PROTECCIÓN	7957863651	$ 192.400	$ 48.100	$ 24.100	$ 36.100	
5	QUERUBIN MONCADA LAGOS	91.361.516	AYUDANTE	$ 1.714.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC VEREDA LA MELONA	$1.371.826	$ 95.500	V	COOSALUD EPS	7957863651	$ 171.500			$ -	$ 54.900	$ 27.500	$ 41.200	NO OBLIG COT PENS EDAD
6	MIGUEL ROBERTO BALLEN PEREZ	91.362.637	AYUDANTE	$ 1.437.311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			JAC VEREDA LA MELONA	$ 574.925	$ 40.100	V	COOSALUD EPS	7957863651	$ 71.900	PORVENIR	7957863651	$ 92.000	$ 23.000	$ 11.500	$ 17.300	
7	SEGUNDO LIBORIO PEREZ PARDO	91.363.636	AYUDANTE	$ 1.714.782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC VEREDA LA MELONA	$1.371.826	$ 95.500	V	COOSALUD EPS	7957863651	$ 171.500	PORVENIR	7957863651	$ 219.500	$ 54.900	$ 27.500	$ 41.200	
8	EDISON BALLEN PEREZ	91.363.725	AYUDANTE	$ 1.921.029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			JAC VEREDA LA MELONA	$ 768.412	$ 53.500	V	COOSALUD EPS	7957863651	$ 96.100	COLPENSIONES	7957863651	$ 123.000	$ 30.800	$ 15.400	$ 23.100	RETIRO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILLY JAVIER ALBA ARMESTO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0539389 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4248 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE LA VEREDA LA JOTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ÁNGEL ARIZA	91.361.733	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$1.300.000	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	32048655	$ 162.500	PORVENIR	32048655	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	JULIAN ESNEIDER BARRAGAN SANCHEZ	1.095.486.256	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	32048655	$ 162.500	PORVENIR	32048655	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	CRISTIAN ANDRES CRUZ OJEDA	1.005.363.291	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$1.300.000	$ 90.500	V	MIN002 - ADRES - MIN002	32048655	$ 162.500	PORVENIR	32048655	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	LUIS FAVIAN ESPITIA ARIZA	1.099.542.059	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	32048655	$ 162.500	PORVENIR	32048655	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	ISGRAEL HERNANDEZ GUZMAN	91.133.695	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32048655	$ 162.500	PORVENIR	32048655	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	HUBERTH DE JESUS NOREÑA TRASLAVIÑA	91.134.827	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA EPS	32048655	$ 200.000	PORVENIR	32048655	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
7	JULIO ALEXANDER SANCHEZ ARIZA	91.364.037	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LA VEREDA LA JOTA	$2.320.000	$ 161.500	V	NUEVA EPS	32048655	$ 290.000	PORVENIR	32048655	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: DIEGO NICOLÁS JAIMES VELANDIA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0567969 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4332 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN EMILIO BAUTISTA BURITICA	1.099.554.393	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32134806	$ 162.500	PORVENIR	32134806	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	PEDRO CELESTINO FAJARDO SANCHEZ	91.133.997	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$2.320.000	$ 161.500	V	COOSALUD	32134806	$ 290.000	PORVENIR	32134806	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
3	ALAN MIGUEL GARCIA GARAVITO	PT - 2.904.679	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$ 650.000	$ 45.300	V	COOSALUD	32134806	$ 81.300	PORVENIR	32134806	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	INGRESO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
4	LUIS ABRAHAN MARTINEZ	91.133.613	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.300.000	$ 90.500	V	FAMISANAR	32134806	$ 162.500	PORVENIR	32134806	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	JEFFERSON JAIR MATEUS BARBOSA	1.099.542.789	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$ 780.000	$ 54.300	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32134806	$ 97.500	PORVENIR	32134806	$ 124.800	$ 31.200	$ 15.600	$ 23.400	RETIRO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024
6	DANIEL OVALLE CONTRERAS	1.005.361.929	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$ 650.000	$ 45.300	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32134806	$ 81.300	PORVENIR	32134806	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	INGRESO EL 16 DE DICIEMBRE 2024
7	EDUARDO EMIL TIQUE CORTES	91.135.909	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32134806	$ 162.500	PORVENIR	32134806	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES GIL GOMEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202 - 383588 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4553 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE EL OPONCITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PEDRO NEL ALBREO PARDO	91.136.254	AYUDANTE	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$1.600.000	$ 111.400	V	COOSALUD	32047235	$ 200.000	PROTECCION	32047235	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
2	ARIEL ARANDA HERNANDEZ	91.136.100	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$ 650.000	$ 45.300	V	COOSALUD	32047235	$ 81.300	COLPENSIONES	32047235	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	INGRESO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
3	CRISTIAN CAMILO CASTILLO VILLAMIL	1.005.363.873	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32047235	$ 162.500	PORVENIR	32047235	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	ZORAIDA CAÑAS FLOREZ	1.099.548.387	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32047235	$ 162.500	PORVENIR	32047235	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	ORLANDO ADREY GONZALEZ BENAVIDES	1.104.068.976	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32047235	$ 162.500	PORVENIR	32047235	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	AURELIO LOPEZ RODRIGUEZ	91.132.784	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32047235	$ 162.500	COLPENSIONES	32047235	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	HIDER DE JESUS NORENA VARGAS	91.131.994	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$2.320.000	$ 161.500	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32047235	$ 290.000	PORVENIR	32047235	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
8	JOSE DIOMEDES ROMERO MARIN	1.005.363.390	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DE EL OPONCITO	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32047235	$ 162.500	PORVENIR	32047235	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CRISTIAN FERNEY BERRIO HERNANDEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202 - 435724 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4613 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE VEREDA LA AMARILLA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELKIN DUBAN AGUILAR QUIROGA	1.099.545.050	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X																								JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$ 216.667	$ 15.100	V	COOSALUD	32134233	$ 27.100	PORVENIR	32134233	$ 34.700	$ 8.700	$ 4.400	$ 6.600	RETIRO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2024
2	JOSE BENITO BENAVIDES LEON	5.758.678	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$ 953.334	$ 66.400	V	COOSALUD	32134233	$ 119.200	COLFONDOS	32134233	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	INGRESO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2024
3	OMAR CIFUENTES CAICEDO	10.169.462	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$ 953.334	$ 66.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32134233	$ 119.200			$ -	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	INGRESO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2024 - SIN AFP
4	EMERSON RAUL CONTRERAS SUESCUN	1.093.295.553	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$ 953.334	$ 66.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32134233	$ 119.200	PORVENIR	32134233	$ 152.600	$ 38.200	$ 19.100	$ 28.700	INGRESO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2024
5	ANDERSON GUIZA TELLEZ	1.005.363.255	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32134233	$ 162.500	PORVENIR	32134233	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	EFRAIN MEDINA FRANCO	13.954.232	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$1.392.000	$ 96.900	V	COOSALUD	32134233	$ 174.000	COLPENSIONES	32134233	$ 222.800	$ 55.700	$ 27.900	$ 41.800	RETIRO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024
7	ABELARDO SAENZ CASTELLANOS	91.135.776	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32134233	$ 162.500	PORVENIR	32134233	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
8	CARLOS ANDRES SAENZ CASTELLANOS	91.135.119	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32134233	$ 162.500	PORVENIR	32134233	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
9	MIGUEL ARCANGEL VELASCO BARBOSA	91.364.017	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32134233	$ 200.000	PORVENIR	32134233	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
10	HERNANDO VERA PORRAS	91.134.100	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE VEREDA LA AMARILLA	$1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32134233	$ 162.500	PORVENIR	32134233	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: GUSTAVO ANDRÉS REY ARDILA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0525621 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4561 - 2023

CONTRATISTA: JAC SAN IGNACIO DEL OPON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JEFERSON AGUILAR DUARTE	1.005.196.564	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 910.000	$ 63.400	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32374091	$ 113.800	PORVENIR	32374091	$ 145.600	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	RETIRO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
2	YUVER ANDREY DUARTE PARRA	1.005.205.518	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 910.000	$ 63.400	V	COOSALUD	32374091	$ 113.800	PORVENIR	32374091	$ 145.600	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	RETIRO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
3	WILSON CAMILO RAMIREZ ROMERO	1.000.787.511	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 910.000	$ 63.400	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32374091	$ 113.800	PORVENIR	32374091	$ 145.600	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	RETIRO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
4	JOHAN SEBASTIAN RUIZ AMAYA	1.005.205.657	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 910.000	$ 63.400	V	COOSALUD	32374091	$ 113.800	PORVENIR	32374091	$ 145.600	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	RETIRO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
5	MATEUS RAUL RUIZ	13.526.209	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$1.624.000	$ 113.100	V	COOSALUD	32374091	$ 203.000	PORVENIR	32374091	$ 259.900	$ 65.000	$ 32.500	$ 48.800	RETIRO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
6	EFERSON DANIEL VARGAS BALLEN	1.076.738.840	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X																												JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 130.000	$ 9.100	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32374091	$ 16.300	PORVENIR	32374091	$ 20.800	$ 5.200	$ 2.600	$ 3.900	RETIRO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: KAROL JOHANA ARIZA CAÑAS
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0588828 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 3915 - 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA PORVENIR

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANELCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDWIN FERNANDO SOLANO CARO	1.015.459.592	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									JAC VEREDA PORVENIR	$ 953.334	$ 66.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	82705618	$ 38.200	PORVENIR	82705618	$ 152.600	$ 38.200	$ -	$ -	RETIRO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
2	ANDERSON JAVIER MENESES PERDOMO	1.097.991.610	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									JAC VEREDA PORVENIR	$ 953.334	$ 66.400	V	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD - EPS034	82705618	$ 38.200	COLPENSIONES	82705618	$ 152.600	$ 38.200	$ -	$ -	RETIRO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
3	WILIAN JEREZ GONZALEZ	1.097.994.415	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									JAC VEREDA PORVENIR	$ 953.334	$ 66.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	82705618	$ 38.200	COLPENSIONES	82705618	$ 152.600	$ 38.200	$ -	$ -	RETIRO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
4	EVER LOPEZ ARIZA	91.363.429	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									JAC VEREDA PORVENIR	$ 953.334	$ 66.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	82705618	$ 38.200	PORVENIR	82705618	$ 152.600	$ 38.200	$ -	$ -	RETIRO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALVARO JAVIER GALEANO BARBOSA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0624760 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4547 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN CAYETANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALDAIR CARREÑO CORZO	1.103.470.121	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.600.000	$ 111.400	V	COOSALUD	32133981	$ 200.000	PORVENIR	32133981	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
2	YOSMAN FONTECHA TIRADO	1.005.602.286	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32133981	$ 162.500	PORVENIR	32133981	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	FERNEY SOLANO SOLANO	1.095.459.317	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32133981	$ 162.500	COLPENSIONES	32133981	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	JOSUE TRASLAVIÑA FLOREZ	1.103.470.130	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32133981	$ 162.500	COLPENSIONES	32133981	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	OSCAR HUMBERTO TRASLAVIÑA TRASLAVIÑA	13.776.023	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32133981	$ 162.500	PORVENIR	32133981	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	DIEGO LUIS VELASCO VELASCO	13.959.715	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.600.000	$ 111.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32133981	$ 200.000	PROTECCION	32133981	$ 256.000	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
7	DIEGO ALEXANDER VILLARREAL TRANSLAVIÑA	1.103.471.185	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	32133981	$ 162.500	COLPENSIONES	32133981	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MASMELA ZAPATA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4785 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	GEOBANY ALEXANDER HERNANDEZ SILVA	7.179.264	MAESTRO	$ 2.158.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$1.654.467	$ 115.200	V	NUEVA E.P.S. S.A	8634024582	$ 206.900	COLPENSIONES	8634024582	$ 264.800	$ 66.200	$ 33.100	$ 49.700	RETIRO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
2	RODRIGO PINZON FONTECHA	13.957.042	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$ 996.667	$ 69.400	V	NUEVA E.P.S. S.A	8634024582	$ 124.600	PROTECCION	8634024582	$ 159.500	$ 39.900	$ 20.000	$ 30.000	RETIRO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
3	JOHN JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	91.136.267	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$ 996.667	$ 69.400	V	SANITAS	8634024582	$ 124.600	PROVENIR	8634024582	$ 159.500	$ 39.900	$ 20.000	$ 30.000	RETIRO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
4	JORGE ALONSO PEÑA BAREÑO	91.363.955	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$ 910.000	$ 63.400	V	NUEVA E.P.S. S.A	8634024582	$ 113.800	PROVENIR	8634024582	$ 145.600	$ 36.400	$ 18.200	$ 27.300	RETIRO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2024
5	YORMAN ESMITH OSMA VANEGAS	1.101.753.396	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$ 996.667	$ 69.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8634024582	$ 124.600	COLPENSIONES	8634024582	$ 159.500	$ 39.900	$ 20.000	$ 30.000	RETIRO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
6	LUIS ALBEIRO CORTES RODRIGUEZ	1.101.753.809	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$ 996.667	$ 69.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8634024582	$ 124.600	PROTECCION	8634024582	$ 159.500	$ 39.900	$ 20.000	$ 30.000	RETIRO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
7	JUAN ANGEL GAMBOA HERREÑO	1.101.755.923	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	$ 996.667	$ 69.400	V	NUEVA E.P.S. S.A	8634024582	$ 124.600	PROVENIR	8634024582	$ 159.500	$ 39.900	$ 20.000	$ 30.000	RETIRO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ NAVARRO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 - 394273 CND

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No.	4345 de 2023 BOLIVAR LA MELONA 4248 de 2023 CIMITARRA LA JOTA 4332 de 2023 CIMITARRA EL GUAYABITO 4553 de 2023 CIMITARRA EL OPONCITO 4613 de 2023 CIMITARRA LA AMARILLA 4258 de 2023 EL CARMEN DE CHUCURI ANGOSTURAS 4561 de 2023 LANDAZURI SAN IGNACIO DEL OPON 3915 de 2023 LANDAZURI PORVENIR 4540 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN VAINALES 4547 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN SAN CAYETANO 4337 de 2023 VELEZ LIMONCITO LA MANTELLINA 4569 de 2023 VELEZ LAS PALMAS 4785 de 2023 VELEZ CUBA Y COLON	**CONTRATISTA:**	JAC VEREDA LA MELONA JAC DE LA VEREDA LA JOTA JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER JAC DE EL OPONCITO JAC DE VEREDA LA AMARILLA JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS JAC SAN IGNACIO DEL OPON JAC VEREDA PORVENIR JAC DE VEREDA VAINALES JAC VEREDA SAN CAYETANO JAC LIMONCITO LA MANTELLINA JAC LAS PALMAS JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (x) DEL MUNICIPIO DE (x) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 04 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento y pago de multas	20%	$ -	3	11	2023	31	12	2028
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ -	3	11	2023	31	12	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ -	3	11	2023	31	12	2028
		$ -						
		$ -	5 años	a partir	del recibo	5 años	a partir	del recibo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
B100042740
3002005
B-100042689
B100043121
B-100043312
3001982
0
3001988
3001998
3001999
3001989
B–100043233
B-100043404

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000						
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011154, 1014776, B-100011134, B-100011273, B-100011335, 1014730, 0, 1014739, 1014751, 1014752, 1014742, B-100011302, B-100011362

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento y pago de multas	20%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ -						
		$ -						
		$ -	5 años	a partir	del recibo	5 años	a partir	del recibo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Sin información específica de algunas pólizas; no están disponibles para consulta y descarga en SECOP.
Pendiente la actualización de pólizas conforme al Acta de Reinicio de los convenios solidarios; de igual manera, se desconoce si los OAC ya solicitaron la actualización ante las compañías de seguros.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2024 (Año)

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”
Contrato N°:	1612 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	$ 566.532.344,00
Fecha de Finalización	31 DE ENERO DE 2025

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No 1612 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229451 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante la Entidad Contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras alusivas a los convenios solidarios.
- Elaboración de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Acompañamiento al levantamiento topográfico y toma de muestras y ensayos en campo de la etapa de estudios y diseños de los convenios solidarios.
- Realización de reuniones para el seguimiento de adquisición de cotizaciones por parte de la OAC.
- Seguimiento y control a las actividades de obra física de cada OAC.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

COMITÉ	FECHA	LUGAR
La Melona	17/12/2024	Virtual
La Jota	03/12/2024 17/12/2024 27/12/2024	Virtual
El Guayabito	03/12/2024 17/12/2024 27/12/2024	Virtual
El Oponcito	03/12/2024 17/12/2024 27/12/2024	Virtual
La Amarilla	03/12/2024 19/12/2024 27/12/2024	Virtual
Angosturas	---	Virtual

San Ignacio de Opón	03/12/2024 19/12/2024	Virtual
Porvenir	03/12/2024 19/12/2024	Virtual
Vainales	17/12/2024	Virtual
San Cayetano	03/12/2024	Virtual
Limoncito la Mantellina	03/12/2024 19/12/2024	Virtual
Las Palmas	05/12/2024 18/12/2024	Virtual
Cuba y Colón	19/12/2024	Virtual

Tabla 9 - Comités o actas de seguimiento

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024

INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONTRATISTA:**
4345 de 2023 BOLIVAR LA MELONA	JAC VEREDA LA MELONA
4248 de 2023 CIMITARRA LA JOTA	JAC DE LA VEREDA LA JOTA
4332 de 2023 CIMITARRA EL GUAYABITO	JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER
4553 de 2023 CIMITARRA EL OPONCITO	JAC DE EL OPONCITO
4613 de 2023 CIMITARRA LA AMARILLA	JAC DE VEREDA LA AMARILLA
4258 de 2023 EL CARMEN DE CHUCURI ANGOSTURAS	JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
4561 de 2023 LANDAZURI SAN IGNACIO DEL OPON	JAC SAN IGNACIO DEL OPON
3915 de 2023 LANDAZURI PORVENIR	JAC VEREDA PORVENIR
4540 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN VAINALES	JAC DE VEREDA VAINALES
4547 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN SAN CAYETANO	JAC VEREDA SAN CAYETANO
4337 de 2023 VELEZ LIMONCITO LA MANTELLINA	JAC LIMONCITO LA MANTELLINA
4569 de 2023 VELEZ LAS PALMAS	JAC LAS PALMAS
4785 de 2023 VELEZ CUBA Y COLON	JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Camioneta KIA SPORTAGE MODELO 2024 - PLACA NMV-604	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2024
(Día / Mes / Año)

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE - 2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC SAN IGNACIO DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACIO DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoria	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	120.000,00	COLFONDOS	82572365	480.000,00	120.000,00	-	-	
2	LEIDY JHOHANNA RUEDA BARBOSA	1.091.665.916	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	196.000,00	PORVENIR	82572365	784.000,00	196.000,00	-	-	
3	DANIEL EDUARDO PEDROZA BALLESTEROS	1.091.660.822	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		4.900.000,00	341.040,00	V	CONFAORIENTE	82572365	196.000,00	PORVENIR	82572365	784.000,00	196.000,00	-	-	
4	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	Profesional Social	3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		2.250.000,00	11.745,00	V	SANITAS	82572365	90.000,00	COLPENSIONES	82572365	360.000,00	90.000,00	-	-	
5	KAREN DAYANA RODRÍGUEZ SARABIA	1.091.674.827	Profesional Ambiental	3.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50%		3.400.000,00	17.748,00	V	EPS COOSALUD	82572365	136.000,00	PROTECCION	82572365	544.000,00	136.000,00	-	-	
6	SILVIA JULIANA PACHECO BOHÓRQUEZ	1.090.494.614	Inspector SST	2.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		2.000.000,00	10.440,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	80.000,00	COLPENSIONES	82572365	320.000,00	80.000,00			
7	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.300.000,00	90.480,00	I	NUEVA E.P.S.	82572365	52.000,00	COLPENSIONES	82572365	208.000,00	52.000,00	-	-	
8	OMAR ANDRES PEREZ PEREZ	1.064.840.052	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	82572365	72.000,00	PORVENIR	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
9	ALFREDO LUIS IBAÑEZ SUAREZ	1.091.667.879	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	72.000,00	PORVENIR	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
10	OSVALDO RAFAEL CERVANTES PACHECO	19.610.761	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	EPS COOSALUD	82572365	72.000,00		82572365			-	-	
11	YERALDIN SARABIA RUEDA	1.091.665.508	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	NUEVA E.P.S.	82572365	72.000,00	PORVENIR	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
12	DAIRO FRANCO JAIMES	1.091.072.169	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	CONFAORIENTE	82572365	72.000,00	COLFONDOS	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
13	LUIS ALBERTO IBARRA TORRADO	1.007.962.050	Inspector	1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%		1.800.000,00	125.280,00	V	CONFAORIENTE	82572365	72.000,00	COLFONDOS	82572365	288.000,00	72.000,00	-	-	
								32.550.000,00	$ 2.265.480				$ 1.302.000			$ 5.208.000	$ 1.302.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 33.300.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha DICIEMBRE - 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-121604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023	8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023	9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023	11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023	12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023
11. GAMBITA, 139 DE 2022	

CONTRATISTA:

1. JAC VEREDA LA MELONA	8. JAC VEREDA PORVENIR
2. JAC VEREDA LA JOTA	9. JAC VEREDA VAINALES
3. JAC VEREDA GUAYABITO	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO	11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
5. JAC VEREDA LA AMARILLA	12. JAC VEREDA LAS PALMAS
11. GAMBITA, CONSORCIO VIAS GAMBITA 2022	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	420724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	467.570.040,00	59.131.576,00
2024	420724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIONAL No1	98.962.304,00	-
TOTAL						566.532.344,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **566.532.344,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO 2024	$ -	$ -	$ -		$ -		No. 420724 - 15/05/2024	$ 467.570.040,00	$ 467.570.040,00		
2	JUNIO 2024	$ 10.006.400,00	$ 1.901.216,00	$ 11.907.616,00		$ 11.907.616,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 455.662.424,00	$ 455.662.424,00		
3	JULIO 2024	$ 35.742.000,00	$ 6.790.980,00	$ 42.532.980,00		$ 42.532.980,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 413.129.444,00	$ 413.129.444,00		
4	AGOSTO 2024	$ 49.548.000,00	$ 9.414.120,00	$ 58.962.120,00		$ 58.962.120,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 354.167.324,00	$ 354.167.324,00		
5	SEPTIEMBRE 2024	$ 62.593.600,00	$ 11.892.784,00	$ 74.486.384,00		$ 74.486.384,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 279.680.940,00	$ 279.680.940,00		
6	OCTUBRE 2024	$ 84.919.600,00	$ 16.134.724,00	$ 101.054.324,00		$ 101.054.324,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 178.626.616,00	$ 178.626.616,00		
7	NOVIEMBRE 2024	$ 100.416.000,00	$ 19.079.040,00	$ 119.495.040,00		$ 119.495.040,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 59.131.576,00	$ 59.131.576,00		
8	DICIEMBRE 2024							No. 420724 - 15/05/2024	$ -	$ -		
		$ 89.736.000,00	$ 17.049.840,00	$ 106.785.840,00		$ 106.785.840,00		No. 420724 - 26/12/2024	$ 51.308.040,00	$ 51.308.040,00		
TOTALES		**$ 432.961.600,00**	**$ 82.262.704,00**	**$ 515.224.304,00**	**$ -**	**$ 515.224.304,00**	**$ -**		**$ 51.308.040,00**	**$ 51.308.040,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	350.011.600,00	66.502.204,00	416.513.804,00
COSTOS INDIRECTOS	82.950.000,00	15.760.500,00	98.710.500,00
AJUSTES			
VALOR TOTAL	432.961.600,00	82.262.704,00	515.224.304,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No.: 54202-131804 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-dic-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

FECHA DE INICIO: 28/05/2024

PLAZO INICIAL: 04 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00

VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 56.653.234,40	23	12	2024	31	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 93.514.008,00	23	12	2024	31	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 113.306.468,80	23	12	2024	31	1	2028
Calidad del servicio	30%	$ 169.959.703,20	31	1	2025	31	1	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229451

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/03/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

https://invitramites.invias.gov.co/SGP/LibreriasExternas/pdfjs/4.5.0/build/generic/web/viewerAdjunto.html?file=blob%3Ahttps%3A%2F%2Finvitr... 13/32

23/12/24, 21:39 Solicitud_de_Adicion_1_y_prorroga_3_cto_1612_de_2024___CDP_y_SVR_Ing._Carolina__1_.pdf

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPIMINT-IN-S-F-R-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
ACTA No: 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☒
POR PRÓRROGA ☒
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 - 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1786 DE MAYO 23 DE 2024 (indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023 — 1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4249-2023 — 2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4302-2023 — 3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023 — 4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023 — 5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023 — 6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACIO N DEL OPON - CON 4561-2023 — 7. JAC SAN IGNACIO N DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023 — 8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023 — 9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023 — 10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4537-2023 — 11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023 — 12. JAC VEREDA LAS PALMAS
13. JAC VEREDA CUBA Y COLON - CON 4785-2023 — 13. JAC VEREDA CUBA Y COLON

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/05/2024 (dd/mm/aaaa)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (dd/mm/aaaa fecha suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 467.570.040,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 467.570.040,00

PLAZO ACUMULADO: 0,0 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dd/mm/aaaa)
FECHA DE REANUDACIÓN: (dd/mm/aaaa)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.2 de fecha 27/11/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No 6 de fecha 03/10/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACION RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00			3,38	$ 20.280.000,00	+	0,62	$ 3.720.000,00	2,00	$ 12.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.900.000,00	$ -	6,00	$ 29.400.000,00			9,20	$ 45.080.000,00	+	1,25	$ 8.575.000,00	4,20	$ 20.580.000,00	10,95	$ 53.655.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00	$ -	2,50	$ 8.500.000,00			3,55	$ 12.070.000,00	+	0,25	$ 850.000,00	1,65	$ 5.610.000,00	3,80	$ 12.920.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	3,00	$ 9.000.000,00			4,65	$ 13.950.000,00	+	0,30	$ 900.000,00	2,75	$ 8.250.000,00	4,95	$ 14.850.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (combinan estas todas las especialistas)															
6		Especialista en Pavimentos y/o vías	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		0,00		0,25	$ 1.425.000,00	0,50	$ 2.850.000,00
7		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
8		Especialista en Geotecnia y/o Geofecnia	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		0,00		0,25	$ 1.425.000,00	0,50	$ 2.850.000,00
9		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
10		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
11		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00		0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO															
12		Inspector SST	$ 2.000.000,00	$ -	5,00	$ 10.000.000,00			1,60	$ 3.200.000,00	+	0,90	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	2,50	$ 5.000.000,00
13		Inspector	$ 1.800.000,00	$ -	27,50	$ 49.500.000,00			15,20	$ 27.360.000,00	+	5,80	$ 10.440.000,00	1,00	$ 1.800.000,00	21,00	$ 37.800.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
14		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00	$ -	3,50	$ 4.550.000,00			5,80	$ 7.540.000,00	+	1,40	$ 1.820.000,00	3,20	$ 4.160.000,00	7,20	$ 9.360.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 131.600.000,00				$ 135.180.000,00			$ 28.105.000,00		$ 66.250.000,00		$ 163.285.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 310.340.000,00				$ 319.024.800,00			$ 66.327.800,00		$ 130.390.000,00		$ 386.362.600,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
15		Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	11,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
16		Vehículo mayor o igual de 2000 c.c 4X4 (Incluye Peajes, combustible y conductor)	$ 5.500.000,00	Mes	3,00	$ 16.500.000,00			5,50	$ 30.250.000,00	+	1,25	$ 6.875.000,00	3,00	$ 16.500.000,00	6,75	$ 37.125.000,00
17		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye: combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	35,50	$ 23.075.000,00			17,80	$ 11.570.000,00	+	6,70	$ 4.355.000,00	1,00	$ 650.000,00	24,50	$ 15.925.000,00
18		Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Mes	4,00	$ 24.000.000,00			3,50	$ 21.000.000,00	+	0,50	$ 3.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00
19		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 1.200.000,00	Mes	4,00	$ 4.800.000,00			2,55	$ 3.060.000,00	+	0,45	$ 540.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.600.000,00
20		Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Mes	4,00	$ 3.400.000,00			5,50	$ 4.675.000,00	+	1,50	$ 1.275.000,00	3,00	$ 2.550.000,00	7,00	$ 5.950.000,00
21		OTROS COSTOS															
22		Transportes aereos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Mes	3,00	$ 4.050.000,00			0,00	$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
23		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotocopias, etc.	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			5,56	$ 1.668.000,00	+	1,44	$ 432.000,00	3,00	$ 900.000,00	7,00	$ 2.100.000,00
24		Comunicaciones (Incluye Telefonía, Radio comunicación, correo, Internet, etc.)	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			5,56	$ 1.668.000,00	+	1,19	$ 357.000,00	3,00	$ 900.000,00	6,75	$ 2.025.000,00
25		Vehículos alquilados (peajes y combustible)	$ 150.000,00	Mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -
		Aiu fijo al peso y/o valor requerido								$ 200,00	-		$ (200,00)				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 81.025.000,00				$ 73.89 1.200,00			$ 16.833.800,00		$ 27.500.000,00		$ 90.725.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 391.365.000,00				$ 392.916.000,00			$ 83.161.600,00		$ 157.890.000,00		$ 476.077.600,00
		* Provisión para ajustes y/o ítem adicional (D)				$ 1.551.000,00									$ -		
		* Sub total costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 392.916.000,00				$ 392.916.000,00			$ 83.161.600,00		$ 157.890.000,00		$ 476.077.600,00
		* Iva (F) = (E) * (% Iva)				$ 74.654.040,00				$ 74.654.040,00			$ 15.800.704,00		$ 29.999.100,00		$ 90.454.744,00
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 467.570.040,00				$ 467.570.040,00			$ 98.962.304,00		$ 187.889.100,00		$ 566.532.344,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 392.916.000,00	$ 74.654.040,00	$ 467.570.040,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 242.809.600,00	$ 46.133.824,00	$ 288.943.424,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 83.161.600,00	$ 15.800.704,00	$ 98.962.304,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 233.268.000,00	$ 44.320.920,00	$ 277.588.920,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4,00
ADICIONAL	2,00
ACUMULADO	6,00
FALTANTE	0,70

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE REALIZA MODIFICACION DEL CONTRATO No. 3 PARA LOGRAR PRORROGAR EL CONTRATO 1612 DE 2024 A 30 DE ENERO 2025 Y ADICIONAR UN VALOR DE $98.962.304

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de fuentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos de personal las exigencias de pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que puede ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-07185 CPTVC
Reyinaldo Mantilla

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: PEDRO JOSE BARON AVILA
Matrícula Profesional No.: 25202-208009 CMB

Firma
Nombre: CARMEN ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726 CPC

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
(Escribe según tu competencia funcional)

Firma
(Escribe según tu competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTÍZ
Ordenador del Pago
Matrícula No.:17202-70460

Firma
Nombre: CAROLINA JACKELINE BARBOSA TIMANSILLA
Subdirectora de Vías Regionales (E)
Matrícula No.: 25202-38619

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

https://invitramites.invias.gov.co/SGP/LibreriasExternas/pdfjs/4.5.0/build/generic/web/viewerAdjunto.html?file=blob%3Ahttps%3A%2F%2Finvitr...
23/12/24, 21:39
Solicitud_de_Adicion_1_y_prorroga_3_cto_1612_de_2024___CDP_y_SVR_Ing._Carolina__1_.pdf
14/32

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El mejoramiento de las vías terciarias en las veredas permitirá reducir los tiempos de acceso a servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población, mejorando así sus recursos económicos logrando un mayor desarrollo.
- Los OAC exponen muchas inquietudes de tipo administrativo, técnico y contable; lo anterior implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Algunas JAC tienen inconvenientes de conectividad (señal de celular e internet) y escasamente tienen acceso a correo electrónico, lo cual dificulta las comunicaciones con la interventoría e implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Algunas OAC son críticas para el inicio de obras, como lo es el caso de la Vereda La Melona que tiene la vía de acceso cerrada por otro proyecto, lo cual imposibilita el ingreso de materiales, así mismo Limoncito La Mantellina, entre otras.
- Es necesario que la OAC entreguen el compilado de las actualizaciones de las pólizas del convenio.
- Las veredas de Angosturas, Vainales, Porvenir y Cuba y Colon terminaron sus obras al 100%, y se esta en la etapa de cierres sociales, ambientales y financieros. El resto de veredas terminarán en el transcurro del mes de enero 2025.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CCPT-1612-2024 –181-ADM	02/12/2024	Observaciones Gestión Ambiental	JAC Angosturas
CCPT-1612-2024 –182-ADM	03/12/2024	Observaciones V1 – Plan de Gestión Ambiental	JAC San Ignacio del Opón
CCPT-1612-2024 –183-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC Cuba y Colón
CCPT-1612-2024 –184-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC Porvenir
CCPT-1612-2024 –185-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC La Jota
CCPT-1612-2024 –186-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC El Guayabito
CCPT-1612-2024 –187-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC Limoncillo La Mantellina
CCPT-1612-2024 –188-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC La Melona
CCPT-1612-2024 –189-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC Vainales
CCPT-1612-2024 –190-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC San Cayetano
CCPT-1612-2024 –191-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC El Oponcito
CCPT-1612-2024 –192-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC Las Palmas
CCPT-1612-2024 –193-ADM	03/12/2024	Preocupación por demoras en entregas de documentación – Gestión Ambiental	JAC La Amarilla

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CCPT-1612-2024 –194-ADM	09/12/2024	Aprobación propuestas correspondientes al recurso PAGA.	Subdirector de Sostenibilidad – INVIAS
CCPT-1612-2024 –195-ADM	09/12/2024	Plan de Inversión Social Convenio No. 3915 y 4561	Subdirector de Sostenibilidad – INVIAS
CCPT-1612-2024 –196-ADM	10/12/2024	Solicitud de Prórroga No.3 y Adicional No.1	Subdirección de Vías Regionales – INVIAS
CCPT-1612-2024 –197-ADM	14/12/2024	Observaciones Gestión Ambiental, V1	JAC Cuba y Colón
CCPT-1612-2024 –198-ADM	14/12/2024	Observaciones Gestión Ambiental, V1	JAC Limoncillo La Mantellina
CCPT-1612-2024 –199-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC Angosturas
CCPT-1612-2024 –200-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC San Ignacio del Opón
CCPT-1612-2024 –201-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC Cuba y Colón
CCPT-1612-2024 –202-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC Porvenir
CCPT-1612-2024 –203-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC La Jota
CCPT-1612-2024 –204-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC El Guayabito
CCPT-1612-2024 –205-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC Limoncillo La Mantellina
CCPT-1612-2024 –206-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC La Melona
CCPT-1612-2024 –207-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC Vainales
CCPT-1612-2024 –208-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC San Cayetano
CCPT-1612-2024 –209-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC El Oponcito
CCPT-1612-2024 –210-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC Las Palmas
CCPT-1612-2024 –211-ADM	21/12/2024	Incumplimiento Gestión Ambiental	JAC La Amarilla
CCPT-1612-2024 –212-ADM	26/12/2024	Acta de Compromiso – Acta de Costos No.8 Diciembre de 2024	INVIAS
CCPT-1612-2024 –213-ADM	28/12/2024	Radicación Plan de Gestión Ambiental, Convenio 4258-2023	Subdirección de Sostenibilidad – INVIAS

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CCPT-1612-2024 –214-ADM	30/12/2024	Radicación Plan de Gestión Ambiental, Convenio 4785-2023	Subdirección de Sostenibilidad – INVIAS

Tabla 10-Relación de Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
No se recibe oficios			

Tabla 11-Relación de Correspondencia Recibida

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Consultar registro fotográfico.

8.3 BITACORA

Anexado.

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 10 de 2024
CCPT-1612-2024-196-ADM

Señores:
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1612 DE 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA No.3 Y ADICIONAL No1.

Cordial saludo,

Para su revisión y trámite pertinente, solicitamos la prórroga No.3 hasta el 30 de enero 2025 y un adicional No1 por el valor de $ 98.9602.304 m/cte., teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 28 de mayo de 2024 se imparte por parte del Instituto Nacional de Vías la Orden de Inicio del contrato de la referencia, con fecha de terminación inicial del 27 de septiembre del 2024.

2. Que el día 16 de septiembre de 2024 mediante oficio CCPT-1709-2024-066 se solicitó la Prórroga 1 hasta el 15 de diciembre de 2024, dado a inconvenientes presentados en los cambios de firmas en los bancos de las cuentas en conjunto con las OAC, lo que generó retrasos en pagos a proveedores y personal y por ende reproceso en los inicios de obra.

3. Que el día 27 de noviembre de 2024 mediante oficio CCPT-1709-2024-166 se solicitó la Prórroga 2 hasta el 23 de diciembre de 2024, dado a inconvenientes presentados en los cambios de firmas en los bancos de las cuentas en conjunto con las OAC, lo que generó retrasos en pagos a proveedores y personal y por ende reproceso en los inicios de obra.

4. Que esta Interventoría tiene a cargo la vigilancia y control de los Convenios 4345-2023, 4248-2023,4332-2023,4553-2023,4613-2023,4258-2023,4561-2023,3915-2023,4540-2023,4547-2023,4337-2023,4569-2023 y 4785-2023, suscritos con las veredas de: La Melona, La Jota, Guayabito, Oponcito, La Amarilla, Angosturas, San Ignacio del Opón, El Porvenir, Vainales, San Cayetano, Limoncito la Mantellina, Las Palmas y Cuba y Colón, en el Departamento de Santander.

5. Que el Convenio Solidario No.4345 de 2023 suscrito con la Vereda La Melona, sólo pudo tener disponibilidad de acceso a la zona de ejecución del proyecto posterior al 15 de noviembre de 2024, debido a la ejecución de una placa huella por la Alcaldía Municipal de Landázuri, por la única vía de acceso a la zona. Esto imposibilitó incluso el ingreso de materiales. Se anexa como soporte un certificado emitido por la Alcaldía Municipal de Landázuri.

6. Que los Convenios Solidarios 4547 de 2023 suscrito con la Vereda de San Cayetano y el 4337 de 2023 suscrito con la Vereda Limoncito La Mantellina, se presenta en las zonas una serie de derrumbes que han imposibilitado la ejecución de ambos proyectos. Actualmente los Municipios de Santa Helena del Opón (*vereda San Cayetano*) y Vélez (*vereda Limoncito La Mantellina*) se encuentran con maquinaria amarilla en las zonas para poder hacer remoción de los derrumbes y poder hacer transitable las vías en dichos sectores a las veredas y, así, en el menor tiempo posible se pueda continuar con la ejecución de dichos proyectos satisfactoriamente. Se anexa evidencia fílmica y fotográfica de dichos eventos.



Registro de fuertes lluvia en la región



Estado vía de acceso Proyecto Vereda La Melona, Municipio de Bolívar

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO



Perdida de banca Sector Gualilo, Vía de Acceso a las Vereda San Cayetano, Municipio de Santa Helena del Opón y la Vereda Limoncito, Municipio de Vélez

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO




Perdida de banca Sector Gualilo, Vía de Acceso a las Vereda San Cayetano, Municipio de Santa Helena del Opón y la Vereda Limoncito, Municipio de Vélez




Perdida de banca Sector Gualilo, Vía de Acceso a las Vereda San Cayetano, Municipio de Santa Helena del Opón y la Vereda Limoncito, Municipio de Vélez

7. Que, a nivel general debido a la continua temporada invernal en todo el departamento ha generado una afectación en los corredores viales de las veredas donde se realizan las intervenciones, causando problemas para el acceso, transporte y acopio de materiales, como también perjudicando las actividades de ejecución de las obras y causando limitaciones en los rendimientos. (Ver https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Informe-T%C3%A9cnico-Diario-de-Condiciones-Hidrometeorol%C3%B3gicas,-Alertas-y-Pron%C3%B3sticos-(ITD)?page=2, donde se registra aumento en las precipitaciones en los meses de octubre y noviembre de 2024)




Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD) del IDEAM 15 de octubre de 2024 – www.ideam.gov.co



Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD) del IDEAM 23 de octubre de 2024 – www.ideam.gov.co

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO



Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD) del IDEAM 17 de noviembre de 2024 – www.ideam.gov.co

8. Que lo mencionado en los anteriores incisos obedece a circunstancias no previsibles ocasionados por circunstancias de fuerza mayor y que con el fin de garantizar la debida ejecución de los Convenios Solidarios en mención, y cumplir con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría, se hace necesario prorrogar el contrato de la referencia.

9. Que de acuerdo con el Manual de Interventoría de INVIAS vigente se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

    a. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 “Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría”.
    b. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1 “Acta de modificación de costos No.3”.
    c. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 “Seguimiento garantías contrato de interventoría”.
    d. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR2 “Reprogramación al plan de cargas”
    e. Certificado de ejecución de proyecto tipo placa huella del Municipio de Landázuri (*caso Vereda La Melona*)
    f. Evidencia fílmica y fotográfica de los derrumbes de vías de acceso a las Veredas de San Cayetano (*Municipio de Santa Helena del Opón*) y Limoncito La Mantellina (*Municipio de Vélez*).

Agradecemos su pronta gestión y respuesta oportuna.

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Copia a: Carlos Parra – Supervisor de Contrato de Interventoría

Bogotá, diciembre de 2024
CCPT-1612-2024-212

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
ATN. ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor
Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: la "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

ASUNTO: ACTA DE COMPROMISO - ACTA DE COSTOS No.8 DICIEMBRE DE 2024.

Respetados Señores:

Yo, JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ apoderado de la empresa JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO, quien ejecuta el contrato de Interventoría No. 1612 de 2024 cuyo objeto se encuentra en la referencia del presente comunicado, por medio de esta misiva me comprometo a que el pago de honorarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal utilizado en la presente acta No.8 periodo diciembre 2024, se realizará acorde con la relación que se anexa, la cual corresponde a los valores reales que se pagarán a los profesionales que harán parte de la nómina del mes de diciembre de 2024 en el desarrollo de los trabajos encomendados en dicho contrato.

Así mismo, se adquiere el compromiso de remitir, los documentos soporte para su verificación y en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos de ante mano no presentar objeción respecto a los ajustes que se requieran en el acta siguiente de la forma que consideré pertinente la Entidad.

De acuerdo con lo anterior, se remitirá el formato de control de aportes acompañado de la planilla del pago de parafiscales y los soportes a los que haya lugar del acta de costos del periodo de diciembre de 2024, los cuales serán suministrados en la siguiente acta de costos a cobrar.

Cordialmente,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

Calle 152 b No. 72-91 Tor 4 Apto 801 Teléfono 314-2136484 correo: jarpingrojas@outlook.com

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 02 de 2024
CCPT-1612-2024-181.

Señor
R/L GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

A continuación, se realizan recomendaciones después de la revisión del documento PGA, entregado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Angosturas el día 28 de noviembre del 2023, para el convenio 4258 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

Gestión inicial

- Certificado de manejo de residuos sólidos
- Licencia minera y ambiental, no son las mismas que se indican en el certificado de Agregados y Transporte García SAS (Se debe revisar y remitir permisos relacionados con el proveedor de materiales)
- Formatos actualizados y firmados:

- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Los certificados y permisos deben estar relacionados con la información relacionada en el documento PGA.

Asimismo, se requiere adelantar las gestiones necesarias para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos y demás documentación requerida para la presentación del Balance ambiental a la terminación del contrato.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Gestión final

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha Capacitación y concientización para el personal de obra. *(SGS-01-CCPT-2024),* adicional, registro fotográfico.
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo unidad sanitaria
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Formato SGA-CCPT-REC-01-24
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de pago de seguridad social de residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados a la mayor brevedad posible, con el fin de poder avanzar en la culminación del proceso.

Agradecemos la atención al presente y desde la interventoría estamos prestos a cualquier inquietud, con el fin de poder avanzar en la culminación del proceso. Es importante precisar que el PAGA es un documento vinculante y de cumplimiento por parte del contratista de obra, ya que este tipo de proyectos establece los lineamientos a seguir.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-182

Señor
R/L LUIS EDUARDO AMADO BONILLA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: OBSERVACIONES V1- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

A continuación, se realizan recomendaciones después de la revisión del documento PGA y anexos del mismo, entregado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda de San Ignacio de Opón el día 03 de diciembre de 2024, en virtud del convenio 4561 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"**, en cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.

GESTIÓN INICIAL

- Actualizar Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Remitir ajustado el Plano de localización del proyecto, toda vez que, no está acorde a lo requerido.
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado de unidad sanitaria
- Licencia ambiental de depósito de materiales a nombre de la apodera Martha Helena García, sin embargo, no se recibe el contrato de concesión No. IGI-10471. Remitir el debido permiso minero y/o concesión relacionado al mismo. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*

Ítems 2.7.2. FUENTES DE MATERIALES, se evidencia el diligenciamiento de varias canteras, sin embargo, no se emitieron el total de licencias ambientales y permisos mineros. Se requiere remitir por carpetas licencia ambiental y permiso minero con nombre de cada una de las canteras y diligenciar el total de casillas del formato.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

En relación al ítem anterior, se requiere remitir licencia ambiental y permiso minero de las canteras indicadas en el formato, el cual, deben estar relacionadas con el suministro de materiales para las actividades constructivas.

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planilla de pago de seguridad social de residente d eobra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Por lo anterior, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta a los requerimientos aquí efectuados de carácter urgente, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-183

Señor
R/L ELIBARDO OSMA PINZON
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No.4785 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que pedimos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-184.

Señora
R/L EULALIA MENESES CEPEDA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 3915 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que pedimos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-185

Señora
R/L IRENE BARRERA MORENO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No 4248 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**, por lo que pedimos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-186

Señora
R/L NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”.

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No 4332 de 2023, cuyo objeto es “**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**, por lo que pedimos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-187

Señor
R/L CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No 4337 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que pedimos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-188

Señor
R/L CARLOS CIRO NOVA NOVA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA
Departamento del Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4345 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-189

Señor
R/L ALVARO AMADO AMADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4540 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-190

Señora
R/L MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4547 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-191

Señor
R/L JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4553 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-192

Señora
R/L ELDA MORENO PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4569 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 03 de 2024
CCPT-1612-2024-193

Señor
R/L GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR DEMORAS EN ENTREGAS DE DOCUMENTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Mediante la presente, queremos manifestarles la preocupación que tiene esta interventoría, por los atrasos en la entrega de la documentación mínima requerida del Plan de Gestión Ambiental, para el convenio No. 4613 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente, la cual a la fecha no ha sido entregada y se percibe el incumplimiento del mismo.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos solidos
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Se enfatiza la necesidad de cumplir con lo estipulado en el documento PGA, en particular a cada una de las fichas de manejo establecidas, en este sentido, se adjuntan documentos y/o formatos requeridos para su actualización conforme a las actividades correspondientes.

Asimismo, se instruye que, una vez el proyecto este en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, 09 diciembre de 2024
CCPT-1612-2024-194

Ingeniero

JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad
INVIAS Territorial Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: Aprobación propuestas correspondientes al recurso PAGA.

Cordial Saludo,

Mediante el presente, me permito informar que; posterior a la revisión de las actividades, cantidades, y valores incluidos en las propuestas correspondientes al recurso PAGA de los Convenios No. 3915 y 4561, correspondientes al contrato de interventoría de la referencia, damos aprobación de dichos Planes de Inversión Social, puesto que cumplen con los requerido por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS; dicha documentación se anexa a la presente comunicación,

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría-Jose Alberto Rojas Prieto

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, 09 diciembre de 2024
CCPT-1612-2024-195

Ingeniero

JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad
INVIAS Territorial Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

Asunto: Plan de Inversión Social Convenio No. 3915 y 4561.

De manera respetuosa me permito informar que posterior a la revisión y análisis detallado de las propuestas de Inversión Social de los convenios de la referencia, presentados por ésta interventoría y no objetados por el Departamento de Sostenibilidad del INVIAS, se consideró con los presidentes de cada Junta de Acción comunal modificar las propuestas iniciales, con el fin de con el recurso correspondiente al Plan de Inversión Social no solo se invierta en el desarrollo de Olla comunitaria, sino adicionalmente en insumos o actividades que se mantengan con el tiempo, para uso, disfrute y beneficio de la comunidad de las veredas de los convenios en mención.

Por lo anterior, remitimos nuevamente propuestas de Inversión Social de los convenios No. 3915 (Vereda Porvenir) y 4561 (San Ignacio del Opón) del municipio de Landázuri, Santander, para su revisión y fines pertinentes.

Cordial Saludo,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría-Jose Alberto Rojas Prieto

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 14 de 2024
CCPT-1612-2024-197

Señor
R/L ELIBARDO OSMA PINZON
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTAL, V1

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que su remisión se efectúa el día 13/12/2024 de manera extemporánea y sin la documentación mínima requerida en su totalidad, se reiteran las siguientes observaciones sin perjuicio de las acciones a las que haya lugar por parte de la supervisión por el incumplimiento de no entrega de la documentación PGA en los plazos estipulados, para el convenio No.4785 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA, revisar
- Plano de localización del proyecto
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, incluir evidencia fotografica
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

CUMPLIMIENTO PGA

- Registro Fotográfico PGA, no se recibe registro fotográfico relacionado al cumplimiento del PGA; CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES y demás que apliquen.
- Diligenciar en su totalidad los formatos SGA-CCPT-RES-01-24 y SGA-CCPT-REC-01-24
- *(SGS-01-CCPT-2024),* Listado de asistencia, se debe diligenciar en su totalidad y realizar las capacitaciones con los temas establecidos en el PGA:

	Tema	Frecuencia	Participantes
	Manejo de materiales de construcción y concreto, atención a derrames, contaminación de aire, ruido.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo integral de residuos líquidos, residuos reciclables y basuras y uso de puntos ecológicos.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo de ahorro de recursos naturales	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.

Se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos que se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 14 de 2024
CCPT-1612-2024-198

Señor
R/L CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: OBSERVACIONES GESTIÓN AMBIENTA, V1

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que su remisión se efectúa el día 13/12/2024 de manera extemporánea y sin la documentación mínima requerida en su totalidad, se reiteran las siguientes observaciones sin perjuicio de las acciones a las que haya lugar por parte de la supervisión por el incumplimiento de no entrega de la documentación PGA en los plazos estipulados, para el convenio No. 4337 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA, actualizar
- Plano de localización del proyecto
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, incluir evidencia fotografica
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

CUMPLIMIENTO PGA

- Registro Fotográfico PGA, no se recibe registro fotográfico relacionado al cumplimiento del PGA; CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA, SEÑALIZACIÓN EN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES y demás que apliquen.
- Diligenciar en su totalidad los formatos SGA-CCPT-RES-01-24 y SGA-CCPT-REC-01-24
- *(SGS-01-CCPT-2024),* Listado de asistencia, se debe diligenciar en su totalidad y realizar las capacitaciones con los temas establecidos en el PGA:

	Tema	Frecuencia	Participantes
	Manejo de materiales de construcción y concreto, atención a derrames, contaminación de aire, ruido.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo integral de residuos líquidos, residuos reciclables y basuras y uso de puntos ecológicos.	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.
	Manejo de ahorro de recursos naturales	1 Capacitación mensual durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto	Todo el personal de obra.

Se instruye que, una vez el proyecto esté en etapa de terminación, se inicien las gestiones correspondientes para la obtención de la totalidad de certificados, paz y salvos, y demás documentación necesaria para la presentación del Balance Ambiental a la terminación del contrato.

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Paz y salvo de alcaldía municipal (Certifica que no se presentan pasivos ambientales)
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Sin otra particular, desde la interventoría quedamos a su disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos que se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-199

Señor
R/L GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4258 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-200

Señor
R/L LUIS EDUARDO AMADO BONILLA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4561 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-201

Señor
R/L ELIBARDO OSMA PINZON
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No..4785 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-202.

Señora
R/L EULALIA MENESES CEPEDA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 3915 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-203

Señora
R/L IRENE BARRERA MORENO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4248 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-204

Señora
R/L NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”.

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4332 de 2023, cuyo objeto es “**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”,** de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-205

Señor
R/L CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4337 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-206

Señor
R/L CARLOS CIRO NOVA NOVA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA
Departamento del Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4345 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-207

Señor
R/L ALVARO AMADO AMADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4540 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-208

Señora
R/L MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4547 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-209

Señor
R/L JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4553 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-210

Señora
R/L ELDA MORENO PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4569 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.

Karen D. Rodriguez S.
KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 21 de 2024
CCPT-1612-2024-211

Señor
R/L GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado en reiteradas ocasiones a los diferentes comunicados y con el objeto de dar cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura para el Sector Carretero Versión 2022, se evidencia el incumplimiento de entregables de la gestión ambiental para el convenio No. 4613 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, de acuerdo a lo contemplado, se requiere al contratista hacer entrega de MANERA APREMIANTE de la documentación requerida en los diferentes comunicados, para la debida revisión y seguimiento; se anexa ultimo oficio de reiteración emitido.

Al respecto, es importante manifestar que ante la no entrega de información requerida dentro de los tiempos oportunos, esta interventoría deja a su responsabilidad, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de finalizado el convenio se presenten ante esta. A lo que deberán dar respuesta y justificación inmediata.

Agradecemos de antemano su gestión y desde la interventoría estamos a disposición para atender cualquier inquietud, quedamos atentos a la entrega de la documentación en un lapso de entrega no mayor a tres (3) días hábiles de recibido el presente oficio, para de esta forma dar trámite a la continuidad y poder avanzar en la culminación del proceso.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 28 de 2024
CCPT-1612-2024-213

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: RADICACIÒN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONVENIO 4258-2023

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 4258-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 18/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que es revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, radicada a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, diciembre 30 de 2024
CCPT-1612-2024-214

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: RADICACIÒN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONVENIO 4785-2023

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 4785-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 22/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, realizando los trámites pertinentes de la documentación que es revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, radicada a la Subdirector de Sostenibilidad para la respectiva gestión final.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

8.2 BITÁCORA DE OBRA

VEREDA LA AMARILLA

02-12-2024	Dia: Seco Se realizan labores de figurado y armado de malla en acero para cinta huellas. Se formaleta y funden vigas Riostros (4). Personal en Obra: Residente de Obra, inspector interventoria. maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
03-12-2024	Dia: Seco. Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor Se funden 18 metros lineales de cinta huella (margen derecho) y se realiza encofrado en otro margen de Cft. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoria maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5)
04-12-2024	Dia: Seco. Equipo utilizado: Herramienta menor. Se ejecuta figurado y armado de acero para cintas huellas y cunetas. Se encofran 18 mL de cinta huella y bordillos. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoria. maestro de obra(1), oficial (1), Ayudantes (5)
05-12-2024	Dia: Seco. Equipos: Herramienta menor, mezcladora. Se funden 18 mL de piedra pegada lateral. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoria. maestro de obra(1), oficial (1), Ayudantes (5)

líder:

Powered by CamScanner

06-12-2024	Día: Seco Se funden 18 mL de cunetas en ambos sentidos. Se realiza figurado de acero para bordillos y se encofran. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría. maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Herramienta menor, Mezcladora (Tambor)
07-12-2024	Día: Seco Se realiza figurado de acero y encofrado para la losa de aproximación. Se ejecuta excavaciones para instalación de vigas riostras. Personal en obra: Residente de obra, inspector interv. maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (5)
09-12-2024	Día: Seco Se funden: losa de aproximación y 18 mL de bordillos. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Mercladora, Herramienta menor.
0-12-2024	Día: Seco Se realiza instalación y colocación de vigas riostras. se ejecuta armado y figurado de acero para cintas huellas y cunetas. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría. maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (5) Equipo utilizado: Herramienta menor.

líder

11-12-2024	Día: Seco Se encofran y se funden vigas riostras. y losa aprox. Personal en obra: Residente(1), inspector interventoría (1) maestro de obra(1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Mezcladora, Heramienta menor.
12-12-2024	Día: seco. Se realiza figurado de acero para cuneta y se ejecutan excavaciones manuales de zanjas para vigas. Se hacen ensayos de densidad del suelo por parte del contratista. Personal en Obra: Residente (1), inspector interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Herramienta menor, polidora.
13-12-2024	Día: Seco. Se encofran y se funden 21 metros lineales de cinta huella. Se toman muestras para ensayos de concreto. Personal en obra: Residente (1), inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (5) Equipo utilizado: Mezcladora, herramienta menor.
14-12-2024	Día: Seco Se Encofran y se funden losas de piedra pegada. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), Ayudante (5) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.

líder:

Powered by CamScanner

6-12-2024	Día: Mañana: lluvias - Tarde: Seco. Se figura acero para cuneta y se fonden 21 m. lineales. de cunetas en margen izquierdo. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoría (1) maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.
7-12-2024	Día: Seco. Se terminan de fondir 6 metros de cuneta y se fonden bordillos. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
8-12-2024	Día: Seco. Se realiza encofrado para 15 mL de piedra pegada. Solo se alcanza a fondir un cajón, debido a que la mezcladora presentó fallas mecánicas aproximadamente a las 02:30 p.m. Personal en obra: -Residente de obra (1) - Inspector de interventoría (1) - maestro de obra (1) - oficial de obra (1) + Ayudantes (5) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.

líder

19-12-2024	Dia: Seco. Se funde piedra pegada. Hicieron falta 5 cajones de piedra pegada margen derecho, debido a fallos mecánicos en la mezcladora. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoria (1) maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.
20-12-2024	Dia: Seco. Se terminan de fundir los cajones de piedra pegada restantes. Se realiza figurado y armado de acero para cintas, cunetas y vigas riostras. Personal en obra: - Residente de obra (1) - inspector de interventoria (1) - oficial de obra (1), Ayudantes (5) Equipo utilizado: Mezcladora, herramienta menor.
21-12-2024	Dia: Seco Se funden 15 metros lineales de cintas huellas y cunetas junto con 5 vigas riostras de forma monolitica. Personal en obra: *Residente de obra (1) * inspector de interventoría (1) * oficial de obra (1) * Ayudante (6) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.

Powered by CamScanner

23-12-2024	*Dia: Seco. *Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor. Durante el dia de hoy, el personal en obra realizó labores de encofrado y fondida de 15 metros lineales de bordillos; tambien se realizo el figurado de aeero, encofrado y fondida de la losa de aproximación inicial. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoria (1) oficial de obra (1), Ayudantes (6)
26-12-2024	Dia: Seco Se realiza descole/coneta en losa de aproximación y se fonden 15 metros lineales de bordillos restantes. Personal en obra: Residente (1), inspector de interventoria (1) oficial de obra (1), Ayudante (6) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor
27-12-2024	Dia: Mañana: Lluvias, Tarde: seco. *Demolición de bordillo/muro realizado para coneta y se funde nuevamente un descole mejor. Personal en obra: Residente (1), inspector de intereventoria (1) oficial de obra (1), Ayudante (6) * Se realiza tambien el campamento para el acopio de material y herramienta en el segundo tramo de la placa huella. Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.

Powered by CamScanner

28-12-2024	Dia: Seco Se funde cuneta izquierde de losa de aproximación y se emplezan a arreglar las cercas de las fincas vecinas que se habian derrumbado para acopio de material y demas actividades realizados. Personal en obra: Residente (1), inspector de interventoria (1), oficial de obra (1), Ayudantes (6) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
29-12-2024	Dia: Seco El dia de hoy, se terminan de arreglar las cercas de las fincas vecinas, se realiza aseo y limpieza general en la placa huella (primer tramo) terminada y se descargan materiales en el campamento. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoria (1) oficial de obra (1), Ayudante (6) Equipo utilizado: Herramienta menor.
30-12-2024	Dia: Seco Se figura acero para armado de vigas riostras, cintas, cunetas y bordillos. (segundo tramo) Personal en obra: Residente (1), inspector interventoria (1) oficial de obra (1), Ayudante (6) Equipo utilizado: Herramienta menor, polidora.

Powered by CamScanner

VEREDA LA JOTA

29-11-2024	Día: Seco Se terminan labores de replanteo del terreno y se extiende y se compacta la sub-base. Personal en Obra: Residente de Obra (1), maestro de obra (1) inspector de interventoria (1). Equipo utilizado: Retroexcaradora, vibrocompactador
30-11-2024	Día: Seco Se realizan excavaciones manuales de zanjas para instalación de vigas riostras. Se ejecuta figurado y armado de parrillas para cintahuellas y cunetas. Se comienza a encofrar en tabla de madera. Personal en Obra: Residente de obra, inspector interventoria maestro de Obra (1), oficial (1), ayudante (4) Equipo utilizado: Herramienta menor.
02-12-2024	Día: Seco. Se recibe y se descarga material (cemento, arena, triturado) aproximadamente a las 02:00 p.m. por lo que no se alcanza a fundir el día de hoy. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría. maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4)
03-12-2024	Día: Seco. Equipo utilizado: Mezcladora, herramienta menor Se fonden 12 m.L. de cintas huellas y cunetas de manera monolitica. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría. Maestro de Obra (1), oficial (1), Ayudantes (4)

Powered by CamScanner

04-12-2024	Día: Seco Se fonden 12 metros lineales de piedra pegada central y márgenes laterales. También se fonden 12 ML de bordillos. Personal en Obra: Residente de Obra, inspector interventoría. Maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4) Equipo Utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
05-12-2024	Día: Seco Se ejecutan labores de figurado y armado de acero para cintas y cunetas. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría. maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4) Equipo utilizado: Herramienta menor.
06-12-2024	Día: Seco Se fonden 15 metros lineales de cintas huellas y cunetas de manera monolítica. El trabajo se pausa, debido a fallos mecánicos en la mezcladora. Personal en obra: Residente de Obra, inspector interventoría maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
07-12-2024	Día: Seco Se terminan de fundir cintas y cunetas, ya que el día anterior no se finalizó el trabajo debido a fallos en el trompo. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4) Equipo utilizado: Mezcladora, herramienta menor.

líder=

Powered by CamScanner

09-12-2024	Día: Seco Se realiza desencofrado de cintas y cunetas. Se funden 15 metros lineales de piedra pegada central y laterales. Personal en obra: Residente de Obra, inspector de interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4) Equipo utilizado: Herramienta menor, Mezcladora.
10-12-2024	Día: Seco Se funden 15 metros lineales de bordillos y se realiza figurado de acero y fundida de losa de aproximación. Personal en Obra: Residente de obra, inspector de interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
11-12-2024	Día: Seco Se realizan labores de figurado y armado de acero para vigas riostras, cinta huellas y cunetas. Se formaletea. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4) Equipo utilizado: Herramienta menor.
12-12-2024	Día: Seco. Equipo Utilizado: Mezcladora, Herramienta menor. Se funden 15 mL de cintas y cunetas de forma monolítica. Personal en Obra: Residente de obra, inspector interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4)

líder=

Powered by CamScanner

13-12-2024	Dia: Seco. *Equipo utilizado: Herramienta menor, polidora. Se realiza figurado de acero y encofrado para cinta huella y cunetas con una longitud de 15 metros lineales. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoria, maestro de obra (1), oficial (1), Ayudante (4)
14-12-2024	Dia: Seco. Se presentan retrasos en las actividades de obra debido a fallos mecánicos en la mezcladora. Se retoman actividades a los 10:00 a.m. Se fonden 15 m.Lineales de cintas huellas, vigas riostras y cunetas de forma monolítica. Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoria, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.
16-12-2024	Dia: Seco Se ejecuta fondida de piedra pegada completa (30 ml) Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoria, maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4) Equipos utilizados: - Herramienta menor - Mezcladora (trompo)

líder=

Powered by CamScanner

17-12-2024 Día: Seco
Se ejecuta figurado y armado de acero para parrillas de cinta huellas y cunetas. Se encofra para fundir el día siguiente un total de 18 metros lineales.
Personal en obra: Residente de obra, inspector interventoría maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4)
Equipo utilizado: Herramienta menor.

18-12-2024 Día: Seco.
Se fonden un total de 18 metros lineales de cinta huellas, vigas riostras y cunetas de forma monolítica.
Personal en Obra: Residente, inspector interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4)
Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.

9-12-2024 Día: Seco - Lluvias
El día de hoy se realiza figurado de acero para cintas y cunetas.
Las actividades se pausan durante 2 horas, debido a fuertes lluvias desde las 11:30 am hasta las 01:30 p.m.
Se realiza encofrado para cintas y cunetas.
Personal en obra: Residente, inspector interventoría, maestro de obra (1), oficial (1), Ayudante (4)
Equipo utilizado: Pulidora, Herramienta menor.

líder

Powered by CamScanner

20-12-2024 Día: Seco.
Se ejecuta fundida de seis (6) vigas riostras junto con un metraje de 18 m.L. de cinta huella y cunetas de forma monolítica.
Personal en Obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4)
Equipos utilizados: Herramienta menor, mezcladora.

21-12-2024 Día: Seco
Se fonden un total de 36 metros lineales de piedra pegada central y piedra pegada laterales.
Personal en obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4)
Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.

22-12-2024 Día: Seco
El día de hoy, se realizó figurado de hierro y encofrado para cinta huella y cunetas.
Personal en obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), Ayudantes (4)
Equipo utilizado: Herramienta menor, pulidora.

23-12-2024 Día: Seco. Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora
Se fonden 18 m.L de cintas y cunetas de forma monolítica.
Personal en Obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4)

líder=

Powered by CamScanner

26-12-2024	Día: Mañana - lluvias, Tarde - Seco. Se Funden piedra pegada central y lateral; el clima no deja avanzar mucho en horas de la mañana. Personal en obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial de obra (1), ayudantes (4) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
27-12-2024	Día: lluvias moderadas Se continúa con vaciado de cemento y ajuste de Piedra, para cajones de piedra pegada central y laterales. Personal en obra: Residente, inspector de interventoría (1) maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.
28-12-2024	Día: Seco Se formaletea y se Funden un total de 36 metros lineales de bordillos en ambos sentidos. Personal en obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayodante (4) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.
29-12-2024	Día: Seco. Equipo utilizado: Herramienta menor Se ejecuta figurado de acero para cintas y cunetas, se dejan instalados formaletas para fundir el día siguiente. Personal en obra: Residente, inspector de interventoría (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4).

Powered by CamScanner

30-12-2024	Dia: Mañana - lluvias ; Tarde - seco Se realiza vaciado de cemento para cinta, huellas, cunetas y vigas de manera monolitica ; respetando las dosificaciones en cintas y cunetas. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora.
02-01-2025	Dia: Seco Se ejecuta figurado de acero para cintas y cunetas, se figura acero para emparrillado de la losa de aproximación y se instalan formaletas para fundir todo, el dia de mañana. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4). Equipo utilizado: Herramienta menor, polidora
03-01-2025	Dia: Seco. Se funde ultimo tramo de cintas y cunetas, tambien se funde la losa de aproximación. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria (1) - maestro de obra (1) - oficial de obra (1) - Ayudantes (4) Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor.

Powered by CamScanner

04-01-2025	Dia: Seco El dia de hoy, durante el dia laboral, los ayudantes le hacen un aseo y limpieza general a toda la placa huella. También, se realiza la disposición de piedras en las zonas de los cajones que seran objeto de fundida el siguiente dia. Personal en obra: Residente, inspector interventoria, ayudantes Equipo utilizado: Herramienta menor.
07-01-2025	Dia: Seco Se Funden ültimos losetas de piedra pegada. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4). Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora
08-01-2025	Dia: Seco Se funden ültimos 10 metros lineales de bordillos y se realiza armado y fundida de una losa de acceso que se le hace a una finca vecina, conjunta a la placa huella. Personal en obra: Residente (1), inspector interventoria(1) - Maestro de obra (1) - oficial de obra (1) - Ayudantes (4) Equipo utilizado: Mercladora, Herramienta menor.

Powered by CamScanner

VEREDA EL OPONCITO

02/12/24	Dia: Soleado Se adelantan labores de Figurado de acero. Se realiza anivelacion y compactación en la Sub-base Personal en obra: inspector interventoria, maestro de obra. (1), ayudantes (5)
03/12/24	Dia: Soleado Se realiza labores en corte de madera Para encofrado Para la Piedra Pegada. Se toman niveles Para la Placa huella Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (4).
04/12/24	Dia: Soleado Se realiza el encofrado Para la Piedra Pegada, Se empieza la Fundida con eva dando comienzo ala Placa huella, Se termina de tracr Sub-base. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (5).
05/12/24	Dia: Soleado Se realiza labores en encofrado Para la Piedra Pegada, se realiza Fundida de 24. M.L. Se extiende Sub-base y se compacta. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (5) Equipo utilizado: Retroexcavadora, vibrocompactador

06/12/24 Dia: Mañana lluvia, tarde soleado
Se empieza ha elaborar el trabalo a los 8.50. AM,
Por motivo de lluvia Se realiza Fundida de
M.L. de Piedra pegada
Personal en obra: Inspector interventoria, maestro
de obra (1), ayudantes (5)

07/12/24 Dia: Soleado
Se realiza armado de calones para Seguir con la
realizacion de la Piedra Pegada.
Personal en obra: Inspector interventoria,
maestro de obra (1), ayudantes (5)

09/12/24 Dia: Soleado
Se adelantan labores de encofrado Para
Piedra Pegada Se recibe material de obra
cemento (30) bultos, arena (27^3) M. Se realiza
Fundida de (14) M.L. de Piedra Pegada.
Personal en obra: Inspector interventoria,
maestro de obra (1), ayudantes (5)

10/12/24 Dia: Soleado
Se continua Fundiendo Piedra Pegada asta un
Cierto Punto, Se comienza Figurado de acero
Para cintas huellas
Personal en obra: Inspector interventoria,
maestro de obra (1), ayudantes (5)

11/12/24	Dia: Soleado Se continua realizando Figurado de acero Para las cinta huella. Recibo material de obra Cemento (200) bultos, varillos #3 (300), #4 (200) Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (5)
12/12/24	Dia: Soleado Se continua realizando labores en Figurado de acero para las cinta huella, Se realiza Fundida de cierto tramo de cinta huella Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (5)
13/12/24	Dia: Nublado Se continua realizando Fundida de cintas huella Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudante (5) Equipo utizado: Mezcladora, herramientas menores

14/12/24 Dia: Soleado
Se realiza replanteo manual para la cuneta izquierda de la placa huella. Se reciben (7 M^3) de graba
Personal en obra: Inspector interventoria, macstro de obra (1), ayudantes (5)

16/12/24 Dia: Soleado
Dentro un nuevo ayudante. Se realiza Fundida de cinta huella Se asen ensayos de concreto (3)
Personal en obra: Inspector interventoria, macstro de obra (1), ayudantes (6).
Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores

17/12/24 Dia: Soleado
Se hace instalación de Formaletas para los cajones de Piedra Pegada Se reciben (7 M^3) de triturado, se hace Fundida de 8.40 M.L de P.P.
Personal en obra: Inspector interventoria, macstro de obra (1), ayudantes (6)
Equipo utilizado: mezcladora, herramientas menores

líder

18/12/24	Dia: Soleado Se realiza encofrado para Piedra Pegada, Se realiza Fundida de (30 M.L) de Piedra Pegada Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1) ayudantes (6) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
19/12/24	Dia: Nublado Se retiran formaletas y se continua con encofrado para la Piedra pegada. 11.20 AM se suspenden labores de trabado por motivo de lluvia. Se lograron Fundir (30 M.L) de Piedra pegada. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
20/12/24	Dia: Soleado Se continua con la Fundida de Piedra Pegada Se realiza encofrado para la Piedra pegada Se realiza movida de material en obra Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes (6). Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores

21/12/24	Dia: Nublado Se sigue avanzando con la Fundida de Piedra Pegada, Se desarman calones y llega ha la obra ($7M^3$) de arena. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6). Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
23/12/24	Dia: Soleado Se realiza excavación Para vigas rioStros Se continua Figurando acero Para cinta huellas Se arman calones Para (P.P.) Se retiran los calones Por motivo de malos niveles Se recibe ($6M^3$) de Piedra Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado: herramientas menores
24/12/24	Dia: Soleado Se realiza Figurado de acero, Para cinta huella Se continua Fundida en cinta huella Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores.

26/12/24	Dia : Soleado Se Pone Formaletas Para separar la cinta huella de la viga riostras, Se realiza Fundida de cinta huella. a las 11.AM Se Para Fundida por daños en la mezcladora. 2.P.M retoma Fundida de cinta huella, Se recive material ~~Re~~ Sub-base Personal en obra : Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado : mezcladora, herramientas menores
27/12/24	Dia : Soleado Se realiza Figurado de acero de refuerzo Para cinta huellas, Se extiende sub-base manual y se compacta con rana, Se Funden (11 M.L) de cinta huella. Persona en obra : Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores, rana
28/12/24	Dia : Soleado Se realiza encofrado Para Piedra Pegada de los cuales Se logran Fundir (11 M.L) Personal en obra : Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado : Mezcladora herramientas menores

líder=

29/12/24	Dia: Solcado Se toma la decisión de demoler una loza de Piedra Pegada por motivo de malas medidas Se realiza encofrado para Piedra Pegada Se reciben (44. M^3) de arena Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
30/12/24	Dia: Solcado Se realiza Fundida de Piedra Pegada Se reciben (7 M^3) de arena Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores