	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	4345 de 2023 BOLIVAR LA MELONA 4248 de 2023 CIMITARRA LA JOTA 4332 de 2023 CIMITARRA EL GUAYABITO 4553 de 2023 CIMITARRA EL OPONCITO 4613 de 2023 CIMITARRA LA AMARILLA 4258 de 2023 EL CARMEN DE CHUCURI ANGOSTURAS 4561 de 2023 LANDAZURI SAN IGNACIO DEL OPON 3915 de 2023 LANDAZURI PORVENIR 4540 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN VAINALES 4547 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN SAN CAYETANO 4337 de 2023 VELEZ LIMONCITO LA MANTELLINA 4569 de 2023 VELEZ LAS PALMAS 4785 de 2023 VELEZ CUBA Y COLON	**OAC:** JAC VEREDA LA MELONA JAC DE LA VEREDA LA JOTA JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER JAC DE EL OPONCITO JAC DE VEREDA LA AMARILLA JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS JAC SAN IGNACIO DEL OPON JAC VEREDA PORVENIR JAC DE VEREDA VAINALES JAC VEREDA SAN CAYETANO JAC LIMONCITO LA MANTELLINA JAC LAS PALMAS JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024 **Interventoría:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (x) DEL MUNICIPIO DE (x) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** ene-25

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		14
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		18
2.1	Localización		18
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		19
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		32
2.4	Características técnicas del proyecto		43
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		47
3.1	Información general del contrato		47
3.2	Modificaciones de los convenios solidarios		48
3.3	Pólizas o garantías de los convenios solidarios		49
3.4	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		50
3.5	Seguimiento Items no previstos		No aplica
3.6	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		51
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		53
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	54
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	No aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	113
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	No aplica
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	No aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	No aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	120
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		No aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	No aplica
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		124
5.1	Información general del contrato		124
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		125
5.3	Actividades administrativas		125
5.4	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.5	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.6	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.7	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		126
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	127
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	130
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	132
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	134
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	136
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		139
8	**Anexos**		140
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		142
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		No aplica
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		168

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1786 del 23 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4345 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 27/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 250 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.997.379,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.997.379,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	167
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	100	140
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.233.329		$ 152.233.329
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.567.000		$ 4.567.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.153.464		$ 43.153.464
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.953.793**		**$ 199.953.793**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.233.329		$ 152.233.329	$ 152.233.329
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.567.000		$ 4.567.000	$ 4.567.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.153.464		$ 43.153.464	$ 43.153.464
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.953.793**	**$ -**	**$ 199.953.793**	**$ 199.953.793**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.953.793,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.953.793,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4248 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 29/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 257 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.901.151,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.901.151,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	141
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	83	133
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.140.265		$ 152.140.265
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.564.208		$ 4.564.208
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.678		$ 43.196.678
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.901.151**		**$ 199.901.151**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.140.265		$ 152.140.265	$ 152.140.265
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.564.208		$ 4.564.208	$ 4.564.208
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.196.678		$ 43.196.678	$ 43.196.678
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.901.151**	**$ -**	**$ 199.901.151**	**$ 199.901.151**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.901.151,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.901.151,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4332 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 257 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.990.865,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.990.865,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	120
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	70	100
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.585.508		$ 146.585.508
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.565		$ 4.397.565
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.792		$ 49.007.792
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.990.865**		**$ 199.990.865**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.585.508		$ 146.585.508	$ 146.585.508
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.565		$ 4.397.565	$ 4.397.565
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.792		$ 49.007.792	$ 49.007.792
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.990.865**	**$ -**	**$ 199.990.865**	**$ 199.990.865**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.990.865,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.990.865,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4553 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 255 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.852.243,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.852.243,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	128
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	44	104
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		1
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.451.444		$ 146.451.444
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.393.543		$ 4.393.543
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.256		$ 49.007.256
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.852.243**		**$ 199.852.243**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.451.444		$ 146.451.444	$ 146.451.444
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.393.543		$ 4.393.543	$ 4.393.543
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.256		$ 49.007.256	$ 49.007.256
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.852.243**	**$ -**	**$ 199.852.243**	**$ 199.852.243**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.852.243,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.852.243,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4613 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 251 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.781.377,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.781.377,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	130
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	56,7	136,7
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.382.908		$ 146.382.908
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.391.487		$ 4.391.487
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.006.982		$ 49.006.982
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.781.377**		**$ 199.781.377**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.382.908		$ 146.382.908	$ 146.382.908
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.391.487		$ 4.391.487	$ 4.391.487
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.006.982		$ 49.006.982	$ 49.006.982
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.781.377**	**$ -**	**$ 199.781.377**	**$ 199.781.377**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.781.377,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.781.377,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4561 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 204 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.070.295,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.070.295,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	140
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		70	140
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.303.848		$ 152.303.848
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.569.115		$ 4.569.115
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.332		$ 43.197.332
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.070.295**		**$ 200.070.295**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 152.303.848		$ 152.303.848	$ 152.303.848
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.569.115		$ 4.569.115	$ 4.569.115
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.197.332		$ 43.197.332	$ 43.197.332
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 200.070.295**	**$ -**	**$ 200.070.295**	**$ 200.070.295**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.070.295,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 200.070.295,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4547 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 256 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.321.131,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.321.131,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	100
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	1
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	40	80
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		0
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1,0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.904.914		$ 146.904.914
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.407.147		$ 4.407.147
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.009.070		$ 49.009.070
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.321.131**		**$ 200.321.131**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.904.914		$ 146.904.914	$ 146.904.914
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.407.147		$ 4.407.147	$ 4.407.147
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.009.070		$ 49.009.070	$ 49.009.070
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 200.321.131**	**$ -**	**$ 200.321.131**	**$ 200.321.131**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.321.131,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 200.321.131,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4337 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 259 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.021.639,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.021.639,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	80
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	2
	Puentes		
	Gaviones	UN	
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	44	126
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.615.270		$ 146.615.270
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.398.458		$ 4.398.458
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.911		$ 49.007.911
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 200.021.639**		**$ 200.021.639**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.615.270		$ 146.615.270	$ 146.615.270,00
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.398.458		$ 4.398.458	$ 4.398.458,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.911		$ 49.007.911	$ 49.007.911,00
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 200.021.639,00**	**$ -**	**$ 200.021.639,00**	**$ 200.021.639,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 200.021.639,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 200.021.639,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** ene-25

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4569 de 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

PLAZO INICIAL: hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025
PLAZO ACUMULADO: 251 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.995.031,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.995.031,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	70
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	3
	Puentes		
	Gaviones	UN	1
Mantenimiento		KM	
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML	94	112
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN	2	3
	Puentes			
	Gaviones	UN		1
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Estudios y Diseños	GL		1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.589.537		$ 146.589.537
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.686		$ 4.397.686
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.808		$ 49.007.808
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 199.995.031**		**$ 199.995.031**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 146.589.537		$ 146.589.537	$ 146.589.537
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.397.686		$ 4.397.686	$ 4.397.686
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.808		$ 49.007.808	$ 49.007.808
		$ -	$ -	
			$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	**$ 199.995.031**	**$ -**	**$ 199.995.031**	**$ 199.995.031**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.995.031,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.995.031,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°08

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO N°. 1612 DE 2024


INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

PERÍODO:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

INFORME N°08

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por:	 Nombre: DANIEL EDUARDO PEDROZA MENDOZA Título: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Revisado por:	 Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	 Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL	$ 200.997.379

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
			MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	
4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.901.151
4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.990.865
4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.852.243
4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.781.377
4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.023.666
4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	$ 201.070.295
3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL	$ 201.056.472

CONVENIOS SOLIDARIOS				
CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
			PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.149.665
4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.321.131
4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 201.021.639
4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	$ 200.995.031
4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	$ 200.953.793

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Santander

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°08 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero de 2025, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id OAC	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	4345 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	BOLIVAR	LA MELONA
2	4248 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	CIMITARRA	LA JOTA
3	4332 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER	CIMITARRA	EL GUAYABITO
4	4553 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	CIMITARRA	EL OPONCITO
5	4613 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	CIMITARRA	LA AMARILLA
6	4258 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS
7	4561 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON
8	3915 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR	LANDAZURI	PORVENIR
9	4540 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES
10	4547 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO
11	4337 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA
12	4569 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	VELEZ	LAS PALMAS
13	4785 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	VELEZ	CUBA Y COLON

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander



Gráfica 1-Localización del departamento de Santander



Gráfica 2 – Localización de los municipios en el Departamento de Santander

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

MUNICIPIO DE BOLÍVAR

El municipio de Bolívar se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 246 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 957,25 Km cuadrados de los cuales solo 150,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Bolívar se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 5,98897
Longitud: -73,7711



Gráfica 3-Municipio de Bolívar en Santander



Gráfica 4- Vereda La Melona- municipio de Bolívar.

MUNICIPIO DE CIMITARRA


El municipio de CIMITARRA se encuentra localizado en la provincia de VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 201,2 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 3165,94 Km cuadrados, de los cuales solo 1.33 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Cimitarra se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6°18’48”N
Longitud: 73°57’00”O



Gráfica 5-Municipio de Cimitarra



Gráfica 6-Vereda La Jota, municipio de Cimitarra



Gráfica 7-Vereda El Guayabito – Municipio de Cimitarra



Gráfica 8- Tramo vial de El Oponcito – Municipio de Cimitarra




Gráfica 9- ***Vereda La Amarilla – Municipio de Cimitarra***

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ


El municipio de El Carmen de Chucurí se encuentra localizado en la provincia de Mares del Departamento de Santander, dista 178 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con el sector agropecuario, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 914,00 Km cuadrados de los cuales solo 0,27 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de El Carmen de Chucurí se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6,7
Longitud: -73,517



Gráfica 10 – **El Carmen de Chucurí en Santander**



Gráfica 11- Vereda Angosturas – El Carmen de Chucurí de Chucurí

MUNICIPIO DE LANDAZURI

El municipio de Landázuri se encuentra localizado en la provincia de VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 229,5 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 630 Km cuadrados de los cuales solo 126 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Landázuri se localiza en las siguientes coordenadas:


Latitud: 6°13’05”N
Longitud: 73°48’41”O



Gráfica 12 – localización del municipio de Landazuri en Santander



Gráfica 13- Vía El Basurero a la Virgen – Municipio de Landázuri



Gráfica 14- El Porvenir Vía El Pichudo – Municipio de Landázuri

MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN


El municipio de Santa Helena del Opón se encuentra localizado en la provincia de Comunera del Departamento de Santander, dista 100 kilómetros de la Ciudad capital del departamento por vía terrestre. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, estás actividades determinan la mayor ocupación de los habitantes del municipio. Tiene una extensión total de 387,83 Km cuadrados de los cuales solo 0,1584 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Santa Helena del Opón se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6.338889
Longitud: -73.616944



Gráfica 15– **Santa Helena del Opón en Santander**.



Gráfica 16— Tramo Vial Vereda Vainales – Santa Helena del Opón



Gráfica 17-Tramo Vial Vereda San Cayetano – Santa Helena del Opón

MUNICIPIO DE VÉLEZ

El municipio de Vélez se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 231 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 271,34 Km cuadrados de los cuales solo 20,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

El Municipio de Vélez se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 6,017
Longitud: -73,667




Gráfica 18– **Vélez en Santander**



Gráfica 19- **Tramo Vereda El Limoncito - Vélez**



Gráfica 20- Tramo Vereda La Palma – Vélez



Gráfica 21- Tramo El Progreso de las Veredas Cuba y Colón - Vélez

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesario la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potencializará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalece el desarrollo económico de la región.

MUNICIPIO DE BOLIVAR-VEREDA LA MELONA








Fotografía 1-Visita inicial 28/Julio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA LA JOTA








Fotografía 2. **Visita Julio/12/2023**

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA EL GUAYABITO



Fotografía 3-Visita Julio/13/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA EL OPONCITO







Fotografía 4-Visita Julio/14/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CIMITARRA-VEREDA LA AMARILLA







Fotografía 5-Visita Julio/13/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI-VEREDA ANGOSTURAS



Fotografía 6-Visita Agosto/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE LANDAZURI-VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON







Fotografía 7-Visita 26/Octubre/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE LANDAZURI-VEREDA EL PORVENIR

Sin registro de visita técnica inicial en el año 2023.

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON-VEREDA VAINALES

Sin registro de visita técnica inicial en el año 2023.

MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON-VEREDA SAN CAYETANO








Fotografía 8-Visita 23/Octubre/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA LIMONCITO LA MATELLINA



Fotografía 9-Visita 10/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA LAS PALMAS







Fotografía 10-Visita 12/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VELEZ-VEREDA CUBA Y COLON



Fotografía 11-Visita Julio/11/2023
Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

La OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Santander donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto “REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas balanceadas para cada convenio solidario hasta la fecha:

Id Metas	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	PAV. RIGIDO	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA		167		
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA		141	1	
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO		120	1	
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO		128	1	
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA		130		
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	120			
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON		140		
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR		130		
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES		127		
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO		100	1	
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA		80	2	
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS		70	3	1
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON		110		
	TOTAL			120	**1443**	**9**	**1**

Nota: Los alcances iniciales variarán, y éstas se consolidarán al finalizar cada proyecto.

Tabla No 3. Alcance inicial del proyecto.

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	PART	DESCRIPCIÓN	UNID
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
2	600.2.0	600.2.0		Excavaciones varias en roca en seco	M3
3	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
4	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
5	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID
		GENERAL 2013	PART		
6	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
7	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
8	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
9	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
10	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
11	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
12	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
13	661,30	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
14	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					
15	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3
16	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
17	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
18	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
19	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
20	673.2			Material Drenante	M3
21	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER	CARLOS CIRO NOVA NOVA
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA	IRENE BARRERA MORENO
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL “EL GUAYABITO”-SANTANDER	NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO	JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA	GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	GENDER ALEX ORTEGA ACEVEDO
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON	LUIS EDUARDO AMADO BONILLA
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR	EULALIA MENESES CEPEDA
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES	ALVARO AMADO AMADO
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON	MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA	CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS	ELDA MORENO PEÑA
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON	ELIBARDO OSMA PINZON

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

INVIAS impartió el inicio de los convenios solidarios en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoría, los convenios solidarios fueron sujetos de una suspensión de plazo a partir del 27/Diciembre/2023 y se reiniciaron entre el 28 y 29 de Mayo de 2024.

Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios.

Id	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA INICIO	FECHA DE SUSP.	FIN SUSP.	FECHA DE REINICIO	FIN PLAZO
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	27/03/2024		29/05/2024	29/05/2024	31/01/2025
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	19/12/2023	27/12/2023	29/05/2024	29/05/2024	31/01/2025
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	20/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	22/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	09/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	21/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	21/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	21/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	18/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	09/03/2024		28/05/2024	28/05/2024	31/01/2025
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	22/12/2023	27/12/2023	28/05/2024	28/05/2024	15/12/2024

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas que amparan los convenios solidarios:

Id	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	COMPAÑIA	POLIZA CUMPLIMIENTO No	POLIZA RCE No	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	SEGUROS MUNDIAL	B100042740	B-100011154	11/11/2023	31/01/2029
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	PREVISORA SEGUROS	3002005	1014776	3/11/2023	31/01/2029
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	SEGUROS MUNDIAL	B-100042689	B-100011134	10/11/2023	31/01/2029
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	SEGUROS MUNDIAL	B100043121	B-100011273	22/11/2023	31/01/2029
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	SEGUROS MUNDIAL	B-100043312	B-100011335	22/11/2023	31/01/2029
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	PREVISORA SEGUROS	3001982	1014730	03/11/2023	15/12/2028
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	SEGUROS MUNDIAL	B-100043856	B-100011515	21/11/2023	31/01/2029
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	PREVISORA SEGUROS	3001988	1014739	13/10/2023	15/12/2028
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	PREVISORA SEGUROS	3001998	1014751	20/11/2023	15/12/2028
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	PREVISORA SEGUROS	3001999	1014752	21/11/2023	31/01/2029
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	PREVISORA SEGUROS	3001989	1014742	10/11/2023	31/01/2029
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	SEGUROS MUNDIAL	B–100043233	B-100011302	24/11/2023	31/01/2029
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	SEGUROS MUNDIAL	B-100043404	B-100011362	23/11/2023	15/12/2028

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

Pendiente la actualización de las pólizas conforme a las modificaciones de los convenios (inicio, suspensión, reinicio, prórrogas). De algunas pólizas no se conocen detalles y no se han subido al SECOP para consulta.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025 por parte de los OAC:

CONVENIO 4345 DE 2023 - BOLIVAR (LA MELONA)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONV 4248 DE 2023 - CIMITARRA (LA JOTA)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONV 4332 DE 2023 - CIMITARRA (EL GUAYABITO)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4553 DE 2023 - CIMITARRA (EL OPONCITO)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4613 DE 2023 - CIMITARRA (LA AMARILLA)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4258 DE 2023 -EL CARMEN DE CHUCURI (ANGOSTURAS)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONV 4561 DE 2023 - LANDAZURI (SAN IGNACIO DEL OPON)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 3915 - LANDAZURI (PORVENIR)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4540 DE 2023 - SANTA HELENA DEL OPON (VAINALES)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONV 4547 DE 2023 - SANTA HELENA DEL OPON (SAN CAYETANO)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4337 DE 2023 - VELEZ (LIMONCITO LA MANTELLINA)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4569 DE 2024 - VELEZ (LAS PALMAS)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

CONVENIO 4785 DE 2023 - VELEZ (CUBA Y COLON)

- Obra física terminada al 100%, en espera de cierre social, ambiental y financiero

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe, los OAC no han entregado cronograma de actividades.

Se reporta el seguimiento financiero a los convenios solidarios:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	INVERSIONES EJECUTADAS	% TOTAL INVERSION
1	4345 de 2023	BOLIVAR	LA MELONA	$ 199,997,379.00	100.00
2	4248 de 2023	CIMITARRA	LA JOTA	$ 199,901,151.00	100.00
3	4332 de 2023	CIMITARRA	EL GUAYABITO	$ 199,990,865.00	100.00
4	4553 de 2023	CIMITARRA	EL OPONCITO	$ 199,852,243.00	100.00
5	4613 de 2023	CIMITARRA	LA AMARILLA	$ 199,781,377.00	100.00
6	4258 de 2023	EL CARMEN DE CHUCURI	ANGOSTURAS	$ 200,023,666.00	100.00
7	4561 de 2023	LANDAZURI	SAN IGNACIO DEL OPON	$ 200,070,295.00	100.00
8	3915 de 2023	LANDAZURI	PORVENIR	$ 200,056,472.00	100.00
9	4540 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	VAINALES	$ 199,149,665.00	100.00
10	4547 de 2023	SANTA HELENA DEL OPÓN	SAN CAYETANO	$ 200,321,131.00	100.00
11	4337 de 2023	VELEZ	LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 200,021,639.00	100.00
12	4569 de 2023	VELEZ	LAS PALMAS	$ 199,995,031.00	100.00
13	4785 de 2023	VELEZ	CUBA Y COLON	$ 199,953,793.00	100.00

Tabla 7-Seguimiento avance financiero Enero/2025

Se reporta el avance de ejecución en tiempo (promedio) de los convenios solidarios:

Tiempo Total (promedio)	245 días
Tiempo transcurrido (promedio)	214 días

% Tiempo transcurrido	100.00%

Tabla 8-Seguimiento a la ejecución en tiempo de los convenios solidarios

Las acciones por parte de la interventoría, se han centrado en lo siguiente:

- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.
- Hacer seguimiento al plan de inversión social y al manejo ambiental.
- Revisar las cotizaciones de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños de cada uno de los convenios.
- Revisar y aprobar los contratos de prestación de servicios profesionales para la ejecución de la etapa de Estudios y Diseños.
- Revisar y tramitar gestiones sobre las prórrogas de los Convenios solidarios.
- Hacer seguimiento y control en campo a las obras iniciadas.
- Realizar comités operativos de obra.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Convenio	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Convenio	MEPI-MN-1IN-15-FR-14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Informe de Inversión y buen Manejo del Desembolso Convenio	Sin código
	• Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1
		MEPI-MN-IN-6-FR-2
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 164 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 81.608.906,00	53,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-53,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.880.116,00	47,95%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 104.489.022,00	52,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-52,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.821.590,00	15,91%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	
*	Placa huella	ML	164
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se da inicio a corte, armado y colocación en obra del acero, y a todas las actividades relacionadas con la funcidión de la huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA		
CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 97.070.133,00	63,80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-63,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 45.130.443,00	94,49%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 142.200.576,00	71,14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-71,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.700.576,00	28,86%

Observaciones: Se ha realizado un balance preeliminar encontrando que se proyecta una ejecución de 133 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	133
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Conformación de calzada
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+141

Alcantarillas 0 — 1

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 — Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112.471.377,00	76,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-76,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.901.339,00	35,39%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 131.372.716,00	65,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-65,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.872.716,00	11,44%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 — Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 106.817.148,00	72,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-72,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 28.466.933,00	53,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 135.284.081,00	67,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-67,69%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.284.081,00	16,15%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	104
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Excavación para construcción de alcantarilla.
* Instalación de acero de refuerzo.
* Fundida de concreto.
* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las de actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla= un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA
CONVENIO No. 4613 de 2023
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025
VALOR INICIAL: $ 199.781.377,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.781.377,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
CONTRATO No. 1612 de 2024
FECHA DE INICIO: 28-may-24
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25
VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.660.969,00	82,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-82,43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 35.132.823,00	65,79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 155.793.792,00	77,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-77,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.993.792,00	11,01%

Observaciones: De acuerdo a un balance se proyecta un alcande de 136.7 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136,7
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5820213130I NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 103.178.317,00	67,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-67,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 39.922.149,00	83,58%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 143.100.466,00	71,53%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-71,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.484.915,00	14,24%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	140
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada y acopio de subbase.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de la semana presente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+140

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 139.944.590,00	95,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-95,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 22.354.054,00	41,85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 162.298.644,00	80,62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-80,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.674.162,00	6,30%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	80
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Excavación para alcantarilla.
* Fundida de alcantarilla.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 0 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

CONVENIO No. 4337 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.021.639,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 201.021.639,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 110.012.528,00	75,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-75,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 41.135.456,00	77,02%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.147.984,00	75,19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-75,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.436.827,00	12,16%

Observaciones: Luego de realizado un análisis del proyecto,se concluye que se preve un alcance final de 126 ml de placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	126
	Alcantarilla	UN	0
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la construcción de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+126

Alcantarillas
0

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 33 del 2/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 71,6 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 447.809.941,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 118.722.403,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 139.300.036,00	95,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-95,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.135.165,00	58,30%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 170.435.201,00	85,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-85,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.779.916,00	7,39%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que se alcance a construir 71.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 447.809.941,00	79,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	71,6
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	9/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de subbase, instalación de acero de refuerzo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizarán las actividades para llevar a cabo la construcción de la placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 164 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 105.150.380,00	69,07%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-69,07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 31.160.232,00	65,30%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 136.310.612,00	68,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-68,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.821.590,00	15,91%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	
*	Placa huella	ML	164
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua el corte, armado y colocación en obra del acero, y a todas las actividades relacionadas con la funcidión de la huella, se tiene hasta el momento el 60% de la obra fisica ejecutada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 — PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 — PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 16/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA		
CONVENIO No.	4248 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.901.151,00
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.901.151,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.901.151,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.140.265,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.140.265,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 47.760.886,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.901.151,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.700.575,00	28,86%

Observaciones: Se ha realizado un balance preeliminar encontrando que se proyecta una ejecución de 133 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	133
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	17/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Figurado de acero de refuerzo
* Acopio de materiales.
* Conformación de calzada.
* Aseo y limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+141

Alcantarillas 0 — 1

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 123.842.754,00	84,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-84,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 30.402.678,00	56,93%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 154.245.432,00	77,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-77,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.872.716,00	11,44%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 — Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 126.634.296,00	86,47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-86,47%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 40.933.866,00	76,65%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 167.568.162,00	83,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-83,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.284.081,00	16,15%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	104
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las de actividades de conformación de calzada.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla= un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA		
CONVENIO No.	4613 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO:	9/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 133.521.938,00	91,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-91,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.265.646,00	82,90%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.787.584,00	88,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-88,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.993.792,00	11,01%

Observaciones: De acuerdo a un balance se proyecta un alcande de 136.7 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136,7
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las mismas actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5820213130I NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 127.741.083,00	83,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-83,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 43.844.298,00	91,79%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 171.585.381,00	85,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-85,76%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.484.915,00	14,24%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	140
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	.....	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
EMISIONES:	SI	.....	NO	.....	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	.....	N/A	.....

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada y acopio de subbase.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con actividades de la semana presente.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+140

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 201.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 142.264.696,00	96,84%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-96,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32.708.108,00	61,23%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.972.806,00	86,91%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-86,91%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.674.162,00	6,30%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	80
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 0 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA		
CONVENIO No.	4337 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.021.639,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.021.639,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 201.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.313.899,00	87,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-87,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 47.270.912,00	88,51%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 175.584.811,00	87,35%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-87,35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.436.827,00	12,16%

Observaciones: Luego de realizado un análisis del proyecto,se concluye que se preve un alcance final de 126 ml de placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	126
	Alcantarilla	UN	0
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la construcción de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+126

Alcantarillas
0

Placa huella
Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 34 del 9/01/2025 al 15/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 71,6 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 487.384.075,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 79.148.269,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 142.944.787,00	97,51%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-97,51%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 42.270.330,00	79,15%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 185.215.117,00	92,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-92,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.779.916,00	7,39%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que se alcance a construir 71.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 487.384.075,00	86,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	71,6
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	16/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de subbase, instalación de acero de refuerzo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizarán las actividades para llevar a cabo la construcción de la placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 22/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 164 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.691.854,00	84,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-84,54%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 39.440.348,00	82,65%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 168.132.202,00	84,07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-84,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.821.590,00	15,91%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	
*	Placa huella	ML	164
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	23/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua el corte, armado y colocación en obra del acero, y a todas las actividades relacionadas con la funcidión de la huella, se tiene hasta el momento el 85% de la obra física ejecutada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 22/01/2025 — Último Informe Semanal: NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 135.214.131,00	92,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-92,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 41.904.017,00	78,46%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 177.118.148,00	88,56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-88,56%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.872.716,00	11,44%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	23/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la presente semana.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 24/01/2025 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 104 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO

CONVENIO No. 4553 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.852.243,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.852.243,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.451.444,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.451.444,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.400.799,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.852.243,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.284.081,00	16,15%

Observaciones: Luego de hacer un balance preeliminar se concluye que el alcance previsto será de 104 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	104
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	25/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.
* Aseo y limpieza

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 20/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 136,7 ml
Alcantarilla= un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA

CONVENIO No. 4613 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.781.377,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.781.377,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.781.377,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.382.908,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.382.908,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.398.469,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.781.377,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.993.793,00	11,01%

Observaciones: De acuerdo a un balance se proyecta un alcande de 136.7 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	136,7
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	21/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada.
* Figurado de acero.
* Fundida de concreto.
* Aseo y limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 PR0+130

Alcantarillas

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5820213130I NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2025 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 23/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 140 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON		
CONVENIO No.	4561 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.070.295,00
FECHA DE INICIO:	21/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.070.295,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.070.295,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.303.848,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.303.848,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 47.766.447,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.070.295,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.484.914,00	14,24%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	
* Placa huella	ML	140
Alcantarilla	UN	
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada y acopio de subbase.
* Aseo y limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

Placa huella PR0+000 — PR0+140

Alcantarillas

Placa huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 22/01/2025 | Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 200.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 144.584.806,00	98,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-98,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 43.062.162,00	80,62%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 187.646.968,00	93,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-93,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.674.162,00	6,33%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	80
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	23/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de la semana anterior.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 23/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 0 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA

CONVENIO No. 4337 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.021.639,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.021.639,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.021.639,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.021.639,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.615.270,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.615.271,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.406.367,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.021.638,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.436.827,00	12,22%

Observaciones: Luego de realizado un análisis del proyecto,se concluye que se preve un alcance final de 126 ml de placa huella

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	126
	Alcantarilla	UN	0
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	24/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finalizanlas actividades para la construcción de la placa huella y se realiza aseo y limpieza de la zona trabajada.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 35 del 16/01/2025 al 20/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 71,6 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS

CONVENIO No. 4569 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.995.031,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 | VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 | VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 | VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.995.031,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 526.958.209,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 39.574.135,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.589.537,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.589.537,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.405.494,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.995.031,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.779.914,00	7,39%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que se alcance a construir 71.6 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 526.958.209,00	93,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.134,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	71,6
	Alcantarilla	UN	3
	Gaviones	M3	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	21/01/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1.0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de subbase, instalación de acero de refuerzo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizarán las actividades para llevar a cabo la construcción de la placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | SEMANA No.: 36 del 23/01/2025 al 31/01/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 164 ml
Alcantarilla=
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR – SANTANDER		
CONVENIO No.	4345 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.997.379,00
FECHA DE INICIO:	27/03/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.997.379,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/01/2025		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		
CONTRATO No.	1612 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	$ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	$ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-ene-25	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.997.379,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 152.233.329,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.233.329,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 47.720.464,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.953.793,00	99,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-99,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 31.821.591,00	15,91%

Observaciones: La obra física inició el 01 de diciembre, y avanza con normalidad, debe terminar el 31 de enero de 2025.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 566.532.344,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 566.532.344,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.135,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.135,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	UN	
*	Placa huella	ML	164
	Alcantarilla	UN	
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	1/02/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Sin definir

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se finalizan las actividades de corte, armado y colocación en obra del acero, y a todas las actividades relacionadas con la funcidión de la huella. Se finaliza con la limpieza y el aseo de la zona intervenida, para dejar la obra las mejores condiciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Placa huella
PR0+000 ——— PR0+XXX

Alcantarillas
PR0+000 ——— PR0+XXX

Placa Huella

Alcantarillas

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 5420213130 4 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 36 del 23/01/2025 al 31/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 100 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER

CONVENIO No. 4332 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.990.865,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.990.865,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.990.865,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.585.508,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.585.508,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.405.357,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.990.865,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.872.717,00	11,44%

Observaciones: Una vez realizado el balance de obra se proyecta que el contrato alcance una ejecución de 100 ml de placaha huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 566.532.344,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 566.532.344,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.135,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.135,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	100
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	1/02/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Instalación de subbase.
* Acopio de materiales.
* Conformación de calzada
* Limpieza y aseo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER — SEMANA No.: 36 del 23/01/2025 al 31/01/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=
Placa Huella= 80 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON

CONVENIO No. 4547 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/1933 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.321.131,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1612 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 — VALOR ADICIONES: $ 98.962.304,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 — VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-ene-25 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.321.131,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.321.131,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 566.532.344,00		
	SALDO DE VIGENCIA		$ -		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 146.904.914,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 146.904.914,00	100,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 53.416.217,00	100,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 200.321.131,00	100,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.674.163,00	6,33%

Observaciones: Luego de un balance se prevee que el alcance del proyecto sea para 80 ml de placa huella.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 566.532.344,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 566.532.344,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.574.135,00	6,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 39.574.135,00	6,99%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
*	Mantenimiento rutinario	ML	
*	Placa huella	ML	80
	Alcantarilla	UN	1
	Gaviones	M3	
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	1/02/2025

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: Aun no se definen las zonas de depósito

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC

OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: sin definir

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

* Conformación de calzada
* Aseo y limpieza.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se procedera a realizar el cierre social.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4345 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA LA MELONA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MAICOL SNEYDER BELTRAN CEDIEL	1.006.738.102	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$1.423.500	$ 99.100	V	CAPITAL SALUD EPS	7961113101	$ 178.000	COLPENSIONES	7961113101	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
2	ROBINSON HERREÑO BALLEN	1.097.991.774	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961113101	$ 178.000	PORVENIR	7961113101	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
3	JULIAN DARIO QUICENO RIOS	1.097.994.083	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS	7961113101	$ 178.000	PORVENIR	7961113101	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
4	DIOCLIDES LOPEZ ARIZA	79.915.355	MAESTRO	$ 2.723.456	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$2.723.456	$ 189.600	V	NUEVA EPS	7961113101	$ 340.500	PROTECCIÓN	7961113101	$ 435.800	$ 109.000	$ 54.500	$ 81.800	RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
5	QUERUBIN MONCADA LAGOS	91.361.516	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD EPS	7961113101	$ 178.000			$ -	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	NO OBLIG COT PENS EDAD - RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
6	MIGUEL ROBERTO BALLEN PEREZ	91.362.637	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$1.423.500	$ 99.100	V	COOSALUD EPS	7961113101	$ 178.000	PORVENIR	7961113101	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
7	SEGUNDO LIBORIO PEREZ PARDO	91.363.636	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA LA MELONA	$1.371.826	$ 99.100	V	COOSALUD EPS	7961113101	$ 178.000	PORVENIR	7961113101	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILLY JAVIER ALBA ARMESTO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0539389 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4332 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN EMILIO BAUTISTA BURITICA	1.099.554.393	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.138.800	$ 79.300	V	COOSALUD	32458177	$ 142.400	PORVENIR	32458177	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
2	ALAN MIGUEL GARCIA GARAVITO	PT - 2.904.679	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.138.800	$ 79.300	V	COOSALUD	32458177	$ 142.400	PORVENIR	32458177	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
3	FELIX ALEXIS GARCIA GARCIA	PT - 3.446.802	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.138.800	$ 79.300	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32458177	$ 142.400	PROTECCION	32458177	$ 182.300	$ 45.600	$ 22.800	$ 34.200	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025
4	JOHN ALBEIRO SANTAMARIA MENDOZA	1.101.756.024	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							JAC "EL GUAYABITO" - SANTANDER	$1.856.000	$ 129.200	V	SANITAS	32458177	$ 232.000	PORVENIR	32458177	$ 297.000	$ 74.300	$ 37.200	$ 55.700	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 31 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES GIL GOMEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202 - 383588 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4553 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC DE EL OPONCITO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PEDRO NEL ALBREO PARDO	91.136.254	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC DE EL OPONCITO	$1.013.334	$ 70.600	V	COOSALUD	8634825281	$ 126.700	PROTECCION	8634825281	$ 162.200	$ 40.600	$ 20.300	$ 30.500	INGRESO EL 2 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 20 DE ENERO DE 2025
2	ZORAIDA CAÑAS FLOREZ	1.099.548.387	AYUDANTE	$ 1.423.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC DE EL OPONCITO	$ 901.550	$ 62.800	V	COOSALUD	8634825281	$ 112.700	PORVENIR	8634825281	$ 144.300	$ 36.100	$ 18.100	$ 27.100	INGRESO EL 2 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 20 DE ENERO DE 2025
3	HIDER DE JESUS NORENA VARGAS	91.131.994	AYUDANTE	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC DE EL OPONCITO	$1.469.334	$ 102.300	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8634825281	$ 183.700	PORVENIR	8634825281	$ 235.100	$ 58.800	$ 29.400	$ 44.100	INGRESO EL 2 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 20 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CRISTIAN FERNEY BERRIO HERNANDEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202 - 435724 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4561 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC SAN IGNACIO DEL OPON

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	WILSON CAMILO RAMIREZ ROMERO	1.000.787.511	AYUDANTE	$ 1.423.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 806.650	$ 56.200	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32375219	$ 100.900	PORVENIR	32375219	$ 129.100	$ 32.300	$ 16.200	$ 24.200	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 23 DE ENERO DE 2025
2	JOHAN SEBASTIAN RUIZ AMAYA	1.005.205.657	AYUDANTE	$ 1.423.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$ 806.650	$ 56.200	V	COOSALUD	32375219	$ 100.900	PORVENIR	32375219	$ 129.100	$ 32.300	$ 16.200	$ 24.200	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 23 DE ENERO DE 2025
3	MATEUS RAUL RUIZ	13.526.209	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC SAN IGNACIO DEL OPON	$1.314.667	$ 91.600	V	COOSALUD	32375219	$ 164.400	PORVENIR	32375219	$ 210.400	$ 52.600	$ 26.300	$ 39.500	INGRESO EL 7 DE ENERO DE 2025 - RETIRO EL 23 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: KAROL JOHANA ARIZA CAÑAS
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037 - 0588828 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4547 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA SAN CAYETANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ALDAIR CARREÑO CORZO	1.103.470.121	AYUDANTE	$ 1.600.000	X																														JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 53.334	$ 3.800	V	COOSALUD	32284413	$ 6.700	PORVENIR	32284413	$ 8.600	$ 2.200	$ 1.100	$ 1.700	RETIRO EL 1 DE ENERO DE 2025
2	YOSMAN FONTECHA TIRADO	1.005.602.286	AYUDANTE	$ 1.423.500	X																														JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 47.450	$ 3.400	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32284413	$ 6.000	PORVENIR	32284413	$ 7.600	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	RETIRO EL 1 DE ENERO DE 2025
3	FERNEY SOLANO SOLANO	1.095.459.317	AYUDANTE	$ 1.423.500	X																														JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 47.450	$ 3.400	V	COOSALUD	32284413	$ 6.000	COLPENSIONES	32284413	$ 7.600	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	RETIRO EL 1 DE ENERO DE 2025
4	JOSUE TRASLAVIÑA FLOREZ	1.103.470.130	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.186.250	$ 82.600	V	COOSALUD	32284413	$ 148.300	COLPENSIONES	32284413	$ 189.800	$ 47.500	$ 23.800	$ 35.600	RETIRO EL 25 DE ENERO DE 2025
5	OSCAR HUMBERTO TRASLAVIÑA TRASLAVIÑA	13.776.023	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.186.250	$ 82.600	V	COOSALUD	32284413	$ 148.300	PORVENIR	32284413	$ 189.800	$ 47.500	$ 23.800	$ 35.600	RETIRO EL 25 DE ENERO DE 2025
6	DIEGO LUIS VELASCO VELASCO	13.959.715	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.333.334	$ 92.900	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	32284413	$ 166.700	PROTECCION	32284413	$ 213.400	$ 53.400	$ 26.700	$ 40.100	RETIRO EL 25 DE ENERO DE 2025
7	DIEGO ALEXANDER VILLARREAL TRANSLAVIÑA	1.103.471.185	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						JAC VEREDA SAN CAYETANO	$ 1.186.250	$ 82.600	V	COOSALUD	32284413	$ 148.300	COLPENSIONES	32284413	$ 189.800	$ 47.500	$ 23.800	$ 35.600	RETIRO EL 25 DE ENERO DE 2025

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL ÁNGEL MASMELA ZAPATA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No: 4337 - 2023 **CONTRATISTA:** JAC LIMONCITO LA MANTELLINA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1612 - 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA SAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	EDINSON ARIZA MEDINA	91.135.525	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 949.000	$ 66.100	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32536766	$ 118.700	COLFONDOS	32536766	$ 151.900	$ 38.000	$ 19.000	$ 28.500	
2	GILBERTO PIÑA QUIROGA	91.135.689	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 949.000	$ 66.100	V	COOSALUD	32536766	$ 118.700	PORVENIR	32536766	$ 151.900	$ 38.000	$ 19.000	$ 28.500	
3	ELDERBER GIOVANY ARIZA MEDINA	91.136.115	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 949.000	$ 66.100	V	NUEVA E.P.S. S.A.	32536766	$ 118.700	PORVENIR	32536766	$ 151.900	$ 38.000	$ 19.000	$ 28.500	
4	LORENZO GARCIA MANTILLA	91.343.227	MAESTRO	$ 2.158.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LIMONCITO LA MANTELLINA	$1.438.667	$ 100.200	V	SALUD TOTAL	32536766	$ 179.900	PORVENIR	32536766	$ 230.200	$ 57.600	$ 28.800	$ 43.200	
5	ANDERSON EDINSON ARIZA VARGAS	1.099.543.573	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LIMONCITO LA MANTELLINA	$ 949.000	$ 66.100	V	COOSALUD	32536766	$ 118.700	PORVENIR	32536766	$ 151.900	$ 38.000	$ 19.000	$ 28.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202109529 DTD

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) | 1 (Mes) | 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO SOLIDARIO No.	4345 de 2023 BOLIVAR LA MELONA 4248 de 2023 CIMITARRA LA JOTA 4332 de 2023 CIMITARRA EL GUAYABITO 4553 de 2023 CIMITARRA EL OPONCITO 4613 de 2023 CIMITARRA LA AMARILLA 4258 de 2023 EL CARMEN DE CHUCURI ANGOSTURAS 4561 de 2023 LANDAZURI SAN IGNACIO DEL OPON 3915 de 2023 LANDAZURI PORVENIR 4540 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN VAINALES 4547 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN SAN CAYETANO 4337 de 2023 VELEZ LIMONCITO LA MANTELLINA 4569 de 2023 VELEZ LAS PALMAS 4785 de 2023 VELEZ CUBA Y COLON	**CONTRATISTA:**	JAC VEREDA LA MELONA JAC DE LA VEREDA LA JOTA JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER JAC DE EL OPONCITO JAC DE VEREDA LA AMARILLA JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS JAC SAN IGNACIO DEL OPON JAC VEREDA PORVENIR JAC DE VEREDA VAINALES JAC VEREDA SAN CAYETANO JAC LIMONCITO LA MANTELLINA JAC LAS PALMAS JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (x) DEL MUNICIPIO DE (x) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 04 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento y pago de multas	20%	$ -	3	11	2023	31	12	2028
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ -	3	11	2023	31	12	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ -	3	11	2023	31	12	2028
		$ -						
		$ -	5 años	a partir	del recibo	5 años	a partir	del recibo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
B100042740
3002005
B-100042689
B100043121
B-100043312
3001982
0
3001988
3001998
3001999
3001989
B–100043233
B-100043404

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000						
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011154, 1014776, B-100011134, B-100011273, B-100011335, 1014730, 0, 1014739, 1014751, 1014752, 1014742, B-100011302, B-100011362

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, PREVISORA SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento y pago de multas	20%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ -						
		$ -						
		$ -	5 años	a partir	del recibo	5 años	a partir	del recibo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%							
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Sin información específica de algunas pólizas; no están disponibles para consulta y descarga en SECOP.
Pendiente la actualización de pólizas conforme al Acta de Reinicio de los convenios solidarios; de igual manera, se desconoce si los OAC ya solicitaron la actualización ante las compañías de seguros.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131604 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”
Contrato N°:	1612 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	$ 467.570.040,00
Fecha de Finalización	31 DE ENERO DE 2025

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No 1612 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229451 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 01 al 30 de enero de 2025 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante la Entidad Contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras alusivas a los convenios solidarios.
- Elaboración de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Acompañamiento al levantamiento topográfico y toma de muestras y ensayos en campo de la etapa de estudios y diseños de los convenios solidarios.
- Realización de reuniones para el seguimiento de adquisición de cotizaciones por parte de la OAC.
- Seguimiento y control a las actividades de obra física de cada OAC.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

N/A.

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-25

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 **INTERVENTORÍA:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO SOLIDARIO No.	**CONTRATISTA:**
4345 de 2023 BOLIVAR LA MELONA	JAC VEREDA LA MELONA
4248 de 2023 CIMITARRA LA JOTA	JAC DE LA VEREDA LA JOTA
4332 de 2023 CIMITARRA EL GUAYABITO	JAC "EL GUAYABITO"-SANTANDER
4553 de 2023 CIMITARRA EL OPONCITO	JAC DE EL OPONCITO
4613 de 2023 CIMITARRA LA AMARILLA	JAC DE VEREDA LA AMARILLA
4258 de 2023 EL CARMEN DE CHUCURI ANGOSTURAS	JAC DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS
4561 de 2023 LANDAZURI SAN IGNACIO DEL OPON	JAC SAN IGNACIO DEL OPON
3915 de 2023 LANDAZURI PORVENIR	JAC VEREDA PORVENIR
4540 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN VAINALES	JAC DE VEREDA VAINALES
4547 de 2023 SANTA HELENA DEL OPÓN SAN CAYETANO	JAC VEREDA SAN CAYETANO
4337 de 2023 VELEZ LIMONCITO LA MANTELLINA	JAC LIMONCITO LA MANTELLINA
4569 de 2023 VELEZ LAS PALMAS	JAC LAS PALMAS
4785 de 2023 VELEZ CUBA Y COLON	JAC EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Camioneta KIA SPORTAGE MODELO 2024 - PLACA NMV-604	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2025
(Día / Mes / Año)

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 04/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE ENERO 2025

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC SAN IGNACIÓN DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACIÓN DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACION: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	13.175.967	Director de Interventoria	3.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	NUEVA E.P.S.	84751254	120.000,00	COLFONDOS	84751254	480.000,00	120.000,00	-	-	
2	DANIEL EDUARDO PEDROZA BALLESTEROS	1.091.660.822	Residente de Interventoria	4.900.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75%		3.920.000,00	272.832,00	V	CONFAORIENTE	84751254	156.800,00	PORVENIR	84751254	627.200,00	156.800,00	-	-	
3	YULIETH MELISSA ROJAS ESTUPIÑAN	1.092.344.011	Profesional Social	3.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%		2.250.000,00	11.745,00	V	SANITAS	84751254	90.000,00	COLPENSIONES	84751254	360.000,00	90.000,00	-	-	
4	SILVIA JULIANA PACHECO BOHÓRQUEZ	1.090.494.614	Inspector SST	2.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%		1.000.000,00	5.220,00	V	NUEVA E.P.S.	84751254	40.000,00	COLPENSIONES	84751254	160.000,00	40.000,00			
5	NEFERTTY MABEL ROJAS MONTOYA	60.372.467	Tecnico Administrativo	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		1.623.500,00	112.995,60	I	NUEVA E.P.S.	84751254	64.940,00	COLPENSIONES	84751254	259.760,00	64.940,00	-	-	
6	ALFREDO LUIS IBAÑEZ SUAREZ	1.091.667.879	Inspector	1.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		2.000.000,00	139.200,00	V	NUEVA E.P.S.	84751254	80.000,00	PORVENIR	84751254	320.000,00	80.000,00	-	-	
7	OSVALDO RAFAEL CERVANTES PACHECO	19.610.761	Inspector	1.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		2.000.000,00	139.200,00	V	EPS COOSALUD	84751254	80.000,00		84751254			-	-	
8	LUIS ALBERTO IBARRA TORRADO	1.007.962.050	Inspector	1.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		2.000.000,00	139.200,00	V	CONFAORIENTE	84751254	80.000,00	COLFONDOS	84751254	320.000,00	80.000,00	-	-	
																																						17.793.500,00	$ 1.238.428				$ 711.740			$ 2.846.960	$ 711.740			

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES: $ 19.600.000

El Interventor adjunta la certificación de fecha 04/02/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 54202-101604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 4/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE ENERO 2025

PROYECTO: VIAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:

1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023	8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023	9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023	11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023	12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023
11. GAMBITA, 139 DE 2022	

CONTRATISTA:

1. JAC VEREDA LA MELONA	8. JAC VEREDA PORVENIR
2. JAC VEREDA LA JOTA	9. JAC VEREDA VAINALES
3. JAC VEREDA GUAYABITO	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO	11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
5. JAC VEREDA LA AMARILLA	12. JAC VEREDA LAS PALMAS
11. GAMBITA, CONSORCIO VIAS GAMBITA 2022	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	420724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	467.570.040,00	59.131.576,00
2024	420724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIONAL No1	98.962.304,00	-
TOTAL						566.532.344,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 566.532.344,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO 2024	$ -	$ -	$ -		$ -		No. 420724 - 15/05/2024	$ 467.570.040,00	$ 467.570.040,00		
2	JUNIO 2024	$ 10.006.400,00	$ 1.901.216,00	$ 11.907.616,00		$ 11.907.616,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 455.662.424,00	$ 455.662.424,00		
3	JULIO 2024	$ 35.742.000,00	$ 6.790.980,00	$ 42.532.980,00		$ 42.532.980,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 413.129.444,00	$ 413.129.444,00		
4	AGOSTO 2024	$ 49.548.000,00	$ 9.414.120,00	$ 58.962.120,00		$ 58.962.120,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 354.167.324,00	$ 354.167.324,00		
5	SEPTIEMBRE 2024	$ 62.593.600,00	$ 11.892.784,00	$ 74.486.384,00		$ 74.486.384,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 279.680.940,00	$ 279.680.940,00		
6	OCTUBRE 2024	$ 84.919.600,00	$ 16.134.724,00	$ 101.054.324,00		$ 101.054.324,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 178.626.616,00	$ 178.626.616,00		
7	NOVIEMBRE 2024	$ 100.416.000,00	$ 19.079.040,00	$ 119.495.040,00		$ 119.495.040,00		No. 420724 - 15/05/2024	$ 59.131.576,00	$ 59.131.576,00		
8	DICIEMBRE 2024							No. 420724 - 15/05/2024	$ -	$ -		
		$ 89.736.000,00	$ 17.049.840,00	$ 106.785.840,00		$ 106.785.840,00		No. 420724 - 26/12/2024	$ 51.308.040,00	$ 51.308.040,00		
9	ENERO 2025	$ 43.116.000,00	$ 8.192.040,00	$ 51.308.040,00		$ 51.308.040,00		No. 420724 - 26/12/2024	$ -	$ -		
	TOTALES	$ 476.077.600,00	$ 90.454.744,00	$ 566.532.344,00	$ -	$ 566.532.344,00	$ -		$ -	$ -		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	385.352.600,00	73.216.994,00	458.569.594,00
COSTOS INDIRECTOS	90.725.000,00	17.237.750,00	107.962.750,00
AJUSTES			
VALOR TOTAL	476.077.600,00	90.454.744,00	566.532.344,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 54202-131804 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-ene-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 de 2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

FECHA DE INICIO: 28/05/2024

PLAZO INICIAL: 04 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00

VALOR ACUMULADO: $ 566.532.344,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 56.653.234,40	23	12	2024	31	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 93.514.008,00	23	12	2024	31	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 113.306.468,80	23	12	2024	31	1	2028
Calidad del servicio	30%	$ 169.959.703,20	31	1	2025	31	1	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229451

Certificado de modificación o anexo No.: 9

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/03/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	4/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No. 9 | VALOR BÁSICO ACTA: 43.116.000,00 | PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO 2025

ACTA FINAL ■

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 DE 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACION DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS
13. JAC VEREDA CUBA Y COLON

CONTRATO DE OBRA No.:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC SAN IGNACION DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023
13. JAC VEREDA CUBA Y COLON - CON 4785-2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 8,1 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 467.570.040,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 98.962.304,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 566.532.344,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 10/12/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00			4,00	$ 24.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000,00	$ -	6,00	$ 29.400.000,00			10,95	$ 53.655.000,00	0,75	$ 3.675.000,00	10,95	$ 53.655.000,00
4		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00	$ -	2,50	$ 8.500.000,00			3,80	$ 12.920.000,00		$ -	3,80	$ 12.920.000,00
5		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	3,00	$ 9.000.000,00			4,95	$ 14.850.000,00	0,20	$ 600.000,00	4,95	$ 14.850.000,00
6		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)				$ -				$ -		$ -	0,00	$ -
7		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		$ -	0,50	$ 2.850.000,00
8		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,50	$ 2.850.000,00		$ -	0,50	$ 2.850.000,00
10		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
13		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00			2,50	$ 5.000.000,00	0,50	$ 1.000.000,00	2,50	$ 5.000.000,00
14		Inspector	$ 1.800.000,00	$ -	27,50	$ 49.500.000,00			21,00	$ 37.800.000,00	3,00	$ 5.400.000,00	21,00	$ 37.800.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
15		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00	$ -	3,50	$ 4.550.000,00			7,20	$ 9.360.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	7,20	$ 9.360.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 131.500.000,00				$ 163.285.000,00		$ 14.975.000,00		$ 163.285.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 310.340.000,00				$ 385.352.600,00		$ 35.341.000,00		$ 385.352.600,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	4/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA No. 9 VALOR BÁSICO ACTA: 43.116.000,00 PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO 2025

ACTA FINAL ■

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 del 10/12/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
16		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	11,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
17		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Mes	3,00	$ 16.500.000,00			6,75	$ 37.125.000,00	0,75	$ 4.125.000,00	6,75	$ 37.125.000,00
18		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	35,50	$ 23.075.000,00			24,50	$ 15.925.000,00	3,50	$ 2 275.000,00	24,50	$ 15.925.000,00
19		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Mes	4,00	$ 24.000.000,00			4,00	$ 24.000.000,00		$ -	4,00	$ 24.000.000,00
20		Ensayos de laboratorios.	$ 1.200.000,00	Mes	4,00	$ 4.800.000,00			3,00	$ 3.600.000,00		$ -	3,00	$ 3.600.000,00
21		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Mes	4,00	$ 3.400.000,00			7,00	$ 5.950.000,00	1,00	$ 850.000,00	7,00	$ 5.950.000,00
		OTROS COSTOS												
22		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Mes	3,00	$ 4.050.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			7,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 300.000,00	7,00	$ 2.100.000,00
24		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,75	$ 2.025.000,00	0,75	$ 225.000,00	6,75	$ 2.025.000,00
25		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 81.025.000,00				$ 90.725.000,00		$ 7.775.000,00		$ 90.725.000,00
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 391.365.000,00				$ 476.077.600,00		$ 43.116.000,00		$ 476.077.600,00
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 1.551.000,00						$ -		
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 392.916.000,00				$ 476.077.600,00		$ 43.116.000,00		$ 476.077.600,00
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 74.654.040,00				$ 90.454.744,00		$ 8.192.040,00		$ 90.454.744,00
	*	Costo Total = (E) + (F)				$ 467.570.040,00				$ 566.532.344,00		$ 51.308.040,00		$ 566.532.344,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43.116.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 43.116.000,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 51.308.040,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUARENTA PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	35.341.000,00	6.714.790,00	42.055.790,00
COSTOS INDIRECTOS	7.775.000,00	1.477.250,00	9.252.250,00
AJUSTES	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	43.116.000,00	8.192.040,00	51.308.040,00

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Todas las obras se recibieron en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CCPT-1612-2024 –215-ADM	10/01/2025	Radicación plan de gestión ambiental, convenio 4561-2023.	INVIAS
CCPT-1612-2024 –216-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del contrato.	JAC San Ignacio del Opón
CCPT-1612-2024 –217-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del contrato.	JAC Porvenir
CCPT-1612-2024 –218-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC La Jota
CCPT-1612-2024 –219-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC El Guayabito
CCPT-1612-2024 –220-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC Limoncito La Mantellina
CCPT-1612-2024 –221-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC La Melona
CCPT-1612-2024 –222-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC Vainales
CCPT-1612-2024 –223-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC El Oponcito
CCPT-1612-2024 –224-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC Las Palmas
CCPT-1612-2024 –225-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC La Amarilla
CCPT-1612-2024 –226-ADM	27/01/2025	Gestión ambiental, previo a la liquidación del convenio.	JAC San Cayetano
CCPT-1612-2024 –227-ADM	28/01/2025	Atraso en la ejecución del proyecto.	JAC San Cayetano
CCPT-1612-2024 –230-ADM	24/01/2025	Entrega de insumos sociales – Cierre Convenio.	INVIAS

Tabla 9-Relación de Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
No se recibe oficios			

Tabla 10-Relación de Correspondencia Recibida

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Consultar registro fotográfico.

8.3 BITACORA

Anexado.

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 10 de 2025
CCPT-1612-2024-215

Ingeniero:
JAIRO FERNANDO ARGÚELLO URREGO
SUBDIRECCION DEL SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: RADICACIÒN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, CONVENIO 4561-2023

Apreciados, por medio de la presente radicamos para su conocimiento y fines pertinentes documento Plan de Gestión Ambiental con sus respectivos anexos, para el convenio No. 4561-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

Es importante destacar que el convenio tiene fecha de inicio del 21/12/2023, sin embargo, se encontraba en suspensión y en etapa de estudios y diseños; asimismo, se emite de manera extemporánea, debido a que desde interventoría estábamos a la espera de entrega del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sus anexos por parte de la JAC, ante observaciones emitidas por la profesional de interventoría.

Desde la interventoría, hemos estado realizando un seguimiento constante y reiterando la necesidad de cumplir con los lineamientos mínimos requeridos en cumplimiento al PGA, así como, realizando los trámites pertinentes para la entrega de la documentación de la gestión final, que es revisada y una vez cumpla con los lineamientos establecidos, radicada a la Subdirector de Sostenibilidad.

Agradecemos de antemano por su gestión y quedamos atentos a sus indicaciones, para de esta forma dar trámite a la continuidad y cumplimiento de la gestión ambiental.

Cordial Saludo

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-216

Señor
R/L LUIS EDUARDO AMADO BONILLA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONTRATO

Cordial saludo.

Con el fin de trabajar de manera óptima y ante la proximidad de la finalización del convenio, se envía listado de documentación mínima requerida para realizar el proceso de cierre ambiental del convenio No. 4561 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación.

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

Nota: Todas las actividades estipuladas en el Plan de Gestión Ambiental deben ser realizadas durante la ejecución del contrato y contar con los debidos soportes del mismo; garantizando la totalidad de cumplimiento.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Agradecemos su gestión y desde interventoría quedamos atentos a requerimientos de cumplimiento previos al cierre ambiental del proyecto, para de esta manera podamos avanzar en la culminación del proceso.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-217.

Señora
R/L EULALIA MENESES CEPEDA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PORVENIR
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONTRATO

Cordial saludo.

Con el fin de trabajar de manera óptima y ante la terminación del convenio, se envía listado de documentación mínima requerida para realizar el proceso de cierre ambiental del convenio No. 3915 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que, solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación.

GESTIÒN INICIAL

- Documento PGA
- Formatos actualizados y firmados

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo,

sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se atienda a los demás oficios de reiteración generados.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-218

Señora
R/L IRENE BARRERA MORENO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y ante la proximidad de la finalizaciòn del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4248 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**, por lo que, solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados, ya que, a la fecha se ha incumplido con la no entrega de la documentación.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-219

Señora
R/L NAYIVE ELIZABETH SALGADO MARTINEZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL "EL GUAYABITO"-SANTANDER
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y proximidad de la finalización del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4332 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL",** por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados, ya que, a la fecha se ha incumplido con la no entrega de la documentación.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-220

Señor
R/L CARLOS JULIO GRANDAS FRANCO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y finalización del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4337 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA, actualizar
- Plano de localización del proyecto
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas, incluir evidencia fotografica
- Formatos diligenciados y firmados:
- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS
- MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se atienda a los demás oficios de reiteración generados.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-221

Señor
R/L CARLOS CIRO NOVA NOVA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MELONA
Departamento del Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y ante la proximidad de la finalizaciòn del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4345 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Certificado de almacenamiento y recolección de aguas lluvias, asimismo, registro fotográfico que evidencie el mismo
- Permisos mineros y RUCOM, de proveedor de materiales pétreos, deben estar relacionados con la licencia (Preferiblemente, anexar todos los permisos)
- Certificado del manejo de residuos especiales (Bolsas de cemento). De ser biodegradables anexar certificado donde se indique el mismo directamente por la empresa, y si se entregarán al proveedor, anexar certificado por parte del proveedor donde se indique el manejo del mismo
- Certificado de unidad sanitaria
- Formatos diligenciados y firmados:

- MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS, Actualizar el ítems 2.7.2. FUENTES DE MATERIALES e indicar el volumen que será suministrado, teniendo en cuenta los permisos mineros y licencia ambiental, estos deben estar relacionados
-

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se atienda a los demás oficios de reiteración generados.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-222

Señor
R/L ALVARO AMADO AMADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA VAINALES
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y finalización del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4540 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-223

Señor
R/L JOSE ANTONIO CASTILLO DELGADO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y proximidad de la finalización del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4553 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que “Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución”, se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.



KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2024
CCPT-1612-2024-224

Señora
R/L ELDA MORENO PEÑA
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y finalización del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4569 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que “Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución”, se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados, ya que, a la fecha se ha incumplido con la no entrega de la documentación.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-225

Señor
R/L GEREMIAS SAENZ CASTELLANOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y proximidad de finalizaciòn del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No. 4613 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que "Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución", se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados, ya que, a la fecha se ha incumplido con la no entrega de la documentación.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 27 de 2025
CCPT-1612-2024-226

Señora
R/L MARTHA PATRICIA VIASUS GUALDRON
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO
Departamento de Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1".

ASUNTO: GESTIÒN AMBIENTAL, PREVIO A LA LIQUIDACIÒN DEL CONVENIO

Cordial saludo.

En funciones propias de la interventoría, ante el silencio presentado a los diferentes comunicados y proximidad de finalizaciòn del convenio, nos permitimos manifestar con gran preocupación el incumplimiento ante la no entrega de documentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), del convenio No.. 4547 de 2023, cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, por lo que solicitamos a la Junta de Acción Comunal en apoyo de su residente de obra, la entrega a la brevedad de la documentación pendiente.

GESTIÓN INICIAL

- Plan de Gestión Ambiental- PGA
- Plano de localización del proyecto
- Registro fotográfico inicial
- Licencia ambiental, permiso minero y el RUCOM de la Agencia Nacional de Minería de la empresa Agregados Pétreos y Prefabricados. Ítems 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
- Permisos, autorizaciones, concesiones (Si aplica)
- Certificado de manejo de residuos sólidos y especiales (bolsas de cemento)
- Certificado suministró de agua para actividades constructivas
- Certificado de unidad sanitaria
- Certificado municipal de uso del suelo, en el cual se autorice la disposición de residuos de material de excavación (Si aplica)
- Formatos diligenciados y firmados:
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS*
- *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL*

NOTA: Todo lo resaltado en color, se debe de cambiar con datos reales de la JAC

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

GESTIÓN FINAL

- Registro de las capacitaciones establecidas en la ficha *Capacitación y concientización para el personal de obra. (SGS-01-CCPT-2024)*
- *SGA-CCPT-RES-01-24, Residuos solidos*
- *SGA-CCPT-REC-01-24, Recurso hídrico*
- Paz y salvo de proveedores de materiales (Debe ir especificado con cantidades y/o volúmenes de material suministrado por el proveedor)
- Paz y salvo de servicios del proyecto, suministro de agua para la obra y manejo de residuos sólidos (Estos deben ir especificados con cantidades y/o volúmenes de referencia)
- Paz y salvo del uso de unidad sanitaria, por quien corresponda
- Certificado de la autoridad ambiental (Que certifica que el contrato de obra no presenta Procesos en curso)
- Registro fotográfico en cumplimiento a las fichas de manejo del PGA, incluyendo la señalización en los frentes de obra y/o sitios temporales
- Planillas de seguridad social del residente de obra
- Demás documentación referente a la gestión ambiental

A su vez esta Interventoría informa que “Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución”, se deja a responsabilidad del contratista, cualquier reclamo, sanción y/o anomalía que después de liquidado el convenio se presenten ante esta, es por ello que se insta a que se tomen las acciones necesarias y se atienda a los demás oficios de reiteración generados, ya que, a la fecha se ha incumplido con la no entrega de la documentación.

Sin otra particular, desde la interventoría continuamos a disposición para atender cualquier inquietud y agradecemos se dé respuesta de manera inmediata a los requerimientos aquí efectuados.

Karen D. Rodriguez S.

KAREN DAYANA RODRIGUEZ SARABIA
Profesional ambiental
Correo electrónico: ambiental.ingenieria19@gmail.com
Celular: 3102591084

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 28 de 2025
CCPT-1612-2024 –227 ADM

Señores
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
SAN CAYETANO,
Departamento de Santander

Referencia. CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1612 DE 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

ASUNTO: ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Cordial saludo.

Por medio de la presente queremos manifestar la preocupación por los atrasos presentados en el convenio 4547 de la vereda San Cayetano en donde desde el dia 20 de enero al 27 de enero del presente año no se ha reportado por parte de nuestro personal actividades de ejecución de obra, sabiendo con anticipación que este convenio tiene fecha de terminación el 30 de enero de 2025 y a la fecha se lleva un porcentaje acumulado de ejecución de un 67,92 %, evaluando un atraso significativo frente al periodo pactado que se tiene, por tal motivo nos vemos en la obligación de hacerles un llamado de atención en cuanto al compromiso de finalizar estas actividades realizando un plan que les logre mitigar y cumplir con la meta en la fecha programada de terminación.

Gracias por su atención.

DANIEL EDUARDO PEDROZA
residente de Interventoría

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, enero 24 de 2025
CCPT-1612-2024-230

Ingeniero

JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO
Subdirector de Sostenibilidad
INVIAS Territorial Santander

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

ASUNTO: Entrega insumos sociales- Cierre Convenio.

Cordial Saludo,

Mediante el presente, me permito hacer entrega de los formatos y anexos sociales, correspondientes a la etapa de cierre de los convenios No. 4540 y 4258, a cargo del contrato de interventoría No. 1709 de 2024, los cuales se anexan a la presente comunicación.

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría-Jose Alberto Rojas Prieto

8.2. BITÁCORA DE OBRA

VEREDA LA JOTA

30-12-2024	Dia: Mañana - lluvias ; Tarde - seco Se realiza vaciado de cemento para cinta - huellas, cunetas y vigas de manera monolitica ; respetando las dosificaciones en cintas y cunetas. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4) Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora. Gustavo Paz
02-01-2025	Dia: Seco Se ejecuta figurado de acero para cintas y cunetas, se figura acero para emparrillado de la losa de aproximación y se instalan formaletas para fundir todo, el dia de mañana. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria (1), maestro de obra (1), oficial (1), ayudante (4). Equipo utilizado: Herramienta menor, polidora. Gustavo Paz
03-01-2025	Dia: Seco. Se funde último tramo de cintas y cunetas, tambien se funde la losa de aproximación. Personal en obra: Residente, inspector de interventoria (1), - maestro de obra (1) - oficial de obra (1) - Ayudantes (4) Equipo utilizado: Mercladora, Herramienta menor. Gustavo Paz

04-01-2025	Dia: Seco
	El dia de hoy, durante el dia laboral, los ayudantes le hacen un aseo y limpieza general a toda la placa huella. También, se realiza la disposición de piedras en las zonas de los cajones que seran objeto de fundida el siguiente dia.
	Personal en obra: Residente, inspector interventoria, ayudantes
	Equipo utilizado: Herramienta menor.
	Gustavo Rey
07-01-2025	Dia: Seco
	Se funden últimos losetas de piedra pegada.
	Personal en obra: Residente, inspector de interventoria, maestro de obra (1), oficial (1), ayudantes (4).
	Equipo utilizado: Herramienta menor, mezcladora
	Gustavo Rey
08-01-2025	Dia: Seco
	se funden ultimos 10 metros lineales de bordillos y se realiza armado y fundida de una losa de acceso que se le hace a una finca vecina, conjunta a la placa huella.
	Peisonal en obia: Residente (1), inspector interventoria(1)
	- Maestro de obia (1)
	- oficial de obia (1)
	- Ayudantes (4)
	Equipo utilizado: Mercladora, Herramienta menor.
	Gustavo Rey

líder

10-01-2025	Día: Soleado
	El dia de hoy, se comienzan con las labores del proyecto o obra social que tiene origen en la escuela de la vereda la Jota. El personal retira los postes de la antigua cerca que tenia la escuela, tambien se retira el antiguo portón y se empiezan a abrir los huecos de forma manual, en donde se colocaran los nuevos tobos para el cerramiento de la escuela. (total de 67,70 m. lineal)
	Personal en obra: · Inspector de interventoria (1)
	· Maestro de obra (1), Ayudantes (2)
	Equipo utilizado: Herramienta menor.
	futuro Paz
11-01-2025	Día: Soleado
	Se instalan los tubos y se pisan con una mezcla de concreto para que estos queden más seguros.
	El personal, realizan excavaciones manuales de zanjas en algunas partes del terreno que requieren nivelación.
	Se construyen las puertas en tubos de hierro y en cerca de acero.
	Personal en obra: · Inspector de interventoria (1)
	· Maestro de obra (1)
	· Ayudantes (2)
	Equipo utilizado: Herramienta menor, Cautin/soldador.
	futuro Paz
14-01-2025	Día: Soleado
	El día de hoy, se terminan de excavar los huecos que hacían falta para completar el cerramiento.
	Se instalan y se pisan los postes restantes en su totalidad.

líder

	Personal en obra: · Inspector de interventoría (1) · Maestro de obra (1) · Ayudante (2) Equipo utilizado: Herramienta menor. Gustavo Rey
15-01-2025	Día: Soleado Se instalan 63 metros lineales de malla para cerca en acero inoxidable con una altura de 1,70 m. Personal en obra: · Inspector de interventoría (1) · Maestro de obra (1) · Ayudante (2) Equipo utilizado: Herramienta menor, cautín. Gustavo Rey
16-01-2025	Día: Soleado. Se realiza encofrado y fundida de 30 metros lineales de bordillo en parte inferior de la cerca. Personal en obra: · Inspector de interventoría (1) · Maestro de obra (1), ayudante (2). Equipo utilizado: Mezcladora, Herramienta menor. Gustavo Rey
17-01-2025	Día: Soleado. Herramienta menor - Mezcladora. Se terminan de encofrar y fundir los últimos metros de bordillo, culminando así el cerramiento de la escuela (67,70 m. lineales) Personal en obra: · Inspector de interventoría. · Maestro de obra (1), Ayudante (2). Gustavo Rey

VEREDA EL OPONCITO

29/12/24	Dia : Solcado Se toma la decisión de demoler una loza de Piedra Pegada por motivo de malas medidas Se realiza encofrado para Piedra pegada Se reciben (14. M^3) de arena Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores
30/12/24	Dia : Soleado Se realiza Fundida de Piedra pegada Se reciben ($7M^3$) de arena Personal en obra : Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes (6) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores
02/01/25	Dia : Solcado Se realiza Figurado de acero para cinta huellas Se continúa Fundida de cinta huella Se logra encofrar (3) cajones de Piedra Pegada Se realizan muestras de concreto Personal en obra : Inspector interventoria, Maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores

líder=

03/01/25	Dia : Soleado Se continua Fundiando Piedra Pegada se realiza Figurado de acero de refuerzo para las cunetas. Personal en obra : Inspector interventoria maestro de obra (1) ayudantes ( ) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores
04/01/25	Dia : Soleado Se empieza ha Formaletear cunetas, se realiza movida de mezcladora en la obra, se empieza Fundida de cunetas y bordillos. Personal en obra : Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores.
06/01/25	Dia : Soleado Se continua con encofrado Para cunetas se realiza Fundida de cuneta y tambien se logra la Fundida de (5) vigas riostras Personal en obra : Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado : Mezcladora, herramientas menores

líder

07/01/25	Dia: Soleado Se continua con la realización de encofrado para las cunetas y se logra fundir (18 M.L). Se logran fundir 3 vigas riostras Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores.
08/01/25	Dia: Soleado Se realiza encofrado para bordillo y se realiza su fundida, se hace figurado de acero de refuerzo para cunetas de la Placa huella Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1) ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
09/01/25	Dia: Soleado Se realiza encofrado para cunetas de ambos costados de la Placa huella Se logran fundir (30 M.L) de cuneta. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores

líder:

10/07/25	Dia: Soleado Se realiza encofrado Para bordillos y Se logra Fundir (30 M.L). Se realiza Figurado de acero Para cunetas y Se deja proyectado Para Fundir. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
11/07/25	Dia: Nublado Se realiza Fundida de cunetas, Se reciven (7 M^3) de arena. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Herramientas menores, mezcladora
13/07/25	Dia: Soleado Se realiza encofrado de bordillo y Se logra Fundir (12 M.L) Se continua con la realizacion de Figurado de acero. Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores.

líder

14/07/25	Dia: Soleado Se realiza encofrado para cunetas y se logra fundir (15 M.L) de cunetas, Se hace replanteo manual para la rampla de acceso a la placa huella Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora herramientas menores
15/07/25	Dia: Soleado Se realiza Figurado de acero de refuerzo para la rampla de acceso para la placa huella, se logra fundir la rampla de acceso Se realiza encofrado de bordillo y se logra fundir (15 M.L) de bordillo Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
16/07/25	Dia: Soleado Se realiza Figurado de acero de refuerzo para las cunetas se logra encofrar y fundir (21 M.L) de cuneta Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores

líder=

17/01/25	Dia: Nublado Se realiza replanteo manual y se compacta con rana, se logra encofrado para Piedra pegada Se funde los ultimos 6 calones de piedra pegada. Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
18/01/25	Dia: Soleado Se realiza figurado acero de refuerzo para cinta huellas Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1) ayudantes ( ) Equipo utilizado: Herramientas menores
20/01/25	Dia: Nublado Se realiza fundida de ultimo tramo de cinta huella, se continua con figurado de acero de refuerzo para las conetas. Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1) ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora herramientas menores

22/07/25	Dia: Soleado Se realiza encofrado de bordillo y se logra Fundir (27 M.L) de bordillo, Se realiza figurado de acero de refuerzo Para las cunetas, Se realiza encofrado para las cunetas y se logra Fundir Cierto tramo Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1) ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores
22/07/25	Dia: Soleado Se continua con encofrado de cunetas de ambos costados y se logra Fundida de ultimo tramo de cunetas, Se Funde ultimos (5) vigas transtros, Se realiza encofrado de bordillos y se hace replanteo manual Para la rampla de aproximación Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1) ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores

23/01/25	Dia: Soleado Se realiza Figurado de acero de refuerzo para la rampla de aproximación, Se realiza Fundida de bordillos y se Funde rampla de aproximación Personal en obra: Inspector interventoria maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora herramientas menores
24/01/25	Dia: Nublado Se realizo encofrado y Fundida de los ultimos (5 M.L) de bordillo, con eyo Finalizar el proyecto. Personal en obra: Inspector interventoria, maestro de obra (1), ayudantes ( ) Equipo utilizado: Mezcladora, herramientas menores