| 7 | NOVIEMBRE | 2025 |
|---|---|---|
| DD | MM | AA |

**CONSORCIO TEUSAVIAL**
**NIT: 901.902.101-5**

**CONTRATO** 552-2024

**ACTA No** 9 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
mes

**RECIBO PARCIAL DE OBRA**
**CONTRATO No. 552-2024**

**OBJETO DEL CONTRATO**

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

**CONTRATISTA** CONSORCIO TEUSAVIAL

**INTERVENTOR** CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

| | | | PRESENTE MES | | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | $ - | | $ - | - | |
| 1.1 | REPLANTEO GENERAL | M2 | $ 804 | 0,00 | $ 0 | 1174,53 | 1174,53 | $ 944.322 |
| 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue) | M3 | $ 38.638 | 96,37 | $ 3.723.544 | 304,27 | 400,64 | $ 15.479.928 |
| 1.3 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue) | M3 | $ 5.059 | 104,93 | $ 530.841 | 4500,73 | 4605,66 | $ 23.300.034 |
| 1.4 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para espesores max. 0.15m | M3 | $ 34.123 | 4,00 | $ 136.492 | 98,74 | 102,74 | $ 3.505.797 |
| 1.5 | DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. | M3 | $ 167.823 | 11,43 | $ 1.918.217 | 15,74 | 27,17 | $ 4.559.751 |
| 1.7 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km) | M3 | $ 51.778 | 0,00 | $ 0 | 2429,15 | 2429,15 | $ 125.776.529 |
| 1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km. | M3 | $ 39.562 | 0,00 | $ 0 | 366,61 | 366,61 | $ 14.503.825 |
| **2** | **RELLENOS CAPAS GRANULARES** | | | 0,00 | | | | |
| 2.13 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO) | M3 | $ 133.723 | 80,62 | $ 10.780.748 | 0,00 | 80,62 | $ 10.780.748 |
| **3** | **PAVIMENTOS** | | | 0,00 | | - | - | |
| 3.1 | FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposicion final) | M3 | $ 112.408 | 0,00 | $ 0 | 677,90 | 677,90 | $ 76.201.383 |
| 3.2 | CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA | ML | $ 2.334 | 0,00 | $ 0 | 851,60 | 851,60 | $ 1.987.634 |
| 3.4 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) | M2 | $ 3.228 | 0,00 | $ 0 | 6344,75 | 6344,75 | $ 20.480.853 |
| 3.6 | GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=30 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación) | M2 | $ 8.313 | 565,30 | $ 4.699.339 | 4096,94 | 4662,24 | $ 38.757.201 |
| 3.7 | GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (Suministro e instalación). | M2 | $ 67.499 | 565,30 | $ 38.157.185 | 4096,94 | 4662,24 | $ 314.696.538 |
| 3.13 | GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | $ 16.729 | 429,00 | $ 7.176.741 | 0,00 | 429,00 | $ 7.176.741 |
| 3.18 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante) | ML | $ 12.602 | 0,00 | $ 0 | 246,80 | 246,80 | $ 3.110.174 |
| **4** | **ESPACIO PUBLICO** | | | 0,00 | | - | - | |
| 4.1 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. Rendimiento estimado para un espesor de 0.10m | M2 | $ 7.184 | 0,00 | $ 0 | 278,70 | 278,70 | $ 2.002.181 |
| 4.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. | M3 | $ 38.638 | 0,00 | $ 0 | 73,64 | 73,64 | $ 2.845.302 |
| 4.5 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado) | M2 | $ 73.626 | 114,33 | $ 8.417.661 | 0,00 | 114,33 | $ 8.417.661 |
| 4.7 | DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes. | ML | $ 5.375 | 67,00 | $ 360.125 | 823,90 | 890,90 | $ 4.788.588 |
| 4.8 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5) | ML | $ 73.643 | 34,00 | $ 2.503.862 | 606,26 | 640,26 | $ 47.150.667 |
| 4.11 | ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formaleteo, Fundida y Curado). | M2 | $ 69.995 | 0,00 | $ 0 | 70,88 | 70,88 | $ 4.961.246 |
| 4.12 | PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS. | M2 | $ 262.852 | 34,73 | $ 9.128.850 | 74,25 | 108,98 | $ 28.645.611 |
| **5** | **CICLORUTA** | | | 0,00 | | | | |
| **6** | **PUENTES** | | | 0,00 | | | | |

| 7 | NOVIEMBRE | 2025 |
|---|---|---|
| DD | MM | AA |

**CONSORCIO TEUSAVIAL**
**NIT: 901.902.101-5**

**CONTRATO** 552-2024

**ACTA No** 9 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
mes

**RECIBO PARCIAL DE OBRA**
**CONTRATO No. 552-2024**

**OBJETO DEL CONTRATO**

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

**CONTRATISTA** CONSORCIO TEUSAVIAL

**INTERVENTOR** CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

| | | | PRESENTE MES | | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| **7** | **SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN** | | | **0,00** | | | | |
| **8** | **ADECUACIÓN REDES HÚMEDAS** | | | **0,00** | | - | - | |
| 8.2 | PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base) | UN | $ 780.494 | 0,00 | $ 0 | 9,00 | 9,00 | $ 7.024.446 |
| 8.4 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.) | ML | $ 658.872 | 0,80 | $ 527.098 | 19,30 | 20,10 | $ 13.243.327 |
| 8.5 | PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa) | UN | $ 1.726.029 | 1,00 | $ 1.726.029 | 12,00 | 13,00 | $ 22.438.377 |
| 8.7 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 48.626 | 0,00 | $ 0 | 400,66 | 400,66 | $ 19.482.493 |
| 8.8 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 67.400 | 0,00 | $ 0 | 109,10 | 109,10 | $ 7.353.340 |
| 8.9 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 95.122 | 21,63 | $ 2.057.489 | 368,80 | 390,43 | $ 37.138.482 |
| 8.10 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 133.056 | 8,19 | $ 1.089.729 | 203,18 | 211,37 | $ 28.124.047 |
| **9** | **VARIOS** | | | **0,00** | | - | - | |
| 9,1 | INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIAMETROS ENTRE 6 Y 36" | ML | $ 12.043 | 0,00 | $ 0 | 668,25 | 668,25 | $ 8.047.735 |
| 9,2 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 18" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA | ML | $ 18.589 | 0,00 | $ 0 | 281,52 | 281,52 | $ 5.233.175 |
| 9,3 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 16" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACION MENOR DEL 30% INC MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACION BÁSICA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y AGUA | ML | $ 19.995 | 0,00 | $ 0 | 386,73 | 386,73 | $ 7.732.666 |
| **NP** | **NO PREVISTOS** | | | **0,00** | | - | - | |
| NP-01 | SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | $ 153.530 | 29,82 | $ 4.578.265 | 53,04 | 82,86 | $ 12.721.496 |
| NP-02 | AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | $ 189.556 | 146,31 | $ 27.733.938 | 1017,52 | 1163,83 | $ 220.610.959 |
| NP-03 | PERFORACIONES EN SECO DIAMETRO 3" (Incluye equipo de perforación y accesorios suministro e inyección de cal comercial al 6%) | ML | $ 161.190 | 0,00 | $ 0 | 519,00 | 519,00 | $ 83.657.610 |
| NP-04 | ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR AR_ BG_38 CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES + CEMENTO 5%(INCLUYE SUMINISTRO DE BASE,INSTALACION, HUMEDECIMIENTO, MEZCLADO Y COMPACTACION) | M3 | $ 549.987 | 109,12 | $ 60.014.581 | 1064,86 | 1173,98 | $ 645.673.738 |
| NP-05 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA) | M3 | $ 1.512.758 | 0,00 | $ 0 | 207,14 | 207,14 | $ 313.352.692 |
| NP-06 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico CA14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | $ 1.060.927 | 0,00 | $ 0 | 337,63 | 337,63 | $ 358.200.783 |
| NP-07 | MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas) | M3 | $ 1.123.608 | 0,00 | $ 0 | 287,78 | 287,78 | $ 323.351.910 |
| NP-08 | RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) | M3 | $ 110.213 | 25,45 | $ 2.804.921 | 918,25 | 943,70 | $ 104.008.008 |
| NP-09 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 382.656 | 0,00 | $ 0 | 138,34 | 138,34 | $ 52.936.631 |
| NP-11 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 675.290 | 0,00 | $ 0 | 78,75 | 78,75 | $ 53.179.088 |
| NP-12 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación) | ML | $ 782.148 | 0,00 | $ 0 | 54,60 | 54,60 | $ 42.705.281 |
| NP-13 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 INCLUYE SUMINISTRO BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO | M2 | $ 3.481 | 0,00 | $ 0 | 6915,15 | 6915,15 | $ 24.071.637 |
| NP-14 | CODO 45 CXE PVC SANITARIO DE 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | UN | $ 78.874 | 0,00 | $ 0 | 67,00 | 67,00 | $ 5.284.558 |
| NP-15 | CONEXIONES KIT SILLA Y 200x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | UN | $ 130.641 | 0,00 | $ 0 | 7,00 | 7,00 | $ 914.487 |
| NP-16 | CONEXIONES KIT SILLA Y 315x160 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | UN | $ 231.580 | 0,00 | $ 0 | 22,00 | 22,00 | $ 5.094.760 |

| 7 | NOVIEMBRE | 2025 | **CONSORCIO TEUSAVIAL** |
|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | **NIT: 901.902.101-5** |

**CONTRATO** 552-2024

**ACTA No** 9 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
mes

**RECIBO PARCIAL DE OBRA**
**CONTRATO No. 552-2024**

**OBJETO DEL CONTRATO**

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

**CONTRATISTA** CONSORCIO TEUSAVIAL

**INTERVENTOR** CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

| | | | PRESENTE MES | | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM No.** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **VALOR UNITARIO** | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO TOTAL** | **VALOR TOTAL ACUMULADO** |
| NP-22 | CANUELA PARA POZO DE INSPECCION e=0,37 | un | $ 200.188 | 0,00 | $ 0 | 12,00 | 12,00 | $ 2.402.256 |
| NP-23 | SUMIDERO PREFABRICADO A 120 | UN | $ 3.445.000 | 2,00 | $ 6.890.000 | 15,00 | 17,00 | $ 58.565.000 |
| NP-24 | SARDINEL BAJO TIPO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5) | ML | $ 65.044 | 32,70 | $ 2.126.939 | 310,85 | 343,55 | $ 22.345.866 |
| NP-25 | ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO | HR | $ 168.226 | 0,00 | $ 0 | 59,00 | 59,00 | $ 9.925.334 |
| NP-26 | RELLENO PARA REDES EN TRITURADO DE 1 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M3 | $ 161.723 | 4,55 | $ 735.840 | 256,00 | 260,55 | $ 42.136.928 |
| NP-27 | DEMOLICIÓN DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO). | UN | $ 596.585 | 1,00 | $ 596.585 | 3,00 | 4,00 | $ 2.386.340 |
| NP-28 | ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | $ 53.743 | 0,00 | $ 0 | 1455,16 | 1455,16 | $ 78.204.664 |
| NP-29 | INSTALACIÒN DE MATERIAL FRESADO(EXTENDIDO Y COMPACTACIÒN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | $ 23.939 | 0,00 | $ 0 | 342,49 | 342,49 | $ 8.198.868 |
| NP-30 | CARCAMO EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED)-TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI | ML | $ 371.652 | 62,70 | $ 23.302.580 | 575,20 | 637,90 | $ 237.076.811 |
| NP-31 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 27"x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 853.076 | 0,00 | $ 0 | 4,00 | 4,00 | $ 3.412.304 |
| NP-32 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 10" x 6" PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | $ 277.922 | 0,00 | $ 0 | 34,00 | 34,00 | $ 9.449.348 |
| NP-33 | DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | $ 189.054 | 2,00 | $ 378.108 | 13,00 | 15,00 | $ 2.835.810 |
| NP-34 | SUMIDERO PREFABRICADO RL-83 | UN | $ 940.001 | 0,00 | $ 0 | 3,00 | 3,00 | $ 2.820.003 |
| NP-35 | CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:3 con arena de río y triturado de 3/4") | M3 | $ 528.200 | 1,17 | $ 617.994 | 17,74 | 18,91 | $ 9.988.262 |
| NP-36 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 A 25 TONELADAS POR VIAJE DIURNO SIN ESCOLTA | UN | $ 1.400.000 | 0,00 | $ 0 | 65,00 | 65,00 | $ 91.000.000 |
| NP-37 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL SECO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | $ 63.275 | 82,84 | $ 5.241.701 | 2825,05 | 2907,89 | $ 183.996.740 |
| NP-38 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (MATERIAL CON ALTO GRADO DE HUMEDAD, DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | $ 79.141 | 180,33 | $ 14.271.497 | 1757,84 | 1938,17 | $ 153.388.712 |
| | **SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO** | | | | **$ 242.226.899,00** | | | **$ 4.079.787.692,00** |
| **OTROS** | | | | **CANTIDAD** | **VALOR TOTAL** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO TOTAL** | **VALOR TOTAL ACUMULADO** |
| | DIAGNÓSTICOS (INC. IVA) | GLB | $ 68.822.694 | $ - | $ 0,00 | $ 68.822.694,00 | $ 68.822.694,00 | $ 68.822.694,00 |
| | ESTUDIOS Y DISEÑOS (INC. IVA) | GLB | $ 183.527.185 | $ - | $ 0,00 | $ 177.391.720,00 | $ 177.391.720,00 | $ 177.391.720,00 |
| | COMPONENTE SOCIAL Y SST | GLB | $ 38.556.131 | 1,00469229838386% | $ 2.433.635,00 | $ 38.555.677,00 | $ 40.989.312,00 | $ 40.989.312,00 |
| | COMPONENTE AMBIENTAL | GLB | $ 77.112.263 | 2,00938462282563% | $ 4.867.270,00 | $ 77.111.356,00 | $ 81.978.626,00 | $ 81.978.626,00 |
| | COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÀNSITO | GLB | $ 77.112.263 | 2,00938462282563% | $ 4.867.270,00 | $ 77.111.356,00 | $ 81.978.626,00 | $ 81.978.626,00 |
| | ACTIVIDADES ESPECIALES (ACCIONES DE MOVILIDAD) | GLB | $ 1.191.564.820 | | | $ 1.178.541.282,00 | $ 1.178.541.282,00 | |
| | **SUBTOTAL OTROS** | | | | **$ 12.168.175,00** | | | **$ 451.160.978,00** |
| | **ADMINISTRACION** | 24,61% | | | $ 59.612.040 | $ 944.423.712,00 | $ 1.004.035.752,00 | $ 1.004.035.752,00 |
| | **IMPREVISTO** | 1,00% | | | $ 2.422.269 | $ 38.375.607,00 | $ 40.797.876,00 | $ 40.797.877,00 |
| | **UTILIDAD** | 5,00% | | | $ 12.111.345 | $ 191.878.040,00 | $ 203.989.385,00 | $ 203.989.385,00 |
| | **SUBTOTAL AIU** | **30,61%** | | | **$ 74.145.654,00** | | | **$ 1.248.823.014,00** |
| | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS-OTROS-AIU CD** | | | | **$ 328.540.728,00** | | | **$ 5.779.771.684,00** |
| | **TOTAL A FACTURAR** | | | | **$ 328.540.728,00** | | | |
| | **TOTAL A GIRAR EN EL PRESENTE CORTE** | | | | **$ 328.540.728,00** | | | |

| 7 | NOVIEMBRE | 2025 | CONSORCIO TEUSAVIAL | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | NIT: 901.902.101-5 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |

**CONTRATO** 552-2024

**ACTA No** 9 **DE RECIBO PARCIAL** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL** 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025 (mes)

**RECIBO PARCIAL DE OBRA**
**CONTRATO No. 552-2024**

**OBJETO DEL CONTRATO**

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

**CONTRATISTA** CONSORCIO TEUSAVIAL

**INTERVENTOR** CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

| | | | PRESENTE MES | | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO TOTAL | VALOR TOTAL ACUMULADO |

| **BALANCE DEL CONTRATO** | | **VALOR POR EJECUTAR** | **ACUMULADO** | %EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL | %EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO-VIGENCIA 2024 | **$ 5.457.427.612,00** | | | | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 1 | | | $ 68.822.694,00 | 1,26% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 2 | | | $ 125.110.127,00 | 2,29% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 3 | | | $ 532.006.298,00 | 9,75% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 4 | | | $ 1.123.943.250,00 | 20,59% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 5 | | | $ 559.817.126,00 | 10,26% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 6 | | | $ 1.026.541.703,00 | 18,81% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 7 | | | $ 1.076.674.314,00 | 19,73% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 8 | | | $ 706.851.710,00 | 12,95% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 9 | | | $ 53.571.684,00 | 0,98% | |
| | | **$ 184.088.706,00** | **$ 5.273.338.906,00** | **96,63%** | **3,37%** |

| **BALANCE DEL CONTRATO** | | **VALOR POR EJECUTAR** | **ACUMULADO** | %EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL | %EJECUTADO RESPECTO AL VALOR INICIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR ADICIÓN Nº1-VIGENCIA 2025 | **$ 2.673.333.000,00** | | | | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 7 | | | $ 5.198.422,00 | 0,19% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 8 | | | $ 226.265.312,00 | 8,46% | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 9 | | | $ 274.969.044,00 | 10,29% | |
| | | **$ 2.166.900.222,00** | **$ 506.432.778,00** | **18,94%** | **81,06%** |

**NOTA:** EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO;SIN EMBARGO TENER EN CUENTA QUE SE ESTA COBRANDO ACTIVIDADES EN LOS CIVS 13000744($193.796.632) Y 13001365($81.172.412) CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN N°1-VIGENCIA 2025

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de la Interventoria.

**VALOR TOTAL A CANCELAR: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.**

SIETE (Día en letras) ( 7 ) (Día en números) días del mes de NOVIEMBRE de 2025 (Mes en que se firma el acta)

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA
DIRECTOR CONTRATISTA
**CONSORCIO TEUSAVIAL**

JORGE GOMEZ FALLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
**CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG**