ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 344-2025

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 440-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-028-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ (ALCALDE)
CONTRATISTA DE OBRA:	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS CC. 7.703.647
INTERVENTORIA:	CARLOS ANDRES PEREZ ALVAREZ R/L: ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS ZOMAC Nit. 901876619
SUPERVISIÓN	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO".
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS ($101.670.022) MDA/ CTE
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE PRESENTE ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Puerto Asís Putumayo, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron los suscritos a saber, el Ing. **LUIS EDUARDO GALLEGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.255.246, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de obra 440-2025, el señor **DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.703.647, en calidad de contratista, y **ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS ZOMAC** con Nit. 901876619 en calidad de interventor con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil Nro. 440-2025 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-028-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO", Toda vez que se verificó la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra Nro.440-2025, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 04 de noviembre 2025 y el 10 de diciembre de 2025.

CONSIDERACIONES

- Que, el 21 de octubre de 2025 se suscribió contrato de obra 440-2025, entre el municipio de PUERTO ASIS Y DORIAN JOVEL ROJAS., el cual tiene por objeto la "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO".
- Que, una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inició de obra el día 04 de noviembre de 2025.
- Que, la fecha inicial de finalización del contrato de obra se estipuló el 31 de diciembre de 2025.
- Que, una vez constatado en sitio, realizada la verificación de datos en obra, cantidades ejecutadas, flujo de caja y las actividades planteadas en el presupuesto y el acta de modificación por balance de menores y mayores cantidades e ítems no previstos, se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.
- Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

RESUMEN	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 101.670.022
Valores adicionales	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 101.670.022
Valor pagado anticipo	$ 0,00
Valor anticipo	$ 0,00
Valor a pagar acta final	$ 101.670.022
Valor total ejecutado	$ 101.670.022
Porcentaje de ejecución financiera total	100.00%
Porcentaje de avance físico	100.00%

DESARROLLO: En este documento se plasman las actividades y cantidades a recibir, previamente revisadas tanto física como financieramente, establecidas, mediante el siguiente cuadro:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO						BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL.UNITARIO	VL. TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES									
1,01	Localización y replanteo	ml	17,5	$ 3.137	$ 54.889		0,00	$3.137	17,50	$54.889
1,02	Cierre en lona verde h=2m	ml	50,0	$ 15.660	$ 782.687		0,00	$15.660	49,98	$782.687
				SUBTOTAL	$ 837.576					
2	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES									
2,01	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	264,7	$ 56.954	$ 15.075.793	(-)	4,30	$56.954	260,40	$14.830.788
2,02	Entibado metálico para excavaciones H= > 3m	m2	53,7	$ 47.025	$ 2.525.449		0,00	$47.025	53,70	$2.525.449
2,03	Corte y demolición de placa en concreto	m2	49,7	$ 33.425	$ 1.661.697	(+)	12,70	$33.425	62,41	$2.086.195
				SUBTOTAL	$ 19.262.940					
3	RELLENOS Y/O MEJORAMIENTO TERRENO									
3,01	Relleno compacto con crudo de rio (cantera autorizada)	m3	248,0	$ 119.160	$ 29.551.613		0,00	$119.160	248,00	$29.551.613
3,02	Mejoramiento de terreno con crudo de río (cantera autorizada)	m3	1,3	$ 113.468	$ 144.370		0,00	$113.468	1,27	$144.370
				SUBTOTAL	$ 29.695.983					
4	TUBERIA									
4,01	Recalce uniones de tuberia	und	5,0	$ 140.970	$ 704.848		0,00	$140.970	5,00	$704.848
4,02	Suministro e instalación de tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 275.622	$ 1.763.983		0,00	$275.622	6,40	$1.763.983
4,03	Suministro e instalación tubería 3"	ml	7,1	$ 51.353	$ 366.146	(-)	7,13	$51.353	0,00	$0
4,04	Encofrado tubería corrugada 16"	ml	6,4	$ 394.462	$ 2.524.560		0,00	$394.462	6,40	$2.524.560
				SUBTOTAL	$ 5.359.536					
5	REPOSICIÓN DE VIAS									
5,01	Reposición de pavimento en concreto de 4000 PSI (e=18cm)	m2	53,7	$ 181.569	$ 9.751.076	(+)	8,20	$181.569	61,90	$11.239.946
5,02	Sub base granular	m3	11,3	$ 166.963	$ 1.883.000	(+)	1,72	$166.963	13,00	$2.170.511
5,03	Corte y sellado de juntas, incluye cordón	ml	42,6	$ 23.618	$ 1.005.932		0,00	$23.618	42,59	$1.005.932
				SUBTOTAL	$ 12.640.009					

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

6	**ACERO**									
6,01	Acero de refuerzo	Kg	173,4	$ 9.979	$ 1.730.598		0,00	$9.979	173,43	$1.730.598
				SUBTOTAL	**$ 1.730.598**					
7	**CÁMARA DE INSPECCIÓN**									
7,01	Camara de Inspección en concreto reforzado de 4000 PSI y acero de refuerzo de FY 60000 PSI. Altura H > 2 m, Incluye placa de piso en concreto con cañuelas esmaltadas, aro y contra aro metálico con refuerzo en tapa hf D=60 (Según Detalle, planos estructurales) Diámetro libre : 1.8 metros. Incluye escalera de gato en varilla de 5/8".	und	1,0	$ 5.932.250	$ 5.932.250	(-)	1,00	$5.932.250	0,00	$0
				SUBTOTAL	**$ 5.932.250**					
8	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
8,01	Cargue, retiro y transporte de material sobrante (m3/km), escombrera distancia maxima 7 km incluye derechos de escombrera	m3	8,3	$ 29.057	$ 242.061	(+)	1,48	$29.057	9,81	$284.949
				SUBTOTAL	**$ 242.061**					
ITEMS NO PREVISTOS										
N.P-01	Suministro e instalación de tubería corrugada de 6"	ml	6,0	$ 89.090	$ 534.539	(+)	6,00	$89.090	6,00	$534.539

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

N.P-02	Suministro e instalación de tubería corrugada de 8"	ml	6,0	$ 111.294	$ 667.765	(+)	6,00	$111.294	6,00	$667.765
N.P-03	Suministro e instalación de tubería corrugada de 27"	ml	6,0	$ 516.222	$ 3.097.335	(+)	6,00	$516.222	6,00	$3.097.331

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$ 75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$ 101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

TOTAL PRESUPUESTO OBRA		**$75.700.953**
ADMINISTRACION	**28%**	$ 21.427.011
IMPREVISTOS	**1%**	$ 757.010
UTILIDAD	**5%**	$ 3.785.048
TOTAL AU	**34%**	$ 25.969.069
TOTAL PRESUPUESTO OBRA+AIU		**$101.670.022**

TOTAL COSTO OBRA	**$ 101.670.022**

Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con las respectivas actas numéricas y el control de actividades en sitio, se establece que la "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO, está ejecutado en un 100% tanto física como financieramente. Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

- Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato de obra 440-2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO" teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.

- El valor final a pagar estará supeditado a la entrega del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo a la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.

- EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social, actualizar el amparo de estabilidad de obra y estar al día en el pago de aportes al FIC.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diez (10) días del mes de diciembre del año 2025.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA Secretario de Infraestructura Municipal	DORIAN ALFREDO JOVEL ROJAS Contratista de Obra
CARLOS ANDRES PEREZ ALVAREZ R/L: ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS ZOMAC	

Proyecto: Ing. Natalia Bonilla Rivera _____
Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura.