	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 25/11/2025 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL — CUNDINAMARCA — **ACTA No.** 2 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 189.939.321,00 — **MES** 01 DE JULIO AL 31 AGOSTO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 006-2025

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INASKA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 240-2025 — INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

PLAZO INICIAL: 5 MESES — PLAZO ACUMULADO: 11 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2025 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA: 14/05/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 19/09/2025 — FECHA DE REANUDACIÓN: 19/10/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2 19/10/2025 — FECHA DE REANUDACIÓN: 06/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3 6/11/2025 — FECHA DE REANUDACIÓN: 12/11/2025

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.054.106.598,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 1.813.596.276,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.867.702.874,00

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 2 — 13/11/2025		Última Acta de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES															
1.1	1,5	INV 201.7		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	997,00	16.040,00	15.991.880,00	1.728,68	$ 27.728.027,20		342,46	$ 5.493.058,40	342,46	$ 5.493.058
1.2	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3/KM	1.181,00	2.137,00	2.523.797,00	22.201,55	$ 47.444.712,35		3732,81	$ 7.977.014,97	3732,81	$ 7.977.015
Subtotal								**$ 18.515.677,00**		**$ 75.172.739,55**			**$ 13.470.073,37**		**$ 13.470.073,37**
EXPLANACION Y EXCAVACIONES															
2.1	2,9	INV 600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2368,00	34653,00	82058304,00		$ -			$ -		$ -
Subtotal								**$ 82.058.304,00**		**$ -**			**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO															
3.1		INV 330.1		BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 3%	M3	1227,00	284839,00	349497453,00		$ -			$ -		$ -
3.2	3,2	INV 500.1		CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	1615,00	1129746,00	1824539790,00	793,41	$ 896.351.773,86			$ -		$ -
3.3	3,15	***		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	578,00	157703,00	91152334,00	2.338,34	$ 368.763.233,02		87,40	$ 13.783.242,20	87,4	$ 13.783.242
3.4	3,13	INV 311.1		AFIRMADO	M3	609,00	99230,00	60431070,00	570,10	$ 56.571.023,00			$ -		$ -
3.5	3,5			AFIRMADO PARA SELLO	M3	201,00	92235,00	18539235,00		$ -			$ -		$ -
3.6	2,4	***		RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	345,00	169929,00	58625505,00	84,12	$ 14.294.427,48		62,41	$ 10.605.268,89	62,41	$ 10.605.269
3.7	3,9			COMPACTACION DE LA SUBRASANTE, SIN ADICION DE MATERIAL	M2	1997,00	2187,00	4367439,00	5.621,22	$ 12.293.608,14			$ -		$ -
Subtotal								**$ 2.407.152.826,00**		**$ 1.348.274.065,50**			**$ 24.388.511,09**		**$ 24.388.511,09**

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 25/11/2025 (Día / Mes / Año)

OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCION															
4.1	4,19	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (bases)	M3	20,00	1.165.057,00	23.301.140,00	21,14	$ 24.629.304,98		$ -		$ -
4.2	4,21	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (elevaciones)	M3	41,00	1.096.699,00	44.964.659,00	21,78	$ 23.886.104,22		$ -		$ -
4.3	4,22	INV 630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =4000 psi (box-coulvert)	M3	40,00	926.521,00	37.060.840,00	112,51	$ 104.242.877,71		$ -		$ -
4.4	3,11	INV 610.4		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	48,00	102.803,00	4.934.544,00	906,31	$ 93.171.386,93	114,81	$ 11.802.812,43	114,81	$ 11.802.812
4.5	4,4	INV 630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	5,00	612.846,00	3.064.230,00	11,37	$ 6.968.059,02	3,79	$ 2.322.686,34	3,79	$ 2.322.686
4.6	16,8	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TR 4000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	6.135,00	29.554,00	181.313.790,00	6.392,97	$ 188.937.835,38		$ -		$ -
4.7	4,52	INV 661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	143,00	1.055.950,00	151.000.850,00		$ -		$ -		$ -
4.8	4,6	INV 640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	35.175,00	9.742,00	342.674.850,00	60.526,33	$ 589.647.506,86		$ -		$ -
4.9	4,7	***		SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	1.560,00	58.451,00	91.183.560,00		$ -		$ -		$ -
4.10		***		EXACAVACIÓN MANUAL Y CONSTRUCCIÓN DE FILTROS DE DRENAJE (0.40x1.00)m (NO INC. LLENOS DIEFERENTES A LA SECCION DEL FILTRO)	ML	488,00	192.376,00	93.879.488,00	770,40	$ 148.206.470,40		$ -		$ -
4.11				ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	445,00	48.078,00	21.394.710,00	445,00	$ 21.394.710,00	312,26	$ 15.012.836,28	312,26	$ 15.012.836
Subtotal								**$ 994.772.661,00**		**$ 1.201.084.255,50**		**$ 29.138.335,05**		**$ 29.138.335,05**
OBRAS COMPLEMENTARIAS															
5.1	5,1	***		TRASLADO DE POSTERIA	UN	14,00	20146116,00	282045624,00	19,00	$ 382.776.204,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 282.045.624,00**		**$ 382.776.204,00**		**$ -**		**$ -**
SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL															
6.1	7,1	INV 700.1		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	2.690,00	6.534,00	17.576.460,00	2.333,44	$ 15.246.696,96		$ -		$ -
6.2	7,2	INV 700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	123,00	73.113,00	8.992.899,00	123,00	$ 8.992.899,00		$ -		$ -
6.3	7,8	***		SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	27,00	640.007,00	17.280.189,00	27,00	$ 17.280.189,00		$ -		$ -
6.4	7,5	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	UN	215,00	22.478,00	4.832.770,00	778,00	$ 17.487.884,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 48.682.318,00**		**$ 59.007.668,96**		**$ -**		**$ -**
ITEM NO PREVISTOS															
	***	N.P-1		BASE GRANULAR BG-38 CLASE A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 6%	M3		$ 340.566,00		1.405,64	$ 478.713.192,24		$ -		$ -
	5,15	N.P-2		SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML		$ 126.408,00		1.454,47	$ 183.856.643,76		$ -		$ -
	***	N.P-3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE III, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML		$ 1.140.256,00		107,82	$ 122.942.401,92	107,82	$ 122.942.401,92	107,82	$ 122.942.402
	2,9	N.P-4		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 10,9 KM)	M3		$ 52.076,00		3.155,73	$ 164.337.795,48		$ -		$ -
	***	N.P-5		ESTABILIZACION CON ESTABILIZANTE QUIMICO	M3		$ 218.259,00		1.405,64	$ 306.793.580,76		$ -		$ -
	***	N.P-6		CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43 ACELERADO 3 DIAS, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	M3		$ 1.378.057,00		812,18	$ 1.119.230.334,26		$ -		$ -
	***	N.P-7		TRASLADO REDES DE GAS VANTI	GL		$ 26.698.319,00		1,00	$ 26.698.319,00		$ -		$ -
	***	N.P-8		GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 228.917,00		777,29	$ 177.934.894,93		$ -		$ -
Subtotal								$ -		**$ 2.580.507.162,35**		**$ 122.942.401,92**		$ 122.942.401,92
SUBTOTAL								**$ 3.833.227.410,00**		**$ 5.646.822.096,00**		**$ 189.939.321,00**		**$ 189.939.321,00**
*	**AJUSTE AL PESO**														
*	**VALOR TOTAL OBRA (COSTO DIRECTO)**							**$ 3.833.227.410**		**$ 5.646.822.096**		**$ 189.939.321**		**$ 189.939.321,00**
*	**COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISENOS**							**$ 81.661.617**		**$ 81.661.617**		**$ -**		**$ 81.661.617,00**
*	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**							**$ 53.417.904**		**$ 53.417.904**		**$ -**		**$ -**
*	**PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL**							**$ 85.799.667**		**$ 85.799.667**		**$ -**		**$ -**
*	**VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS**							**$ 2.839.427.711**		**$ 4.182.831.182**		**$ 140.695.793**		**$ 201.185.880**
*	**ADMINISTRACION**					**31,50%**		**$ 894.419.729**		**$ 1.317.591.822**		**$ 44.319.175**		**$ 63.373.552**
*	**IMPREVISTOS**					**1,00%**		**$ 28.394.277**		**$ 41.828.312**		**$ 1.406.958**		**$ 2.011.859**
*	**UTILIDAD**					**2,50%**		**$ 70.985.693**		**$ 104.570.780**		**$ 3.517.395**		**$ 5.029.647**
*							**VALOR TOTAL**	**$ 4.054.106.598**		**$ 5.867.701.284**		**$ 189.939.321,00**		**$ 271.600.938**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
	VERSIÓN	1
	FECHA	6/11/2025

FECHA: 25/11/2025 (Día / Mes / Año)

AIU 35 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.216.231.979	100,00%
Valor Amortizado Acta 1	$ 24.498.485,00	2,01%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 56.981.796,00	4,69%
Valor Amortizado Acumulado	$ 81.480.281,00	6,70%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1.134.751.698,00	93,30%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
PRELIMINARES	$ 9.977.832,13	$ 3.492.241,24	$ 13.470.073,37
EXPLANACION Y EXCAVACIONES	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS	$ 18.065.563,77	$ 6.322.947,32	$ 24.388.511,09
OBRAS DE ARTE	$ 21.583.951,89	$ 7.554.383,16	$ 29.138.335,05
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ -	$ -	$ -
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL	$ -	$ -	$ -
ITEM NO PREVISTOS	$ 91.068.445,87	$ 31.873.956,05	$ 122.942.401,92
COMPLEMENTACION Y AJUSTES A LOS DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ -	$ -	$ -
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 140.695.793,00**	**$ 49.243.528,00**	**$ 189.939.321,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
P	$ 13.470.073,37	$ 13.470.073
EyE	$ -	$ 81.661.617
EP	$ 24.388.511,09	$ 24.388.511
OA	$ 29.138.335,05	$ 29.138.335
OC	$ -	$ -
SV	$ -	$ -
INP	$ 122.942.401,92	$ 122.942.402
CYAD	$ -	$ -
PMT	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -
TOTAL	**$ 189.939.321,00**	**$ 271.600.938**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 4.054.106.598,00			
VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.813.596.276,00			
ANTICIPO		$ 1.216.231.979,00	20,73%	20,73%
ACTA 1		$ 81.661.617,00	1,39%	0,97%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 24.498.485,00	-0,42%	
ACTA 2		$ 189.939.321,00	3,24%	2,27%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 56.981.796,00	-0,97%	
ACTA 3				
AMORTIZACION ACTA 3		$ -		
ACTA 4		$ -		
AMORTIZACION ACTA 4				
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 4.461.350.238,00	76,03%	76,03%
SUMAS IGUALES	**$ 5.867.702.874,00**	**$ 5.867.702.874,00**	**100,00%**	**100,00%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 189.939.321,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 132.957.525,000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 132.957.525

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: OSMAR FABIAN PINZON ACOSTA	Nombre: CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	Nombre: ANGELA TATIANA GARZÓN PEÑA	Nombre: SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ	Nombre: LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	APOYO A LA GESTIÓN DEL CONTRATO CARGO (CONTRATISTA)	GESTORA - SUBDIRECTORA TÉCNICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
Contratista	Interventor	ICCU	ICCU	ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.