110-

Manizales,

Doctor
DANNY FERNANDO RAMÍREZ BASTIDAS
Director General
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para ZNI
Calle 99 No 9A-54 Piso 14 Edificio 100 Street
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de Prorroga

Respetado Doctor Danny

GENSA y el IPSE firmaron el contrato 232-2025 el pasado 23 de octubre de 2025, con ocasión a los procesos internos de GENSA hemos agotado las siguientes instancias a saber:

1. Se expidieron las garantías contractuales el día 30 de octubre de 2025
2. Solicitud de adición e incorporación del presupuesto de GENSA en la Junta Directiva ordinaria No. 391 del día 29 de octubre de 2025, la cual fue aprobada.
3. Se firmo el acta de inicio del contrato el día 19 de noviembre de 2025
4. Aun no se ha entregado el encargo fiduciario debido a tiempos no previstos por los bancos que afectan la ejecución del contrato.

En el plan de ejecución se tiene previsto realizar los procesos contractuales de obra e interventoría entre la primera y la segunda semana del mes de diciembre de 2025.

Se estima que los contratos de obra e interventoría se encuentren perfeccionados la tercera semana del mes de diciembre de 2025.

El inicio de la etapa de replanteo se planea con una ejecución de un mes, la cual se verá afectada negativamente por la temporada de diciembre, toda vez que los desplazamientos se hacen más complejos por el volumen de personas que llegan y salen de la zona de ejecución del proyecto.

La aprobación de la ingeniería detalle, componentes de la instalación, componentes de comunicación y materiales de importación, se tienen pensado realizarlo de forma paralela por un término de tres meses para su arribo a la zona de instalación.

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001

La construcción, implementación y enlaces al Centro Nacional de Monitoreo se efectuará por un término de por lo menos cuatro meses.

En concordancia con la planeación estimada solicitamos contemplar una prórroga hasta el 31 de julio de 2026.

Quedamos a la espera de su respuesta a nuestra solicitud y de antemano agradecemos las gestiones.

Cordial Saludo,

HENRY WILLIAM CRUZ CASAS
Presidente

Reviso: Julio Mauricio Arce Posso- Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector Eléctrico

Elaboró: Juan Carlos Villada Salazar

Copia digital: Ing. Oscar Arbeláez Pérez – Supervisor Contrato IPSE-232-2025.

Certificada en las normas ISO 9001 - ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 50001