INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS
CONVENIO No. 2345, MUNICIPIO DE DURANIA – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN 14/11/2025 HASTA EL 12/12/2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION – CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES - EN EL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	El proyecto se ubica en el casco urbano del Municipio en las siguientes direcciones:		

LISTADO DE PUNTOS DE CÁMARAS - SEGÚN ORDEN DE PRIORIDAD

PC	NOMBRE	DIRECCIÓN	COORDENADAS	
1	PISCINA OLÍMPICA DURANIA	Vía Villa Sucre	7°42'53.27"N	72°39'43.42"O
2	TOÑOS GRILL	Avenida 2	7°42'57.64"N	72°39'46.01"O
3	POOLES EL NIETO LA TROJA	Avenida 2 Calle 3A	7°42'53.71"N	72°39'39.04"O
4	CACHARRERÍA AVENIDA PRINCIPAL	Avenida 2 Calle 7	7°42'53.57"N	72°39'29.46"O
5	HOSPITAL SAN NORBERTO	Avenida 4 Calle 7	7°42'49.04"N	72°39'30.30"O
6	PARQUE CENTRAL DURANIA	Avenida 3 Calle 8	7°42'51.00"N	72°39'27.15"O
7	ALCALDÍA MUNICIPAL	Avenida 2 Calle 9	7°42'52.60"N	72°39'24.49"O
8	LOMA LA CRUZ	Calle 6	7°42'50.29"N	72°39'34.74"O
9	PLAZOLETA INFANTIL BOLÍVAR	Avenida 2 Calle 11	7°42'51.81"N	72°39'19.88"O
10	VÍA AI CEMENTERIO DURANIA	Calle 11	7°42'57.48"N	72°39'20.67"O
11	PARQUE INFANTIL VILLA JULIA	Calle 11	7°42'58.05"N	72°39'27.94"O

BENEFICIARIO:	DURANIA – NORTE DE SANTANDER.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.117.495.494,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 346.388.388,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 3.463.883.882,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 59825	11/07/2025	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 10225	11/07/2025	DD/MM/AAAA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 011506	06/06/2025	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 400-47-994000111193	14/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: N.A
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: N.A
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: N.A
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: N.A
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: N.A
	REINICIO		FECHA: N.A
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: N.A		
	FECHA: N.A		
	FECHA: N.A		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 90.172.223,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 77.243.232,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A		
VALOR DE OBRA	$ 2.962.697.723,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 333.770.704,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N.A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/

contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del ente territorial. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	25/11/2025	$1.558.747.747
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Certificación suscrita por el Ordenador del Gasto y el responsable de la contratación del Ente Territorial, en la que se acredite que los procesos de selección correspondientes a los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría se encuentran debidamente estructurados y listos para su publicación o suscripción. B. Cronogramas de los procesos de selección de los contratistas derivados de los contratos de Estudios, Diseños e Implementación y de Interventoría, los cuales deberán anexarse como soporte de la certificación señalada en el numeral A, sirviendo como evidencia de la programación y planeación de los citados procesos.	NO APLICA	11/12/2025	$935.248.648
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 2.493.996.395
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
400-47-994000111193	Cumplimiento	$ 692.776.776,40	07/11/2025	31/01/2027
	Calidad de servicio	N.A	N.A	N.A

4. SUPERVISOR

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Supervisor Convenio No 2345 de 2025 / Contrato
Secretario de Planeación y salud Municipal.