PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
CONTRATO DE OBRA No. CD-405 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No	CONTRATO DE OBRA CD-405 DE 2025
Nombre contratista	GROUP F&Y S.A.S ZOMAC con NIT 901710708-0 RI. KRISTIAN CAMILO LEDEZMA LOPERA
Nº Cedula	1.124.853.769 DE MOCOA.
Objeto del contrato	REHABILITACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ALTO AFAN EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Nº 0223 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO Nº 091 DE 21 DE MAYO DE 2025, POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Valor	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($ 430.998.330) M/CTE
Plazo del contrato	DOS (02) MESES
Fecha de inicio	10 DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación	09 DE FEBRERO DE 2026

En Mocoa a los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se presenta el Plan de Inversión del anticipo que se debe utilizar para el contrato de obra de recuperación de la línea de aducción captada de la fuente chontayaco para la ejecución de los Ítems de acuerdo a las siguientes especificaciones:

REHABILITACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ALTO AFAN EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Nº 0223 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO Nº 091 DE 21 DE MAYO DE 2025, POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	INSTALACION TUBERIA				
1.1	Localizacion y replanteo	ML	574	$ 3.407,61	$ 1.955.965,99
1.2	Excavacion a mano en material comun	M3	208,7	$ 21.853,13	$ 4.560.747,19
1.3	Base en arena para asentar tuberia (incluye atraque)	M3	45,05	$ 80.480,71	$ 3.625.656,18
1.4	instalacion de tuberia RDE 21 D=6"	ML	456,5	$ 96.483,26	$ 44.044.608,70
1.5	instalacion de tuberia RDE 21 D=8"	ML	72,5	$ 178.415,60	$ 12.935.131,00
1.6	Instalacion de arena para proteccion de tuberia	M3	65,35	$ 77.428,21	$ 5.059.933,80
1.7	Relleno con material de excavacion incluye compactación	M3	75,65	$ 11.731,67	$ 887.500,58
1.8	Desalojo material sobrante	M3	167,35	$ 25.011,25	$ 4.185.632,69
1.9	Instalación de Accesorio PVC semi codo RDE 21 de D=6"	UN	4	$ 153.972,75	$ 615.891,00
1.10	Instalación de Accesorio PVC semi codo RDE 21 de D=8"	UN	1	$ 364.301,75	$ 364.301,75
1.11	Instalación de Accesorio PVC TEE RDE 21 D=6"	UN	2	$ 667.681,00	$ 1.335.362,00

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Calle 7 No. 6 - 43 - Barrio Centro
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital

Powered by CamScanner

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
CONTRATO DE OBRA No. CD-405 DE 2025

1.12	Instalación de Accesorio PVC TEE RDE 21 D=8"	UN	0,5	$ 2.842.766,00	$ 1.421.383,00
TOTAL INSTALACION DE TUBERIA					$ 80.992.113,88
PASO ELEVADO					
2.1	Instalación de Solado de concreto 2000 PSI	M3	1,9	$ 589.175,44	$ 1.119.433,33
2.2	Concreto 3000 PSI	M3	15	$ 905.549,14	$ 13.583.237,16
2.3	Acero de refuerzo PDR 60	KG	1360,75	$ 6.773,25	$ 9.216.699,94
2.4	construccion Hs en tuberia HD de D=6"	M	83,05	$ 171.899,44	$ 14.276.248,34
2.5	Instalación de cable para pendolas de D= 1/4"	UND	71	$ 182.351,46	$ 12.946.953,54
2.6	Conexión de abrazadera de tubo a péndolas	UND	35,5	$ 199.716,86	$ 7.089.948,55
2.7	Instalación de cable principal en acero galvanizado D= 3/4" 6x19A	ML	283,8	$ 80.355,23	$ 22.804.812,86
TOTAL PASO ELEVADO					$ 81.037.333,71
COSTO TOTAL DIRECTOS					$ 162.029.447,58
AIU 33%					$ 53.469.718,51
TOTAL COSTOS					$ 215.499.165,09

El valor del anticipo del 50% es de $ 215.499.165,09

Agradecemos la gestión prestada y el trámite oportuno y positivo que se imparta a la presente información.

Atentamente,

GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ
Secretaria de Obras e Infraestructura
(E) Según Decreto 0219 del 12/11/2025

KRISTIAN CAMILO LEDEZMA LOPERA
Representante legal-Contratista

Elaboro	Cristhian Camacho	Apoyo Profesional Administrativo	Sec. Obras e Infraestructura	

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

Powered by CamScanner