JOHN G. ING. CIVIL.
Mag. John Jairo García Calderón
NIT: 11221644-1

ALBANIA, CAQUETÁ
Nit: 891.190431-8
VENTANILLA ÚNICA
No.RAD. 02628 No. Folios 4
Fecha: 3-12-2025 Hora: 5:00
Radicado por: Karol Figueroa C.C. 1.006.516.013
Firma

Calle 6 No. 6-05-Albania-Caquetá-Colombia
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co
Código postal 186038
3143307290

San José del Fragua, 02 de diciembre de 2025

Arquitecta:
YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Planeación Municipal
Albania Caquetá

Asunto: Solicitud Prorroga contrato de obra pública 116 CONTOP 2025

Respetada Arquitecta, deseándole éxitos en sus labores y felicitándola por la gestión realzada en beneficio de la comunidad Albanes, me suscribo ante usted con el fin de informarle que el día 30 de agosto de 2025, el INTITUTO NACIONA DE VIAS INVIAS, en su página WEB, manifestó el cierre total de puente el avispero ubicado en el municipio de Suaza, el cual es primordial para comunicar al departamento del Huila con el Departamento del Caquetá.

Por lo anterior se han tenido retrasos en la obra debido a la escases de materiales de ferretería en el Departamento del Caquetá.

GOV.CO

INVIAS

Transporte

1. Inicio
2. Prensa
3. Noticias
4. Cierre total del puente El Avispero en Suaza, Huila

Cierre total del puente El Avispero en Suaza, Huila

30 Agosto 2025

Última actualización: 30 Agosto 2025







Bogotá, D.C. 30 de agosto de 2025 (@InviasOficial). El Instituto Nacional de Vías, invías, realiza el cierre total del puente El Avispero ubicado en el municipio de Suaza, en el kilómetro 20 de la vía Garzón-Suaza depresión El Vergel Florencia, en el departamento del Huila, debido a daños en su estructura, situación que no genera una condición de seguridad vial adecuada para ser transitado, mientras continúa las labores de reparación requeridas.

Para garantizar el tránsito de vehículos livianos entre los departamentos de Caquetá y Huila, se habilita la ruta alterna Altamira- Gabinete – El Caraño.

Se adopta esta medida con el fin de preservar la vida y la integridad las personas que transitan por la región.

El Ministerio de Transporte a través del invías, agradece a los usuarios acatar las indicaciones de las autoridades y a estar atentos a la información que surja al respecto de esta emergencia, utilizando las canales de información oficial como la línea gratuita #767, las redes sociales y la página web www.invias.gov.co

FUENTE: PAGINA WEB INVIAS

Como se solicitó en la suspensión número y la prórroga de suspensión, el ingreso de materiales ha sido complicado a pesar de ello la obra se encuentra en un 85% de avance y por ende se solicita una prórroga de diez días más para poder terminar el 100% de la ejecución. Por lo tanto, el plazo del contrato se extenderá hasta dos (02) meses y treinta (30) días más.

Adicional a lo anterior manifiesto que para lograr una correcta funcionalidad de la obra se hace necesario tener en cuenta actividades adicionales y/o no previstas, las cuales son fundamentales para que la infraestructura física del vivero se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento. Por lo anterior anexo cuadro de balance general de cantidades mayores y menores y actividades adicionales y/o no previstas.

Expresados en actividades necesarias para la correcta funcionalidad de la obra, como lo son cerramientos laterales para evitar ingreso de agua lluvia, mampostería pañetada y pintada, vigas en concreto reforzado aéreo, columnetas metálicas intermedias, acometida eléctrica, tumba de dos árboles que deterioran la cubierta y la fachada, construcción de anden reforzado. Actividades las cuales se relacionan a continuación en el acta de modificación y balance general de mayores y menores cantidades.

OBJETIVO ESPECIFICO 1. Fortalecer la capacidad institucional relacionada con medidas de recuperación de cobertura vegetal nativa en areas disturbadas del municipio.											
PRELIMINARES											
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	384,084	$ 4.500,00	$ 1.728.378,00	400,00	$ 1.800.000,00	15,92	$ 71.622,00		
1,2	EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO	M3	29,6	$ 45.500,00	$ 1.346.800,00	29,60	$ 1.346.800,00	0,00	$ 0,00		
1,3	DESMONTE TEJAS DE ADBESTO CEMENTO	M2	384,084	$ 8.500,00	$ 3.264.714,00	400,00	$ 3.400.000,00	15,92	$ 135.286,00		
1,4	DESMONTE DE CERCHAS METALICAS	M2	384,084	$ 8.000,00	$ 3.072.672,00	400,00	$ 3.200.000,00	15,92	$ 127.328,00		
1,5	DESISTALACION REDES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS	M2	363,654	$ 7.200,00	$ 2.618.308,80	400,00	$ 2.880.000,00	36,35	$ 261.691,20		
	SUBTOTAL				**$ 12.030.872,80**		**$ 12.626.800,00**		**$ 595.927,20**		**$ 0,00**
CARPINTERIA METALICA											
3,1	CERCHAS METALICAS PARA CUBIERTA	M2	384,084	$ 89.800,00	$ 34.490.743,20	400,00	$ 35.920.000,00	15,92	$ 1.429.256,80		
3,2	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA PREPINTADA	M2	384,084	$ 52.100,00	$ 20.010.776,40	400,00	$ 20.840.000,00	15,92	$ 829.223,60		

3,3	PUERTA METALICA 1X2 INC CHAPA	UND	4	$ 850.000,00	$ 3.400.000,00	1,00	$ 850.000,00			-3,00	-$ 2.550.000,00
3,4	PONTON METALICO DE 3X3	UND	1	$ 2.717.000,00	$ 2.717.000,00	1,00	$ 2.717.000,00	0,00			
3,5	PONTON METALICO DE 2X2	UND	1	$ 1.789.500,00	$ 1.789.500,00	1,00	$ 1.789.500,00	0,00			
3,6	COLUMNAS EN TUBERIA 10X10 5 ML PARA APOYO CERCHAS INC. PEDESTAL	UND	4	$ 389.200,00	$ 1.556.800,00	2,00	$ 778.400,00			-2,00	-$ 778.400,00
	SUBTOTAL				**$ 63.964.819,60**		**$ 62.894.900,00**		**$ 2.258.480,40**		**-$ 3.328.400,00**
	TUBERIAS HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA										
5,2	REDES INTERNAS HIDRAULICAS	ML	25	$ 28.400,00	$ 710.000,00	25	$ 710.000,00	0	$ -		
5,4	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS	ML	20	$ 41.800,00	$ 836.000,00	20	$ 836.000,00	0	$ -		
5,5	INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS	ML	25	$ 23.720,00	$ 593.000,00	25	$ 593.000,00	0	$ -		
5,6	CAJILLA DE INSPECCION 1X1	UND	1	$ 326.846,06	$ 326.846,06				$ -	-1	-$ 326.846,06
	SUBTOTAL				**$ 2.465.846,06**		**$ 2.139.000,00**		**$ -**		**-$ 326.846,06**
	ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS										
NP1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H5	M2	32,66	$ 69.000,00		32,66	$ 2.253.540,00	32,66	$ 2.253.540,00	0	$ -
NP2	PAÑETE PARA MURO	M2	97,32	$ 28.000,00		97,32	$ 2.724.960,00	97,32	$ 2.724.960,00	0	$ -
NP3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 3 MANOS SOBRE PAÑETE	M2	380	$ 19.000,00		380	$ 7.220.000,00	380	$ 7.220.000,00	0	$ -
NP4	COLUMNETAS DE APOYO INTERMEDIAS EN TUBERIA 10X10 Y 10X5	UND	3	$ 150.000,00		3	$ 450.000,00	3	$ 450.000,00	0	$ -
NP5	TUMBA DE ARBOLES EXTERIORES INC RETIRO Y MEJORAMIENTO DE SUELO	UND	2	$ 2.900.000,00		2	$ 5.800.000,00	2	$ 5.800.000,00	0	$ -
NP6	VIGA AEREA REFORZADA PARA MURO DIVISORIO	ML	8	$ 150.000,00		8	$ 1.200.000,00	8	$ 1.200.000,00	0	$ -
NP7	CONCRETO REFORZADO EN MALLA 4 MM PARA ANDEN E 0,12 M	M2	86	$ 198.000,00		86	$ 17.028.000,00	86	$ 17.028.000,00	0	$ -

	ESCOBEADO, RATONEADO Y DILATADO											
N P 8	ACOMETIDA ELECTRICA	UN D	1	$ 3.355.107,69		1	$ 3.355.107, 69	1	$ 3.355.107 ,69	0	$ -	
							$ 40.031.607 ,69		**$ 40.031.60 7,69**		**0**	
	SUBYOTAL				**$ 78.461.538 ,46**		**$ 117.692.30 7,69**		**$ 42.886.01 5,29**		**-$ 3.655.24 6,06**	
1.1 SUBACTIVIDADES												
SUBTOTAL ACTIVIDADES					**$ 78.461.538 ,46**		**$ 117.692.30 7,69**		**$ 42.886.01 5,29**		**-$ 3.655.24 6,06**	
TOTAL COSTO					**$ 78.461.538 ,46**		**$ 117.692.30 7,69**		**$ 42.886.01 5,29**		**-$ 3.655.24 6,06**	
ADMINISTRACIÓN 26%					$ 20.400.000 ,00		$ 30.600.000 ,00		$ 11.150.36 3,98		-$ 950.363, 98	
UTILIDAD 4%					$ 3.138.461, 54		$ 4.707.692, 31		$ 1.715.440 ,61		-$ 146.209, 84	
VALOR TOTAL					**$ 102.000.00 0,00**		**$ 153.000.00 0,00**		**$ 55.751.81 9,88**		**-$ 4.751.81 9,88**	

Así las cosas, solicito su valiosa colaboración para que se prorrogue el contrato de obra citado en el asunto por el termino de diez días, hasta que se puedan ingresar la totalidad de los materiales requeridos para la ejecución y finalización de la obra y se anexe una adición presupuestal de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 51.000.000) MCTE. Para el correcto funcionamiento del vivero municipal.

Agradezco su atención prestada y estaré atento a cualquier inquietud

Cordialmente,

Mag. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Propietario

JOHN G. ING. CIVIL.

MANZANA 14 CASA 84 BARRIO LA ESPERANZA - GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
CALLE 12B No 11 – 38 ESTE BARRIO CHAPINERO – FLORENCIA . CAQUETA
CALLE 6 No 7 – 92 BARRIO PUEBLO NUEVO – SAN JOSE DEL FRAGUA - CAQUETA
EMAIL: johngingcivil@hotmail.com; johngingcivil@gmail.com
CELULAR: 3114434613 – 3125879656 PBX: (1) 83 - 36343