| REINPRO SAS<br>CONSULTORIA Y OBRA CIVIL<br>NIT: 800.245854-7 | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | Versión 001 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| FECHA | 16 DE OCTUBRE DE 2025 | PERIODO No. | 109 | DEL | 9/10/2025 | AL | 15/10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | SOLEDAD - ATLANTICO |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 0289 DE 2023 | CONTRATO No.: | 0251 DE 2023 |
| PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II | PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN: | SESENTA (60) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE VEINTICUATRO (24) MESES PARA LA ETAPA II |
| PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN: | | PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCIÓN: | NOVENTA Y SEIS (96) MESES, TREINTA Y SEIS (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE SESENTA (60) MESES PARA LA ETAPA II |
| FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | SEPTIEMBRE 14 DE 2023 | FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN: | SEPTIEMBRE 14 DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | | **FECHA DE REINICIACIÓN: | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN: | |
| PLAZO ADICIONAL: | | PLAZO ADICIONAL: | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 2,843 | PLAZO ACTUALIZADO: | 2,843 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 762 EQUIVALE AL 26.80% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 762 EQUIVALE AL 26.80% |
| VALOR INICIAL : | $ 2,463,185,760.00 | VALOR INICIAL : | $ 27,220,819,943.00 |
| VALOR ADICION(ES): | $ 1,588,835,640.00 | VALOR ADICION(ES): | $ 9,767,979,973.76 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 4,052,021,400.00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 36,988,799,916.76 |
| VALOR PAGADO: | $ 655,739,348.00 | VALOR PAGADO: | $ 16,607,946,260.92 |
| VALOR POR PAGAR: | $ 3,396,282,052.00 | VALOR POR PAGAR: | $ 20,380,853,655.84 |
| SUPERVISOR CRA: | WLADIMIR OROZCO LOZANO | INTERVENTOR: | REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS |

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

**2. CONTROL DE HITOS.**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO** | 14/09/2023 | 14/09/2023 | - |
| **1** | **ETAPA 1: CONSTRUCCION** | **14/09/2026** | | |
| **1.1** | **REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **9/01/2024** | **30/01/2024** | |
| **1.2** | **CAPITULO 1: PRELIMINARES** | **1/06/2026** | | |
| 1.2.1 | Localización, Trazado y Replanteo | 1/06/2026 | 13/02/2024 | - |
| 1.2.2 | Control Topográfico | 1/05/2026 | | |
| **1.3** | **CAPITULO II - MOVIMIENTO DE TIERRAS** | **1/05/2026** | | |
| 1.3.1 | Excavación Mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua. (Incluye cargue en volqueta. No incluye transporte a sitio de disposición final) | 2/04/2026 | | |
| 1.3.2 | Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo) | 1/05/2026 | | |
| 1.3.3 | Relleno con Material de Sitio | 1/05/2026 | | |
| 1.3.4 | Relleno Compacto en Piedra Ciclópea. | 4/03/2026 | | |
| 1.3.5 | Suministro e Instalación de Geotextil Tejido Propyweave T2400 o W315 o similar para separación de capas granulares y estabilización de suelos. | 4/02/2026 | | |
| 1.3.6 | Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final mayor de 5 kms. | 2/04/2026 | | |
| 1.3.7 | Transporte de Material proveniente de la excavación distancia a sitio de disposición final menor de 5 kms. | 2/04/2026 | | |
| 1.3.8 | Repaleo Interno con cargador hasta punto de acopio de cargue distancia hasta 200 mt.s | 2/04/2026 | | |
| 1.3.9 | Excavación Manual en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua para nivelación de fondo o afinado de taludes. (Incluye cargue en volqueta) | 4/03/2026 | | |
| 1.3.10 | Tablestacado de Protección H=3,00 m. (para el 30% del total de la longitud) | 2/04/2026 | | |
| 1.3.11 | Pago de Derechos de botaderos | 2/04/2026 | | |
| 1.3.12 | Extensión y Disposición de Material Sobrante | 4/03/2026 | | |
| **1.4** | **CAPITULO III - OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION** | **26/08/2026** | | |
| 1.4.1 | Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. | 1/05/2026 | | |
| 1.4.2 | Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para fondo de canal, incluye formaleteria. | 1/06/2026 | | |
| 1.4.3 | Suministro y colocación de Concreto Hidráulico de 4000 PSI impermeabilizado para muros de canal, incluye formaleteria. | 29/06/2026 | | |
| 1.4.4 | Suministro y colocación de concreto para Solado de 2000 PSI. | 1/05/2026 | | |
| 1.4.5 | Corte y Sello de Juntas Transversales. | 28/07/2026 | | |
| 1.4.6 | Suministro e Instalación de Cinta PVC 0-22 o similar para juntas de construcción. | 1/06/2026 | | |
| 1.4.7 | Barandas en Concreto de 3000 PSI de 0,20 m*0,20 m. (Columnas a 1,50 m, con Varillas de 1/2" 60.000 PSI. Estribos de 1/4" a 0,20 m) | 26/08/2026 | | |
| 1.4.8 | Tubería de Ø2" para Lloradero de Muros | 15/06/2026 | | |
| 1.4.9 | Andenes en Concreto espesor 10 cms. | 1/05/2026 | | |
| 1.4.10 | Relleno Estructural con Material de Cantera. (Tipo recebo) | 4/03/2026 | | |
| 1.4.11 | Suministro, corte, figurado e instalación de Acero de refuerzo A-60. (Para andenes 3/8" cada 0,30 mts ambos sentidos) | 8/04/2026 | | |
| **1.5** | **CAPITULO IV - MANEJO DE AGUAS** | **26/06/2026** | | |
| 1.5.1 | Manejo de Aguas | 26/06/2026 | | |
| **NP** | **CAPITULO V - ITEMS NO PREVISTOS** | **14/09/2026** | | |
| NP-01 | Demolición de concreto simple y reforzado, no incluye retiro de material | 14/09/2026 | | |
| NP-02 | Rocería, limpieza y descapote de maleza, incluye retiro de material/basura a botadero | 11/09/2026 | | |
| NP-03 | Anclaje de 1/2" | 26/08/2026 | | |
| NP-04 | Viga de cimentacion en concreto de 3000 PSI dimensiones de 20cmx30cm para confinamiento de andenes, no incluye acero de | 26/08/2026 | | |
| NP-05 | Suministro y colocación de Concreto de 4000 PSI impermeabilizado para losa superior, incluye formaleta. | 20/03/2025 | | |
| **1.6** | **CAPITULO VI - COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL** | **14/09/2026** | | |
| **1.6.1** | **GESTION SOCIAL** | **12/03/2024** | | |
| 1.6.1.1 | Campaña Radial | 13/10/2023 | | |
| 1.6.3 | Reuniones Informativas con la Comunidad | 12/03/2024 | 2/02/2024 | |
| **1.6.2** | **EDUCACION AMBIENTAL** | **16/09/2024** | **17/05/2024** | |
| 1.6.5 | Inducción Ambiental a Comunidades | 16/09/2024 | 17/05/2024 | |
| 1.6.6 | Inducción Ambiental a Trabajadores | 16/09/2024 | 17/05/2024 | |
| **1.6.3** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL** | **28/02/2024** | | |
| 1.6.3.1 | Socialización del Proyecto con Organismos y Autoridades | 28/02/2024 | | |
| **1.6.4** | **GESTION AMBIENTAL** | **14/09/2026** | | |
| **1.6.4.1** | **Manejo ambiental de los residuos líquidos** | **9/05/2024** | **6/03/2024** | |
| 1.6.4.1.1 | Canecas de 55 gal con tapa para almacenar residuos líquidos | 9/05/2024 | 6/03/2024 | |
| **1.6.4.2** | **Manejo ambiental de los residuos solidos** | **19/04/2025** | **24/04/2024** | |
| 1.6.4.2.1 | Punto ecológico para almacenar residuos solidos | 19/04/2025 | 24/04/2024 | |

| REINPR SAS CONSULTORIA Y OBRA CIVIL NIT: 890.245854-7 | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Versión 001 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 2020-11-24 |

| FECHA | 16 DE OCTUBRE DE 2025 | PERIODO No. | 109 | DEL | 9/10/2025 | AL | 15/10/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.6.4.3** | **Mitigación de impactos por tránsito vehicular** | **15/01/2025** | **29/02/2024** |
| 1.6.4.3.1 | Dispositivos para el control y manejo de tráfico en la obra (señales preventivas, reglamentarias e informativas) | 15/01/2025 | 29/02/2024 |
| **1.6.4.4** | **RECURSOS HUMANOS** | **14/09/2026** | |
| 1.6.4.4.1 | Recursos humanos para implementación del plan de manejo ambiental (Incluye: Profesional Ambiental, Profesional SST y | 14/09/2026 | |
| **2** | **ETAPA 2: MANTENIMIENTO** | **27/06/2031** | |
| **2.1** | **CAPÍTULO VI - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** | **27/06/2031** | |
| 2.1.1 | Limpieza de residuos sólidos sobre cauce | 27/06/2031 | |
| 2.1.2 | Revisión y Mantenimiento de Juntas | 27/06/2031 | |
| 2.1.3 | Retiro y Disposición Final de Residuos Solidos | 27/06/2031 | |
| 2.1.4 | Pago de derechos de botadero | 27/06/2031 | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 1)** | 14/09/2026 | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)** | 27/06/2031 | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (ETAPA 2)** | 27/06/2031 | |

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | $ 24,532,936,466.43 | 66.33% | 21.31% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | $ 32,414,941,593.42 | 87.63% | |

## 3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 Se observan en obra tuberías de agua potable en el lecho del arroyo.
3.2 Vertimientos de aguas residuales constantes al cauce del arroyo

## 4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Continuar con la limpieza general durante toda la semana, debido que se observa muchos acopios de RCD apilados | Contratista e Interventoría | 15/10/2025 |
| Implementar Acciones para el control y retiro de basuras. | Contratista e Interventoría | 15/10/2025 |

## 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

**6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Durante esta semana se realizaron las actividades con normalidad. Se continuo con la ejecución de las actividades constructivas en el tramo principal del arroyo. Se continuó con el retiro de RCD, residuos sólidos y sedimentos. En terminos generales el contratista de obra tuvo avance significativo.**

### 6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

La interventoría realizó la supervisión e inspección de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista de obra: Trasiego interno con minicargador, Limpieza del canal, Piedra Ciclopea, Geotextil, Corte y sello de junta, Armado de acero de refuerzo, Fundida de losa de piso, Instalacion de cinta pvc, corte y sello dejuntas, Tablestacado, Fundida de puente peatonal; control topográfico y técnico correspondiente a las cantidades de obra ejecutadas, especificaciones y planos de diseños.

### 6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 09 de Octubre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Repaleo interno trasiego de material de piedra ciclopea K1+078 a K1+094 tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+514 a K1+682 tramo principal. Estabilizacion de piedra ciclopea K1+078 a K1+094 y colocacion de geotextil. Instalacion de solado pobre 10cm K0+923 a K1+005. Armado de acero losa de fondo K0+880 a K0+900. Fundida de puente peatonal en concreto abs K00+430 tramo principal.

Viernes 10 de Octubre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Repaleo interno trasiego de material de piedra ciclopea K1+094 a K1+101 tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+682 a K1+723 tramo principal. Estabilizacion de piedra ciclopea K1+094 a K1+101 y colocacion de geotextil. Armado de acero losa de fondo K0+900 a K0+923. Instacion de cinta pvc K0+880 a K0+910. Se presentan lluvias en horas de la mañana.

Sábado 11 de Octubre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Repaleo interno trasiego de material de piedra ciclopea K1+101 a K1+123 tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+723 a K1+863 tramo principal. Estabilizacion de piedra ciclopea K1+101 a K1+123 y colocacion de geotextil. Nivelacion de relleno de fondo K1+005 a K1+094. Fundida de piso K0+880 a K0+910. Se presentan lluvias en horas de la tarde.

| REINPR SAS<br>CONSULTORIA Y OBRA CIVIL<br>NIT: 890.245854-7 | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | Versión 001 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación | 2020-11-24 |

| **FECHA** | 16 DE OCTUBRE DE 2025 | **PERIODO No.** | 109 | DEL | **9/10/2025** | AL | **15/10/2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Domingo 12 de Octubre, no se programaron actividades constructivas.

Lunes 13 de Octubre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Repaleo interno trasiego de material de piedra ciclopea K1+123 a K1+139 tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+863 a K1+965 tramo principal. Estabilizacion de piedra ciclopea K1+123 a K1+139 y colocacion de geotextil. Instalacion de solado pobre 10cm K1+005 a K1+094. Armado de acero losa de fondo K0+923 a K0+940. Corte y sello de juntas K0+880 a K0+910 de piso. Instacion de cinta pvc K0+910 a K0+940.

Martes 14 de Octubre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Repaleo interno trasiego de material de piedra ciclopea K1+139 a K1+146 tramo principal. Limpieza y retiro de residuos sólidos sobre el canal entre K1+965 a K2+004 tramo principal. Estabilizacion de piedra ciclopea K1+139 a K1+146 y colocacion de geotextil. Armado de acero losa de fondo K0+940 a K0+960, Fundida de piso K0+910 a K0+940.

Miércoles 15 de Octubre, supervision, verificación y control de las siguientes actividades: Repaleo interno trasiego de material de piedra ciclopea K1+146 a K1+158 tramo principal. Estabilizacion de piedra ciclopea K1+146 a K1+158 y colocacion de geotextil. Armado de acero losa de fondo K0+960 a K0+980. Corte y sello de juntas K0+910 a K0+940 de piso. Tablestacado metalica entre las abs K0+000 a K0+030 ambos costado afluente 1.

**En resumen, el contratista alcanzó un avance del 87,63%, realizando actividades de Trasiego interno con minicargador, Limpieza del canal, Piedra Ciclopea, Geotextil, Corte y sello de junta, Acero de refuerzo, Fundida de losa de piso, Cinta pvc, Corte y sello dejuntas, Tablestacado, Fundida de puente peatonal.**

**7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



Armado de acero de piso K0+880 a K0+910.



Fundida en concreto de 4000psi puente abs K00+430.



Instacion de cinta pvc K0+880 a K0+910.



Corte y sello de juntas K0+880 a K0+910 de piso.



Fundida en concreto de 4000psi puente abs K00+430.



Repaleo con minicargador para instalacion de solado pobre 10cm K1+005 a K1+094.

**FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)**
**NOMBRE:** CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA