GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

Departamento de Boyacá, Provincia centro, Municipio de Tunja, casco urbano, calle 59 entre Av. Universitaria y carrera 2 Este (Antigua via a Paipa)

INFORMACION GENERAL

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO	**LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA**
Teléfono: 7 420150 Dirección CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)	Teléfono: 7405770 Ext 1100 Dirección Cll 19 # 9 -95 Ed. Municipal
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 1/04/2025	-

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
$ 4.835.148.229,44	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.835.148.229,44**

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: PROYECTO BPIN No. 2024 00415 0443 - A1

El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos. 1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2 a Este) y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No. 1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla "la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al presente informe cero)

Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 - A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. LP-AMT-0012023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	1/02/2023
Estudios Previos	1/02/2023
Proyecto de pliego de condiciones	NO APLICA
Pliego de condiciones definitivos	1/02/2023
Acto de adjudicación	17/06/2023

Gobernación de Boyacá		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	OCTUBRE	de	2025	AL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

Link del proceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3905187&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CM-AMT0022023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/03/2023
Estudios Previos	30/03/2023
Proyecto de pliego de condiciones	NO APLICA
Pliego de condiciones definitivos	30/03/2023
Acto de adjudicación	17/06/2023

Link del proceso:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4241140&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR INICIAL:	ADICIONALES MPIO/OTROS:	ADICIONAL CNV GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA NIT 891.800.846-1	$ 9.031.645.799,00	$ 578.429.718,63	**$ 4.518.872.292,37**	$ 14.128.947.810,00

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA No. 1557 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA".

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO HAYUELOS - NIT. 901.725.176-8	**LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS - C.C. 9.523864**
Teléfono: 3192451875 Dirección Km 2 vía Cajicá-Chía Ed. Belenus Of 504	Teléfono: 3192451875 Dirección jpena@femeingenieria.com

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR INICIAL:	ADICIONALES MPIO/OTROS:	ADICIONAL CONVENIO	VALOR TOTAL:
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA NIT 891.800.846-1	$ 714.000.000,00	$ 99.369.520,93	**$ 316.275.937,07**	$ 1.129.645.458,00

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1639 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO TUNJA JI 2 - NIT: 901728023-3	**JORGE E PARRA SALINAS - C.C. 79.262.203**
Teléfono: (601)6129434 Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602 BOGOTÀ	Teléfono: (601)6129434 Dirección: jpsingenieria@gmail.com.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20	5	2025	17	7	2023	17	7	2023
PLAZO INICIAL	6 MESES			05 MESES, 14 DIAS			05 MESES, 14 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	19	11	2025	31	12	2023	31	12	2023
ADICIONES EN PLAZO	23 días			17 meses y 6 dias			17 meses y 6 dias		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	12	2025	7	11	2025	7	11	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**88,8%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**80,37%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO PRINCIPAL CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

De acuerdo al informe No. 6 con corte al 19/11/2025, presentado por el municipio mediante oficios 1.10-3 476 de fecha 27/11/2025 y 1.10-3 491 de fecha 01/12/2025, y según informe de interventoria No. 24 con corte a 07/nov/2025, se reporta avance fisico del 100% representado en las siguientes actividades del convenio: Cerramiento, Excavaciones, Pedraplen, Afirmado, Subbase granular, carpeta asfáltica, Geotextil para estabilización y separación de capas granulares, Losetas, Bordillos, adoquín, solados, Concreto elevaciones 300psi, Concreto placas y vigas 4000psi, Acero refuerzo PDR60, Estructura metálica puente vehicular, Apoyos en neopreno, juntas de dilatación, Mortero grouting anclajes, barandas metálicas, separador new Jersey, señalización vial, Prueba de carga para puentes, bolardos y canecas.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20	5	2025	
Acta de terminación	12	12	2025	(en tramite firma y publicación)

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1 APROBADO EN SECOP EL 27/10/2025	0	23 dias
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	06 meses, 23 dias

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	OCTUBRE	de	2025	AL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	882-000060-82	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1940 DE 2025				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
DESEMBOLSO INICIAL (Comprobante Egreso No. 8314)	50%	4	6	2025	$ 2.417.574.114,72
ACTA PARCIAL 1 DEL 14/10/2025 (En tramite de pago)	30,37%				$ 1.468.257.435,41
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 3.885.831.550,13**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN			LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
A - ETAPA PRECONTRACTUAL DE OBRA (previa suscripción de convenio)			Proceso Secop: LP-AMT-0012023
B - ETAPA PRECONTRACTUAL DE INTERVENTORIA (previa suscripción de convenio)			Proceso Secop: CM-AMT0022023
C - EJECUCIÓN DE OBRA			
DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD FUNCIONAL Obras calzada sur (eje 1)	AVANCE APROX	%	
1. PAVIMENTACIÓN CALZADA VEHICULAR SUR (K0+070 AL K0+190), ESPACIO PÚBLICO (CICLOVIA Y SENDERO PEATONAL - K0+000 AL K0+190)			
PRELIMINARES			
Excavación de cortes, canales y prestamos en material común a maquina incluye cargue y acarreo libre de 5 km	(563/563) m3	100%	K0+170 - K0+185
AFIRMADOS, SUBBASES, BASES			
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para afirmado hasta un diámetro de 2" y un índice plástico igual o menor a 9% y compacto al 95% del proctor (incluye al 5km)	(1143/1143) m3	100%	K0+085 - K0+190
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5km)	(214/214) m3	100%	K0+085 - K0+190
Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5km	(131/131) m3	100%	K0+085 - K0+190
Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	(35160/35160) m3-km	100%	K0+085 - K0+190
CARPETA ASFALTICA			
Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H	(1708/1708) m2	100%	K0+085 - K0+190
Construccion de carpeta asfaltica en caliente, incluye barrido, suministro y compactacion (incluye acarreo libre de 5 km) norma invias	(61/61) m3	100%	K0+085 - K0+190
Transporte de mezcla asfaltica despues de 5 km, (instalado y compactado según sección de diseño).	(57/57) m3-km	100%	K0+085 - K0+190
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL			
Suministro, extendida y compactación de material seleccionado para subbase granular (incluye acarreo libre de 5km)	(145/145) m3	100%	K0+000 - K0+190
Transporte de material de afirmado y/o granular después de 5 km (instalado y compactado según sección de diseño).	(2755/2755) m3-km	100%	K0+000 - K0+190
Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10, incluye mortero de pega segun NORMA NTC-4109	(150/150) ml	100%	K0+000 - K0+190
Suministro e instalación de adoquín peatonal concreto 6 cm	(299/299) m2	100%	K0+000 - K0+190

GOBERNACIÓN DE Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**			
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**							

Construcción de carpeta asfáltica en caliente tipo MDC 10 espesor 7,5 cm, incluye suministro y compactación , acarreo libre de 10km	(308/308) m2	100%	K0+000 - K0+190
Suministro e instalación loseta podotáctil guía (líneas) 40*40 cm	(72/72) m2	100%	K0+000 - K0+190
Suministro e instalación loseta podotáctil alerta (puntos) 40*40 cm	(80/80) m2	100%	K0+000 - K0+190
Suministro e instalación de bordillo prefabricado A-80	(509/509) ml	100%	K0+000 - K0+190
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
Cerramiento en vara rolliza y lona h=2m.distancia entre postes 3m	(388/388) m	100%	K0+000 - K0+210
Pedraplén compacto	(267/276) m	97%	K0+170 - K0+185
Transporte de material suelto	(543/543) m3-Km	100%	
Conformación y/o disposición de material sobrante en botadero o escombrera o sitio autorizado	(693/693) m3	100%	
Excavaciones varias en material común en seco (incluye acarreo libre 5 km)	(92/92) m3	100%	
Relleno gravilla compactado con plancha vibradora	(11/11) m3	100%	
Excavación manual en material común (incluye retiro)	(38/38) m3	100%	
Marcas viales con pintura de trafico segun norma INVIAS y diseño (incluye microesferas)	(136/136) m2	100%	
Solado concreto espesor e=0.07mts 14Mpa (2000psi)	(1/1) m2	100%	
Suministro e instalación de concreto simple de 21 Mpa (3000 psi) para elevaciones, h<3.0 mts	(12/12) m3	100%	
Suministro e instalación de geotextil t, resist ultima a la rotura (tira ancha)=45.2 kn/m para estabilización subrasante/capas -separación subrasante/capas granulares y/o subdrenes/filtros	(600/600) m2	100%	
Demolición muros ladrillo e = 0.15 mts.	(15/15) m2	100%	
Corte de pavimento flexible para zanjas de acueducto, alcantarillado y gas	(2/2) m3	100%	
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o vibro compactador	(11,4/11,4) m3	100%	
Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con planta vibradora	(49/49) m3	100%	
Suministro e instalación de bordillo prefabricado A-85	(35/35) und	100%	
Suministro e instalación de bordillo prefabricado A-100	(14/14) und	100%	
2. LOSAS DE ACCESO Y SUPERESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR L= 30M			
PUENTE - CONCRETOS			
Solado concreto espesor e=0.07mts 14Mpa (2000psi)	(71/71) m2	100%	
Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa	(2953/2953) Kg	100%	
Concreto de 28 mpa - (4000 psi) para placas y vigas , longitud mayor a 14 m (para silla de apoyos superestructura placa aproximación y viga cimentación aletas)	(32/32) m3	100%	
PUENTE - SUPERESTRUCTURA			
Suministro Figurada y Amarre de acero de 60000 psi 420 Mpa	(16059/16059) Kg	100%	
Suministro, transporte, fabricación, ensamblaje y montaje de estructura metálica	(117060/117060) Kg	100%	
Suministro, transporte, fabricación, ensamblaje y montaje de estructura metalica (baranda tipo invias según diseños)	(487/487) Kg	100%	
Construcciónde carpeta asfaltica en caliente, incluye barrido, suministro y compactacion (incluye acarreo libre de 5 km) norma invias (**) (tablero)	(11,25/11,25) m2	100%	
PUENTE - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			
Suministro, instalación y fijación de junta de dilatación con refuerzo de lamina de acero, incluye elementos de fijación (norma en 10025)	(28/28) ml	100%	
Suministro e instalación apoyos elastómeros de neopreno 40cm*40cm*6.9cm dureza 60 - 5 laminas de 4mm	(4/4) und	100%	
Estampado para concreto de andenes (acabado y curado, suministro y mano de obra. incluye juego de moldes, color endurecedor de cuarzo, desmoldante en polvo color, sellador acrílico transparente semilustre). no incluye concreto	(169/171) m2	99%	

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	OCTUBRE	de	2025	AL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

Mortero tipo grouting para anclajes y rellenos de precisión	(721/721) Lt	100%	
Suministro e instalacion de desagues en tuberia sanitaria pvc d=4"	(26/26) m	100%	
Placa en concreto de 28 mpa -(4000 psi) longitud mayor a 14 m, e=24 cm	(420/420) m2	100%	
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL			
4. PRUEBA DE CARGA		100%	
D - EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA		99%	
INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	17		84 corte a 20/07 a 100 corte a 07/11
INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA	6		INFORMES No. 19 a 24
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA			
SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE, SOCIAL			

Nota: Se relaciona avance de actividades enmarcadas en el convenio, de acuerdo al informe No. 6 presentado por el municipio e informe mensual de interventoria No. 24 corte a 07/11/2025 (balance de obra TOMO 3, Informe semanal 99, pag.103-106)

SOLICITUDES PRESENTADAS

(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
21/04/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000559-INFDDIV. SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIACIÓN DE CONVENIO	Oficio 1.10-3.3 408 de fecha 29/04/2025 con radicado interno No. E-2025-025371-VU, allegado por correo electrónico
21/04/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION	RAD. S-2025-000560-INFDDIV. SOLICITUD ACLARACIÓN CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - SUPERVISIÓN	-
2/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. SU OFICIO No. 1.10-3.3 408 DE FECHA 29/04/2025…	Oficio 1.10-3.030 de fecha 09/05/2025 allegado por correo electrónico
9/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. SU OFICIO No. 1.10-3.030 DE FECHA 09/05/2025	Oficio 1.10-3.039 de fecha 19/05/2025 allegado por correo electrónico (Radicación final de documentos para iniciación de convenio)
22/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000720-INFDDIV. LINEAMIENTOS PARA TRAMITE DE RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO	Oficio ATU2025EE026211 de fecha 27/05/2025 - DOCUMENTOS DESEMBOLSO 50%
22/05/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000722-INFDDIV. ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES.	-
23/05/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION/Procesos de Selección	Correo electronico. ACTA DE INICIACIÓN DE CONVENIO E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 0	-

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	OCTUBRE	de	2025	AL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

27/05/2025	SUPERVISOR - TESORERIA/Central de Cuentas	Correo electronico. DESEMBOLSO INICIAL (50%), CONVENIO N° 1940 DE 2025	-
19/06/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-000936-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 1 DEL PERIODO 20/05/2025 AL 19/06/2025. DE INFORMES MENSUALES.	Correo electronico de fecha 02/07/2025 - Envío de Informe No.1 Convenio 1940 Gobernación
3/07/2025	SUPERVISOR - TESORERIA	Correo electronico. Solicitud de información cuenta bancaria para devolución de rendimientos financieros	Correo electronico de fecha 03/07/2025 - Certificación cuenta - Traslado al municipio
4/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 079. Actualización de certificación cuenta bancaria para devolución de rendimientos financieros	Correo electronico de fecha 07/07/2025 - Traslado a Tesorería
4/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 081. Establecimiento comites de obra	Rad. No. S-2025-001037-INFDDIV de fecha 09/07/2025
7/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001016-INFDDIV. Su correo electrónico de fecha 02/07/2025 – INFORME MENSUAL No. 1 DE INFORMES MENSUALES. (observaciones)	Oficio 1.10-3.087 de fecha 09/07/2025 allegado por correo electrónico
14/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. Su oficio 1.10-3 087 de fecha 09/07/2025...	-
14/07/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Oficio enviado por correo electrónico. CONVOCATORIA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EL DIA 16/07/2025	-
23/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 130. Envío informe semanal No. 84	-
25/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 107. Envío informe mensual No. 2	-
28/07/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 147. Envío informe semanal No. 85	-
4/08/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001202-INFDDIV. REQUISITOS PARA SUSCRIPCIÓN DE ACTYAS PARCIALES DEL CONVENIO	-
4/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 156. Envío informe semanal No. 86	-
11/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 165. Envío informe semanal No. 87	-

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	OCTUBRE	de	2025	AL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

19/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 193. Envío informe semanal No. 88	-
19/08/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	RAD. S-2025-001268-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 3…	Oficio 1.10-3.211 de fecha 27/08/2025 allegado por correo electrónico 29/08/2025
25/08/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 205. Envío informe semanal No. 89	-
1/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 218. Envío informe semanal No. 90	-
3/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Correo electronico. Requerimiento evidencias de devolución de rendimientos financieros	Oficio 1.13-2-1.1 025 de fecha 03/09/2025 allegado por correo electrónico. Oficio 1.10-3 236. Envío certificación…
8/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.1-2 2160. Solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra ACTA PARCIAL 1 DE CONVENIO	S-2025-001414-INFDDIV de fecha 15/09/2025
8/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 237. Envío informe semanal No. 91	-
16/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001430-INFDDIV. RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO (ACTAS PARCIALES – ACTA DE LIQUIDACIÓN)	-
16/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 262. Envío informe semanal No. 92	-
16/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001431-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 4 DEL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025.	Oficio 1.10-3 292 de fecha 24/09/2025.. Radicación informe mensual 4
19/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Correo electronico. RE: 1_1.1-2 2160 Solicitud de Giro Convenio 1940_2025 - Comentarios subsanados (S-2025-001414-INFDDIV)	Correo electronico de fecha 24/09/2025… remisión documentos ajustados… Oficio 1.10-3 279
23/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 287. Envío informe semanal No. 93	-
26/09/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001492-INFDDIV. OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 4 DEL PERIODO 20/08/2025 AL 19/09/2025 y BALANCE DE CANTIDADES PARA TRAMITE DE ACTA PARCIAL 1 DEL CONVENIO	Oficio 1.10-3 299 de fecha 07/10/2025. Ajustes informe mensual 4 y documentos acta parcial 1…

GOBERNACIÓN DE Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

30/09/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 311. Envío informe semanal No. 94	-
7/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 330. Envío informe semanal No. 95	-
7/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 331. Envío solicitud de prorroga 1 del convenio	-
10/10/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001585-INFDDIV. Traslado de solicitud de prórroga	Prorroga 1 publicada en Secop 27/10/2025 (23 dias)
27/10/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001656-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 5 DEL PERIODO 20/09/2025 AL 19/10/2025.	Oficio 1.10-3 389 de fecha 28/10/2025. Informe mensual 5…
14/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 350. Envío informe semanal No. 96	-
22/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 373. Envío informe semanal No. 97	-
28/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 394. Envío informe semanal No. 98	-
28/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 391. radicacion cuenta de cobro acta parcial 1…	correo de fecha 29/10/2025 - observaciones
31/10/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 405. subsanación cuenta de cobro acta parcial 1…	correo de fecha 04/11/2025 - traslado a central de cuentas
4/11/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 411. Envío informe semanal No. 99	-
5/11/2025	SUPERVISOR - SEC.CONTRATACION	S-2025-001715-INFDDIV. SOLICITUD DE REVISIÓN, ACLARACIÓN Y/O AJUSTES DE LA CLÀUSULA QUINTA – FORMA DE DESEMBOLSO…	Rad. No. S-2025S019954-SECCON de fecha 13/11/2025 - correo de fecha 13/11/2025 (traslado a central de cuentas)
10/11/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Correo electronico. Finalización de obras calle 59	-
11/11/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	S-2025-001746-INFDDIV. SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 6 DEL PERIODO 20/10/2025 AL 19/11/2025.	Oficios 1.10-3 476 de fecha 27/11/2025. y 1.10 3 491 de fecha 01/12/2025 - Entrega Informe mensual 6…
19/11/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 447. Envío informe semanal No. 100	-
24/11/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.1-2 2557. Solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra (Acta No. 2)	Oficio S-2025-001858-INFDDIV del 28/11/2025
27/11/2025	MUNICIPIO - SUPERVISOR	Oficio 1.10-3 476. Solicitud de gestion cuenta de cobro No. 2	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

2/12/2025	SUPERVISOR - MUNICIPIO	Correo electrónico. Su oficio 1.10-3 476 de fecha 27/11/2025 "Envío Informe Mensual No. 6…" (OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS)	Oficios 1.10-3 476 de fecha 27/11/2025. y 1.10 3 491 de fecha 01/12/2025 - Entrega Informe mensual 6…

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta comité No. 01 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	13	5	2025	Etapa previa iniciación de convenio
Acta comité No. 02 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	16	7	2025	Etapa ejecución
Acta comité No. 03 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	21	7	2025	Etapa ejecución

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME N° 01	20	5	2025	19	6	2025	Informe mensual Avance 47.3%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos (NO CONFORMIDADES PENDIENTES POR SUBSANAR EN PROXIMO INFORME)
INFORME N° 02	20	5	2025	19	7	2025	Informe acumulado Avance 59,4%. Formato A-AD-GC-F-045 y anexos
INFORME N° 03	20	7	2025	19	8	2025	Informe mensual Avance 84,5%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos
INFORME N° 04	20	8	2025	19	9	2025	Informe mensual Avance 91,4%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos
INFORME N° 05	20	9	2025	19	10	2025	Informe mensual Avance 95,5%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos
INFORME N° 06	20	10	2025	19	11	2025	Informe mensual Avance 100%. Formato A-AD GC-F-045 y anexos

OBSERVACIONES:

1. El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos. 1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2 a Este) y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No. 1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla "la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

GOBERNACIÓN DE Boyacá		VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025				
PERIODO: DEL	20	de	OCTUBRE	de	2025	AL	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	1940	DE	2025								

2. Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 - A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30m de luz sobre le rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

3. El avance y detalle de la información registrada en el presente informe se encuentra soportado en informe del convenio No. 6 presentado por el municipio y sus correspondientes anexos (informe mensual de interventoria No. 24, informes semanales, soportes de seguimiento y ejecución contratos de obra e interventoria, certificaciones de cumplimiento, actas de terminación de contratos de obra e interventoria suscritas el 07/11/2025, acta de recibo a satisfacción de obra con fecha 26/11/2025).

4. El municipio realizó la respectiva devolución de los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Departamento, en constancia de lo cual se generaron los siguientes comprobantes de ingreso en la Tesorería General de la Gobernación de Boyacá:

DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INGRESO CONSIGNACIÓN N°	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ($)	PERIODO
7822	29/08/2025	713.649,94	jun-25
7821	29/08/2025	666.647,14	jul-25
8314	24/09/2025	81.236,75	ago-25
9728	31/10/2025	63.686,21	sept-25
11259	28/11/2025	64.877,34	oct-25

5. Al presente informe se adjunta: correspondencia enviada y recibida, soportes devolución de rendimientos mes de octubre/2025.

ENLACE SECOP (PROCESO CD-GB-1896-2025): https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7883552&isFromPublicArea=True&isModal=False

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	
Acto administrativo mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	NO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	SI	

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA

Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	
Acta de socialización del contrato de obra	NO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	SI	

GOBERNACIÓN DE Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**SI**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**SI**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**NO**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**SI**	
Bitácora de obra	**SI**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	**YA SE RADICO**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**SI**	
Informes laboratorio, pruebas y ensayos realizados para verificar cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**SI**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento fichas ambientales)	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	
Registro de instalación Valla informativa	**N.A.**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	**SI**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**SI**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**SI**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**NO**	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**SI**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras	**SI**	

GOBERNACIÓN DE Boyacá		**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:	**6**	FECHA:	**12**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	

PERIODO: DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**


CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**		

Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**SI**	
Informes laboratorio, pruebas y ensayos realizados para verificar cumplimiento de normas y especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Supervisor Departamento

NOMBRE:	**Ing. JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO**

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
CORRESPONDENCIA ENVIADA	6	20/10/2025	19/11/2025	1940/2025

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Outlook

RV: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA GOB BOYACÁ

Organizador	Luis Alexander Garzon Hernandez <lgarzon@ani.gov.co>
Hora de la reunión	Jue 04/12/2025, de 14:00 a 15:00
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Luis Alexander Garzon Hernandez, Carlos Arturo Bustamante Fernández, Nidia Luz Angela Sierra Oliveros, DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO, Infraestructura@tunja.gov.co, Adriana Maria Montañez Saenz, Jóse Guillermo Villate Camargo
Mensaje enviado	Jue 04/12/2025 10:54

1 archivo adjunto (309 KB)

Imagen de WhatsApp 2025-12-03 a las 17.27.35_950f3408.jpg;

De: Luis Alexander Garzon Hernandez <lgarzon@ani.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de diciembre de 2025 10:53
Para: Carlos Arturo Bustamante Fernández <cbustamante@ani.gov.co>; Nidia Luz Angela Sierra Oliveros <nsierra@ani.gov.co>; DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA <despacho.infraestructura@boyaca.gov.co>; JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>; Infraestructura@tunja.gov.co <Infraestructura@tunja.gov.co>; Adriana Maria Montañez Saenz <amontanez@ani.gov.co>; Jóse Guillermo Villate Camargo <director@interventorbts.com>
Asunto: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA GOB BOYACÁ
Cuándo: jueves, 4 de diciembre de 2025 14:00-15:00.
Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de lgarzon@ani.gov.co. Por qué es esto importante

Buenos dias

Por medio de la presente, se convoca a reunion para tratar requerimientos asociados a la calle 59 del Municipio de Tunja, donde se tiene como antecedentes:

- La vía fue construida y a la fecha no está en funcionamiento
- Para efectos de poner en funcionamiento, se requiere entregar una infraestructura férrea.

Cordial Saludo

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 270 548 691 825 27

Código de acceso: 7qf9kf2a

Para organizadores: Opciones de la reunión

Luis Alexander Garzon Hernandez
Experto G3 6
Carretero
Vicepresidencia Ejecutiva
PBX: 571 - 484 8860 Ext:
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
www.ani.gov.co

La información contenida en este correo electrónico es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los) destinatario(s) / En la Agencia Nacional de Infraestructura respetamos y garantizamos que los datos personales suministrados por usted, a través de nuestros canales de comunicación, estén protegidos y no se divulgarán sin su consentimiento. Cumplimos con nuestra política de Confidencialidad y Protección de Datos. Si quiere conocerla lo invitamos a consultarla aquí. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíqueselo inmediatamente al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las opiniones, conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el negocio de la Agencia Nacional de Infraestructura. deben entenderse como personales y no están avaladas por la compañía.

Outlook

RE: 1.10-3 491 Alcance Oficio 1.10-3 476 Informe Gobernación 06

Desde JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Fecha Jue 04/12/2025 10:25
Para Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>

Cordial saludo Ingeniera Lina:

Se requiere respuesta especifica al oficio enviado por correo electrónico el día 02/12/2025, relacionado con "observaciones del informe No. 6 y requerimiento de documentos para recibo a satisfacción del convenio". Adjunto copia del oficio y su correspondiente evidencia de remisión.

Atentamente;

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
SUPERVISOR

De: Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de diciembre de 2025 16:01
Para: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Asunto: 1.10-3 491 Alcance Oficio 1.10-3 476 Informe Gobernación 06

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el complemento del informe No. 6, correspondiente al seguimiento técnico y administrativo del convenio interinstitucional del asunto, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja, cuyo objeto es la terminación de las obras de infraestructura vial en la calle 59 de esta ciudad.

Dicho complemento corresponde a los temas contenidos en los documentos no anexados en el oficio 1.10-3 476 Envío Informe Mensual No. 6, por encontrárse en proceso de consolidación de la información, estos dos documentos son: el Informe de Interventoría No.24 y la Certificación de la devolución de rendimientos de octubre de 2025, para lo cual anexamos el índice ajustado con la información actualizada.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial

Alcaldía Mayor de Tunja

TUNJA, 02 de DICIEMBRE de 2025

Ingeniera
LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Municipal de Tunja
Infraestructura@tunja.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: Su oficio 1.10-3 476 de fecha 27/11/2025 "Envío Informe Mensual No. 6…"

Cordial saludo ingeniera,

Mediante la presente, en atención a su oficio citado en el asunto de la referencia, y haciendo referencia una vez más a los lineamientos previamente dados según oficio Rad. No. S-2025-000722-INFDDIV de fecha 22/05/2025; me permito realizar las siguientes observaciones del informe mensual No. 6 del convenio, allegado desde su despacho a través de correo electrónico de fecha 28/11/2025:

A) CONTENIDO DE INFORMES MENSUALES.

1. **Informe del convenio por parte del municipio formato A-AD-GC-F-045**, firmado por el Alcalde y el Supervisor:

- Los links de acceso a los procesos contractuales de obra e interventoria, relacionados en el campo "ETAPA PRECONTRACTUAL", no funcionan. La busqueda de información a partir del nùmero de proceso no permite conocer la documentación publicada en la etapa de ejecución.

- La información de "adiciones en plazo y fecha de terminación actual del convenio", no está actualizada según la prorroga No. 1.

- La información registrada en "% pagos autorizados" del convenio, no está actualizada según acta parcial No. 1.

- Los valores registrados en los campos "%AVANCE CONVENIO, % AVANCE CTO OBRA, % AVANCE CTO INTERV" deben estar soportados en informe de interventoría, que sustente específicamente el avance de la ejecución de las actividades de obra, contempladas en el presupuesto del convenio. *SE ACLARA QUE ESTOS PORCENTAJES CORRESPONDEN AL AVANCE FÍSICO DE OBRA Y PROPORCIONALMENTE DE INTERVENTORIA, POR ENDE ES INDISPENSABLE EL BALANCE DE EJECUCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA*.

- Se registran actas de terminación de obra e interventoría en el cuadro RELACION DE ACTAS GENERADAS, sin embargo NO se adjuntó el soporte correspondiente.

- Teniendo en cuenta la terminación de los contratos, es imperante la formalización de las actas de recibo, y la correspondiente actualización de las garantías de estabilidad, y calidad de servicio respectivamente.

- En el campo ADICIONALES Y PRORROGAS, no se incluyó el registro de la PRORROGA 1 DEL CONVENIO, aprobada desde el 27/10/2025.

- En el SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONVENIO, debe registrarse la información del Acta Parcial 1.

2. **Soportes de ejecución y seguimiento de los recursos del convenio incorporados al contrato de obra.** (según aplique en el periodo del informe, identificados y organizados cronologicamente en el orden indicado).

- Se debe adjuntar Acta de terminación y/o Acta de recibo final a satisfacción, incluyendo sábana de cantidades, memorias de cantidades.

- Se debe adjuntar Pólizas y actas de aprobación respectivas, actualizadas acorde al recibo final a satisfacción.

- Se debe adjuntar copia del informe de interventoría de obra que sustente el avance reportado en el periodo, con soportes de control y seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental.

3. **Soportes de ejecución y seguimiento de los recursos del convenio incorporados al contrato de interventoría** (según aplique en el periodo del informe):

- Se debe adjuntar Acta de terminación y/o Acta de recibo final a satisfacción.

- Se debe adjuntar Pólizas y actas de aprobación respectivas, actualizadas acorde al recibo final a satisfacción.
- El informe de supervisión del contrato de interventoría adjunto, NO corresponde al periodo del informe del convenio, y no esta elaborado ni firmado por el supervisor.

4. No se presentó la " Certificación y soporte de rendimientos financieros de los recursos aportados por el departamento, y evidencias correspondientes de su devolución/reintegro a la cuenta indicada por la supervisión"

5. La "Certificación de la correcta ejecución de los recursos asignados del convenio" adjunta, presenta una fecha de suscripción que no es consistente con el corte del periodo reportado en el informe

B) REQUISITOS GENERALES DE FORMA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

- Presentar informe en documento(s) pdf debidamente foliado(s) en forma consecutiva (MÁXIMO 200 FOLIOS POR TOMO, Y TAMAÑO INFERIOR A 25MB), mediante oficio dirigido al supervisor enviado al correo institucional: juan.alba@boyaca.gov.co. NO CUMPLE (FOLIACIÓN)

- El informe en formato A-AD-GC-F-045, debe estar rubricado con las firmas del Alcalde y el Supervisor Municipal (Secretario de Planeación Municipal, Secretario de Obras y/o Infraestructura). CUMPLE

- El informe debe ser presentado en un plazo no superior a 05 días calendario a partir de la fecha de corte del periodo a reportar. NO CUMPLE (PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA)

Considerando que la fecha de terminación actual del convenio es el día viernes 12/12/2025; SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, A MAS TARDAR EL DIA MARTES 09/12/2025, con el fin de garantizar la suscripción oportuna de acta de recibo final del convenio:

1- INFORME FINAL ACUMULADO DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO, incluyendo formato A-AD-GC-F-045 y anexos, de acuerdo a los lineamientos previamente dados por la supervisión.

2- BALANCE DETALLADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONVENIO, debidamente firmada por contratistas de obra e interventoria y supervisor del municipio.

3- ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, incluyendo sábana final de cantidades contratadas y ejecutadas, y memoria de cantidades de obra, debidamente firmadas por contratista de obra e interventoria.

4- POLIZAS Y GARANTIAS ACTUALIZADAS Y ACTAS DE APROBACIÓN RESPECTIVAS DEL CONTRATO DE OBRA

5- INFORME FINAL DE INTERVENTORIA DE OBRA, con el registro y las evidencias acumuladas del seguimiento de ejecución tècnica, administrativa, financiera, y ambiental, del contrato de obra, INCLUYE CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA expedidas por la interventoría

6- ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, debidamente firmada por contratista de interventoria y supervisor del municipio.

7- POLIZAS Y GARANTIAS ACTUALIZADAS Y ACTAS DE APROBACIÓN RESPECTIVAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

8- INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORIA, con el registro y las evidencias acumuladas del seguimiento de ejecución tècnica, administrativa, financiera, y ambiental, del contrato de interventoria, INCLUYE CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA expedidas por la supervisión del municipio

9- CERTIFICACIÓN Y SOPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS de los recursos aportados por el departamento, y evidencias correspondientes de su devolución/reintegro a la cuenta indicada por la supervisión

10- CERTIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL CONVENIO, expedida por el Alcalde y supervisor del municipio

Atentamente,

ING. JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
Profesional Universitario SIP – Supervisor

Con copia a:
MIKHAIL KRASNOV/Alcalde Municipal de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co, atencionalciudadano@tunja.gov.co, alcaldia@tunja-boyaca.gov
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Nota: El presente oficio se remite desde el correo institucional, teniendo en cuenta que a la fecha se presentan fallas técnicas del sistema de gestión documental Quyne.

Outlook

RE: 1.10-3 476 Oficio Informe de Gobernación No 06

Desde JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Fecha Mar 02/12/2025 16:28
Para Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>

1 archivo adjunto (260 KB)
S-2025-02122025-TUNJAcorreoenviado.pdf;

TUNJA, 02 de DICIEMBRE de 2025

Ingeniera
LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Municipal de Tunja
Infraestructura@tunja.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: Su oficio 1.10-3 476 de fecha 27/11/2025 “Envío Informe Mensual No. 6…”

Cordial saludo ingeniera,

Mediante la presente, en atención a su oficio citado en el asunto de la referencia, y haciendo referencia una vez más a los lineamientos previamente dados según oficio Rad. No. S-2025-000722-INFDDIV de fecha 22/05/2025; me permito adjuntar oficio con observaciones del informe mensual No. 6 del convenio, y requerimientos documentales para suscripción oportuna de ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO.

Atentamente,

Ing. JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
Profesional Universitario SIP – Supervisor

De: Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de noviembre de 2025 14:44
Para: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Cc: Apoyo_Infraestructura_JT <apoyo.infraestructura.jt@gmail.com>
Asunto: 1.10-3 476 Oficio Informe de Gobernación No 06

Estimado Ing. Alba, buenas tardes

Remitimos Informe No. 6 del Convenio 1940-2025 cuyo objeto es CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

En el adjunto se encuentran 3 tomos con los anexos solicitados tanto en el informe como en el oficio S-2025-000722-INFDDIV, el informe de Interventoría no se ha anexado y se espera que la próxima semana se pueda subsanar dado que se encuentran consolidando la terminación documental del proyecto, igualmente la oficina de tesorería continúa trabajando para enviar el respectivo certificado de devolución de rendimientos, en espera que la próxima semana también se subsane este entregable.

Se anexa a este correo el Oficio Remisorio 1.10-3 476, el Formato_A-AD-GC-F-045 tanto en PDF como el archivo raíz de excel y el índice de los tomos.

Por favor confirme el recibido de este mensaje y déjenos saber sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja

S-2025-001858-INFDDIV

TUNJA, 28 de noviembre de 2025

Contraseña:tkFT4ZQU3G

Señor
MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal de Tunja

Ingeniera
LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Infraestructura@tunja.gov.co
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: SUS OFICIOS 1.1-2 2557 DE FECHA 24/11/2025 ALLEGADO POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 26/11/2025, Y 1.10-3 476 DE FECHA 27/11/2025 ALLEGADO EL DIA 28/11/2025 - "SOLICITUD DE GIRO DE RECURSOS POR AVANCE PARCIAL DE OBRA ACTA No 2…"

Cordial saludo,

En atención a sus oficios citados en el asunto de la referencia, me permito realizar las siguientes observaciones:

1. A la fecha, el municipio NO ha presentado el INFORME MENSUAL No. 6 DEL CONVENIO No 1940/2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/2025 AL 19/11/2025, requerido previamente por esta supervisión mediante radicado No S-2025-001746-INFDDIV de fecha 11/11/2025.

2. Teniendo en cuenta que el vencimiento del plazo de ejecución de los contratos suscritos por el municipio fue el día 07/11/2025, se ha requerido previamente también los anexos y evidencias

correspondientes a la terminación y recibo a satisfacción; sin que a la fecha se hayan presentado por parte del municipio.

3. De acuerdo al informe semanal de interventoría No. 100 con corte al 07/11/2025 presentado por el municipio, se reporta un avance del 99,81%, sin embargo, no se detalla el balance de ejecución, y no se especifica la terminación física.

4. Mediante correo electrónico de fecha 10/11/2025, se informó desde la Secretaria de Infraestructura del Municipio, la existencia de inconvenientes administrativos con el cierre del permiso de intervención del cruce férreo otorgado por la ANI; situación que no ha permitido la puesta en servicio de las obras ejecutadas.

5. Si bien es cierto que el convenio No. 1940 de 2025 se encuentra en ejecución, y su fecha de terminación actual considerando la prórroga No. 1 del 27/10/2025, es el 12/12/2025; es preciso resaltar que los oficios No. 1.10-3 331 del 07/10/2025 y 1.1-2 2324 del 30/09/2025 correspondientes a la solicitud de la prórroga del convenio por parte del municipio, establecieron la necesidad de la misma, de acuerdo a la siguiente justificación:

"Entre otros factores, se estima que el proceso de recibo a satisfacción y liquidación de la documentación para el cierre del contrato puede tardar un mes adicional luego de la fecha de terminación del convenio que es el 19 de noviembre próximo, entonces, con fundamento en lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 (arts. 16 y 40), la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 (art. 2.2.1.2.4.1), se solicita respetuosamente la ampliación del plazo del convenio por veintitrés (23) días calendario, contados a partir del vencimiento inicial, extendiendo la vigencia hasta el viernes 12 de diciembre de 2025… Esta ampliación se hace necesaria con el fin de garantizar que la ejecución contractual permita culminar las actividades y efectuar el respectivo cierre contractual antes del viernes 12 de diciembre de 2025"

De acuerdo a lo anterior, es claro que el tiempo adicional otorgado en la prórroga del convenio corresponde al periodo de recibo y liquidación de los contratos suscritos por el municipio.

6. Como se ha indicado con anterioridad, ésta supervisión no dará trámite de actas parciales del convenio, sin estricto cumplimiento de los lineamientos, observaciones y solicitudes relacionados con la presentación de informes por parte del municipio y previa visita de campo.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando el calendario de cierre fiscal para la vigencia 2025, establecido por la Secretaria de Hacienda del Departamento mediante Resolución No. 074 del 12/11/2025 (adjunta), se sugiere respetuosamente adelantar con oportunidad los trámites de terminación, recibo y liquidación de los contratos suscritos por el municipio, y allegar informe final acumulado de ejecución del convenio con las evidencias y soportes correspondientes, para proceder con la suscripción de ACTAS DE RECIBO Y LIQUIDACION DEL CONVENIO, en aras de adelantar en el menor tiempo posible, la cuenta final con el saldo a favor resultante del balance de pagos.

De no ser considerada la sugerencia realizada por la supervisión, y con el fin de proceder con la suscripción de ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONVENIO y autorización de pago correspondiente; me permito REQUERIR:

1. Presentación de INFORME MENSUAL No. 6 DEL PERIODO 20/10/2025 AL 19/11/2025, incluyendo anexos y evidencias correspondientes a la terminación y recibo a satisfacción de los contratos suscritos por el municipio (actas de terminación, actas de recibo final a satisfacción, sábana final de cantidades contratadas y ejecutadas).

2. Estricto cumplimiento de los requisitos para la suscripción de actas parciales del convenio, informados mediante radicado No. S-2025-001202-INFDDIV del 04/08/2025:

- Carta de solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra: *Se menciona un avance a la fecha del 89.04%, que no corresponde con la terminación de las obras (la fecha del oficio es 24 de noviembre y el vencimiento de los contratos fue el 07 de noviembre). El valor a pagar del acta 2 debe corresponder al valor del avance fisico financiero de obra (89.04%) menos el valor total de actas pagadas del convenio (revisar diferencia de decimales)*

- Acta(s) parcial(es) de contrato(s) derivados del convenio incluyendo sábana de cantidades contratadas y ejecutadas, memorias de cantidades de obra, y certificaciones de cumplimiento: *Faltan documentos "memorias de cantidades de obra y certificaciones de cumplimiento (listadas en requisitos de informes mensuales)".*

- Certificación de cuenta bancaria para consignación del pago: *Actualizar fecha de expedición.*

- Certificación de cumplimiento de afiliaciones y pagos de seguridad social, riesgos laborales, y obligaciones parafiscales del municipio: *Actualizar certificado de vigencia de tarjeta profesional y antecedentes del contador público que expide la certificación.*

- Certificación y soporte de rendimientos financieros de los recursos aportados por el departamento, y evidencias correspondientes de su devolución/reintegro a la cuenta indicada por la supervisión. NO SE ADJUNTAN SOPORTES

- Copia Informe mensual del municipio que soporte el % de avance parcial, formato A-AD-GC-F-045: El informe NO ha sido radicado previamente para revisión y validación, y NO esta soportado de acuerdo a los requisitos y lineamientos preestablecidos por la supervisión, NO incluye las evidencias y anexos correspondientes.

Finalmente, es importante tener en cuenta *que tal y como es de su conocimiento, la radicación de cuentas de cobro procede una vez se verifique, que las actas parciales o finales han sido aprobadas y cargadas en el proceso correspondiente del SECOP 2, lo cual conlleva un trámite previo de revisión por parte de la supervisión, y profesionales de área de Contratación; por lo cual no se garantiza que el tiempo restante del plazo de ejecución del convenio sea suficiente para adelantar la legalización y cobro del acta parcial 2 solicitada por el municipio.*

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Con copia a:
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co
procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Outlook

RE: ACTA PARCIAL N°01, CONVENIO N°1940 DE 2025, ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA - NIT.891.800.846-1

Desde JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Fecha Tue 18/11/2025 9:15
Para CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
CC Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>

2 archivos adjuntos (10 MB)
Cuenta cobro parcial 1 CNV 1940-2025.pdf; WhatsApp Image 2025-11-18 at 8.55.26 AM.jpeg;

Cordial saludo:

En atención a las observaciones recibidas mediante ficha de devolución No 3 de fecha 13/11/2025, me permito adjuntar pantallazo del ajuste realizado en el PLAN DE PAGOS, se corrige diferencia de decimales en valor y se realiza aprobación respectiva.

IGUALMENTE, SE ADJUNTA DOCUMENTO PDF DE LA CUENTA

Atentamente;

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
SUPERVISOR

De: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de noviembre de 2025 8:51
Para: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Asunto: RV: ACTA PARCIAL N°01, CONVENIO N°1940 DE 2025, ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA - NIT.891.800.846-1

Cordial saludo,

Con el fin de dar trámite a su solicitud por favor revisar documento anexo, realizar las correcciones solicitadas y dar respuesta sobre este correo Adjuntando nuevamente la cuenta en un solo archivo pdf.

Estamos atentos de sus comentarios e inquietudes, cuente con toda nuestra disposición para atenderlo.

Cordialmente,

Subdirección Central de Cuentas
Dirección financiera y fiscal
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Boyacá

Gobernación de Boyacá

Página web: www.boyaca.gov.co
PBX: (57) 8 7420150
Dirección: Calle 20 # 9 - 90
Tunja - BOYACÁ

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co

---

De: VILMA YAMILE MELO AVILA <vilma.melo@boyaca.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de noviembre de 2025 7:32 p. m.
Para: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Asunto: RV: ACTA PARCIAL N°01, CONVENIO N°1940 DE 2025, ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA - NIT.891.800.846-1

Devolución de fecha 13-11-2025

Valor del plan de pagos errado en el secop.

De: VILMA YAMILE MELO AVILA <vilma.melo@boyaca.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de noviembre de 2025 19:30
Para: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Asunto: RV: ACTA PARCIAL N°01, CONVENIO N°1940 DE 2025, ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA - NIT.891.800.846-1

Outlook

RE: ACTA PARCIAL N°01, CONVENIO N°1940 DE 2025, ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA - NIT.891.800.846-1

Desde JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Fecha Jue 13/11/2025 10:56
Para CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
CC DESPACHO DE CONTRATACION <despacho.contratacion@boyaca.gov.co>; PROCESOS DE SELECCION - CONTRATACION <procesosdeseleccion@boyaca.gov.co>; DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA <despacho.infraestructura@boyaca.gov.co>; Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>

3 archivos adjuntos (10 MB)
S-2025-001715-INFDDIV.pdf; S-2025-019954-SECCON.pdf; Cuenta cobro parcial 1 CNV 1940-2025.pdf;

Cordial saludo:

Mediante oficio rad. No. S-2025-001715-INFDDIV de fecha 05/11/2025 (adjunto) remitido a la Secretaria de Contratación del Departamento, se procedió a informar las observaciones recibidas desde la Dirección Central de Cuentas, e igualmente los argumentos previamente expuestos por la supervisión con relación a la "devolución de la cuenta parcial 1 del convenio No. 1940-2025".

Al respecto, me permito compartir la respuesta recibida mediante Rad. No. S-2025S019954-SECCON de fecha 13/11/2025, en la cual se explica la improcedencia de realizar ajustes o aclaraciones a la forma de pago del convenio, indicando que NO aplica la figura de anticipo.

Por lo anterior, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Departamento, se solicita dar continuidad al tramite de pago del acta parcial 1 remitida desde 04/11/2025, contemplando los argumentos presentados previamente por la supervisión, y acatando las aclaraciones realizadas desde el despacho de la Secretaria de Contratación.

Atentamente;

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
SUPERVISOR

De: CENTRAL DE CUENTAS <central.cuentas@boyaca.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de noviembre de 2025 15:00
Para: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
Asunto: RV: ACTA PARCIAL N°01, CONVENIO N°1940 DE 2025, ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNJA - NIT.891.800.846-1

S-2025-001746-INFDDIV

TUNJA, 11 de noviembre de 2025

Contraseña:ofAZR1HQe1

Señor
MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov
Calle 19 N° 9-95, Edificio Municipal
Teléfono: 7405770
La ciudad

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 6 DEL PERIODO 20/10/2025 AL 19/11/2025.

Cordial saludo respetado Alcalde,

Mediante la presente, me permito solicitar la presentación del INFORME MENSUAL No. 6 DEL CONVENIO No 1940/2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/2025 AL 19/11/2025, acatando los lineamientos de forma y contenido precisados en oficio Rad. No. S-2025-000722-INFDDIV de fecha 22/05/2025, y las observaciones realizadas previamente por esta supervisión.

Teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de ejecución de los contratos suscritos por el municipio, se requiere incluir los anexos y evidencias correspondientes a la terminación y recibo a satisfacción.

"El informe requerido debe ser presentado en un plazo no superior a 05 días calendario a partir de la fecha de corte del periodo a reportar", mediante oficio remitido al correo institucional: juan.alba@boyaca.gov.co.

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR

Con copia a:
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

S-2025-001715-INFDDIV

TUNJA, 5 de noviembre de 2025

Doctor
JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá
La ciudad

Contraseña:ImOQ8cDcpM

REFERENCIA: CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Asunto: SOLICITUD DE REVISIÓN, ACLARACIÓN Y/O AJUSTES DE LA CLÀUSULA QUINTA – FORMA DE DESEMBOLSO, Y DIRECTRICES TENIENDO EN CUENTA DEVOLUCIÓN REITERATIVA DE CUENTA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL 1, REALIZADA DESDE LA SUBDIRECCION CENTRAL DE CUENTAS

Cordial saludo:

Mediante la presente, me permito poner en su conocimiento la devolución reiterativa de pago del acta parcial 1 del convenio citado en la nota de la referencia, recibida a través de correo electrónico de fecha 05/11/2025 remitido desde la Subdirección Central de Cuentas de la Dirección Financiera y Fiscal de la Secretaria de Hacienda, a través de la cual se solicita acta de aclaración al acta parcial 01, indicando que se debe aclarar el balance de pagos y control de anticipos, bajo la interpretación del desembolso inicial del convenio como un anticipo.

Al respecto, me permito manifestar:

1. El convenio No. 1940 de 2025 se encuentra en ejecución, y su fecha de terminación actual considerando prorrogas y suspensiones es el 12/12/2025.

2. A la fecha se ha realizado el desembolso inicial del valor de los recursos aportados por el Departamento, previa suscripción del acta de iniciación, de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA QUINTA. FORMA DE DESEMBOLSO.

3. El avance actual del convenio, sustentado en informe No. 5 de supervisión e informe No. 5 por parte del municipio, debidamente cargados en SECOP 2 el día 04/11/2025, corresponde al 95,5%.

4. El acta parcial No 1 del convenio, suscrita con fecha 14/10/2025 y proporcional a un avance del 80,37%, fue remitida previamente a procesosdeseleccion@boyaca.gov.co para efectos de verificación y publicación respectiva. Actualmente se encuentra debidamente cargada y publicada en SECOP2.

5. Mediante correo electrónico de fecha 05/11/2025, y en respuesta a las observaciones iniciales recibidas el 04/11/2025 desde la Subdirección Central de Cuentas, se realizaron las siguientes aclaraciones por parte de esta supervisión:

- *La CLAUSULA QUINTA. FORMA DE DESEMBOLSO establece: "El Departamento, realizará el pago de la siguiente manera: La Gobernación de Boyacá girará al municipio de Tunja el 50% del valor de los recursos aportados por el departamento, previa firma de acta de inicio. El 40% mediante avance de actas parciales y previo cumplimiento de requisitos por parte de la supervisión y un último pago para liquidación, que corresponde al 10% del valor de los recursos aportados por el departamento, los cuales serán girados a la cuenta bancaria establecida previa entrega del informe final y la correspondiente acta de liquidación, y demás soportes necesarios".*

- *De lo anterior se infiere claramente que, "la FORMA DE DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO ESPECIFICA PAGO DE ANTICIPO NI TAMPOCO PRECISA SU AMORTIZACIÓN EN ACTAS PARCIALES, por lo cual el "DESEMBOLSO PREVIA ACTA DE INICIACIÓN" se registró en el ACTA PARCIAL 1 en el campo "valor total actas pagadas" del balance de pago, y el "valor a pagar" corresponde a la diferencia del avance financiero reportado por el municipio según anexo, y el valor del primer desembolso.*

6. El numeral 13.1 del manual de Interventoría y Supervisión versión 2 de fecha 18/02/2025, especifica las siguientes prohibiciones a la supervisión:

"El supervisor o interventor del contrato o convenio no puede sin la correspondiente consulta y autorización del Delegado para la Contratación":

- Autorizar modificaciones de las especificaciones o requisitos técnicos.
- Autorizar modificaciones de las condiciones contractuales.
- Autorizar prórrogas o mayores plazos.
- Autorizar adiciones en valor.
- Autorizar mayores cantidades de objeto contractual.


Por lo anteriormente expuesto, me permito acudir a su despacho *SOLICITANDO LA REVISIÓN, ACLARACIÓN Y/O AJUSTES DE LA CLÀUSULA QUINTA – FORMA DE DESEMBOLSO, Y DIRECTRICES TENIENDO EN CUENTA DEVOLUCIÓN REITERATIVA DE CUENTA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL 1, REALIZADA DESDE LA SUBDIRECCION CENTRAL DE CUENTAS*

Para los fines pertinentes, adjunto la siguiente documentación:

DEVOLUCIONES ÓRDENES DE PAGO (04 y 05/11/2025) – Central de Cuentas (02 pdf)
Trazabilidad correos electrónicos centraldecuentas@boyaca.gov.co (01 pdf)
Copia Convenio No.1940/2025 (01 pdf)
Copia Acta Parcial 1(01 pdf)
Manual de Interventoría y Supervisión versión 2 de fecha 18/02/2025 (01 pdf)

Agradezco su oportuna respuesta,

Cordialmente,



JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Profesional Universitario
Supervisor

Con copia a:

Ing. JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA/Secretario de Infraestructura Pública Boyacá
OSCAR IVAN PINZON SANCHEZ/Director Desarrollo Infraestructura Vial

DIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION/procesosdeseleccion@boyaca.gov.co
SUBDIRECCIÓN CENTRAL DE CUENTAS/centraldecuentas@boyaca.gov.co
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA /Secretaria Infraestructura Territorial Tunja/Infraestructura@tunja.gov.co

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO / SEC INFRAESTRUCTURA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	6	20/10/2025	19/11/2025	1940/2025

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1.10-3 476

Tunja, 27 de noviembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío Informe Mensual No. 6 del Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe No. 6, correspondiente al seguimiento técnico y administrativo del convenio interinstitucional del asunto, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja, cuyo objeto es la terminación de las obras de infraestructura vial en la calle 59 de esta ciudad. El presente informe contiene el estado actual de ejecución, actividades desarrolladas, avances físicos y financieros, así como el seguimiento de la documentación pertinente para el adecuado desarrollo del convenio.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

1.10-3 491

Tunja, 01 de diciembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Alcance al oficio 1.10-3 476 Envío Informe Mensual No. 6 del convenio Interadministrativo 1940 entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el complemento del informe No. 6, correspondiente al seguimiento técnico y administrativo del convenio interinstitucional del asunto, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja, cuyo objeto es la terminación de las obras de infraestructura vial en la calle 59 de esta ciudad.

Dicho complemento corresponde a los temas contenidos en los documentos no anexados en el oficio 1.10-3 476 Envío Informe Mensual No. 6, por encontrárse en proceso de consolidación de la información, estos dos documentos son: el Informe de Interventoría No.24 y la Certificación de la devolución de rendimientos de octubre de 2025, para lo cual anexamos el índice ajustado con la información actualizada.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar
Anexos:
1 – Inf_6_Tomo_3 (folios 291)
2_ S-2025-000722-INFDDIV-INDICE_6_1

1.10-3 476

Tunja, 27 de noviembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Solicitud de gestión de la Cuenta de Cobro No. 2 (Acta Parcial No. 9 – valor $419.623.064,72) del Convenio 1940 de 2025.

Respetado Ingeniero Alba,

Con el ánimo de cerrar de manera ordenada y oportuna el Convenio Interadministrativo No. 1940 de 2025, y considerando que las obras se terminaron físicamente el pasado 7 de noviembre de 2025, nos permitimos hacer una atenta solicitud de gestionar el acta No. 2, con base en los documentos suscritos por ambas partes:

En la Prórroga No. 01, suscrita por el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja, se acordó en su consideración quinta que los veintitrés (23) días calendario adicionales se concedieron para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, incluyendo la ejecución y el reconocimiento financiero de las actividades técnicas cruzadas allí descritas (fraguado de concretos, compactación de granulares interferidos, instalación de juntas de dilatación, curado de las dos capas de carpeta asfáltica, etc.).

El Acta Parcial No. 9 (20 de octubre de 2025) y la Cuenta de Cobro No. 2 ya radicadas certifican precisamente esas actividades, todas ejecutadas y terminadas dentro del plazo prorrogado y vigente (que culmina el 12 de diciembre de 2025).

Dado que la obra ya está físicamente culminada desde el 7 de noviembre, y que el único propósito de la prórroga fue permitir la terminación técnica y financiera de estos ítems, solicitamos muy respetuosamente que se sirva gestionar dicha Acta 2, dado que al interior de la Alcaldía, se está a la espera de estos recursos para cubrir el Acta Parcial 9.

Estamos plenamente disponibles para acompañarlo en cualquier verificación adicional que considere conveniente, con el único fin de facilitar el cierre exitoso de este proyecto que ya es una realidad para los habitantes de Tunja.

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión de la importancia de este trámite para cumplir cabalmente con lo acordado en la prórroga que ambas entidades suscribimos.

Atentamente,

LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

00 Carta de solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra, precisando valor y porcentaje correspondiente a la ejecución de las actividades del presupuesto del convenio (incluyendo interventoría), según soportes y evidencias.

ALCALDÍA MAYOR DE
TUNJA

1.1-2 2557

Tunja, 24 de noviembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Solicitud de giro de recursos por avance parcial de obra – Acta No. 2 - Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

En mi calidad de Representante Legal del Municipio de Tunja y en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1940 de 2025, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja, me permito solicitar respetuosamente el giro de recursos correspondientes al avance parcial de la ejecución de las actividades del presupuesto del convenio, incluyendo la interventoría.

De acuerdo con los informes técnicos y financieros allegados, soportados en evidencias documentales y registros fotográficos, el avance físico-financiero a la fecha corresponde al 89.04%, equivalente a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($4.305.454.636,87), incluido el presente corte del acta 2 por un valor de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($419.623.064,72), recursos que se encuentran debidamente certificados por la interventoría.

En este sentido, y en cumplimiento de las disposiciones contractuales y financieras del convenio, solicitamos se efectúe el desembolso del valor indicado, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades programadas.

Se enviarán los siguientes anexos:

1. Acta parcial del contrato derivado del convenio, incluyendo sábana de cantidades contratadas y ejecutadas, memorias de cantidades de obra y certificaciones de cumplimiento.
2. Certificación de cuenta bancaria para consignación del pago, con fecha de expedición vigente.
3. Certificación de cumplimiento de afiliaciones y pagos de seguridad social, riesgos laborales y obligaciones parafiscales del municipio, incluyendo copia de documento de identidad,

matrícula profesional, certificación de vigencia de Contador Público y certificado de antecedentes vigente.

4. Certificación y soporte de rendimientos financieros de los recursos aportados por el departamento, y evidencias de su devolución o reintegro a la cuenta indicada por la supervisión (incluye certificación de tesorería con número de convenio, año, valor y concepto; soportes de consignación o transferencia con información legible de fecha, valor y número de cuenta; certificación bancaria de rendimientos generados y copia de extractos bancarios detallados).
5. Copia del Informe mensual 3 del municipio que soporta el porcentaje de avance parcial, en el formato A-AD-GC-F045.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

MIKHAIL KRASNOV
Alcalde Municipal
Alcaldía Mayor del Municipio de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar
Revisó: Ing. Lina María Bautista

01 Acta(s) parcial(es) de contrato(s) derivados del convenio incluyendo sábana de cantidades contratadas y ejecutadas, memorias de cantidades de obra, y certificaciones de cumplimiento.

FECHA PRESENTE ACTA	**20 de octubre de 2025**		ACTA No. 9
CONTRATO / CONVENIO	No. 1557	FECHA	28 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ		
VALOR TOTAL del CONTRATO/CONVENIO	VALOR TOTAL: $ 9,031,645,799.00		
APORTE	MUNICIPIO: N.A.		
	CONTRAPARTE: N.A.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CONSORCIO HAYUELOS		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO TUNJA JI 2		
FECHA DE INICIO	JULIO 17 DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	SEPTIEMBRE 03 DE 2024		
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 1	SEPTIEMBRE 18 DE 2024		
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1	OCTUBRE 03 DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	NOVIEMBRE 08 DE 2024		
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 2	DICIEMBRE 06 DE 2024		
ACTA DE AMPLIACIÓN N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 2	ENERO 21 DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3	FEBRERO 04 DE 2025		
ACTA DE REINICIO N° 1	OCTUBRE 17 DE 2024		
ACTA DE REINICIO N° 2	FEBRERO 03 DE 2025		
ACTA DE REINICIO N° 3	FEBRERO 28 DE 2025		
ADICIONAL N° 1 VALOR	$ 323,123,318.00		
ADICIONAL N° 2 VALOR	$ 4,774,178,693.00		
PRORROGA N° 1 TIEMPO	5 MESES Y 16 DÍAS		
PRORROGA N° 2 TIEMPO	1 MES		
PRORROGA N° 3 TIEMPO	1 MES		
PRORROGA N° 4 TIEMPO	1 MES		
PRORROGA N° 5 TIEMPO	15 DIAS		
PRORROGA N° 6 TIEMPO	6 MESES Y 15 DIAS		
PRORROGA N° 7 TIEMPO	50 DIAS		
PERIODO DE PAGO	DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025		

En la Ciudad de Tunja, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja, el señor JORGE E. PARRA SALINAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.262.203 de Bogotá, quien en su calidad de Representante Legal del Consorcio Tunja JI 2 con Nit.: 901.728.023-3, en calidad de interventor; la señora LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA, en calidad de Secretaria de Infraestructura del municipio de Tunja, identificada con cédula de ciudadanía número 1.052.403.203 de Duitama, quien obra como supervisora y el señor LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.523.864 de Sogamoso, en calidad de Representante Legal del Consorcio Hayuelos con NIT 901.725.176 - 8, en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 14,128,947,810.00	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 579,317,736.00
Valor actas pagadas		$ 13,097,742,571.00
Saldo por ejecutar		$ 451,887,503.00
Sumas iguales	**$ 14,128,947,810.00**	**$ 14,128,947,810.00**

El suscrito JORGE ELIECER PARRA SALINAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.262.203 de Bogotá, quien en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Tunja JI 2 con Nit.: 901.728.023-3, como interventor del contrato N° 1557 de 2023 en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción los informes correspondientes al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo con las planillas N° 87814109 y N° 88733426 del mes de julio de 2025; N° 89522821 y N° 89552022 del mes de agosto de 2025, N° 90325195 y N° 90340602 del mes de septiembre de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al **96.80%** encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: La información que soporta la presente acta se puede consultar y descargar en el siguiente link:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:
NOMBRE: LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:
NOMBRE: JORGE ELIECER PARRA SALINAS
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	RICHARD ALEXANDER ACOSTA	Residente Interventoría	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	**9**	**DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO**	**1557/2023**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

		VALOR CONTRATO ORIGINAL	**$ 9,031,645,799.00**
FECHA PRESENTE ACTA	**20 de octubre de 2025**	**VALOR TOTAL ADICIONES**	**$ 5,097,302,011.00**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HAYUELOS**	**VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA**	**$ -**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO TUNJA JI2**	**VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)**	**$ 14,128,947,810.00**
SUPERVISORA DEL CONTRATO:	**LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA - SECRETARIA DE LA SECTORIAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA DE SEGUIMIENTO ANTERIOR**	**$ 13,097,742,571.00**
PLAZO TOTAL	**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** **PRORROGA N° 1: 5 MESES Y 16 DIAS (AL 16 DE JUNIO DE 2024)** **PRORROGA N° 2: 1 MES (AL 16 DE JULIO DE 2024)** **PRORROGA N° 3: 1 MES (AL 16 DE AGOSTO DE 2024)** **PRORROGA N° 4: 1 MES (AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024)** **PRORROGA N° 5: 15 DIAS (AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024)** **PRORROGA N° 6: 6 MESES Y 15 DIAS (AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025)** **PRORROGA N° 7: 50 DIAS (AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025)** **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1: SEPTIEMBRE 03 DE 2024 (15 DÍAS)** **AMPLIACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 1: SEPTIEMBRE 18 DE 2024 (15 DÍAS)** **AMPLIACIÓN N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 1: OCTUBRE 03 DE 2024 (15 DÍAS)** **ACTA DE REINICIO N°1: OCTUBRE 17 DE 2024** **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2: NOVIEMBRE 08 DE 2024 (1 MES)** **AMPLIACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN N° 2: DICIEMBRE 06 DE 2024 (45 DÍAS)** **AMPLIACIÓN N° 2 DE SUSPENSIÓN N° 2: ENERO 21 DE 2025 (1 MES)** **ACTA DE REINICIO N°2: FEBRERO 03 DE 2025** **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3: FEBRERO 04 DE 2025 (25 DÍAS)** **ACTA DE REINICIO N°3: FEBRERO 28 DE 2025**	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**	**$ 579,317,736.00**
		VALOR TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA	**$ 13,677,060,307.00**

CONDICIONES ORIGINALES							**CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N° 04**		**ACUMULADO ACTA ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO PRESENTE ACTA**	
N°	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**		**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
SECCIÓN 01 - CONSTRUCCIÓN CALLE 59						**$ 1,969,241,921.07**		**$ 3,118,223,162.54**		**$ 2,511,099,506.38**		**$ 340,279,250.64**		**$ 2,851,378,757.02**
PRELIMINARES														
1	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KM	0.64	$ 3,529,005.00	$ 2,258,563.20	0.58	$ 2,046,822.90	0.58	$ 2,046,822.90		$ -	0.58	$ 2,046,822.90
Subtotal						**$ 2,258,563.20**		**$ 2,046,822.90**		**$ 2,046,822.90**		**$ -**		**$ 2,046,822.90**
EXPLANACIONES														
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	2,708.14	$ 14,486.00	$ 39,230,116.04	5,755.00	$ 83,366,930.00	5,531.00	$ 80,122,066.00	224.00	$ 3,244,864.00	5,755.00	$ 83,366,930.00
3	3.12.04	TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS.	M3-KM	13,567.78	$ 2,000.00	$ 27,135,560.00	79,928.00	$ 159,856,000.00	71,606.00	$ 143,212,000.00	8,322.00	$ 16,644,000.00	79,928.00	$ 159,856,000.00
Subtotal						**$ 66,365,676.04**		**$ 243,222,930.00**		**$ 223,334,066.00**		**$ 19,888,864.00**		**$ 243,222,930.00**
OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS														
4	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	29.30	$ 745,000.00	$ 21,828,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	
Subtotal						**$ 21,828,500.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES														
5	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	0.64	$ 1,483,583.00	$ 949,493.12	0.45	$ 667,612.35	0.28	$ 415,403.24	0.07	$ 106,817.98	0.35	$ 522,221.22
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	2,801.67	$ 91,500.00	$ 256,352,805.00	2,939.00	$ 268,918,500.00	2,552.00	$ 233,508,000.00	367.00	$ 33,580,500.00	2,919.00	$ 267,088,500.00
7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	1,146.59	$ 123,000.00	$ 141,030,570.00	1,276.00	$ 156,948,000.00	1,062.00	$ 130,626,000.00	173.00	$ 21,279,000.00	1,235.00	$ 151,905,000.00
8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	1,146.59	$ 138,000.00	$ 158,229,420.00	817.00	$ 112,746,000.00	674.00	$ 93,012,000.00	129.00	$ 17,802,000.00	803.00	$ 110,814,000.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	9	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1557/2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	88,650.39	$ 2,000.00	$ 177,300,780.00	149,680.00	$ 299,360,000.00	135,860.00	$ 271,720,000.00	13,744.00	$ 27,488,000.00	149,604.00	$ 299,208,000.00
Subtotal						**$ 733,863,068.12**		**$ 838,640,112.35**		**$ 729,281,403.24**		**$ 100,256,317.98**		**$ 829,537,721.22**
CARPETA ASFÁLTICA																
10	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	3,821.83	$ 4,265.00	$ 16,300,104.95	8,291.00	$ 35,361,115.00	6,194.00	$ 26,417,410.00	2,097.00	$ 8,943,705.00	8,291.00	$ 35,361,115.00
11	3.06.03	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	M3	392.18	$ 1,037,732.00	$ 406,977,735.76	366.00	$ 379,809,912.00	274.00	$ 284,338,568.00	90.00	$ 93,395,880.00	364.00	$ 377,734,448.00
12	3.12.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	368.65	$ 2,340.00	$ 862,641.00	344.00	$ 804,960.00	257.00	$ 601,380.00	84.00	$ 196,560.00	341.00	$ 797,940.00
13	3.09.17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	1,920.00	$ 2,921.00	$ 5,608,320.00	2,866.00	$ 8,371,586.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 429,748,801.71**		**$ 424,347,573.00**		**$ 311,357,358.00**		**$ 102,536,145.00**		**$ 413,893,503.00**
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL																
14	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	480.00	$ 123,000.00	$ 59,040,000.00	355.00	$ 43,665,000.00	239.00	$ 29,397,000.00	72.00	$ 8,856,000.00	311.00	$ 38,253,000.00
15	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	480.00	$ 138,000.00	$ 66,240,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
16	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	15,744.00	$ 2,000.00	$ 31,488,000.00	6,745.00	$ 13,490,000.00	4,746.00	$ 9,492,000.00	1,163.00	$ 2,326,000.00	5,909.00	$ 11,818,000.00
17	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	1,923.96	$ 65,000.00	$ 125,057,400.00	936.00	$ 60,840,000.00	674.00	$ 43,810,000.00	140.00	$ 9,100,000.00	814.00	$ 52,910,000.00
18	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	1,475.04	$ 63,000.00	$ 92,927,520.00	731.00	$ 46,053,000.00	418.00	$ 26,334,000.00	223.40	$ 14,074,200.00	641.40	$ 40,408,200.00
19	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	89.28	$ 134,000.00	$ 11,963,520.00	72.10	$ 9,661,400.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
20	APU 01	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 10 ESPESOR 7,5 CM , INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÒN , ACARREO LIBRE DE 10k	M2	1,600.00	$ 76,645.00	$ 122,632,000.00	876.00	$ 67,141,020.00	526.00	$ 40,315,270.00	213.37	$ 16,353,743.65	739.37	$ 56,669,013.65
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	216.00	$ 90,000.00	$ 19,440,000.00	185.00	$ 16,650,000.00	106.00	$ 9,540,000.00	60.70	$ 5,463,000.00	166.70	$ 15,003,000.00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	36.00	$ 90,000.00	$ 3,240,000.00	202.00	$ 18,180,000.00	133.00	$ 11,970,000.00	47.40	$ 4,266,000.00	180.40	$ 16,236,000.00
23	3.08.01	BOLARDO M 60 CONCRETO	UND	84.00	$ 160,075.00	$ 13,446,300.00	53.00	$ 8,483,975.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	80.00	$ 54,616.00	$ 4,369,280.00	1,324.00	$ 72,311,584.00	947.00	$ 51,721,352.00	227.00	$ 12,397,832.00	1,174.00	$ 64,119,184.00
25	2.09.03	CONSTRUCCIÓN DE JARDINES	M2	1,798.00	$ 91,954.00	$ 165,333,292.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 715,177,312.00**		**$ 356,475,979.00**		**$ 222,579,622.00**		**$ 72,836,775.65**		**$ 295,416,397.65**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS																
NP-1_01	1.01.18	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO	M3	0.00	$ 286,286.00	$ -	101.00	$ 28,914,886.00	101.00	$ 28,914,886.00		$ -	101.00	$ 28,914,886.00
NP-2_01	1.01.48	DESMONTE ALAMBRE PÚAS CERRAMIENTO 3 - 5 LÍNEAS INCLUYE POSTES.	ML	0.00	$ 13,042.00	$ -	128.00	$ 1,669,376.00	128.00	$ 1,669,376.00		$ -	128.00	$ 1,669,376.00
NP-3_01	1.01.41	DEMOLICION PLACAS MACIZAS CONCRETO E<=20 CM	M2	0.00	$ 54,317.00	$ -	819.00	$ 44,485,623.00	754.00	$ 40,955,018.00		$ -	754.00	$ 40,955,018.00
NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	0.00	$ 39,106.00	$ -	1,008.00	$ 39,418,848.00	940.00	$ 36,759,640.00	68.00	$ 2,659,208.00	1,008.00	$ 39,418,848.00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	0.00	$ 155,207.00	$ -	2,158.00	$ 334,936,706.00	2,109.00	$ 327,331,563.00	49.00	$ 7,605,143.00	2,158.00	$ 334,936,706.00
NP-6_01	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 1 KM)	M3	0.00	$ 6,518.00	$ -	802.00	$ 5,227,436.00	802.00	$ 5,227,436.00		$ -	802.00	$ 5,227,436.00
102	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	0.00	$ 1,700.00	$ -	26,036.00	$ 44,261,200.00	23,635.00	$ 40,179,500.00	1,133.00	$ 1,926,100.00	24,768.00	$ 42,105,600.00
NP-7_01	3.02.01	CONFORMACION Y/O DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO O ESCOMBRERA O SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 4,680.00	$ -	7,381.00	$ 34,543,080.00	6,558.00	$ 30,691,440.00	781.60	$ 3,657,888.00	7,339.60	$ 34,349,328.00
NP-9_01	**REF 3.13.09**	REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	0.00	$ 18,756.00	$ -	600.00	$ 11,253,600.00	571.00	$ 10,709,676.00	29.00	$ 543,924.00	600.00	$ 11,253,600.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	**9**	**DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO**	**1557/2023**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

NP-10_01	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	0.00	$ 21,358.00	$ -	1,126.00	$ 24,049,108.00	1,126.00	$ 24,049,108.00		$ -	1,126.00	$ 24,049,108.00
NP-11_01	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0.00	$ 179,491.00	$ -	95.00	$ 17,051,645.00	67.00	$ 12,025,897.00	4.40	$ 789,760.40	71.40	$ 12,815,657.40
NP-12_01	**REF 2.05.61 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC CORRUGADO D= 36" (TDP - 28 PSI)	ML	0.00	$ 2,202,678.00	$ -	13.00	$ 28,634,814.00	13.00	$ 28,634,814.00		$ -	13.00	$ 28,634,814.00
NP-13_01	2.06.10	PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.96 M	UND	0.00	$ 1,349,775.00	$ -	5.00	$ 6,748,875.00	5.00	$ 6,748,875.00		$ -	5.00	$ 6,748,875.00
NP-14_01	2.06.16	POZO DE INSPECCION D=1.50 M, H 1.75 M	UND	0.00	$ 4,035,880.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-15_01	2.06.08	PASO UÑA DE GATO D=5/8"	UND	0.00	$ 14,420.00	$ -	33.00	$ 475,860.00	33.00	$ 475,860.00		$ -	33.00	$ 475,860.00
NP-16_01	3.03.14	PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIAS D= 36", B=1.75M, H=1.40M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CIMENTACION)	ML	0.00	$ 1,236,348.00	$ -	18.20	$ 22,501,533.60	18.20	$ 22,501,533.60		$ -	18.20	$ 22,501,533.60
NP-17_01	1.01.74	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE D= 36"	ML	0.00	$ 62,565.00	$ -	17.00	$ 1,063,605.00	17.00	$ 1,063,605.00		$ -	17.00	$ 1,063,605.00
NP-18_01	2.06.07	DEMOLICION POZOS DE INSPECCION	UND	0.00	$ 49,436.00	$ -	11.00	$ 543,796.00	11.00	$ 543,796.00		$ -	11.00	$ 543,796.00
103	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	0.00	$ 82,976.00	$ -	235.00	$ 19,499,360.00	190.00	$ 15,765,440.00	25.00	$ 2,074,400.00	215.00	$ 17,839,840.00
NP-19_01	2.05.02	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)	UND	0.00	$ 986,404.00	$ -	1.00	$ 986,404.00	1.00	$ 986,404.00		$ -	1.00	$ 986,404.00
NP-20_01	2.06.25	SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)	UND	0.00	$ 5,298,424.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-21_01	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	0.00	$ 178,242.00	$ -	31.00	$ 5,525,502.00	29.70	$ 5,293,787.40		$ -	29.70	$ 5,293,787.40
NP-22_01	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA) 60 x 60 CM	UND	0.00	$ 512,844.00	$ -	7.00	$ 3,589,908.00	5.00	$ 2,564,220.00		$ -	5.00	$ 2,564,220.00
NP-23_01	3.09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO INFORMATIVA TIPO S/DISEÑO	UND	0.00	$ 1,039,756.00	$ -	5.00	$ 5,198,780.00	4.00	$ 4,159,024.00		$ -	4.00	$ 4,159,024.00
NP-24_01	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	0.00	$ 14,133.00	$ -	223.00	$ 3,151,659.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
104	3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	0.00	$ 64,870.00	$ -	424.00	$ 27,504,880.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
105	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	0.00	$ 450,169.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
106	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	0.00	$ 8,120.00	$ -	5,294.00	$ 42,987,280.00	4,902.00	$ 39,804,240.00		$ -	4,902.00	$ 39,804,240.00
107	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	0.00	$ 47,941.00	$ -	127.00	$ 6,088,507.00	99.00	$ 4,746,159.00		$ -	99.00	$ 4,746,159.00
NP-25_01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	0.00	$ 1,344,598.00	$ -	72.00	$ 96,811,056.00	61.72	$ 82,988,588.56	10.20	$ 13,714,899.60	71.92	$ 96,703,488.16
NP-29_01	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	0.00	$ 12,380.19	$ -	1,708.00	$ 21,145,357.69	1,323.00	$ 16,378,986.08	385.00	$ 4,766,371.61	1,708.00	$ 21,145,357.69
NP-30_01	2.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	0.00	$ 81,392.00	$ -	40.00	$ 3,255,680.00	32.00	$ 2,604,544.00		$ -	32.00	$ 2,604,544.00
NP-31_01	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0.00	$ 160,645.00	$ -	75.00	$ 12,048,375.00	75.00	$ 12,048,375.00		$ -	75.00	$ 12,048,375.00
NP-32_01	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	0.00	$ 17,718.00	$ -	107.00	$ 1,895,826.00	100.00	$ 1,771,800.00	7.00	$ 124,026.00	107.00	$ 1,895,826.00
NP-33_01	1.04.30	MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts.	M2	0.00	$ 104,712.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-34_01	**REF 2.06.12 COT**	RENIVELACIÓN POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 MH 1,00 1,50 M (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	0.00	$ 2,446,749.00	$ -	4.00	$ 9,786,996.00	4.00	$ 9,786,996.00		$ -	4.00	$ 9,786,996.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°			9			DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO			1557/2023					
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.														
NP-35_01	REF 2.06.16 1.03.05 COT	RENIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN D=1.50 M, H<1 (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	0.00	$ 3,181,958.00	$ -	5.00	$ 15,909,790.00	5.00	$ 15,909,790.00		$ -	5.00	$ 15,909,790.00
NP-36_01	REF 2.06.15 COT	POZO DE INSPECCIÓN D=1.20 M H 2.50 M (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	0.00	$ 4,543,370.00	$ -	3.00	$ 13,630,110.00	3.00	$ 13,630,110.00		$ -	3.00	$ 13,630,110.00
NP-37_01	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	0.00	$ 263,569.00	$ -	96.00	$ 25,302,624.00	60.00	$ 15,814,140.00		$ -	60.00	$ 15,814,140.00
NP-38_01	1.07.51	CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA	UND	0.00	$ 705,293.00	$ -	12.00	$ 8,463,516.00	12.00	$ 8,463,516.00		$ -	12.00	$ 8,463,516.00
NP-39_01	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN MALLA METÁLICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	UND	0.00	$ 701,429.00	$ -	12.00	$ 8,417,148.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-40_01	REF 1.02.05 3.10.07 3.03.14 COT	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80x80x80 cm LADRILLO (INCLUYE MARCO EN ÁNGULO Y TAPA EN CONCRETO CON BORDE EN PLATINA)	UND	0.00	$ 1,128,658.00	$ -	1.00	$ 1,128,658.00	1.00	$ 1,128,658.00		$ -	1.00	$ 1,128,658.00
NP-42_01	2.07.07	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	0.00	$ 350,603.00	$ -	27.00	$ 9,466,281.00	7.00	$ 2,454,221.00	1.00	$ 350,603.00	8.00	$ 2,804,824.00
NP-43_01	2.07.08	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	0.00	$ 373,055.00	$ -	2.00	$ 746,110.00	1.00	$ 373,055.00		$ -	1.00	$ 373,055.00
NP-44_01	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	M3	0.00	$ 117,840.00	$ -	205.40	$ 24,204,336.00	171.00	$ 20,150,640.00		$ -	171.00	$ 20,150,640.00
NP-45_01	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	0.00	$ 33,872.00	$ -	464.00	$ 15,716,608.00	413.00	$ 13,989,136.00	51.00	$ 1,727,472.00	464.00	$ 15,716,608.00
NP-46_01	3.13.06	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LÍNEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	0.00	$ 68,104.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-64_01	REF 3.08.18 3.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-85	ML	0.00	$ 71,123.00	$ -	115.00	$ 8,179,145.00	59.00	$ 4,196,257.00		$ -	59.00	$ 4,196,257.00
NP-65_01	REF 3.08.18 3.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-100	UND	0.00	$ 80,676.00	$ -	24.00	$ 1,936,224.00	8.00	$ 645,408.00		$ -	8.00	$ 645,408.00
NP-68_01	REF 2.05.60 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 24" NOVAFORT- TUBERÍA DE ALCANTARILLADO	ML	0.00	$ 615,540.00	$ -	14.00	$ 8,617,560.00	14.00	$ 8,617,560.00		$ -	14.00	$ 8,617,560.00
NP-69_01	REF 1.10.15 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN POLIPROPILENO	UND	0.00	$ 397,606.00	$ -	114.00	$ 45,327,084.00	52.00	$ 20,675,512.00		$ -	52.00	$ 20,675,512.00
NP-72_01	REF 3.09.17 COT	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE NEGRO, LÍNEAS CONTINUAS Y DESCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	ML	0.00	$ 4,490.00	$ -	2,866.00	$ 12,868,340.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-73_01	REF 3.09.04 COT	IMPRÍMATE NEGRO PARA MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO	M2	0.00	$ 81,100.00	$ -	424.00	$ 34,386,400.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-74_01	REF 2.06.16 3.10.02 COT	POZO DE INSPECCIÓN D=1.50 M, H 1.75 M (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	0.00	$ 4,515,534.00	$ -	2.00	$ 9,031,068.00	1.90	$ 8,579,514.60		$ -	1.90	$ 8,579,514.60
NP-75_01	REF 2.06.25 3.10.11 COT	SUMIDERO LATERAL (INGRESO DE FLUJO MIXTO CON REJILLA EN POLIPROPILENO)	UND	0.00	$ 5,499,328.00	$ -	5.00	$ 27,496,640.00	4.00	$ 21,997,312.00	0.80	$ 4,399,462.40	4.80	$ 26,396,774.40
NP-76_01	REF 3.09.15 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 54 CRUZ DE SAN ANDRÉS	UND	0.00	$ 2,172,233.00	$ -	2.00	$ 4,344,466.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-77_01	REF 3.09.10 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM DÚPLEX	UND	0.00	$ 1,284,049.00	$ -	8.00	$ 10,272,392.00	6.00	$ 7,704,294.00		$ -	6.00	$ 7,704,294.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	9	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1557/2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

NP-78_01	REF 3.09.10 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 45 x 45 CM DÚPLEX	UND	0.00	$ 1,192,209.00	$ -	4.00	$ 4,768,836.00	2.00	$ 2,384,418.00		$ -	2.00	$ 2,384,418.00
NP-79_01	REF 3.09.10 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 45 x 45 CM	UND	0.00	$ 934,118.00	$ -	8.00	$ 7,472,944.00	4.00	$ 3,736,472.00		$ -	4.00	$ 3,736,472.00
NP-80_01	REF 3.03.14 3.10.11 1.02.08 1.02.04 1.03.19	PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS D=4",B=0,55M, H=0,60M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CIMENTACIÓN)	ML	0.00	$ 349,816.00	$ -	14.00	$ 4,897,424.00	14.00	$ 4,897,424.00		$ -	14.00	$ 4,897,424.00
NP-81_01	REF 3.10.07 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 3" X 3" X 1/4"	ML	0.00	$ 140,630.00	$ -	120.00	$ 16,875,600.00	117.00	$ 16,453,710.00	3.00	$ 421,890.00	120.00	$ 16,875,600.00
NP-82_01	REF 1.02.04 3.03.14 3.10.07 COT	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO (INCLUYE MARCO EN ANGULO Y TAPA EN CONCRETO CON BORDE EN PLATINA)	UND	0.00	$ 784,664.00	$ -	17.00	$ 13,339,288.00	1.00	$ 784,664.00		$ -	1.00	$ 784,664.00
NP-83_01	REF 1.07.47 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3" PVC CONDUIT	ML	0.00	$ 55,803.00	$ -	137.00	$ 7,645,011.00	85.00	$ 4,743,255.00		$ -	85.00	$ 4,743,255.00
NP-84_01	REF 1.07.47 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PVC CONDUIT	ML	0.00	$ 72,135.00	$ -	108.00	$ 7,790,580.00	108.00	$ 7,790,580.00		$ -	108.00	$ 7,790,580.00
Subtotal						$ -		$ 1,253,489,745.29		$ 1,022,500,234.24		$ 44,761,148.01		$ 1,067,261,382.25
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCIÓN PUENTES						**$ 6,594,750,715.23**		**$ 10,109,060,302.50**		**$ 9,755,035,761.50**		**$ 230,675,729.00**		**$ 9,985,711,490.50**
PRELIMINARES														
26	1.01.68	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA	M2	157.20	$ 6,059.00	$ 952,474.80	975.00	$ 5,907,525.00	975.00	$ 5,907,525.00		$ -	975.00	$ 5,907,525.00
27	APU 02	CAMPAMENTO 36 M2	UND	1.00	$ 4,638,454.00	$ 4,638,454.00	1.00	$ 4,638,454.00	1.00	$ 4,638,454.00		$ -	1.00	$ 4,638,454.00
Subtotal						**$ 5,590,928.80**		**$ 10,545,979.00**		**$ 10,545,979.00**		$ -		**$ 10,545,979.00**
EXCAVACIONES														
28	APU 03	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA.	M3	250.66	$ 31,506.00	$ 7,897,293.96	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
29	APU 04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA CAISSON BAJO AGUA Y PROFUNDIDAD DE 18 M D= 1.2 M	M3	506.17	$ 60,960.00	$ 30,856,123.20	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
30	2.01.01	BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"	HR	150.00	$ 12,582.00	$ 1,887,300.00	300.00	$ 3,774,600.00	300.00	$ 3,774,600.00		$ -	300.00	$ 3,774,600.00
Subtotal						**$ 40,640,717.16**		**$ 3,774,600.00**		**$ 3,774,600.00**		$ -		**$ 3,774,600.00**
CONCRETOS														
31	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	128.30	$ 47,941.00	$ 6,150,830.30	288.00	$ 13,807,008.00	223.00	$ 10,690,843.00	65.00	$ 3,116,165.00	288.00	$ 13,807,008.00
32	APU 05	ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO EN CAISSON CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPa	M3	410.25	$ 712,817.00	$ 292,433,174.25	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
33	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	86,034.14	$ 8,120.00	$ 698,597,216.80	66,578.00	$ 540,613,360.00	65,935.00	$ 535,392,200.00	643.00	$ 5,221,160.00	66,578.00	$ 540,613,360.00
34	3.03.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H>3.0 MTS (CAISSON Y ALETAS)	M3	203.55	$ 1,230,000.00	$ 250,366,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
35	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	M3	224.36	$ 1,250,000.00	$ 280,450,000.00	213.00	$ 266,250,000.00	193.00	$ 241,250,000.00	20.00	$ 25,000,000.00	213.00	$ 266,250,000.00
Subtotal						**$ 1,527,997,721.35**		**$ 820,670,368.00**		**$ 787,333,043.00**		**$ 33,337,325.00**		**$ 820,670,368.00**
RELLENOS														
36	2.01.11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	329.87	$ 117,411.00	$ 38,730,366.57	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
37	2.04.51	GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO	M3	46.05	$ 740,867.00	$ 34,116,925.35	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 72,847,291.92**		$ -		$ -		$ -		$ -
SUPERESTRUCTURA														
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	39,118.20	$ 8,120.00	$ 317,639,784.00	34,660.00	$ 281,439,200.00	34,114.00	$ 277,005,680.00	546.00	$ 4,433,520.00	34,660.00	$ 281,439,200.00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	140,188.84	$ 29,000.00	$ 4,065,476,360.00	252,251.00	$ 7,315,279,000.00	251,293.00	$ 7,287,497,000.00	958.00	$ 27,782,000.00	252,251.00	$ 7,315,279,000.00
40	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 MCONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) (PARA TABLERO)	M3	214.20	$ 1,250,000.00	$ 267,750,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	**9**	**DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO**	**1557/2023**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

41	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	KG	7,556.56	$ 29,000.00	$ 219,140,240.00	1,047.00	$ 30,363,000.00	560.00	$ 16,240,000.00	487.00	$ 14,123,000.00	1,047.00	$ 30,363,000.00
42	3.03.08	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	ML	36.00	$ 44,289.00	$ 1,594,404.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
43	3.10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO . DUREZA 75, E= 1/4"	M2	60.00	$ 427,250.00	$ 25,635,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
44	3.13.43	SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS ELASTOMERICOS DE NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60	UND	30.00	$ 591,657.00	$ 17,749,710.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
45	3.06.03	CONSTRUCCIÓNDE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) (TABLERO)	M3	31.50	$ 1,037,732.00	$ 32,688,558.00	24.375	$ 25,294,717.50	13.125	$ 13,620,232.50	11.250	$ 11,674,485.00	24.375	$ 25,294,717.50
Subtotal						**$ 4,947,674,056.00**		**$ 7,652,375,917.50**		**$ 7,594,362,912.50**		**$ 58,013,005.00**		**$ 7,652,375,917.50**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS														
NP-6_02	3.12.01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE 1 KM)	M3	0.00	$ 6,518.00	$ -	660.00	$ 4,301,880.00	660.00	$ 4,301,880.00		$ -	660.00	$ 4,301,880.00
NP-7_02	3.02.01	CONFORMACION Y/O DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO O ESCOMBRERA O SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 4,680.00	$ -	395.00	$ 1,848,600.00	395.00	$ 1,848,600.00		$ -	395.00	$ 1,848,600.00
NP-8_02	**REF 3.13.33**	PILOTE D=1.2M CONCRETO 28 MPA - 4000 PSI NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVCION, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (1 KM), MOVILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)	ML	0.00	$ 2,554,830.00	$ -	322.00	$ 822,655,260.00	322.00	$ 822,655,260.00		$ -	322.00	$ 822,655,260.00
NP-27_02	3.13.42	SEPARADOR ``NEW JERSEY`` MONODIRECCIONAL 1 X 0.6 M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	M	0.00	$ 358,414.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-28_02	3.13.13	CONSTRUCCION JUNTAS ELASTOMERICAS DE 30CM DE ANCHO SEGÚN INVIAS PRUEBA NORMA ASTMD-4014	M	0.00	$ 1,230,004.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-47_02	**REF 3.13.13 3.12.06 1.22.14 3.13.22 3.10.07 1.20.09 2.01.10 COT**	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN CON REFUERZO DE LAMINA DE ACERO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (NORMA EN 10025)	ML	0.00	$ 3,609,762.00	$ -	56.00	$ 202,146,672.00	28.00	$ 101,073,336.00		$ -	28.00	$ 101,073,336.00
NP-48_02	**REF 3.13.43 3.12.06 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	0.00	$ 1,516,178.00	$ -	8.00	$ 12,129,424.00	8.00	$ 12,129,424.00		$ -	8.00	$ 12,129,424.00
NP-49_02	**REF 1.03.20 COT**	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	M2	0.00	$ 78,832.00	$ -	370.00	$ 29,167,840.00	199.00	$ 15,687,568.00	171.00	$ 13,480,272.00	370.00	$ 29,167,840.00
NP-50_02	**REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT**	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	0.00	$ 31,111.00	$ -	1,549.00	$ 48,190,939.00	833.00	$ 25,915,463.00		$ -	833.00	$ 25,915,463.00
NP-63_02	**REF 3.10.09 2.05.09**	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	ML	0.00	$ 60,957.00	$ -	52.00	$ 3,169,764.00	26.00	$ 1,584,882.00	26.00	$ 1,584,882.00	52.00	$ 3,169,764.00
NP-70_02	**REF 1.03.20 3.10.02**	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	M2	0.00	$ 275,223.00	$ -	910.00	$ 250,452,930.00	490.00	$ 134,859,270.00	420.00	$ 115,593,660.00	910.00	$ 250,452,930.00
NP-71_02	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	0.00	$ 4,339.00	$ -	1,047.00	$ 4,542,933.00	560.00	$ 2,429,840.00	487.00	$ 2,113,093.00	1,047.00	$ 4,542,933.00
VAR. 1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	0.00	$ 2,068.00	$ -	117,060.00	$ 242,080,080.00	114,378.00	$ 236,533,704.00	2,682.00	$ 5,546,376.00	117,060.00	$ 242,080,080.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	9	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1557/2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

VAR. 2	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	KG	0.00	$ 2,068.00	$ -	487.00	$ 1,007,116.00	0.00	$ -	487.00	$ 1,007,116.00	487.00	$ 1,007,116.00
Subtotal						$ -		$ 1,621,693,438.00		$ 1,359,019,227.00		$ 139,325,399.00		$ 1,498,344,626.00
SECCIÓN 03 - CRUCE FÉRREO						$ 330,619,244.94		$ 501,974,678.50		$ 485,230,393.41		$ -		$ 485,230,393.41
PRELIMINARES														
46	APU 06	CORTE EN RIEL CON DISCO DIAMANTADO	UND	4.00	$ 241,458.00	$ 965,832.00	4.00	$ 965,832.00	4.00	$ 965,832.00		$ -	4.00	$ 965,832.00
47	APU 07	DESMONTE DE VÍA FERREA Y POSTERIOR INSTALACIÓN, INCLUYE ACOPIO DE MATERIAL PARA SU REUTILIZACIÓN	ML	60.00	$ 419,960.00	$ 25,197,600.00	60.00	$ 25,197,600.00	60.00	$ 25,197,600.00		$ -	60.00	$ 25,197,600.00
48	APU 08	SOLDADURA ALUMINOTERMICA	UND	4.00	$ 637,956.00	$ 2,551,824.00	4.00	$ 2,551,824.00	4.00	$ 2,551,824.00		$ -	4.00	$ 2,551,824.00
49	APU 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS DE CONCRETO INCLU. CLIPS Y CALZAS	UND	50.00	$ 647,795.00	$ 32,389,750.00	50.00	$ 32,389,750.00	50.00	$ 32,389,750.00		$ -	50.00	$ 32,389,750.00
50	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	66.88	$ 82,976.00	$ 5,549,434.88	73.00	$ 6,057,248.00	73.00	$ 6,057,248.00		$ -	73.00	$ 6,057,248.00
51	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	38.00	$ 126,167.00	$ 4,794,346.00	31.00	$ 3,911,177.00	31.00	$ 3,911,177.00		$ -	31.00	$ 3,911,177.00
52	APU 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO DE 1/2" A 3" PARA ACCESOS A LOSA. INCL. TRANSPORTE 20 KM	M3	63.00	$ 251,195.00	$ 15,825,285.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						$ 87,274,071.88		$ 71,073,431.00		$ 71,073,431.00		$ -		$ 71,073,431.00
LOSA														
53	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	1,913.28	$ 1,700.00	$ 3,252,576.00	1,187.00	$ 2,017,900.00	1,166.00	$ 1,982,200.00		$ -	1,166.00	$ 1,982,200.00
54	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3-KM	1,675.20	$ 2,000.00	$ 3,350,400.00	931.00	$ 1,862,000.00	921.00	$ 1,842,000.00		$ -	921.00	$ 1,842,000.00
55	3.05.09	CONCRETO MR 4.5 MPA ACELERADO 3 DIAS, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM	M3-KM	34.50	$ 928,042.00	$ 32,017,449.00	42.00	$ 38,977,764.00	42.00	$ 38,977,764.00		$ -	42.00	$ 38,977,764.00
56	3.10.12	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2,845.00	$ 8,120.00	$ 23,101,400.00	3,674.00	$ 29,832,880.00	3,674.00	$ 29,832,880.00		$ -	3,674.00	$ 29,832,880.00
57	APU 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL EN L DE 4" X 1/4"	KG	295.92	$ 12,023.00	$ 3,557,846.16	1,178.00	$ 14,163,094.00	1,178.00	$ 14,163,094.00		$ -	1,178.00	$ 14,163,094.00
Subtotal						$ 65,279,671.16		$ 86,853,638.00		$ 86,797,938.00		$ -		$ 86,797,938.00
CASETA DE CONTROL														
58	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	16.00	$ 6,059.00	$ 96,944.00	36.00	$ 218,124.00	36.00	$ 218,124.00		$ -	36.00	$ 218,124.00
59	1.02.17	EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN INCLUYE RETIRO	M3	1.50	$ 82,976.00	$ 124,464.00	13.00	$ 1,078,688.00	12.60	$ 1,045,497.60		$ -	12.60	$ 1,045,497.60
60	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	8.00	$ 71,566.00	$ 572,528.00	18.00	$ 1,288,188.00	17.49	$ 1,251,689.34		$ -	17.49	$ 1,251,689.34
61	1.02.10	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	1.50	$ 905,000.00	$ 1,357,500.00	0.50	$ 452,500.00	0.50	$ 452,500.00		$ -	0.50	$ 452,500.00
62	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	1.50	$ 885,000.00	$ 1,327,500.00	1.80	$ 1,593,000.00	1.65	$ 1,460,250.00		$ -	1.65	$ 1,460,250.00
63	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA	M3	9.56	$ 1,496,596.00	$ 14,307,457.76	0.75	$ 1,122,447.00	0.70	$ 1,047,617.20		$ -	0.70	$ 1,047,617.20
64	1.04.15	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	19.35	$ 55,614.00	$ 1,076,130.90	27.00	$ 1,501,578.00	25.00	$ 1,390,350.00		$ -	25.00	$ 1,390,350.00
65	1.11.25	PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	9.00	$ 77,612.00	$ 698,508.00	28.00	$ 2,173,136.00	8.00	$ 620,896.00		$ -	8.00	$ 620,896.00
66	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	9.00	$ 42,390.00	$ 381,510.00	14.00	$ 593,460.00	7.00	$ 296,730.00		$ -	7.00	$ 296,730.00
67	1.11.15	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	9.00	$ 62,057.00	$ 558,513.00	14.00	$ 868,798.00	9.00	$ 558,513.00		$ -	9.00	$ 558,513.00
68	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	1.80	$ 380,640.00	$ 685,152.00	2.50	$ 951,600.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
69	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1.00	$ 178,778.00	$ 178,778.00	1.00	$ 178,778.00	1.00	$ 178,778.00		$ -	1.00	$ 178,778.00
70	1.14.22	MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM	UND	1.00	$ 464,889.00	$ 464,889.00	1.00	$ 464,889.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
71	1.15.14	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	5.15	$ 278,341.00	$ 1,433,456.15	9.00	$ 2,505,069.00	8.00	$ 2,226,728.00		$ -	8.00	$ 2,226,728.00
72	1.17.05	VIDRIO 4 MM	M2	5.15	$ 51,378.00	$ 264,596.70	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
73	1.12.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	M2	12.00	$ 58,573.00	$ 702,876.00	16.00	$ 937,168.00	16.00	$ 937,168.00		$ -	16.00	$ 937,168.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	**9**	**DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO**	**1557/2023**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

74	1.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ESPAÑOLA ETERNIT (NO INCLUYE ENTRAMADO)	M2	12.00	$ 93,463.00	$ 1,121,556.00	16.00	$ 1,495,408.00	16.00	$ 1,495,408.00		$ -	16.00	$ 1,495,408.00
75	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	38.70	$ 25,325.00	$ 980,077.50	54.00	$ 1,367,550.00	50.00	$ 1,266,250.00		$ -	50.00	$ 1,266,250.00
76	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	46.80	$ 10,041.00	$ 469,918.80	140.00	$ 1,405,740.00	64.00	$ 642,624.00		$ -	64.00	$ 642,624.00
77	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	19.35	$ 7,639.00	$ 147,814.65	27.50	$ 210,072.50	25.00	$ 190,975.00		$ -	25.00	$ 190,975.00
78	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	19.35	$ 17,620.00	$ 340,947.00	27.00	$ 475,740.00	26.00	$ 458,120.00		$ -	26.00	$ 458,120.00
79	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO	M2	1.32	$ 190,296.00	$ 251,190.72	1.50	$ 285,444.00	1.40	$ 266,414.40		$ -	1.40	$ 266,414.40
80	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	7.00	$ 73,690.00	$ 515,830.00	30.00	$ 2,210,700.00	21.80	$ 1,606,442.00		$ -	21.80	$ 1,606,442.00
81	1.02.04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	1.00	$ 450,169.00	$ 450,169.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
82	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	6.00	$ 12,773.00	$ 76,638.00	6.00	$ 76,638.00	5.39	$ 68,846.47		$ -	5.39	$ 68,846.47
83	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	ML	30.00	$ 15,821.00	$ 474,630.00	135.00	$ 2,135,835.00	70.00	$ 1,107,470.00		$ -	70.00	$ 1,107,470.00
84	1.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	1.00	$ 408,318.00	$ 408,318.00	1.00	$ 408,318.00	0.80	$ 326,654.40		$ -	0.80	$ 326,654.40
85	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	1.00	$ 95,126.00	$ 95,126.00	1.00	$ 95,126.00	1.00	$ 95,126.00		$ -	1.00	$ 95,126.00
86	1.07.54	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	1.00	$ 89,960.00	$ 89,960.00	1.00	$ 89,960.00	1.00	$ 89,960.00		$ -	1.00	$ 89,960.00
87	1.07.57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	UND	8.00	$ 157,447.00	$ 1,259,576.00	8.00	$ 1,259,576.00	8.00	$ 1,259,576.00		$ -	8.00	$ 1,259,576.00
88	1.07.14	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	2.00	$ 226,098.00	$ 452,196.00	2.00	$ 452,196.00	2.00	$ 452,196.00		$ -	2.00	$ 452,196.00
89	1.07.15	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	5.00	$ 160,655.00	$ 803,275.00	5.00	$ 803,275.00	5.00	$ 803,275.00		$ -	5.00	$ 803,275.00
90	1.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	8.00	$ 17,417.00	$ 139,336.00	8.00	$ 139,336.00	8.00	$ 139,336.00		$ -	8.00	$ 139,336.00
91	1.07.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2"	ML	109.38	$ 35,894.00	$ 3,926,085.72	977.00	$ 35,068,438.00	906.00	$ 32,519,964.00		$ -	906.00	$ 32,519,964.00
Subtotal						**$ 36,233,447.90**		**$ 63,906,775.50**		**$ 54,473,478.41**		**$ -**		**$ 54,473,478.41**
SEÑALIZACIÓN														
92	3.09.15	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	UND	12.00	$ 397,722.00	$ 4,772,664.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
93	3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	20.00	$ 64,870.00	$ 1,297,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
Subtotal						**$ 6,070,064.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
REDES ELÉCTRICAS														
94	APU 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO, INCLUYE MOTOR DE POTENCIA DE 1/3 HP - 110 V AC CON SISTEMA DE TRANSMISION Y EMBRAGUE MECANICO PARA PERMITIR LA OPERACIÓN MANUAL EN CASO DE EMERGENCIA CON LIMITADORES ELECTRÓNICOS PARA DETENER LA BARRERA EN CASO EN CUALQUIER PUNTO.	UND	4.00	$ 18,190,250.00	$ 72,761,000.00	6.00	$ 109,141,500.00	6.00	$ 109,141,500.00		$ -	6.00	$ 109,141,500.00
95	APU 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE TIPO INDUSTRIAL LEGRAND DE 110 V AC - 90 DECIBELES CON CAPACETE PARA LLUVIA (INCLUYE HERRAJE PARA MASTIL DE 4")	UND	4.00	$ 1,103,960.00	$ 4,415,840.00	4.00	$ 4,415,840.00	4.00	$ 4,415,840.00		$ -	4.00	$ 4,415,840.00
96	APU 14	SUMINISTRO E INSTALACION MASTIL 4" X 4 METROS HR, CON PINTURA ELECTROSTATICA, FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS (INCLUYE BASE EN CONCRETO)	UND	6.00	$ 1,154,140.00	$ 6,924,840.00	6.00	$ 6,924,840.00	6.00	$ 6,924,840.00		$ -	6.00	$ 6,924,840.00
97	APU 15	SUMINISTRO E INSTALACION MODULO LED DE SEMAFORO EN POLICARBONATO, RESISTENTE A RAYOS UV Y ALTA INTENSIDAD CON LUZ ROJA Y AMARILLA	UND	10.00	$ 1,706,120.00	$ 17,061,200.00	10.00	$ 17,061,200.00	10.00	$ 17,061,200.00		$ -	10.00	$ 17,061,200.00
98	APU 16	SUMINISTRO E INSTALACION INTERMITENTES SECUENCIALES DE DOS (2) A CUATRO (4) SALIDAS PARA SEMÁFOROS VEHICULARES Y LUCES DE BARRERAS.	UND	6.00	$ 413,985.00	$ 2,483,910.00	6.00	$ 2,483,910.00	6.00	$ 2,483,910.00		$ -	6.00	$ 2,483,910.00

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	9	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1557/2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

99	APU 17	SUMINISTRO E INSTALACION BARRERA DE ALUMINIO SEMIDURO DE 2 MM EN SECCIONES DE 2 HASTA 10 METROS DE LONGITUD	UND	4.00	$ 3,010,800.00	$ 12,043,200.00	6.00	$ 18,064,800.00	6.00	$ 18,064,800.00		$ -	6.00	$ 18,064,800.00
100	APU 18	SUMINISTRO E INSTALACION PUPITRE DE OPERACIONES PARA DAR INICIO DE ACCION A COLUMNAS DE BARRERARAS, SEMAFOROS VEHICULAES, SEMAFOROS DE APROXIMACION VIA FERREA, TIMBRES Y LUCES DE BARRERA	UND	1.00	$ 3,136,250.00	$ 3,136,250.00	1.00	$ 3,136,250.00	1.00	$ 3,136,250.00		$ -	1.00	$ 3,136,250.00
101	APU 19	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CONTROL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) COLUMNAS DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO, CONTROL DE SEMAFOROS, TIMBRES Y LUCES DE BARRERA	UND	1.00	$ 16,935,750.00	$ 16,935,750.00	1.00	$ 16,935,750.00	1.00	$ 16,935,750.00		$ -	1.00	$ 16,935,750.00
Subtotal						**$ 135,761,990.00**		**$ 178,164,090.00**		**$ 178,164,090.00**		**$ -**		**$ 178,164,090.00**
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS														
NP-26_03	COT	PRUEBA DE ULTRASONIDO PARA SOLDADURA ALUMINOTERMICA	UND	0.00	$ 2,475,200.00	$ -	4.00	$ 9,900,800.00	4.00	$ 9,900,800.00		$ -	4.00	$ 9,900,800.00
NP-41_03	1.20.08	CERRAMIENTO EN MALLAS ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO NEGRA 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H= 2.1	M2	0.00	$ 182,289.00	$ -	48.00	$ 8,749,872.00	48.00	$ 8,749,872.00		$ -	48.00	$ 8,749,872.00
NP-51_03	REF 1.22.02 COT	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X10	ML	0.00	$ 50,905.00	$ -	210.00	$ 10,690,050.00	207.00	$ 10,537,335.00		$ -	207.00	$ 10,537,335.00
NP-52_03	REF 1.22.02 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 4X14	ML	0.00	$ 25,564.00	$ -	279.00	$ 7,132,356.00	279.00	$ 7,132,356.00		$ -	279.00	$ 7,132,356.00
NP-53_03	REF 1.22.02 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 4X16	ML	0.00	$ 18,180.00	$ -	552.00	$ 10,035,360.00	549.00	$ 9,980,820.00		$ -	549.00	$ 9,980,820.00
NP-54_03	REF 1.22.02 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CONTROL DE 16 X 20	ML	0.00	$ 25,938.00	$ -	100.00	$ 2,593,800.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-55_03	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE LUCES FLASHEAR PARA BARRERA INCLUYE INSTALACIÓN DE CABLE	UND	0.00	$ 833,008.00	$ -	6.00	$ 4,998,048.00	6.00	$ 4,998,048.00		$ -	6.00	$ 4,998,048.00
NP-56_03	COT	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12 V 120 AHM	UND	0.00	$ 2,617,564.00	$ -	4.00	$ 10,470,256.00	4.00	$ 10,470,256.00		$ -	4.00	$ 10,470,256.00
NP-57_03	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR CARGADOR 4000W 48V	UND	0.00	$ 12,274,167.00	$ -	1.00	$ 12,274,167.00	1.00	$ 12,274,167.00		$ -	1.00	$ 12,274,167.00
NP-58_03	REF 1.22.02 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 4 AWG BATERÍAS	UND	0.00	$ 108,524.00	$ -	6.00	$ 651,144.00	6.00	$ 651,144.00		$ -	6.00	$ 651,144.00
NP-59_03	REF 1.07.52 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA INCLUYE MARCO TAPA METÁLICO	UND	0.00	$ 726,405.00	$ -	1.00	$ 726,405.00	1.00	$ 726,405.00		$ -	1.00	$ 726,405.00
NP-60_03	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20A, INCLUYE CONEXIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS	UND	0.00	$ 554,408.00	$ -	1.00	$ 554,408.00	1.00	$ 554,408.00		$ -	1.00	$ 554,408.00
NP-61_03	REF 1.07.02 COT	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA AÉREA INCLUYE MEDIDOR Y CABLE LONGITUD HASTA 20 MTS	UND	0.00	$ 3,036,710.00	$ -	1.00	$ 3,036,710.00	1.00	$ 3,036,710.00		$ -	1.00	$ 3,036,710.00
NP-62_03	REF 1.07.47 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC CONDUIT	ML	0.00	$ 39,383.00	$ -	113.00	$ 4,450,279.00	113.00	$ 4,450,279.00		$ -	113.00	$ 4,450,279.00
NP-66_03	REF 6.02.03 COT	BASE DE BARRERA EN U DE 30X40X20 EN LAMINA DE HIERRO DE 5/16" ESP	UND	0.00	$ 852,829.00	$ -	2.00	$ 1,705,658.00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
NP-67_03	REF 1.02.04 3.10.07 3.03.14 COT	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 40x40x40 cm LADRILLO (INCLUYE MARCO EN ANGULO Y TAPA EN CONCRETO CON BORDE EN PLATINA)	UND	0.00	$ 654,637.00	$ -	19.00	$ 12,438,103.00	16.00	$ 10,474,192.00		$ -	16.00	$ 10,474,192.00
NP-82_03	REF 1.02.04 3.03.14 3.10.07 COT	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO (INCLUYE MARCO EN ANGULO Y TAPA EN CONCRETO CON BORDE EN PLATINA)	UND	0.00	$ 784,664.00	$ -	2.00	$ 1,569,328.00	1.00	$ 784,664.00		$ -	1.00	$ 784,664.00
Subtotal						**$ -**		**$ 101,976,744.00**		**$ 94,721,456.00**		**$ -**		**$ 94,721,456.00**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 8,894,611,881.24**		**$ 13,729,258,143.00**		**$ 12,751,365,661.00**		**$ 570,954,980.00**		**$ 13,322,320,640.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 6,842,009,139.00**		**$ 10,560,967,803.00**		**$ 9,808,742,816.00**		**$ 439,196,138.00**		**$ 10,247,938,954.00**
	ADMINISTRACIÓN	22%				**$ 1,505,242,011.00**		**$ 2,323,412,917.00**		**$ 2,157,923,420.00**		**$ 96,623,150.00**		**$ 2,254,546,570.00**
	IMPREVISTOS	3%				**$ 205,260,274.00**		**$ 316,829,034.00**		**$ 294,262,284.00**		**$ 13,175,884.00**		**$ 307,438,169.00**
	UTILIDAD	5%				**$ 342,100,457.00**		**$ 528,048,390.00**		**$ 490,437,141.00**		**$ 21,959,807.00**		**$ 512,396,948.00**

DEL ACTA DE SEGUIMIENTO N°	9	DEL CONTRATO DE OBRA N° / AÑO	1557/2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACÁ.

	TOTAL AIU	30%			$ 2,052,602,742.00		$ 3,168,290,340.00		$ 2,942,622,845.00		$ 131,758,841.00		$ 3,074,381,686.00
	SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)				$ 8,894,611,881.00		$ 13,729,258,143.00		$ 12,751,365,661.00		$ 570,954,979.00		$ 13,322,320,640.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B)				$ 28,500,000.00		$ 170,346,650.00		$ 163,247,000.00		$ 6,599,650.00		$ 169,846,650.00
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = (C)				$ 18,600,000.00		$ 53,729,099.00		$ 51,965,992.00		$ 1,763,107.00		$ 53,729,099.00
	VALOR BÁSICO OBRA (A) + (B) + (C) = (D)				$ 8,941,711,881.00		$ 13,953,333,892.00		$ 12,966,578,653.00		$ 579,317,736.00		$ 13,545,896,389.00
	PRUEBAS DE CARGA PUENTES = (E)				$ 44,450,000.00		$ 44,450,000.00		$ -		$ -		$ -
	SUB TOTAL (D + E) = (F)				$ 8,986,161,881.00		$ 13,997,783,892.00		$ 12,966,578,653.00		$ 579,317,736.00		$ 13,545,896,389.00
	VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (REVISIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS) = (G)				$ 38,221,780.00		$ 110,221,780.00		$ 110,221,780.00		$ -		$ 110,221,780.00
	IVA = ((Gx 19%) = (H)				$ 7,262,138.00		$ 20,942,138.00		$ 20,942,138.00		$ -		$ 20,942,138.00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO = (F + G+ H)				$ 9,031,645,799.00		$ 14,128,947,810.00		$ 13,097,742,571.00		$ 579,317,736.00		$ 13,677,060,307.00

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR CONTRATO
Ing. JORGE E. PARRA SALINAS
R/L CONSORCIO TUNJA JI 2

V.B SECRETARIA DE LA SECTORIAL
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA

FIRMA CONTRATISTA
Ing. LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS
R/L CONSORCIO HAYUELOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

ANEXO SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO NO 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN

El presente documento contiene las memorias y calculos del corte de obra No 2 del convenio 1940 de 2025 celebrado entre la Gobernacion de Boyaca y la Alcaldia de Tunja y que se referencia a las cantidades de obra ejecutadas en eñ periodo de 01 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025 dentro de las actividades contratadas en el adicional No 2 al contrato de obra 1557 de 2023 y al contrato de interventoria 1639 de 2023. en este cuadro se presenta el detalle de la ejecución del presupuesto del convenio 1940 de 2025, de acuerdo al cuadro de cantidades del acta de seguimiento No 9 de fechas 1 de agosto de 2025 y 3o de octubre de 2025 que soportan el acta parcial No 9 del contrato 1557 de 2023, los precios relacionados en el acta No 9 corresponden a los costos unitarios incluido AIU del 30%

ID	352956	NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2024
				1er AÑO DE LOS RECURSOS	2024

										ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS	%	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	VIA - PRELIMINARES Y EXPLANACIONES						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
1.02	REF CONT.	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Ref.	Metro Cúbico	563.00		$ 11,143.48	$ 6,273,779.24	0.13%		$ -	207.00	$ 2,306,700.36	0.04%	207.00	$ 2,306,700.36	0.04%
1.03	REF CONT.	TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS.	Precios Ref.	M3-Km	7,205.00		$ 1,538.62	$ 11,085,757.10	0.23%			7205.00	$ 11,085,757.10	0.18%	7205.00	$ 11,085,757.10	0.18%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 17,359,536.34	0.36%		$ -		$ 13,392,457.46	0.28%		$ 13,392,457.46	0.28%
							A	$ 3,819,097.99			$ -		$ 2,946,340.64			$ 2,946,340.64	
							I	$ 520,786.09			$ -		$ 401,773.72			$ 401,773.72	
							U	$ 867,976.82			$ -		$ 669,622.87			$ 669,622.87	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
2	AFIRMADOS SUBBASES Y BASES						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
2.01	REF CONT.	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	Precios Ref.	Kilómetro	0.080		$ 1,141,217.08	$ 91,297.37	0.00%			0.07	$ 79,885.20	0.00%	0.07	$ 79,885.20	0.00%
2.02	REF CONT.	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	Precios Ref.	Metro Cúbico	1,143.00		$ 70,384.47	$ 80,449,449.21	1.66%	806.98	$ 56,798,859.60	336.02	$ 23,650,589.61	0.04%	1143.00	$ 80,449,449.21	0.13%
2.03	REF CONT.	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	Precios Ref.	Metro Cúbico	214.00		$ 94,615.53	$ 20,247,723.42	0.42%			173.00	$ 16,368,486.69	0.03%	173.00	$ 16,368,486.69	0.03%
2.04	REF CONT.	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	Precios Ref.	Metro Cúbico	131.00		$ 106,152.86	$ 13,906,024.66	0.29%			129.00	$ 13,693,718.94	0.02%	129.00	$ 13,693,718.94	0.02%
2.05	REF CONT.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Ref.	M3-Km	35,160.00		$ 1,538.50	$ 54,093,660.00	1.12%	17,392.78	$ 26,758,792.03	12754.00	$ 19,622,029.00	0.03%	30146.78	$ 46,380,821.03	0.08%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 168,788,154.66	3.49%		$ 83,557,651.63		$ 73,414,709.44	1.52%		$ 156,972,361.07	3.25%
							A	$ 37,133,394.03			$ 18,382,683.36		$ 16,151,236.08			$ 34,533,919.44	
							I	$ 5,063,644.64			$ 2,506,729.55		$ 2,202,441.28			$ 4,709,170.83	
							U	$ 8,439,407.73			$ 4,177,882.58		$ 3,670,735.47			$ 7,848,618.05	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
3	CARPETA ASFALTICA						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
3.01	REF CONT.	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	Precios Ref.	Metro Cuadrado	1,708.00		$ 3,280.68	$ 5,603,401.44	0.12%			1708.00	$ 5,603,401.44	0.01%	1708.00	$ 5,603,401.44	0.01%
3.02	REF CONT.	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	Precios Ref.	Metro Cúbico	61.00		$ 798,255.05	$ 48,693,558.05	1.01%			61.00	$ 48,693,558.05	0.00%	61.00	$ 48,693,558.05	0.08%
3.03	REF CONT.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Ref.	Metro Cúbico	57.00		$ 1,800.09	$ 102,605.13	0.00%			57.00	$ 102,605.13	0.00%	57.00	$ 102,605.13	0.00%
3.04	REF CONT.	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	Precios Ref.	Metro Cúbico	626.00		$ 2,247.62	$ 1,407,010.12	0.03%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 55,806,574.74	1.15%		$ -		$ 54,399,564.62	0.00%		$ 54,399,564.62	1.13%
							A	$ 12,277,446.44			$ -		$ 11,967,904.22			$ 11,967,904.22	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

ANEXO SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO NO 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN

El presente documento contiene las memorias y calculos del corte de obra No 2 del convenio 1940 de 2025 celebrado entre la Gobernacion de Boyaca y la Alcaldia de Tunja y que se referencia a las cantidades de obra ejecutadas en eñ periodo de 01 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025 dentro de las actividades contratadas en el adicional No 2 al contrato de obra 1557 de 2023 y al contrato de interventoria 1639 de 2023. en este cuadro se presenta el detalle de la ejecución del presupuesto del convenio 1940 de 2025, de acuerdo al cuadro de cantidades del acta de seguimiento No 9 de fechas 1 de agosto de 2025 y 3o de octubre de 2025 que soportan el acta parcial No 9 del contrato 1557 de 2023, los precios relacionados en el acta No 9 corresponden a los costos unitarios incluido AIU del 30%

								I	$ 1,674,197.24			$ -		$ 1,631,986.94			$ 1,631,986.94	
								U	$ 2,790,328.74			$ -		$ 2,719,978.23			$ 2,719,978.23	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VR ACTA 1			%			
4	ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
4.01	REF CONT.	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	Precios Ref.	Metro Cúbico	145.00		$ 94,615.53	$ 13,719,251.85	0.28%	41.00	$ 3,879,236.73	72.00	$ 6,812,318.16	0.08%	113.00	$ 10,691,554.89	0.02%
4.02	REF CONT.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Ref.	M3-Km	2,755.00		$ 1,538.50	$ 4,238,567.50	0.09%	779.00	$ 1,198,491.50	1163.00	$ 1,789,275.50	0.02%	1942.00	$ 2,987,767.00	0.00%
4.03	REF CONT.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	Precios Ref.	Metro lineal	150.00		$ 49,999.82	$ 7,499,973.00	0.16%			140.00	$ 6,999,974.80	0.00%	140.00	$ 6,999,974.80	0.01%
4.04	REF CONT.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	Precios Ref.	Metro Cuadrado	299.00		$ 48,461.46	$ 14,489,976.54	0.30%			219.60	$ 10,642,136.62	0.00%	219.60	$ 10,642,136.62	0.02%
4.05	REF CONT.	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	39.50		$ 103,077.39	$ 4,071,556.91	0.08%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
4.06	REF CONT.	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 10 ESPESOR 7,5 CM , INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN , ACARREO LIBRE DE 10k	Precios Ref.	Metro Cuadrado	308.00		$ 58,957.43	$ 18,158,888.44	0.38%			213.37	$ 12,579,746.84	0.00%	213.37	$ 12,579,746.84	0.02%
4.07	REF CONT.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	Precios Ref.	Metro Cuadrado	72.00		$ 69,230.45	$ 4,984,592.40	0.10%			60.70	$ 4,202,288.32	0.00%	60.70	$ 4,202,288.32	0.01%
4.08	REF CONT.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	Precios Ref.	Metro Cuadrado	80.00		$ 69,230.45	$ 5,538,436.00	0.11%	23.00	$ 1,592,300.35	47.40	$ 3,281,523.33	0.03%	70.40	$ 4,873,823.68	0.01%
4.09	REF CONT.	BOLARDO M 60 CONCRETO	Precios Ref.	Unidad	30.00		$ 123,134.24	$ 3,694,027.20	0.08%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
4.10	REF CONT.	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	Precios Ref.	Metro lineal	509.00		$ 42,011.58	$ 21,383,894.22	0.44%	175.00	$ 7,352,026.50	227.00	$ 9,536,628.66	0.15%	402.00	$ 16,888,655.16	0.03%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ 97,779,164.06	2.02%		$ 14,022,055.08	$ 55,843,892.23	0.29%		$ 69,865,947.31	1.44%
								A	$ 21,511,416.09			$ 3,084,852.12	$ 12,285,656.29			$ 15,370,508.41	
								I	$ 2,933,374.92			$ 420,661.65	$ 1,675,316.77			$ 2,095,978.42	
								U	$ 4,888,958.20			$ 701,102.75	$ 2,792,194.61			$ 3,493,297.37	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VR ACTA 1			%			
5	VIA - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
5.04	REF 3.13.19	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	Precios Ref.	Metro lineal	388.00		$ 30,082.09	$ 11,671,850.92	0.24%	321.00	$ 9,656,350.89	67.00	$ 2,015,500.03	0.20%	388.00	$ 11,671,850.92	0.02%
5.05	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	Precios Gober.	Metro Cúbico	276.00		$ 119,390.07	$ 32,951,659.32	0.68%	85.84	$ 10,248,443.61	9.00	$ 1,074,510.63	0.21%	94.84	$ 11,322,954.24	0.02%
5.07	REF 3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	Precios Ref.	M3-Km	543.00		$ 1,308.11	$ 710,303.73	0.01%			385.00	$ 503,622.35	0.00%	385.00	$ 503,622.35	0.00%
5.08	3.02.01	CONFORMACION Y/O DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO O	Precios Gober.	Metro Cúbico	693.00		$ 3,600.64	$ 2,495,243.52	0.05%			693.00	$ 2,495,243.52	0.00%	693.00	$ 2,495,243.52	0.00%
5.10	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	Precios Gober.	Metro Cúbico	92.00		$ 16,429.53	$ 1,511,516.76	0.03%	92.00	$ 1,511,516.76		$ -	0.03%	92.00	$ 1,511,516.76	0.00%
5.11	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	11.00		$ 138,070.17	$ 1,518,771.87	0.03%			4.40	$ 607,508.75	0.00%	4.40	$ 607,508.75	0.00%
5.18	REF. CONT.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Ref.	Metro Cúbico	38.00		$ 63,827.69	$ 2,425,452.22	0.05%	9.00	$ 574,449.21	25.00	$ 1,595,692.25	0.01%	34.00	$ 2,170,141.46	0.00%
5.21	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO (PREVENTIVA Y	Precios Gober.	Unidad	2.00		$ 394,494.91	$ 788,989.82	0.02%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.22	3.09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO INFORMATIVA TIPO S/DISEÑO	Precios Gober.	Unidad	1.00		$ 799,812.39	$ 799,812.39	0.02%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.23	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	Precios Gober.	Unidad	42.00		$ 10,870.65	$ 456,567.30	0.01%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.24	REF 3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE	Precios Ref.	Metro Cuadrado	136.00		$ 49,899.94	$ 6,786,391.84	0.14%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.26	REF. CONT.	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	1.00		$ 36,877.90	$ 36,877.90	0.00%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.27	REF 3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA	Precios Ref.	Metro Cúbico	12.00		$ 1,034,306.63	$ 12,411,679.56	0.26%	2.40	$ 2,482,335.91	9.60	$ 9,929,343.65	0.05%	12.00	$ 12,411,679.56	0.02%
5.28	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	600.00		$ 9,523.22	$ 5,713,932.00	0.12%	220.00	$ 2,095,108.40	380.00	$ 3,618,823.60	0.04%	600.00	$ 5,713,932.00	0.01%
5.31	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	Precios Gober.	Metro Cuadrado	15.00		$ 13,629.00	$ 204,435.00	0.00%			7.00	$ 95,403.00	0.00%	7.00	$ 95,403.00	0.00%
5.35	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Precios Gober.	Metro lineal	30.00		$ 202,745.55	$ 6,082,366.50	0.13%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.37	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METÁLICA M-120, INCLUYE	Precios Gober.	Unidad	6.00		$ 539,560.79	$ 3,237,364.74	0.07%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.39	2.07.07	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	Precios Gober.	Metro Cúbico	2.00		$ 269,694.55	$ 539,389.10	0.01%			1.00	$ 269,694.55	0.00%	1.00	$ 269,694.55	0.00%

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

ANEXO SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO NO 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN

El presente documento contiene las memorias y calculos del corte de obra No 2 del convenio 1940 de 2025 celebrado entre la Gobernacion de Boyaca y la Alcaldia de Tunja y que se referencia a las cantidades de obra ejecutadas en eñ periodo de 01 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025 dentro de las actividades contratadas en el adicional No 2 al contrato de obra 1557 de 2023 y al contrato de interventoria 1639 de 2023. en este cuadro se presenta el detalle de la ejecución del presupuesto del convenio 1940 de 2025, de acuerdo al cuadro de cantidades del acta de seguimiento No 9 de fechas 1 de agosto de 2025 y 3o de octubre de 2025 que soportan el acta parcial No 9 del contrato 1557 de 2023, los precios relacionados en el acta No 9 corresponden a los costos unitarios incluido AIU del 30%

5.41	**3.03.15**	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	Precios Gober.	Metro Cúbico	11.40		$ 90,646.13	$ 1,033,365.88	0.02%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.42	**3.03.16**	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	Precios Gober.	Metro Cúbico	49.00		$ 26,055.23	$ 1,276,706.27	0.03%			49.00	$ 1,276,706.27	0.00%	49.00	$ 1,276,706.27	0.00%
5.43	**REF 3.08.18 3.08.17**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-85	Precios Ref.	Metro lineal	35.00		$ 54,710.33	$ 1,914,861.55	0.04%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.44	**REF 3.08.18**	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-100	Precios Ref.	Unidad	14.00		$ 62,058.33	$ 868,816.62	0.02%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.47	**REF 3.09.17 COT**	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE NEGRO, LÍNEAS CONTINUAS Y DESCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	Cotización	Metro lineal	626.00		$ 3,453.48	$ 2,161,878.48	0.04%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.48	**REF 3.09.04**	IMPRIMATE NEGRO PARA MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA	Cotización	Metro Cuadrado	136.00		$ 62,384.47	$ 8,484,287.92	0.18%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.50	**REF 2.06.25 3.10.11 COT**	SUMIDERO LATERAL (INGRESO DE FLUJO MIXTO CON REJILLA EN POLIPROPILENO)	Cotización	Unidad	1.00		$ 4,230,251.87	$ 4,230,251.87	0.09%			0.80	$ 3,384,201.50	0.00%	0.80	$ 3,384,201.50	0.01%
5.52	**REF 3.09.10 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM DÚPLEX	Cotización	Unidad	2.00		$ 987,729.91	$ 1,975,459.82	0.04%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.53	**REF 3.09.10 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 45 x 45 CM DÚPLEX	Cotización	Unidad	2.00		$ 917,083.91	$ 1,834,167.82	0.04%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
5.54	**REF 3.09.10 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 45 x 45 CM	Cotización	Unidad	4.00		$ 718,551.91	$ 2,874,207.64	0.06%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 116,996,608.36	2.42%		$ 26,568,204.78		$ 26,866,250.10	0.55%		$ 53,434,454.88	1.11%
							A	$ 25,739,253.84			$ 5,845,005.05		$ 5,910,575.02			$ 11,755,580.07	
							I	$ 3,509,898.25			$ 797,046.14		$ 805,987.50			$ 1,603,033.65	
							U	$ 5,849,830.42			$ 1,328,410.24		$ 1,343,312.51			$ 2,671,722.74	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VR ACTA 1			%			
7	**PUENTES - CONCRETOS**						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
7.01	**REF. CONT.**	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	Precios Ref.	Metro Cuadrado	71.00		$ 36,877.90	$ 2,618,330.90	0.05%	6.00	$ 221,267.40	65.00	$ 2,397,063.50	0.00%	71.00	$ 2,618,330.90	0.00%
7.02	**REF. CONT.**	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Ref.	Kilogramo	2,953.00		$ 6,246.72	$ 18,446,564.16	0.38%	2,414.00	$ 15,079,582.08	539.00	$ 3,366,982.08	0.31%	2953.00	$ 18,446,564.16	0.03%
7.03	**REF. CONT.**	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	Precios Ref.	Metro Cúbico	32.00		$ 961,538.54	$ 30,769,233.28	0.64%	12.00	$ 11,538,462.48	20.00	$ 19,230,770.80	0.24%	32.00	$ 30,769,233.28	0.05%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 51,834,128.34	1.07%		$ 26,839,311.96		$ 24,994,816.38	0.56%		$ 51,834,128.34	1.07%
							A	$ 11,403,508.23			$ 5,904,648.63		$ 5,498,859.60			$ 11,403,508.23	
							I	$ 1,555,023.85			$ 805,179.36		$ 749,844.49			$ 1,555,023.85	
							U	$ 2,591,706.42			$ 1,341,965.60		$ 1,249,740.82			$ 2,591,706.42	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VR ACTA 1			%			
8	**PUENTE - SUPERESTRUCTURA**						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
8.01	**REF. CONT.**	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Ref.	Kilogramo	16,059.00		$ 6,246.72	$ 100,316,076.48	2.07%	15,513.00	$ 96,905,367.36	546.00	$ 3,410,709.12	2.00%	16059.00	$ 100,316,076.48	0.16%
8.02	**REF. CONT.**	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Ref.	Kilogramo	117,060.00		$ 22,307.75	$ 2,611,345,215.00	54.01%	114,377.00	$ 2,551,493,521.75		$ -	52.77%	114377.00	$ 2,551,493,521.75	4.19%
8.03	**REF. CONT.**	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	Precios Ref.	Kilogramo	487.00		$ 22,307.75	$ 10,863,874.25	0.22%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
8.04	**REF. CONT.**	CONSTRUCCIÓNDE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) (TABLERO)	Precios Ref.	Metro Cúbico	11.25		$ 798,255.05	$ 8,980,369.31	0.19%			11.25	$ 8,980,369.31	0.00%	11.25	$ 8,980,369.31	0.01%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 2,731,505,535.04	56.49%		$ 2,648,398,889.11		$ 12,391,078.43	54.77%		$ 2,660,789,967.54	55.03%
							A	$ 600,931,217.71			$ 582,647,755.60		$ 2,726,037.25			$ 585,373,792.86	
							I	$ 81,945,166.05			$ 79,451,966.67		$ 371,732.35			$ 79,823,699.03	
							U	$ 136,575,276.75			$ 132,419,944.46		$ 619,553.92			$ 133,039,498.38	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

ANEXO SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO NO 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN

El presente documento contiene las memorias y calculos del corte de obra No 2 del convenio 1940 de 2025 celebrado entre la Gobernacion de Boyaca y la Alcaldia de Tunja y que se referencia a las cantidades de obra ejecutadas en eñ periodo de 01 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025 dentro de las actividades contratadas en el adicional No 2 al contrato de obra 1557 de 2023 y al contrato de interventoria 1639 de 2023. en este cuadro se presenta el detalle de la ejecución del presupuesto del convenio 1940 de 2025, de acuerdo al cuadro de cantidades del acta de seguimiento No 9 de fechas 1 de agosto de 2025 y 3o de octubre de 2025 que soportan el acta parcial No 9 del contrato 1557 de 2023, los precios relacionados en el acta No 9 corresponden a los costos unitarios incluido AIU del 30%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	CANT	VR ACTA 1			%			
9	PUENTE - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						TIPO:	OBRA PÚBLICA									
9.04	REF 3.13.13 3.12.06 1.22.14 3.13.22 3.10.07 1.20.09 2.01.10 COT	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN CON REFUERZO DE LAMINA DE ACERO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (NORMA EN 10025)	Cotización	Metro lineal	28.00		$ 2,776,740.18	$ 77,748,725.04	1.61%				$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
9.05	REF 3.13.43 3.12.06 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	Cotización	Unidad	4.00		$ 1,166,290.12	$ 4,665,160.48	0.10%	4.00	$ 4,665,160.48		$ -	0.10%	4.00	$ 4,665,160.48	0.01%
9.06	REF 1.03.20 COT	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	Cotización	Metro Cuadrado	171.00		$ 60,640.27	$ 10,369,486.17	0.21%			171.00	$ 10,369,486.17	0.00%	171.00	$ 10,369,486.17	0.02%
9.07	REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	Cotización	Litro	721.00		$ 23,931.27	$ 17,254,445.67	0.36%	64.00	$ 1,531,601.28		$ -	0.03%	64.00	$ 1,531,601.28	0.00%
9.08	REF 3.10.09 2.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	Precios Ref.	Metro lineal	26.00		$ 46,889.57	$ 1,219,128.82	0.03%			26.00	$ 1,219,128.82	0.00%	26.00	$ 1,219,128.82	0.00%
9.09	REF 1.03.20 3.10.02	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	Precios Ref.	Metro Cuadrado	420.00		$ 211,710.41	$ 88,918,372.20	1.84%			228.00	$ 48,269,973.48	0.00%	228.00	$ 48,269,973.48	0.08%
9.10	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	Precios Gober.	Kilogramo	487.00		$ 3,338.02	$ 1,625,615.74	0.03%			487.00	$ 1,625,615.74	0.00%	487.00	$ 1,625,615.74	0.00%
								COSTO DIRECTO GRUPO	$ 201,800,934.12	4.17%		$ 6,196,761.76	$ 61,484,204.21	0.13%		$ 67,680,965.97	1.40%
								A	$ 44,396,205.51			$ 1,363,287.59	$ 13,526,524.93			$ 14,889,812.51	
								I	$ 6,054,028.02			$ 185,902.85	$ 1,844,526.13			$ 2,030,428.98	
								U	$ 10,090,046.71			$ 309,838.09	$ 3,074,210.21			$ 3,384,048.30	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUNJA

ANEXO SOLICITUD PAGO PARCIAL 1 DEL CONVENIO NO 1940 DE 2025 - DISCRIMINACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTO RECURSOS GOBERNACIÓN

El presente documento contiene las memorias y calculos del corte de obra No 2 del convenio 1940 de 2025 celebrado entre la Gobernacion de Boyaca y la Alcaldia de Tunja y que se referencia a las cantidades de obra ejecutadas en eñ periodo de 01 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025 dentro de las actividades contratadas en el adicional No 2 al contrato de obra 1557 de 2023 y al contrato de interventoria 1639 de 2023. en este cuadro se presenta el detalle de la ejecución del presupuesto del convenio 1940 de 2025, de acuerdo al cuadro de cantidades del acta de seguimiento No 9 de fechas 1 de agosto de 2025 y 3o de octubre de 2025 que soportan el acta parcial No 9 del contrato 1557 de 2023, los precios relacionados en el acta No 9 corresponden a los costos unitarios incluido AIU del 30%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA						CORTE 2			ACUMULADO	
COSTO DIRECTO			$ 3,441,870,635.66		**71.18%**	$ 2,805,582,874.32	$ 322,786,972.87	**6.68%**	$ 3,128,369,847.19	**64.70%**
Bienes	$ -									
Servicios	$ -									
Obra Pública	$ 3,441,870,635.66									
COSTO INDIRECTO			$ 1,077,001,656.71		**22.27%**	$ 841,674,862.29	$ 96,836,091.85	**2.00%**	$ 938,510,954.16	**19.41%**
Administración	$ 757,211,539.85					$ 617,228,232.35	$ 71,013,134.03		$ 688,241,366.38	
imprevistos	$ 103,256,119.07	AIU	$ 1,032,561,190.70			$ 84,167,486.22	$ 9,683,609.18		$ 93,851,095.42	
Utilidad	$ 172,093,531.78					$ 140,279,143.72	$ 16,139,348.64		$ 156,418,492.36	
Otros Costos	Otro Tipo de Gastos Adicionales	PMA								
Otros Costos	Otro Tipo de Gastos Adicionales	PMT								
Otros Costos	Otro Tipo de Gastos Adicionales	PRUEBA DE CARGA	$ 44,440,466.01			$ -	$ -		$ -	
Otros Costos	Revisión de Estudios									
SUBTOTAL			$ 4,518,872,292.37		93.46%	$ 3,647,257,736.61	$ 419,623,064.72	8.68%	$ 4,066,880,801.35	84.11%
INTERVENTORIA			$ 316,275,937.07		**6.54%**	$ 238,573,835.52	$ -	**0.00%**	$ 238,573,835.52	**4.93%**
TOTAL PRESUPUESTO			$ 4,835,148,229.44		100%	$ 3,885,831,572.13	$ 419,623,064.72	8.68%	$ 4,305,454,636.87	89.04%

ACLARACIÓN: El presente cuadro representa el detalle de la ejecución del presupuesto del convenio 1940 de 2025, de acuerdo al cuadro de cantidades del acta de seguimiento No 9 de fechas 1 de agosto de 2025 y 30 de octubre de 2025 que soportan el acta parciales No 9 y del contrato 1557 de 2023, los precios relacionados en el acta No 9 corresponden a los costos unitarios incluido AIU del 30%

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR CONTRATO
Ing. JORGE E. PARRA SALINAS
R/L CONSORCIO TUNJA JI 2

V.B SECRETARIA DE LA SECTORIAL
Ing. LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA

FIRMA CONTRATISTA
Ing. LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS
R/L CONSORCIO HAYUELOS

02 Certificación de cuenta bancaria para consignación del pago, con fecha de expedición vigente.

Tunja, 16 de septiembre del 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **MUNICIPIO DE TUNJA**, identificado con NIT. **891800846**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS - MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1940 DE 2025	882-000060-82	2025/05/05	ACTIVA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.

Bancolombia

03 Certificación de cumplimiento de afiliaciones y pagos de seguridad social, riesgos laborales, y obligaciones parafiscales del municipio, incluyendo copia de documento de identidad, matricula profesional, certificación de vigencia de Contador Público y certificado de antecedentes vigente.

LA SUSCRITA CONTADORA CERTIFICA QUE:

La ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA con NIT 891800846-1 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales, pensiones) y de los aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide el 21 de Noviembre de 2025.

JACQUELINE DE JESÚS EGEA CHARRIS
C.C. 57.462.664 de Santa Marta
T.P. 136123-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.462.664**

EGEA CHARRIS
APELLIDOS

JACQUELINE DE JESUS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-ENE-1985**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-FEB-2003 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REMOLO LOPEZ

P-2100100-51118141-F-0057462664-20030825 **00954** 03237B 01 143333562

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A552BFE47D8DAF6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JACQUELINE DE JESUS EGEA CHARRIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 57462664 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 136123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136123-T



JACQUELINE DE JESUS EGEA CHARRIS
C.C. 57462864
RESOLUCION INSCRIPCION 193
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FECHA 31/07/2008

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146135

FIRMA DEL TITULAR 59056

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

04 Certificación y soporte de rendimientos financieros de los recursos aportados por el departamento, y evidencias correspondientes de su devolución/reintegro a la cuenta indicada por la supervisión (Certificación de tesorería inc. No. Convenio, año, valor, concepto. Soportes de consignación o transferencia donde se evidencie que ha sido exitosa, con información legible (fecha, valor, No. cuenta). Certificación bancaria de rendimientos generados. Copia de extractos bancarios detallados).

05 Copia Informe mensual del municipio que soporte el % de avance parcial, formato A-AD-GC-F045.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**6**	FECHA:	**28**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**			
PERIODO:	DEL	**20**	de	**OCTUBRE**	de	**2025**	AL	**19**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
CONVENIO No:	**1940**	DE	**2025**								

OBJETO:

CONVENIO No. 1940/2025 - AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

Departamento de Boyacá, Provincia centro, Municipio de Tunja, casco urbano, calle 59 entre Av. Universitaria y carrera 2 Este (Antigua via a Paipa).

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	**MUNICIPIO DE TUNJA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO	**LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA**
Teléfono: 7 420150 Dirección CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)	Teléfono: 7 420150 Dirección CLL 20 # 9-90 Tunja (Boy)
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 1/04/2025	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 4.835.148.229,44	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 4.835.148.229,44**

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: PROYECTO BPIN No. 2024 00415 0443 - A1
El municipio de Tunja celebró previamente los contratos de obra e interventoria Nos.1557 de 2023 y 1639 de 2023 respectivamente, para la "Construcción y mejoramiento del tramo vial de la calle 59 entre la vía antigua a Paipa (Carrera 2a Este y la Avenida Universitaria". Previa suscripción del convenio No.1940 de 2025, el estado y alcance de los contratos citados contempla" la construcción de la calzada Norte con obras de espacio público y puente vehicular 1 sobre el rio Jordán, la construcción de la calzada sur entre el K0+000 (sector Carrera 2 y el cruce Férreo K0+075), la construcción de la infraestructura del puente vehicular 2 en la calzada sur (Cimentación y Vigas de Cimentación) y la construcción del cruce férreo. Dichas actividades son financiadas con recursos del municipio y Otros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero).
Con la anterior aclaración y de acuerdo al proyecto de inversión BPIN No. 2024 0415 0443 -A1, se resume el alcance del convenio 1940/2025 mediante la construcción de las siguientes obras en la calzada sur (eje 1): espacio público (ciclovia y sendero peatonal) entre la carrera 2 este y el conjunto residencial Hayuelos (K0+000 al K0+190), calzada vehicular sur entre el cruce férreo y el acceso al conjunto Hayuelos (K0+070 al K0+190), incluyendo losas de acceso y superestructura del puente vehicular de 30 m de luz sobre el rio Jordán, señalización vertical y horizontal, pozos y sumideros. (ver detalles en "informe ejecutivo presentado por el municipio", adjunto al informe cero)

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	LP-AMT-0012023	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=2751294&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2findex%3fallWords2Search%3d1557%2bde%2b2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	1/02/2023	
Estudios Previos	1/02/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	1/02/2023	
Acto de adjudicación	17/06/2023	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	CM-AMT0022023	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=2792507&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Marketplace%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2findex%3fallWords2Search%3d1639%2bde%2b2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	30/03/2023	
Estudios Previos	30/03/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	30/03/2023	
Acto de adjudicación	17/06/2023	

Boyacá	FORMATO	CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
ALCALDIA DE TUNJA NIT 891.800.846-1		$	9.031.645.799,00
OBJETO:			
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA-BOYACA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO HAYUELOS - NIT. 901.725.176-8		LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS C.C. 9.523864	
Teléfono: 3192451875	Dirección: Calle 57 # 3 56	Teléfono: 3192451875	Dirección: Calle 57 # 3 56


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
ALCALDIA DE TUNJA NIT 891.800.846-1		$	714.000.000,00
OBJETO:			
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA"			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
CONSORCIO TUNJA JI 2 - NIT: 901728023-3		JORGE ELIECER PARRA SALINAS C.C. 79.262.203	
Teléfono: (601)6129434	Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602	Teléfono: (601)6129434	Dirección: Cll 125 # 20 70 Of. 602

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20	5	2025	17	7	2023	17	7	2023
PLAZO INICIAL	6 Meses			5 Meses y 14 Dias			5 Meses y 14 Dias		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	19	11	2025	31	12	2023	31	12	2023
ADICIONES EN PLAZO	N/A			15 meses y 16 días			15 meses y 16 días		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	19	11	2025	7	11	2025	7	11	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	88,8%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	80,8%



GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
% DE AVANCE CTO INTERV.	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	75,5%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Para el presente periodo se realizaron actividades de:
- Espacio público: Se terminó el suministro e instalación de adoquín peatonal, loseta podotáctil y bordillo prefabricado A-80
- Pavimentación calzada vehicular: Se terminó la pavimentación de toda la calzada incluyendo puente.
- Losas de acceso y superestructura de puente: Se terminó la actividad del puente, incluyendo barandas, losas de aproximación y new jerseys. Se terminó la actividad de instalación de las juntas elastoméricas. La prueba de carga fue satisfactoria.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20 5 2025	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	17 7 2023	Ver Secop
Acta de suspensión N° 1	3 9 2024	
Acta de ampliación N° 1 de suspensión N° 1	18 9 2024	
Acta de ampliación N° 2 de suspensión N° 1	3 10 2024	
Acta de reinicio N° 1	17 10 2024	
Acta de Suspensión N°2	8 11 2024	
Ampliación No 1 Suspensión No 2	6 12 2024	
Ampliación No 2 Suspensión No 2	21 1 2025	
Acta de Reinicio 2	3 2 2025	
Suspensión No 3	4 2 2025	
Acta de Reinicio 3	28 2 2025	
Modificación No 1 (Rec. Alcaldía)	19 12 2023	
Modificación No 2 (Rec. Alcaldía)	18 10 2024	
Modificación No 3 (Rec. Gobernación/Alcaldia)	3 2 2025	
Modificatorio No 4 (Rec. Gobernación/Alcaldia)	8 5 2025	
Acta de terminación	7 11 2025	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	17	7	2023	
Acta de suspensión N° 1	3	9	2024	
Acta de ampliación N° 1 de suspensión N° 1	18	9	2024	
Acta de ampliación N° 2 de suspensión N° 1	3	10	2024	
Acta de reinicio N° 1	17	10	2024	
Acta de Suspensión N°2	8	11	2024	
Ampliación No 1 Suspensión No 2	6	12	2024	
Ampliación No 2 Suspensión No 2	21	1	2025	
Acta De Reinicio 2	3	2	2025	
Suspensión No 3	4	2	2025	
Acta De Reinicio 3	28	2	2025	
Acta de terminación	7	11	2025	

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	3002310	ANEXO No.	14	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS S.A	FECHA APROB.	dd 6	mm 10	aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	17	7	2023	7	5	2026	$ 2.825.789.562,00
Salarios y Prestaciones	17	7	2023	7	11	2028	$ 2.825.789.562,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	27	2	2025	27	2	2030	$ 2.825.789.562,00

No PÓLIZA	1008211	ANEXO No.	13	ASEGURADORA	PREVISORA SEGUROS S.A	FECHA APROB.	dd 6	mm 10	aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
Predios Labores y Operaciones	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Daño Emergente	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Lucro Cesante	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
RC Extracontractual Derivada	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Cobertura Perjuicios Extrapatrimoniales	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Cobertura RC Contratistas y Subcontratistas	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Cobertura Patronal	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Cobertura RC Vehículos Propios y NO prop.	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00
Gastos Médicos	7	7	2023	7	11	2025	$ 213.525.000,00
Gastos Judiciales y de Defensa	7	7	2023	7	11	2025	$ 711.750.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	M 100 202732	ANEXO No.	21	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd 6	mm 10	aa 2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	18	10	2024	7	11	2026	$ 225.929.091,60
Prestaciones sociales	18	10	2024	7	5	2029	$ 225.929.091,60
Calidad del Servicios	18	3	2026	7	5	2031	$ 225.929.091,60

Nota:

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE OBRA			
1	Adicional N° 1 Valor	$ 323.123.318,00	Fuente Municipio (25-Sep-2024)
2	Adicional N° 2 Valor	$ 4.518.872.292,37	Fuente Departamento (08-May-2024)
		$ 255.306.400,63	Fuente Municipio (08-May-2024)
3	Prórroga 1		5 meses y 16 días (19-Dic-2023)
4	Prórroga 2		1 mes (05-Jun-2024)
5	Prórroga 3		1 mes (16-Jul-2024)
6	Prórroga 4		1 mes (16-Ago-2024)
7	Prórroga 5		15 días (18-Oct-2024)
8	Prórroga 6		6 meses 15 días (28-Feb-2025)
9	Prórroga 7		50 días (07-Nov-2025)
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 5.097.302.011,00	17 meses y 6 días
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional N° 1 Valor	$ 81.452.949,00	
2	Adicional N° 2 Valor	$ 334.192.509,00	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 415.645.458,00	17 meses y 6 días

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	882-000060-82	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A.	SUCURSAL:	TUNJA
NOMBRE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS – MUNICIPIO DE TUNJA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1940 DE 2025				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Desembolso No 1. (Previa firma acta de inicio)	50%	4 6 2025	$ 2.417.574.114,72
Desembolso No 2.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			**$ 2.417.574.114,72**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo (N/A)		
Acta Parcial No. 1 (En trámite)	7 7 2025	$ 3.652.363.686,38
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		**$ 3.652.363.686,38**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo (N/A)		
Acta Parcial No.		
Acta Parcial No. 1 (En trámite)	7 7 2025	$ 238.907.825,08
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		**$ 238.907.825,08**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
a) Obras calzada sur (eje 1)	
1. ESPACIO PÚBLICO (CICLOVIA Y SENDERO PEATONAL - K0+000 AL K0+190)	K0+000 a K0+070 K0+090 a K0+130 K0+130 a K0+195 Se terminó todo el tramo que incluyó en losetas, adoquines de concreto y pavimento asfáltico en cicloruta, está pendiente señalización y mobiliario.
3.01 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	K0+000 a K0+070 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
4.01 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)_1	K0+000 a K0+070 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
4.02 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	K0+000 a K0+070 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
4.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	K0+000 a K0+075 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
4.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	K0+000 a K0+075 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
4.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	K0+000 a K0+075 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
4.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	K0+000 a K0+075 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
5,28 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	K0+000 a K0+075 K0+090 a K0+195 Se terminó la actividad
5,18 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	K0+000 a K0+070 K0+165 a K0+195 Se realizó excavación completa
5,31 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	K0+000 Se demolieron 8 m del muro existente para completar la curva de salida del espacio público
2. PAVIMENTACIÓN CALZADA VEHICULAR SUR (K0+070 AL K0+190)	
1,02 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	K0+070 a K0+190 Calzada Sur, se realizó excavación para el mejoramiento de la subrasante. Terminada
2.02 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	K0+085 a K0+132 Calzada Sur. Se completó la capa.
2,03 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	K0+085 a K0+132 Calzada Sur K0+090 a K0+130 K0+165 a K0+195. Se instaló subbase granular (Completada)
2.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	K0+085 a K0+132 Calzada Sur. Completado
5.05 PEDRAPLEN COMPACTO	K0+170 a K0+185 Calzada Sur, Completado

5.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	Se instaló tubería de conexión de pozo a sumidero en el K0+195. Completado
3. LOSAS DE ACCESO Y SUPERESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR L= 30M	
8.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Se terminó el ensamblaje y posicionamiento de la estructura metálica
7,01 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)_1	K0+163 a Se instaló concreto de solado para: Muro de acompañamiento nor-oriental. Completado
7,02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Se terminó acero de la placa del puente y las protecciónes (New Jersey). Se terminó el amarre del refuerzo de acero de la superestructura
7,03 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	Se fundió losa del puente completa y parte de los New Jersey. Se fundieron las vigas ménsula y el muro de acompañamiento costado nor-oriental
9,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	Se instalaron los 4 apoyos elastoméricos.
9,06 ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	Se terminó el espacio publico (franja peatonal al lado del puente) K0+135 a K0+165
9,07 MORTERO TIPO GROUTING PARA RELLENOS DE PRECISIÓN	Se completó la instalación del mortero tipo grouting de relleno para los anclajes. Pendiente el requerido para instalación de la junta.
9,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	Se completó la instalación de desagües (lloraderos) a lo largo del puente
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL	Se instaló toda la señalización horizontal, propuesta para la calzada 1 y la cicloruta.
5. PRUEBA DE CARGA.	Se realizó prueba de carga el día 06-Nov-2025 con resultado satisfactorio

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)

DESCRIPCIÓN	
1. TECNICAS	
Control de Materiales	CUMPLE
Control de Maquinaria	CUMPLE
Verificación de los procesos constructivos	CUMPLE
Validación de ensayos	CUMPLE
Inspección en excavaciones y rellenos	CUMPLE
2. ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL	CUMPLE
Control de personal de obra e interventoria	CUMPLE
Control de documentación de maquinaria y equipos	CUMPLE
Control de insumos (Combustible, Agua, etc.)	CUMPLE
Control de balances financieros	CUMPLE
Control de cantidades, balance de obra.	CUMPLE
Acompañamiento a la administración para los actos administrativos y legales.	CUMPLE
Verificación en campo del cumplimiento del PMA vigente.	CUMPLE
Acompañamiento al contratista para trámites CORPOBOYACÁ.	CUMPLE
Control en la ejecución de los recursos	CUMPLE
Acompañamiento al contratista y a la administración gestiones ante Comunidad.	CUMPLE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Acta comité No. 01 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	13	5	2025	Etapa previa iniciación de convenio
Acta comité No. 02 (inc. visita de campo), formato M-PD-ID-F-012	16	7	2025	Se realizó comité de obra con presencia de funcionarios de la gobernación (Ing. Leonardo Alvarez, Ing. Juan Pablo Alba), Secretaría de Infraestructura y el personal de obra e interventoría en el sitio de los trabajos.

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE dd	mm	aaaa	HASTA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Informe No. 0							Documentación previa para inicio del convenio
Informe mensual No. 1	20	5	2025	19	6	2025	Etapa de ejecución
Informe mensual No. 2	20	6	2025	19	7	2025	Etapa de ejecución
Informe mensual No. 3	20	7	2025	19	8	2025	Etapa de ejecución
Informe mensual No. 4	20	8	2025	19	9	2025	Etapa de ejecución
Informe mensual No. 5	20	9	2025	19	10	2025	Etapa de ejecución
Informe mensual No. 6	20	10	2025	19	11	2025	Etapa de ejecución hasta el 07-11-2025

OBSERVACIONES:

1) A la fecha, se verifica el cumplimiento del objeto contractual, evidenciándose la terminación de las actividades principales correspondientes a la construcción de los puentes de luz de 30 m y 35 m, las calzadas vehiculares, el espacio público y el cruce férreo de la Calle 59, en el tramo comprendido entre la antigua vía a Paipa y la Avenida Universitaria.

No obstante, se identifican observaciones menores formuladas por la interventoría, relacionadas con ajustes en las rampas de acceso del espacio público, rejillas de sumideros, pintura y acabados de la caseta de control, limpieza del canal aledaño al cruce férreo, así como en algunos elementos complementarios tales como bolardos, canecas, señalización vertical, demarcación horizontal del eje 1 y pintura de barandas.

2) En relación con la intervención realizada sobre el paso a nivel del Proyecto Ferroviario Bogotá–Belencito, en el PK 186+191, correspondiente a la obra "Construcción de la transversal en la Calle 59 entre la Avenida Universitaria y la antigua vía a Paipa", se precisa que dichas actividades se encuentran amparadas bajo el permiso temporal de intervención otorgado mediante Resolución No. 20233040000465, el cual autorizó la ejecución de los trabajos, con acta de inicio del 28 de noviembre de 2023, y que se encuentra suspendido desde el 6 de diciembre de 2023.

La suspensión obedece a que las actividades sobre la línea férrea, previstas en el cronograma de obra como parte de la fase final de ejecución, requieren autorización expresa de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI para su desarrollo. En particular, la actividad final pendiente corresponde a la instalación de la rejilla, la cual ya se encuentra acopiada en campo, debidamente verificada por la interventoria del contrato, en espera de la autorización de instalación por parte de la ANI.

Dado que se trata de una actividad prevista para la etapa final del proyecto, no resultaba viable mantener vigente o prorrogar indefinidamente el permiso temporal otorgado por la ANI, toda vez que su naturaleza administrativa exige que dicho permiso esté asociado a un periodo efectivo de ejecución y no a una espera prolongada por causas ajenas a la entidad ejecutora.

3) En atención a que la fecha de terminación del contrato de obra estaba prevista para el 7 de noviembre de 2025, la Administración Municipal de Tunja, a través de la Secretaría de Infraestructura Territorial, inició actuaciones administrativas desde el mes de junio de 2025, con el propósito de gestionar de manera anticipada la reactivación del permiso temporal otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, requisito indispensable para la culminación de las actividades finales sobre la línea férrea.
En este contexto, la gestión administrativa se formalizó con la solicitud de una mesa de trabajo el 24 de junio de 2025, reunión que fue realizada el 13 de agosto de 2025, en la cual la ANI solicitó la actualización de las pólizas asociadas al permiso. De manera inmediata, la entidad territorial gestionó la solicitud ante la aseguradora La Previsora S.A., la cual, mediante comunicación del 20 de agosto de 2025, manifestó que para la expedición de las pólizas era necesaria la existencia del acta de reinicio, documento que la ANI, a su vez, indicó no podía emitirse sin la presentación de las pólizas actualizadas.
En búsqueda de una solución que permitiera superar la situación de circularidad administrativa entre entidades del Estado, la Secretaría de Infraestructura Territorial, en representación del Municipio de Tunja, remitió a la ANI el oficio No. 1.10-3.1-345 del 14 de octubre de 2025, solicitando la emisión de una certificación de reinicio que sirviera de soporte a la aseguradora para expedir las pólizas correspondientes. Ese mismo día, mediante oficio No. 1.10-3.1-357, se solicitó a La Previsora S.A. la emisión condicionada de las pólizas, con el fin de destrabar el proceso.

4) La Secretaría de Infraestructura Territorial de la Alcaldía de Tunja, en coordinación con CTSA, concesionario de la ANI, y su interventor, procedieron a la actualización de las actas de suspensión del corredor férreo en cuestión, las cuales fueron remitidas a la aseguradora La Previsora S.A. el 21 de octubre de 2025. Posteriormente, el 23 de octubre de 2025, se envió el oficio No. 1.103.1-381, mediante el cual la Alcaldía certificó la continuidad de la suspensión de labores desde el 6 de diciembre de 2023 y hasta el 1 de noviembre de 2025, fecha prevista para el reinicio de las actividades, certificación que fue requerida expresamente por la aseguradora.
Como resultado de estas gestiones, las pólizas actualizadas fueron obtenidas el 31 de octubre de 2025, ya avanzada la tarde, y remitidas a la ANI a través de los correos institucionales contactenos@ani.gov.co y cramos@ani.gov.co
No obstante, durante la reunión virtual del 4 de noviembre de 2025, en la que participaron representantes de la ANI y de la Secretaría de Infraestructura Territorial, la ANI indicó que las pólizas debían radicarse en físico y con firma manuscrita del señor Alcalde. Esta radicación se realizó el 7 de noviembre de 2025, bajo el radicado No. 20254091420152, documento que se encuentra publicado en la página oficial de la ANI.
Con base en lo anterior, se deja constancia de que la Administración Municipal de Tunja ha agotado todas las instancias y canales formales de gestión ante la ANI y la aseguradora La Previsora, cumpliendo de manera diligente con los requerimientos técnicos y administrativos exigidos. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta ni confirmación sobre la firma del acta de reinicio del permiso de ocupación del corredor férreo, situación que mantiene en espera la entrega y recibo final a satisfacción por parte de la ANI.

5) En consecuencia, lo anteriormente expuesto respecto a la actividad pendiente sobre la línea férrea, correspondiente a la instalación de la rejilla metálica, no puede interpretarse como un incumplimiento ni del contratista ni de la Administración Municipal, toda vez que la imposibilidad de ejecución obedece a una situación ajena a su voluntad y competencia, derivada de la falta de autorización para el reinicio del permiso de ocupación del corredor férreo, cuya expedición es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, entidad del orden nacional.
En este sentido, tanto el contratista como la Administración Municipal han cumplido con las obligaciones bajo su responsabilidad, habiendo efectuado las gestiones administrativas y técnicas requeridas para garantizar la correcta culminación del proyecto.
Una vez la ANI autorice el reinicio del permiso y se realicen las actividades de subsanación de observaciones menores en los acabados y la instalación de la rejilla, la Administración Municipal procederá con el recibo final a satisfacción del contrato, en cumplimiento de los principios de buena fe, coordinación y eficacia establecidos en los artículos 83 y 209 de la Constitución
Política, y en concordancia con los artículos 3 y 36 de la Ley 1437 de 2011.

6) Desde el punto de vista jurídico, la actividad pendiente de instalación sobre la línea férrea, cuya ejecución depende de la autorización expresa de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, no puede constituir causal de prórroga del contrato de obra, por cuanto la situación que la origina no es imputable ni al contratista ni a la entidad contratante, sino a un tercero de orden nacional que ejerce competencias propias y exclusivas sobre la infraestructura férrea, conforme al Decreto 1511 de 2018 y a la normativa sectorial aplicable.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben aplicar los principios de planeación, economía y responsabilidad, garantizando que los plazos contractuales respondan al ámbito de actuación y control de las partes, sin extenderlos por circunstancias ajenas a la relación contractual. En igual sentido, el artículo 1609 del Código Civil dispone que no incurre en mora el deudor cuando la inejecución proviene de una causa que no le es imputable, lo que impide considerar la falta de ejecución de esta actividad como incumplimiento o justificar una ampliación del plazo contractual.
En consecuencia, mientras la autorización de la ANI no sea otorgada, no resulta jurídicamente viable ni procedente prorrogar el contrato de obra, dado que el objeto principal se encuentra ejecutado y la obligación pendiente depende de un acto administrativo externo cuya ocurrencia no puede ser prevista ni controlada por la Administración Municipal. Por tanto, la actuación debe mantenerse en etapa poscontractual, en espera del reinicio formal autorizado por la ANI, momento en el cual podrá realizarse la instalación final y proceder con el recibo a satisfacción de la obra.

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
Etapa precontractual de los recursos del convenio	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	T1 P14
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	Ver Secop
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoria para el contrato de obra	N.A.	Ver Secop
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	SI	Ver Secop
Copia del Contrato de obra e interventoría	SI	Ver Secop
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	Ver Secop
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	SI	Ver Secop
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoria	SI	Ver Secop
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	Ver Secop
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	N/A
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	T4 P24
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	T3 P1
Control de pólizas y garantias (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	T6 P43
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	T2 P323
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	T3 P15
Bitácora de obra	SI	T6 P1
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	N/A
Amortización del anticipo	N.A.	N/A
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	N/A
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	Inf No. 0
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	T2 P323
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	T4 P40
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	T3 P2
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	T3 P4
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	T3 P4
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	T3 P7
Generales		
Registro fotográfico	SI	T4 P1
Correspondencia enviada y recibida	SI	Ver Secop
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	Inf No. 0

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	T4 P26
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	T6 P44
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	T6 P49
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	Ver Secop
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	SI	T6 P48
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	NO	N/A
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	NO	N/A
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	N/A
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	T3 P2
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	Ver Secop
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	T3 P2
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	T3 P1
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	T3 P4
Generales		
Registro fotográfico	SI	T4 P1
Correspondencia enviada y recibida	SI	Ver Secop

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)

Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	Alcalde Municipal
NOMBRE:	MIKHAIL KRASNOV

FIRMA:	Secretaria Infraestructura Territorial
NOMBRE:	LINA MARIA BAUTISTA

1.10-3 447

Tunja, 19 de noviembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 100 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 100 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	8	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 100 Del 3 DE NOVIEMBRE DE 2025 Hasta 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 690 Días Tiempo para la finalización del contrato 0 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	0,89%	100,00%	Obra Ejecutada (%)	1,84%	99,81%
Valor Obra Programada	$ 125.747.635,51	$ 14.128.947.810,00	Valor Obra Ejecutada	$ 260.000.000,00	$ 14.102.618.443,41
Diferencia Semanal		-0,95%	Diferencia Acumulada		0,19%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	8	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$	323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$	81.452.949,00
Prorroga 5		17/10/2024	Prorroga 5		17/10/2024
Tiempo Prorroga 5		15 Días	Tiempo Prorroga 5		15 Días
Suspensión 2		8/11/2024	Suspensión 2		8/11/2024
Tiempo Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2		HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2		6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2		45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2		HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2		21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2		1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2		HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2		3/02/2025	Acta de Reinicio N°2		3/02/2025
Suspensión 3		4/02/2025	Suspensión 3		4/02/2025
Tiempo Suspensión 3		25 Días	Tiempo Suspensión 3		25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3		HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3		28/02/2025	Acta de Reinicio N°3		28/02/2025
Prorroga 6		28/02/2025	Prorroga 6		28/02/2025
Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6		6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$	4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$	334.192.509,00
Prorroga 7		18/09/2025	Prorroga 7		18/09/2025
Tiempo Prorroga 7		50 Días	Tiempo Prorroga 7		50 Días
Fecha de Terminación Final		HASTA 07/11/2025	Fecha de Terminación Final		HASTA 07/11/2025
Anticipo		N/A	Anticipo		N/A
% Avance del Anticipo		N/A	% Avance del Anticipo		N/A
Acta Parcial N° 1	$	1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$	142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$	3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$	259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$	1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$	97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$	890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$	70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$	968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$	76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$	879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$	69.429.626,00
Acta Parcial N° 7	$	2.523.639.363,00	Acta Parcial N° 7	$	209.958.422,00
Valor Actas Parciales	$	11.580.193.941,00	Valor Actas Parciales	$	925.866.076,00
Saldo	$	2.548.753.869,00	Saldo	$	203.779.382,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 100

Lunes 03/11/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades de aplicación de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2.

Martes 04/11/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades de aplicación de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2. Se realizan acabados e instalación de las rejillas de los sumideros mixtos.

Miércoles 05/11/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades de aplicación de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2. Se realiza el retiro del cerramiento provisional de obra.

Jueves 06/11/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades de aplicación de imprimante, pintura y tachas reflectivas de las marcas viales en el eje 1 y el eje 2. Se realiza la prueba de carga de los dos puentes.

Viernes 07/11/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades de aplicación de imprimante, pintura y tachas reflectivas de las marcas viales en el eje 1 y el eje 2. Se realiza instalación de bolardos y canecas en el espacio publico.

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	8	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 100

No se presenta cuadro de relación de cantidades, ya que en el momento se están realizando las respectivas mediciones en campo y ajustes finales para la presentación de los valores definitivos del contrato. El porcentaje acumulado presentado en este informe semanal, es un aproximado al valor final para la liquidación.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 100

INSTALACION ADOQUIN Y LOSETAS ESPACIO PUBLICO







REMATES E INSTALACION DE REJILLAS SUMIDEROS







DEMARCACION MARCAS VIALES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	8	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

DEMARCACION MARCAS VIALES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL







PRUEBA DE CARGA DE LOS DOS PUENTES







Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

S-2025-019954-SECCON

TUNJA, 13 de noviembre de 2025

Contraseña:LNBL2azQE3

Señor
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CALLE 20 No 9 90
juan.alba@boyaca.gov.co
TUNJA BOYACA

Asunto: ACLARACIÓN SOBRE AJUSTES DE LA CLÀUSULA QUINTA – FORMA DE DESEMBOLSO

cordial saludo

Realizada la revisión de la solicitud que se presenta, y verificada la minuta del convenio, me permito indicar que la cláusula correspondiente a FORMA DE PAGO no será objeto de modificación, atendiendo a lo siguiente:

En primer lugar, se debe aclarar que en los convenios interadministrativos no existe un pago o remuneración entre las partes, ya que son acuerdos de cooperación entre entidades públicas para cumplir fines comunes, no transacciones comerciales. Por ende, los recursos que se mueven son **desembolsos de aportes** que tienen como objetivo financiar actividades conjuntas, no generar utilidad para una entidad a cambio de un servicio o bien.

Bajo este contexto y atendiendo lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y lo desarrollado por la Ley 80 de 1993, los convenios interadministrativos se celebran con el fin de aunar esfuerzos, capacidades técnicas, humanas y financieras para el cumplimiento de funciones y fines públicos comunes, lo que da a entender que en estos instrumentos no existe una relación conmutativa o de carácter comercial, sino de colaboración administrativa entre entidades públicas.

Por tal motivo, en los convenios interadministrativos no aplica la figura del **anticipo,** dado que cada entidad aporta los recursos, bienes o servicios que le corresponden según su capacidad institucional y el plan de aportes establecido.

Aclarando que el anticipo o pago anticipado si tiene sentido en contratos de naturaleza onerosa donde una parte (contratista) requiere recursos iniciales para ejecutar las obligaciones contractuales.

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones, para el presente caso, modificar la forma de pago del convenio en comento, para incluir anticipo desvirtuaría la naturaleza colaborativa del convenio, y no encuentra sustento jurídico en las normas que rigen la contratación interadministrativa. Por ende, la forma de pago prevista tanto en el Estudio previo como en la minuta del convenio, se mantiene sin cambios, garantizando así la correcta aplicación del marco normativo, la transparencia en la ejecución

de los recursos públicos y el respeto a los principios de legalidad, responsabilidad y planeación contractual

Cordialmente,



JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN

Anexos: No

Número de folios: 1

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO / SECRETARÍA DE CONTRATACIÓNElaboró: PAULA LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ / SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN- CONTRATISTA

Outlook

1.10-3 418 Finalización obras Calle 59

Desde Secretaria de Infraestructura Territorial <infraestructura@tunja.gov.co>
Fecha Lun 10/11/2025 9:25
Para JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO <juan.alba@boyaca.gov.co>
CC Apoyo_Infraestructura_JT <apoyo.infraestructura.jt@gmail.com>

18 archivos adjuntos (6 MB)

17_1.10-3 409_Solicitud_Resolucion_Aprobacion_251104_092542.pdf; 11_Gmail - RV_ 1.10-3 370 Solicitud Prorroga Pólizas ANI.pdf; 8_1.10-3 357_Solicitud_Prorroga_Poliza_RCE_251016_094230_Radicado_Fisico.pdf; 4_20250820_Correo_La_Previsora.pdf; 3_1.10-3.1 183_Envio_Presentacion_ANI.pdf; 12_1.10-3 381_Certificacion_continuidad_suspension_permiso_ANI.pdf; 15_110-3 404_No_emision_polizas_La_Previsora_251030_204738.pdf; 5_1.10-31 196_Envio_ultimos_anexos_polizas_ANI_250822_152901.pdf; 2_20250724_1.10-3.1 138_Oficio_Respuesta_CTSA.pdf; 14_Requerimiento PrevisoraPDF_251030_201403.pdf; 10_110-3 368_Envio_posibles_horarios_ANI_Previsora_251020_141045.pdf; 6_110-3 345_Solicitud_Certificacion_Reinicio_251014_144445.pdf; 110-3 418_Finalizacion_obras_Calle_59-1_251107_164520.pdf; 16_1.10-3 407_Radicacion_polizas_actualizadas_251031_181603.pdf; 13_1.10-3 388_Solicitud_apoyo_emision_polizas.pdf; 7_110-3 349_Solicitud_Emision_Condicionada_Polizas_251014_144531.pdf; 9_1.10-31 366_Solicitud_Visita_Firma_Actas_Suspensi_251017_152011.pdf; 1_20250617_Correo_Solicitud_Mesa_Trabajo.pdf;

Estimado Ing. Juan Pablo

Para la terminación de las obras físicas del proyecto de la Calle 59, le informo que se había estimado como fecha de finalización el día 7 de noviembre. No obstante, en el corredor férreo se presentó una situación indeseable, debido a un conflicto entre dos entidades del Estado para la emisión del acta de reinicio de labores.

Por un lado, la ANI solicitó las pólizas actualizadas como requisito previo para generar dicha acta; mientras que, por otro, la aseguradora La Previsora exigía el acta de reinicio para poder emitir las pólizas. Este intercambio de comunicaciones y oficios generó una dilación en el proceso, de modo que las pólizas solo pudieron ser enviadas el viernes 31 de octubre de 2025, alrededor de las 5:00 p.m.

Sin embargo, la ANI ha formulado varias observaciones para su aprobación, llegando incluso a requerir que las pólizas fueran radicadas físicamente con la firma manuscrita del señor Alcalde.

En este sentido, esperamos que la gestión se surta durante la próxima semana, con el fin de cerrar el permiso correspondiente.

Adjuntamos a este correo las comunicaciones realizadas tanto con la ANI como con La Previsora, para su conocimiento.

Agradecemos su comprensión, esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

1.10-3 411

Tunja, 04 de noviembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Gobernación de Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

Asunto: Envío informe semanal No. 99 – Convenio No. 1940/2025 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERISTARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

Respetado Ingeniero Alba,

Me permito remitir a su despacho el informe semanal No. 99 de la interventoría referente al convenio del asunto, para su conocimiento.

Esperamos que esta información sea suficiente y quedamos a la espera de sus comentarios.

Atentamente,

LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial
Alcaldía Mayor de Tunja
Proyectó: Ing. Jaime Tovar

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

SEMANA No. 99 Del 27 DE OCTUBRE DE 2025 Hasta 2 DE NOVIEMBRE DE 2025

Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato 685 Días Tiempo para la finalización del contrato 5 Días

Nombre del Supervisor: Ing. Jaime Arturo Tovar Rodríguez

Cargo: SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO			EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada(%)	1,05%	99,11%	Obra Ejecutada (%)	1,74%	97,97%
Valor Obra Programada	$ 148.353.952,01	$ 14.003.200.174,49	Valor Obra Ejecutada	$ 246.017.159,00	$ 13.842.618.443,41
Diferencia Semanal		-0,69%	Diferencia Acumulada		1,14%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Constructor	CONSORCIO HAYUELOS	Interventor	CONSORCIO TUNJA JI 2
Contrato N°	1557 DE 2023	Contrato N°	1639 DE 2023
Valor Inicial	$ 9.031.645.799,00	Valor Inicial	$ 714.000.000,00
Valor adición N°1	$ 323.123.318,00	Valor adición N°1	$ 81.452.949,00
Valor adición N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor adición N°2	$ 334.192.509,00
Valor Actualizado	$ 14.128.947.810,00	Valor Actualizado	$ 1.129.645.458,00
Plazo Inicial	5.48 Meses	Plazo Inicial	5.48 Meses
Fecha de Inicio	17/07/2023	Fecha de Inicio	17/07/2023
Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023	Fecha de Terminación Inicial	HASTA 31/12/2023
Prorroga 1	1/01/2024	Prorroga 1	1/01/2024
Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses	Tiempo Prorroga 1	5.52 Meses
Prorroga 2	28/05/2024	Prorroga 2	28/05/2024
Tiempo Prorroga 2	1 Mes	Tiempo Prorroga 2	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/07/2024
Prorroga 3	10/06/2024	Prorroga 3	10/06/2024
Tiempo Prorroga 3	1 Mes	Tiempo Prorroga 3	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/08/2024
Prorroga 4	15/08/2024	Prorroga 4	15/08/2024
Tiempo Prorroga 4	1 Mes	Tiempo Prorroga 4	1 Mes
Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024	Fecha de Terminación Final	HASTA 16/09/2024
Suspensión 1	3/09/2024	Suspensión 1	3/09/2024
Tiempo Suspensión 1	15 Días	Tiempo Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024	Fecha de Terminación Suspensión 1	HASTA 17/09/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 1	18/09/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 1	HASTA 02/10/2024
Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024	Ampliación N°2 de Suspensión 1	3/10/2024
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 1	15 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 17/10/2024	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 1	HASTA 17/10/2024
Acta de Reinicio N°1	17/10/2024	Acta de Reinicio N°1	17/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Valor Adicional N°1	$ 323.123.318,00	Valor Adicional N°1	$ 81.452.949,00
Prorroga 5	17/10/2024	Prorroga 5	17/10/2024
Tiempo Prorroga 5	15 Días	Tiempo Prorroga 5	15 Días
Suspensión 2	8/11/2024	Suspensión 2	8/11/2024
Tiempo Suspensión 2	1 Mes	Tiempo Suspensión 2	1 Mes
Fecha de Terminación Suspensión 2	HASTA 07/12/2024	Fecha de Terminación Suspensión 2	HASTA 07/12/2024
Ampliación N°1 de Suspensión 2	6/12/2024	Ampliación N°1 de Suspensión 2	6/12/2024
Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2	45 Días	Tiempo Ampliación N°1 Suspensión 2	45 Días
Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 21/01/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°1 Suspensión 2	HASTA 21/01/2025
Ampliación N°2 de Suspensión 2	21/01/2025	Ampliación N°2 de Suspensión 2	21/01/2025
Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2	1 Mes	Tiempo Ampliación N°2 Suspensión 2	1 Mes
Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2	HASTA 20/02/2025	Fecha de Terminación Ampliación N°2 Suspensión 2	HASTA 20/02/2025
Acta de Reinicio N°2	3/02/2025	Acta de Reinicio N°2	3/02/2025
Suspensión 3	4/02/2025	Suspensión 3	4/02/2025
Tiempo Suspensión 3	25 Días	Tiempo Suspensión 3	25 Días
Fecha de Terminación Suspensión 3	HASTA 28/02/2025	Fecha de Terminación Suspensión 3	HASTA 28/02/2025
Acta de Reinicio N°3	28/02/2025	Acta de Reinicio N°3	28/02/2025
Prorroga 6	28/02/2025	Prorroga 6	28/02/2025
Tiempo Prorroga 6	6,5 Meses	Tiempo Prorroga 6	6,5 Meses
Valor Adicional N°2	$ 4.774.178.693,00	Valor Adicional N°2	$ 334.192.509,00
Prorroga 7	18/09/2025	Prorroga 7	18/09/2025
Tiempo Prorroga 7	50 Días	Tiempo Prorroga 7	50 Días
Fecha de Terminación Final	HASTA 07/11/2025	Fecha de Terminación Final	HASTA 07/11/2025
Anticipo	N/A	Anticipo	N/A
% Avance del Anticipo	N/A	% Avance del Anticipo	N/A
Acta Parcial N° 1	$ 1.807.173.935,00	Acta Parcial N° 1	$ 142.866.784,00
Acta Parcial N° 2	$ 3.276.730.721,00	Acta Parcial N° 2	$ 259.043.123,00
Acta Parcial N° 3	$ 1.235.393.508,00	Acta Parcial N° 3	$ 97.664.477,00
Acta Parcial N° 4	$ 890.165.121,00	Acta Parcial N° 4	$ 70.372.323,00
Acta Parcial N° 5	$ 968.072.877,00	Acta Parcial N° 5	$ 76.531.321,00
Acta Parcial N° 6	$ 879.018.416,00	Acta Parcial N° 6	$ 69.429.626,00
Acta Parcial N° 7	$ 2.523.639.363,00	Acta Parcial N° 7	$ 209.958.422,00
Valor Actas Parciales	$ 11.580.193.941,00	Valor Actas Parciales	$ 925.866.076,00
Saldo	$ 2.548.753.869,00	Saldo	$ 203.779.382,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N° 99

Lunes 27/10/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades para instalación de la junta elastomerica del puente del Eje 1. Se realizan actividades de aplicacion de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2.

Martes 28/10/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades para instalación de la junta elastomerica del puente del Eje 1. Se realizan actividades de aplicacion de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2.

Miércoles 29/10/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades para instalación de la junta elastomerica del puente del Eje 1. Se realizan actividades de aplicacion de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2.

Jueves 30/10/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades para instalación de la junta elastomerica del puente del Eje 1. Se realizan actividades de aplicacion de imprimante y pintura de marcas viales en el eje 1 y el eje 2.

Viernes 31/10/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades para instalación de la junta elastomerica del puente del Eje 1.

Sábado 01/11/2025: Continúan las actividades de instalación de adoquín, loseta, bordillos y sardineles en el espacio público del Eje 1 en el Sector de Hayuelos y en el sector intermedio. Se realizan actividades para instalación de la junta elastomerica del puente del Eje 1.

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

CANTIDADES SEMANA N° 99

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA					SEMANA 99		TOTAL ACUMULADO	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES								
2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 14.486,00	0,00	$ -	563,00	$ 8.155.618,00
Subtotal						$ -		$ 8.155.618,00
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES								
5	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	$ 1.483.583,00	0,08	$ 118.686,64	0,08	$ 118.686,64
6	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	$ 91.500,00	0,00	$ -	1.143,00	$ 104.584.500,00
7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	1,00	$ 123.000,00	214,00	$ 26.322.000,00
8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	$ 138.000,00	1,00	$ 138.000,00	131,00	$ 18.078.000,00
9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	35.160,00	$ 70.320.000,00
Subtotal						$ 379.686,64		$ 219.423.186,64
CARPETA ASFALTICA								
10	3.06.09	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	$ 4.265,00	13,00	$ 55.445,00	1.708,00	$ 7.284.620,00
11	3.06.03	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	M3	$ 1.037.732,00	0,00	$ -	61,00	$ 63.301.652,00
12	3.12.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.340,00	0,00	$ -	57,00	$ 133.380,00
11	3.06.03	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS	M3	$ 1.037.732,00	0,00	$ -	31,00	$ 32.169.692,00
12	3.12.05	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.340,00	0,00	$ -	29,00	$ 67.860,00
12	3.09.17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	$ 2.921,00	300,00	$ 876.300,00	300,00	$ 876.300,00
13	3.09.17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	$ 2.921,00	900,00	$ 2.628.900,00	900,00	$ 2.628.900,00
Subtotal						$ 3.560.645,00		$ 106.462.404,00
ANDENES Y SEPARADOR CENTRAL								
14	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	$ 123.000,00	0,00	$ -	145,00	$ 17.835.000,00
16	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	$ 2.000,00	0,00	$ -	2.755,00	$ 5.510.000,00
17	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	$ 65.000,00	0,00	$ -	150,00	$ 9.750.000,00
18	1.11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	$ 63.000,00	0,00	$ -	299,00	$ 18.837.000,00
19	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	$ 134.000,00	10,00	$ 1.340.000,00	35,00	$ 4.690.000,00
20	APU 01	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC 10 ESPESOR 7,5 CM , INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN , ACARREO LIBRE DE 10k	M2	$ 76.645,00	0,00	$ -	308,00	$ 23.606.660,00
21	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40 *40 CM	M2	$ 90.000,00	0,00	$ -	72,00	$ 6.480.000,00
22	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40 *40 CM	M2	$ 90.000,00	0,00	$ -	80,00	$ 7.200.000,00
23	3.08.01	BOLARDO M60 CONCRETO	UND	$ 160.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -
24	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	$ 54.616,00	0,00	$ -	509,00	$ 27.799.544,00
Subtotal						$ 1.340.000,00		$ 121.708.204,00
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

NP-4_01	**REF 3.13.19**	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M	ML	$ 39.106,00	67,00	$ 2.620.102,00	388,00	$ 15.173.128,00
NP-5_01	3.02.10	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	$ 155.207,00	0,00	$ -	276,00	$ 42.837.132,00
102	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	$ 1.700,00	0,00	$ -	543,00	$ 923.100,00
NP-7_01	3.02.01	CONFORMACION Y/O DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO O ESCOMBRERA O SITIO AUTORIZADO	M3	$ 4.680,00	693,00	$ 3.243.240,00	693,00	$ 3.243.240,00
NP-10_01	3.02.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM)	M3	$ 21.358,00	0,00	$ -	92,00	$ 1.964.936,00
NP-11_01	2.01.10	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 179.491,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.974.401,00
103	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 82.976,00	0,00	$ -	38,00	$ 3.153.088,00
NP-22_01	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA) 60 x 60 CM	UND	$ 512.844,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-23_01	3.09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO INFORMATIVA TIPO S/DISEÑO	UND	$ 1.039.756,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-24_01	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	$ 14.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -
104	3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	$ 64.870,00	116,00	$ 7.524.920,00	136,00	$ 8.822.320,00
104	3.09.04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	$ 64.870,00	180,00	$ 11.676.600,00	180,00	$ 11.676.600,00
107	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	1,00	$ 47.941,00
NP-25_01	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	$ 1.344.598,00	0,00	$ -	12,00	$ 16.135.176,00
NP-29_01	3.13.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	M2	$ 12.380,19	0,00	$ -	600,00	$ 7.428.111,60
NP-32_01	1.01.33	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	$ 17.718,00	7,00	$ 124.026,00	15,00	$ 265.770,00
NP-34_01	**REF 2.06.12 COT**	RENIVELACIÓN POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 MH 1,00 1,50 M (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	$ 2.446.749,00	0,00	$ -	0,40	$ 978.699,60
NP-35_01	**REF 2.06.16 1.03.05 COT**	RENIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN D=1.50 M, H<1 (ARO Y TAPA EN POLIPROPILENO)	UND	$ 3.181.958,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.590.979,00
NP-37_01	2.05.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 263.569,00		$ -	22,00	$ 5.798.518,00
NP-39_01	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN MALLA METÁLICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	UND	$ 701.429,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-42_01	2.07.07	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	$ 350.603,00	0,50	$ 175.301,50	2,00	$ 701.206,00
NP-44_01	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR	M3	$ 117.840,00	0,40	$ 47.136,00	11,40	$ 1.343.376,00
NP-45_01	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	$ 33.872,00	4,00	$ 135.488,00	49,00	$ 1.659.728,00
NP-64_01	**REF 3.08.18 3.08.17**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-85	ML	$ 71.123,00	35,00	$ 2.489.305,00	35,00	$ 2.489.305,00
NP-65_01	**REF 3.08.18 3.08.17**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-100	UND	$ 80.676,00	14,00	$ 1.129.464,00	14,00	$ 1.129.464,00
NP-72_01	**REF 3.09.17 COT**	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE NEGRO, LÍNEAS CONTINUAS Y DESCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	ML	$ 4.490,00	240,00	$ 1.077.600,00	240,00	$ 1.077.600,00
NP-73_01	**REF 3.09.04 COT**	IMPRÍMATE NEGRO PARA MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO	M2	$ 81.100,00	100,00	$ 8.110.000,00	150,00	$ 12.165.000,00
NP-72_01	**REF 3.09.17 COT**	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE NEGRO, LÍNEAS CONTINUAS Y DESCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	ML	$ 4.490,00	800,00	$ 3.592.000,00	800,00	$ 3.592.000,00
NP-73_01	**REF 3.09.04 COT**	IMPRÍMATE NEGRO PARA MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGÚN NORMA INVIAS Y DISEÑO	M2	$ 81.100,00	300,00	$ 24.330.000,00	350,00	$ 28.385.000,00
NP-75_01	**REF 2.06.25 3.10.11 COT**	SUMIDERO LATERAL (INGRESO DE FLUJO MIXTO CON REJILLA EN POLIPROPILENO)	UND	$ 5.499.328,00	0,00	$ -	0,80	$ 4.399.462,40
NP-77_01	**REF 3.09.10 COT**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM DÚPLEX	UND	$ 1.284.049,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

NP-78_01	REF 3.09.10 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 45 x 45 CM DÚPLEX	UND	$ 1.192.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP-79_01	REF 3.09.10 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 45 x 45 CM	UND	$ 934.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal						$ 66.275.182,50		$ 178.955.281,60
SECCIÓN 02 - CONSTRUCCION PUENTES						$ 66.443.616,00		$ 4.122.390.117,00
CONCRETOS								
31	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	$ 47.941,00	0,00	$ -	71,00	$ 3.403.811,00
33	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	0,00	$ -	2.953,00	$ 23.978.360,00
35	3.10.02	CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M (PARA SILLA DE APOYOS SUPERESTRUCTURA PLACA APROXIMACIÓN Y VIGA CIMENTACION ALETAS)	M3	$ 1.250.000,00	0,00	$ -	32,00	$ 40.000.000,00
Subtotal						$ -		$ 67.382.171,00
SUPERESTRUCTURA								
38	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	$ 8.120,00	59,00	$ 479.080,00	16.059,00	$ 130.399.080,00
39	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 29.000,00	60,00	$ 1.740.000,00	117.060,00	$ 3.394.740.000,00
41	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	KG	$ 29.000,00	10,00	$ 290.000,00	487,00	$ 14.123.000,00
45	3.06.03	CONSTRUCCIÓNDE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) (TABLERO)	M3	$ 1.037.732,00	11,25	$ 11.674.485,00	11,25	$ 11.674.485,00
Subtotal						$ 14.183.565,00		$ 3.550.936.565,00
ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS								
NP-47_02	REF 3.13.13 3.12.06 1.22.14 3.13.22 3.10.07 1.20.09 2.01.10 COT	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN CON REFUERZO DE LAMINA DE ACERO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (NORMA EN 10025)	#N/D	$ 3.609.762,00	10,00	$ 36.097.620,00	28,00	$ 101.073.336,00
NP-48_02	REF 3.13.43 3.12.06 COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYOS ELASTÓMEROS DE NEOPRENO 40CM*40CM*6.9CM DUREZA 60 - 5 LAMINAS DE 4mm	UND	$ 1.516.178,00	0,00	$ -	4,00	$ 6.064.712,00
NP-49_02	REF 1.03.20 COT	ESTAMPADO PARA CONCRETO DE ANDENES (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA. INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE). NO INCLUYE CONCRETO	M2	$ 78.832,00	0,00	$ -	169,00	$ 13.322.608,00
NP-50_02	REF 3.13.13 1.03.19 3.08.18 COT	MORTERO TIPO GROUTING PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN	LT	$ 31.111,00	456,00	$ 14.186.616,00	721,00	$ 22.431.031,00
NP-63_02	REF 3.10.09 2.05.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=4"	ML	$ 60.957,00	3,20	$ 195.062,40	26,00	$ 1.584.882,00
NP-70_02	REF 1.03.20 3.10.02	PLACA EN CONCRETO DE 28 MPA -(4000 PSI) LONGITUD MAYOR A 14 M, E=24 CM	M2	$ 275.223,00	4,20	$ 1.155.936,60	420,00	$ 115.593.660,00
NP-71_02	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA	KG	$ 4.339,00	144,00	$ 624.816,00	244,00	$ 1.058.716,00
VAR. 1	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PUENTE LUZ 30M	KG	$ 2.068,00	0,00	$ -	117.000,00	$ 241.956.000,00
VAR. 2	3.13.22	VARIACION PRECIO SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (BARANDA TIPO INVIAS SEGÚN DISEÑOS)	KG	$ 2.068,00	0,00	$ -	477,00	$ 986.436,00
Subtotal						$ 52.260.051,00		$ 504.071.381,00
			SUBTOTAL OBRAS			$ 137.999.130,14		$ 4.757.094.811,24
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL = (B)				$ 85.111.650,00		
		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO = (C)				$ 22.906.379,00		

ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (OBRA)	$ 95.771.630,14	**98,1%**	**$ 4.433.230.362,64**
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025 (INTERVENTORIA)		**98,1%**	**$ 310.281.857,17**
TOTAL ACUMULADO EJECUCION RECURSOS CONVENIO 1940 DE 2025		**98,1%**	**$ 4.743.512.219,81**
TOTAL RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2025			**$ 4.835.148.229,44**
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (OBRA)			$ 4.518.872.292,37
RECURSOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1940 DE 2026 (INTERVENTORIA)			$ 316.275.937,07
ACUMULADO EJECUCION RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA ADICION N°3	$ 150.245.529,00		**$ 323.864.448,60**
TOTAL RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			**$ 273.222.972,56**
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (OBRA) ADICION N°3			$ 255.306.400,63
RECURSOS ALCALDIA DE TUNJA (INTERVENTORIA) ADICION N°3			$ 17.916.571,93
TOTAL ADICION N°3 (OBRA)			**$ 4.774.178.693,00**
TOTAL ADICION N°3 (INTERVENTORIA)			**$ 334.192.509,00**

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 14.128.947.810,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 1.129.645.458,00

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Lunes 03/11/2025: Continuar labores de reparación de piezas prefabricadas del espacio publico que están deterioradas rotas o desniveladas a lo largo de todo el proyecto. Continuar con las labores de aplicación de pintura de la señalización horizontal y vertical del proyecto. Terminar labores faltantes del cruce ferreo y caseta de control.

Martes 04/11/2025: Continuar labores de reparación de piezas prefabricadas del espacio publico que están deterioradas rotas o desniveladas a lo largo de todo el proyecto. Continuar con las labores de aplicación de pintura de la señalización horizontal y vertical del proyecto. Terminar labores faltantes del cruce ferreo y caseta de control. Terminar sumideros construidos.

Miércoles 05/11/2025: Continuar labores de reparación de piezas prefabricadas del espacio publico que están deterioradas rotas o desniveladas a lo largo de todo el proyecto. Continuar con las labores de aplicación de pintura de la señalización horizontal y vertical del proyecto. Terminar labores faltantes del cruce ferreo y caseta de control. Terminar sumideros construidos. Instalar bolardos y canecas.


Jueves 06/11/2025: Continuar labores de reparación de piezas prefabricadas del espacio publico que están deterioradas rotas o desniveladas a lo largo de todo el proyecto. Continuar con las labores de aplicación de pintura de la señalización horizontal y vertical del proyecto. Terminar labores faltantes del cruce ferreo y caseta de control. Terminar sumideros construidos. Realizar prueba de carga de los dos puentes. Instalar bolardos y canecas. Realizar aseo y limpieza de la obra.

Viernes 07/11/2025: Continuar labores de reparación de piezas prefabricadas del espacio publico que están deterioradas rotas o desniveladas a lo largo de todo el proyecto. Continuar con las labores de aplicación de pintura de la señalización horizontal y vertical del proyecto. Terminar labores faltantes del cruce ferreo y caseta de control. Terminar sumideros construidos. Instalar bolardos y canecas. Realizar aseo y limpieza de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA N° 99

INSTALACION ADOQUIN Y LOSETAS ESPACIO PUBLICO







CONSTRUCCION SEPARADOR AV. UNIVERSITARIA







ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO TUNJA JI 2

Fecha	DD	MM	AAAA
	4	11	2025

CONTRATO DE OBRA N° 1557 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VIA ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

DEMARCACION MARCAS VIALES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL







DEMARCACION MARCAS VIALES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL







INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA DEL PUENTE DE 30 M







Elaboró ING RICHARD A. ACOSTA T.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Nombre: ING CESAR A. PALACIOS W.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO	INFORME SUPERVISIÓN No	PERIODO		CONVENIO No
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6	20/10/2025	19/11/2025	1940/2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 28/11/2025 INGRESO: CONSIGNACION Nº **11259**
CUENTA Nº: 291-01820-8 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CONVENIO 1940 DE 2025 / REG BPPID 2024 00415 443 A1 / CONSIG 26/11/2025

CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE TUNJA C.C. ó NIT: 891800846
LA SUMA DE : SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 34/100 EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111005010618	$64.877,34	$0,00	0302 - 120502032 - 1011-Intereses ACPM	64.877,34
4802010105	$0,00	$64.877,34		
	$64.877,34	$64.877,34		

TOTAL EFECTIVO: 64.877,34 TOTAL CHEQUE: 0,00 *TOTAL:* $64.877,34

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: NADIA

Scanned with CamScanner

1.13.2-1.1 041

Tunja, 1 de diciembre de 2025

Ingeniero
JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
Profesional Universitario
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial
Gobernación de Boyacá

Asunto: Certificación de Tesorería – Devolución de rendimientos. Convenio No. 1940 de 2025.

Atento saludo, Ingeniero Alba:

Por medio del presente, me permito certificar que a la fecha se ha efectuado la devolución de los rendimientos financieros generados en el marco del **Convenio No. 1940 de 2025**, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja para la construcción y mejoramiento del tramo vial sobre la Calle 59, entre la vía antigua a Paipa y la Avenida Universitaria (puentes, estructura vial, urbanismo y obras complementarias) del Municipio de Tunja – Boyacá".*

A continuación, se detalla la información correspondiente a la devolución del mes de octubre.

CTA DE AHORROS / BANCOLOMBIA No. 88200006082

Convenio No. 1940 de 2025, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja para la construcción y mejoramiento del tramo vial sobre la Calle 59, entre la vía antigua a Paipa y la Avenida Universitaria (puentes, estructura vial, urbanismo y obras complementarias) del Municipio de Tunja – Boyacá".*

MES	AÑO	VALOR EXTRACTO	EG DEVOL. REND FINANCIEROS	FECHA DEVOLUCION	VALOR DEVOLUCION
OCTUBRE	2025	64.877,34	202511465	25/NOV/2025	64.877,34
TOTAL		**64.877,34**			**64.877,34**

Se anexa soportes de consignación con la evidencia de exitoso y copia del extracto bancario.

Quedamos atentos cualquier inquietud al respecto.

MELBA FONSECA TIBATA
Tesorera General-Unidad Gestión Tesorería

Proyectó: Patricia Rodríguez Peralta- Profesional U. Contratista

Anexos: 1_ Dev. RF Octubre_ Cv. 1940 de 2025
2_ Ext. 26-DE-10-25-E-BANCOLOMBIA-6082

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2025	11	24

$ 64.877,34

Páguese a: DEPARTAMENTO DE BOYACA Nit: 891.800.498

La Suma de: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 882-000060-82
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 [illegible] 882-000060-82 2[illegible]

Firma

*_*COMPROBANTE DE EGRESOS *_*

DEPARTAMENTO BOYACA
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL
VIGENCIA FISCAL - 2025

EGRESO No.	**EG.202511465**
24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE BOYACA Id. 891.800.498

POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS NO. 882-000060-82 DE BANCOLOMBIA Y CONSIGNADOS A LA CUENTA CORRIENTE NO. 291-01820-8 DEL BANCO ITAÚ A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN C

POR VALOR DE: $ 64.877,34

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 882-000060-82	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** BANCOLOMBIA AHORROS NO. 8

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24072601 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA	$ 64.877,34	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE			
11100600600102 - BANCOLOMBIA AHORROS NO. 882	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 64.877,34
DETALLE DEL PAGO: BANCOLOMBIA AHORROS NO. 88200006082 CV 1940			
TOTALES		$ 64.877,34	$ 64.877,34

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMA S RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por: Derly Pedraza PEDRAZA GRANADOS DERLY DANELLY AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Aprobado por: FONSECA TIBATA MELBA TESORERA GENERAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

ELABORÓ: DPEDRAZA **IMPRIMIÓ:** DPEDRAZA IP: 45.65.232.194

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA PÚBLICA TERRITORIAL

OBLIGACIÓN PAGO A TERCEROS No. 202500117

VIGENCIA FISCAL - 2025

Nit. 891800846

TIPO:	Obligacion	**FECHA:**	13/11/2025	**ESTADO:**	ELABORADO
DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS NO. 882-000060-82 DE BANCOLOMBIA Y CONSIGNADOS A LA CUENTA CORRIENTE NO. 291-01820-8 DEL BANCO ITAÚ A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN C				

COD. TERCERO:	891.800.498	NOMBRE TERCERO:	DEPARTAMENTO DE BOYACA		
TOTAL VALOR:	$ 64.877,34	TOTAL PAGADO:	$ 0,00		
TOTAL RETENCIÓN:	$ 0,00	TOTAL NETO:	$ 64.877,34		
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/L.				

RESUMEN

Nro.	Descripción	Valor	Deducciones	Pagado	Saldo
	TOTALES	$ 64.877,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.877,34

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	TOTALES		

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

ELABORA

RODRIGUEZ PERALTA SANDRA PATRICIA
CONTRATISTA

APRUEBA

EGEA CHARRIS JACQUELINE DE JESUS
CONTADORA TP: 136123-T

IP: 45.65.232.194 **ELABORÓ:** **IMPRIMIÓ:** prodriguez

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 88200006082

SUCURSAL LIBERTADORES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N• 1940 DE

CL 19 9 95 PI 2

TUNJA (BOYACA) BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	381,929,290.75	*SALDO PROMEDIO*	$	381,925,016
TOTAL ABONOS	$	64,877.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	63,686.21	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	64,877.34
SALDO ACTUAL	$	381,930,481.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			43,950.33	381,973,241.08
22/10	PAGO A PROV DEPARTAMENTO DE BO			-63,686.21	381,909,554.87
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			20,927.01	381,930,481.88
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Empresa: MUNICIPIO DE TUNJA **Nit:** 891800846
Usuario: JAIRO PINTO

28 de Noviembre de 2025 10:56:03 AM
Dirección IP: 45.65.232.198

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 - 3:07 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MUNICIPIO DE TUNJA
NIT: 891800846
FECHA: 28/11/2025

Entidad	ITAÚ
Producto Beneficiario	291018208
Identificación Beneficiario	891800498
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	DEPARTAMENTO DE BO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	64,877.34
Oficina de Entrega	0
Referencia	202511465
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/11/25
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	
2	Correcta	☐

Ver

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 88200006082

SUCURSAL LIBERTADORES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N• 1940 DE

CL 19 9 95 PI 2

TUNJA (BOYACA) BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	381,929,290.75	*SALDO PROMEDIO*	$	381,925,016
TOTAL ABONOS	$	64,877.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	63,686.21	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	64,877.34
SALDO ACTUAL	$	381,930,481.88	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/10	ABONO INTERESES AHORROS			43,950.33	381,973,241.08
22/10	PAGO A PROV DEPARTAMENTO DE BO			-63,686.21	381,909,554.87
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			20,927.01	381,930,481.88
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".