INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA No. 000-336 DE 2025.

GENERALIDADES

El Municipio de Arauca, a través de la secretaría de infraestructura municipal, realizó los estudios previos de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, donde se establece la necesidad de celebrar el presente contrato.

Celebró proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 1SA-013-2025 se adjudicó el contrato de obra No. 000-336-2025 mediante la resolución 585 del 4 de julio de 2025 a la empresa **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS** para la ejecución del contrato de Obra " **CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA** "., para lo cual se realizó oportunamente las publicaciones en la página de la entidad, a la cual se presentó el proponente **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS** , representado legalmente por **CAMILO ANDRES SARMIENTO GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía número **1.090.476.775** expedida en de Cúcuta quien cumpliendo con todas las exigencias del documento regla del proceso de selección se denomina **CONTRATISTA.**

Y, por otra parte, como **CONTRATANTE**, el señor **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.116.783.080** expedida en Arauca, en su condición de alcalde del municipio de Arauca, quien se denominará **municipio**.

El seguimiento de las actividades contractuales se realizó por parte del ING. **HUGO MAURICIO DÍAZ PARALES,** Profesional Universitario SIM, en calidad de supervisor del contrato mediante resolución 636 del 17 de julio de 2025.

La información general del contrato de obra es la siguiente:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP 0376 del 10 de marzo 2025
Proceso de selección:	1SA-013-2025
Resolución de adjudicación:	585 del 4 de julio de 2025
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARAMENTO DE ARAUCA"
Contratante:	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

Contratista	GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS
Representante	CAMILO ANDRES SARMIENTO GARCIA
Valor del contrato	$ 161.313.995,52
Valor del anticipo	$ 64.525.598,21
Acta de inicio	23 de julio de 2025
Plazo inicial de ejecución	Dos (2) meses
Fecha de terminación	23 de septiembre de 2025
Supervisor	Ing. Hugo Mauricio Díaz Parales
Unidad Ejecutora	Secretaría de Infraestructura municipal
Porcentaje acumulado	100%

Las siguientes son las actividades correspondientes a las actividades ejecutadas.

Tabla 1. Relación de actividades ejecutadas.

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE INFORME FINAL - 23 JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CANTIDAD DE RECIBO FINAL		
						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1: BATERIAS SANITARIAS								
1	**ACTIVIDAD 1: PRELIMINARES**				**$ 4.563.484,56**			**$ 4.563.484,56**
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	51,80	$ 1.638,00	$ 84.848,40	51,80	$ 1.638,00	$ 84.848,40
1,2	DESCAPOTE MANUAL INCLUYE RECOLECCION	M2	51,80	$ 16.608,00	$ 860.294,40	51,80	$ 16.608,00	$ 860.294,40
1,3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	72,39	$ 49.984,00	$ 3.618.341,76	72,39	$ 49.984,00	$ 3.618.341,76
2	**ACTIVIDAD 2: CIMENTACION Y ESTRUCTURA**				**$ 36.233.760,20**			**$ 36.233.760,20**
2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)	M2	7,92	$ 55.533,00	$ 439.821,36	7,92	$ 55.533,00	$ 439.821,36
2,2	ZAPATA EN CONCRETO REF.3000 PSI CON REFUERZO	M3	1,80	$ 1.559.616,00	$ 2.807.308,80	1,80	$ 1.559.616,00	$ 2.807.308,80
2,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	M3	23,05	$ 81.980,00	$ 1.889.639,00	23,05	$ 81.980,00	$ 1.889.639,00
2,4	VIGA DE AMARRE DE 0.20*0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	40,28	$ 93.526,00	$ 3.767.227,28	40,28	$ 93.526,00	$ 3.767.227,28
2,5	VIGA AEREA DE CORONA DE 0.15*0.15 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	56,08	$ 92.090,00	$ 5.164.407,20	56,08	$ 92.090,00	$ 5.164.407,20
2,6	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	36,68	$ 114.348,00	$ 4.194.284,64	36,68	$ 114.348,00	$ 4.194.284,64
2,7	COLUMNA DE 0.15x0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	37,60	$ 73.610,00	$ 2.767.736,00	37,60	$ 73.610,00	$ 2.767.736,00
2,8	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 M.	M2	15,16	$ 122.419,00	$ 1.855.872,04	15,16	$ 122.419,00	$ 1.855.872,04
2,9	PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M.	M2	6,88	$ 214.824,00	$ 1.477.989,12	6,88	$ 214.824,00	$ 1.477.989,12
2,10	ACERO Fy : 60000 PSI.	KG	1.000,04	$ 11.869,00	$ 11.869.474,76	1000,04	$ 11.869,00	$ 11.869.474,76
3	**ACTIVIDAD 3: MAMPOSTERÍA, ENCHAPES Y ANDENES**				**$ 26.737.797,78**			**$ 26.737.797,78**
3,1	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.	M2	58,80	$ 72.628,00	$ 4.270.526,40	58,80	$ 72.628,00	$ 4.270.526,40
3,2	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.	M2	170,80	$ 33.323,00	$ 5.691.568,40	170,80	$ 33.323,00	$ 5.691.568,40
3,3	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M	M2	33,48	$ 44.238,00	$ 1.481.088,24	33,48	$ 44.238,00	$ 1.481.088,24
3,4	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 0.25x0.35	M2	9,32	$ 110.672,00	$ 1.031.463,04	9,32	$ 110.672,00	$ 1.031.463,04
3,5	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.10*0.10 M. INCLUYE ENCHAPE EN CERAMICA	M	4,80	$ 70.077,00	$ 336.369,60	4,80	$ 70.077,00	$ 336.369,60
3,6	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0.25x0.35	M2	43,08	$ 110.672,00	$ 4.767.749,76	43,08	$ 110.672,00	$ 4.767.749,76
3,7	PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	M2	114,28	$ 19.904,00	$ 2.274.629,12	114,28	$ 19.904,00	$ 2.274.629,12
3,8	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI. 10*20	M	30,84	$ 56.182,00	$ 1.732.652,88	30,84	$ 56.182,00	$ 1.732.652,88
3,9	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.08	M2	17,96	$ 141.224,00	$ 2.536.383,04	17,96	$ 141.224,00	$ 2.536.383,04
3,10	PISO EN TABLON DE GRES ROJO LISO DE 0.30*0.30 M.	M2	27,30	$ 95.801,00	$ 2.615.367,30	27,30	$ 95.801,00	$ 2.615.367,30
4	**ACTIVIDAD 4: CARPINTERIA METALICA**				**$ 5.386.242,40**			**$ 5.386.242,40**
4,1	PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA	M2	5,20	$ 441.415,00	$ 2.295.358,00	5,20	$ 441.415,00	$ 2.295.358,00
4,2	VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 -INCLUYE REJA PROTECTORA Y ANTICORROSIVO	M2	1,20	$ 312.595,00	$ 375.114,00	1,20	$ 312.595,00	$ 375.114,00
4,3	DIVISION PARA BAÑO EN ALUMINIO INCLUYE LAMINA ACRILICA	M2	10,20	$ 266.252,00	$ 2.715.770,40	10,20	$ 266.252,00	$ 2.715.770,40
5	**ACTIVIDAD 5: APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				**$ 4.701.868,00**			**$ 4.701.868,00**

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE INFORME FINAL - 23 JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CANTIDAD DE RECIBO FINAL		
						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,1	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA	UND	4,00	$ 195.302,00	$ 781.208,00	4,00	$ 195.302,00	$ 781.208,00
5,2	SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 617.992,00	$ 2.471.968,00	4,00	$ 617.992,00	$ 2.471.968,00
5,3	DUCHA SENCILLA-INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UND	4,00	$ 191.281,00	$ 765.124,00	4,00	$ 191.281,00	$ 765.124,00
5,4	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCAS - INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 100.106,00	$ 400.424,00	4,00	$ 100.106,00	$ 400.424,00
5,5	REJILLA SIFON DE 3*2 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 25.302,00	$ 101.208,00	4,00	$ 25.302,00	$ 101.208,00
5,6	TAPA REGISTRO PLASTICA	UND	4,00	$ 45.484,00	$ 181.936,00	4,00	$ 45.484,00	$ 181.936,00
6	**ACTIVIDAD 6: INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 26.060.284,80**			**$ 26.060.284,80**
6,1	TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg.	M	80,00	$ 76.302,00	$ 6.104.160,00	80,00	$ 76.302,00	$ 6.104.160,00
6,2	TUBERIA PVC-SANITARIA 2pulg.	M	80,00	$ 53.187,00	$ 4.254.960,00	80,00	$ 53.187,00	$ 4.254.960,00
6,3	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG.	UND	4,00	$ 122.187,00	$ 488.748,00	4,00	$ 122.187,00	$ 488.748,00
6,4	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.	UND	16,00	$ 74.872,00	$ 1.197.952,00	16,00	$ 74.872,00	$ 1.197.952,00
6,5	CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60 CMS. CON TAPA EN CONCRETO	UND	4,00	$ 568.559,00	$ 2.274.236,00	4,00	$ 568.559,00	$ 2.274.236,00
6,6	CAÑUELA EN MORTERO 1:3 .12*.12*.02 M.	M	2,40	$ 37.722,00	$ 90.532,80	2,40	$ 37.722,00	$ 90.532,80
6,7	POZO SEPTICO EN LADRILLO TOLETE D=2.00 M. H=2.00 M.	UND	4,00	$ 2.912.424,00	$ 11.649.696,00	4,00	$ 2.912.424,00	$ 11.649.696,00
7	**ACTIVIDAD 7: INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 21.947.472,72**			**$ 21.947.472,72**
7,1	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4pulg.	M	100,00	$ 23.358,00	$ 2.335.800,00	100,00	$ 23.358,00	$ 2.335.800,00
7,2	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg.	M	72,04	$ 20.918,00	$ 1.506.932,72	72,04	$ 20.918,00	$ 1.506.932,72
7,3	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2pulg.	UND	16,00	$ 48.319,00	$ 773.104,00	16,00	$ 48.319,00	$ 773.104,00
7,4	LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. (INSTALADA)	UND	4,00	$ 33.318,00	$ 133.272,00	4,00	$ 33.318,00	$ 133.272,00
7,5	REGISTRO DE 1/2pulg.INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 37.487,00	$ 149.948,00	4,00	$ 37.487,00	$ 149.948,00
7,6	TANQUE PLASTICO DE 500 L. INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 556.860,00	$ 2.227.440,00	4,00	$ 556.860,00	$ 2.227.440,00
7,7	LAVADERO PREFABRICADO -INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 880.307,00	$ 3.521.228,00	4,00	$ 880.307,00	$ 3.521.228,00
7,8	SISTEMA MULTICAPA DE FILTROS-INSTALADO PARA BATERIA SANITARA	UND	4,00	$ 1.585.177,00	$ 6.340.708,00	4,00	$ 1.585.177,00	$ 6.340.708,00
7,9	TANQUE PLAST. 250 L. INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 495.335,00	$ 1.981.340,00	4,00	$ 495.335,00	$ 1.981.340,00
7,10	FILTRO OZONO PEQUEÑO INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 744.425,00	$ 2.977.700,00	4,00	$ 744.425,00	$ 2.977.700,00
8	**ACTIVIDAD 8: INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 10.608.752,00**			**$ 10.608.752,00**
8,1	ACOMETIDA MONOF. DE BATERIAS RURALES	M	100,00	$ 30.476,00	$ 3.047.600,00	100,00	$ 30.476,00	$ 3.047.600,00
8,2	SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICO DE ALUMBRADO	UND	12,00	$ 251.134,00	$ 3.013.608,00	12,00	$ 251.134,00	$ 3.013.608,00
8,3	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	8,00	$ 163.636,00	$ 1.309.088,00	8,00	$ 163.636,00	$ 1.309.088,00
8,4	TABLERO DE DOS CIRCUITOS	UND	4,00	$ 73.701,00	$ 294.804,00	4,00	$ 73.701,00	$ 294.804,00
8,5	PUESTA A TIERRA SENCILLA	UND	4,00	$ 113.729,00	$ 454.916,00	4,00	$ 113.729,00	$ 454.916,00
8,6	TOMACORRIENTE TIPO GFCI	UND	8,00	$ 311.092,00	$ 2.488.736,00	8,00	$ 311.092,00	$ 2.488.736,00
9	**ACTIVIDAD 9: CUBIERTA**				**$ 8.558.968,72**			**$ 8.558.968,72**
9,1	CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC INDUSTRIAL ARQUITECTÓNICO	M2	42,76	$ 80.695,00	$ 3.450.518,20	42,76	$ 80.695,00	$ 3.450.518,20
9,2	CABALLETE EN LAMINA LIZA GALVANIZADA A=0.60 M.	M	16,44	$ 66.141,00	$ 1.087.358,04	16,44	$ 66.141,00	$ 1.087.358,04
9,3	CORREA EN TUBERIA RECTANG.3X1+1/2PULG.INCLUYE PINTURA	M	65,76	$ 61.148,00	$ 4.021.092,48	65,76	$ 61.148,00	$ 4.021.092,48
10	**ACTIVIDAD 10: TRANSPORTE**				**$ 8.164.044,34**		$ 0,00	**$ 8.164.044,34**
10,1	TRANSPORTE A ZONA RURAL VIA PAVIMENTADA	M3*KM	2560,00	$ 1.200,00	$ 3.072.000,00	2560,00	$ 1.200,00	$ 3.072.000,00
10,2	TRANSPORTE ZONA RURAL VÍA DESTAPADA	M3*KM	3069,35	$ 1.659,00	$ 5.092.044,34	3069,35	$ 1.659,00	$ 5.092.044,34
11	**ACTIVIDAD 11: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA**				**$ 6.754.152,00**			**$ 6.749.304,00**

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE INFORME FINAL - 23 JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CANTIDAD DE RECIBO FINAL		
						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11,1	ELECTROBOMBA DE 2 HP-(INCLUYE INSTALACION)	UND	4,00	$ 1.688.538,00	$ 6.754.152,00	4,00	$ 1.687.326,00	$ 6.749.304,00
				SUBTOTAL PROYECTO	$ 159.716.827,52			$ 159.711.979,52
	MITIGACION AMBIENTAL		1%		1.597.168,00			1.597.168,00
	PERMISO AMBIENTAL							
				VALOR TOTAL	$ 161.313.995,52	100,00%		$ 161.309.147,52

ASPECTOS PRECONTRACTUALES

Proceso Licitatorio.

La Alcaldía de Arauca adelantó un proceso de selección abreviada menor cuantía No. 1SA-013-2025, de conformidad con lo establecido en la ley 80/93, numeral 2 art. 32 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 1082de 2015 y demás normatividad concordante, donde se hicieron las publicaciones de acuerdo a la ley el portal web www.contratos.gov.co del municipio de Arauca. Llevándose un respectivo trámite técnico, legal y administrativo donde se determinó que el GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS cumplió con los requerimientos exigidos por el ente contratante.

Antecedentes de la contratación

Por medio del proceso de selección concurso de selección abreviada de menor cuantía No. 1SA-013-2025 se adjudicó el contrato de obra No. 000-336-2025 mediante la resolución 585 del 4 de julio de 2025 a GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS para la ejecución del contrato de Obra " CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARAMENTO DE ARAUCA ".



ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

4.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número 0376 de 10 de marzo de 2025, por valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($161.313.995,52) M/CTE.

4.2 Registro presupuestal

Número 0916 del 22 de julio de 2025, por valor de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($161.313.995,52) M/CTE.

4.3 Valor del anticipo

En cumplimiento de la cláusula QUINTA, PARAGRAFO PRIMERO del contrato de obra 336-2025 el contratista GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS, recibirá el 40% del valor del contrato por concepto de Anticipo, cuyo valor asciende SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($ 64.525.598,21).

4.4 Adicional de valor y tiempo

No se ha generado el requerimiento de adicional de valor y tiempo.

DOCUMENTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

Así mismo, en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA: *..." CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION. El presente contrato requiere su ejecución: 1) Por parte del MUNICIPIO: Registro presupuestal. 2) Por parte del CONTRATISTA:*

Constitución de la garantía única y su aprobación por el MUNICIPIO."

Estos documentos fueron verificados por la supervisión, se encuentran publicados en el portal único de contratación, bajo el proceso No. 1SA-013-2025

ESTADO DE GARANTIAS

De acuerdo a la cláusula OCTAVA del contrato de obra No. 000-336-2025, fueron expedidas por la entidad de seguros ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-8 las garantías a favor del Municipio de Arauca, para el cumplimiento del contrato 000-336-2025 las cuales han sido actualizadas según los diferentes actos administrativos, como se relaciona a continuación:

De acuerdo con el Contrato de obra No. 000-336-2025, se suscribe con ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-8, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual del Contrato así.

6.1. Pólizas iniciales

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 10 de julio de 2025 por la **ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-8** Tomada por la empresa **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS** a favor del MUNICIPIO DE ARAUCA, Aprobadas y aceptadas de conformidad a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, por Municipio de Arauca el día 14 de julio de 2025.

A continuación, se detalla la información de la Pólizas Iniciales:

Tabla 2. Póliza de cumplimiento expedida el 10 de julio de 2025, en la ciudad de Cúcuta.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – EXPEDIDAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA				
POLIZA	**N°**	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento	475 47 994000072237	10/07/2025	10/03/2026	$ 32,262,800.00
Anticipo		10/07/2025	10/03/2026	$ 64,525,599.00
Prestaciones Sociales E Indemnizaciones		10/07/2025	10/09/2028	$ 16,131,400.00
Estabilidad y Calidad de la obra.		10/09/2025	10/09/2030	$ 16,131,400.00
Responsabilidad civil extracontractual	74 994000012525 475	10/07/2025	11/09/2025	$ 284,700,000.00

6.2. Pólizas según Acta de Inicio.

Las pólizas según acta de inicio fueron expedidas el día 5 de agosto del 2025 por la **ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-8** Tomada por el **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS** a favor del MUNICIPIO DE ARAUCA, Aprobadas y aceptadas de conformidad a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, por Municipio de Arauca el día 6 de agosto del 2025.

Tabla 3. Póliza según acta de inicio expedida el 5 de agosto del 2025, en la ciudad de Cúcuta. 4

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – EXPEDIDAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA				
POLIZA	**N°**	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento	475 47 994000072237	23/07/2025	23/03/2026	$ 32,262,800.00
Anticipo		23/07/2025	23/03/2026	$ 64,525,599.00
Prestaciones Sociales E Indemnizaciones		23/07/2025	23/09/2028	$ 16,131,400.00
Estabilidad y Calidad de la obra.		23/07/2025	23/09/2030	$ 16,131,400.00
Responsabilidad civil extracontractual	74 994000012525 475	23/07/2025	24/09/2025	$ 284,700,000.00

6.3. Pólizas según Acta de Recibo final.

Las pólizas según acta de recibo final fueron expedidas el día 24 de noviembre del 2025 por la **ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA con NIT 860.524.654-8** Tomada por el **GESTION ALIANZAS Y CONTRATOS SAS** a favor del MUNICIPIO DE ARAUCA, Aprobadas y aceptadas de conformidad a lo dispuesto en la ley 80 de 1993

Tabla 4. Póliza según acta de recibo final expedida el día 24 de noviembre del 2025, en la ciudad de Cúcuta.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – EXPEDIDAS POR LA ASEGURADORA SOLIDARIDAD DE COLOMBIA				
POLIZA	**N°**	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento	475 47 994000072237	23/07/2025	23/03/2026	$ 32,262,800.00
Anticipo		23/07/2025	23/03/2026	$ 64,525,599.00
Prestaciones Sociales E Indemnizaciones		23/07/2025	23/09/2028	$ 16,131,400.00
Estabilidad y Calidad de la obra.		23/07/2025	23/09/2030	$ 16,131,400.00
Responsabilidad civil extracontractual	74 994000012525 475	23/07/2025	24/09/2025	$ 284,700,000.00

ESTADO FINANCIERO:

	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO/POR PAGAR
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 161.313.995,52	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO			$ 64.525.598,21
VALOR ACTA FINAL	$ 0	$ 161.313.995,52	
VALOR NETO A PAGAR ACTA FINAL	$ 0	$ 0	$ 96.788.397,31
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 161.313.995,52**	**$ 161.313.995,52**	**$ 161.313.995,52**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
1	**ACTIVIDAD 1: PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	IDENTIFICACION DE LAS AREAS, EXIGENCIA DEL USO DE E.P.P., VERIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
1,2	DESCAPOTE MANUAL INCLUYE RECOLECCION	M2	IDENTIFICACION DE LAS AREAS, EXIGENCIA DEL USO DE E.P.P., VERIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.
1,3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PARA REALIZAR EL CORTE DE LA PLACA, EXIGENCIA DEL USO DE E.P.P.
2	**ACTIVIDAD 2: CIMENTACION Y ESTRUCTURA**		**SUBTOTAL**
2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)	M2	VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES DE EXCAVACIÓN Y NIVELACION DE SUBRASANTE. CONTROL DE DOSIFICACION DE MEZCLA Y ESPESORES INSTALADOS.
2,2	ZAPATA EN CONCRETO REF.3000 PSI CON REFUERZO	M3	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
			EXCAVACIONES PARA GARANTIZAR DIMENSIONES DE LAS ZAPATAS_ CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO
2,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN	M3	IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS, EXIGENCIA DEL USO DE E.P.P., VERIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL RELLENO, SEGÚN LOS PLANOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
2,4	VIGA DE AMARRE DE 0.20*0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LA FORMALETA PARA GARANTIZAR DIMENSIONES Y ACABADOS DE LOS ELEMENTOS. CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO.
2,5	VIGA AEREA DE CORONA DE 0.15*0.15 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LA FORMALETA PARA GARANTIZAR DIMENSIONES Y ACABADOS DE LOS ELEMENTOS. CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO.
2,6	COLUMNA DE 0.25x0.25 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LA FORMALETA PARA GARANTIZAR DIMENSIONES Y ACABADOS DE LOS ELEMENTOS. CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO.
2,7	COLUMNA DE 0.15x0.20 M. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LA FORMALETA PARA GARANTIZAR DIMENSIONES Y ACABADOS DE LOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
			ELEMENTOS. CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO.
2,8	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 M.	M2	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LA FORMALETA PARA GARANTIZAR DIMENSIONES Y ACABADOS DE LOS ELEMENTOS. CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO.
2,9	PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M.	M2	VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO ACORDE AL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTABLECIDO. VERIFICACIÓN DE LA FORMALETA PARA GARANTIZAR DIMENSIONES Y ACABADOS DE LOS ELEMENTOS. CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VIBRADO Y TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA. CONTROL EN EL PROCESO DE CURADO.
2,1	ACERO Fy : 60000 PSI.	KG	VERIFICACION DE PULGADAS EN LOS ACEROS Y EN LOS FIGURADOS TENIENDO EN CUENTA TAMBIEN LOS AMARRES SIGUIENDO LOS PARAMETROS DE LOS PLANOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
3	**ACTIVIDAD 3: MAMPOSTERÍA, ENCHAPES Y ANDENES**		**SUBTOTAL**
3,1	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.	M2	VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES ACORDE A LA PLANIMETRIA DEL PROYECTO. INSPECCIÓN VISUAL DE LOS LADRILLOS A LA VISTA, EXIGIENDO LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS DURANTE SU INSTALACIÓN. VERIFICACIÓN DEL BRECHADO Y APLOMADO DEL MURO.
3,2	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.	M2	VERIFICACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA, VERIFICACIÓN DE PLOMO DE LOS MUROS Y REVISIÓN DE SUPERFICIES LISAS Y ADECUADAS PARA EL ACABADO FINAL
3,3	MORTERO DE NIVELACION E=0.04 M	M2	VERIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE LS MUROS PREVIA REALIZACIÓN DEL MORTERO

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
3,4	ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 0.25x0.35	M2	VERIFICACION DE NIVELES Y LINEAMIENTOS DEL ENCHAPE A INTALAR, INSPECCION VISUAL DEL MATERIAL VERIFICANDO EL BUEN ESTADO, TIEMPO DE SECADO Y LIMPIEZA FINAL
3,5	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.10*0.10 M. INCLUYE ENCHAPE EN CERAMICA	M	VERIFICACION DE LA SUPERFICIE DE LOS MUROS PREVIA REALIZACIÓN DE LOS BORDILLOS
3,6	ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA	M2	VERIFICACIÓN DE NIVELES Y LINEAMIENTOS DEL ENCHAPE A INSTALAR, INSPECCIÓN VISUAL DEL MATERIAL VERIFICANDO SU BUEN ESTADO, TIEMPO DE SECADO Y LIMPIEZA FINAL.
3,7	PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	M2	VERIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS PREVIA APLICACIÓN DE LAS CAPAS DE PINTURA, CONTROL DE TIEMPOS ENTRE APLICACIÓN DE LAS CAPAS DE PINTURA, GARANTIZANDO EL SECADO DE LAS MISMAS
3,8	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI. 10*20	M	VERIFICACION DE LAS SUPERFICIES DE LOS SARDINELES PREVIA REALIZACIÓN DE SU INSTALACIÓN
3,9	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI. E=0.08	M2	VERIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE LOS ANDENES PREVIA REALIZACIÓN DE SU FUNDICIÓN.
3,10	PISO EN TABLON DE GRES ROJO LISO DE 0.30*0.30 M.	M2	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL TABLON DE GRESS Y BRECHADO DEL MISMO
4	**ACTIVIDAD 4: CARPINTERIA METALICA**		**SUBTOTAL**
4,1	PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA	M2	VERIFICACI´N DE LAS MEDIDAS SEGÚN PLANOS DE PUERTAS EN LOS ANCHOS ALTOS Y LA CALIDAD DE MATERIAL EXIGIDOS Y OFERTADOS EN LOS APUS INICIALES.
4,2	VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 - INCLUYE REJA PROTECTORA Y ANTICORROSIVO	M2	VERIFICACI´N DE LAS MEDIDAS SEGÚN PLANOS DE PUERTAS EN LOS ANCHOS ALTOS Y LA CALIDAD DE MATERIAL EXIGIDOS Y OFERTADOS EN LOS APUS INICIALES.
5	**ACTIVIDAD 5: APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**		**SUBTOTAL**
5,1	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE- INCLUYE GRIFERIA	UND	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SU PROVEEDOR, TENIENDO EN CUENTA LO DESCRITO Y ESTIPULADO EN LOS APUS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
5,2	SANITARIO BLANCO COMPLETO -INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SU PROVEEDOR, TENIENDO EN CUENTA LO DESCRITO Y ESTIPULADO EN LOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
			APUS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5,3	DUCHA SENCILLA-INCLUYE REGISTRO DE CORTE DE 1/2 PULG. E INSTALACION	UND	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SU PROVEEDOR, TENIENDO EN CUENTA LO DESCRITO Y ESTIPULADO EN LOS APUS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5,4	JUEGO DE INCRUSTACIONES ACUACER DE CORONA-O SIMILAR-INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SU PROVEEDOR, TENIENDO EN CUENTA LO DESCRITO Y ESTIPULADO EN LOS APUS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5,5	REJILLA SIFON DE 3*2 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SU PROVEEDOR, TENIENDO EN CUENTA LO DESCRITO Y ESTIPULADO EN LOS APUS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
5,6	TAPA REGISTRO PLASTICA	UND	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO E INSTALACIÓN
6	**ACTIVIDAD 6: INSTALACIONES SANITARIAS**		**SUBTOTAL**
6,1	TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg.	M	VERIFICACIÓN DE TUBERIAS EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
6,2	TUBERIA PVC-SANITARIA 2pulg.	M	VERIFICACIÓN DE TUBERIAS EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
6,3	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG.	UND	VERIFICACIÓN DE TUBERIAS EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
6,4	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.	UND	VERIFICACIÓN DE TUBERIAS EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
6,5	CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60 CMS. CON TAPA EN CONCRETO	UND	VERIFICACIÓN DE TUBERIAS EN DIAMETROS Y DIMENSIONES DE LA CJA DE INSPECCION Y CORRECTO FUNCION DE LA TAPA DE CAPA TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
6,6	CAÑUELA EN MORTERO 1:3 .12*.12*.02 M.	M	VERIFICAR LONGITUDES Y DIMENCIONES DE LAS CAÑUELAS Y LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MORTERO EN MENCIÓN TENIENDO COMO

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
			BASE LOS APUS ESTIPULADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
6,7	POZO SEPTICO EN LADRILLO TOLETE D=2.00 M. H=2.00 M.	UND	VERIFICACION EN SUS ALTURAS Y DIAMETROS SEGÚN LO ESTIPULE ELAPU INICIAL, TENIENDO ENCUENTA TAMBIEN EL TIPO DE LADRILLO ESTIPULADO EN LOS MISMOS
7	**ACTIVIDAD 7: INSTALACIONES HIDRAULICAS**		**SUBTOTAL**
7,1	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4pulg.	M	VERIFICACION DE TUBERIA EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES
7,2	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg.	M	VERIFICACION DE TUBERIA EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES
7,3	PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2pulg.	UND	VERIFICACION DE TUBERIA EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES
7,4	LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. (INSTALADA)	UND	VERIFICACION DE TUBERIA EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES
7,5	REGISTRO DE 1/2pulg.INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACION DE TUBERIA EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES
7,6	TANQUE PLASTICO DE 500 L. INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACION DE CAPACIDAD DE LITRAJE COMPROVANDO TAMBIEN LA CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOSAPUS INICIALES.
7,7	LAVADERO PREFABRICADO -INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACION EN SUS DIAMETROS COMPROVANDO TAMBIEN LA CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
7,8	SISTEMA MULTICAPA DE FILTROS-INSTALADO PARA BATERIA SANITARA	UND	VERIFICACION DE LAS CANTIDADES INSTALADAS DE ACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE
7,9	TANQUE PLAST. 250 L. INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACION DE CAPACIDAD DE LITRAJE COMPROVANDO TAMBIEN LA CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
			DESCRITO EN LOSAPUS INICIALES.
7,1	FILTRO OZONO PEQUEÑO INCLUYE INSTALACION	UND	VERIFICACION EN SUS DIAMETROS COMPROVANDO TAMBIEN LA CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.
8	**ACTIVIDAD 8: INSTALACIONES ELECTRICAS**		**SUBTOTAL**
8,1	ACOMETIDA MONOF. DE BATERIAS RURALES	M	VERIFICACION DE CABLE Y CORRIENTE EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS AUS INICIALES.
8,2	SALIDA PUNTO ELECTRICO MONOFASICO DE ALUMBRADO	UND	VERIFICACION DE CABLE Y CORRIENTE EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS AUS INICIALES.
8,3	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	VERIFICACION DE CABLE Y CORRIENTE EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS AUS INICIALES.
8,4	TABLERO DE DOS CIRCUITOS	UND	VERIFICACIÓN DE QUE EL TABLERO DEL PRODUCTO CONSTA DE DOS CIRCUITOS Y QUE ESTÉ DE BUENA CALIDAD TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LOS APUS
8,5	PUESTA A TIERRA SENCILLA	UND	VERIFICACION DE CABLE Y CORRIENTE EN DIAMETROS Y CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS AUS INICIALES.
9	**ACTIVIDAD 9: CUBIERTA**		**SUBTOTAL**
9,1	CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC INDUSTRIAL ARQUITECTÓNICO	M2	VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA LAMINA TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LOS APUS CON LOS AMARRES CORRECTOS PARA SU FUNCIONALIDAD.
9,2	CABALLETE EN LAMINA LIZA GALVANIZADA A=0.60 M.	M	VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA LAMINA TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LOS APUS CON LOS AMARRES CORRECTOS PARA SU FUNCIONALIDAD.
9,3	CORREA EN TUBERIA RECTANG.3X1+1/2PULG.INCLUYE PINTURA	M	VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LAS CORREAS TENIENDO COMO BASE LA GUIA DE PRODUTO Y LA OBSERVACION DEL MATERIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACTIVIDAD
			QUE ESTEN EN PERFECTO ESTADO PARA SU INSTALACION .
10	**ACTIVIDAD 10: TRANSPORTE**		**SUBTOTAL**
10,1	TRANSPORTE A ZONA RURAL VIA PAVIMENTADA	M3*KM	ATENCION A LOS KILOMETROS VIA PAVIMENTADA RECORRIDOS POR LA ACTIVIDAD TAL CUAL COMO LO ESTIPULAS LOS APUS INICIALES.
10,2	TRANSPORTE ZONA RURAL VÍA DESTAPADA	M3*KM	ATENCION A LOS KILOMETROS VIA PAVIMENTADA RECORRIDOS POR LA ACTIVIDAD TAL CUAL COMO LO ESTIPULAS LOS APUS INICIALES.
11	**ACTIVIDAD 11: REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA**		**SUBTOTAL**
11,1	ELECTROBOMBA DE 2 HP-(INCLUYE INSTALACION)	UND	VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD, COMPROVANDO TAMBIEN LA CALIDAD DE MATERIAL EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEL PRODUCTO TENIENDO COMO GUIA LO DESCRITO EN LOS APUS INICIALES.

- Del balance económico del contrato se concluye que el municipio de Arauca le adeuda al contratista la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS. M/CTE ($ 96.788.397,31),** por concepto del acta de recibo final.

El contrato de obra 336-de 2025 se ejecutó en un 100,00%, correspondiente al periodo contractual definido ejecutándose en el tiempo establecido según programación de obra inicial.

Arauca, 28 de noviembre de 2025.

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM
Supervisor mediante resolución 636 del 17 de julio de 2025