Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 001

RADICACIÓN No

FECHA RADICACIÓN: _____

CONTRATO DE OBRA No. :	CO1.PCCNTR.7925948	OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO CARREÑO VICHADA		
		ESTABLECIMIENTO:	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO CARREÑO	LOCALIZACIÓN:	PUERTO CARREÑO-VICHADA

CONTRATISTA:	ARM INGENIERIAY SERVICIOS SAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 44 C # 18 10
C.C. ó NIT:	901786564-3
TELEFONO:	3107635227
SUPERVISOR:	ING. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA

VR. INICIAL:	$	133.131.520,00
VR. ADICIONAL	$	31.031.160,00
VR. ACTUAL:	$	164.162.680,00
ANTICIPO:	$	0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$	0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR:	$	0,00

*Ajustar formual si sobre adición NO se otorga anticipo y valor exacto girado

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA INICIACIÓN:	9/06/2025
FECHA TERMINANCIÓN:	9/10/2025
PLAZO ADICIONAL:	30 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO:	0
PLAZO TOTAL:	5 MESES
FECHA FINAL:	9/11/2025

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG	FECHA	# REG. PPTAL	VR. REG PPTAL
825	28/03/2025				$ 133.131.520,00
2325	6/10/2025				$ 31.031.160,00
					$ 164.162.680

VALOR PRESENTE ACTA $130.898.090,11 **

FACTURA No. ARM 4

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO REGIMEN

REGIMEN COMÚN	X	AUTORETENEDOR	X	RESOLUCIÓN No	ICA
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCIÓN No	CODIGO
REGIMEN ESPECIAL					

BANCO	BANCOLOMBIA	SUCURSAL	VILLAVICENCIO	CUENTA CORRIENTE		CUENTA AHORROS	X	CTA No.	844-000066-09

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA								
CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD.1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 1		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR EJECUTADO	CANT	VALOR EJECUTADO	CANT	VALOR EJECUTADO	% EJEC
1	Despachos Judiciales													
1.1	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm de piso a techo altura aproximada de 2,40 m, con película en sandblasting según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	49,92	574.900,00	$ 28.699.008,00	38,06	$ 21.882.993,60		$ 0,00	38,06	$ 21.882.993,60	38,06	$ 21.882.993,60	100,00%
1.2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm con película en sandblasting y marco en aluminio, según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	4,00	1.260.000,00	$ 5.040.000,00	4,00	$ 5.040.000,00		$ 0,00	4,00	$ 5.040.000,00	4,00	$ 5.040.000,00	100,00%
2	Archivos													
2.1	Suministro e instalación de muro divisorio en drywall con una altura de 2 metros, acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. Incluye materiales, accesorios y mano de obra para su correcta instalación y terminación.	m2	41,80	185.000,00	$ 7.733.000,00	46,02	$ 8.513.700,00		$ 0,00	46,02	$ 8.513.700,00	46,02	$ 8.513.700,00	100,00%
2.2	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro 10 mm con los accesorios para su uso y según diseño aprobado	Und	3,00	870.000,00	$ 2.610.000,00	3,00	$ 2.610.000,00		$ 0,00	3,00	$ 2.610.000,00	3,00	$ 2.610.000,00	100,00%
2.3	Desmonte y reinstalación de puerta de aluminio existente, incluyendo ajuste y verificación de su correcto funcionamiento.	Und	1,00	200.000,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00		$ 0,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	100,00%
3	Sala Amiga													
3.1	Suministro e instalación de mueble aéreo de 2,30 m de ancho, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en acero inoxidable. Equipado con manijas tipo Graft en aluminio, locero y vasero de 0,56 m de ancho, y puertas batientes. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	4.550.000,00	$ 4.550.000,00	1,00	$ 4.550.000,00		$ 0,00	1,00	$ 4.550.000,00	1,00	$ 4.550.000,00	100,00%
3.2	Suministro e instalación de mueble de piso de 1,55 m de ancho, 0,90 m de alto y 0,60 m de profundidad, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en aluminio y manijas tipo Graft en aluminio. Equipado con patas niveladoras, entrepaño fijo, un cajón cubiertero con riel de extensión, puertas altas y puerta baja. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	3.100.000,00	$ 3.100.000,00	1,00	$ 3.100.000,00		$ 0,00	1,00	$ 3.100.000,00	1,00	$ 3.100.000,00	100,00%
3.3	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,60 m de largo, 0,60 m de ancho y espesor de 2 cm, con filos a 45° en tres lados. Incluye salpicadero en el mismo material, con altura de 7 cm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado.	Und	1,00	3.700.000,00	$ 3.700.000,00	1,00	$ 3.700.000,00		$ 0,00	1,00	$ 3.700.000,00	1,00	$ 3.700.000,00	100,00%
3.4	Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer de una poceta en acero inoxidable, dimensiones 60x40 cm. Incluye desagüe, sifón, canastilla en acero inoxidable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	300.000,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00		$ 0,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	100,00%
3.5	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol, con cuerpo y manija en acero inoxidable. Incluye conexión a la red hidráulica, insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	375.000,00	$ 375.000,00	1,00	$ 375.000,00		$ 0,00	1,00	$ 375.000,00	1,00	$ 375.000,00	100,00%
3.6	Suministro e instalación de dispensador de jabon liquido para fregadero en acero inoxidable con sistema de push, pico giratorio y capacidad de 1 lt.	Und	1,00	472.000,00	$ 472.000,00	1,00	$ 472.000,00		$ 0,00	1,00	$ 472.000,00	1,00	$ 472.000,00	100,00%
3.7	Suministro e instalación de nevera No Frost de dos puertas, con capacidad de 391 litros, color negro, equipada con compresor Inverter.	Und	1,00	2.730.000,00	$ 2.730.000,00	1,00	$ 2.730.000,00		$ 0,00	1,00	$ 2.730.000,00	1,00	$ 2.730.000,00	100,00%

4	**Porteria**																
4.1	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,20 m de largo y 0,55 m de ancho, con filos a 45° en tres lados. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	Und	1,00	3.300.000,00	$ 3.300.000,00	1,00	$ 3.300.000,00			$ 0,00		1,00	$ 3.300.000,00		1,00	$ 3.300.000,00	100,00%
4.2	Suministro e instalación de estructura en Superboard para soporte de mesón de recepción, con perfilería metálica reforzada a cada 0,40 m. Acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. La estructura incluirá una división interna con entrepaño fijo para optimizar el almacenamiento en la parte interna del mueble. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,00	1.320.000,00	$ 1.320.000,00	1,00	$ 1.320.000,00			$ 0,00		1,00	$ 1.320.000,00		1,00	$ 1.320.000,00	100,00%
4.3	Suministro e instalación de película de sandblasting en puertas y ventanas existentes, incluyendo preparación de superficies y materiales necesarios, según diseño aprobado	m2	14,78	100.000,00	$ 1.478.000,00	19,36	$ 1.936.000,00			$ 0,00		19,36	$ 1.936.000,00		19,36	$ 1.936.000,00	100,00%
4.4	Instalación de TV de 60" para sistema de seguridad, incluyendo soportes, fijaciones, cables de conexión y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Und	1,00	240.000,00	$ 240.000,00	1,00	$ 240.000,00			$ 0,00		1,00	$ 240.000,00		1,00	$ 240.000,00	100,00%
5	**Señalización**																
5.1	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Derecha', con diseño conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.2	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Izquierda', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.3	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Salida de Emergencia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.4	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Mujer', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00			$ 0,00		2,00	$ 188.860,00		2,00	$ 188.860,00	100,00%
5.5	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Hombre', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00			$ 0,00		2,00	$ 188.860,00		2,00	$ 188.860,00	100,00%
5.6	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo Eléctrico', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	4,00	94.430,00	$ 377.720,00	4,00	$ 377.720,00			$ 0,00		4,00	$ 377.720,00		4,00	$ 377.720,00	100,00%
5.7	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor ABC', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.8	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor Agua para Archivo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00			$ 0,00		2,00	$ 188.860,00		2,00	$ 188.860,00	100,00%
5.9	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo de Caída en Escaleras', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.10	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Camillas', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.11	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Botiquín', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	94.430,00	$ 283.290,00	3,00	$ 283.290,00			$ 0,00		3,00	$ 283.290,00		3,00	$ 283.290,00	100,00%
5.12	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Punto de Encuentro', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00			$ 0,00		1,00	$ 94.430,00		1,00	$ 94.430,00	100,00%
5.13	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Alto Nivel de Ruido', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00			$ 0,00		1,00	$ 94.430,00		1,00	$ 94.430,00	100,00%
5.14	Use los Elementos de Protección', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00			$ 0,00		1,00	$ 94.430,00		1,00	$ 94.430,00	100,00%
5.15	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Sala de Lactancia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	94.430,00	$ 94.430,00	1,00	$ 94.430,00			$ 0,00		1,00	$ 94.430,00		1,00	$ 94.430,00	100,00%
5.16	Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Cuarto de Aseo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.	Und	2,00	94.430,00	$ 188.860,00	2,00	$ 188.860,00			$ 0,00		2,00	$ 188.860,00		2,00	$ 188.860,00	100,00%
6	**HSE**																
6.1	Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, compuesto por contenedores para separación de residuos según normativas vigentes. Incluye estructura de soporte, rotulación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Und	3,00	700.000,00	$ 2.100.000,00	3,00	$ 2.100.000,00			$ 0,00		3,00	$ 2.100.000,00		3,00	$ 2.100.000,00	100,00%
6.2	Suministro e instalación de camilla para atención de emergencias, fabricada en material resistente y de fácil limpieza. Incluye soporte, correas de sujeción y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	Und	3,00	340.000,00	$ 1.020.000,00	3,00	$ 1.020.000,00			$ 0,00		3,00	$ 1.020.000,00		3,00	$ 1.020.000,00	100,00%
6.3	Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado, fabricado en material resistente, con compartimentos organizadores y equipado según normativas vigentes. Incluye elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	3,00	625.000,00	$ 1.875.000,00	3,00	$ 1.875.000,00			$ 0,00		3,00	$ 1.875.000,00		3,00	$ 1.875.000,00	100,00%

6.4	Suministro e instalación de extintores ABC, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	3,00	270.000,00	$ 810.000,00	3,00	$ 810.000,00			$ 0,00		3,00	$ 810.000,00		3,00	$ 810.000,00	100,00%
6.5	Suministro e instalación de extintores de agua para archivo, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	2,00	270.000,00	$ 540.000,00	2,00	$ 540.000,00			$ 0,00		2,00	$ 540.000,00		2,00	$ 540.000,00	100,00%
7	**Baños**																
7.1	Siministro e instalación de puerta metálica en aluminio con pelicula en	Und	4.00	870.000.00	$ 3.480.000,00	2.00	$ 1.740.000,00			$ 0,00		2,00	$ 1.740.000,00		2,00	$ 1.740.000,00	100,00%
II	**EXTERIOR**																
8.0	**Seguridad Perimetral**																
8.1	Suministro e instalación de concertina doble de seguridad, incluye fijaciones, soportes y elementos de anclaje necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, garantizando resistencia y protección perimetral.	ml	60,00	100.000,00	$ 6.000.000,00	0,00	$ 0,00			$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00%
9	**Marquecina**																
9.1	Suministro e instalación de marquecina de 3 m de ancho para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado.	Und	1,00	2.400.000,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00			$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00%
10	**Adecuaciones Pozo Septico**																
10.1	Suministro e instalación de Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Aguas Negras, con descarga de 2" con todos los elementos para su correcta instalación.	Und	1,00	14.100.000,00	$ 14.100.000,00	1,00	$ 14.100.000,00			$ 0,00		1,00	$ 14.100.000,00		1,00	$ 14.100.000,00	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP 1	Suministro e instalación perfil tubular en alumino 3x1 . Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	19,20	71.206,00		19,20	$ 1.367.155,20			$ 0,00		19,20	$ 1.367.155,20		19,20	$ 1.367.155,20	100,00%
NP 2	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro, con los accesorios para su uso y según diseño aprobado,Incluye instalación de perfil tubular 1 1/2 x 1 1/2 para adeacuacion puntos de instalacion y demas s accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	1.275.410,00		2,00	$ 2.550.820,00			$ 0,00		2,00	$ 2.550.820,00		2,00	$ 2.550.820,00	100,00%
NP 3	Suministro e instalación de señalización en acrílico "con identificacion oficina', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones, logor de la entidad y materiales necesarios para su correcta instalación.	UND	4,00	94.430,00		4,00	$ 377.720,00			$ 0,00		1,00	$ 94.430,00		1,00	$ 94.430,00	25,00%
NP 4	Suministro e instalacion de marco en aluminio color gris, para puertas y demas accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	230.300,00		2,00	$ 460.600,00			$ 0,00		2,00	$ 460.600,00		2,00	$ 460.600,00	100,00%
NP 5	Suministro e instalacion de arrancador director para bomba ,incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	838.586,00		1,00	$ 838.586,00			$ 0,00		1,00	$ 838.586,00		1,00	$ 838.586,00	100,00%
NP 6	Suministro de SNMP SOFTWARE Y TARJETA REF. SNMP ON LINE	UND	1,00	1.335.000,00		1,00	$ 1.335.000,00			$ 0,00		1,00	$ 1.335.000,00		1,00	$ 1.335.000,00	100,00%
NP 7	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,40 m de largo y 0,25 m de ancho,. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	UND	4,00	2.484.258,00		4,00	$ 9.937.032,00			$ 0,00		2,00	$ 4.968.516,00		2,00	$ 4.968.516,00	50,00%
NP 08	Suministro e instalacion de reja en tubo rectangular 2x1 para cerramiento perimetral.	M2	44,00	388.360,00		44,00	$ 17.087.840,00			$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00%
NP 09	Suministro e instalación escalera de gato interna de 3,67m altura x 60cm ancho Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	UND	1,00	1.145.470,00		1,00	$ 1.145.470,00			$ 0,00		1,00	$ 1.145.470,00		1,00	$ 1.145.470,00	100,00%
NP 10	Suministro e instalación tapa metálica tipo alfajor o estriada para pozo, Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	UND	1,00	893.991,00		1,00	$ 893.991,00			$ 0,00		1,00	$ 893.991,00		1,00	$ 893.991,00	100,00%
NP 11	Poyo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), e=10cm, a=7cm	ML	3,20	111.621,00		3,20	$ 357.187,20			$ 0,00		3,20	$ 357.187,20		3,20	$ 357.187,20	100,00%
NP 12	Suministro e instalacion de marquesina 3,15 x 1,80, con lamina en policarbonato, para puerta principal con los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño aprobado.	UND	1,00	3.062.866,00		1,00	$ 3.062.866,00			$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 101.665.918,00		$ 125.362.871,00			$ 0,00			**$ 99.960.359,00**			**$ 99.960.359,00**	79,74%
ADMINISTRACION			22,00%		$ 22.366.502,00		$ 27.579.832,00	22,00%		$ 0,00		22,00%	$ 21.991.278,98		22,00%	$ 21.991.278,98	
IMPREVISTOS			3,00%		$ 3.049.978,00		$ 3.760.886,00	3,00%		$ 0,00		3,00%	$ 2.998.810,77		3,00%	$ 2.998.810,77	
UTILIDAD			5,00%		$ 5.083.296,00		$ 6.268.144,00	5,00%		$ 0,00		5,00%	$ 4.998.017,95		5,00%	$ 4.998.017,95	
VALOR TOTAL					**$ 132.165.694,00**		**$ 162.971.733,00**			**$ 0,00**			**$ 129.948.466,70**			**$ 129.948.466,70**	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		$ 965.826,00		$ 1.190.947,00	19%		$ 0,00		19%	$ 949.623,41		19%	$ 949.623,41	
COSTO TOTAL					**$ 133.131.520,00**		**$ 164.162.680,00**			**$ 0,00**			**$ 130.898.090,11**			**$ 130.898.090,11**	

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$0,00**
VALOR NETO A PAGAR	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 33.264.589,89**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 0,00**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**$ 0,00**	**PRESENTE ACTA No. 1**	**$ 130.898.090,11**	**ACUMULADO ACTUAL**	**$ 130.898.090,11**

ELABORÓ Y PRESENTÓ:	**REVISÓ Y APROBÓ:**
FIRMA:	FIRMA:
ADRIANA MARCELA RODRIGUEZ MORA **ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS/ REPRESENTANTE LEGAL** **CONTRATISTA**	**ING. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON** **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **SUPERVISOR**

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio** **Coordinación de Administrativa** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm de piso a techo altura aproximada de 2,40 m, con película en sandblasting según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**CAPITULO**	Despachos Judiciales	**ITEM**	1.01	**UNIDAD**	m2	**CANTIDAD TOTAL**	38,06

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Despacho Juzgado Municipal 1	2,77		2,40		1,00	6,65
	1,10		2,40		1,00	2,64
	0,90		0,25		1,00	0,23
Despacho Juzgado Municipal 2	2,88		2,40		1,00	6,91
	1,01		2,40		1,00	2,42
	0,90		0,25		1,00	0,23
Despacho Juzgado C. Familia	1,2		2,4		1,00	2,88
	2,66		2,4		1,00	6,384
	0,9		0,25		1,00	0,225
Despacho Juzgado C. Circuito	2,665		2,4		1,00	6,396
	1,2		2,4		1,00	2,88
	0,9		0,25		1,00	0,225
						38,06

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:


ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10 mm con película en sandblasting y marco en aluminio, según diseño aprobado. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**CAPITULO**	Despachos Judiciales	**ITEM**	1.02	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	4,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Despacho Juzgado Municipal 1				1,00		1,00
Despacho Juzgado Municipal 2				1,00		1,00
Despacho Juzgado C. Familia				1,00		1,00
Despacho Juzgado C. Circuito				1,00		1,00
						4,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de muro divisorio en drywall con una altura de 2 metros, acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. Incluye materiales, accesorios y mano de obra para su correcta instalación y terminación.	CAPITULO	Archivos	ITEM	2.01	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL	46,02

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Archivo Centro de Servicios	3,50		2,45	1,00		8,58
Archivo Centro de Servicios	3,80		2,45	1,00		9,31
Archivo Centro de Servicios	2,70		2,45	1,00		6,62
Archivo Centro de Servicios	0,25		2,45	1,00		0,60
Archivo Centro de Servicios (Dintel puerta1)	0,90		0,45	1,00		0,41
Archivo Centro de Servicios (Dintel puerta2)	0,90		0,45	1,00		0,41
Archivo Principal	0,41		2,45	1,00		1,00
Archivo Principal	3,95		2,45	1,00		9,68
Archivo Principal	3,20		2,45	1,00		7,84
Archivo Principal (Dintel puerta)	0,90		0,45	1,00		0,41
Archivo Principal (Dintel puerta a reinstalar)	1,00		0,45	1,00		0,45
Archivo Principal (muro puerta a reinstalar)	0,30		2,45	1,00		0,74
						46,02

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro 10 mm con los accesorios para su uso y según diseño aprobado	CAPITULO	Archivos	ITEM	2.02	UNIDAD	Und	CANTIDAD	3,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Lar	Anch	Alto				
Archivo Centro de Servicios				2,00		2,00	
Archivo Principal				1,00		1,00	
						3,00	










OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Desmonte y reinstalación de puerta de aluminio existente, incluyendo ajuste y verificación de su correcto funcionamiento.	CAPITULO	Archivos	ITEM	2.03	UNIDAD	Und	CANTIDAD	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Lar	Anch	Alto				
Archivo principal				1,00		1,00	
						1,00	





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad de Infraestructura Física

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada			FECHA	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de mueble aéreo de 2,30 m de ancho, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en acero inoxidable. Equipado con manijas tipo Graft en aluminio, locero y vasero de 0,56 m de ancho, y puertas batientes. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	CAPITULO	Sala Amiga	ITEM	3.01	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Sala amiga		2,30		1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA		
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de mueble de piso de 1,55 m de ancho, 0,90 m de alto y 0,60 m de profundidad, fabricado en MDP aglomerada, con perfilería en aluminio y manijas tipo Graft en aluminio.Equipado con patas niveladoras, entrepaño fijo, un cajón cubiertero con riel de extensión, puertas altas y puerta baja. Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**CAPITULO**	Sala Amiga	**ITEM**	3.02	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL** 1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Sala amiga	0,6	1,55	0,9	1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO


OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada			FECHA	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,60 m de largo, 0,60 m de ancho y espesor de 2 cm, con filos a 45° en tres lados. Incluye salpicadero en el mismo material, con altura de 7 cm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y acabado.	CAPITULO	Sala Amiga	ITEM	3.03	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Sala amiga	0,60	1,60		1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer de una poceta en acero inoxidable, dimensiones 60x40 cm. Incluye desagüe, sifón, canastilla en acero inoxidable y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**CAPITULO**	Sala Amiga	**ITEM**	3.04	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Sala Amiga				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol, con cuerpo y manija en acero inoxidable. Incluye conexión a la red hidráulica, insumos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**CAPITULO**	Sala Amiga	**ITEM**	3.05	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Sala amiga				1,00		1,00	
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad de Infraestructura Física

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de dispensador de jabon liquido para fregadero en acero inoxidable con sistema de push, pico giratorio y capacidad de 1 lt.	CAPITULO	Sala Amiga	ITEM	3.06	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Sala amiga				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial


Unidad de Infraestructura Física

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de nevera No Frost de dos puertas, con capacidad de 391 litros, color negro,equipada con compresor Inverter.			CAPITULO	Sala Amiga	ITEM	3,07	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Sala amiga				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,20 m de largo y 0,55 m de ancho, con filos a 45° en tres lados. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.**	**CAPITULO**	Porteria	**ITEM**	4.01	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Porteria				1,00		1,00	 
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad de Infraestructura Física

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de estructura en Superboard para soporte de mesón de recepción, con perfilería metálica reforzada a cada 0,40 m. Acabado con pintura vinílica tipo 1 de alta calidad, aplicada en tres manos. La estructura incluirá una división interna con entrepaño fijo para optimizar el almacenamiento en la parte interna del mueble.	CAPITULO	Porteria	ITEM	4.02	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Anch	Alto				
Porteria				1,00		1,00	 
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad de Infraestructura Física

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA	
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de película de sandblasting en puertas y ventanas existentes, incluyendo preparación de superficies y materiales necesarios, según diseño aprobado	CAPITULO	Porteria	ITEM	4.03	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL	19,36

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
Puerta principal		2,99	2,17	1,00		6,49
Piso 1 centro de servicios		0,73	1,60	1,00		1,17
Piso 1 archivo principal		0,73	1,60	1,00		1,17
Piso 2 - SALA 1		0,73	1,60	2,00		2,34
Piso 2 - SALA 2		0,73	1,60	2,00		2,34
Piso 2 - SALA ADMINSITRATIVA		0,73	1,60	1,00		1,17
Piso 3 - DESPACHOS		0,73	1,60	4,00		4,68
Piso 1 -Centro de servicios-Puertas acceso archivo		0,55	1,5	2,00		
		0,55	1,5	2,00		
						19,36

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Unidad de Infraestructura Física

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Instalación de TV de 60" para sistema de seguridad, incluyendo soportes, fijaciones, cables de conexión y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	CAPITULO	Porteria	ITEM	4.04	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Porteria				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Derecha', con diseño conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.01	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Piso 1				1,00		1,00
Piso 2				1,00		1,00
Piso 3				1,00		1,00
						3,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:	

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Ruta de Evacuación Izquierda', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.02	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**			**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Salida de Emergencia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.03	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Piso 1				1,00		1,00
Piso 2				1,00		1,00
Piso 3				1,00		1,00
						3,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**						**FECHA**		
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Mujer', conforme a normativas vigentes.Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.04	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	2,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Piso 1				1,00		1,00
Piso 3				1,00		1,00

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Baños Hombre', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.05	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	2,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						2,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo Eléctrico', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.06	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	4,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	 
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
Exterior				1,00		1,00	
						4,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor ABC', conforme a normativas vigentes.Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**		**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.07	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**							**FECHA**		
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Extintor Agua para Archivo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.08	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	2,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Archivo Centro de Servicios				1,00		1,00	
Archivo Principal				1,00		1,00	
						2,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**				**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Riesgo de Caída en Escaleras', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.09	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	 
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Camillas', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.10	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Botiquin', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.11	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	 
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Punto de Encuentro', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.12	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Muro zona Exterior				1,00		1,00	
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**							**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Alto Nivel de Ruido', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**			**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.13	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA–**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Planta Electrica				1,00		1,00	
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Planta Eléctrica - Use los Elementos de Protección', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.14	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Planta Electrica				1,00		1,00	
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**							**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Sala de Lactancia', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**			**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.15	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Sala de Lactancia				1,00		1,00	
						1,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de señalización en acrílico 'Cuarto de Aseo', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones y materiales necesarios para su correcta instalación.**	**CAPITULO**	Señalización	**ITEM**	5.16	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	2,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				2,00		2,00	
						2,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**						**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de punto ecológico de 55 litros, compuesto por contenedores para separación de residuos según normativas vigentes. Incluye estructura de soporte,**			**CAPITULO**	HSE	**ITEM**	6.01	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Piso 1				1,00		1,00
Piso 2				1,00		1,00
Piso 3				1,00		1,00
						3,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
	Unidad de Infraestructura Física
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**					**FECHA**		
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de camilla para atención de emergencias, fabricada en material resistente y de fácil limpieza. Incluye soporte, correas de sujeción y todos los accesorios**	**CAPITULO**	HSE	**ITEM**	6,02	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	 
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de botiquín de primeros auxilios completamente equipado, fabricado en material resistente, con compartimentos organizadores y equipado según**			**CAPITULO**	HSE	**ITEM**	6.03	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	Largo	**Anch**	**Alto**			
Piso 1				1,00		1,00
Piso 2				1,00		1,00
Piso 3				1,00		1,00
						3,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**	**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de extintores ABC, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta**	**CAPITULO**	HSE	**ITEM**	6,04	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTA**	3,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Piso 1				1,00		1,00	
Piso 2				1,00		1,00	
Piso 3				1,00		1,00	
						3,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** **Unidad de Infraestructura Física** **MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO**

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**			**FECHA**	

DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro e instalación de extintores de agua para archivo, con capacidad y características conforme a normativas vigentes. Incluye soporte de fijación, señalización y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**CAPITULO**	HSE	**ITEM**	6.05	**UNIDAD**	Und	**CANTIDAD TOTAL**	2,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Largo	**Anch**	**Alto**				
Archivo Centro de Servicios				1,00		1,00	
Archivo Principal				1,00		1,00	
						2,00	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Siministro e instalación de puerta metálica en aluminio con pelicula en sanblasting según diseño	CAPITULO	Baños	ITEM	7,01	UNIDAD	Und	CANTIDAD	4,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Piso 1				2,00		2,00
Piso 3				2,00		2,00
						4,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de Bomba Sumergible en Acero Inoxidable para Aguas Negras, con descarga de 2" con todos los elementos para su correcta instalación.	CAPITULO	Adecuaciones Pozo Septico	ITEM	10,10	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTA	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Anch	Alto			
Pozo Septico				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA	
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación perfil tubular en alumino 3x1 . Incluye todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP01	UNIDAD	ML	CANTIDAD	19,20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Larg	Anch	Alto	CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
JUZGADO MUNICIPAL NÚMERO 1 PISO 3	4,80			1,00		4,80
JUZGADO MUNICIPAL NÚMERO 2 PISO 3	4,80			1,00		4,80
JUZGADO FAMILIA PISO 3	4,80			1,00		4,80
JUZGADO CIRCUITO PISO 3	4,80			1,00		4,80
						19,20

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:


ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA	
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalacion de puerta con marco en aluminio color gris, hoja en vidrio Incoloro, con los accesorios para su uso y según diseño aprobado,Incluye instalación de perfil tubular 1 1/2 x 1 1/2 para adeacuacion puntos de instalacion y demas s accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP02	UNIDAD	UN	CANTIDAD TOTAL	2,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Larg	Anch	Alto	CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
BAÑO MUJERES PISO 1		1,0	2,00	1,00	UND	1,00
BAÑO MUJERES PISO 3		1,0	2,00	1,00	UND	1,00
						2,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA	
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de señalización en acrílico "con identificacion oficina', conforme a normativas vigentes. Incluye fijaciones, logor de la entidad y materiales necesarios para	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP03	UNIDAD	UN	CANTIDAD	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Larg	Anch	Alto	CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
Juzgado segundo promiscuo Municipal				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO




OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA	
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalacion de marco en aluminio color gris, para puertas y demas accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP04	UNIDAD	UN	CANTIDAD TOTAL	2,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Larg	Anch	Alto	CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
Baño hombre piso 1				1,00		1,00
Baño hombres piso 3				1,00		1,00
						2,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:


ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalacion de arrancador director para bomba ,incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP05	UNIDAD	UN	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Larg	Anch	Alto			
Frente a pozo septico, en muro existente				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
	Coordinación de Administrativa
	MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	**Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada**							**FECHA**			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	**Suministro de SNMP SOFTWARE Y TARJETA REF. SNMP ON LINE**			**CAPITULO**	ITEMS NO PREVISTOS	**ITEM**	NP06	**UNIDAD**	UN	**CANTIDAD**	1,00

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**			**CANTIDA**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Larg	**Anch**	**Alto**				
				1,00		1,00	
						1,00	

OBSERVACIONES: El item hace mencion solo a suminsitro, por lo cual el elemento es entregado a la supervision.

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel de 1,40 m de largo y 0,25 m de ancho,. Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP07	UNIDAD	UN	CANTIDAD TOTAL	2,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Larg	Anch	Alto			
PISO 3 - JUZGADO MUNICPAL 1				1,00		1,00
PISO 3 - JUZGADO MUNICPAL 2				1,00		1,00
						2,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS


CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
Coordinación de Administrativa
MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada					FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación escalera de gato interna de 3,67m altura x 60cm ancho Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP09	UNIDAD	UN	CANTIDAD TOTAL	2,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Larg	Anch	Alto			
Piso 3 cuarto compensadoras				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**
RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

Coordinación de Administrativa

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada						FECHA			
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Suministro e instalación tapa metálica tipo alfajor o estriada para pozo, Incluye todos los insumos, anclajes y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación y acabado.	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP10	UNIDAD	UN	CANTIDAD TOTAL	1,00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Larg	Anch	Alto			
Nivel 1, pozo séptico.				1,00		1,00
						1,00

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

Coordinación de Administrativa

MEMORIAS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	Adecuaciones locativas en el Palacio de Justicia de Puerto Carreño - Vichada			FECHA	
DESCRIPICIÓN DEL ITEM	Poyo en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi), e=10cm, a=7cm	CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP11
UNIDAD	ML	CANTIDAD	3,20		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDA	UNIDAD	TOTAL
	Larg	Anch	Alto			
Nivel 1, pozo séptico.	3,20			1,00	ML	3,20
						3,20

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

ELABORÓ **ING. ESPERANZA SALAMANCA FERNANDEZ**

RESIDENTE DE OBRA - ARM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS