	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNT R.8026377
CONTRATISTA	REDEX SAS
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN ZONA DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, SALA DE LACTANCIA, OFICINAS DE ATENCION PSICOLÓGIA DEL COMPLEJO SUR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SENA UBICADO EN LA CARRERA 30 N° 17 B 99 SUR - COMPLEJO SUR DE BOGOTÁ D.C Y SEDE ÁLAMOS UBICADO EN LA CARRERA 89 a N° 64C - 33 Y SEDE MEISSEN UBICADO EN LA CARRERA 18B°.6247 SUR
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	WILLIAM NAVARRO NUÑEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	2.93 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2025	
VALOR EJECUTADO	**129.516.787.92**	**SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	19	**SEPTIEMBRE**	**2025**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Demolición piso (incluye disposición final).	M2	21,00	$ 40.000,00	$ 840.000,00
1,2	Desmonte y retiro de puertas metálicas (incluye disposición final).	UND	4,00	$ 45.000,00	$ 180.000,00
1,3	Retiro y desmonte de enchape de pared (incluye disposición final)	M2	115,00	$ 42.000,00	$ 4.830.000,00
1,4	Desmonte y traslado interno de sanitarios con sus respectivas válvulas antivandálicas y conexiones incrustadas sobre muros. (incluye	UND	5,00	$ 140.000,00	$ 700.000,00
1,5	Desmonte de espejos (incluye disposición final)	UND	2,00	$ 30.000,00	$ 60.000,00
1,6	Desmonte y retiro de lavamanos (incluye disposición final)	UND	4,00	$ 75.000,00	$ 300.000,00
1,7	Demolición mesón existente incluye disposición final	UND	1,00	$ 110.000,00	$ 109.996,34
1,8	Desmonte de ventana existente (incluye disposición final)	UND	1,00	$ 42.000,00	$ -
1,9	Desmonte e instalación de puertas existentes en aluminio	UND	2,00	$ 40.000,00	$ 80.000,00
1,10	Regatas en muro y pisos incluye disco	ML	10,00	$ 38.000,00	$ -
2	PISOS Y CERAMICAS				
2,1	Suministro e instalación de enchape para muros en porcelana sanitaria; formato plano de 30x60 cms.; color blanco de superficie brillante; ecológica; resistente a las manchas, a los agentes químicos y a la humedad; homogeneidad en los tamaños instalado horizontalmente; pegante cerámico y boquilla fina impermeable.	M2	114,80	$ 125.000,00	$ 14.350.000,00
2,2	Suministro e instalación de piso en cerámica antideslizante, acabado tipo pizarra semibrillante, color negro pegante cerámico y boquilla fina impermeable (pisos)	M2	21,00	$ 125.000,00	$ 2.625.000,00
2,3	Suministro e instalación de win en aluminio crudo	ML	63,00	$ 20.000,00	$ 1.260.000,00
2,4	Sum/inst Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3 para piso	M2	21,00	$ 44.000,00	$ 924.000,00
2,5	Suministro e instalación de mediacaña	ML	50,00	$ 115.000,00	$ 5.750.000,00
2,6	Sum/inst Boca puerta en granito pulido	ML	7,00	$ 100.000,00	$ 700.000,00
3	PINTURA				
3,1	Pintura de muros vinilo Tipo 1 color blanco, con características de alta lavabilidad sin desgaste, rápido secamiento y alta retención de color a 2 manos	M2	145,00	$ 28.000,00	$ -
3,2	Estuco plástico para muros	M2	100,00	$ 24.000,00	$ 2.400.000,00
3,3	Pintura Techo vinilo Tipo 1 color blanco, con características de alta lavabilidad sin desgaste, rápido secamiento y alta retención de color a 2 manos	M2	65,00	$ 28.000,00	$ -
4	MURO				
4,1	Suministro e instalación de adhesivo tipo película San Blasting para división en vidrio templado según diseño tipo SENA	M2	9,00	$ 83.000,00	$ 747.000,00
5	REDES ELECTRICAS				
5,1	Desmonte de luminarias existentes	UND	4,00	$ 38.000,00	$ 152.000,00
5,2	Desmonte de puntos de tomas corrientes e interruptores.	UND	2,00	$ 37.000,00	$ 74.000,00
5,3	Suministro e instalación de cable libre de halógeno No. 12	ML	250,00	$ 14.000,00	$ 3.515.541,63
5,4	Suministro e instalación de luminaria lampara hermética, incluye accesorios de instalación	UND	4,00	$ 200.000,00	$ 800.000,00
5,5	Suministro e instalación de salida para toma regulado (incluye regata, tubería Conduit PVC 1/2", caja 2x4 Conduit, cable 3x12 AWG, toma doble color naranja, accesorios, etc.).	UND	6,00	$ 120.000,00	$ 240.000,00
5,6	Suministro e instalación de cable No 10 "	ML	50,00	$ 15.000,00	$ 750.000,00
5,7	Punto Eléctricos	UND	9,00	$ 120.000,00	$ -
5,8	Suministro e instalación de salida para interruptores normal (incluye regata, tubería Conduit PVC 1/2", caja 2x4 Conduit, cable 3x12 AWG, toma color blanco, accesorios, etc.).	UND	2,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00
5,9	Suministro e instalación de extractor de olores en baños, incluye rejilla e instalación eléctrica	UND	2,00	$ 250.000,00	$ 500.000,00
5,10	Salida para luminaria de emergencia	UND	2,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00
5,11	Suministro e instalación de lampara de emergencia	UND	2,00	$ 220.000,00	$ 220.000,01
5,12	Suministro e instalación de contactores 110 V ,50/60 HZ sobre muros para control de sensores y extractores.	UND	3,00	$ 320.000,00	$ 960.000,00
6	BAÑOS				
6,1	Sum/inst Registro de corte PVC	UND	4,00	$ 32.000,00	$ 128.000,00
6,2	Sum/inst Válvula de compuerta red white 3/4".	UND	1,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00
6,3	Sum/inst de tapas plásticas para válvulas	UND	2,00	$ 40.000,00	$ 80.000,00
6,4	Sum/inst Grifería sencilla lavamanos monocontrol.	UND	4,00	$ 450.000,00	$ 1.800.000,00
6,5	Suministro e instalación de sanitario de tanque con grifería antivandálica	UND	5,00	$ 780.000,00	$ 3.900.000,00
6,6	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer redondo institucional, con bordes redondeados y acabado de cerámica blanco. (Incluye desagüe con rejilla para lavamanos, acabado metálico ref. 59-AA-GP023; Sifón botella en ABS, color gris	UND	4,00	$ 440.000,00	$ 1.760.000,00
6,7	Sum/inst Tubería PVC 1/2"" Suministro según Norma ICONTEC 382 (Incluye accesorios)	ML	8,00	$ 20.000,00	$ 108.462,02
6,8	Tubería PVC 3/4"" Suministro según Norma ICONTEC 382 (Incluye accesorios)	ML	8,00	$ 25.000,00	$ 200.000,00
6,9	Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20	UND	2,00	$ 40.000,00	$ 80.000,00

	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNT R.8026377
CONTRATISTA	REDEX SAS
OBJETO	CONTRATAR LA ADECUACIÓN ZONA DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, SALA DE LACTANCIA, OFICINAS DE ATENCION PSICOLÓGIA DEL COMPLEJO SUR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SENA UBICADO EN LA CARRERA 30 N° 17 B 99 SUR - COMPLEJO SUR DE BOGOTÁ D.C Y SEDE ÁLAMOS UBICADO EN LA CARRERA 89 a N° 64C - 33 Y SEDE MEISSEN UBICADO EN LA CARRERA 18B°.6247 SUR
INTERVENTOR	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	N/A
SUPERVISOR	WILLIAM NAVARRO NUÑEZ

6,10	Suministro e instalación de Barra en L para baño en personas con discapacidad en acero inoxidable 304 SS satinado	UND	1,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00
6,11	Suministro e instalación de Barra abatible para sanitario en personas con discapacidad, acabado en acero inoxidable 304SS satinado, de sobreponer en la pared tornillos ocultos	UND	1,00	$ 640.000,00	$ 640.000,00
6,12	Suministro e instalación de dispensador de jabón	UND	3,00	$ 430.000,00	$ 1.290.000,00
6,13	Suministro en instalación de protector de papel higiénico.	UND	3,00	$ 440.000,00	$ 1.320.000,00
7	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS				
7,1	Instalación de muro en mampostería estructural a la vista incluye relleno de dovelas, grouting y refuerzo	M2	1,25	$ 115.000,00	$ 143.750,00
8	CARPINTERIA				
8,1	Suministro cambio e instalación de División. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 1101, referencia 1733 y pisa vidrio a presión referencia 395. Empaquetadura neopreno.	M2	6,57	$ 1.100.000,00	$ 7.227.000,00
8,2	Suministro e instalación de puertas en acero inoxidable accesorios en acero inoxidable bisagras con apertura mayor de 100°, puertas con pestaña en acero, estructura interna bajo proceso de inyección de poliuretano en todo el contorno de las piezas, fijación, nivelación técnica y demás elementos para su correcta instalación altura de 1,60 cm *0,6	UND	4,00	$ 1.350.000,00	$ 5.400.000,00
8,3	Mantenimiento de puerta metálicas en incluye marco puerta incluye pintura anticorrosiva y capa final de pintura	UND	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
8,4	Instalación de ventanearía en aluminio incluye vidrio No 7, con ventanas abatible	M2	2,57	$ 540.000,00	$ -
9	OTROS				
9,1	Suministro e instalación de mesones para lavamanos en Mármol Negro San Gabriel, ancho 60 cms. Salpicaderos perimetrales del mismo mármol de 8 cms., Frentero de 27 cm., Aperturas circulares para lavamanos, perforaciones para grifería.	ML	2,50	$ 2.500.000,00	$ 6.250.000,00
9,2	Suministro e instalación de espejo en cristal flotado y biselado	M2	2,50	$ 650.000,00	$ 1.625.000,00
9,3	Limpieza	UND	1,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
9,4	Suministro e instalación alarma pánico (incluye botón de pánico)	UND	1,00	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00
	ITEM NO PREVISTOS				$ -
NP-1	PINTURA EPOXICA SOBRE MURO, TRES MANOS, Incluye catalisador	M2	170,73	$ 42.212,00	$ 7.206.854,76
NP-2	PINTURA EPOXICA TRES MANOS, Incluye catalisador PARA TECHOS	M2	97,00	$ 45.835,00	$ 4.445.995,00
NP-3	DESTRONCADA, PULIDA Y BRILLADA DE BALDOSIN EN GRANITO	M2	75,00	$ 58.752,00	$ 4.406.400,00
NP-4	DESTROCADA PULIDA Y BRILLADA DE BALDOSIN EN GRANITO	ML	65,00	$ 23.224,00	$ 1.509.560,00
NP-5	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE	ML	55,00	$ 22.982,00	$ 1.264.010,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA METALICA PARA BAÑO PARA BAÑO	UND	1,00	$ 71.562,00	$ 71.562,00
NP-7	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXTERIORES	UND	2,00	$ 183.149,00	$ 366.298,00
NP-8	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	$ 224.762,00	$ 674.286,00
NP-9	SALIDAS ELECTRICAS PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES EN TUBERIA EMT	UND	4,00	$ 157.928,00	$ 631.712,00
NP-10	SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES EN CANALETA PLASTICA 10X4 O CANALETA METALICA 12X5	UND	6,00	$ 167.420,00	$ 1.004.520,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	8,00	$ 55.120,00	$ 440.960,00
				SUBTOTAL	$ 102.831.907,76
				ADMINISTRACION 20%	$ 20.566.381,55
				UTILIDAD 5%	$ 5.141.595,39
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 976.903,12
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 129.516.787,82
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 129.516.787,82

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**MAGDA ALEJANDRA SOLER FONSECA**	**NOMBRE**	**WILLIAM NAVARRO NUÑEZ**
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	**SUPERVISOR**