servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 041 DE 2025

DESAJ- NEIVA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18/11/2025	PALERMO	25357	SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	34.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40 AMP	1	UND	$ 66.778	$ 66.778
20/11/2025	ED PRINCIPAL	25402	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA - OF 301B	MINISPLIT	LG	18.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
20/11/2025	ED PRINCIPAL	25403	JUZGADO 4 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA - OF 301B	MINISPLIT	LG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	25	ML	$ 17.095	$ 427.375
							NITROGENO	2	UND	$ 66.110	$ 132.220
21/11/2025	ED PRINCIPAL	25409	JUZGADO 4PENAL DEL CIRCUITO DE NEIVA OFF-302B	MINISPLIT	TRANE	12.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 88.061	$ 88.061
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 616.429	$ 616.429
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	2	LB	$ 51.156	$ 102.312
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.139	$ 412.139
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	30	ML	$ 11.220	$ 336.600
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	20	ML	$ 17.095	$ 341.900
29/11/2025	ED PRINCIPAL	25132	TERRAZA 3 PISO				SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" - ADICIONAL	6	ML	$ 15.000	$ 90.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 2" - ADICIONAL	5	UND	$ 5.000	$ 25.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC 2" - ADICIONAL	5	UND	$ 2.002	$ 10.010
01/12/2025	ED PRINCIPAL	25091	GIMNASIO	MINISPLIT	LG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	6	ML	$ 33.659	$ 201.954
							CURVA PLANA 100X45	8	UND	$ 49.597	$ 396.776
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.139	$ 412.139
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	30	ML	$ 11.220	$ 336.600

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

02/12/2025	ED PRINCIPAL	25092	GIMNASIO	MINISPLIT	LG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	2	ML	$ 33.659	$ 67.317
							CURVA PLANA 100X45	3	UND	$ 49.597	$ 148.791
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.139	$ 412.139
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	15	ML	$ 11.220	$ 168.300
03/12/2025	ED PRINCIPAL	25410	TRIBUNAL CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA - MG RAMIRO APONTE PINO - OF1105	MINISPLIT	TRANE	15.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.139	$ 412.139
02/12/2025	ED PRINCIPAL	25093	GIMNASIO	MINISPLIT	LG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	4	ML	$ 33.659	$ 134.636
							CURVA PLANA 100X45	4	UND	$ 49.597	$ 198.388
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.139	$ 412.139
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	20	ML	$ 11.220	$ 224.400
02/12/2025	ED PRINCIPAL	25094	GIMNASIO	MINISPLIT	LG	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 792.552	$ 792.552
							SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	1	LB	$ 51.156	$ 51.156
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45	4	ML	$ 33.659	$ 134.636
							CURVA PLANA 100X45	4	UND	$ 49.597	$ 198.388
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO	1	UND	$ 412.139	$ 412.139
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	20	ML	$ 11.220	$ 224.400
SUBTOTAL											**$ 11.399.550**
IVA											**$ 2.165.915**
TOTAL											**$ 13.565.465**

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

P007

NUMERO DE ORDEN: 25357

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias

UBICACIÓN: Angulos

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 34000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 21.2 / 11 L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	230V
Presión de baja (PSI)	63 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	12°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalacion de Breker de 40AMP
Equipo puesto en marcha

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Breker de 40 AMP	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/11/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P/ Eikin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25402

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama - Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° de

UBICACIÓN: pequeñas causas y competencias

E-MAIL: multiples de Neiva 301 B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US18ZC7	MODELO CONDENSADOR: US18ZC7
SERIAL EVAPORADOR: 209TAGHBC	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - 12 - 000000113003	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzón, William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25403

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia, Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 4° de

UBICACIÓN: pequeñas causas y competencias

E-MAIL: multiples de Neiva 301B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: U524207 | MODELO CONDENSADOR: U524207

SERIAL EVAPORADOR: 312TARU6F6 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: lg - 12-000000114216

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalación de aire acondicionado, equipos operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable encauchetado 3x12	25 m
Bonvido y presurizado con nitrogeno	3 m³

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon, William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25409

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Peral

UBICACIÓN: del Circuito de Neiva. ofi. 302 B.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW45K1A1000AA
MODELO CONDENSADOR: 4MYW45K1N1000AA
SERIAL EVAPORADOR: 12000021049B1
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane
CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
T		T		—	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
T		—		—	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6.2					

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje, mantenimiento, instalación y Ajuste de Refrigerante Equipo trane Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refrigerante R410A	2 Lbs.
Bomba de Condensado	1
manguera Cristal	30 mts.
Encauchetado 3x12	20 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/noviembre/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon / Elkin Perdomo.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25132

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia - Ramas judiciales

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Terraza 3er piso

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se cobra tubería PVC. Se cambia tubería vieja por nueva

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubo PVC 2 pulgadas	6 m
Uniones	3
Codos	5

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Pinzon - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

348

NUMERO DE ORDEN: 25091

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-0000011421 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado., Ajuste de Refrigerante 110 gramos.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Canaleta 100 x 45	3
Curvas 100 x 45	8
Bomba de Condensado	1
manguera Cristal	30 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01-12-2025

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Ivan Pinzon – Elkin Perdomo
Nombre del técnico:

Revisado por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 309

NUMERO DE ORDEN: 25092

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva.

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000114212 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,1 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire Acondicionado:, Ajuste de Refrigerante 410

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado.	1
manguera Cristal	15 mts.
Canaleta 100 x 45	1
Curva 100 x 45	3

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Wan Anzon, Elkin Perdomo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

331

NUMERO DE ORDEN: 25410

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Contencioso

UBICACIÓN: Administrativo del Huila magistrados

E-MAIL: Ramiro aponte Pino Of. 1105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TVB0015C1000A	MODELO CONDENSADOR: 4TVB0015C1000A
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	—	—
L2	—	—
L3	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	—	—
L2	—	—
L3	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	—	—
L2	—	—
L3	—	—

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro, instalacion de bomba de Condensado, equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/12/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon - Elkin Perdomo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25093

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacion de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM24C7 | MODELO CONDENSADOR: VM24C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000114213 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,0 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado, Ajuste de Refrigerante.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado.	1
Canaleta 100x45	2
Curvas 100x45	4
Manguera cristal	20 mts.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03 - 12 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon, Elkin Perdomo. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25094

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Gimnasio

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12000001142141 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 /___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación Aire Acondicionado, Ajuste de Refrigerante

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1
manguera Cristal	20 mts.
Canaleta 100 x45	1
Curva 100 x45	3

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-12-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Arvon- Elkin Perdomo.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: