ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

BALANCE No.2 LOTE 6

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 6
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO GAIBAO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 6 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	**$ 7.160.145.557,18**
VALOR ADICION No.1:	**$ 2.695.028.736,36**
VALOR ADICION No.2:	**$ 418.367.320,18**
VALOR ACUMULADO:	**$ 9.855.174.293,54**
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No.1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
PRORROGA No.2:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA No.3:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA No.4:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA No.5:	HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	10 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						TOTAL A EJECUTAR EN EL CONTRATO		MODIFICATIVA No.1						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No.001		MODIFICATIVA No.2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA No.002	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Capitulo - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA**				$ 1.015.866.123,75		$ 868.028.930,77		$ 152.474.583,89		$ 79.590,00										$ -		
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO).	ML	1307,00	$ 76.116,00	$ 99.483.612,00	980,73	74.649.244,68	88,00	$ 6.698.208,00		$ -	-		1.068,73	81.347.452,68	148,23	$ 11.282.674,68		$ -	-		1.216,96	92.630.127,36
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	768,00	$ 12.963,00	$ 9.955.584,00	864,73	11.209.494,99	145,54	$ 1.886.635,02		$ -	-		1.010,27	13.096.130,01		$ -	33,36	$ 432.445,68	-		976,91	12.663.684,33
578	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	6,00	$ 240.375,00	$ 1.442.250,00	2,00	480.750,00	4,00	$ 961.500,00		$ -	-		6,00	1.442.250,00		$ -	5	$ 1.201.875,00	-		1,00	240.375,00
AD-41	MANEJO SE AGUAS	GL	1,00	$ 28.845.000,00	$ 28.845.000,00	1,00	28.845.000,00	-	$ -	-	$ -	-		1,00	28.845.000,00		$ -		$ -	-		1,00	28.845.000,00
1530	CONFORMACIÓN DE FONDO DE PIEDRA CICLOPEA COMPACTADA (ESTABILIACION TERRENO)	M3	383,00	$ 71.369,00	$ 27.334.327,00	383,00	27.334.327,00	-	$ -	-	$ -	-		383,00	27.334.327,00		$ -	172,6164	$ 12.319.459,85	-		210,38	15.014.867,15
3782	RELLENO DE PIEDRA CANTO DORADO PARA FILTRO	M3	110,00	$ 131.189,00	$ 14.430.790,00	116,00	15.217.924,00	-	$ -	-	$ -	-		116,00	15.217.924,00		$ -	110	$ 14.430.790,00	-		6,00	787.134,00
3763	SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO	M2	730,00	$ 7.959,00	$ 5.810.070,00	1.074,80	8.554.333,20	10,00	$ 79.590,00	-	$ -	-		1.064,80	8.474.743,20		$ -	1034,8	$ 8.235.973,20	-		30,00	238.770,00
1685	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA LLORADERO	ML	25,00	$ 37.352,00	$ 933.800,00	55,00	2.054.360,00	-	$ -	-	$ -	-		55,00	2.054.360,00		$ -	19,9	$ 743.304,80	-		35,10	1.311.055,20
957	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	447,00	$ 10.057,00	$ 4.495.479,00	807,81	8.124.145,17	139,04	$ 1.398.326,28		$ -	-		946,85	9.522.470,45		$ -	35,89	$ 360.945,73	-		910,96	9.161.524,72
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	13865,00	$ 4.350,00	$ 60.312.750,00	11.963,7102	51.998.038,50	2.377,00	$ 10.339.941,21		$ -	-		14.330,71	62.338.079,71	819,4596287	$ 3.564.649,39		$ -	-		15.150,17	65.903.229,06
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MAQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	12601,00	$ 10.949,00	$ 137.988.349,00	10.720,72	117.381.163,28	2.081,00	$ 22.784.869,00		$ -	-		12.801,72	140.166.032,28		$ -	1521,74	$ 16.661.531,26	-		11.279,98	123.504.501,02
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	325,00	$ 16.666,00	$ 5.416.450,00	262,0400000	4.367.158,64	326,78	$ 5.446.182,14		$ -	-		588,82	9.813.340,78	204,166	$ 3.402.630,56		$ -	-		792,99	13.215.971,34
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	606,00	$ 9.130,00	$ 5.532.780,00	451,00	4.117.630,00	155,00	$ 1.415.150,00		$ -	-		606,00	5.532.780,00		$ -	222,45	$ 2.030.968,50	-		383,55	3.501.811,50
2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	10,00	$ 61.436,00	$ 614.360,00	8,00	491.488,00	2,00	$ 122.872,00		$ -	-		10,00	614.360,00		$ -		$ -	-		10,00	614.360,00
1682	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	1575,99	$ 50.516,00	$ 79.608.164,40	0,00	- 0,00	-	$ -	-	$ -	-		0,00	- 0,00	2504,25	$ 126.504.693,00	2504,25	$ 126.504.693,00	-		0,00	0,00
4254	FILL RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3313,35	$ 73.906,00	$ 244.876.445,10	1.775,60	131.249.665,40	728,35	$ 53.829.435,10		$ -	-		2.504,25	185.079.100,50		$ -	2504,25	$ 185.079.100,50	-		0,00	0,00
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA (ZONAS DURAS EN GENERAL)	M3	790,00	$ 56.872,00	$ 44.928.880,00	3.898,36000	219.432.649,92	425,19	$ 24.181.143,80		$ -	-		4.283,55	243.613.793,72	717,98991551	$ 40.833.479,23		$ -	-		5.001,53	284.447.272,94
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	5329,65	$ 41.165,00	$ 219.395.042,25	3.013,20	124.038.378,00	636,45	$ 26.199.464,25		$ -	-		3.649,65	150.237.842,25		$ -	3644,91	$ 150.005.671,65	-		5,64	232.170,60
268	EXCAVACIÓN DE 0,30 X 0,30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1256,00	$ 10.267,00	$ 12.895.095,00	2.759,97	28.336.611,99	186,19	$ 1.911.612,73		$ -	-		2.946,16	30.248.224,72	223,51	$ 2.294.777,17		$ -	-		3.169,67	32.543.001,89
945	EXCAVACIÓN Y FUNDICIÓN DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA.	UN	18,00	$ 365.126,00	$ 6.572.268,00	10,00	3.651.260,00	3,00	$ 1.095.378,00		$ -	-		13,00	4.746.638,00		$ -	6	$ 2.190.756,00	-		7,00	2.555.882,00
6058	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	34,00	$ 147.607,00	$ 5.018.638,00	44,00	6.494.708,00	28,48	$ 4.203.847,36		$ -	-		72,48	10.698.555,36		$ -	65,99965	$ 9.742.010,34	-		6,48	956.545,02
2	**Capitulo - ESTRUCTURA**				$ 1.776.578.737,00		$ 2.221.178.947,37		$ 403.771.618,56		$ 144.226.649,89												
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	2725,00	$ 53.491,00	$ 145.762.975,00	2.380,00	127.308.580,00	880,67	$ 47.108.052,70		$ -	-		3.260,67	174.416.632,70		$ -	1439,6025	$ 77.005.777,33	-		1.821,07	97.410.855,37
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0.10 METROS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	315,00	$ 200.931,00	$ 63.293.265,00	3.783,56000	760.234.464,36	-	$ -	216,88	$ 43.578.377,42	-		3.566,68	716.656.116,94		$ -	1178,7661	$ 236.850.651,24	-		2.387,91	479.805.465,70
6742	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3	26,00	$ 624.820,00	$ 16.245.320,00	98,0800	61.282.345,60	-	$ -	22,89	$ 14.301.954,85	-		75,19	46.980.390,75		$ -	25,47998	$ 15.920.401,10	-		49,71	31.059.989,65
214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS	ML	1135,00	$ 114.487,00	$ 129.942.745,00	2.099,99	240.421.555,13	-	$ -	620,00	$ 70.981.940,00	-		1.479,99	169.439.615,13		$ -	316,77	$ 36.266.048,99	-		1.163,22	133.173.568,14
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS.	ML	645,00	$ 113.806,00	$ 73.404.870,00	604,00	68.738.824,00	33,35	$ 3.795.430,10	-	$ -	-		637,35	72.534.254,10		$ -	411,49	$ 46.830.030,94	-		225,86	25.704.223,16
4733	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.90) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	603,00	$ 71.035,00	$ 42.834.105,00	543,00	38.572.005,00	223,17	$ 15.852.880,95		$ -	-		766,17	54.424.885,95		$ -	356,7	$ 25.338.184,50	-		409,47	29.086.701,45
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6290,00	$ 110.484,00	$ 694.944.360,00	2.536,13000	280.201.786,92	2.219,16	$ 245.182.214,81		$ -	-		4.755,29	525.384.001,73	1011,8595	$ 111.794.285,00		$ -	-		5.767,15	637.178.286,73
3994	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.60 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO).	M2	3435,00	$ 64.546,00	$ 221.715.510,00	260,00	16.781.960,00	-	$ -	-	$ -	-		260,00	16.781.960,00		$ -	240,068	$ 15.495.429,13	-		19,93	1.286.530,87
8605	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE FORMALETA.	M3	205,00	$ 1.224.594,00	$ 251.041.770,00	328,440000	402.205.653,36	-	$ -	12,55	$ 15.364.368,62	-		315,89	386.841.284,74		$ -	76,62078	$ 93.829.347,46	-		239,27	293.011.937,28
3937	JUNTA DE DILATACIÓN CON CINTA SIKA PVC DE UAN 0-22 Y SIKAFLEX DE 300 CC O SIMILAR	ML	355,00	$ 79.771,00	$ 28.318.705,00	355,00	28.318.705,00	-	$ -	-	$ -	-		355,00	28.318.705,00		$ -	159,55	$ 12.727.463,05	-		195,45	15.591.241,95
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	272,00	$ 333.775,00	$ 90.786.800,00	90,00	30.039.750,00	118,00	$ 39.385.450,00		$ -	-		208,00	69.425.200,00		$ -	46	$ 15.353.650,00	-		162,00	54.071.550,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	29,00	$ 622.518,00	$ 18.053.022,00	16,00	9.960.288,00	5,00	$ 3.112.590,00		$ -	-		21,00	13.072.878,00	6,00	$ 3.735.108,00	0	$ -	-		27,00	16.807.986,00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	31,00	$ 7.590,00	$ 235.290,00	20.700,00	157.113.000,00	6.500,00	$ 49.335.000,00		$ -	-		27.200,00	206.448.000,00		$ -	6193,44	$ 47.008.209,60	-		21.006,56	159.439.790,40
3	**Capitulo - MAMPOSTERIA**				$ 141.995.943,00		$ 116.550.361,15		$ 61.313.212,00		$ 20.852.839,15												
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABLUDRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	615,00	$ 132.056,00	$ 81.214.440,00	487,00	64.311.272,00	416,56	$ 55.008.844,59		$ -	-		903,56	119.320.116,59		$ -	372,41695	$ 49.179.892,75	-		531,14	70.140.223,84
AD-14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABLUDRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).	M2	208,00	$ 153.499,00	$ 31.927.792,00	174,85	26.839.300,15	-	$ -	135,85	$ 20.852.839,15	-		39,00	5.986.461,00		$ -	39	$ 5.986.461,00	-		0,00	0,00
564	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	M2	600,00	$ 15.640,00	$ 9.384.000,00	600,00	9.384.000,00	265,24	$ 4.148.353,60		$ -	-		865,24	13.532.353,60	2059,29	$ 32.207.295,60		$ -	-		2.924,53	45.739.649,20
564	PAÑETE AL ANIMO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	823,00	$ 23.657,00	$ 19.469.711,00	677,00	16.015.789,00	91,14	$ 2.156.013,81		$ -	-		768,14	18.171.802,81		$ -	107,2444	$ 2.537.080,77	-		660,86	15.634.722,04
4	**Capitulo - ACABADOS**				$ 905.092.056,00		$ 195.640.068,00		$ 338.768.917,42		$ 9.211.865,00												
1709	PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	3435,00	$ 98.404,00	$ 338.017.740,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	-		0,00	0,00		$ -		$ -	-		0,00	0,00
AD-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM	M2	299,00	$ 133.767,00	$ 39.996.333,00	299,00	39.996.333,00	409,18	$ 54.735.316,13		$ -	-		708,18	94.731.649,13		$ -	708,184	$ 94.731.649,13	-		0,00	0,00
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	3885,00	$ 107.116,00	$ 416.145.660,00	0,00	0,00	2.428,00	$ 260.077.648,00		$ -	-		2.428,00	260.077.648,00		$ -	2428	$ 260.077.648,00	-		0,00	0,00
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	823,00	$ 19.276,00	$ 15.864.148,00	603,00	11.623.428,00	163,81	$ 3.157.514,92		$ -	-		766,81	14.780.942,92		$ -	217,3915	$ 4.190.438,55	-		549,41	10.590.504,26
1676	GRAMA SINTETICA AREA INFERNTIL A JUEGOS INFANTILES (VER DISEÑO)	M2	426,00	$ 96.967,00	$ 41.501.876,00	426,00	41.501.876,00	-	$ -	95,00	$ 9.211.865,00	-		331,00	32.290.011,00		$ -	333	$ 32.290.011,00	-		0,00	0,00
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	246,00	$ 39.395,00	$ 9.691.170,00	1.651,00	63.071.395,00	121,27	$ 4.777.431,65		$ -	-		1.722,27	67.848.826,65		$ -	131,5609	$ 5.182.841,66	-		1.590,71	62.665.984,99
AD-17	ALFAJAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.25 METROS	ML	633,00	$ 69.313,00	$ 43.875.129,00	572,00	39.647.036,00	231,14	$ 16.021.006,82		$ -	-		803,14	55.668.042,82	48,24	$ 3.343.659,12		$ -	-		851,38	59.011.701,94

5	**Capitulo - EQUIPAMENTO**				**$ 480.914.745,00**		**$ 330.294.254,00**		**$ 229.767.015,00**		**$ 20.986.992,00**														
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	$ 26,00	$ 2.844.304,00	$ 73.951.904,00	16,00	45.508.864,00	14,00	$ 39.820.256,00		$ -	-		30,00	85.329.120,00		$ -	**30**	$ 85.329.120,00	-		0,00	0,00
3692	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).	UN	$ 4,00	$ 1.999.196,00	$ 7.996.784,00	4,00	7.996.784,00	-	$ -	-	$ -	-		4,00	7.996.784,00		$ -	**4**	$ 7.996.784,00	-		0,00	0,00
3690	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC).	UN	$ 51,00	$ 3.893.351,00	$ 198.560.901,00	11,00	42.826.861,00	25,00	$ 97.333.775,00		$ -	-		36,00	140.160.636,00		$ -	**36**	$ 140.160.636,00	-		0,00	0,00
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	$ 34,00	$ 685.010,00	$ 23.290.340,00	28,00	19.180.280,00	8,00	$ 5.480.080,00		$ -	-		36,00	24.660.360,00	**35,67**	$ 24.434.306,70		$ -	-		71,67	49.094.666,70
1548	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS; LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	$ 8,00	$ 1.673.010,00	$ 13.384.080,00	8,00	13.384.080,00	-	$ -	-	$ -	-		8,00	13.384.080,00		$ -	**2**	$ 3.346.020,00	-		6,00	10.038.060,00
3695	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO). +	UN	$ 32,00	$ 679.194,00	$ 21.734.208,00	40,00	27.167.760,00	27,00	$ 18.338.238,00		$ -	-		67,00	45.505.998,00		$ -	**67**	$ 45.505.998,00	-		0,00	0,00
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	$ 2,00	$ 1.364.999,00	$ 2.729.998,00	0,00	0,00	2,00	$ 2.729.998,00		$ -	-		2,00	2.729.998,00		$ -	**2**	$ 2.729.998,00	-		0,00	0,00
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	$ 120,00	$ 437.229,00	$ 52.467.480,00	120,00	52.467.480,00		$ -	48,00	$ 20.986.992,00	-		72,00	31.480.488,00		$ -	**72**	$ 31.480.488,00	-		0,00	0,00
AD-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO).CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	$ 3,00	$ 10.367.191,00	$ 31.101.573,00	1,00	10.367.191,00	1,00	$ 10.367.191,00		$ -	-		2,00	20.734.382,00	1,00	$ 10.367.191,00		$ -	-		3,00	31.101.573,00
AD-23	E- JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS DE SISTEMA MÚLTIPE O SIMILAR - SISTEMA TODDLER	UN	$ 1,00	$ 55.697.477,00	$ 55.697.477,00	2,00	111.394.954,00	1,00	$ 55.697.477,00		$ -	-		3,00	167.092.431,00		$ -	1,00	$ 55.697.477,00	-		2,00	111.394.954,00
6	**Capitulo - JUEGOS INFANTILES**				**$ 842.917.830,00**		**$ 833.720.073,44**		**$ 173.023.612,00**		**$ 33.665.752,60**														
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2.40 MT.	M2	$ 658,00	$ 237.291,00	$ 156.137.478,00	728,16	172.785.814,56	77,00	$ 18.271.407,00		$ -	-		805,16	191.057.221,56		$ -	**231,82**	$ 55.008.799,62	-		573,34	136.048.421,94
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3.60 MT.	M2	$ 619,00	$ 293.313,00	$ 181.560.747,00	635,76	186.476.672,88	108,00	$ 31.677.804,00		$ -	-		743,76	218.154.476,88	**344,96**	$ 101.181.252,48		$ -	-		1.088,72	319.335.729,36
AD-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML	ML	$ 257,00	$ 253.160,00	$ 65.062.120,00	226,50	57.340.740,00		$ -	5,46	$ 1.382.253,60	-		221,04	55.958.486,40	**30,88**	$ 7.817.580,80		$ -	-		251,92	63.776.067,20
AD-28	JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO)	UN	$ 1,00	$ 17.898.547,00	$ 17.898.547,00	2,00	35.797.094,00		$ -	1,00	$ 17.898.547,00	-		1,00	17.898.547,00		$ -	1,00	$ 17.898.547,00	-		0,00	0,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	$ 6,00	$ 7.955.277,00	$ 47.731.662,00	0,00	0,00	1,00	$ 7.955.277,00		$ -	-		1,00	7.955.277,00		$ -		$ -	-		1,00	7.955.277,00
AD-30	E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).	UN	$ 4,00	$ 7.192.476,00	$ 28.769.904,00	5,00	35.962.380,00		$ -	2,00	$ 14.384.952,00	-		3,00	21.577.428,00		$ -		$ -	-		3,00	21.577.428,00
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE).	UN	$ 3,00	$ 115.119.124,00	$ 345.357.372,00	3,00	345.357.372,00	1,00	$ 115.119.124,00		$ -	-		4,00	460.476.496,00		$ -	3,00	$ 345.357.372,00	-		1,00	115.119.124,00
7	**CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE**				**$ 157.267.835,00**		**$ 179.604.650,00**		**$ 34.073.844,00**		**$ 12.438.091,00**														
3703	GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 4.775.168,00	$ 4.775.168,00	1,00	4.775.168,00	-	$ -	-	$ -	-		1,00	4.775.168,00		$ -	2,00	$ 9.550.336,00	-		-1,00	-4.775.168,00
3705	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 5.104.897,00	$ 20.419.588,00	2,00	10.209.794,00	1,00	$ 5.104.897,00		$ -	-		3,00	15.314.691,00		$ -	2,00	$ 10.209.794,00	-		1,00	5.104.897,00
3709	GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 3.584.984,00	$ 14.339.936,00	1,00	3.584.984,00	1,00	$ 3.584.984,00		$ -	-		2,00	7.169.968,00		$ -		$ -	-		2,00	7.169.968,00
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 3.477.403,00	$ 13.909.612,00	3,00	10.432.209,00		$ -	1,00	$ 3.477.403,00	-		2,00	6.954.806,00		$ -	1,00	$ 3.477.403,00	-		1,00	3.477.403,00
3722	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 4.752.016,00	$ 19.008.064,00	4,00	19.008.064,00	1,00	$ 4.752.016,00		$ -	-		5,00	23.760.080,00		$ -	2,00	$ 9.504.032,00	-		3,00	14.256.048,00
3707	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	4,00	$ 5.085.090,00	$ 20.340.360,00	2,00	10.170.180,00	1,00	$ 5.085.090,00		$ -	-		3,00	15.255.270,00		$ -		$ -	-		3,00	15.255.270,00
3714	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	3,00	$ 4.817.696,00	$ 14.453.088,00	3,00	14.453.088,00	1,00	$ 4.817.696,00		$ -	-		4,00	19.270.784,00		$ -	3,00	$ 14.453.088,00	-		1,00	4.817.696,00
3716	GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.432.455,00	$ 5.432.455,00	1,00	5.432.455,00	1,00	$ 5.432.455,00		$ -	-		2,00	10.864.910,00		$ -	1,00	$ 5.432.455,00	-		1,00	5.432.455,00
3719	GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	1,00	$ 5.296.706,00	$ 5.296.706,00	1,00	5.296.706,00	1,00	$ 5.296.706,00		$ -	-		2,00	10.593.412,00		$ -	1,00	$ 5.296.706,00	-		1,00	5.296.706,00
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1,00	$ 8.960.688,00	$ 8.960.688,00	3,00	26.882.064,00		$ -	1,00	$ 8.960.688,00	-		2,00	17.921.376,00		$ -	2,00	$ 17.921.376,00	-		0,00	0,00
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1,00	$ 9.864.042,00	$ 9.864.042,00	3,00	29.592.126,00	-	$ -	-	$ -	-		3,00	29.592.126,00		$ -	2,00	$ 19.728.084,00	-		1,00	9.864.042,00
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA SQUAT	UN	1,00	$ 9.649.842,00	$ 9.649.842,00	3,00	28.949.526,00	-	$ -	-	$ -	-		3,00	28.949.526,00		$ -	2,00	$ 19.299.684,00	-		1,00	9.649.842,00
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1,00	$ 10.818.286,00	$ 10.818.286,00	1,00	10.818.286,00	-	$ -	-	$ -	-		1,00	10.818.286,00		$ -		$ -	-		1,00	10.818.286,00
8	**CAPITULO - URBANISMO**				**$ 187.577.005,00**		**$ 156.871.637,00**		**$ 26.824.489,30**		**$ 6.226.400,00**														
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	5	$ 3.253.647,00	$ 16.268.235,00	4,00	13.014.588,00	1,00	$ 3.253.647,00		$ -	-		5,00	16.268.235,00		$ -	3,00	$ 9.760.941,00	-		2,00	6.507.294,00
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD,PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	25	$ 324.987,00	$ 8.124.675,00	20,00	6.499.740,00	-	$ -	-	$ -	-		20,00	6.499.740,00		$ -	20,00	$ 6.499.740,00	-		0,00	0,00
3978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	955	$ 155.660,00	$ 148.655.300,00	150,00	23.349.000,00		$ -	40,00	$ 6.226.400,00	-		110,00	17.122.600,00		$ -	110,00	$ 17.122.600,00	-		0,00	0,00
AD-38	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	85	$ 170.927,00	$ 14.528.795,00	667,00	114.008.309,00	137,90	$ 23.570.833,30		$ -	-		804,90	137.579.142,30		$ -	226,4	$ 38.697.872,80	-		578,50	98.881.269,50

9	CAPITULO.- NO PREVISTOS						$ 605.715.353,02		$ 569.747.544,42		$ 798.624,50		$ -										
NP 0001	SUMINSTO Y APLICACIÓN DE IMPERMEBILIZANTE IGOL DENSO	M2		$ 73.368,99		320,00	23.478.076,80	166,81	$ 12.238.365,74					486,81	35.716.442,54		$ -	272,2857	$ 19.977.326,80		$ -	214,52	15.739.115,73
NP 0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNER	M2		$ 78.050,80		88,00	6.871.990,40	88,00	$ 6.871.990,40					176,00	13.743.980,80	64	$ 4.997.811,20		$ -		$ -	240,00	18.741.792,00
NP 0003	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML		$ 29.770,38		56,06	1.668.927,50	182,64	$ 5.437.262,20					238,70	7.106.189,71		$ -	25,8	$ 768.075,80		$ -	212,90	6.336.113,90
NP 0004	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION DE GRADERIAS DE 60X40 MTS Y RETIRO DE MATERIAL	M3		$ 84.585,00		51,42	4.349.360,70	60,88	$ 5.149.534,80					112,30	9.498.895,50		$ -	10,46	$ 884.759,10		$ -	101,84	8.614.136,40
NP 0005	DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	UN		$ 487.253,00		18,00	8.770.554,00		$ -	1,00	$ 487.253,00			17,00	8.283.301,00		$ -	1,00	$ 487.253,00		$ -	16,00	7.796.048,00
NP 0006	SUBASE GRANULAR INCLUYE COMPACTACION MECANICA	M3		$ 130.236,00		3.915,46	509.933.269,62	4.066,14	$ 529.558.251,28					7.981,60	1.039.491.520,90	6.070,80	$ 790.636.819,05		$ -		$ -	14.052,40	1.830.128.339,95
NP 0007	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, DE O,30 X O,55 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML		$ 207.581,00		30,00	6.227.430,00		$ -	1,50	$ 311.371,50			28,50	5.916.058,50		$ -		$ -		$ -	28,50	5.916.058,50
NP 0008	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA MULTIPLE EN TUBERIA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS TABLERO ACRILICO DE 20 MM Y ARO CON MALLA PARA BALONCESTO	UN		$ 6.542.136,00		4,00	26.168.544,00	-	$ -					4,00	26.168.544,00		$ -		$ -		$ -	4,00	26.168.544,00
NP 0009	BASE MEJORADA CON SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3		$ 228.090,00		80,00	18.247.200,00	46,00	$ 10.492.140,00					126,00	28.739.340,00		$ -	28,7008	$ 6.546.365,47		$ -	97,30	22.192.974,53
NP 0010	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 12.347,00													$ -		$ -	300,11	$ 3.705.458,17	300,11	3.705.458,17
NP 0011	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL	ML		$ 45.082,00													$ -		$ -	706,62	$ 31.855.842,84	706,62	31.855.842,84
NP 0012	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ANDENES,CANCHAS Y PISOS ESTAMPADOS	ML		$ 14.628,00													$ -		$ -	5556,93	$ 81.286.730,06	5.556,93	81.286.730,06
NP 0013	ESCALERAS Y GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3		$ 1.246.140,00													$ -		$ -	15,77	$ 19.651.627,80	15,77	19.651.627,80
NP 0014	COLECTOR AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DIAMETRO DIAMETRO 4"	ML		$ 63.021,00													$ -		$ -	65,8	$ 4.146.781,80	65,80	4.146.781,80
NP 0015	COLECTOR AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DIAMETRO DIAMETRO 6"	ML		$ 105.024,00													$ -		$ -	71	$ 7.456.704,00	71,00	7.456.704,00
NP 0016	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA 4 " PARA EMPALME FILTRO	UND		$ 90.642,00													$ -		$ -	78	$ 7.070.076,00	78,00	7.070.076,00
NP 0017	RELLENO EN ARENA LAVADA BLANCA (TIPO SILICE) EN AREA DE CANCHA	M3		$ 166.629,00													$ -		$ -	1521,39	$ 253.507.694,31	1.521,39	253.507.694,31
NP 0018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UND		$ 4.165.000,00													$ -		$ -	1	$ 4.165.000,00	1,00	4.165.000,00
NP 0019	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBE Y BAJA SENCILLO	UND		$ 6.854.400,00													$ -		$ -	1	$ 6.854.400,00	1,00	6.854.400,00
NP 0020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO SINTETICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM TIPO TPV (TERMOPLASTICO VULCANIZADO)(10)	M2		$ 286.000,00													$ -		$ -	1026,82	$ 293.670.520,00	1.026,82	293.670.520,00
NP 0021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UND		$ 6.128.500,00													$ -		$ -	3	$ 18.385.500,00	3,00	18.385.500,00
NP 0022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BARRA ALTA	UND		$ 3.796.100,00													$ -		$ -	3	$ 11.388.300,00	3,00	11.388.300,00
NP 0023	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE CINTURA	UND		$ 5.108.670,00													$ -		$ -	3	$ 15.326.010,00	3,00	15.326.010,00
NP 0024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE PARALELA	UND		$ 3.796.100,00													$ -		$ -	2	$ 7.592.200,00	2,00	7.592.200,00
NP 0025	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UND		$ 4.532.403,00													$ -		$ -	16	$ 72.518.448,00	16,00	72.518.448,00
NP 0026	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UND		$ 972.246,00													$ -		$ -	78	$ 75.835.188,00	78,00	75.835.188,00
NP 0027	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO(11)	UND		$ 5.570.341,00													$ -		$ -	0	$ -	0,00	0,00
NP 0028	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y PORTONES EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER, LEVA BISAGRA AUTOAJUSTABLE	M2		$ 619.514,00													$ -		$ -	51,22	$ 31.729.958,30	51,22	31.729.958,30
NP 0029	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.(NO INCLUYE CORTE NI SELLOS DE JUNTAS)	M2		$ 181.116,00													$ -		$ -	15,39	$ 2.787.375,24	15,39	2.787.375,24
NP 0030	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO SATURADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y CONTROL AGUAS DE NIVEL FREATICO	M3		$ 207.584,00													$ -		$ -	167,46	$ 34.762.016,64	167,46	34.762.016,64
NP 0031	LIMPIEZA EN ARROYOS CANALIZADOS Y RETIRO DE MATERIAL	M3		$ 187.535,00													$ -		$ -	367,14	$ 68.850.849,76	367,14	68.850.849,76
NP 0032	ANCLAJE DE 3/8" CON EPOXICO	UND		$ 13.282,00													$ -		$ -	3525	$ 46.819.050,00	3.525,00	46.819.050,00
NP 0033	REPARACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS	ML		$ 15.498,00													$ -		$ -	683,3	$ 10.589.783,40	683,30	10.589.783,40
NP 0034	DEMARCACION CANCHA MULTPLE	ML		$ 6.946,00													$ -		$ -	557,6	$ 3.873.089,60	557,60	3.873.089,60
NP 0035	ALLANADO MECANICO PISO CANCHA MULTIPLE	M2		$ 20.523,00													$ -		$ -	1813,4	$ 37.216.408,20	1.813,40	37.216.408,20
NP 0036	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	ML		$ 11.951,00													$ -		$ -	7174,41	$ 85.741.373,91	7.174,41	85.741.373,91
NP 0037	CANALIZACION PARA ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE SUMINISTRO DE UN TUBO CONDUIT PVC D 2"	ML		$ 39.245,00													$ -		$ -	16	$ 627.920,00	16,00	627.920,00
NP 0038	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,15X0,30MTS, INCLUY 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 0.20 MTS	ML		$ 78.395,00													$ -		$ -	514,92	$ 40.367.153,40	514,92	40.367.153,40
NP 0039	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE FIBRA SINTETICA PARA CARCAMO 60X60X7 CMS	UND		$ 108.077,00													$ -		$ -	420	$ 45.392.340,00	420,00	45.392.340,00
NP 0040	SUMINISTRO Y E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL. H DE 2 PARA RODAMANOS, 4 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1 1/2", GALVANIZADA CAL 14, CON POYOS EN FLANCHES DE 15 CM X 25 CM, E= 3/8", ALTURA 1.2 ML. TODAS LAS PIEZAS SON GALVANIZADAS MAS ANTICORROSIVO MAS ACABADO EN PINTURA	ML		$ 511.422,00													$ -		$ -	62,5	$ 31.963.875,00	62,50	31.963.875,00
NP 0041	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC	ML		$ 72.416,00													$ -		$ -	6,5	$ 470.704,00	6,50	470.704,00
NP 0042	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE TIPO AMAZONAS	ML		$ 59.049,00													$ -		$ -	2,4	$ 141.717,60	2,40	141.717,60
NP 0046	DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES	ML		$ 18.864,00													$ -		$ -	4051,24	$ 76.422.591,36	4.051,24	76.422.591,36
NP 0047	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA	KG		$ 38.673,00													$ -		$ -	4620,38	$ 178.683.955,74	4.620,38	178.683.955,74
					COSTO DIRECTO	$ 5.507.804.274,75		$ 5.507.804.274,75		$ 1.999.764.897,59		$ 248.486.795,14		$ -		$ 7.259.082.287,20		$ 1.278.398.212,93		$ 2.612.869.871,39		$ 1.610.856.643,13		$ 7.535.467.271,95
					A.I.U	$ 1.652.341.282,43		$ 1.652.341.282,43		$ 599.929.442,28		$ 74.546.038,54		$ -		$ 2.177.724.686,16		$ 383.519.463,88		$ 783.860.961,39		$ 483.256.992,94		$ 2.260.640.181,59
					COSTO TOTAL	$ 7.160.145.557,18		$ 7.160.145.557,18		$ 2.599.694.249,87		$ 323.032.833,69		$ -		$ 9.436.806.973,36		$ 1.661.917.676,81		$ 3.396.730.832,70		$ 2.094.113.636,07		$ 9.796.107.453,54
NP 0043	DISEÑO ESTRUCTURAL	GL		$ 6.913.000,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2,00	13.826.000,00	2,00	13.826.000,00
NP 0044	DISEÑO HIDRAULICO	GL		$ 16.380.000,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2,00	32.760.000,00	2,00	32.760.000,00
NP 0045	ESTUDIO DE SUELOS CON TRES SONDEOS PARA CARECTIZACION	UND		$ 3.050.000,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1,00	3.050.000,00	1,00	3.050.000,00
					COSTO DIRECTO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						49.636.000,00		49.636.000,00
			IVA	19%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						9.430.840,00		9.430.840,00
					COSTO TOTAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						59.066.840,00		59.066.840,00
	COSTO TOTAL PROYECTO						7.160.145.557,18		2.599.694.249,87		323.032.833,69		0,00		9.436.806.973,36		1.661.917.676,81		3.396.730.832,70		2.153.180.476,07		9.855.174.293,54

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Balance en Barranquilla, Atlántico, a los 10 días del mes de Octubre del 2025

CARLOS EDUARDO DURAN LAGOS
CONSORCIO MEJORAMIENTO DEPORTIVO
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO RADA ALTAHONA
EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LUIS FERNANDO GAIBAO
ALCALDIA DISTRITAL BARRANQUILLA
SUPERVISOR